Форма 4

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В5

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011г.
Общестроительные работы (марка АР)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		Тип Б-1 (техпомещения на отм.-8.400, -4.900)								
1	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	651,6	260,40	14,76	169675	9618	46461	0,36	235
		м2		52,43	5,54	34163	3610	123	0,03	18
2	Е0111-15-2к =2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 40мм	651,6	58,68	1,34	38235	873	3110	0,02	14
		м2		3,38	0,50	2202	326	123	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			207910	10491			249
			Тенге			36366	3936			19
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			207910				
	Материалы -		Тенге			678				
	Всего заработная плата -		Тенге				40301,00			
	Местные материалы -		Тенге			160376				
		Накладные расходы -	Тенге			49571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7436,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15449				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			272930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				47737,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			272930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				47737,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			207910	10491			249
			Тенге			36366	3936			19
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			207910				
Материалы -			Тенге			678				
Всего заработная плата -			Тенге				40301,00			
Местные материалы -			Тенге			160376				
		Накладные расходы -	Тенге			49571				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7436,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15449				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			272930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				47737,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			272930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							293
		Сметная заработная плата -	Тенге				47737,00			

Итого	272 930
Временные здания и сооружения (1,1%)	3 002
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	2 980
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	2 759
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1 104
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	261
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	283 036
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	552 195
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	563 239
Всего по акту с учетом НДС 12%	630 827

Заказчик: _____

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: _____ АГС-ПЛАСТ

Заказчик: ГУ Управление строительства города Алматы.

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В5

АКТ

выполненных работ за декабрь 2011г.

Общестроительные работы (марка АР)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	Е0110-87-3	Устройство перегородок и шкафов эл.помещений в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	1800	1829,73	14,13	3293512	25434	852293	2,32	4176
		м2		389,25	5,33	700650	9594	120	0,03	47
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Окна								
2	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	20,5	498,09	19,17	10211	393	5834	1,38	28
		м2		230,97	6,18	4735	127	120	0,03	1
3	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	20,5	5240,00	--	107420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	155	346,04	18,87	53637	2925	26566	0,82	127
		м2		136,44	6,39	21148	990	120	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилеи спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	155	8050,00	--	1247750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-91-6п рим.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	268,8	346,04	18,87	93016	5073	46071	0,82	219
		м2		136,44	6,39	36675	1718	120	0,03	8
7	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004прим.	Блоки витражные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	268,8	8050,00	--	2163840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
8	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	101,3	447,28	20,21	45310	2047	26991	1,29	130
		м2		215,16	6,88	21796	697	120	0,03	3
9	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	101,3	10900,00	--	1104170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Тип КГ-1 (коридоры на отм.-8.400, -4.900)								
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М50	63,4	177,22	9,95	11236	631	4362	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3309	237	123	0,02	1
11	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	63,4	44,52	1,34	2823	85	137	0,01	1
		м2		1,26	0,50	80	32	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-11-1	Устроиство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М100	63,4	189,25	9,95	11999	631	4362	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3309	237	123	0,02	1
13	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	63,4	50,54	1,34	3204	85	137	0,01	1
		м2		1,26	0,50	80	32	123	--	--
		Тип Б-1 (техпомещения на отм.-8.400, -4.900)								
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М50	651,6	177,22	9,95	115475	6483	44834	0,36	232
		м2		52,20	3,74	34014	2437	123	0,02	12
15	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	651,6	44,52	1,34	29011	873	1411	0,01	6
		м2		1,26	0,50	821	326	123	--	2
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М100	651,6	189,25	9,95	123318	6483	44834	0,36	232
		м2		52,20	3,74	34014	2437	123	0,02	12
17	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	651,6	50,54	1,34	32932	873	1411	0,01	6
		м2		1,26	0,50	821	326	123	--	2
		Тип А-1 (эл.щит. на отм.-4.900)								
18	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	38,16	323,65	18,42	12350	703	4358	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3280	264	123	0,03	1
19	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	38,16	215,39	9,05	8219	345	2546	0,25	10
		м2		50,85	3,40	1940	130	123	0,02	1
20	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,24	5447,36	261,86	6755	325	913	3,44	4
		м3		499,50	99,00	619	123	123	0,48	1
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31	189,25	9,95	5867	308	2133	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1618	116	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0111-11-2 к=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.50мм	31	151,62	4,02	4700	125	201	0,03	1
		м2		3,78	1,50	117	46	123	0,01	--
		Тип Л-1, Л-2 в квартирах								
23	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	60	5447,36	261,86	326842	15712	44169	3,44	206
		м3		499,50	99,00	29970	5940	123	0,48	29
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1479,9	189,25	9,95	280077	14725	101826	0,36	527
		м2		52,20	3,74	77251	5535	123	0,02	27
25	Е0111-11-2к =2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	1479,9	50,54	1,34	74794	1983	3204	0,01	13
		м2		1,26	0,50	1865	740	123	--	4
		Тип К-2 (кухня рабочая зона)								
26	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,28	5447,36	261,86	12420	597	1678	3,44	8
		м3		499,50	99,00	1139	226	123	0,48	1
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,2	189,25	9,95	10825	569	3936	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2986	214	123	0,02	1
28	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	57,2	50,54	1,34	2891	77	124	0,01	1
		м2		1,26	0,50	72	29	123	--	--
		Тип К-3 (лоджия-балконы)								
29	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	330,4	323,65	18,42	106934	6086	37738	0,42	137
		м2		85,95	6,91	28398	2283	123	0,03	11
30	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	330,4	215,39	9,05	71164	2990	22047	0,25	83
		м2		50,85	3,40	16801	1123	123	0,02	5
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,44	5447,36	261,86	51423	2472	6949	3,44	32
		м3		499,50	99,00	4715	935	123	0,48	5
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	236,2	189,25	9,95	44702	2350	16252	0,36	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	12330	883	123	0,02	4
33	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	236,2	50,54	1,34	11938	317	511	0,01	2
		м2		1,26	0,50	298	118	123	--	1
		Тип К-3 (ванная, санузлы)								
34	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	230,83	323,65	18,42	74708	4252	26365	0,42	96
		м2		85,95	6,91	19840	1595	123	0,03	8
35	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	230,83	215,39	9,05	49718	2089	15403	0,25	58
		м2		50,85	3,40	11738	785	123	0,02	4
36	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,8	5447,36	261,86	31595	1519	4270	3,44	20
		м3		499,50	99,00	2897	574	123	0,48	3
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	145,6	189,25	9,95	27555	1449	10018	0,36	52
		м2		52,20	3,74	7600	545	123	0,02	3
38	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	145,6	50,54	1,34	7359	195	315	0,01	1
		м2		1,26	0,50	183	73	123	--	--
		Тип КГ-3 Лифтовой холл, коридоры								
39	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,53	5447,36	261,86	41019	1972	5543	3,44	26
		м3		499,50	99,00	3761	745	123	0,48	4
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	188,26	189,25	9,95	35629	1873	12953	0,36	67
		м2		52,20	3,74	9827	704	123	0,02	3
41	Е0111-11-2 к=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.35мм	188,26	75,81	2,01	14272	378	611	0,01	2
		м2		1,89	0,75	356	141	123	--	1
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
		Потолки ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	2117,5	280,20	3,94	593324	8343	230342	0,55	1172
		м2		102,11	1,49	216218	3155	105	0,01	15
43	Е0115-169-6 прим.	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/+левкас/	2117,5	27,26	0,05	57723	106	59075	0,15	318
		м2		26,55	0,02	56220	42	105	--	--
44	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	5082	31,00	--	157542	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2541	37,00	--	94017	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Стены и перегородки ==========								
46	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	952,8	255,18	4,55	243132	4331	223548	1,17	1115
		м2		222,30	1,15	211807	1096	105	0,05	50
47	Е0115-64-3п рим.	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен/+левкас/	952,8	77,28	3,43	73632	3268	75073	0,46	434
		м2		73,73	1,31	70250	1248	105	0,01	6
48	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	2286,72	31,00	--	70888	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
49	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1143,36	37,00	--	42304	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	1786,2	251,28	3,43	448836	6127	140738	0,46	813
		м2		73,73	1,31	131697	2340	105	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0115-64-3п рим	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен/+левкас/	1786,2	77,28	3,43	138038	6127	140738	0,46	813
		м2		73,73	1,31	131697	2340	105	0,01	11
52	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4286,88	31,00	--	132893	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2143,44	37,00	--	79307	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	954,5	1863,30	4,62	1778520	4410	256221	1,52	1451
		м2		254,97	3,14	243369	2997	104	0,02	15
55	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	17,01	7627,27	378,22	129740	6434	63073	20,04	341
		м3		3566,25	141,75	60662	2411	100	0,69	12
56	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, марка 150 толщ.50мм	16,5	7530,00	--	124243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13926755	154571			13136
			Тенге			2222971	58685			331
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13926755				
	Материалы -		Тенге			4351438				
	Всего заработная плата -		Тенге				2281656,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4747423				
	Местные материалы -		Тенге			2450351				
		Накладные расходы -	Тенге			2572117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				385818,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			989932				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17488805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14754
		Сметная заработная плата -	Тенге				2667474,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17488805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14754
		Сметная заработная плата -	Тенге				2667474,00			

Итого	17 488 805
Временные здания и сооружения (1,1%)	192 377
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	190 957
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	176 812
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	70 725
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	16 722
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	18 136 397
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	35 383 526
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	36 091 197
Всего по акту с учетом НДС 12%	40 422 140

Заказчик:_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

АГС-ПЛАСТ

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**B5**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция жилой части								
1	E0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**91,86**	**1810,91**	**13,82**	**166350**	**1269**	**31165**	**1,62**	**149**
				259,88	**5,18**	**23872**	**476**	**128**	**0,03**	**2**
		м2								
2	E0120-3-4	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**21,4**	**1670,91**	**13,82**	**35758**	**296**	**7260**	**1,62**	**35**
				259,88	**5,18**	**5561**	**111**	**128**	**0,03**	**1**
		м2								
3	E0120-3-5	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**48**	**1645,51**	**11,11**	**78985**	**533**	**14916**	**1,48**	**71**
				238,61	**4,16**	**11453**	**200**	**128**	**0,02**	**1**
		м2								
4	E0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**13**	**1855,51**	**11,11**	**24122**	**144**	**4040**	**1,48**	**19**
				238,61	**4,16**	**3102**	**54**	**128**	**0,02**	**--**
		м2								
5	E0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**7**	**1939,73**	**9,61**	**13578**	**67**	**1884**	**1,28**	**9**
				206,72	**3,59**	**1447**	**25**	**128**	**0,02**	**--**
		м2								
6	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	297	93,00	--	27621	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы								
7	Е0126-12-1	**Изоляция воздуховодов матами толщ.50мм**	18	240,26	92,82	4325	1671	2442	0,59	11
				100,80	34,88	1814	628	100	0,17	3
			м2							
8	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные**	0,9	10300,00	--	9270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**360008**	**3981**			**293**
			Тенге			**47250**	**1493**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13595				
	Материалы -		Тенге			840				
	Всего заработная плата -		Тенге				2442,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9270				
		Накладные расходы -	Тенге			2442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				366,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2809,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			346413				
	Материалы -		Тенге			271047				
	Всего заработная плата -		Тенге				46301,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27621				
	Сдача и испытание -		Тенге			2274				
		Накладные расходы -	Тенге			59265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8890,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24341				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			430019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				55191,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			447018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -	Тенге				57999,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			360008	3981			293
			Тенге			47250	1493			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13595				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			840				
	Всего заработная плата -		Тенге				2442,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9270				
		Накладные расходы -	Тенге			2442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				366,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			962				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16999				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2809,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			346413				
	Материалы -		Тенге			271047				
	Всего заработная плата -		Тенге				46301,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27621				
	Сдача и испытание -		Тенге			2274				
		Накладные расходы -	Тенге			59265				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8890,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24341				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			430019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							316
		Сметная заработная плата -	Тенге				55191,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			447018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							331
		Сметная заработная плата -	Тенге				57999,00			

Итого	447 018
Временные здания и сооружения (1.1%)	4 917
Доп.затраты в зимнее время (1.08%)	4 881
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	4 519
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1 808
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	427
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	463 571
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	904 411
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	922 500
Всего по акту с учетом НДС 12%	**1 033 199**

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**B5**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления жилых помещений выше отм.+0,000								
1	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	603	439,78	12,19	265186	7351	229291	1,64	989
				292,50	4,57	176378	2756	128	0,02	13
		м								
2	E0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	863	336,95	7,90	290786	6818	259259	1,29	1113
				231,75	2,95	200000	2546	128	0,01	12
		м								
3	E0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	15	310,32	5,28	4655	79	3658	1,05	16
				188,55	1,98	2828	30	128	0,01	--
		м								
4	C130804-68	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	542,1	93,00	--	50415	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
5	C130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	801,73	149,00	--	119457	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	14,07	247,00	--	3475	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 25мм	53,4	247,70	14,12	13227	754	7221	0,55	30
		м		100,35	5,29	5359	282	128	0,03	1
8	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 38 мм	14	330,70	14,12	4630	198	1893	0,55	8
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	425,70	14,12	2554	85	811	0,55	3
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
10	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	12	623,70	14,12	7484	169	1623	0,55	7
		м		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	--
11	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	26	801,76	15,99	20846	416	4063	0,66	17
		м		116,10	5,99	3019	156	128	0,03	1
12	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	37	935,75	20,80	34623	770	6549	0,73	27
		м		130,50	7,79	4829	288	128	0,04	1
		строительные работы								
13	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1536	72,96	16,85	112073	25882	65925	0,21	324
		м		38,59	4,33	59274	6651	100	0,03	38
14	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	563	61,00	--	34343	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	863	81,00	--	69903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
16	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм	15	106,00	--	1590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
17	С11031-207 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	14	119,00	--	1666	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
18	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	6	154,00	--	924	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	С11031-210 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	12	162,00	--	1944	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	С11031-214 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 80 мм	26	258,00	--	6708	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	С11031-216 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 102 мм	37	408,00	--	15096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1061585**	**42520**			**2533**
			Тенге			**454897**	**12878**			**69**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			244247				
		Материалы -	Тенге			26917				
		Всего заработная плата -	Тенге				65925,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			132174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			65925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9889,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				75814,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			817339				
	Материалы -		Тенге			231729				
	Всего заработная плата -		Тенге				401850,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173348				
		Накладные расходы -	Тенге			514368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77155,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79902				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1411609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2497
		Сметная заработная плата -	Тенге				479005,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1740391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2892
		Сметная заработная плата -	Тенге				554819,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1061585**	**42520**			**2533**
			Тенге			**454897**	**12878**			**69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244247				
	Материалы -		Тенге			26917				
	Всего заработная плата -		Тенге				65925,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132174				
		Накладные расходы -	Тенге			65925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9889,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				75814,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			817339				
	Материалы -		Тенге			231729				
	Всего заработная плата -		Тенге				401850,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173348				
		Накладные расходы -	Тенге			514368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**77155,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**79902**				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1411609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2497**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**479005,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1740391**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2892**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**554819,00**			

Итого	1 740 391
Временные здания и сооружения (1,1%)	19 144
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	19 003
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	17 595
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	7 038
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0.65*(12.34/1.12/2.04/1,02-3,84)	1 664
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 804 836
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	3 521 177
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	3 591 600
Всего по акту с учетом НДС 12%	**4 022 592**

Заказчик:_____

Алматы қаласының ... ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

АГС-ПЛАСТ

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС