Заказчик: ГУ Управление строительства города Алматы.

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В5

АКТ

выполненных работ за декабрь 2011г.

Общестроительные работы (марка АР)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	Е0110-87-3	Устройство перегородок и шкафов эл.помещений в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	1800	1829,73	14,13	3293512	25434	852293	2,32	4176
		м2		389,25	5,33	700650	9594	120	0,03	47
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Окна								
2	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	20,5	498,09	19,17	10211	393	5834	1,38	28
		м2		230,97	6,18	4735	127	120	0,03	1
3	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	20,5	5240,00	--	107420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	155	346,04	18,87	53637	2925	26566	0,82	127
		м2		136,44	6,39	21148	990	120	0,03	5

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	155	8050,00	--	1247750	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-91-6п рим.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	268,8	346,04	18,87	93016	5073	46071	0,82	219
		м2		136,44	6,39	36675	1718	120	0,03	8
7	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004прим.	Блоки витражные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	268,8	8050,00	--	2163840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
8	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	101,3	447,28	20,21	45310	2047	26991	1,29	130
		м2		215,16	6,88	21796	697	120	0,03	3
9	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	101,3	10900,00	--	1104170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Тип КГ-1 (коридоры на отм.-8.400, -4.900)								
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М50	63,4	177,22	9,95	11236	631	4362	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3309	237	123	0,02	1
11	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	63,4	44,52	1,34	2823	85	137	0,01	1
		м2		1,26	0,50	80	32	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0111-11-1	Устроиство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М100	63,4	189,25	9,95	11999	631	4362	0,36	23
		м2		52,20	3,74	3309	237	123	0,02	1
13	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	63,4	50,54	1,34	3204	85	137	0,01	1
		м2		1,26	0,50	80	32	123	--	--
		Тип Б-1 (техпомещения на отм.-8.400, -4.900)								
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М50	651,6	177,22	9,95	115475	6483	44834	0,36	232
		м2		52,20	3,74	34014	2437	123	0,02	12
15	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	651,6	44,52	1,34	29011	873	1411	0,01	6
		м2		1,26	0,50	821	326	123	--	2
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм р-р М100	651,6	189,25	9,95	123318	6483	44834	0,36	232
		м2		52,20	3,74	34014	2437	123	0,02	12
17	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	651,6	50,54	1,34	32932	873	1411	0,01	6
		м2		1,26	0,50	821	326	123	--	2
		Тип А-1 (эл.щит. на отм.-4.900)								
18	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	38,16	323,65	18,42	12350	703	4358	0,42	16
		м2		85,95	6,91	3280	264	123	0,03	1
19	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	38,16	215,39	9,05	8219	345	2546	0,25	10
		м2		50,85	3,40	1940	130	123	0,02	1
20	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,24	5447,36	261,86	6755	325	913	3,44	4
		м3		499,50	99,00	619	123	123	0,48	1
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	31	189,25	9,95	5867	308	2133	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1618	116	123	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0111-11-2 к=6	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.50мм	31	151,62	4,02	4700	125	201	0,03	1
		м2		3,78	1,50	117	46	123	0,01	--
		Тип Л-1, Л-2 в квартирах								
23	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	60	5447,36	261,86	326842	15712	44169	3,44	206
		м3		499,50	99,00	29970	5940	123	0,48	29
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1479,9	189,25	9,95	280077	14725	101826	0,36	527
		м2		52,20	3,74	77251	5535	123	0,02	27
25	Е0111-11-2к =2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	1479,9	50,54	1,34	74794	1983	3204	0,01	13
		м2		1,26	0,50	1865	740	123	--	4
		Тип К-2 (кухня рабочая зона)								
26	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,28	5447,36	261,86	12420	597	1678	3,44	8
		м3		499,50	99,00	1139	226	123	0,48	1
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,2	189,25	9,95	10825	569	3936	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2986	214	123	0,02	1
28	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	57,2	50,54	1,34	2891	77	124	0,01	1
		м2		1,26	0,50	72	29	123	--	--
		Тип К-3 (лоджия-балконы)								
29	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	330,4	323,65	18,42	106934	6086	37738	0,42	137
		м2		85,95	6,91	28398	2283	123	0,03	11
30	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	330,4	215,39	9,05	71164	2990	22047	0,25	83
		м2		50,85	3,40	16801	1123	123	0,02	5
31	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,44	5447,36	261,86	51423	2472	6949	3,44	32
		м3		499,50	99,00	4715	935	123	0,48	5
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	236,2	189,25	9,95	44702	2350	16252	0,36	84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм		52,20	3,74	12330	883	123	0,02	4
		м2	236,2	50,54	1,34	11938	317	511	0,01	2
		м2		1,26	0,50	298	118	123	--	1
		Тип К-3 (ванная, санузлы)								
34	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой								
		м2	230,83	323,65	18,42	74708	4252	26365	0,42	96
35	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой		85,95	6,91	19840	1595	123	0,03	8
		м2	230,83	215,39	9,05	49718	2089	15403	0,25	58
36	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой		50,85	3,40	11738	785	123	0,02	4
		м3	5,8	5447,36	261,86	31595	1519	4270	3,44	20
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		499,50	99,00	2897	574	123	0,48	3
		м2	145,6	189,25	9,95	27555	1449	10018	0,36	52
38	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм		52,20	3,74	7600	545	123	0,02	3
		м2	145,6	50,54	1,34	7359	195	315	0,01	1
		Тип КГ-3 Лифтовой холл, коридоры		1,26	0,50	183	73	123	--	--
39	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой								
		м3	7,53	5447,36	261,86	41019	1972	5543	3,44	26
40	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм		499,50	99,00	3761	745	123	0,48	4
		м2	188,26	189,25	9,95	35629	1873	12953	0,36	67
41	Е0111-11-2 к=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.35мм		52,20	3,74	9827	704	123	0,02	3
		м2	188,26	75,81	2,01	14272	378	611	0,01	2
				1,89	0,75	356	141	123	--	1

РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка

Потолки ==========

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	2117,5	280,20	3,94	593324	8343	230342	0,55	1172
		м2		102,11	1,49	216218	3155	105	0,01	15
43	Е0115-169-6 прим.	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/+левкас/	2117,5	27,26	0,05	57723	106	59075	0,15	318
		м2		26,55	0,02	56220	42	105	--	--
44	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	5082	31,00	--	157542	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2541	37,00	--	94017	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Стены и перегородки ==========								
46	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	952,8	255,18	4,55	243132	4331	223548	1,17	1115
		м2		222,30	1,15	211807	1096	105	0,05	50
47	Е0115-64-3п рим.	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен/+левкас/	952,8	77,28	3,43	73632	3268	75073	0,46	434
		м2		73,73	1,31	70250	1248	105	0,01	6
48	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	2286,72	31,00	--	70888	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
49	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1143,36	37,00	--	42304	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	1786,2	251,28	3,43	448836	6127	140738	0,46	813
		м2		73,73	1,31	131697	2340	105	0,01	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0115-64-3п рим	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен/+левкас/	1786,2	77,28	3,43	138038	6127	140738	0,46	813
		м2		73,73	1,31	131697	2340	105	0,01	11
52	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	4286,88	31,00	--	132893	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	2143,44	37,00	--	79307	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	954,5	1863,30	4,62	1778520	4410	256221	1,52	1451
		м2		254,97	3,14	243369	2997	104	0,02	15
55	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	17,01	7627,27	378,22	129740	6434	63073	20,04	341
		м3		3566,25	141,75	60662	2411	100	0,69	12
56	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, марка 150 толщ.50мм	16,5	7530,00	--	124243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			13926755	154571			13136
			Тенге			2222971	58685			331
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13926755				
		Материалы -	Тенге			4351438				
		Всего заработная плата -	Тенге				2281656,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4747423				
		Местные материалы -	Тенге			2450351				
		Накладные расходы -	Тенге			2572117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1286
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				385818,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			989932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17488805				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14754
		Сметная заработная плата -	Тенге				2667474,00			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17488805				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14754
	Сметная заработная плата -	Тенге				2667474,00			

Итого	17 488 805
Временные здания и сооружения (1,1%)	192 377
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	190 957
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	176 812
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	70 725
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	16 722
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	18 136 397
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	35 383 526
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	36 091 197
Всего по акту с учетом НДС 12%	40 422 140

Заказчик:_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

АГС-ПЛАСТ

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС