Приложение 4 - 1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС -3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй" Мангистауская область, город Актау, мкр 31 Б, зд. 4, этаж 1. Телефон 8 (7292) 77 61 61**

Наименование строительства: **«Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО»(без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№ 13	от 2022-04-05				

Наименование пусковых комплексов, объектов.	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге, из графы 1: С начала строительства по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце, за без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по	Дополн. затраты: на приобретение материало	другие дополнит. расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**142 857 142,80**									
в том числе за отчетный месяц		**127 551 020,36**		**127 551 020,36**					**15 306 122,44**	**142 857 142,80**
Удержания аванса 30%		**38 265 306,11**								
итого к оплате		**89 285 714,25**							**10 714 286**	**100 000 000**

М.П. Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

(подпись) **Вр.и.о руководитель: Ибасов А.К**

(расшифровка подписи)

М.П. Подрядчик:

ТОО "Ондасын Строй" БИН 060440009800

(подпись) **Директор Боранбаев Б.О.**

(расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) технического надзора:

Эксперт технического надзора ТОО " «Строй Потенциал» " Туйгужин Е.Е аттестат от 07.11.2017 № KZ13VSY00032070

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт" Аймашев Н.А аттестат от 28.01.2020 г № KZ19VJE00052429

(подпись) (расшифровка подписи)

№ KZ19VJE00052429

АВТОРСКИЙ НАДЗОР АЙМАШЕВ Н. А.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070 Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Проспект НУРСУЛТАН**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын Строй"Мангистауская область, Тупкараганский район, г.Форт-Шевченко, Жалау Мынбайулы, 117 тел.: 87292776161**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **«Строительство многоквартирного жилого дома Пятно №42 в г.Уральск ЗКО»(без наружных инженерных сетей и благоустройства)»**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 13 от 2022-04-05

Акт выполненных работ №1

за **август 2022 (месяц, год)**

Вынос проекта в натуру работы

Составлен (а) в текущих ценах на 29.07.2022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	СТСЦИ	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов (1:2000), при длине разбивочных сторон 20 м II категория сложности	км хода	2,29	35498	0	81290,42	0			81290,42
						0	0	0	0			
			ИТОГО по акту					81290,42	0	0	0	81290,42
								0	0	0	0	
			Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 1 работы									
			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	м3 грунта	83,96	42,85	42,85	3597,95	3597,95		946,39	4907,89
						0	15,66	0	1314,43		363,55	
2	2	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1663	160,61	152,34	267100,82	253333,11	480,01	55090,77	347966,92
						7,99	38,02	13287,7	63227,26		25775,33	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	49,89	1988,45	0	99203,67	0		71426,64	184280,74
						1988,45	0	99203,67	0		13650,43	
4	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /грунта разработанного вручную/	м3	49,89	205,76	196,3	10265,36	9793,42	14,4	2277,61	13546,4
						9,17	54,24	457,54	2705,81		1003,44	
5	5	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2910,25	349		1015677,25				1096931,43
											81254,18	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1663	21,14	17,76	35153,62	29527,9	480,01	12049,43	50979,3
						3,09	6,97	5145,72	11589,6		3776,24	
7	7	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1496,7	160,61	152,34	240390,73	227999,79	432,01	49581,7	313170,22
						7,99	38,02	11958,93	56904,53		23197,79	
8	8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2619,225	349		914109,53				987238,29
											73128,76	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,901	864,11	0	38799,31	0		27935,51	72073,6
						864,11	0	38799,31	0		5338,79	
10	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1451,799	38,08	38,08	55287,85	55287,85		12121,35	72801,93
						0	11,6	0	16835,21		5392,74	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	тненного грунта	1451,799	76,56	76,56	111150,23	111150,23		30694,02	153191,78
						0	29,36	0	42630,58		11347,54	
12	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /7 проходов/	тненного грунта	1451,799	43,75	43,75	63511,62	63511,62		13670,39	83356,57
						0	13,08	0	18986,66		6174,56	
			Итого по разделу "Земляные работы"					2854247,94	754201,86	1406,42	275793,81	3380445,08
								168852,88	214194,08	0	250403,34	
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
13	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	41,9	11611,18	1737,08	486508,44	72783,65	377326,26	62668,29	593110,87
						868,7	739,54	36398,53	30986,73		43934,14	
14	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1676	169638,23	1790,46	28431,37	300,08	28131,29	167,03	30886,27
						0	922,78	0	154,66		2287,87	
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	41,9	27317,19	1097,59	1144590,42	45988,92	1045882,91	57174,83	1297906,46
						1258,2	241,31	52718,58	10110,9		96141,22	
			Итого по разделу "Фундаменты"					1659530,23	119072,66	1451340,46	120010,15	1921903,6
								89117,11	41252,29	0	142363,23	
			Раздел: СТЕНЫ ПОДВАЛА									
16	23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,23796	220357		272793,15		272793,15		294616,6
											21823,45	
17	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07768	233333		18125,31		18125,31		19575,33
											1450,02	
18	26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73314	220357		161552,53		161552,53		174476,73
											12924,2	
19	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	233333		10733,32		10733,32		11591,98
											858,67	
20	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56063	220357		123538,74		123538,74		133421,84
											9883,1	
21	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03518	233333		8208,65		8208,65		8865,35
											656,69	
22	32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23846	220357		52546,33		52546,33		56750,04
											4203,71	
23	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01496	233333		3490,66		3490,66		3769,91
											279,25	
24	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01268	220357		2794,13		2794,13		3017,66
											223,53	
25	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	233333		186,67		186,67		201,6
											14,93	
			Итого по разделу "Стены подвала"					653969,49	0	653969,49	0	706287,05
								0	0	0	52317,56	
			ИТОГО по акту					5167747,65	873274,52	2106716,38	395803,95	6008635,74
								257969,99	255446,36	0	445084,13	

Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 2 работы

			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного		77,58	42,85	42,85	3324,55	3324,55		874,48	4534,95

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			слоя)	м3 грунта		0	15,66	0	1214,55		335,92	
2	2	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1535	160,61	152,34	246542,24	233834,22	443,06	50850,47	321184,13
						7,99	38,02	12264,96	58360,7		23791,42	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	46,05	1988,45	0	91568,03	0		65928,98	170096,77
						1988,45	0	91568,03	0		12599,76	
4	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /грунта разработанного вручную/	м3	46,05	205,76	196,3	9475,24	9039,63	13,29	2102,3	12503,75
						9,17	54,24	422,32	2497,55		926,2	
5	5	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2686,25	349		937501,25				1012501,35
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1535	21,14	17,76	32447,87	27255,15	443,06	75000,1	47055,46
						3,09	6,97	4749,66	10697,55		11121,99	
7	7	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1381	160,61	152,34	221807,71	210374,64	398,61	45748,86	288961,1
						7,99	38,02	11034,47	52505,62		3485,59	
8	8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2416,75	349		843445,75				910921,41
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,43	864,11	0	35799,99	0		21404,53	66502,07
						864,11	0	35799,99	0		67475,66	
10	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1339,57	38,08	38,08	51013,91	51013,91		25776	67174,09
						0	11,6	0	15533,79		4926,08	
11	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	тненного грунта	1339,57	76,56	76,56	102557,93	102557,93		11184,33	141349,54
						0	29,36	0	39335,09		4975,86	
12	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /7 проходов/	тненного грунта	1339,57	43,75	43,75	58601,95	58601,95		28321,27	76912,83
						0	13,08	0	17518,92		10470,34	
			Итого по разделу "Земляные работы"					2634086,44	696001,99	1298,03	12613,62	3119697,45
								155839,43	197663,77	0	5697,25	
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ								254522,3	
											231088,7	
13	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	38,8	11611,18	1737,08	450513,78	67398,7	349409,52	58031,73	549229,16
						868,7	739,54	33705,56	28694,15		40683,64	
14	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1552	169638,23	1790,46	26327,85	277,88	26049,97	154,67	28601,13
						0	922,78	0	143,22		2118,6	
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	38,8	27317,19	1097,59	1059907,12	42586,4	968502,55	52944,71	1201879,97
						1258,2	241,31	48818,16	9362,84		89028,15	
			Итого по разделу "Фундаменты"					1536748,75	110262,99	1343962,05	111131,11	1779710,26
								82523,72	38200,21	0	131830,39	
			Раздел: СТЕНЫ ПОДВАЛА									
16	23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,00711	220357		221923,74		221923,74		239677,64
17	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	233333		14746,65		14746,65	17753,9	15926,38
18	26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82953	220357		182792,74		182792,74	1179,73	197416,16
19	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05205	233333		12144,98		12144,98	14623,42	13116,58
											971,6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38052	220357		83850,25		83850,25	6708,02	90558,27
21	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02388	233333		5571,99		5571,99	445,76	6017,75
22	32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24861	220357		54782,95		54782,95	4382,64	59165,59
23	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	233333		3639,99		3639,99	291,2	3931,19
24	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,241	220357		53106,04		53106,04	4248,48	57354,52
25	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01512	233333		3527,99		3527,99	282,24	3810,23
			Итого по разделу "Стены подвала"					636087,33	0	636087,33	0	686974,31
								0	0	0	50886,99	
			ИТОГО по акту					4806922,52	806264,98	1981347,4	365653,42	5586382,02
								238363,15	235863,98	0	413806,08	

Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 3 работы

			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	м3 грунта	83,96	42,85	42,85	3597,95	3597,95		946,39	4907,89
						0	15,66	0	1314,43		363,55	
2	2	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1663	160,61	152,34	267100,82	253333,11	480,01	55090,77	347966,92
						7,99	38,02	13287,7	63227,26		25775,33	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	49,89	1988,45	0	99203,67	0		71426,64	184280,74
						1988,45	0	99203,67	0		13650,43	
4	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /грунта разработанного вручную/	м3	49,89	205,76	196,3	10265,36	9793,42	14,4	2277,61	13546,4
						9,17	54,24	457,54	2705,81		1003,44	
5	5	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2910,25	349		1015677,25			81254,18	1096931,43
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1663	21,14	17,76	35153,62	29527,9	480,01	12049,43	50979,3
						3,09	6,97	5145,72	11589,6		3776,24	
7	7	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1496,7	160,61	152,34	240390,73	227999,79	432,01	49581,7	313170,22
						7,99	38,02	11958,93	56904,53		23197,79	
8	8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2619,225	349		914109,53			73128,76	987238,29
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,901	864,11	0	38799,31	0		27935,51	72073,6
						864,11	0	38799,31	0		5338,79	
10	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1451,799	38,08	38,08	55287,85	55287,85		12121,35	72801,93
						0	11,6	0	16835,21		5392,74	
11	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	тненного грунта	1451,799	76,56	76,56	111150,23	111150,23		30694,02	153191,78
						0	29,36	0	42630,58		11347,54	
12	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при		1451,799	43,75	43,75	63511,62	63511,62		13670,39	83356,57

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			толщине слоя 25 см /7 проходов/	тненного грунта		0	13,08	0	18986,66		6174,56	
			Итого по разделу "Земляные работы"					2854247,94	754201,86	1406,42	275793,81	3380445,08
								168852,88	214194,08	0	250403,34	
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
13	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	41,9	11611,18	1737,08	486508,44	72783,65	377326,26	62668,29	593110,87
						868,7	739,54	36398,53	30986,73		43934,14	
14	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1676	169638,23	1790,46	28431,37	300,08	28131,29	167,03	30886,27
						0	922,78	0	154,66		2287,87	
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	41,9	27317,19	1097,59	1144590,42	45988,92	1045882,91	57174,83	1297906,46
						1258,2	241,31	52718,58	10110,9		96141,22	
16	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	307,7	40678,86	1686,75	12516884,3	519012,21	11384299,83	667174,86	14238783,89
						1994,06	388,65	613572,26	119586,93		1054724,73	
17	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,29047	19920,72	1361,1	105389,99	7200,87	1523,66	89795,97	210800,84
						18271,62	380,2	96665,46	2011,44		15614,88	
18	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2753	228166		62814,1		62814,1		67839,23
											5025,13	
19	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	36,9134	220357		8134126,08		8134126,08		8784856,17
											650730,09	
20	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0573	233333		13369,98		13369,98		14439,58
											1069,6	
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,875	874,07	19,81	56705,56	1285,17	37389,55	16929,29	79525,64
						277,93	2,66	18030,84	172,7		5890,79	
			Итого по разделу "Фундаменты"					22548820,24	646570,91	21084863,66	893910,27	25318148,95
								817385,67	163023,35	0	1875418,44	
			Раздел: СТЕНЫ ПОДВАЛА									
22	23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25064	220357		275587,28		275587,28		297634,26
											22046,98	
23	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07848	233333		18311,97		18311,97		19776,93
											1464,96	
24	26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74582	220357		164346,66		164346,66		177494,39
											13147,73	
25	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0468	233333		10919,98		10919,98		11793,58
											873,6	
26	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56063	220357		123538,74		123538,74		133421,84
											9883,1	
27	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03518	233333		8208,65		8208,65		8865,35
											656,69	
28	32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01268	220357		2794,13		2794,13		3017,66
											223,53	
29	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	233333		186,67		186,67		201,6
											14,93	
			Итого по разделу "Стены подвала"					603894,09	0	603894,09	0	652205,61
								0	0	0	48311,53	
			ИТОГО по акту					26006962,26	1400772,77	21690164,17	1169704,08	29350799,65
								986238,54	377217,42	0	2174133,31	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 4 работы

			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	м3 грунта	83,96	42,85	42,85	3597,95	3597,95		946,39	4907,89
						0	15,66	0	1314,43		363,55	
2	2	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1663	160,61	152,34	267100,82	253333,11	480,01	55090,77	347966,92
						7,99	38,02	13287,7	63227,26		25775,33	
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	49,89	1988,45	0	99203,67	0		71426,64	184280,74
						1988,45	0	99203,67	0		13650,43	
4	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /грунта разработанного вручную/	м3	49,89	205,76	196,3	10265,36	9793,42	14,4	2277,61	13546,4
						9,17	54,24	457,54	2705,81		1003,44	
5	5	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2910,25	349		1015677,25				1096931,43
											81254,18	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1663	21,14	17,76	35153,62	29527,9	480,01	12049,43	50979,3
						3,09	6,97	5145,72	11589,6		3776,24	
7	7	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1496,7	160,61	152,34	240390,73	227999,79	432,01	49581,7	313170,22
						7,99	38,02	11958,93	56904,53		23197,79	
8	8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2619,225	349		914109,53				987238,29
											73128,76	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,901	864,11	0	38799,31	0		27935,51	72073,6
						864,11	0	38799,31	0		5338,79	
10	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1451,799	38,08	38,08	55287,85	55287,85		12121,35	72801,93
						0	11,6	0	16835,21		5392,74	
11	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	тненного грунта	1451,799	76,56	76,56	111150,23	111150,23		30694,02	153191,78
						0	29,36	0	42630,58		11347,54	
12	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /7 проходов/	тненного грунта	1451,799	43,75	43,75	63511,62	63511,62		13670,39	83356,57
						0	13,08	0	18986,66		6174,56	
			Итого по разделу "Земляные работы"					2854247,94	754201,86	1406,42	275793,81	3380445,08
								168852,88	214194,08	0	250403,34	
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
13	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	41,9	11611,18	1737,08	486508,44	72783,65	377326,26	62668,29	593110,87
						868,7	739,54	36398,53	30986,73		43934,14	
14	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1676	169638,23	1790,46	28431,37	300,08	28131,29	167,03	30886,27
						0	922,78	0	154,66		2287,87	
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	41,9	27317,19	1097,59	1144590,42	45988,92	1045882,91	57174,83	1297906,46
						1258,2	241,31	52718,58	10110,9		96141,22	
16	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	307,7	40678,86	1686,75	12516884,3	519012,21	11384299,83	667174,86	14238783,89
						1994,06	388,65	613572,26	119586,93		1054724,73	
17	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,29047	19920,72	1361,1	105389,99	7200,87	1523,66	89795,97	210800,84
						18271,62	380,2	96665,46	2011,44		15614,88	
18	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2753	228166		62814,1		62814,1		67839,23
											5025,13	
19	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля		36,9134	220357		8134126,08		8134126,08		8784856,17

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т							650730,09	
20	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0573	233333		13369,98		13369,98	1069,6	14439,58
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	64,875	874,07 277,93	19,81 2,66	56705,56 18030,84	1285,17 172,7	37389,55	16929,29 5890,79	79525,64
22	22	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,3966	25781,89 24460	1321,89 564,66	10225,1 9700,84	524,26 223,94		9031,55 1540,53	20797,18
23	23	2301-0201-0236 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 /футляр/	м	12	10627		127524		127524	10201,92	137725,92
			Итого по разделу "Фундаменты"					22686569,33 827086,5	647095,17 163247,29	21212387,66 0	902941,82 1887160,89	25476672,05
			Раздел: СТЕНЫ ПОДВАЛА									
24	25	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,25064	220357		275587,28		275587,28	22046,98	297634,26
25	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07848	233333		18311,97		18311,97	1464,96	19776,93
26	28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,74582	220357		164346,66		164346,66	13147,73	177494,39
27	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0468	233333		10919,98		10919,98	873,6	11793,58
28	31	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,56063	220357		123538,74		123538,74	9883,1	133421,84
29	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03518	233333		8208,65		8208,65	656,69	8865,35
30	34	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01268	220357		2794,13		2794,13	223,53	3017,66
31	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0008	233333		186,67		186,67	14,93	201,6
			Итого по разделу "Стены подвала"					603894,09 0	0 0	603894,09 0	0 48311,53	652205,61
			ИТОГО по акту					26144711,36 995939,38	1401297,03 377441,37	21817688,17 0	1178735,63 2185875,76	29509322,74

Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 5 работы

			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	м3 грунта	77,58	42,85 0	42,85 15,66	3324,55 0	3324,55 1214,55		874,48 335,92	4534,95
2	2	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1535	160,61 7,99	152,34 38,02	246542,24 12264,96	233834,22 58360,7	443,06	50850,47 23791,42	321184,13
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	46,05	1988,45 1988,45	0 0	91568,03 91568,03	0 0		65928,98 12599,76	170096,77
4	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /грунта разработанного вручную/	м3	46,05	205,76 9,17	196,3 54,24	9475,24 422,32	9039,63 2497,55	13,29	2102,3 926,2	12503,75

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2686,25	349		937501,25				1012501,35
											75000,1	
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1535	21,14	17,76	32447,87	27255,15	443,06	11121,99	47055,46
						3,09	6,97	4749,66	10697,55		3485,59	
7	7	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1381	160,61	152,34	221807,71	210374,64	398,61	45748,86	288961,1
						7,99	38,02	11034,47	52505,62		21404,53	
8	8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2416,75	349		843445,75				910921,41
											67475,66	
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	41,43	864,11	0	35799,99	0		25776	66502,07
						864,11	0	35799,99	0		4926,08	
10	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1339,57	38,08	38,08	51013,91	51013,91		11184,33	67174,09
						0	11,6	0	15533,79		4975,86	
11	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	тненного грунта	1339,57	76,56	76,56	102557,93	102557,93		28321,27	141349,54
						0	29,36	0	39335,09		10470,34	
12	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /7 проходов/	тненного грунта	1339,57	43,75	43,75	58601,95	58601,95		12613,62	76912,83
						0	13,08	0	17518,92		5697,25	
			Итого по разделу "Земляные работы"					2634086,44	696001,99	1298,03	254522,3	3119697,45
								155839,43	197663,77	0	231088,7	
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
13	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	38,8	11611,18	1737,08	450513,78	67398,7	349409,52	58031,73	549229,16
						868,7	739,54	33705,56	28694,15		40683,64	
14	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1552	169638,23	1790,46	26327,85	277,88	26049,97	154,67	28601,13
						0	922,78	0	143,22		2118,6	
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	38,8	27317,19	1097,59	1059907,12	42586,4	968502,55	52944,71	1201879,97
						1258,2	241,31	48818,16	9362,84		89028,15	
16	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	284,6	40678,86	1686,75	11577202,7	480048,34	10529644,89	617087,96	13169833,92
						1994,06	388,65	567509,48	110609,16		975543,25	
17	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,07404	19920,72	1361,1	101078,55	6906,29	1461,32	86122,47	202177,1
						18271,62	380,2	92710,93	1929,15		14976,08	
18	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4396	228166		100301,77		100301,77		108325,92
											8024,14	
19	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	30,1495	220357		6643653,37		6643653,37		7175145,64
											531492,27	
20	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0712	233333		16613,31		16613,31		17942,37
											1329,06	
21	21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	59,475	874,07	19,81	51985,56	1178,2	34277,36	15520,15	72906,16
						277,93	2,66	16530,01	158,32		5400,46	
			Итого по разделу "Фундаменты"					20027584,02	598395,82	18669914,07	829861,7	22526041,37
								759274,13	150896,84	0	1668595,66	
			Раздел: СТЕНЫ ПОДВАЛА									
22	23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,00711	220357		221923,74		221923,74		239677,64
											17753,9	
23	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0632	233333		14746,65		14746,65		15926,38
											1179,73	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,82953	220357		182792,74		182792,74	14623,42	197416,16
25	27	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05205	233333		12144,98		12144,98	971,6	13116,58
26	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,38052	220357		83850,25		83850,25	6708,02	90558,27
27	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02388	233333		5571,99		5571,99	445,76	6017,75
28	32	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24861	220357		54782,95		54782,95	4382,64	59165,59
29	33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0156	233333		3639,99		3639,99	291,2	3931,19
30	35	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,241	220357		53106,04		53106,04	4248,48	57354,52
31	36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01512	233333		3527,99		3527,99	282,24	3810,23
			Итого по разделу "Стены подвала"					636087,33	0	636087,33	0	686974,31
								0	0	0	50886,99	
			ИТОГО по акту					23297757,79	1294397,81	19307299,42	1084384	26332713,13
								915113,56	348560,62	0	1950571,34	

Подземная строительная часть здания СЕКЦИЯ 6 работы

			Раздел: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя)	м3 грунта	83,96	42,85 / 0	42,85 / 15,66	3597,95 / 0	3597,95 / 1314,43		946,39 / 363,55	4907,89
2	2	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1663	160,61 / 7,99	152,34 / 38,02	267100,82 / 13287,7	253333,11 / 63227,26	480,01	55090,77 / 25775,33	347966,92
3	3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,	м3	49,89	1988,45 / 1988,45	0 / 0	99203,67 / 99203,67	0 / 0		71426,64 / 13650,43	184280,74
4	4	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /грунта разработанного вручную/	м3	49,89	205,76 / 9,17	196,3 / 54,24	10265,36 / 457,54	9793,42 / 2705,81	14,4	2277,61 / 1003,44	13546,4
5	5	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2910,25	349		1015677,25			81254,18	1096931,43
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1663	21,14 / 3,09	17,76 / 6,97	35153,62 / 5145,72	29527,9 / 11589,6	480,01	12049,43 / 3776,24	50979,3
7	7	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	1496,7	160,61 / 7,99	152,34 / 38,02	240390,73 / 11958,93	227999,79 / 56904,53	432,01	49581,7 / 23197,79	313170,22
8	8	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2619,225	349		914109,53			73128,76	987238,29
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,901	864,11 / 864,11	0 / 0	38799,31 / 38799,31	0 / 0		27935,51 / 5338,79	72073,6
10	10	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1451,799	38,08 / 0	38,08 / 11,6	55287,85 / 0	55287,85 / 16835,21		12121,35 / 5392,74	72801,93
11	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	тненного грунта	1451,799	76,56 / 0	76,56 / 29,36	111150,23 / 0	111150,23 / 42630,58		30694,02 / 11347,54	153191,78

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см /7 проходов/	тненного грунта	1451,799	43,75	43,75	63511,62	63511,62		13670,39	83356,57
						0	13,08	0	18986,66		6174,56	
			Итого по разделу "Земляные работы"					2854247,94	754201,86	1406,42	275793,81	3380445,08
								168852,88	214194,08	0	250403,34	
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ									
13	13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	41,9	11611,18	1737,08	486508,44	72783,65	377326,26	62668,29	593110,87
						868,7	739,54	36398,53	30986,73		43934,14	
14	14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,1676	169638,23	1790,46	28431,37	300,08	28131,29	167,03	30886,27
						0	922,78	0	154,66		2287,87	
15	15	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	41,9	27317,19	1097,59	1144590,42	45988,92	1045882,91	57174,83	1297906,46
						1258,2	241,31	52718,58	10110,9		96141,22	
16	16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство. В25 F75 W4 сульфатостойкий	м3	221,429547	40678,86	1686,75	9007500,88	373495,73	8192461,34	480117,74	10246628,1
						1994,06	388,65	441543,8	86058,11		759009,49	
17	17	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	5,29047	19920,72	1361,1	105389,99	7200,87	1523,66	89795,97	210800,84
						18271,62	380,2	96665,46	2011,44		15614,88	
18	18	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2753	228166		62814,1		62814,1		67839,23
											5025,13	
19	19	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	36,9134	220357		8134126,08		8134126,08		8784856,17
											650730,09	
20	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0573	233333		13369,98		13369,98		14439,58
											1069,6	
			Итого по разделу "Фундаменты"					18982731,26	499769,27	17855635,62	689923,86	21246467,52
								627326,37	129321,83	0	1573812,41	
			ИТОГО по акту					21836979,19	1253971,13	17857042,04	965717,66	24626912,6
								796179,25	343515,91	0	1824215,75	
								986238,54	377217,42	0	2178139,34	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ									121 496 056,30
			ИТОГО:									121 496 056,30
			Временные здания и сооружения			0,90%			1093464,507			
			Итого с временными									122589520,8
			Зимние удорожания			1,53%			1875619,668			
			Итого с зимними удорожаниями									124465140,5
			Непредвиденные работы и затраты			2 %			2489302,81			
			Итого с непредвиденными работами и затратами									126954443,3
			-в том числе в текущих ценах на 2020 год - 9 % К=1					11425899,9				
			в том числе в текущих ценах на 2021 год - 62,4 %, К=1,0500359					83183395,22				
			в том числе в текущих ценах на 2022 год - 28,6 %, К=1,0921526					39654936,84				
			итого в текущих ценах					134264232				
			Всего с К договорной цены К=0,95					*127551020,4*				
			НДС			12 %		15306122,44				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС					**142857142,8**				
			всего					**142 857 142,80**				

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ондасын строй" БИН 060430009800

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Руководитель **Борсибаев Б.О.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО " «Строй Потенциал» "

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства города Уральска" БИН 060240009070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Вр.и.о руководитель **Ибасов А.К**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт технического надзора **Тунгужин Е.Е**

аттестат от 07.11.2017г № KZ19VJE00032070

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Главный инженер проекта ТОО "Алтын техстройэксперт" Аймашев Н.А , аттестат от 22.01.2020г № KZ19VJE00052429

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

№ KZ19VJE00052429

АВТОРСКИЙ НАДЗОР АЙМАШЕВ Н. А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :