Форма 4

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В4

АКТ
выполненных работ за апрель 2012г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия								
		Перекрытия на отм. +15.700...21.700; +24.700...+30.700 Бетон марки В25								
1	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м бетон В30	793,8	8803,17	210,67	6987956	167230	825847	5,75	4564
		м3		911,25	79,58	723350	63171	105	0,39	309
2	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1,07	69000,00	--	73858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0129	72000,00	--	931	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	68,08	68800,00	--	4683876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	6,55	64500,00	--	422780	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	19,61	64400,00	--	1262801	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	10,87	62100,00	--	674779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0499	40200,00	--	2006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			14108987	167230			4564
			Тенге			723350	63171			309
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14108987				
		Материалы -	Тенге			1545132				
		Всего заработная плата -	Тенге				786521,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7121031				
		Местные материалы -	Тенге			4552245				
		Накладные расходы -	Тенге			825847				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							413
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				123877,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			896090				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15830924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5286
		Сметная заработная плата -	Тенге				910398,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15830924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5286
		Сметная заработная плата -	Тенге				910398,00			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и диафрагмы монолитные								
		Диафрмагмы жесткости с отм.12.700 до отм. +21.700								
9	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм	329,9	9644,17	341,75	3181612	112743	607442	9,80	3233
		м3		1624,50	129,11	535923	42593	105	0,63	208
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0638	69000,00	--	4402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	9,77	66000,00	--	644681	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2023	64700,00	--	13089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,18	71100,00	--	83955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1962	68800,00	--	13499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	3,39	64500,00	--	218629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	33,15	64400,00	--	2135073	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	40,91	62100,00	--	2540784	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,14	59900,00	--	307862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрмагмы жесткости с отм.21.700 до отм. +30.700								
19	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм	330,1	9644,17	341,75	3183541	112812	607810	9,80	3235
		м3		1624,50	129,11	536247	42619	105	0,63	208

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0638	69000,00	--	4402	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,99	66000,00	--	461492	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2023	64700,00	--	13089	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3024	72000,00	--	21773	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,7104	71100,00	--	50509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,811	68800,00	--	55797	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	6	64500,00	--	386923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	41,17	64400,00	--	2651284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	19,32	62100,00	--	1199865	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	5,14	59900,00	--	307862	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,23	93997,62	304,24	21619	70	8015	198,00	46
		1т		33075,00	114,75	7607	26	105	0,56	--
31	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,23	40200,00	--	9246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			17510987	225625			6514
			Тенге			1079777	85239			416
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17510987				
	Материалы -		Тенге			1296434				
	Всего заработная плата -		Тенге				1165016,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11124215				
	Местные материалы -		Тенге			3784935				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1223267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							612
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				183490,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1124055				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19858309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7541
		Сметная заработная плата -	Тенге				1348506,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			19858309				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7541
		Сметная заработная плата -	Тенге				1348506,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			31619974	392855			11078
			Тенге			1803128	148410			725
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31619974				
	Материалы -		Тенге			2841566				
	Всего заработная плата -		Тенге				1951537,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18245246				
	Местные материалы -		Тенге			8337180				
		Накладные расходы -	Тенге			2049114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1025
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				307367,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2020145				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35689233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12827
		Сметная заработная плата -	Тенге				2258904,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			35689233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12827
		Сметная заработная плата -	Тенге				2258904,00			

Итого	35 689 233
Временные здания и сооружения (1,1%)	392 582
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	389 684
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	360 818
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	144 327
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	34 125
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	37 010 768
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	72 206 815
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	73 650 951
Всего по акту с учетом НДС 12%	82 489 065

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:

Подрядчик:

Страниц -

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

АГС-ПЛАСТ

Заказчик: ГУ Управление строительства города Алматы.

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В4

АКТ

выполненных работ за апрель 2012г.

Общестроительные работы (марка АР)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	Е0110-87-3	Устройство перегородок и шкафов эл.помещений в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	1800	1829,73	14,13	3293512	25434	852293	2,32	4176
		м2		389,25	5,33	700650	9594	120	0,03	47
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Окна								
2	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	20,5	498,09	19,17	10211	393	5834	1,38	28
		м2		230,97	6,18	4735	127	120	0,03	1
3	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	20,5	5240,00	--	107420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	200	346,04	18,87	69208	3774	34279	0,82	163
		м2		136,44	6,39	27288	1278	120	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	200	8050,00	--	1610000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-91-6п рим.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	300	346,04	18,87	103813	5661	51419	0,82	245
		м2		136,44	6,39	40932	1917	120	0,03	9
7	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004прим.	Блоки витражные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	300	8050,00	--	2415000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
8	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	101,3	447,28	20,21	45310	2047	26991	1,29	130
		м2		215,16	6,88	21796	697	120	0,03	3
9	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	101,3	10900,00	--	1104170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	50,13	367,11	19,34	18403	969	8781	0,83	42
		м2		139,39	6,57	6988	330	120	0,03	2
11	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	50,13	13000,00	--	651690	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.11олы								
		Тип Л-1, Л-2 в квартирах								
12	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	85	5447,36	261,86	463026	22258	62573	3,44	292
				499,50	99,00	42458	8415	123	0,48	41
		м3								
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2000	189,25	9,95	378508	19900	137612	0,36	712
				52,20	3,74	104400	7480	123	0,02	36
		м2								
14	Е0111-11-2к =2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	2000	50,54	1,34	101080	2680	4330	0,01	18
				1,26	0,50	2520	1000	123	--	5
		м2								
		Тип К-2 (кухня рабочая зона)								
15	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,28	5447,36	261,86	12420	597	1678	3,44	8
				499,50	99,00	1139	226	123	0,48	1
		м3								
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,2	189,25	9,95	10825	569	3936	0,36	20
				52,20	3,74	2986	214	123	0,02	1
		м2								
17	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	57,2	50,54	1,34	2891	77	124	0,01	1
				1,26	0,50	72	29	123	--	--
		м2								
		Тип К-3 (лоджия-балконы)								
18	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	330,4	323,65	18,42	106934	6086	37738	0,42	137
				85,95	6,91	28398	2283	123	0,03	11
		м2								
19	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	330,4	215,39	9,05	71164	2990	22047	0,25	83
				50,85	3,40	16801	1123	123	0,02	5
		м2								
20	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,44	5447,36	261,86	51423	2472	6949	3,44	32
				499,50	99,00	4715	935	123	0,48	5
		м3								
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	236,2	189,25	9,95	44702	2350	16252	0,36	84
				52,20	3,74	12330	883	123	0,02	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	236,2	50,54	1,34	11938	317	511	0,01	2
		м2		1,26	0,50	298	118	123	--	1
		Тип К-3 (ванная, санузлы)								
23	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	230,83	323,65	18,42	74708	4252	26365	0,42	96
		м2		85,95	6,91	19840	1595	123	0,03	8
24	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	230,83	215,39	9,05	49718	2089	15403	0,25	58
		м2		50,85	3,40	11738	785	123	0,02	4
25	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,8	5447,36	261,86	31595	1519	4270	3,44	20
		м3		499,50	99,00	2897	574	123	0,48	3
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	145,6	189,25	9,95	27555	1449	10018	0,36	52
		м2		52,20	3,74	7600	545	123	0,02	3
27	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	145,6	50,54	1,34	7359	195	315	0,01	1
		м2		1,26	0,50	183	73	123	--	--
		Тип КГ-3 Лифтовой холл, коридоры								
28	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,53	5447,36	261,86	41019	1972	5543	3,44	26
		м3		499,50	99,00	3761	745	123	0,48	4
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	188,26	189,25	9,95	35629	1873	12953	0,36	67
		м2		52,20	3,74	9827	704	123	0,02	3
30	Е0111-11-2 к=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.35мм	188,26	75,81	2,01	14272	378	611	0,01	2
		м2		1,89	0,75	356	141	123	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			10965501	112302			6497
			Тенге			1074706	41810			204
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10965501				
	Материалы -		Тенге			2912563				
	Всего заработная плата -		Тенге				1116517,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5888280				
	Местные материалы -		Тенге			977650				
		Накладные расходы -	Тенге			1348826				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							674
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				202324,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			738860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13053186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7375
		Сметная заработная плата -	Тенге				1318841,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13053186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7375
		Сметная заработная плата -	Тенге				1318841,00			

Итого	13 053 186
Временные здания и сооружения (1,1%)	143 585
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	142 525
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	131 968
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	52 787
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	12 481
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	13 536 532
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	26 409 337
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	26 937 524
Всего по акту с учетом НДС 12%	30 170 027

Заказчик: _____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: _____

АРС ПЛАСТ

Форма 4

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В4

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия								
		Перекрытия на отм.-5.000, -0.100, +6.700, +9.700, +12.700 Бетон марки В30								
1	Е0106-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м бетон В30	611,7	9178,72	210,67	5614623	128867	636395	5,75	3517
		м3		911,25	79,58	557412	48679	105	0,39	238
2	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,5769	69000,00	--	39806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,4741	66000,00	--	31291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	37,92	68800,00	--	2608621	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	36,28	64400,00	--	2336307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	19,11	62100,00	--	1186930	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0915	93997,62	304,24	8601	28	3189	198,00	18
		1т		33075,00	114,75	3026	10	105	0,56	--
8	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0915	40200,00	--	3678	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11829856	128895			3535
			Тенге			560438	48690			238
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11829856				
	Материалы -		Тенге			1196221				
	Всего заработная плата -		Тенге				609128,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6206633				
	Местные материалы -		Тенге			3737671				
		Накладные расходы -	Тенге			639584				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32(
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95938,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			748166				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13217607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				705065,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			13217607				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4093
		Сметная заработная плата -	Тенге				705065,00			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и диафрагмы монолитные								
		Диафрмагмы жесткости с отм.-8.500 до отм. +3.700								
9	Е0106-17-5	Устройство железобетонных диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	406,8	9050,26	285,58	3681646	116174	555449	7,16	2913
		м3		1192,50	107,89	485109	43890	105	0,53	214
10	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,034	69000,00	--	2343	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	14,59	66000,00	--	962676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,3331	64700,00	--	21552	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,16	68800,00	--	79918	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	9,85	64400,00	--	634463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	35,87	62100,00	--	2227508	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	50,21	59900,00	--	3007576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1996	93997,62	304,24	18761	61	6956	198,00	40
		1т		33075,00	114,75	6601	23	105	0,56	--
18	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1996	40200,00	--	8024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Диафрмагмы жесткости с отм.+3.700 до отм.+12.700								
19	Е0106-17-5	Устройство железобетонных диафрагм высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	418,1	9050,26	285,58	3783914	119401	570878	7,16	2994
		м3		1192,50	107,89	498584	45109	105	0,53	220
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	14,21	66000,00	--	937840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2704	64700,00	--	17495	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,8904	71100,00	--	63307	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5637	68800,00	--	38783	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	35,55	64400,00	--	2289233	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	62,31	62100,00	--	3869612	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	11,12	59900,00	--	666112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2042	93997,62	304,24	19194	62	7116	198,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		33075,00	114,75	6754	23	105	0,56	--
28	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,2042	40200,00	--	8209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22338166	235698			5986
			Тенге			997049	89045			435
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			22338166				
	Материалы -		Тенге			1230382				
	Всего заработная плата -		Тенге				1086094,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14834652				
	Местные материалы -		Тенге			5040386				
		Накладные расходы -	Тенге			1140398				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							570
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				171060,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1408714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24887279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6991
		Сметная заработная плата -	Тенге				1257153,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24887279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6991
		Сметная заработная плата -	Тенге				1257153,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			34168023	364592			9522
			Тенге			1557487	137734			673
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34168023				
	Материалы -		Тенге			2426603				
	Всего заработная плата -		Тенге				1695221,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21041284				
	Местные материалы -		Тенге			8778057				
		Накладные расходы -	Тенге			1779982				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							890
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				266997,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2156880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38104885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11084
		Сметная заработная плата -	Тенге				1962218,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			38104885				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1962218,00			

Итого	38 104 885
Временные здания и сооружения (1,1%)	419 154
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	416 060
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	385 240
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	154 096
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	36 434
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	39 515 869
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	77 094 186
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	78 636 070
Всего по акту с учетом НДС 12%	88 072 398

Заказчик:_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

АГС-ПЛАСТ

АЛАТАУ САЛА ҚҰРЫЛЫС