Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**B4**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Горячее водоснабжение (1 зона)-1ТЗ выше отм.+0,000								
1	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	134	439,78	12,19	58930	1633	50953	1,64	220
				292,50	4,57	39195	612	128	0,02	3
		м								
2	E0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	131	336,95	7,90	44140	1035	39354	1,29	169
				231,75	2,95	30359	386	128	0,01	2
		м								
3	E0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	25	310,32	5,28	7758	132	6097	1,05	26
				188,55	1,98	4714	50	128	0,01	--
		м								
4	E0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	17	412,02	6,65	7004	113	5538	1,40	24
				252,00	2,50	4284	43	128	0,01	--
		м								
5	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	15	402,02	9,63	6030	144	4212	1,22	18
				215,78	3,60	3237	54	128	0,02	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	120,47	93,00	--	11203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
7	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	121,7	149,00	--	18133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
8	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	23,45	247,00	--	5792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
9	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	15,95	387,00	--	6171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
10	С130804-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	14,19	613,00	--	8698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
11	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	193	72,96	16,85	14082	3252	8284	0,21	41
				38,59	4,33	7448	836	100	0,03	5
		м								
12	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	75,9	108,00	--	8197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
13	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	79,2	136,00	--	10771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
14	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	22	163,00	--	3586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	11	190,00	--	2090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	16,5	271,00	--	4472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**217059**	**6310**			**498**
			Тенге			**89237**	**1981**			**10**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**43198**				
		Материалы -	Тенге			**3382**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8284,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**29116**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8284**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1243,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3089**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**54570**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9526,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**173861**				
		Материалы -	Тенге			**39016**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**82934,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**49998**				
		Накладные расходы -	Тенге			**106155**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15923,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16801**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**296817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**516**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98857,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**351388**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**565**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108383,00**			

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение (2 зона)-2Т3,Т4 выше отм.+0,000

17	**Е0116-14-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**247**	**439,78**	**12,19**	**108625**	**3011**	**93922**	**1,64**	**405**
				292,50	**4,57**	**72248**	**1129**	**128**	**0,02**	**6**
			м							
18	**Е0116-14-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**230**	**336,95**	**7,90**	**77498**	**1817**	**69096**	**1,29**	**297**
				231,75	2,95	53303	679	128	0,01	3
			м							
19	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	25	310,32	5,28	7758	132	6097	1,05	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				188,55	1,98	4714	50	128	0,01	--
		м								
20	E0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	30	412,02	6,65	12361	200	9773	1,40	42
				252,00	2,50	7560	75	128	0,01	--
		м								
21	E0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	25	402,02	9,63	10051	241	7020	1,22	31
				215,78	3,60	5395	90	128	0,02	--
		м								
22	C130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	222,05	93,00	--	20651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
23	C130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	213,67	149,00	--	31837	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
24	C130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	23,45	247,00	--	5792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	C130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	28,14	387,00	--	10890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	C130804-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	23,65	613,00	--	14497	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
27	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	168	72,96	16,85	12258	2831	7211	0,21	35
				38,59	4,33	6483	727	100	0,03	4
		м								
28	C11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	96,8	136,00	--	13165	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
29	C11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	27,5	163,00	--	4483	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	33	190,00	--	6270	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
31	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	27,5	271,00	--	7453	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**343588**	**8231**			**836**
			Тенге			**149701**	**2749**			**14**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**43628**				
		Материалы -	Тенге			**2944**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7211,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**31370**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7211**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1082,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3050**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**53889**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8292,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**299960**				
		Материалы -	Тенге			**67674**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**145240,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**83668**				
		Накладные расходы -	Тенге			**185907**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**93**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27886,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29152**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**515019**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**903**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173126,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**568908**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**947**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181418,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**560647**	**14541**			**1334**
			Тенге			**238938**	**4730**			**24**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86826				
		Материалы -	Тенге			6326				
		Всего заработная плата -	Тенге				15494,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			15494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2324,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6139				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				17818,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			473821				
	Материалы -		Тенге			106690				
	Всего заработная плата -		Тенге				228174,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133666				
		Накладные расходы -	Тенге			292062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43809,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45953				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			811836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1419
		Сметная заработная плата -	Тенге				271983,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			920295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1512
		Сметная заработная плата -	Тенге				289801,00			

Итого	920 295
Временные здания и сооружения (1,1%)	10 123
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	10 049
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	9 304
На оплату дополнительных отпусков 0.4%	3 722
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0.65*(12.34/1,12/2,04/1,02-3,84)	880
Итого в базовых ценах 2001 года. МРП=775 тенге	954 373
Итого по акту в текущих ценах 2011 года. МРП=1512 тенге	1 861 950
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	1 899 189
Всего по акту с учетом НДС 12%	**2 127 092**

Заказчик: _____

«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик: _____

АТС-ПЛАСТ

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В4**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод (1 зона)-1В1 выше отм.+0,000								
1	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	34	439,78	12,19	14952	414	12928	1,64	56
				292,50	4,57	9945	155	128	0,02	1
		м								
2	E0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	39	336,95	7,90	13141	308	11716	1,29	50
				231,75	2,95	9038	115	128	0,01	1
		м								
3	E0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	13	310,32	5,28	4034	69	3170	1,05	14
				188,55	1,98	2451	26	128	0,01	--
		м								
4	C130804-68	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	30,57	93,00	--	2843	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
5	C130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	36,23	149,00	--	5398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	12,19	247,00	--	3012	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
7	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	224	72,96	16,85	16344	3774	9614	0,21	47
				38,59	4,33	8644	970	100	0,03	6
		м								
8	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	70,4	108,00	--	7603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
9	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	77	136,00	--	10472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
10	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	44	163,00	--	7172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**84972**	**4566**			**167**
			Тенге			**30079**	**1266**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**41591**				
		Материалы -	Тенге			**3925**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**9614,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**25247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**9614**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1442,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3072**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**54278**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**11056,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**43381**				
		Материалы -	Тенге			**9902**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**21731,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**11253**				
		Накладные расходы -	Тенге			27815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4172,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4272				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				25903,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				36959,00			
		РАЗДЕЛ 2.Хоз-питьевой водопровод (2 зона)-2В1 выше отм.+0,000								
11	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	250	439,78	12,19	109945	3048	95062	1,64	410
				292,50	4,57	73125	1142	128	0,02	6
			м							
12	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	223	336,95	7,90	75139	1762	66993	1,29	288
				231,75	2,95	51680	658	128	0,01	3
			м							
13	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	10	310,32	5,28	3103	53	2439	1,05	11
				188,55	1,98	1886	20	128	0,01	--
			м							
14	Е0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	15	412,02	6,65	6180	100	4886	1,40	21
				252,00	2,50	3780	38	128	0,01	--
			м							
15	Е0116-14-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	20	402,02	9,63	8040	193	5616	1,22	24
				215,78	3,60	4316	72	128	0,02	--
			м							
16	Е0116-14-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм**	15	465,38	9,63	6981	144	4212	1,22	18
				215,78	3,60	3237	54	128	0,02	--
			м							
17	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	224,75	93,00	--	20902	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	207,17	149,00	--	30868	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	18,76	247,00	--	4634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	37,52	387,00	--	14520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	С130804-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	18,92	613,00	--	11598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	С130804-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	14,19	1210,00	--	17170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
23	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	411	72,96	16,85	29988	6925	17640	0,21	87
				38,59	4,33	15860	1780	100	0,03	10
		м								
24	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	181,5	108,00	--	19602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	166,1	136,00	--	22590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	22	163,00	--	3586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	44	190,00	--	8360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
28	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	22	271,00	--	5962	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
29	С11031-130	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 76 мм, толщина изоляции 9 мм**	**16,5**	**475,00**	**--**	**7838**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**407005**	**12224**			**859**
			Тенге			**153884**	**3763**			**20**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**97925**				
		Материалы -	Тенге			**7202**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**17640,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**67937**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17640**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2646,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6934**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**122499**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20286,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**309080**				
		Материалы -	Тенге			**66067**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**140007,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**99691**				
		Накладные расходы -	Тенге			**179209**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**26881,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29297**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**517586**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**871**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166888,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**640085**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**977**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187174,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**491977**	**16790**			**1026**
			Тенге			**183962**	**5029**			**27**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**139516**				
		Материалы -	Тенге			**11128**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**27254,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			93184				
		Накладные расходы -	Тенге			27254				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4088,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				31342,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			352460				
	Материалы -		Тенге			75969				
	Всего заработная плата -		Тенге				161737,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110944				
		Накладные расходы -	Тенге			207024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31054,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33569				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			593053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1006
		Сметная заработная плата -	Тенге				192791,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			769830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
		Сметная заработная плата -	Тенге				224133,00			

Итого	769 830
Временные здания и сооружения (1,1%)	8 468
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	8 406
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	7 783
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	3 113
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	736
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	798 336
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	1 557 528
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	1 588 678
Всего по акту с учетом НДС 12%	**1 779 320**

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик:

АГС-ПЛАСТ

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В4**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-бытовая канализация жилой части К1 выше отм.+0,000								
1	Е0116-14-9	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм**	244	903,94	14,83	220562	3619	63014	1,11	271
				196,20	5,56	47873	1357	128	0,03	7
		м								
2	Е0116-14-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм**	133	710,39	9,63	94482	1281	37347	1,22	162
				215,78	3,60	28699	479	128	0,02	2
		м								
3	С130804-60п применит.	**Ревизия диам.100мм**	1,5	6190,00	--	9285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
4	С130804-60п применит.	**Прочистка диам.100мм**	2,6	6190,00	--	16094	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
5	С130804-56п применит.	**Прочистка диам.50мм**	6	820,00	--	4920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								

строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0126-35-1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**19**	**72,96**	**16,85**	**1386**	**320**	**815**	**0,21**	**4**
				38,59	**4,33**	**733**	**82**	**100**	**0,03**	**--**
			м							
7	С11031-140	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм**	**20,9**	**678,00**	**--**	**14170**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**360900**	**5219**			**437**
			Тенге			**77305**	**1918**			**9**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**15557**				
		Материалы -	Тенге			**333**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**815,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**14170**				
		Накладные расходы -	Тенге			**815**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**122,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**982**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**17354**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**938,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**345343**				
		Материалы -	Тенге			**233573**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**78407,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**30299**				
		Накладные расходы -	Тенге			**100361**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**50**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15054,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**26742**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**472446**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**492**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**93461,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**489800**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**497**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**94399,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**360900**	**5219**			**437**
			Тенге			**77305**	**1918**			**9**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15557				
		Материалы -	Тенге			*333*				
		Всего заработная плата -	Тенге				815,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			14170				
		Накладные расходы -	Тенге			815				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				122,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			982				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17354				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				938,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			345343				
	Материалы -		Тенге			233573				
	Всего заработная плата -		Тенге				78407,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30299				
		Накладные расходы -	Тенге			100361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15054,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26742				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			472446				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата -	Тенге				93461,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			489800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							497
		Сметная заработная плата -	Тенге				94399,00			

Итого	489 800
Временные здания и сооружения (1,1%)	5 388
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	5 348
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	4 952
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1 981
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	468
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	507 937
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	990 968
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	1 010 788
Всего по акту с учетом НДС 12%	**1 132 082**

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: _____

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик: _____

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жетісу ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Казахстан г.Алматы Жетысуский р-н Товарищество с ограниченной ответственностью

АГС ПЛАН

Страница -

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В4**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть								
		Щиты								
		Провода								
1	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	276	8,50	0,10	2346	28	1914	0,05	14
				7,30	--	2015	--	95	--	--
		м								
2	Ц0108-412-9	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	1106	5,40	0,10	5972	111	3888	0,02	22
				3,70	--	4092	--	95	--	--
		м								
3	С151607-136	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ2 сечение 1,5 мм2**	1,24	9960,00	--	12390	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
4	С151607-138	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ2 сечение 2,5 мм2**	0,138	16600,00	--	2291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Кабельные изделия								
5	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	8724	14,60	0,20	127370	1745	98625	0,07	611
				11,80	0,10	102943	872	95	--	5
		м								
6	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,164	67730,00	--	11108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
7	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	3,2	52100,00	--	166720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
8	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,66	28900,00	--	19074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
9	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	4,7	60500,00	--	284350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
10	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,225	79100,00	--	17798	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		Трубы								
11	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8553	108,60	48,90	928856	418242	420894	0,22	1882
				39,60	12,20	338699	104347	95	0,07	605
		м								
12	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	1171,76	650,00	--	761645	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2339920**	**420125**			**2528**
			Тенге			**447749**	**105220**			**610**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1578275				
		Материалы -	Тенге			196671				
		Всего заработная плата -	Тенге				552969,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			513730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			525320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78798,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126216				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2229811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3401
		Сметная заработная плата -	Тенге				631767,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			761645				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			761645				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			807343				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3037154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3401
		Сметная заработная плата -	Тенге				631767,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2339920**	**420125**			**2528**
			Тенге			**447749**	**105220**			**610**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1578275				
	Материалы -		Тенге			196671				
	Всего заработная плата -		Тенге				552969,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			513730				
		Накладные расходы -	Тенге			525320				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78798,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126216				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2229811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3401
		Сметная заработная плата -	Тенге				631767,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			761645				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			761645				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45699				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			807343				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3037154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3401
		Сметная заработная плата -	Тенге				631767,00			
		Итого				3 037 154				
		Временные здания и сооружения (1.1%)				33 409				
		Доп.затраты в зимнее время (1.08%)				33 162				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				30 706				
		На оплату дополнительных отпусков 0.4%				12 282				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0.65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)				2 904				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3 149 617				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге				6 144 800				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				6 267 697				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**7 019 820**				

Заказчик:_____

Алматы қаласының «Құрылыс бақылауы» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жетісу ауданы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жетісу ауданы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС