Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ** — **081040007142**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №75 от 13.05.2020г к договору №70 от 22.04.2020год

Номер документа	Дата составления
00000000180	30.06.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау за июнь 2020г			услуга	1	17 360 907,55	17 360 907,55	1 860 097,24
				Итого	1	x	17 360 907,55	1 860 097,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2020

М.П.

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен"

Наименование строительства и его адрес: Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		70	22.04.2020				
		д/с №75	13.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за отчетный месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	17 360 907,55									
за отчетный месяц	17 360 907,55	15 500 810,31	5 119 386			71 260			1 860 097,24	17 360 907,55
Удержание аванса 30% по договору	5 208 272,27	4 650 243,10							558 029,17	5 208 272,27
Итого к оплате	12 152 635,28	10 850 567,21							1 302 068,07	12 152 635,28

Место печати

Заказчик "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН 081040007142

Начальник _____ Мауленов Е.А.

Эксперт технического надзора "Казахстан Консалтинг ЛТД" Аттестат № KZ25VJE00041942, KZ25VJE00041168, KZ25VJE00025565, KZ05VJE00041162, KZ25VJE00041167, БИН 090740000871

_____ Судейманов С.Б.

Место печати

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740000411

Директор _____ Байжанов С. К.

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, БИН 081040007142, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"

(наименование, адрес)

Объект: Водно-спасательная станция 1-го разряда для IVA и IVГ климатических под районов с обычными геологическими условиями в городе Актау, микрорайон Приморский -1

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №70 от 22.04.2020 года, доп.соглашение №97 от 13.05.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1 Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	720	29,61	28,58	21320	20574	7370	0,01	5
		м3		0,99	9,56	713	6885	97	0,04	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			21320	20574			5
			Тенге			713	6885			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			21320				
		Накладные расходы -	Тенге			7370				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1721				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			30411				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			30411				
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты										
		Фм1-6==========								
2	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**4,67**	**5307,55**	**66,01**	**24769**	**308**	**1081**	**1,35**	**6**
		м3		**195,75**	**24,93**	**914**	**116**	**105**	**0,12**	**1**
3	**Е0106-1-4**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 5 м3 под колонны**	**84,22**	**6186,14**	**285,58**	**521010**	**24052**	**46351**	**2,65**	**223**
		м3		**416,25**	**107,89**	**35058**	**9087**	**105**	**0,53**	**44**
4	**Е0106-1-5**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**32,89**	**7527,59**	**112,36**	**247574**	**3695**	**36741**	**6,34**	**209**
		м3		**1021,50**	**42,44**	**33596**	**1396**	**105**	**0,21**	**7**
5	**Е0106-1-6**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны**	**2,00**	**7477,34**	**489,23**	**14955**	**978**	**1962**	**4,75**	**10**
		м3		**749,25**	**184,82**	**1499**	**370**	**105**	**0,90**	**2**
6	**С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,126**	**62000,00**	**--**	**7805**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,601	65900,00	--	39632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,069	61200,00	--	4202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,410	58700,00	--	24077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,148	148465,87	587,63	22039	87	3121	118,00	18
		1т		19800,00	222,75	2939	33	105	1,08	--
11	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,148	40200,00	--	5967	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	308,45	245,44	3,82	75706	1178	14118	0,21	65
		м2		37,35	1,44	11521	444	118	0,01	2
		ФП1==========								
13	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,5	5307,55	66,01	55729	693	2433	1,35	14
		м3		195,75	24,93	2055	262	105	0,12	1
14	Е0111-4-3	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой	105	340,63	3,10	35766	326	7241	0,30	31
		м2		54,90	1,17	5765	123	123	0,01	1
15	Е0111-4-4	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой	210	144,49	2,19	30342	460	10270	0,21	45
		м2		38,93	0,83	8175	174	123	--	1
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	105	149,33	9,95	15680	1045	7225	0,36	37
		м2		52,20	3,74	5481	393	123	0,02	2
17	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	210	16,87	0,67	3542	141	227	--	1
		м2		0,63	0,25	132	52	123	--	--
18	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	39,5	6069,25	196,62	239735	7766	14372	1,79	71
		м3		272,25	74,27	10754	2934	105	0,36	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0156	53577,00	--	836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3861	52241,00	--	20170	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,255	68800,00	--	17544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,2687	52154,00	--	118322	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	3,5487	52235,00	--	185366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0433	70437,87	304,24	3050	13	445	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	419	5	105	0,56	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0107-57-1	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд	21	38,15	0,18	801	4	314	0,06	1
		м		10,60	0,07	223	1	140	--	--
26	Е0106-57-1	Установка арматуры	0,1524	4604,04	289,29	702	44	676	25,90	4
		1т		4146,75	78,30	632	12	105	0,30	--
27	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1524	52235,00	--	7961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты под оборудование ФОм1-								
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	8,93	5307,55	66,01	47407	590	2070	1,35	12
		м3		195,75	24,93	1748	223	105	0,12	1
29	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	7,75	7123,88	260,48	55199	2018	5725	3,94	31
		м3		614,25	89,46	4759	693	105	0,35	3
30	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	2,51	7527,59	112,36	18879	282	2802	6,34	16
		м3		1021,50	42,44	2562	106	105	0,21	1
31	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,006	41200,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,007	53577,00	--	363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,016	55134,00	--	905	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,578	52241,00	--	82416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,076	52154,00	--	3965	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,001	52235,00	--	57	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,004	49195,00	--	190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С12041-10 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,003	50482,00	--	134	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,204	93997,62	304,24	19215	62	7124	198,00	40
		1т		33075,00	114,75	6761	23	105	0,56	--
40	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,008	70437,87	304,24	583	3	85	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	80	1	105	0,56	--
41	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,012	64092,87	304,24	790	4	45	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	41	1	105	0,56	--
42	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,008	156751,29	477,54	1297	4	297	207,00	2
		1т		33975,00	180,00	281	1	105	0,88	--
43	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,040	17937,36	627,68	721	25	517	86,50	3
		т		14197,50	101,25	570	4	90	0,49	--
44	С11011-870 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,033	68052,00	--	2246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-897 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,007	58910,00	--	423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**2,313**	**245,44**	**3,82**	**568**	**9**	**106**	**0,21**	**--**
		м2		**37,35**	**1,44**	**86**	**3**	**118**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1958880**	**43787**			**843**
			Тенге			**136051**	**16459**			**80**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1958160**				
		Накладные расходы -	Тенге			**164831**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**127379**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2250370**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**721**				
		Накладные расходы -	Тенге			**517**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**74**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1312**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2251682**				
		РАЗДЕЛ 3.Стены ниже 0,000								
		Стм1-8								
47	**Е0106-13-4**	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 500 мм**	**11,97**	**8016,67**	**308,99**	**95960**	**3699**	**13344**	**5,92**	**71**
		м3		**945,00**	**116,73**	**11312**	**1397**	**105**	**0,57**	**7**
48	**С12041-4 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,022**	**53577,00**	**--**	**1197**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
49	**С12041-5 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,017**	**53577,00**	**--**	**885**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,304	52241,00	--	15890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,432	52154,00	--	22530	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,248	52235,00	--	12968	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	21,709	713,78	8,23	15496	179	2171	0,47	10
		м2		81,68	3,08	1773	67	118	0,02	--
54	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	21,709	364,03	4,19	7903	91	1049	0,23	5
		м2		39,38	1,58	855	34	118	0,01	--
55	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	1,085	31604,58	185,63	34306	201	3619	18,17	20
		м3		3264,75	69,75	3544	76	100	0,34	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**207135**	**4170**			**106**
			Тенге			**17484**	**1574**			**8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**207135**				
		Накладные расходы -	Тенге			**20184**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13639**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**240958**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**240958**				
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие ниже 0,000								
		1 плита ПМ1,2								
56	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м**	**8,25**	**10100,01**	**241,10**	**83325**	**1989**	**11899**	**8,06**	**66**
		м3		**1282,50**	**91,08**	**10581**	**751**	**105**	**0,44**	**4**
57	**С12041-4 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,121**	**53577,00**	**--**	**6475**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
58	**С12041-5 Изм. и доп. вып. 27**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,016**	**53577,00**	**--**	**836**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
59	**С12041-22 Изм. и доп. вып. 27**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм**	**0,307**	**55134,00**	**--**	**16910**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,183	52241,00	--	9578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	0,037	52235,00	--	1951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0107-57-1	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд**	10,5	38,15	0,18	401	2	157	0,06	1
		м		10,60	0,07	111	1	140	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			119475	1991			67
			Тенге			10692	752			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			119475				
		Накладные расходы -	Тенге			12055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139423				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			139423				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2306810	70522			1020
			Тенге			164939	25670			116
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2306089				
		Накладные расходы -	Тенге			204441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			150632				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2661162				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			721				
		Накладные расходы -	Тенге			517				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1312				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2662474				
		Локальная смета №7-1 Благоустройство								
		РАЗДЕЛ 1.Ограждение								
1	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	31,25	1230,43	49,10	38451	1534	3769	0,53	16
		м2		79,66	18,40	2489	575	123	0,09	3
2	Е0107-24-9	Установка оград металлических	325,1	1346,36	217,18	437703	70606	200198	2,23	725
		м		380,25	59,61	123619	19379	140	0,22	70
3	С12021-268	Сварная решетка ограждения	10,886	111158,00	--	1210066	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12022-4	Ворота огрунтованные и окрашенные	1	131400,00	--	131400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	С12022-1	Калитка огрунтованные и окрашенные	1	25100,00	--	25100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	170	245,44	3,82	41725	649	7781	0,21	36
		м2		37,35	1,44	6350	245	118	0,01	1
7	Е0113-44-7	Очистка от ржавчины	294	60,75	--	17861	--	16074	0,34	100
		м2		60,75	--	17861	--	90	--	--
8	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	294	32,71	0,10	9618	29	3085	0,06	17
		м2		11,62	0,04	3416	12	90	--	--
9	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	294	33,16	0,04	9748	12	2201	0,04	13
		м2		8,32	--	2446	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1921671**	**72830**			**907**
			Тенге			**156181**	**20211**			**75**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**555105**				
		Накладные расходы -	Тенге			**233109**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47293**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**835508**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1366566**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**81994**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1448560**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2284068**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1921671**	**72830**			**907**
			Тенге			**156181**	**20211**			**75**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**555105**				
		Накладные расходы -	Тенге			**233109**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47293**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**835508**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1366566**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**81994**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1448560**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2284068**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ				4946542				
		Итого в ценах 2001 года				**4 946 542**				
		Временные здания и сооружения	2,9%			143 450				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				5 089 992				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,5775%			29 395				
		Выслуга лет	1%			50 900				
		Доп отпуска	0,40%			20 360				
		Итого в ценах 2001 года				**5 190 646**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2017года	2.9277419			15 196 873				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			303 937				
		Итого				15 500 810,31				
		НДС	12%			1 860 097,24				
		Итого с НДС				17 360 907,55				
		Удержание аванса	30%			5 208 272,27				
		К оплате:				12 152 635,28				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 070740006411

Директор_____ Байжанов С. К.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000[illegible]

_____ Сулейменов С.Д.

Принял (Заказчик)

ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН 081040007142

Начальник _____ Мауленов Е.А.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ,КАЗАХСТАН, Республики Казахстан"Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 23** — **081040007142**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** — **010740006411**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.согл. №97 от 13.05.2020г к договору №70 от 22.04.2020год

Номер документа	Дата составления
00000000244	23.07.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау за июль 2020г			услуга	1	21 080 925,54	21 080 925,54	2 258 670,59
				Итого	1	x	21 080 925,54	2 258 670,59

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифроека подписи*

Принял (Заказчик) _____ _____ Семенов Г.Р.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2020

М.П.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: **ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		70	22.04.2020				
		д/с №97	13.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за отчетный месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	38 441 833,09									
за отчетный месяц	21 080 925,54	18 822 254,95	6 216 346			86 529			2 258 670,59	21 080 925,54
Удержание аванса 30% по договору	11 532 549,93	5 646 676,48							677 601,18	6 324 277,66
Итого к оплате:	26 909 283,16	13 175 578,47							1 581 069,41	14 756 647,88

Место печати

Заказчик "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН 081040007142

Начальник _____

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE0004194, KZ68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041187, KZ95VJE00041167 БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Место печати

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, БИН 081040007142, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"

(наименование, адрес)

Объект: Водно-спасательная станция 1-го разряда для IVA и IVГ климатических под районов с обычными геологическими условиями в городе Актау, микрорайон Приморский -1

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №70 от 22.04.2020 года, доп.соглашение №97 от 13.05.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Локальная смета №2-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы												
1	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-	4330	29,61	28,58	128216	123730	44322	0,01	30		
		м3		0,99	9,56	4287	41406	97	0,04	152		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	117	262,72	--	30738	--	34734	1,85	216		
		м3		262,72	--	30738	--	113	--	--		
3	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	9300	19,70	--	183210	--	--	--	--		
		т		3,94	--	36642	--	--	--	--		
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	5050	3,07	2,66	15522	13437	6466	--	14		
		м3		0,39	0,93	1970	4697	97	--	15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4740	29,61	28,58	140357	135446	48518	0,01	33
		м3		0,99	9,56	4693	45326	97	0,04	166
6	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	7700	19,70	--	151690	--	--	--	--
		т		3,94	--	30338	--	--	--	--
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1740	134,10	--	233334	--	263667	0,97	1691
		м3		134,10	--	233334	--	113	--	--
8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2520	6,48	6,48	16328	16328	5142	--	--
		м3		--	2,10	--	5301	97	0,01	20
9	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	2520	11,12	11,12	28021	28021	9691	--	--
		м3		--	3,96	--	9991	97	0,01	34
10	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1740	21,55	4,52	37490	7858	28743	0,11	188
		м3		17,03	--	29632	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			964906	324819			2172
			Тенге			371633	106720			387
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			964906				
		Накладные расходы -	Тенге			441283				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84371				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1490561				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1490561				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Фм 1-4								
11	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,47	5307,55	66,01	13110	163	572	1,35	3
		м3		195,75	24,93	484	62	105	0,12	--
12	Е0106-1-4	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 5 м3 под колонны	44,64	6186,14	285,58	276149	12748	24567	2,65	118
		м3		416,25	107,89	18581	4816	105	0,53	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	17	7527,59	112,36	127969	1910	18991	6,34	108
		м3		1021,50	42,44	17366	721	105	0,21	4
14	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	1	7477,34	489,23	7477	489	981	4,75	5
		м3		749,25	184,82	749	185	105	0,90	1
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,07	62000,00	--	4340	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,32	65900,00	--	21088	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04	61200,00	--	2448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,22	58700,00	--	12914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,08	148465,87	587,63	11877	47	1682	118,00	9
		1т		19800,00	222,75	1584	18	105	1,08	--
20	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,08	40200,00	--	3216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	163	245,44	3,82	40007	623	7461	0,21	35
		м2		37,35	1,44	6088	235	118	0,01	1
		Фундаменты под оборудование ФОм1-8,ФМ9,10,11								
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	11,368	5307,55	66,01	60336	750	2634	1,35	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	2225	283	105	0,12	1
23	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	9,8616	7123,88	260,48	70253	2569	7287	3,94	39
		м3		614,25	89,46	6057	882	105	0,35	3
24	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	3,192	7527,59	112,36	24028	359	3566	6,34	20
		м3		1021,50	42,44	3261	135	105	0,21	1
25	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0075	41200,00	--	308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0086	53577,00	--	462	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0209	55134,00	--	1152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,0079	52241,00	--	104894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0968	52154,00	--	5047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0014	52235,00	--	73	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-9 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0049	49195,00	--	242	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-10 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,0034	50482,00	--	171	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2602	93997,62	304,24	24456	79	9067	198,00	52
		1т		33075,00	114,75	8605	30	105	0,56	--
34	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0105	70437,87	304,24	742	3	108	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	102	1	105	0,56	--
35	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0157	64092,87	304,24	1005	5	57	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	52	2	105	0,56	--
36	Е0106-11-2	Установка анкерных болтов длиной более 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0105	156751,29	477,54	1650	5	378	207,00	2
		1т		33975,00	180,00	358	2	105	0,88	--
37	Е0109-35-1	Монтаж защитных ограждений оборудования	0,0511	17937,36	627,68	917	32	658	86,50	4
		т		14197,50	101,25	726	5	90	0,49	--
38	С11011-870 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая ромбического рифления, толщина 2,5 мм, из горячекатаных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,042	68052,00	--	2858	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С11011-897 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,009	58910,00	--	538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,943	245,44	3,82	722	11	135	0,21	1
		м2		37,35	1,44	110	4	118	0,01	--
		Фундаментные балки ФБм 1-7, 10-15, Бм1-5								
41	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	26,0568	10410,79	308,99	271272	8051	51271	11,00	287
		м3		1757,25	116,73	45788	3042	105	0,57	15
42	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,4997	53577,00	--	26772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1409	53577,00	--	7547	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0176	53299,00	--	938	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0051	55134,00	--	279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1976	52241,00	--	10324	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6727	52154,00	--	35083	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,4704	52235,00	--	24570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,5404	52154,00	--	28184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,8263	52154,00	--	43094	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0106-18-4	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок более 800 мм	4,0832	10292,91	360,48	42028	1472	8098	10,10	41
		м3		1752,75	136,17	7157	556	105	0,67	3
52	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	2,2704	12475,85	407,30	28325	925	6052	14,40	33
		м3		2385,00	153,86	5415	349	105	0,75	2
53	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1228	53577,00	--	6582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0006	55134,00	--	35	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0654	52241,00	--	3416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0181	52154,00	--	943	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,1591	52235,00	--	8311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,2319	52154,00	--	12096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0021	93997,62	304,24	201	1	75	198,00	--
		1т		33075,00	114,75	71	--	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1370449	30242			773
			Тенге			124779	11329			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1369532				
		Накладные расходы -	Тенге			142982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1603265				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			917				
		Накладные расходы -	Тенге			658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			95				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1670				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1604934				
		РАЗДЕЛ 3.Стены ниже 0,000								
		Стм1-8								
60	Е0106-13-4	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м,	114,03	8016,67	308,99	914141	35234	127123	5,92	675
		м3		945,00	116,73	107758	13311	105	0,57	65
61	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,2129	53577,00	--	11404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1574	53577,00	--	8432	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,8976	52241,00	--	151375	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	4,1153	52154,00	--	214630	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,3650	52235,00	--	123538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	206,8106	713,78	8,23	147617	1702	20685	0,47	97
		м2		81,68	3,08	16892	637	118	0,02	3
67	Е0108-4-6	Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	206,8106	364,03	4,19	75285	867	9996	0,23	47
		м2		39,38	1,58	8144	327	118	0,01	2
68	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных	10,3405	31604,58	185,63	326808	1920	34480	18,17	188
		м3		3264,75	69,75	33759	721	100	0,34	4
		Обвязки монолитные								
69	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	9,47	8526,61	316,01	80747	2993	14790	8,25	78
		м3		1368,00	119,39	12955	1131	105	0,58	6
70	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0133	64100,00	--	851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0822	41200,00	--	3387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5340	52241,00	--	27897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1428	53577,00	--	7651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2093762	42715			1085
			Тенге			179509	16126			79
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2093762				
		Накладные расходы -	Тенге			207073				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138050				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2438886				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2438886				
		РАЗДЕЛ 4. Перекрытие ниже 0,000								
		1 плита ПМ 2								
74	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на	8,25	10100,01	241,10	83325	1989	11899	8,06	66
		м3		1282,50	91,08	10581	751	105	0,44	4
75	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1209	53577,00	--	6475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0156	53577,00	--	836	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,3067	55134,00	--	16910	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1834	52241,00	--	9578	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0374	52235,00	--	1951	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0107-57-1	**Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных прокладками на клею в один ряд**	10,5	38,15	0,18	401	2	157	0,06	1
		м		10,60	0,07	111	1	140	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**119475**	**1991**			**67**
			Тенге			**10692**	**752**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**119475**				
		Накладные расходы -	Тенге			**12055**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7892**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**139423**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**139423**				
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы ниже 0,000								
81	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки**	2,47	5307,55	66,01	13110	163	572	1,35	3
		м3		195,75	24,93	484	62	105	0,12	--
82	Е0111-4-5	**Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм**	24,7	121,68	9,38	3005	232	1590	0,24	6
		м2		48,83	3,51	1206	87	123	0,02	--
83	Е0111-4-6	**Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5**	24,7	45,49	4,86	1124	120	580	0,08	2
		м2		17,28	1,82	427	45	123	0,01	--
84	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	24,7	149,33	9,95	3688	246	1700	0,36	9
		м2		52,20	3,74	1289	92	123	0,02	--
85	Е0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	49,4	16,87	0,67	833	33	53	--	--
		м2		0,63	0,25	31	12	123	--	--
86	Е0106-13-9	**Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 6 м, толщиной более 1000 мм**	20,1	6655,54	236,41	133776	4752	14041	3,54	71
		м3		576,00	89,30	11578	1795	105	0,44	9
87	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0117	53577,00	--	627	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0217	53999,00	--	1172	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,4527	52241,00	--	75891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	9,6033	665,48	8,23	6391	79	960	0,47	4
		м2		81,68	3,08	784	30	118	0,02	--
91	Е0108-4-6	**Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	9,6033	339,88	4,19	3264	40	464	0,23	2
		м2		39,38	1,58	378	15	118	0,01	--
92	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных**	0,4802	31604,58	185,63	15175	89	1601	18,17	9
		м3		3264,75	69,75	1568	33	100	0,34	--
93	Е0108-4-5	**Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов**	11,39	713,78	8,23	8130	94	1139	0,47	5
		м2		81,68	3,08	930	35	118	0,02	--
94	Е0108-4-6	**Добавлять на каждый слой сверх 2-х гидроизоляции боковой оклеечной по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов**	11,39	364,03	4,19	4146	48	551	0,23	3
		м2		39,38	1,58	449	18	118	0,01	--
95	Е0126-33-1	**Теплоизоляция изделиями из пенопласта битуме стен и колонн прямоугольных**	0,5695	32218,11	185,63	18348	106	1899	18,17	10
		м3		3264,75	69,75	1859	40	100	0,34	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**288680**	**6001**			**125**
			Тенге			**20983**	**2264**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**288680**				
		Накладные расходы -	Тенге			**25151**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18830**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**332662**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**332662**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4837273**	**405768**			**4222**
			Тенге			**707595**	**137192**			**535**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4836355**				
		Накладные расходы -	Тенге			**828546**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**339894**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6004795**				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**917**				
		Накладные расходы -	Тенге			**658**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**95**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**1670**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**6006465**				
		Итого в ценах 2001 года				**6 006 465**				
		Временные здания и сооружения	2,9%			174 187				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				6 180 652				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,5775%			35 693				
		Выслуга лет	1%			61 807				
		Доп отпуска	0,4%			24 723				
		Итого в ценах 2001 года				**6 302 875**				
		Итого в текущих ценах 2017года	2,9277419			**18 453 191**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			369 064				
		Итого				**18 822 254,95**				
		НДС	12%			**2 258 670,59**				
		Итого с НДС				**21 080 925,54**				
		Удержание аванса	30%			6 324 277,66				
		К оплате:				**14 756 647,88**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор_____ Байжанов С. К.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН 081040007142

Начальник _____

М. Ермазаров

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ,КАЗАХСТАН, Республики Казахстан"Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 23 — 081040007142

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869 — 010740006411

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.согл. №97 от 13.05.2020г к договору №70 от 22.04.2020год

Номер документа	Дата составления
00000000273	17.08.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау за август 2020г			услуга	1	10 038 385,14	10 038 385,14	1 075 541,27
				Итого	1	x	10 038 385,14	1 075 541,27

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата получения (принятия) работ (услуг): 17.08.2020

М.П.

Заказчик: **ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		70	22.04.2020				
		д/с №97	13.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за отчетный месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	48 480 218,23									
за отчетный месяц	10 038 385,14	8 962 843,88	6 216 346			86 529			1 075 541,27	10 038 385,14
Удержание по договору		2 956 710,30							354 805,24	3 311 515,55
Итого к оплате:	48 480 218,23	6 006 133,57							720 736,03	6 726 869,60

Место печати

Заказчик "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН 081040007142

Начальник _____ Селимов Н.Г.

Место печати

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ91VJE00041167.БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, БИН 081040007142, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"

(наименование, адрес)

Объект: Водно-спасательная станция 1-го разряда для IVA и IVГ климатических под районов с обычными геологическими условиями в городе Актау, микрорайон Приморский -1

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №70 от 22.04.2020 года, доп.соглашение №97 от 13.05.2020г.

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2020 г.

Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета №2-1 Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Каркас										
		1 колонны Км1-Км4										
1	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м**	31,2	10588,16	990,15	330351	30893	66136	10,40	324		
		м3		1644,75	374,04	51316	11670	105	1,83	57		
2	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	1,20743	53577,00	--	64690	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
3	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	1,6531	52235,00	--	86350	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		
4	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,4176	52154,00	--	21780	--	--	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			503170	30893			324
			Тенге			51316	11670			57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			503170				
		Накладные расходы -	Тенге			66136				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34158				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			603464				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			603464				
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие выше отм.0,000								
5	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	40,1342	10602,43	241,10	425520	9676	57884	8,06	323
		м3		1282,50	91,08	51472	3655	105	0,44	18
6	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,37134	53577,00	--	19895	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-5 Изм. и	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	0,0696	53577,00	--	3729	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-6 Изм. и	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	0,2883	53299,00	--	15366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-22 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,98687	55134,00	--	54410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-21 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,38362	53410,00	--	20489	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	4,34467	53999,00	--	234608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0881	52241,00	--	4602	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0509	52154,00	--	2655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0818	52235,00	--	4273	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,1311	93997,62	304,24	12323	40	4569	198,00	26
		1т		33075,00	114,75	4336	15	105	0,56	--
16	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,1311	18000,00	--	2360	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		2 Ригели Рм								
17	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	59	12970,85	407,30	765280	24031	157282	14,40	850
		м3		2385,00	153,86	140715	9078	105	0,75	44
18	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,7818	53577,00	--	95463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,37	52241,00	--	19329	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,797	52154,00	--	41567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	2,5393	52235,00	--	132640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,001	52154,00	--	52206	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01719	93997,62	304,24	1616	5	599	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	569	2	105	0,56	--
24	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,01719	18000,00	--	309	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1908642	33752			1202
			Тенге			197092	12750			62
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1908642				
		Накладные расходы -	Тенге			220334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127739				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2256714				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2256714				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2411812**	**64645**			**1527**
			Тенге			**248408**	**24420**			**119**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2411812**				
		Накладные расходы -	Тенге			**286470**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**161897**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2860179**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**2860179**				
		Итого в ценах 2001 года				**2 860 179**				
		Временные здания и сооружения	2,9%			82 945				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				2 943 124				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,5775%			16 997				
		Выслуга лет	1%			29 431				
		Доп отпуска	0,4%			11 772				
		Итого в ценах 2001 года				**3 001 324**				
		Итого в текущих ценах 2017года	2,927742			**8 787 102**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			175 742				
		Итого				**8 962 843,88**				
		НДС	12%			**1 075 541,27**				
		Итого с НДС				**10 038 385,14**				
		Удержание аванса	30%			3 311 515,55				
		К оплате:				**6 726 869,60**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН 081040007142

Начальник _____ Селимов Н.Г.

М. Ермазаров