Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ,КАЗАХСТАН, Республики Казахстан"Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 23 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	081040007142
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010740006411

Договор (контракт) Доп.согл. №157 от 25.02.2021г к договору №70 от 22.04.2020год

Номер документа	Дата составления
00000000079	05.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау за март 2021г			услуга	1	68 744 088,03	68 744 088,03	7 365 438,00
				Итого	1	x	68 744 088,03	7 365 438,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 05.03.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		70	22.04.2020				
		д/с №157	25.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за отчетный месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	68 744 088,03									
за отчетный месяц	68 744 088,03	61 378 650,03	19 709 957		569 121,00	274 355			7 365 438,00	68 744 088,03
Итого к оплате:	68 744 088,03	61 378 650,03							7 365 438,00	68 744 088,03

Место печати

Заказчик "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН 081040007142

Начальник _____ Селимов Н.Т.

Место печати

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг LTD" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95V.E00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, БИН 081040007142, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"

(наименование, адрес)

Объект: Водно-спасательная станция 1-го разряда для IVA и IVГ климатических под районов с обычными геологическими условиями в городе Актау, микрорайон Приморский -1

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №70 от 22.04.2020 года, доп.соглашение №157 от 25.02.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ
за март 2021 г.

Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Локальная смета №2-1 Общестроительные работы												
РАЗДЕЛ . Перекрытие выше отм.0,000												
1	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	49,8658	10602,43	241,10	528699	12023	71919	8,06	402		
		м3		1282,50	91,08	63953	4542	105	0,44	22		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			528699	12023			402		
			Тенге			63953	4542			22		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			528699						
		Накладные расходы -	Тенге			71919						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36037						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			636655						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			636655						
РАЗДЕЛ 3. Перегородки ниже 0,000												
		2 внутренние перегородки										
2	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	29,16667	703,52	27,64	20519	806	7031	1,25	36		
		м2		193,95	10,35	5657	302	118	0,05	1		
3	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	3,52	11474,90	378,22	40392	1331	13052	20,04	71		

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, БИН 081040007142, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 23
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"
(наименование, адрес)

Объект: Водно-спасательная станция 1-го разряда для IVA и IVГ климатических под районов с обычными геологическими условиями в городе Актау, микрорайон Приморский -1
(наименование,)

Договор подряда (контракт) №70 от 22.04.2020 года, доп.соглашение №157 от 25.02.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ
за март 2021 г.

Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1 Общестроительные работы								
		РАЗДЕЛ . Перекрытие выше отм.0,000								
1	Е0106-22-1	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м** м3	49,8658	10602,43	241,10	528699	12023	71919	8,06	402
				1282,50	91,08	63953	4542	105	0,44	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			528699	12023			402
			Тенге			63953	4542			22
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			528699				
		Накладные расходы -	Тенге			71919				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36037				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			636655				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			636655				
		РАЗДЕЛ 3. Перегородки ниже 0,000								
		2 внутренние перегородки								
2	Е0108-14-1	**Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м** м2	29,16667	703,52	27,64	20519	806	7031	1,25	36
				193,95	10,35	5657	302	118	0,05	1
3	Е0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных**	3,52	11474,90	378,22	40392	1331	13052	20,04	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		3566,25	141,75	12553	499	100	0,69	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**60911**	**2138**			**107**
			Тенге			**18210**	**801**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60911				
		Накладные расходы -	Тенге			20083				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			85854				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			85854				
		РАЗДЕЛ 4. Полы ниже 0,000(на отм.-3,000;-6,000)								
4	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	5,21	5782,80	--	30128	--	3634	3,66	19
		м3		567,00	--	2954	--	123	--	--
5	Е0111-4-3	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике первый слой**	52,1	322,71	3,10	16813	162	3593	0,30	15
		м2		54,90	1,17	2860	61	123	0,01	--
6	Е0111-4-4	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике последующий слой**	104,2	244,17	2,19	25442	228	5096	0,21	22
		м2		38,93	0,83	4057	86	123	--	--
7	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	52,1	162,84	9,95	8484	518	3585	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2720	195	123	0,02	1
8	Е0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	92,2	20,24	0,67	1866	62	100	--	--
		м2		0,63	0,25	58	23	123	--	--
9	Е0111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	52,1	150,35	9,95	7833	518	2777	0,27	14
		м2		39,60	3,74	2063	195	123	0,02	1
10	Е0111-15-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий**	92,2	21,14	0,67	1949	62	202	0,01	1
		м2		1,53	0,25	141	23	123	--	--
		2 тип3,4								
11	Е0111-15-3	**Устройство цементных покрытий толщиной 20 мм**	52,2	150,35	9,95	7848	519	2783	0,27	14
		м2		39,60	3,74	2067	195	123	0,02	1
12	Е0111-15-4	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементных покрытий**	141,6	21,14	0,67	2994	95	310	0,01	1
		м2		1,53	0,25	217	35	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**103357**	**2164**			**106**
			Тенге			**17137**	**814**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103357				
		Накладные расходы -	Тенге			22079				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			132962				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			132962				
		РАЗДЕЛ 5. Стены и перегородки выше 0,000								
		2 наружные стены								
13	Е0108-6-10	Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м	146,5	7808,66	379,78	1143969	55638	159084	5,12	750
		м3		778,50	141,75	114050	20766	118	0,70	103
14	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	48,615	7459,10	378,22	362624	18387	180264	20,04	974
		м3		3566,25	141,75	173373	6891	100	0,69	34
15	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм	47,15655	4140,00	--	195228	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0108-23-3	Кладка рядовая из известняка стен, при высоте этажа до 4 м	75,6	1279,31	321,26	96716	24287	64430	4,10	310
		м3		603,00	119,25	45587	9015	118	0,59	45
17	С РСНБ РК21-030401-0204	Камень-ракушечник	75,6	2151,09	--	162623	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		3 внутренние перегородки								
18	Е0108-14-1	Кладка перегородок армированных толщиной 120 мм при высоте этажа до 4 м	401,91667	326,73	27,64	131318	11109	96892	1,25	502
		м2		193,95	10,35	77952	4160	118	0,05	20
19	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	70	1844,82	337,41	129137	23619	65791	4,38	307
		м3		670,50	126,00	46935	8820	118	0,62	43
20	С РСНБ РК21-030401-0204	Камень-ракушечник	472	2151,09	--	1015316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	1,968	7459,10	378,22	14680	744	7297	20,04	39
		м3		3566,25	141,75	7018	279	100	0,69	1
22	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм	1,90896	4140,00	--	7903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		4 обвязка монолитная Обм1								
23	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,823	8784,42	316,01	7230	260	1285	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1126	98	105	0,58	--
24	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,39514	41200,00	--	16280	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		5Меламиновые перегородки								
25	Е0110-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	6,5	2140,23	31,62	13911	206	1208	0,89	6
		м2		142,88	11,95	929	78	120	0,06	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0110-10-1	Устройство дверей в санузлах	2,7	2140,23	31,62	5779	85	502	0,89	2
		м2		142,88	11,95	386	32	120	0,06	–
27	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,092	53400,00	–	4913	–	–	–	–
		100м2		–	–	–	–	–	–	–
		6 сердечники См,СМ1,2								
28	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,39	9826,03	884,81	13658	1230	2793	9,96	14
		м3		1579,50	334,24	2196	465	105	1,63	2
29	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0368	53577,00	–	1972	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1335	52241,00	–	6974	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,56	9826,03	884,81	15329	1380	3135	9,96	16
		м3		1579,50	334,24	2464	521	105	1,63	3
32	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,04997	53577,00	–	2677	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
33	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,087	52241,00	–	4545	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		7 перемычки Прм1,3,4,5								
34	Е0106-18-9	Устройство перемычек	3,522	12546,46	367,51	44189	1294	8659	13,10	46
		м3		2202,75	138,83	7758	489	105	0,68	2
35	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,04954	53577,00	–	2654	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01729	52241,00	–	903	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04282	52154,00	–	2233	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,8672	52154,00	–	97382	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		8 Ст1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,15	8679,65	422,15	1302	63	1489	56,40	8
		т		8257,50	157,50	1239	24	118	0,77	--
40	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,015	64100,00	--	962	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,135	41200,00	--	5562	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0516	70437,87	304,24	3635	16	530	58,00	3
		1т		9675,00	114,75	499	6	105	0,56	--
		9 Обвязки Обм1,2								
43	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,48	8526,61	316,01	12619	468	2311	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2025	177	105	0,58	1
44	С12041-39 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00804	66787,00	--	537	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-41 Изм. и доп. вып. 27	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0492	69217,00	--	3405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		11 усиление стен т-190мм								
46	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,7414	8679,65	422,15	15115	735	17292	56,40	98
		т		8257,50	157,50	14380	274	118	0,77	1
47	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,15	64100,00	--	9615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,424	55134,00	--	23377	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	1,39	9826,03	884,81	13658	1230	2793	9,96	14
		м3		1579,50	334,24	2196	465	105	1,63	2
50	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0368	53577,00	--	1972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1335	52241,00	--	6974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	7,15	8526,61	316,01	60965	2259	11167	8,25	59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1368,00	119,39	9781	854	105	0,58	4
53	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,1428	53577,00	--	7651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,534	52241,00	--	27897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,24	64100,00	--	15384	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,2957	93997,62	304,24	27795	90	10305	198,00	59
		1т		33075,00	114,75	9780	34	105	0,56	--
57	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,2957	18000,00	--	5323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			3743888	143101			3226
			Тенге			519672	53447			263
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3743888				
		Накладные расходы -	Тенге			637228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			262867				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4643983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			4643983				
		РАЗДЕЛ . Металлоконструкции								
		1 крыша в осях 1-6								
58	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	36,3499	13859,99	4022,39	503809	146213	332444	56,50	2054
		т		9090,00	1071,86	330421	38962	90	3,81	138
59	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	36,3499	542,84	144,52	19732	5253	9569	1,34	49
		т		292,50	--	10632	--	90	--	--
60	С11011-883 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 34 мм до 60 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	2,0301	63659,00	--	129234	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-848 Изм. и доп. вып. 26	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	10,1	93143,00	--	940744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С11011-847 Изм. и доп. вып. 26	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-18	1,4241	72960,00	--	103902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	11,0595	77585,00	--	858051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-907 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,6161	58646,00	--	36132	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	2,0604	58380,00	--	120286	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,6261	143295,00	--	233012	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С11-11	Надбавка на марку стали С245	20,7151	1860,00	--	38530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
68	С11-13	Надбавка на марку стали С345	6,3327	18432,00	--	116724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3100158	151467			2102
			Тенге			341053	38962			138
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2343604				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140616				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2484221				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			756553				
		Накладные расходы -	Тенге			342013				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1164481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3648702				
		РАЗДЕЛ 7. Лестницы выше 0,000								
		1 Лестница Л2								
69	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,024	5307,55	66,01	127	2	6	1,35	--
		м3		195,75	24,93	5	1	105	0,12	--
70	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,1	7150,34	98,32	715	10	77	4,41	--
		м3		695,25	37,15	70	4	105	0,18	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0074	93997,62	304,24	696	2	258	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	245	1	105	0,56	--
72	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,7872	13686,56	5475,87	10774	4311	4671	28,90	23
		т		5040,00	1552,87	3967	1222	90	5,46	4
73	С12021-146 Изм. и доп. вып. 25	Косоуры	0,7872	90036,00	--	70876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С11-11	Надбавка на марку стали С245	0,7872	1860,00	--	1464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-22-8	Устройство (перекрытий по стальным балкам)(монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии) площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм	5,1	10450,02	327,70	53295	1671	10736	11,60	59
		м3		1881,00	123,80	9593	631	105	0,60	3
76	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0286	53577,00	--	1532	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
77	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0528	53577,00	--	2829	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,383	52235,00	--	20006	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,119	41200,00	--	4903	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0542	93997,62	304,24	5095	16	1889	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1793	6	105	0,56	--
81	С11011-876 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0176	68385,00	--	1204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	90	198,71	12,56	17884	1130	23279	1,08	97
		м		180,00	4,75	16200	428	140	0,02	2
83	С143021-8 Изм. и доп. вып. 25	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	90	1018,00	--	91620	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	38,34	477,86	6,14	18321	236	8339	1,17	45
		м2		205,20	1,94	7867	74	105	0,04	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**301341**	**7378**			**237**
			Тенге			**39740**	**2367**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219691				
		Накладные расходы -	Тенге			44582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			280129				
	Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге			81650				
		Накладные расходы -	Тенге			4671				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5179				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконтажных работ -		Тенге			91501				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			371630				
		РАЗДЕЛ 8. Полы выше 0,000								
		1 тип1								
85	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	11,59	5782,80	--	67023	--	8083	3,66	42
		м3		567,00	--	6572	--	123	--	--
86	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	115,9	162,84	9,95	18873	1153	7975	0,36	41
		м2		52,20	3,74	6050	433	123	0,02	2
		2 тип2								
87	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	0,4	5782,80	--	2313	--	279	3,66	1
		м3		567,00	--	227	--	123	--	--
88	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	4	162,84	9,95	651	40	275	0,36	1
		м2		52,20	3,74	209	15	123	0,02	--
89	Е0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	12	16,87	0,67	202	8	13	--	--
		м2		0,63	0,25	8	3	123	--	--
90	Е0111-4-1	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой**	4	365,09	18,42	1460	74	457	0,42	2
		м2		85,95	6,91	344	28	123	0,03	--
91	Е0111-4-2	**Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой**	4	256,83	9,05	1027	36	267	0,25	1
		м2		50,85	3,40	203	14	123	0,02	--
92	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	4	149,33	9,95	597	40	275	0,36	1
		м2		52,20	3,74	209	15	123	0,02	--
93	Е0111-11-2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки**	12	16,87	0,67	202	8	13	--	--
		м2		0,63	0,25	8	3	123	--	--
		4 тип 3								
94	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	1,69	5782,80	--	9773	--	1179	3,66	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		567,00	--	958	--	123	--	--
95	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,9	162,84	9,95	2752	168	1163	0,36	6
		м2		52,20	3,74	882	63	123	0,02	--
		6 тип 4								
96	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,27	5782,80	--	1561	--	188	3,66	1
		м3		567,00	--	153	--	123	--	--
97	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,27	6785,46	--	1832	--	188	3,66	1
		м3		567,00	--	153	--	123	--	--
		7 тип 5								
98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20	162,84	9,95	3257	199	1376	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1044	75	123	0,02	--
99	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	100	20,24	0,67	2024	67	108	--	--
		м2		0,63	0,25	63	25	123	--	--
100	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	20	58,39	9,38	1168	188	1288	0,24	5
		м2		48,83	3,51	977	70	123	0,02	--
101	Е0111-4-6	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	20	45,49	4,86	910	97	470	0,08	2
		м2		17,28	1,82	346	36	123	0,01	--
102	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20	162,84	9,95	3257	199	1376	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1044	75	123	0,02	--
		8 тип5								
103	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,3	162,84	9,95	5585	341	2360	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1790	128	123	0,02	1
104	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	137,2	20,24	0,67	2777	92	149	--	1
		м2		0,63	0,25	86	34	123	--	--
105	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	34,3	365,09	18,42	12523	632	3918	0,42	14
		м2		85,95	6,91	2948	237	123	0,03	1
106	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	34,3	256,83	9,05	8809	310	2289	0,25	9
		м2		50,85	3,40	1744	117	123	0,02	1
107	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,3	162,84	9,95	5585	341	2360	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1790	128	123	0,02	1
		10 тип 7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	8,14	5782,80	--	47072	--	5677	3,66	30
		м3		567,00	--	4615	--	123	--	--
109	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	81,4	162,84	9,95	13255	810	5601	0,36	29
		м2		52,20	3,74	4249	304	123	0,02	1
		11 тип 8								
110	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	17,56	1357,33	--	23835	--	10303	2,99	53
		м3		477,00	--	8376	--	123	--	--
111	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	26,34	2068,32	--	54480	--	17203	3,24	85
		м3		531,00	--	13987	--	123	--	--
		12 тип 9								
112	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,27	5782,80	--	7344	--	886	3,66	5
		м3		567,00	--	720	--	123	--	--
113	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,7	162,84	9,95	2068	126	874	0,36	5
		м2		52,20	3,74	663	47	123	0,02	--
		13 тип 10								
114	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	23	284,84	0,30	6551	7	5216	0,97	22
		м2		184,28	0,11	4238	3	123	--	--
115	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,3	5782,80	--	13300	--	1604	3,66	8
		м3		567,00	--	1304	--	123	--	--
		14 тип 11								
116	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	19,1	253,87	13,43	4849	257	1683	0,45	9
		м2		66,60	5,04	1272	96	123	0,02	--
117	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	76,4	38,53	0,67	2944	51	83	--	--
		м2		0,63	0,25	48	19	123	--	--
		15 тип 12								
118	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	124,8	253,87	13,43	31683	1676	10997	0,45	56
		м2		66,60	5,04	8312	629	123	0,02	3
119	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	1372,8	38,53	0,67	52894	920	1486	--	6
		м2		0,63	0,25	865	343	123	--	2
120	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	124,8	162,84	9,95	20322	1242	8587	0,36	44
		м2		52,20	3,74	6515	467	123	0,02	2
		16 тип 13								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм	33,5	253,87	13,43	8505	450	2952	0,45	15
		м2		66,60	5,04	2231	169	123	0,02	1
122	Е0111-11-6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	314,9	38,53	0,67	12133	211	341	--	1
		м2		0,63	0,25	198	79	123	--	--
123	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	33,5	162,84	9,95	5455	333	2305	0,36	12
		м2		52,20	3,74	1749	125	123	0,02	1
		17 тип 14								
124	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	35,6	162,84	9,95	5797	354	2450	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1858	133	123	0,02	1
125	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	142,4	20,24	0,67	2882	95	154	--	1
		м2		0,63	0,25	90	36	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			469531	10526			568
			Тенге			89098	3950			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			469531				
		Накладные расходы -	Тенге			114449				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35039				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			619019				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			619019				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8307885	328796			6748
			Тенге			1088862	104883			462
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7469682				
		Накладные расходы -	Тенге			910341				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			502801				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8882824				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			838204				
		Накладные расходы -	Тенге			346684				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			71093				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1255981				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10138805				
		Локальная смета №4-1 Слаботочные сети								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта	250	29,64	28,03	7410	7007	2102	0,01	3
		м3		1,61	7,06	403	1764	97	0,02	6
2	Е0101-27-3	Засыпка грунтом	250	7,57	7,57	1893	1893	596	--	--
		м3		--	2,46	--	615	97	0,01	2
3	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0623	58881,69	25695,31	3668	1601	3231	194,00	12
		км		33075,00	6813,45	2061	424	130	26,38	2
4	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных трубдиам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,3076	70153,47	10674,97	21579	3284	21136	270,00	83
		км		48825,00	4032,00	15019	1240	130	19,69	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	62,923	558,00	--	35111	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
6	С130806-27 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 100x4,5 мм	308,8304	880,00	--	271771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ленты сигнальной	2140	36,03	20,63	77104	44148	48610	0,07	150
		м		15,40	5,25	32956	11235	110	0,03	65
8	С151606-91 Изм. и доп. вып. 25	Лента сигнальная ЛОС40	2,14	367143,00	--	785686	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка кабеля	2,14	21564,70	17195,84	46148	36799	19310	21,00	45
		км		4368,86	2415,60	9349	5169	133	14,01	30
10	С151606-2434 Изм. и доп. вып. 20	Кабель волоконно-оптический ИК-А4-1,7	2,1828	32554,00	--	71059	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-98	Колодцы ККТМ-2	34	32760,00	--	1113840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С151801-134	Маркеры, шаровые	10	1750,00	--	17500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0110-879-10	Пенополиуретан для герметизации ввода кабеля	34	5694,00	880,00	193596	29920	63489	7,00	238
		шт		1199,00	205,00	40766	6970	133	1,19	40
14	С151804-2986 Изм. и доп. вып. 26	Указательные знаки	34	1777,00	--	60418	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1433 Изм. и доп. вып. 25	Кронштейн консоль, Сплинтеры	68	447,00	--	30396	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2737180	124652			531
			Тенге			100553	27418			152
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1281908				
		Накладные расходы -	Тенге			131409				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84799				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1498115				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34550				
		Накладные расходы -	Тенге			27065				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3697				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65312				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1420722				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85243				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1505965				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3069392				

Локальная смета №6-1 Наружные сети водопровода и канализации

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	310	23,36	22,08	7241	6845	2056	0,01	3
		м3		1,28	5,56	397	1723	97	0,02	6
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	310	6,48	6,48	2009	2009	633	--	--
		м3		--	2,10	--	652	97	0,01	2
3	Е0101-20-2	Работа на отвале	13	3,77	3,24	49	42	20	--	--
		м3		0,48	1,12	6	15	97	--	--
4	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	31	306,20	152,52	9492	4728	8496	1,02	32
		м3		153,68	57,15	4764	1772	130	0,28	9
		РАЗДЕЛ 1.Водопроводы								
5	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	497,61	28,48	1990	114	1837	2,03	8
		шт		342,00	11,25	1368	45	130	0,05	--
6	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
7	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800,00	--	47200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	865,00	--	6920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	С130809-33 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	448,00	--	896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,15	58881,69	25695,31	8832	3854	7778	194,00	29
		км		33075,00	6813,45	4961	1022	130	26,38	4
12	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,055	203956,79	85907,16	11218	4725	9174	504,00	28
		км		95850,00	32451,75	5272	1785	130	158,50	9
13	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,055	771380,56	104398,81	42426	5742	3697	68,30	4
		км		12262,50	39438,00	674	2169	130	192,61	11
14	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	55	244,98	0,28	13474	15	10513	0,84	46
		м		146,93	0,11	8081	6	130	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	1732,01	209,93	1732	210	648	3,00	3
		футляр		495,28	3,48	495	3	130	0,01	--
16	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	19	940,52	76,33	17870	1450	2397	0,54	10
		м2		81,00	24,12	1539	458	120	0,11	2
17	С130804-946 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	151,5	558,00	--	84537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130806-111 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	55,22	3158,00	--	174385	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130804-2758 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	392,00	--	784	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-3031 Изм. и доп. вып. 27	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1468,00	--	2936	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С130804-3293 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	391,00	--	782	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С130804-3031 Изм. и доп. вып. 27	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х63х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1468,00	--	2936	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-3319 Изм. и доп. вып. 26	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 300, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2729,00	--	5458	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-3091 Изм. и доп. вып. 27	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 315х110х315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	12450,00	--	24900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПРИБОРЫ								
25	Е0116-22-1	Установка водомерных узлов	2	4173,51	137,88	8347	276	3853	8,50	17
		1узел		1453,50	51,75	2907	103	128	0,25	1
26	С131102-16 Изм. и доп. вып. 27	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 7/25Ч	2	6366,00	--	12732	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЕЦ Ду 1500мм								
27	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,14	615,22	24,55	1932	77	189	0,26	1
		м2		39,83	9,20	125	29	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	1,52	10194,00	1879,87	15495	2857	3900	8,86	13
		м3		1435,50	538,43	2182	818	130	2,06	3
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,52	143,00	--	217	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	6501,00	--	6501	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	1	6885,00	--	6885	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-332 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	1	6885,00	--	6885	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	6266,00	--	6266	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	1	927,00	--	927	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	960,00	--	960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	--
		отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	--
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,06	245,44	3,82	1733	27	323	0,21	1
		м2		37,35	1,44	264	10	118	0,01	--
38	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,009	128055,00	--	1152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,3	615,22	24,55	3261	130	320	0,26	1
		м2		39,83	9,20	211	49	123	0,04	--
40	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	5,3	453,60	--	2404	--	174	0,14	1
		м2		24,75	--	131	--	133	--	--
		КОЛОДЕЦ Ду 2000мм								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,925	615,22	24,55	2415	96	237	0,26	1
		м2		39,83	9,20	156	36	123	0,04	--
42	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	2,38	10194,00	1879,87	24262	4474	6107	8,86	21
		м3		1435,50	538,43	3416	1281	130	2,06	5
43	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,38	143,00	--	340	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-343 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	10615,00	--	10615	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-336 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	1	9414,00	--	9414	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-337 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9а	1	9414,00	--	9414	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-348 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	9377,00	--	9377	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КЦО-1	1	927,00	--	927	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	1	960,00	--	960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	--
		отверст.		22,86	7,74	46	15	100	0,04	--
51	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,42	245,44	3,82	2312	36	431	0,21	2
		м2		37,35	1,44	352	14	118	0,01	--
52	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,009	128055,00	--	1152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,3	615,22	24,55	3261	130	320	0,26	1
		м2		39,83	9,20	211	49	123	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	E0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	5,3	453,60	--	2404	--	174	0,14	1
		м2		24,75	--	131	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			609155	24314			191
			Тенге			32756	7916			35
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			227158				
		Накладные расходы -	Тенге			48594				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16545				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			292297				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2305				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2443				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			379693				
		Накладные расходы -	Тенге			3853				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23013				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			406559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			701299				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация К1								
55	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,08	78245,00	36133,62	6260	2891	5352	247,00	20
		км		41850,00	9612,90	3348	769	130	37,30	3
56	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,105	58881,69	25695,31	6183	2698	5445	194,00	20
		км		33075,00	6813,45	3473	715	130	26,38	3
57	C130804-945 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90x5,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	106,05	372,00	--	39451	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
58	C130804-807 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001	80,8	526,00	--	42501	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
59	E0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,0195	203956,79	85907,16	3977	1675	3252	504,00	10
		км		95850,00	32451,75	1869	633	130	158,50	3
60	C130806-111 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	19,578	3158,00	--	61827	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	E0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,0195	771380,56	104398,81	15042	2036	1311	68,30	1
		км		12262,50	39438,00	239	769	130	192,61	4
62	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	19,5	244,98	0,28	4777	5	3727	0,84	16
		м		146,93	0,11	2865	2	130	--	--
63	E0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	1732,01	209,93	1732	210	648	3,00	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр		495,28	3,48	495	3	130	0,01	–
64	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	6,7	940,52	76,33	6301	511	845	0,54	4
		м2		81,00	24,12	543	162	120	0,11	1
65	С130804-2816 Изм. и доп.вып.18	Тройник диам. 200	8	2711,00	–	21688	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
66	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,8	95357,36	3488,98	76286	2791	6519	32,70	26
		т		4950,00	1318,50	3960	1055	130	6,44	5
		КОЛОДЕЦ Ду 1000мм								
67	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12,0576	615,22	24,55	7418	296	727	0,26	3
		м2		39,83	9,20	480	111	123	0,04	1
68	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м	3,496	8330,75	2308,84	29124	8072	14319	13,87	48
		м3		2286,00	864,68	7992	3023	130	4,22	15
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,56592	143,00	–	510	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
70	С143018-341 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	6	3402,00	–	20412	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
71	С143018-324 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	3	2667,00	–	8001	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
72	С143018-325 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	5	3763,00	–	18815	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
73	С143018-344 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	6	2629,00	–	15774	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
74	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	6	927,00	–	5562	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
75	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	12	43,33	20,47	520	246	367	0,13	2
		отверст.		22,86	7,74	274	93	100	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	56,52	245,44	3,82	13872	216	2587	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2111	81	118	0,01	--
77	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,054	128055,00	--	6915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	31,8	615,22	24,55	19564	781	1918	0,26	8
		м2		39,83	9,20	1267	293	123	0,04	1
79	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	31,8	453,60	--	14424	--	1047	0,14	5
		м2		24,75	--	787	--	133	--	--
		КОЛОДЕЦ Ду 1500мм								
80	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,9237	615,22	24,55	4260	170	418	0,26	2
		м2		39,83	9,20	276	64	123	0,04	--
81	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м	2,923	7221,69	1538,85	21109	4498	8330	9,66	28
		м3		1615,95	576,23	4723	1684	130	2,81	8
82	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,98146	143,00	--	426	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С143018-342 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	6501,00	--	13002	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С143018-329 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	1	4546,00	--	4546	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С143018-331 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	3	6885,00	--	20655	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	С143018-346 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	2	6266,00	--	12532	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	2	2046,00	--	4092	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
		отверст.		22,86	7,74	91	31	100	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
89	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18,84	245,44	3,82	4624	72	862	0,21	4
		м2		37,35	1,44	704	27	118	0,01	--
90	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,018	128055,00	--	2305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,6	615,22	24,55	6521	260	639	0,26	3
		м2		39,83	9,20	422	98	123	0,04	--
92	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	10,6	453,60	--	4808	--	349	0,14	2
		м2		24,75	--	262	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			545990	27510			218
			Тенге			36182	9613			45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			371303				
		Накладные расходы -	Тенге			58786				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			455894				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9220				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			553				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			9773				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			165467				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9928				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175395				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			641062				
		РАЗДЕЛ 3.Оборудование								
93	75-8-139 Изм. и доп. вып. 25	Канализационная насосная станция	1	485653,00	--	485653	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			485653	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			485653				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			485653				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			485653				
		РАЗДЕЛ 4.Канализация К3								
94	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. до 100 мм	0,018	58881,69	25695,31	1060	463	933	194,00	3
		км		33075,00	6813,45	595	123	130	26,38	--
95	С130804-1002 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	11,11	273,00	--	3033	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	С130804-804 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 110х2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	7,07	246,00	--	1739	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,05	78245,00	36133,62	3912	1807	3345	247,00	12
		км		41850,00	9612,90	2093	481	130	37,30	2
98	С130804-807 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая для водоснабжения ПЭ 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001	50,5	526,00	--	26563	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С130804-2816 Изм. и доп.вып.18	Тройник диам. 200	3	2711,00	--	8133	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм	0,3	95357,36	3488,98	28607	1047	2445	32,70	10
		т		4950,00	1318,50	1485	396	130	6,44	2
		КОЛОДЕЦ Ду 1000мм								
101	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	6,0288	615,22	24,55	3709	148	364	0,26	2
		м2		39,83	9,20	240	55	123	0,04	--
102	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м	1,789	8330,75	2308,84	14904	4131	7328	13,87	25
		м3		2286,00	864,68	4090	1547	130	4,22	8
103	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,56592	143,00	--	510	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	С143018-341 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцевСТ РК 1971-2010 ПН10	3	3402,00	--	10206	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	С143018-324 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	2667,00	--	2667	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	С143018-325 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	3	3763,00	--	11289	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
107	С143018-344 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	3	2629,00	--	7887	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
108	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	3	927,00	--	2781	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0146-30-1	**Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2**	6	43,33	20,47	260	123	184	0,13	1
		отверст.		22,86	7,74	137	46	100	0,04	--
110	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	28,26	245,44	3,82	6936	108	1294	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1056	41	118	0,01	--
111	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	**Стоимость стремянки**	0,027	128055,00	--	3457	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0111-13-3	**Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом**	15,9	615,22	24,55	9782	390	959	0,26	4
		м2		39,83	9,20	633	146	123	0,04	1
113	Е0127-55-1	**Устройство отмостки колодцев**	15,9	453,60	--	7212	--	523	0,14	2
		м2		24,75	--	394	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			154648	8216			65
			Тенге			10722	2835			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			111722				
		Накладные расходы -	Тенге			17374				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			136842				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3457				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3665				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39468				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2368				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41836				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			182343				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1814238	73663			508
			Тенге			84827	24525			111
		Стоимость оборудования -	Тенге			485653				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			485653				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			728974				
		Всего заработная плата -	Тенге				106342			
		Накладные расходы -	Тенге			135959				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51896				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			916830				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14982				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			899				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15881				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			584628				
		Накладные расходы -	Тенге			3853				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35309				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			623790				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2042154				

Локальная смета №6-2 Тепловые сети

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	77,6	18,51	17,50	1437	1358	408	0,01	1
		м3		1,01	4,41	78	342	97	0,02	1
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	77,6	23,36	22,08	1813	1713	515	0,01	1
		м3		1,28	5,56	99	431	97	0,02	1
3	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	232,8	29,64	28,03	6900	6525	1957	0,01	3
		м3		1,61	7,06	375	1643	97	0,02	6
4	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	77,6	5,55	5,55	431	431	136	--	--
		м3		--	1,80	--	140	97	0,01	1
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	77,6	6,48	6,48	503	503	158	--	--
		м3		--	2,10	--	163	97	0,01	1
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	232,8	7,57	7,57	1763	1763	555	--	--
		м3		--	2,46	--	572	97	0,01	2
7	Е0101-20-2	Работа на отвале	388	3,77	3,24	1463	1259	602	--	1
		м3		0,48	1,12	186	435	97	--	1
8	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	52,38	1168,60	152,52	61211	7989	14356	1,02	53
		м3		153,68	57,15	8050	2994	130	0,28	15
9	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	0,776	137492,21	46381,71	106694	35992	93884	424,00	329
		км		76050,00	17015,25	59015	13204	130	88,37	69
10	С130806-474 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	783,76	1364,00	--	1069049	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130806-2885 Изм. и доп. вып. 27	Неподвижная опора Ст 57-255х16-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	16	20983,00	--	335728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	С130806-544 Изм. и доп. вып. 26	Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	36	5041,00	--	181476	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	С130904-1210 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые PN 25, DN 50	2	30344,00	--	60688	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-1242 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые PN 40, DN 25	2	19232,00	--	38464	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-1242 Изм. и доп. вып. 25	Краны шаровые PN 40, DN 20	2	19232,00	--	38464	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С130806-4075 Изм. и доп. вып. 26	Комплект для изоляции стыка	206	1605,00	--	330630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130806-2824 Изм. и доп. вып. 27	П-образный элемент Ст 57-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	8	11916,00	--	95328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	7	801,76	15,99	5612	112	1094	0,66	5
		м		116,10	5,99	813	42	128	0,03	--
19	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	7	425,70	14,12	2980	99	947	0,55	4
		м		100,35	5,29	702	37	128	0,03	--
20	С151604-45	Маркировочная лента	0,772	178200,00	--	137570	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,005	345240,38	--	1726	--	151	175,00	1
		кан.-км		27450,00	--	137	--	110	--	--
22	Е0113-37-1	Оклейка рулонными материалами в 1 слой	2,48	436,80	5,38	1083	13	422	0,94	2
		м2		186,75	2,25	463	6	90	0,01	--
23	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами добавлять на каждый последующий слой	2,48	215,48	1,57	534	4	166	0,40	1
		м2		74,25	--	184	--	90	--	--
24	С130806-2741 Изм. и доп. вып. 25	Элемент трубопровода Ст 57-1-ППУ-ПЭ	4	14127,00	--	56508	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0118-22-4	Установка термометров	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
26	СПрайс	Термометр	2	1235,11	--	2470	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
27	Е0118-22-2	Установка манометров	4	48,96	1,62	196	6	214	0,23	1
		комплект		41,72	--	167	--	128	--	--
28	СПрайс	Манометр	4	4071,28	--	16285	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	0,032	203956,79	85907,16	6527	2749	5337	504,00	16
		км		95850,00	32451,75	3067	1038	130	158,50	5
30	С130806-107 Изм. и доп. вып. 24	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	32,128	3343,00	--	107404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11031-4824 Изм. и доп. вып. 24	Полиэтиленовые маты	76	970,00	--	73720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0122-38-1	Врезка в существующую сеть	2	486,13	80,05	972	160	743	1,30	3
		врезка		254,25	31,50	509	63	130	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2745758	60677			421
			Тенге			73957	21109			102
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			137570				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8254				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			145825				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			266777				
		Накладные расходы -	Тенге			119390				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23170				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409337				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2341411				
		Накладные расходы -	Тенге			2396				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140628				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2484436				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3039597				
		Локальная смета №6-3 Тепловые сети.ТС.ОДК								
1	Ц0111-300-1	Монтаж детекторов, рефлектометра	3	984,66	--	2954	--	474	1,00	3
		компл		175,50	--	527	--	90	--	--
2	С151804-3253 Изм. и доп. вып. 22	Детектор повреждений	2	12343,00	--	24686	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	75-6-380 Изм. и доп. вып. 21	Импульсный рефлектометр	1	83468,00	--	83468	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0.65 м3	178	23,36	22,08	4158	3930	1181	0,01	2
		м3		1,28	5,56	228	989	97	0,02	3
5	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	114	6,48	6,48	739	739	233	--	--
		м3		--	2,10	--	240	97	0,01	1
6	Е0101-20-2	Работа на отвале	64	3,77	3,24	241	208	99	--	--
		м3		0,48	1,12	31	72	97	--	--
7	Ц0108-145-1	Прокладка кабеля	250	18,50	2,60	4625	650	2518	0,06	15
		м		10,10	0,50	2525	125	95	--	1
8	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	0,102	42724,00	--	4358	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С151601-591 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые NYM 5х1,5	0,0612	116554,00	--	7133	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
10	С151601-380 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые NYM 3х1,5	0,0918	60351,00	--	5540	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0111-31-1	Монтаж терминала	3	68,91	--	207	--	170	0,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		63,00	--	189	--	90	--	--
12	С151801-1130 Изм. и доп. вып. 24	Терминал	3	3803,00	--	11409	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	45	177,67	4,19	7995	189	3538	0,34	15
		м		59,85	1,58	2693	71	128	0,01	--
14	Е0124-114-1	Устройство ковера	2	1653,56	290,34	3307	581	1550	2,74	5
		шт		486,00	110,25	972	220	130	0,53	1
15	С143008-92 Изм. и доп. вып. 27	Песок природный ГОСТ 8736-2014	0,9	784,00	--	706	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-33-5	Установка элемент трубопровода	0,35	121294,13	49389,75	42453	17286	37052	312,70	109
		т		62775,00	18657,00	21971	6530	130	91,12	32
17	С130806-2741 Изм. и доп. вып. 25	Элемент трубопровода ППУ-ПЭ	10	14127,00	--	141270	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	10	425,70	14,12	4257	141	1352	0,55	6
		м		100,35	5,29	1004	53	128	0,03	--
		Сбросной колодец СК								
19	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,0192	615,22	24,55	2473	99	242	0,26	1
		м2		39,83	9,20	160	37	123	0,04	--
20	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,46	11760,54	1879,87	28931	4624	6313	8,86	22
		м3		1435,50	538,43	3531	1325	130	2,06	5
21	С143018-325 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	2	3763,00	--	7526	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-326 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	4	3763,00	--	15052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-323 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.3	2	960,00	--	1920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
24	С143018-341 Изм. и доп. вып. 25	Плиты днищ железобетонные для колодцевСТ РК 1971-2010 ПН10	2	3402,00	--	6804	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	С143018-344 Изм. и доп. вып. 25	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	2	2629,00	--	5258	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С143018-320 Изм. и доп. вып. 25	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	6	960,00	--	5760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-340 Изм. и доп. вып. 25	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	927,00	--	3708	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	4	43,33	20,47	173	82	122	0,13	1
		отверст.		22,86	7,74	91	31	100	0,04	--
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,28	245,44	3,82	1541	24	287	0,21	1
		м2		37,35	1,44	235	9	118	0,01	--
30	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,018	128055,00	--	2305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумэм	10,6	615,22	24,55	6521	260	639	0,26	3
		м2		39,83	9,20	422	98	123	0,04	--
32	Е0106-19-1	Устройство отмостки	1,2	8031,29	316,01	9638	379	1874	8,25	10
		м3		1368,00	119,39	1642	143	105	0,58	1
33	Е0110-5-1	Установка крышки	0,03	19556,66	316,57	587	9	130	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	105	4	120	0,58	--
		Неподвижные опоры								
34	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,88	5292,25	66,01	4657	58	204	1,35	1
		м3		195,75	24,93	172	22	105	0,12	--
35	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	5,4	6423,19	196,62	34685	1062	1965	1,79	10
		м3		272,25	74,27	1470	401	105	0,36	2
36	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,30864	58700,00	--	76817	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,012288	53577,00	--	658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,2	245,44	3,82	7658	119	1428	0,21	7
		м2		37,35	1,44	1165	45	118	0,01	--
		Теплофикационная камера								
39	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,2	5292,25	66,01	11643	145	510	1,35	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	431	55	105	0,12	--
40	Е0106-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	25,24	6171,47	196,62	155768	4963	9183	1,79	45
		м3		272,25	74,27	6872	1875	105	0,36	9
41	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство камеры	2,9	12780,20	369,93	37063	1073	5845	8,01	23
		м3		1410,75	139,73	4091	405	130	0,68	2
42	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,042	128055,00	--	5378	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,122	67700,00	--	8259	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,6	615,22	24,55	6521	260	639	0,26	3
		м2		39,83	9,20	422	98	123	0,04	--
45	Е0106-19-1	Устройство отмостки	2,26	8031,29	316,01	18151	714	3530	8,25	19
		м3		1368,00	119,39	3092	270	105	0,58	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			814961	37595			305
			Тенге			54040	13116			61
	Стоимость оборудования -		Тенге			83468				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			83468				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			60912				
		Накладные расходы -	Тенге			3161				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3844				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			67918				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			509376				
		Накладные расходы -	Тенге			73027				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34944				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			617347				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7683				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8144				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			153522				
		Накладные расходы -	Тенге			4891				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9505				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			167917				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			944794				
		Локальная смета № 7-1 Благоустройство								
		Дренажная система								
1	Е0116-14-11 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов диам. 160 мм	154	291,74	14,31	44928	2204	40352	1,14	176
		м		199,35	5,36	30700	825	128	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С130804-6191 Изм. и доп.вып.19	Трубы гофрированные диам. 160 мм	155,54	552,00	--	85858	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	12,0576	615,22	24,55	7418	296	727	0,26	3
		м2		39,83	9,20	480	111	123	0,04	1
4	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,2	27480,41	1879,87	115418	7895	10778	8,86	37
		м3		1435,50	538,43	6029	2261	130	2,06	9
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,284	143,00	--	613	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	12	43,33	20,47	520	246	367	0,13	2
		отверст.		22,86	7,74	274	93	100	0,04	--
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	22,6	245,44	3,82	5547	86	1034	0,21	5
		м2		37,35	1,44	844	33	118	0,01	--
8	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость стремянки	0,054	128055,00	--	6915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	31,8	615,22	24,55	19564	781	1918	0,26	8
		м2		39,83	9,20	1267	293	123	0,04	1
10	Е0127-55-1	Устройство отмостки колодцев	31,8	453,60	--	14424	--	1047	0,14	5
		м2		24,75	--	787	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			301205	11508			235
			Тенге			40381	3616			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			163504				
		Накладные расходы -	Тенге			15871				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10762				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			190137				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6915				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			415				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			7330				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			130786				
		Накладные расходы -	Тенге			40352				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10268				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			181407				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			378874				
		Итого в ценах 2001 года				19 613 616				
		в т.ч. Оборудование				569 121				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого без оборудования				**19 044 495**				
		Временные здания и сооружения	2,9%			552 290				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				19 596 785				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,5775%			113 171				
		Выслуга лет	1%			195 968				
		Доп отпуска	0,4%			78 387				
		Итого в ценах 2001 года				**20 553 433**				
		Итого в текущих ценах 2017года	2,9277419			**60 175 147**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			1 203 503				
		Итого				**61 378 650,03**				
		НДС	12%			**7 365 438,00**				
		Итого с НДС				**68 744 088,03**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор_____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)

ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН 081040007142

Начальник_____ Селимов Н.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ,КАЗАХСТАН, Республики Казахстан"Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 23 — 081040007142

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869 — 010740006411

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Доп.согл. №157 от 25.02.2021г к договору №70 от 22.04.2020год

Номер документа	Дата составления
00000000091	25.03.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау за март 2021г			услуга	1	29 406 374,43	29 406 374,43	3 150 682,97
				Итого	1	x	29 406 374,43	3 150 682,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Байжанов С.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сеитов Н.К
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.03.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март (2)2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		70	22.04.2020				
		д/с №157	25.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за отчетный месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	98 150 462,46									
за отчетный месяц	29 406 374,43	26 255 691,46	8 671 355			120 702			3 150 682,97	29 406 374,43
Итого к оплате:	29 406 374,43	26 255 691,46							3 150 682,97	29 406 374,43

Место печати

Заказчик "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН 081040007142

Начальник _____ Селимов Н.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг LTD" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Место печати

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, БИН 081040007142, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"

(наименование, адрес)

Объект: Водно-спасательная станция 1-го разряда для IVA и IVГ климатических под районов с обычными геологическими условиями в городе Актау, микрорайон Приморский -1

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №70 от 22.04.2020 года, доп.соглашение №157 от 25.02.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ
за март (2) 2021 г.

Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №4-2 Электроснабжение								
1	Е0101-12-9	Разработка грунта	410	29,64	28,03	12152	11491	3446	0,01	5
		м3		1,61	7,06	660	2893	97	0,02	10
2	Е0101-27-3	Засыпка грунтом	410	7,57	7,57	3105	3105	978	--	--
		м3		--	2,46	--	1008	97	0,01	4
3	Ц0110-928-1 Изм. и доп. вып. 3	Прокладка ленты сигнальной	450	36,03	20,63	16214	9284	10222	0,07	32
		м		15,40	5,25	6930	2362	110	0,03	14
4	С151606-91 Изм. и доп. вып. 25	Лента сигнальная	0,45	367143,00	--	165214	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	С151601-693 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВБбШв 3х240+1х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,918	8303346,00	--	7622472	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-145-1	Прокладка кабеля	900	18,50	2,60	16650	2340	9063	0,06	54
		м		10,10	0,50	9090	450	95	--	3
7	Ц0108-167-1	Монтаж муфты	2	1547,60	1,60	3095	3	1987	6,00	12
		шт		1046,00	--	2092	--	95	--	--
8	С151610-29	Муфты соединительные	2	14200,00	--	28400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	297	47	130	18,10	--

10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,02	58881,69	25695,31	1178	514	1037	194,00	4
		км		33075,00	6813,45	662	136	130	26,38	1
11	С130804-941 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-	Труба полиэтиленовая диам. 39,5	10,1	67,00	--	677	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	С130804-945 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диам. 93,8	20,2	372,00	--	7514	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7877146	26916			108
			Тенге			19731	6897			31
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7852045				
		Накладные расходы -	Тенге			21272				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472399				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8345716				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16910				
		Накладные расходы -	Тенге			5909				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24188				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			491				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8683				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8378586				
		Итого в ценах 2001 года				**8 378 586**				
		Временные здания и сооружения	2,9%			242 979				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				8 621 565				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,5775%			49 790				
		Выслуга лет	1%			86 216				
		Доп отпуска	0,4%			34 486				
		Итого в ценах 2001 года				**8 792 057**				
		Итого в текущих ценах 2017года	2,9277419			**25 740 873,98**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			514 817				
		Итого				**26 255 691,46**				
		НДС	12%			**3 150 682,97**				
		Итого с НДС				**29 406 374,43**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН

Начальник _____ Селимов Н.Г.

М. Ермазаров

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ,КАЗАХСТАН, Республики Казахстан"Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**081040007142**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010740006411**

Договор (контракт) Доп.согл. №157 от 25.02.2021г к договору №70 от 22.04.2020год

Номер документа	Дата составления
00000000033	**04.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау за май 2021год			услуга	1	147 359 796,79	147 359 796,79	15 788 549,66
				Итого	1	x	147 359 796,79	15 788 549,66

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.05.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		70	22.04.2020				
		д/с №157	25.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за отчетный месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие дополнитель ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	245 510 259,25									
за отчетный месяц	147 359 796,79	131 571 247,13	38 777 472			5 280 857			15 788 549,66	147 359 796,79
Итого к оплате:		131 571 247,13							15 788 549,66	147 359 796,79

Место печати

Заказчик "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН 081040007142

Начальник _____ Селимов Н.Г.

Место печати

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ"Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (город Актау) Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан, БИН 081040007142, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"

(наименование, адрес)

Объект: Водно-спасательная станция 1-го разряда для IVA и IVГ климатических под районов с обычными геологическими условиями в городе Актау, микрорайон Приморский - 1

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №70 от 22.04.2020 года, доп.соглашение №157 от 25.02.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ
за май 2021 г.

Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета №2-1 Общестроительные работы										
РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	Е0101-17-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	560	29,61	28,58	16582	16002	5732	0,01	4
		м3		0,99	9,56	554	5355	97	0,04	20
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	13	262,72	–	3415	–	3859	1,85	24
		м3		262,72	–	3415	–	113	–	–
3	С010333-А1-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1**	1032	19,70	–	20330	–	–	–	–
		т		3,94	–	4066	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	560	3,07	2,66	1721	1490	717	--	2
		м3		0,39	0,93	218	521	97	--	2
5	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	832	19,70	--	16390	--	--	--	--
		т		3,94	--	3278	--	--	--	--
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	200	134,10	--	26820	--	30307	0,97	194
		м3		134,10	--	26820	--	113	--	--
7	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	280	6,48	6,48	1814	1814	571	--	--
		м3		--	2,10	--	589	97	0,01	2
8	Е0101-132-1	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 25 см	280	11,12	11,12	3113	3113	1077	--	--
		м3		--	3,96	--	1110	97	0,01	4
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	200	21,55	4,52	4309	903	3304	0,11	22
		м3		17,03	--	3406	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			94497	23323			245
			Тенге			41758	7575			27
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94497				
		Накладные расходы -	Тенге			45567				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8404				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148467				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			148467				
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты								
		Фм1-6								
10	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,2633331	5307,55	66,01	6705	83	293	1,35	2
		м3		195,75	24,93	247	31	105	0,12	--
11	Е0106-1-4	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом более 5 м3 под колонны	22,7377715	6186,14	285,58	140659	6493	12514	2,65	60
		м3		416,25	107,89	9465	2453	105	0,53	12
12	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	9,3111122	7527,59	112,36	70090	1046	10402	6,34	59
		м3		1021,50	42,44	9511	395	105	0,21	2
13	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	0,54	7477,34	489,23	4038	264	530	4,75	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		749,25	184,82	405	100	105	0,90	–
14	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03399	62000,00	–	2107	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
15	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,162375	65900,00	–	10701	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01854	61200,00	–	1135	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
17	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,110745	58700,00	–	6501	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,04008	148465,87	587,63	5951	24	843	118,00	5
		1т		19800,00	222,75	794	9	105	1,08	–
19	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,04008	40200,00	–	1611	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	83,2815	245,44	3,82	20441	318	3812	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3111	120	118	0,01	1
		Фундаментные балки ФБм1-16,Бм1-5								
21	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок	3,5532	10410,79	308,99	36992	1098	6992	11,00	39
		м3		1757,25	116,73	6244	415	105	0,57	2
22	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0681396	53577,00	–	3651	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0192096	53577,00	–	1029	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С12041-6 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0024	53299,00	–	128	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
25	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0006912	55134,00	–	38	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
26	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0269484	52241,00	–	1408	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
27	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,091728	52154,00	–	4784	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
28	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0641412	52235,00	–	3350	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0736896	52154,00	–	3843	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
30	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1126752	52154,00	–	5876	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0106-18-4	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок более 800 мм	0,5568	10292,91	360,48	5731	201	1104	10,10	6
		м3		1752,75	136,17	976	76	105	0,67	–
32	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	0,3096	12475,85	407,30	3863	126	825	14,40	4
		м3		2385,00	153,86	738	48	105	0,75	–
33	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,016752	53577,00	–	898	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
34	С12041-22 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0000864	55134,00	–	5	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
35	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0089172	52241,00	–	466	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
36	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0024648	52154,00	–	129	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
37	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0216972	52235,00	–	1133	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
38	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0316272	52154,00	–	1649	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0002916	93997,62	304,24	27	–	10	198,00	–
		1т		33075,00	114,75	10	–	105	0,56	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			344938	9654			195
			Тенге			31500	3647			18
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			344938				
		Накладные расходы -	Тенге			37324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			405197				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			405197				
		РАЗДЕЛ 3.АЗДЕЛ 3.Стены ниже 0,000								
		Перемычки Прм1-7								
40	Е0106-18-9	Устройство перемычек	1,78	12546,46	367,51	22333	654	4376	13,10	23
		м3		2202,75	138,83	3921	247	105	0,68	1
41	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02913	53577,00	–	1561	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
42	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,05117	53577,00	–	2742	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
43	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04293	52241,00	–	2243	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,02707	52154,00	–	1412	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
45	С12041-27 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,177	52235,00	–	9246	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
46	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0233	52154,00	–	1215	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		6 крепление кирпичных перегородок ИС1								
47	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,00228	93997,62	304,24	214	1	79	198,00	–
		1т		33075,00	114,75	75	–	105	0,56	–
		Обрамление отверстий								
48	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1	8526,61	316,01	8527	316	1562	8,25	8
		м3		1368,00	119,39	1368	119	105	0,58	1
49	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0092	53577,00	–	493	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
50	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0623	52241,00	–	3255	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			53239	971			32
			Тенге			5364	367			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53239				
		Накладные расходы -	Тенге			6018				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3555				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			62812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			62812				
		РАЗДЕЛ 4. Перегородки ниже 0,000								
51	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00228	13010,10	1826,10	30	4	28	42,70	–
		т		8100,00	690,75	18	2	140	3,37	–
52	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,00228	64059,00	–	146	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	–	–	–	–	–
53	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,10739	16,36	0,05	2	–	1	0,03	–
		м2		5,81	0,02	1	–	90	–	–
54	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,21478	16,58	0,02	4	–	1	0,02	–
		м2		4,16	–	1	–	90	–	–
		3 обвязка монолитная Обм1								
55	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	0,07	8784,42	316,01	615	22	109	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	96	8	105	0,58	–
56	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03257	41200,00	–	1342	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2138	26			1
			Тенге			116	10			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2138				
		Накладные расходы -	Тенге			139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2413				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2413				
		РАЗДЕЛ 5. Двери ниже 0,000								
		1 наружные								
57	Е0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	8,4	330,85	32,08	2779	269	2867	1,49	13
		м2		272,25	12,13	2287	102	120	0,06	–
58	С12022-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х 2.1 огрунтованные и окрашенные	4	25100,00	–	100400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
59	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	4	1960,00	–	7840	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
60	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844,00	–	3376	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			114395	269			13
			Тенге			2287	102			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2867				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1012				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			17873				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			100400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6024				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			106424				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			124297				
		РАЗДЕЛ 6. Внутренняя отделка (на отм.-3,000;-6,000)								
		1 потолок								
61	Е0115-64-2	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка**	111,9	96,59	1,42	10809	159	8444	0,45	50
		м2		71,33	0,54	7982	60	105	--	--
62	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	223,8	16,77	0,12	3754	27	3238	0,09	21
		м2		13,73	0,05	3073	11	105	--	--
		2 стены и перегородки								
63	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	479,8	81,93	1,19	39308	571	30605	0,37	178
		м2		60,30	0,45	28932	216	105	--	1
64	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	959,6	16,77	0,12	16094	115	13884	0,09	88
		м2		13,73	0,05	13175	48	105	--	--
		3 колонны								
65	Е0115-64-1	**Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен**	8,4	81,93	1,19	688	10	536	0,37	3
		м2		60,30	0,45	507	4	105	--	--
66	Е0115-152-1	**Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке**	16,8	16,77	0,12	282	2	243	0,09	2
		м2		13,73	0,05	231	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**70935**	**884**			**341**
			Тенге			**53899**	**340**			**2**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			70935				
		Накладные расходы -	Тенге			56951				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7673				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			135559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			135559				
		РАЗДЕЛ 7. Разные работы ниже 0,000								
		1 Крыльца КР-1-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,77	5307,55	66,01	4087	51	178	1,35	1
		м3		195,75	24,93	151	19	105	0,12	--
68	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	7,75	9104,76	360,48	70562	2794	12826	8,99	70
		м3		1440,00	136,17	11160	1055	105	0,67	5
69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,054	41200,00	--	2225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0023	65000,00	--	150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0252	68200,00	--	1719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0323	67700,00	--	2187	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		2 Решетки Р-3,4,5								
73	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,07428	9850,48	1162,95	732	86	499	46,60	3
		т		7357,50	108,00	547	8	90	0,53	--
74	С11011-897 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,03374	58910,00	--	1988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-7 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,04054	52911,00	--	2145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,86256	16,36	0,05	63	--	20	0,03	--
		м2		5,81	0,02	22	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,72512	16,58	0,02	128	–	29	0,02	–
		м2		4,16	–	32	–	90	–	–
		3 Прм-2								
78	Е0106-24-7	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	0,83	6660,37	503,19	5528	418	693	3,86	3
		м3		623,25	172,45	517	143	105	0,68	1
79	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,24	245,44	3,82	1532	24	286	0,21	1
		м2		37,35	1,44	233	9	118	0,01	–
		4 Осмотровая канава Окм-1								
80	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,45	5307,55	66,01	13003	162	568	1,35	3
		м3		195,75	24,93	480	61	105	0,12	–
81	Е0106-24-2	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 500 мм	12,7	6939,40	415,10	88130	5272	9046	3,36	43
		м3		535,50	142,86	6801	1814	105	0,56	7
82	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,06775	53577,00	–	3630	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
83	С12041-5 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1422	53577,00	–	7619	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
84	С12041-23 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01464	53999,00	–	791	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
85	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,5691	52241,00	–	29730	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
86	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0286	70437,87	304,24	2015	9	294	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	277	3	105	0,56	–
87	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,1616	9883,80	2860,42	1597	462	1023	36,30	6
		т		6300,00	736,43	1018	119	90	3,51	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,1616	77585,00	–	12538	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
89	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,5448	16,36	0,05	107	–	34	0,03	–
		м2		5,81	0,02	38	–	90	–	–
90	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	13,0896	16,58	0,02	217	–	49	0,02	–
		м2		4,16	–	54	–	90	–	–
91	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30,107	245,44	3,82	7389	115	1378	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1124	43	118	0,01	–
		5 Канал монолитный Кнм1,2								
92	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,26	5307,55	66,01	1380	17	60	1,35	–
		м3		195,75	24,93	51	6	105	0,12	–
93	Е0106-24-1	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	1,43	7213,00	493,75	10315	706	1170	3,81	5
		м3		609,75	169,52	872	242	105	0,67	1
94	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,02084	41200,00	–	859	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
95	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен. фундаментов	7,96085	245,44	3,82	1954	30	364	0,21	2
		м2		37,35	1,44	297	11	118	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**274317**	**10146**			**147**
			Тенге			**23675**	**3536**			**15**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			271988				
		Накладные расходы -	Тенге			26996				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			316924				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2329				
		Накладные расходы -	Тенге			1522				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			231				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4082				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			321006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 8. Стены и перегородки выше 0,000								
		1 крепление кирпичных перегородок								
96	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,37238	13010,10	1826,10	4845	680	4583	42,70	16
		т		8100,00	690,75	3016	257	140	3,37	1
97	С11011-881 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	0,06798	64059,00	–	4355	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
98	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,3044	52241,00	–	15902	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
99	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	17,5391	16,36	0,05	287	1	92	0,03	1
		м2		5,81	0,02	102	–	90	–	–
100	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	35,0782	16,58	0,02	582	1	131	0,02	1
		м2		4,16	–	146	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			25970	682			17
			Тенге			3264	258			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25970				
		Накладные расходы -	Тенге			4806				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1847				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32623				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			32623				
		РАЗДЕЛ 9. Металлоконструкции								
		1 крыша в осях 1-6								
101	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	1392,20117	2234,73	99,18	3111194	138079	192583	0,59	820
		м2		116,55	37,15	162261	51720	90	0,18	253
		Навес в осях 7-10								
102	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	20,8565	13859,99	4022,39	289071	83893	190747	56,50	1178
		т		9090,00	1071,86	189586	22355	90	3,81	79
103	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	20,8565	542,84	144,52	11322	3014	5490	1,34	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		292,50	--	6101	--	90	--	--
104	С11011-907 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	2,0301	58646,00	--	119057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-906 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N16-40	3,5855	58319,00	--	209103	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-848 Изм. и доп. вып. 26	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 20-40	9,2011	93143,00	--	857018	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-898 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,9595	59001,00	--	56611	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-883 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 34 мм до 60 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	1,2221	63659,00	--	77798	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
109	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,404	143295,00	--	57891	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-871 Изм. и доп. вып. 26	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0101	63393,00	--	640	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С11-11	Надбавка на марку стали С245	11,1201	1860,00	--	20683	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
112	С11-13	Надбавка на марку стали С345	3,8582	18432,00	--	71114	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
113	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	798,80395	2234,73	99,18	1785111	79225	110499	0,59	470
		м2		116,55	37,15	93101	29676	90	0,18	145
		3 Навесы над входами НВ1,2,3,4								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
114	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	3,6562	13859,99	4022,39	50675	14707	33438	56,50	207
		т		9090,00	1071,86	33235	3919	90	3,81	14
115	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	3,6562	542,84	144,52	1985	528	962	1,34	5
		т		292,50	--	1069	--	90	--	--
116	С11011-883 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 34 мм до 60 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,303	63659,00	--	19289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С11011-849 Изм. и доп. вып. 26	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 12-14	0,5555	68385,00	--	37988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-907 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,3737	58646,00	--	21916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,6161	77585,00	--	47800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	С11011-899 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2121	58380,00	--	12382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
121	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	1,1312	143295,00	--	162095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С11-11	Надбавка на марку стали С245	3,03	1860,00	--	5636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
123	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	157,58222	2234,73	99,18	352154	15629	21798	0,59	93
		м2		116,55	37,15	18366	5854	90	0,18	29
		4 Монорельс МР1,2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
124	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	42	739,55	525,74	31061	22081	14134	1,05	44
		м		175,50	198,42	7371	8334	90	0,78	33
125	С12021-154 Изм. и доп. вып. 25	Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы цельнометаллические прямоугольного сечения габаритные	2,7169	107762,00	–	292779	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
126	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	93,46136	2234,73	99,18	208861	9269	12929	0,59	55
		м2		116,55	37,15	10893	3472	90	0,18	17
127	С11-11	Надбавка на марку стали С245	0,8282	1860,00	–	1540	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
128	С11-13	Надбавка на марку стали С255	1,818	3385,00	–	6154	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		5 Дымовая труба								
129	Е0109-55-5	Монтаж каркасов клапанов дымовых люков, световых рам софитных ферм, кулис сценических устройств	1,7574	55789,24	5723,44	98044	10058	65701	235,40	414
		т		41197,50	341,82	72400	601	90	1,24	2
130	С11011-882 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	1,5554	63260,00	–	98395	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
131	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,202	128055,00	–	25867	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
132	С11-11	Надбавка на марку стали С245	0,6868	1860,00	–	1277	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
133	С11-13	Надбавка на марку стали С255	1,0706	3385,00	–	3624	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
134	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,5554	40200,00	–	62527	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Смотровая площадка								
135	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	1,515	14334,75	5522,03	21717	8366	10086	35,90	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		6075,00	1322,37	9204	2003	90	4,73	7
136	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,515	95337,00	--	144436	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С11-11	Надбавка на марку стали С245	0,8686	1860,00	--	1616	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
138	Е0113-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной	61,3575	2234,73	99,18	137117	6085	8488	0,59	36
		м2		116,55	37,15	7151	2279	90	0,18	11
		7 Лестница Л-3								
139	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,4646	13686,56	5475,87	6359	2544	2757	28,90	13
		т		5040,00	1552,87	2342	721	90	5,46	3
140	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,4646	110909,00	--	51528	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,4507	16,58	0,02	637	1	144	0,02	1
		м2		4,16	--	160	--	90	--	--
142	С11-11	Надбавка на марку стали С245	0,2828	1860,00	--	526	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			8572599	393480			3419
			Тенге			613239	130935			592
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7327770				
		Накладные расходы -	Тенге			346440				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			460453				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8134662				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1244829				
		Накладные расходы -	Тенге			323316				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94089				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1662234				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			9796896				
		РАЗДЕЛ 10. Кровля								
		1 Элементы ограждения ст-1,2,3,4								
143	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	54	454,74	2,49	24556	134	681	0,06	3
		м		9,68	0,92	523	50	119	--	--
144	Е0109-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленной, просечной и круглой стали	0,18738	14334,75	5522,03	2686	1035	1248	35,90	7
		т		6075,00	1322,37	1138	248	90	4,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,18738	110909,00	–	20782	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
146	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,24472	16,36	0,05	135	–	43	0,03	–
		м2		5,81	0,02	48	–	90	–	–
147	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,48944	16,58	0,02	273	–	62	0,02	–
		м2		4,16	–	69	–	90	–	–
148	Е0127-59-7	Устройство тросовых ограждений на железобетонных столбах	5,3	1708,96	57,08	9057	303	1210	1,01	5
		м		157,05	14,56	832	77	133	0,06	–
149	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0318	128055,00	–	4072	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
150	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,015	17355,77	2191,29	260	33	171	73,60	1
		т		12555,00	101,25	188	2	90	0,49	–
151	С12021-263 Изм. и доп. вып. 25	Опоры неподвижные	0,015	89539,00	–	1343	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Крыша в осях 1/2-3,3-6								
152	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	722,47	109,71	34,24	79265	24740	38708	0,32	229
		м2		51,08	8,45	36904	6105	90	0,03	22
153	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	722,47	1190,00	–	859739	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		3 Навес в осях 7-10								
154	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	348	109,71	34,24	38181	11917	18645	0,32	110
		м2		51,08	8,45	17776	2941	90	0,03	11
155	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	348	1190,00	–	414120	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		4 Навесы НА1,2,3,4								
156	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	46,92	109,71	34,24	5148	1607	2514	0,32	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		51,08	8,45	2397	396	90	0,03	1
157	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	46,92	1190,00	–	55835	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		5 Узлы обшивки кровли, карнизов и стен								
158	Е0109-61-12	Монтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали	1,35538	20925,11	5486,63	28361	7436	15063	65,20	88
		т		12195,00	153,68	16529	208	90	0,66	1
159	С11041-85 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,14326	58101,00	–	8324	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
160	С11041-86 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	1,21212	56641,00	–	68656	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
161	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	70,47976	16,36	0,05	1153	4	370	0,03	2
		м2		5,81	0,02	409	1	90	–	–
162	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	140,95952	16,58	0,02	2337	3	528	0,02	3
		м2		4,16	–	586	–	90	–	–
		6 Доборные фасонные элементы								
163	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	1,7083	9850,48	1162,95	16828	1987	11478	46,60	80
		т		7357,50	108,00	12569	184	90	0,53	1
164	С11011-863 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	1,7083	89527,00	–	152939	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
165	С10-25 ССЦ ч.2 п.4.10	Полимерное покрытие стального листа	1,7083	30424,00	–	51973	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1846023	49199			544
			Тенге			89968	10212			37
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			76979				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4619				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			81598				
		Накладные расходы -	Тенге			2893				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			94501				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1669512				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			196927				
		Накладные расходы -	Тенге			87826				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17085				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			301838				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2052948				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 11. Лестницы выше 0,000								
		1 Лестница Л2								
166	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	31,8816	16,36	0,05	521	2	167	0,03	1
		м2		5,81	0,02	185	1	90	–	–
167	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	63,7632	16,58	0,02	1057	1	239	0,02	1
		м2		4,16	–	265	–	90	–	–
		2 ограждение ОГ-1								
168	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,30187	13686,56	5475,87	4132	1653	1791	28,90	9
		т		5040,00	1552,87	1521	469	90	5,46	2
169	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,30187	110909,00	–	33480	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
170	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,93152	16,36	0,05	162	–	52	0,03	–
		м2		5,81	0,02	58	–	90	–	–
171	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19,86304	16,58	0,02	329	–	74	0,02	–
		м2		4,16	–	83	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			39682	1657			12
			Тенге			2112	470			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2070				
		Накладные расходы -	Тенге			532				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2759				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			37612				
		Накладные расходы -	Тенге			1791				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2364				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			41767				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			44526				
		РАЗДЕЛ 12. Окна выше 0,000								
		1 Окна								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м 2								
			10,733	3822,09	19,17	41022	206	3054	1,38	15
		м2		230,97	6,18	2479	66	120	0,03	–
173	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2								
			10,4676	3702,28	18,53	38754	194	2038	0,93	10
		м2		156,07	6,18	1634	65	120	0,03	–
174	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м 2								
			4,875	5973,81	19,00	29122	93	1310	1,30	6
		м2		217,73	6,18	1061	30	120	0,03	–
175	Е0110-91-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2								
			16,8	5888,83	18,74	98932	315	3194	0,91	15
		м2		152,26	6,18	2558	104	120	0,03	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	65,06	7377,04	18,87	479950	1228	11151	0,82	53
		м2		136,44	6,39	8877	416	120	0,03	2
177	С11011-1382 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с наружным ламинированным стеклом и внутренним энергосберегающим СПО 4.4.1-16И /ГОСТ 24866-99,ГОСТ 30826-2001/	107,9356	4963,00	--	535684	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
178	С11011-1362 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стеклопакет с безопасным стеклом СПО 3.4М1-16-4И Э /ГОСТ 24866-99/	107,9356	-2790,00	--	-301140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	111,935	221,87	5,58	24835	625	12918	0,59	66
		м2		94,05	2,12	10527	237	120	0,01	1
180	С12061-196 Изм. и доп. вып. 24	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 мм	51,08	391,00	--	19972	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	16,9505	28,82	0,05	489	1	156	0,05	1
		м2		7,70	0,02	131	--	119	--	--
		2 оконный проем ОП-1								
182	Е0109-44-1	Монтаж стальных оконных блоков с нашельниками из стали в зданиях высотой до 50 м	1,07838	39340,63	9420,05	42424	10158	16175	80,30	87
		т		15052,50	1613,63	16232	1740	90	5,52	6
183	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	1,07838	134929,00	--	145505	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0115-211-3	Остекление металлических переплетов двухслойными стеклопакетами площадью до 2 м2	12	2966,33	8,83	35596	106	2026	1,02	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		157,50	3,33	1890	40	105	0,02	--
185	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	0,216	7459,10	378,22	1611	82	801	20,04	4
		м3		3566,25	141,75	770	31	100	0,69	--
186	С11031-78	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 80 мм	0,216	4140,00	--	894	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
187	С130810-203 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Анкер WALRAVEN забивной стальной 10х40 мм, оцинкованная сталь, на нагрузку 80 кг/шт	102	15,00	--	1530	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	56,07576	16,36	0,05	917	3	294	0,03	2
		м2		5,81	0,02	326	1	90	--	--
189	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	112,15152	16,58	0,02	1859	2	420	0,02	2
		м2		4,16	--	467	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**1197958**	**13012**			**273**
			Тенге			**46952**	**2730**			**11**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1008499				
		Накладные расходы -	Тенге			37363				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1108613				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			187929				
		Накладные расходы -	Тенге			16175				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12246				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			216350				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1530				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1622				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			1326585				

РАЗДЕЛ 13. 18 Двери выше 0,000

1 внутренние

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
190	E0110-92-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленных стен площадью проема до 3 м2	60,06	363,03	22,07	21804	1325	11626	0,92	55
		м2		153,73	7,58	9233	455	120	0,04	2
191	C12061-191 Изм. и доп. вып. 26	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	49,14	7829,00	–	384717	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
192	C12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	10,92	12700,00	–	138684	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
193	E0110-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	2,1	330,85	32,08	695	67	717	1,49	3
		м2		272,25	12,13	572	25	120	0,06	–
194	C12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9ГТП; ДС 19-9ГТП	1	12300,00	–	12300	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
195	C11011-816	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	1	583,00	–	583	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
196	C11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	–	1380	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		2 наружные								
197	E0110-93-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	2,1	447,28	20,21	939	42	560	1,29	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		215,16	6,88	452	14	120	0,03	–
198	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	2,1	10900,00	–	22890	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
199	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	2,6	375,50	30,89	976	80	635	1,23	3
		м2		191,93	11,68	499	30	120	0,06	–
200	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	–	3920	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
201	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	2,6	12300,00	–	31980	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			620868	1516			64
			Тенге			10756	526			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			620868				
		Накладные расходы -	Тенге			13537				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			672470				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			672470				
		РАЗДЕЛ 14. Ворота								
202	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	2,19632	30829,10	17434,99	67711	38293	19922	41,40	91
		т		7650,00	2428,67	16802	5334	90	8,15	18
203	С12022-8	Ворота рулонные стальные с двигателем	2	186100,00	–	372200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
204	С12022-5	Ворота секционные	3	166300,00	–	498900	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			938811	38293			91
			Тенге			16802	5334			18
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			938811				
		Накладные расходы -	Тенге			19922				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57524				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1016257				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1016257				
		РАЗДЕЛ 15. Витражи								
		1 Витражи ВН1-ВН7								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	32,1	965,99	28,84	31008	926	27074	4,98	160
		м2		927,00	10,15	29757	326	90	0,04	1
206	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	32,1	2800,00	–	89880	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
207	С12031-185	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	0,8988	454000,00	–	408055	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		2 СП1,2								
208	С12031-43	Окна алюминиевые раздельные неоткрываемые под двойное остекление стеклом ОАР 06-09Н из алюминиевых сплавов	2	8120,00	–	16240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
209	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	9,1	965,99	28,84	8791	262	7675	4,98	45
		м2		927,00	10,15	8436	92	90	0,04	–
210	С11011-936	Стеклопакеты двухслойные из неполированного стекла толщиной 4 мм	9,1	2800,00	–	25480	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
211	Е0109-44-4	Монтаж оконных блоков из алюминиевых многокамерных профилей с герметическими стеклопакетами	5,5	765,00	–	4208	–	3787	3,81	21
		м2		765,00	–	4208	–	90	0,17	1
212	С12031-185	Конструкции профилей прессованных из алюминиевого сплава	0,0825	454000,00	–	37455	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		3 спендерная часть АР2лист44								
213	Е0134-60-1	Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	16	972,10	0,76	15554	12	2199	0,74	12
		м2		124,65	0,29	1994	5	110	–	–
214	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 100 мм	57,95	399,42	2,32	23146	134	7055	0,69	40
		м2		109,80	0,88	6363	51	110	–	–
215	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 100	3,418	6730,00	–	23003	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
216	Е0115-36-3 Изм. и доп. вып. 17 СН РК 8.02-05-2002	Облицовка стен на клее листовыми материалами	21,76	314,43	3,38	6842	74	2036	0,54	12
		м2		88,22	0,88	1920	19	105	--	--
217	Е0110-3-8	Дополнительные работы по стенам, обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	19,58	447,09	1,72	8754	34	1210	0,33	7
		м2		50,85	0,65	996	13	120	--	--
218	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0923	13010,10	1826,10	1201	169	1136	42,70	4
		т		8100,00	690,75	748	64	140	3,37	--
219	С11011-908 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N16-40	0,0923	77585,00	--	7161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3,73815	16,36	0,05	61	--	20	0,03	--
		м2		5,81	0,02	22	--	90	--	--
221	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	7,4763	16,58	0,02	124	--	28	0,02	--
		м2		4,16	--	31	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			706963	1611			300
			Тенге			54473	570			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201206				
		Накладные расходы -	Тенге			13684				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12893				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			227783				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			505757				
		Накладные расходы -	Тенге			38536				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32658				
	ВСЕГО, Стоимость металлюмонтажных работ -		Тенге			576950				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			804734				
		РАЗДЕЛ 16. Полы выше 0,000								
		1 тип1								
222	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	115,9	1444,97	15,20	167472	1762	25756	1,07	124
		м2		173,30	7,37	20085	854	123	0,04	4
		2 тип2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	4	1444,97	15,20	5780	61	889	1,07	4
		м2		173,30	7,37	693	29	123	0,04	–
		4 тип 3								
224	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	16,9	1444,97	15,20	24420	257	3756	1,07	18
		м2		173,30	7,37	2929	125	123	0,04	1
		5 тип3								
225	Е0111-23-1	Устройство эпоксиднополиэфирных бесшовных покрытий толщиной 5 мм	35,6	3073,88	32,13	109430	1144	6981	0,69	25
		м2		147,38	12,04	5247	429	123	0,06	2
		6 тип 4								
226	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	2,7	269,76	14,76	728	40	193	0,36	1
		м2		52,43	5,54	142	15	123	0,03	–
227	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2,7	-31,95	-0,67	-86	-2	-6	-0,01	–
		м2		-1,69	-0,25	-5	-1	123	–	–
228	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	2,7	127,03	9,83	343	27	395	0,69	2
		м2		115,20	3,69	311	10	123	0,02	–
		7 тип 5								
229	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	20	1444,97	15,20	28899	304	4444	1,07	21
		м2		173,30	7,37	3466	147	123	0,04	1
		8 тип5								
230	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	34,3	1444,97	15,20	49562	521	7622	1,07	37
		м2		173,30	7,37	5944	253	123	0,04	1
		9 тип 6								
231	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	119,4	254,61	14,76	30401	1762	8514	0,36	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,43	5,54	6260	661	123	0,03	3
232	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	2149,2	29,43	0,67	63242	1440	5128	0,01	22
		м2		1,69	0,25	3632	537	123	--	3
233	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	119,4	127,03	9,83	15167	1174	17460	0,69	82
		м2		115,20	3,69	13755	441	123	0,02	2
		10 тип 7								
234	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	81,4	663,98	4,90	54048	399	6042	0,38	31
		м2		58,50	1,85	4762	151	123	0,01	1
235	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	87,098	123,31	0,16	10740	14	1741	0,09	8
		м		16,18	0,07	1409	6	123	--	--
		11 тип 8								
236	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	175,6	269,76	14,76	47370	2592	12521	0,36	63
		м2		52,43	5,54	9207	973	123	0,03	5
237	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	3160,8	31,95	0,67	100988	2118	7542	0,01	33
		м2		1,69	0,25	5342	790	123	--	4
238	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	175,6	127,03	9,83	22306	1726	25679	0,69	121
		м2		115,20	3,69	20229	648	123	0,02	3
		12 тип 9								
239	Е0111-21-1	Устройство полимерцементных однослойных наливных покрытий толщиной 4 мм	12,7	274,92	48,65	3492	618	1824	0,60	8
		м2		98,55	18,23	1252	232	123	0,09	1
		13 тип 10								
240	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	23	254,61	14,76	5856	339	1640	0,36	8
		м2		52,43	5,54	1206	127	123	0,03	1
241	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	23	127,03	9,83	2922	226	3363	0,69	16
		м2		115,20	3,69	2650	85	123	0,02	--
		14 тип 11								
242	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	19,1	254,61	14,76	4863	282	1362	0,36	7
		м2		52,43	5,54	1001	106	123	0,03	1
243	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	19,1	127,03	9,83	2426	188	2793	0,69	13
		м2		115,20	3,69	2200	70	123	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15 тип 12								
244	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	124,8	663,98	4,90	82865	612	9264	0,38	48
		м2		58,50	1,85	7301	231	123	0,01	1
245	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	133,536	123,31	0,16	16466	21	2669	0,09	12
		м		16,18	0,07	2161	9	123	–	–
		16 тип 13								
246	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	33,5	1444,97	15,20	48406	509	7445	1,07	36
		м2		173,30	7,37	5806	247	123	0,04	1
		17 тип 14								
247	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	35,6	284,84	0,30	10140	11	8074	0,97	34
		м2		184,28	0,11	6560	4	123	–	–
248	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	35,6	254,61	14,76	9064	525	2538	0,36	13
		м2		52,43	5,54	1867	197	123	0,03	1
249	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	35,6	127,03	9,83	4522	350	5206	0,69	25
		м2		115,20	3,69	4101	131	123	0,02	1
		19 тип 15								
250	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	17,2	48,53	5,55	835	95	953	0,26	4
		м2		42,98	2,07	739	36	123	0,01	–
251	С11031-176 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты STYROFOAM из экструдированного пенополистирола, марка Styrofoam-80	1,376	10100,00	–	13898	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
252	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	17,2	138,60	18,42	2384	317	1965	0,42	7
		м2		85,95	6,91	1478	119	123	0,03	1
253	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,2	162,84	9,95	2801	171	1183	0,36	6
		м2		52,20	3,74	898	64	123	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
254	Е0111-27-6 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	17,2	1444,97	15,20	24853	261	3822	1,07	18
		м2		173,30	7,37	2981	127	123	0,04	1
		20 утепление примыкания пола к нар.стенам								
255	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	14,58	5782,80	–	84313	–	10168	3,66	53
		м3		567,00	–	8267	–	123	–	–
256	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	145,8	138,60	18,42	20208	2686	16653	0,42	61
		м2		85,95	6,91	12532	1007	123	0,03	5
257	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	22,92	4118,56	261,86	94397	6002	16873	3,44	79
		м3		499,50	99,00	11449	2269	123	0,48	11
258	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	145,8	149,33	9,95	21772	1451	10032	0,36	52
		м2		52,20	3,74	7611	545	123	0,02	3
259	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	291,6	16,87	0,67	4918	195	316	–	1
		м2		0,63	0,25	184	73	123	–	–
		21 чердачное перекрытие								
260	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	480	37,08	0,99	17798	475	6837	0,07	33
		м2		11,59	0,38	5563	182	119	–	1
261	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,48	30400,00	–	14592	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
262	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	43,2	3962,75	360,50	171191	15574	86800	10,93	472
		м3		1874,25	135,00	80968	5832	100	0,66	29
263	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	41,904	7530,00	–	315537	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
264	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	480	37,08	0,99	17798	475	6837	0,07	33
		м2		11,59	0,38	5563	182	119	–	1
265	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,48	30400,00	–	14592	–	–	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
266	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	480	149,33	9,95	71679	4776	33027	0,36	171
		м2		52,20	3,74	25056	1795	123	0,02	9
267	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	960	16,87	0,67	16191	643	1039	--	4
		м2		0,63	0,25	605	240	123	--	1
268	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,36	69339,08	327,33	24962	118	761	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	680	45	105	0,60	--
		22 утепление кровли								
269	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	50,4	37,08	0,99	1869	50	718	0,07	3
		м2		11,59	0,38	584	19	119	--	--
270	С11011-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,0504	30400,00	--	1532	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
271	Е0126-30-2	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме покрытий и перекрытий сверху	6,048	3962,75	360,50	23967	2180	12152	10,93	66
		м3		1874,25	135,00	11335	816	100	0,66	4
272	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 150	5,86656	7530,00	--	44175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
273	Е0111-5-2	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом последующий слой	50,4	284,84	0,30	14356	15	11431	0,97	49
		м2		184,28	0,11	9288	6	123	--	--
274	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	50,4	19,13	0,36	964	18	946	0,11	6
		м2		18,77	--	946	--	100	--	--
275	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0378	64100,00	--	2423	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		23 навес								
276	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	12,5	1357,33	--	16967	--	7334	2,99	37
		м3		477,00	--	5963	--	123	--	--
277	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	18,75	2047,32	--	38387	--	12246	3,24	61
		м3		531,00	--	9956	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	Е0111-19-1	Устройство асфальтобетонных литых покрытий толщиной 25 мм	125	66,04	15,09	8255	1886	7096	0,24	30
		м2		40,50	5,65	5063	706	123	0,03	3
279	С143010-7 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	12,075	5627,00	--	67946	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0111-19-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных литых покрытий	625	7,70	2,97	4813	1856	4482	0,03	19
		м2		4,73	1,10	2956	687	123	0,01	3
281	С143010-7 Изм. и доп. вып. 28	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2003	60,375	5627,00	--	339730	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2421938	58264			2127
			Тенге			350176	22260			109
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2421938				
		Накладные расходы -	Тенге			434505				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3027830				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			3027830				
		РАЗДЕЛ 17. Внутренняя отделка выше 0,000								
		1 потолок с ригелями								
282	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	1080,3	55,45	0,35	59907	378	59120	0,30	322
		м2		51,98	0,14	56154	151	105	--	1
283	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1012,8	138,60	3,94	140374	3990	110172	0,55	561
		м2		102,11	1,49	103417	1509	105	0,01	7
284	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	1012,8	110,72	2,33	112137	2360	47355	0,26	263
		м2		43,65	0,88	44209	891	105	--	4
285	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	135	16,77	0,12	2264	16	1953	0,09	12
		м2		13,73	0,05	1854	7	105	--	--
		2 стены и перегородки								
286	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1809,2	231,77	4,07	419315	7355	259589	0,74	1339

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		135,68	0,97	245472	1755	105	0,05	94
287	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	1658,6	109,68	3,43	181915	5689	130684	0,46	755
		м2		73,73	1,31	122289	2173	105	0,01	10
288	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	1658,6	105,55	1,88	175065	3118	69052	0,23	383
		м2		38,93	0,72	64569	1194	105	–	6
289	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	297,8	16,77	0,12	4995	36	4309	0,09	27
		м2		13,73	0,05	4089	15	105	–	–
		3 низ стен и перегородок								
290	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	464,1	916,30	4,62	425255	2144	124580	1,52	705
		м2		254,97	3,14	118332	1457	104	0,02	8
		4 колонны								
291	Е0115-69-1	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок панельных	88,3	19,19	0,42	1695	37	1392	0,10	9
		м2		14,85	0,16	1311	14	105	–	–
292	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	88,3	109,68	3,43	9685	303	6957	0,46	40
		м2		73,73	1,31	6510	116	105	0,01	1
293	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	88,3	105,55	1,88	9320	166	3676	0,23	20
		м2		38,93	0,72	3438	64	105	–	–
294	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	14,4	916,30	4,62	13195	67	3865	1,52	22
		м2		254,97	3,14	3672	45	104	0,02	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			1555122	25659			4459
			Тенге			775314	9391			131
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1555122				
		Накладные расходы -	Тенге			822706				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2520497				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			2520497				
		РАЗДЕЛ 18. Наружная отделка								
		Стены								
295	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	576,1	367,97	2,65	211990	1526	156955	1,43	824
		м2		258,75	0,72	149066	415	105	0,03	16
296	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	59	341,12	2,65	20126	156	16074	1,43	84
		м2		258,75	0,72	15265	42	105	0,03	2
297	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	185,2	210,39	7,38	38965	1366	24395	0,94	174
		м2		144,00	2,36	26669	437	90	0,10	19
298	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	190,756	1190,00	–	227000	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Цоколь								
299	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	12,7775	1354,26	372,83	17304	4764	11059	3,72	48
		м3		594,00	139,50	7590	1782	118	0,68	9
300	С РСНБ РК121-030302-0108	Блок цементно-песчаный	834,952762	100,63	–	84019	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Откосы								
301	Е0115-56-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	46,5	126,28	0,60	5872	28	4944	0,49	23
		м		101,03	0,23	4698	11	105	–	–
		Декоративные карнизы								
302	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	377,5201	187,38	7,38	70741	2785	49728	0,94	355
		м2		144,00	2,36	54363	891	90	0,10	39
303	С11011-863 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	1,51008	89527,00	–	135193	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
304	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	1,51008	18000,00	–	27181	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			838390	10625			1507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			257652	3578			84
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			728685				
		Накладные расходы -	Тенге			189032				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55063				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			972780				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			109706				
		Накладные расходы -	Тенге			74124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11030				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			194859				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			1167639				
		РАЗДЕЛ 19. Разные работы								
		Решетка жалюзийная Р1,2								
305	Е0109-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,86396	9850,48	1162,95	8510	1005	5805	46,60	40
		т		7357,50	108,00	6357	93	90	0,53	--
306	С131312-63	Решетки жалюзийные неподвижные односекционные марки СТД 302, размер 150х580 мм	20,23809	1340,00	--	27119	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	20,23809	16,36	0,05	331	1	106	0,03	1
		м2		5,81	0,02	118	--	90	--	--
308	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	40,47618	16,58	0,02	671	1	152	0,02	1
		м2		4,16	--	168	--	90	--	--
		Вентиляционные шахты ВШ1-ВШ3								
309	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	4,75	7350,00	335,84	34913	1595	4628	4,54	22
		м3		699,75	126,00	3324	599	118	0,61	3
310	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,48087	72779,65	422,15	34998	203	4775	56,40	27
		т		8257,50	157,50	3971	76	118	0,77	--
311	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	1,27	380,26	2,65	483	3	346	1,43	2
		м2		258,75	0,72	329	1	105	0,03	--
312	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,63453	9883,80	2860,42	6272	1815	4018	36,30	23
		т		6300,00	736,43	3998	467	90	3,51	2
313	С11041-86 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 63х63 мм /ГОСТ 8509-86/	0,63453	56641,00	--	35940	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
314	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	15,29	661,07	1,24	10108	19	2797	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2343	7	119	–	--
315	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	48,2025	109,71	34,24	5289	1651	2583	0,32	15
		м2		51,08	8,45	2462	407	90	0,03	1
316	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	49,648575	1190,00	–	59082	–	–	–	–
		м2		--	--	--	--	--	--	--
317	Е0120-21-8	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 4000 мм	1	620,91	59,08	621	59	705	3,19	3
		шт		529,20	21,26	529	21	128	0,11	--
318	Е0120-21-6	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 3200 мм	4	353,97	31,54	1416	126	1585	1,82	7
		шт		297,68	11,81	1191	47	128	0,06	–
319	С11011-426 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Металлочерепица из стального листа с антикоррозионным эмалевым покрытием СТ РК 2083-2011	4,6	396,00	–	1822	–	–	–	–
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные шахты ВНТ1-5								
320	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов, заслонок, обрамлений окон, амбразур, горелок и форсунок сечением в свету до 0,5 м2	0,30344	9883,80	2860,42	2999	868	1922	36,30	11
		т		6300,00	736,43	1912	223	90	3,51	1
321	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,30344	143295,00	–	43481	–	–	–	–
		т		--	--	--	--	--	--	--
322	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	45,705	109,71	34,24	5015	1565	2449	0,32	14
		м2		51,08	8,45	2335	386	90	0,03	1
323	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	47,07615	1190,00	–	56021	–	–	–	–
		м2		--	--	--	--	--	--	--
324	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	14,92	661,07	1,24	9863	19	2729	0,97	15
		м2		153,23	0,47	2286	7	119	–	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рельсовый путь								
325	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	26,8	1077,60	97,07	28880	2601	4696	0,78	21
		м3		112,50	36,00	3015	965	118	0,18	5
		Встроенные шкафы для хранения водолазного снаряжения								
326	Е0110-33-1	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	36,986	192,63	30,43	7125	1125	4505	0,62	23
		м2		90,00	11,50	3329	425	120	0,06	2
327	Е0110-34-1	Установка дверных блоков шкафных	32	210,73	36,97	6743	1183	4225	0,63	20
		шт		96,08	13,95	3075	446	120	0,07	2
328	С11011-596	Плиты древесностружечные, тип Д, с двухсторонним лакокрасочным матовым покрытием группы III /нитроцеллюлозное/	0,36986	53400,00	–	19751	–	–	–	–
		100м2		–	–	–	–	–	–	–
329	С12067-3	Блоки дверные шкафные однопольные ДШ17-4; ДШ17-4.5; ДШ17-5	14,204	3450,00	–	49004	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
330	С11011-819	Петля накладная	64	40,00	–	2560	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
331	С11011-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	32	308,00	–	9856	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
332	С12067-32	Штангодержатель ШД	16	72,00	–	1152	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
333	С130807-5 Изм. и доп. вып. 26	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали, марки 12Х18Н10Т /8443/, 18х1,40 мм	0,2544	496,00	–	126	–	–	–	–
		10м		–	–	–	–	–	–	–
334	С11011-897 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04279	58910,00	–	2521	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
335	С11021-13 Изм. и доп. вып. 24	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	0,0312	12436,00	–	388	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
336	С11011-1040	Шурупы с полукруглой головкой 3,5 х35 мм	0,00122	92100,00	–	112	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	8	844,00	–	6752	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Отмостка								
338	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	11,4	952,16	68,13	10855	777	518	0,14	2
		м3		21,38	12,76	244	145	133	0,04	–
339	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового	17	1428,74	248,35	24289	4222	2504	0,22	4
		м3		32,18	78,59	547	1336	133	0,27	5
340	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	114	568,09	15,35	64762	1750	1668	0,03	4
		м2		5,94	5,06	677	577	133	0,02	2
341	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	228	68,11	–	15528	–	3	–	–
		м2		0,01	–	2	–	133	–	–
		Лестница для выхода из бассейна								
342	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0217	9326,92	1116,22	202	24	101	28,90	1
		т		5040,00	108,01	109	2	90	5,46	–
343	С12021-267 Изм. и доп. вып. 25	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,0217	110909,00	–	2407	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
344	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0217	40200,00	–	872	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Ограждающая тумба ОТ-1(10шт)								
345	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,1	7494,97	95,97	749	10	85	4,90	–
		м3		771,75	36,25	77	4	105	0,18	–
346	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,171	7294,77	680,89	1247	116	1040	33,10	6
		1т		5535,00	256,50	946	44	105	1,26	–
347	С130806-79 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	0,107	661,00	–	71	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
348	С11011-878 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,064	68385,00	–	4377	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
349	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,5315	16,36	0,05	74	–	24	0,03	–
		м2		5,81	0,02	26	–	90	–	–
350	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,063	16,58	0,02	150	–	34	0,02	–
		м2		4,16	–	38	–	90	–	–
		Пандус ПН-1,2								
351	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	19,4	1357,33	–	26332	–	11382	2,99	58
		м3		477,00	–	9254	–	123	–	–
352	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	7,1	2047,32	–	14536	–	4637	3,24	23
		м3		531,00	–	3770	–	123	–	–
353	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	88,1	568,09	15,35	50049	1352	1289	0,03	3
		м2		5,94	5,06	523	446	133	0,02	2
354	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	176,2	68,11	–	12000	–	2	–	–
		м2		0,01	–	2	–	133	–	–
		Навес входа Нв-1,2,3,4								
355	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	33,6225	187,38	7,38	6300	248	4429	0,94	32
		м2		144,00	2,36	4842	79	90	0,10	3
356	С11011-879 Изм. и доп. вып. 26	Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,01188	64059,00	–	761	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
357	С11011-898 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,03779	59001,00	–	2230	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
358	С11011-863 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,13529	89527,00	–	12112	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
359	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия	0,13529	18000,00	–	2435	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
360	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	9,75	661,07	1,24	6445	12	1783	0,97	9
		м2		153,23	0,47	1494	5	119	–	–
361	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	12,96	1335,41	34,24	17307	444	694	0,32	4
		м2		51,08	8,45	662	110	90	0,03	–
362	Е0109-61-12	Монтаж люлек, этажерок сушил и других деталей из сортовой стали	0,27022	20925,11	5486,63	5654	1483	3003	65,20	18
		т		12195,00	153,68	3295	42	90	0,66	–
363	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей, масса до 0,1 т	0,27022	128055,00	–	34603	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
364	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,88968	16,36	0,05	194	1	62	0,03	–
		м2		5,81	0,02	69	–	90	–	–
365	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,77936	16,58	0,02	394	–	89	0,02	1
		м2		4,16	–	99	–	90	–	–
366	Е0109-36-3	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых	4	509,35	4,28	2037	17	297	0,48	2
		м2		81,00	1,62	324	6	90	0,01	–
		Металлический люк								
367	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков,лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,01093	14806,01	1133,15	162	12	131	82,10	1
		т		12892,50	398,25	141	4	90	1,95	–
368	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементызданий и сооружений с преобладанием горячекатанныхпрофилей, масса до 0,1 т	0,01093	128055,00	–	1400	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
369	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,37238	16,36	0,05	6	–	2	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		5,81	0,02	2	–	90	–	–
370	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,74476	16,58	0,02	12	–	3	0,02	–
		м2		4,16	–	3	–	90	–	–
		Пандус(АР-2)								
371	Е0106-19-1	Устройство пандуса	1,8	8526,61	316,01	15348	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1
372	С12041-71 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0756	68200,00	–	5156	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
373	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,04112	93997,62	304,24	3865	13	1433	198,00	8
		1т		33075,00	114,75	1360	5	105	0,56	–
374	Е0109-30-1	Монтаж м/конструкции	0,16	14334,75	5522,03	2294	884	1065	35,90	6
		т		6075,00	1322,37	972	212	90	4,73	1
375	С12021-41 Изм. и доп. вып. 25	Стоимость м/конструкции	0,16	122008,00	–	19521	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
376	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	4,32	16,36	0,05	71	–	23	0,03	–
		м2		5,81	0,02	25	–	90	–	–
377	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,32	16,58	0,02	72	–	16	0,02	–
		м2		4,16	–	18	–	90	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			846802	25774			456
			Тенге			72724	7404			34
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			35940				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2156				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			38097				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			618056				
		Накладные расходы -	Тенге			58367				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40585				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			717009				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			163453				
		Накладные расходы -	Тенге			26496				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11397				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			201347				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29353				
		Накладные расходы -	Тенге			2289				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1899				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33540				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			989992				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**20565584**	**665044**			**14243**
			Тенге			**2452030**	**209243**			**1089**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			112920				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6775				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			119695				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16934030				
		Накладные расходы -	Тенге			2099727				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1142025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20175783				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3487751				
		Накладные расходы -	Тенге			589710				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			244648				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4322109				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30883				
		Накладные расходы -	Тенге			2289				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1990				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35162				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			24652749				
		Локальная смета №2-2 Отопление								
		РАЗДЕЛ 1.Отопление								
1	Е0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	52,36	5194,89	36,85	272005	1929	8636	0,72	38
		1кВт		115,05	13,80	6024	723	128	0,07	4
2	Е0118-9-8	**Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм**	24	990,63	8,33	23775	200	1321	0,25	6
		м		39,87	3,13	957	75	128	0,02	--
3	Ц0111-350-1	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходомер объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 20 мм**	33	193,78	--	6395	--	4878	1,00	33
		шт		164,25	--	5420	--	90	--	--
4	С130903-190 Изм. и доп. вып. 25	**Клапан термостатический RA-N-II для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	33	2344,00	--	77352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0116-15-1	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм**	101	473,47	39,24	47820	3963	34906	1,47	148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	25679	1591	128	0,07	7
6	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	98	1250,00	–	122500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	3	1390,00	–	4170	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
8	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	9	266,57	–	2399	–	1786	1,00	9
		шт		220,50	–	1985	–	90	–	–
9	С131206-181 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления DN 15	6	115802,00	–	694812	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
10	С131206-182 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления DN 20	2	120871,00	–	241742	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
11	С131206-183 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор перепада давления DN 32	1	131191,00	–	131191	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
12	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
13	С130903-331 Изм. и доп. вып. 25	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	7022,00	–	21066	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	С130903-332 Изм. и доп. вып. 25	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	8004,00	–	32016	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
15	С130903-333 Изм. и доп. вып. 25	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	9641,00	–	9641	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
17	С130903-334 Изм. и доп. вып. 25	Клапан настраиваемый запорно-измерительный ASV-I с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	14389,00	–	14389	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	283	100,48	3,96	28436	1121	19449	0,30	84
		м		52,20	1,49	14773	422	128	0,01	2
19	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	300	113,48	3,96	34044	1188	20617	0,30	89
		м		52,20	1,49	15660	447	128	0,01	2
20	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	170	135,48	3,96	23032	673	11683	0,30	50
		м		52,20	1,49	8874	253	128	0,01	1
21	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	220	157,48	3,96	34646	871	15119	0,30	65
		м		52,20	1,49	11484	328	128	0,01	2
22	Е0116-9-4	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 100 мм	1,6	979,75	20,80	1568	33	283	0,73	1
		м		130,50	7,79	209	12	128	0,04	–
23	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	973	72,96	16,85	70994	16395	41761	0,21	205
		м		38,59	4,33	37548	4213	100	0,03	24
24	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	37,4	780,00	–	29172	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
25	С11031-248 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	283	111,00	–	31413	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С11031-250 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	300	135,00	–	40500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
27	С11031-251 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	170	154,00	–	26180	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
28	С11031-254 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	220	196,00	–	43120	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	348	16,36	0,05	5692	17	1826	0,03	10
		м2		5,81	0,02	2022	7	90	–	–
30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	556	16,58	0,02	9217	11	2082	0,02	12
		м2		4,16	–	2313	–	90	–	–
31	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1170	200,00	–	234000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2317548	26755			765
			Тенге			135236	8213			43
Стоимость монтажных работ -			Тенге			8794				
		Накладные расходы -	Тенге			6664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			927				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			16386				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			256289				
		Накладные расходы -	Тенге			45669				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18117				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			320075				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2052465				
		Накладные расходы -	Тенге			115124				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130055				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			2297644				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2634105				
		РАЗДЕЛ 2.Тепловой узел								
32	Е0118-18-1	Установка узлов тепловых	1	4546,16	261,86	4546	262	2379	9,79	10
		1узел		1761,30	97,34	1761	97	128	0,47	--
33	С130903-974 Изм. и доп. вып. 26	Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 RGA, с внутренней резьбой Rp 3/4", Kvs 6,3 м3/ч, DN 20, Tmax 150°C, PN 16, типа TA-Hydronics	1	19563,00	--	19563	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	РСНБ РК2015 51-040206-0211	Электропривод редукторный	1	115960,00	--	115960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130903-1057 Изм. и доп. вып. 25	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, модель Multi V, с внутренней резьбой R 3/4", Kvs 3,57 м3/ч, DN 20, Tmax 120°C, PN 16, типа TA-Hydronics	1	10437,00	--	10437	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С130903-1070 Изм. и доп. вып. 26	Клапан балансировочный ручной, модельSTAD, с внутренней резьбой G 1 1/2", Kvs 19,2 м3/ч, DN 40, Tmax 120°C, PN 16, типа TA-Hydronics	1	14866,00	--	14866	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С130903-26 Изм. и доп. вып. 24	Клапаны обратные муфтовые Dy 25 мм	2	597,00	--	1194	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С130904-137 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый DN 25 мм	5	3595,00	--	17975	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С130904-138 Изм. и доп. вып. 26	Кран шаровый DN 32 мм	2	4227,00	--	8454	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	С131205-5	Термометры	2	541,00	--	1082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	С130905-2034 Изм. и доп. вып. 24	Воздухоотводчик автоматический	1	1311,00	--	1311	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С131205-2	Манометры	1	895,00	--	895	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
43	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	75-6-227 Изм. и доп.вып.19	Шкаф управления модели ШУ БТП-21-1, для теплового пункта с 2 циркуляционными насосами отопления, с подпиткой без насоса, с открытой ГВС или без ГВС, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	1	43011,00	–	43011	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
45	С131205-28 Изм. и доп. вып. 25	Прибор учета расхода тепловой энергии	1	34213,00	–	34213	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
46	Е0118-16-2	Установка грязевиков	1	16980,53	78,52	16981	79	638	2,72	3
		1шт		468,14	30,13	468	30	128	0,14	–
47	С131206-332 Изм. и доп. вып. 25	Датчик температуры наружного воздуха	1	8586,00	–	8586	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
48	С131206-337 Изм. и доп. вып. 25	Датчик погружной	1	16039,00	–	16039	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
49	Е0118-13-1	Установка насоса	1	3302,83	123,78	3303	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	–
50	С131001-24 Изм. и доп.вып.19	Насос Wilo	1	76515,00	–	76515	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
51	С131302-70	Теплообменник системы отопления	1	31300,00	–	31300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
52	С131206-423 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор расхода с возможностью присоединения привода, модель KTM 512 NF, DN 40/50, dPmin 20 кПа, Qmax 7,6 м3/ч, Tmax 150°C, PN 25, типа IMI ГОСТ 30815-2002	1	75513,00	–	75513	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
53	РСНБ РК201551-040206-0201	Электропривод с адаптером для установки	1	22319,00	–	22319	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
54	С130903-31	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1240,00	–	1240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
55	С130904-140 Изм. и доп. вып. 26	Краны шаровые DN 50	4	5992,00	–	23968	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
56	С131205-25 Изм. и доп. вып. 25	Счетчик горячей воды	1	33653,00	–	33653	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
57	С130903-246 Изм. и доп. вып. 25	Клапан электромагнитный	1	21829,00	–	21829	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0118-10-1	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**	1	4578,67	70,66	4579	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
59	С130903-26 Изм. и доп. вып. 24	**Клапан предохранительный DN 25**	1	597,00	--	597	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С131206-182 Изм. и доп. вып. 25	**Регулятор перепада давления DN 20**	1	120871,00	--	120871	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0118-21-1	**Установка фильтров диаметром 25 мм**	2	4872,46	52,42	9745	105	392	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	269	37	128	0,09	--
62	Е0118-21-4	**Установка фильтров диаметром 50 мм**	2	6911,88	72,98	13824	146	481	0,94	2
		1фильтр		159,91	27,81	320	56	128	0,13	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**757457**	**1283**			**46**
			Тенге			**8016**	**402**			**2**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**181290**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**181290**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**3089**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2264**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**321**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5674**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**573078**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7725**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34848**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**615651**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**802615**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3075004**	**28038**			**811**
			Тенге			**143251**	**8615**			**45**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**181290**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**181290**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**11883**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8928**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1249**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**22060**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**256289**				
		Накладные расходы -	Тенге			**45669**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18117**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**320075**				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2625543**				
		Накладные расходы -	Тенге			**122848**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**164903**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**2913295**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3436719**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-3Теплоснабжение П1-П5								
1	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3401,92	127,49	13608	510	12295	13,79	55
		1насос		2353,61	47,74	9414	191	128	0,23	1
2	С РСНБ РК 51-020604-0202	Насосы циркуляционные модели UPS 25-40, типа Grundfos	4	48659,38	–	194638	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
4	С130903-356 Изм. и доп. вып. 25	Клапан регулирующий двухходовой DN 20, типа Danfoss	1	27418,00	–	27418	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
5	С130903-355 Изм. и доп. вып. 25	Клапан регулирующий двухходовой DN 15, типа Danfoss	3	22455,00	–	67365	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
6	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
		1шт		254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
7	С130903-263 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	2	24262,00	–	48524	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
8	С130903-262 Изм. и доп. вып. 25	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	21802,00	–	65406	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
9	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 65 мм	14	5670,00	–	79380	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	16	1390,00	–	22240	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
11	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130903-588 Изм. и доп. вып. 25	Клапан обратный пружинный DN 40 типа Danfoss	1	16781,00	–	16781	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	С130903-587 Изм. и доп. вып. 25	Клапан обратный пружинный DN 32, типа Danfoss	1	12711,00	–	12711	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
15	С130903-586 Изм. и доп. вып. 25	Клапан обратный пружинный DN 25, типа Danfoss	2	10547,00	–	21094	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	С130903-585 Изм. и доп. вып. 25	Клапан обратный пружинный DN 20, типа Danfoss	1	7899,00	–	7899	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
17	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6101,88	72,98	6102	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	–
18	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	–
19	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	3	4872,46	52,42	14617	157	587	0,77	2
		1фильтр		134,42	18,54	403	56	128	0,09	–
20	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	10	62,81	–	628	–	297	0,12	1
		комплект		23,18	–	232	–	128	–	–
21	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	20	160,75	20,80	3215	416	3540	0,73	15
		м		130,50	7,79	2610	156	128	0,04	1
22	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	112,95	4,59	3389	138	2036	0,28	8
		м		51,30	1,71	1539	51	128	0,01	–
23	Е0116-8-3	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	76	134,95	4,59	10256	349	5157	0,28	21
		м		51,30	1,71	3899	130	128	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	35	156,95	4,59	5493	161	2375	0,28	10
		м		51,30	1,71	1796	60	128	0,01	--
25	Е0116-8-5	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	50	177,95	4,59	8898	229	3393	0,28	14
		м		51,30	1,71	2565	85	128	0,01	--
26	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	20	11,13	--	223	--	274	0,05	1
		м		10,69	--	214	--	128	--	--
27	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	191	10,99	--	2099	--	2613	0,05	10
		м		10,69	--	2042	--	128	--	--
28	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	211	72,96	16,85	15395	3555	9056	0,21	45
		м		38,59	4,33	8142	914	100	0,03	5
29	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	12,6	780,00	--	9828	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
30	С11031-262 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	20	406,00	--	8120	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	С11031-255 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	50	233,00	--	11650	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	С11031-254 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	35	196,00	--	6860	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С11031-251 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77**	76	154,00	--	11704	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С11031-250 Изм. и доп. вып. 24	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного парабольше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	30	135,00	--	4050	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	108	16,36	0,05	1767	5	567	0,03	3
		м2		5,81	0,02	627	2	90	--	--
36	Е0113-26-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	108	16,58	0,02	1790	2	404	0,02	2
		м2		4,16	--	449	--	90	--	--
37	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	265	200,00	--	53000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**768698**	**6198**			**210**
			Тенге			**37786**	**1912**			**10**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**194638**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**5839**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**200477**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**71164**				
		Накладные расходы -	Тенге			**10027**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4871**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**86063**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**502896**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37841**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5676**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**32444**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**573181**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**183**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35239**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**859721**				

Локальная смета №2-5 Вентиляция

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. П1								
1	E0120-42-9	Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	13746,04	1535,45	13746	1535	13501	58,54	59
		шт		9972,11	575,51	9972	576	128	2,81	3
2	75-2-93	Приточная установка П1-КЦКП-3,15(воздухоразборная панель с воздушным клапаном; фильтр ячейковый;воздухонагреватель жидкостный;вентилятор RDH 250L/R с эл.двигателем N-0,75квт; гибкая вставка на выхлопе вентилятора;регулирующий клапан;циркуляционный насос)	1	500300,00	--	500300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
3	E0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	15,1	1232,42	10,09	18610	152	4268	1,35	20
		м2		217,06	3,77	3278	57	128	0,02	--
4	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,4	1269,99	11,66	5588	51	1436	1,55	7
		м2		250,54	4,37	1102	19	128	0,02	--
5	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	13,5	1296,66	14,51	17505	196	4809	1,70	23
		м2		272,87	5,44	3684	73	128	0,03	--
6	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,5	1209,51	14,51	10281	123	3028	1,70	14
		м2		272,87	5,44	2319	46	128	0,03	--
7	E0120-3-11	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	5,4	1171,72	9,26	6327	50	1151	1,01	5
		м2		162,98	3,47	880	19	128	0,02	--
8	E0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	11	1287,14	17,81	14159	196	2864	1,18	13
		шт		195,97	7,44	2156	82	128	0,03	--
9	E0120-12-2	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х580 мм	1	376,35	17,81	376	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	--
10	C131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	2	1140,00	--	2280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0120-13-2	Установка клапанов обратных диаметром до 560 мм	1	353,07	10,14	353	10	302	1,41	1
		шт		230,70	4,96	231	5	128	0,02	–
12	С131306-52	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном воздуховоде марки КОГ1Ц, d-400 мм	1	7050,00	–	7050	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
13	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39,00	–	117	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	72	146,46	50,15	10545	3611	7971	0,53	38
		м2		92,03	18,68	6626	1345	100	0,09	7
15	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	3,6	6240,00	–	22464	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
16	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	3	780,00	–	2340	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
17	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	63	200,00	–	12600	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
18	Ц0107-82-1	Установки компрессорные и нагнетательные однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от электродвигателя, масса 0.5 т	2	31593,00	7967,00	63186	15934	39200	101,00	202
		шт		18830,00	2948,03	37660	5896	90	17,10	34
19	75-2-94	Осушитель воздуха DH 75 AX	2	592500,00	–	1185000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
20	Ц0103-140-1	Таль ручная стационарная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м	1	796,40	64,30	796	64	667	5,00	5
		шт		725,00	15,80	725	16	90	0,09	–
21	РСНБ РК51-100401-0102	Устройство перезагрузочное мобильное с ручной талью ТРСШ-0,5, грузоподъемность ТП-500-500кг,ширина пролета 3м	1	22644,00	–	22644	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1916267	21941			390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			68829	8141			45
	Стоимость оборудования -		Тенге			1707944				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1707944				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			63982				
		Накладные расходы -	Тенге			39867				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6231				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			110081				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35349				
		Накладные расходы -	Тенге			7971				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			45919				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108991				
		Накладные расходы -	Тенге			31618				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8437				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			149046				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2012990				
		РАЗДЕЛ 2. П2								
22	E0120-42-10	**Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3-час**	1	19371,68	2760,94	19372	2761	18438	79,60	80
		шт		13370,57	1034,42	13371	1034	128	5,05	5
23	75-2-93	**Приточная установка П2-TA1500HW/воздушный клапан EFD 40-20 с эл.приводом; фильтр ячейковый;воздухонагреватель жидкостный;вентилятор с эл.двигателем N-0,57квт)**	1	500300,00	--	500300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
24	E0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	3,6	1233,47	10,09	4440	36	1018	1,35	5
		м2		217,06	3,77	781	14	128	0,02	--
25	E0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	9,4	1201,74	11,66	11296	110	3067	1,55	15
		м2		250,54	4,37	2355	41	128	0,02	--
26	E0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,8	1228,41	14,51	2211	26	641	1,70	3
		м2		272,87	5,44	491	10	128	0,03	--
27	E0120-12-8	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм**	2	1287,14	17,81	2574	36	521	1,18	2
		шт		195,97	7,44	392	15	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	1	850,34	17,81	850	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	--
29	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	629,84	17,81	630	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	--
30	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	880,40	13,59	880	14	953	4,43	4
		шт		739,23	4,96	739	5	128	0,02	--
31	С131306-62	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1Ц, сечением 250х250 мм	1	6470,00	--	6470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	22	146,46	50,15	3222	1103	2436	0,53	12
		м2		92,03	18,68	2025	411	100	0,09	2
34	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	1,1	6240,00	--	6864	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	1,08	780,00	--	842	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	200,00	--	4600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			564592	4121			123
			Тенге			20546	1545			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			500300				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			500300				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10929				
		Накладные расходы -	Тенге			2436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			53363				
		Накладные расходы -	Тенге			25158				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4711				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			83233				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			597699				
		РАЗДЕЛ 3. ПЗ								
37	Е0120-42-10	**Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3-час**	1	19371,68	2760,94	19372	2761	18438	79,60	80
		шт		13370,57	1034,42	13371	1034	128	5,05	5
38	75-2-93	**Приточная установка П3-ТА2000HW/воздушный клапан EFD 50-25 с эл.приводом; фильтр ячейковый;воздухонагреватель жидкостный;вентилятор с эл.двигателем N-0,67квт)**	1	500300,00	–	500300	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
39	Е0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	3,9	1233,47	10,09	4811	39	1102	1,35	5
		м2		217,06	3,77	847	15	128	0,02	–
40	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	9,6	1201,74	11,66	11537	112	3132	1,55	15
		м2		250,54	4,37	2405	42	128	0,02	–
41	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	6	1228,41	14,51	7370	87	2137	1,70	10
		м2		272,87	5,44	1637	33	128	0,03	–
42	Е0120-12-8	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм**	2	1287,14	17,81	2574	36	521	1,18	2
		шт		195,97	7,44	392	15	128	0,03	–
43	Е0120-12-6	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм**	3	850,34	17,81	2551	53	781	1,18	4
		шт		195,97	7,44	588	22	128	0,03	–
44	Е0120-12-1	**Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм**	1	355,72	17,81	356	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	–
45	С131310-24	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм**	2	958,00	–	1916	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	1	692,00	–	692	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0120-13-15	Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	880,40	13,59	880	14	953	4,43	4
		шт		739,23	4,96	739	5	128	0,02	–
48	С131306-62	Клапаны обратные из тонколистовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП1Ц, сечением 250х250 мм	1	6470,00	–	6470	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
49	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	3	39,00	–	117	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
50	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	32	146,46	50,15	4687	1605	3543	0,53	17
		м2		92,03	18,68	2945	598	100	0,09	3
51	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	1,6	6240,00	–	9984	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
52	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	1,44	780,00	–	1123	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
53	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	30	200,00	–	6000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			580740	4725			139
			Тенге			23120	1771			9
		Стоимость оборудования -	Тенге			500300				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			500300				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15794				
		Накладные расходы -	Тенге			3543				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1160				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20497				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			64646				
		Накладные расходы -	Тенге			27325				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			97489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			618286				
		РАЗДЕЛ 4. П4								
54	Е0120-42-9	**Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 10 тыс. м3-час**	1	13746,04	1535,45	13746	1535	13501	58,54	59
		шт		9972,11	575,51	9972	576	128	2,81	3
55	75-2-93	**Приточная установка П3-ТА2000HW/воздушный клапан EFD 50-25 с эл.приводом; фильтр ячейковый;воздухонагреватель жидкостный;вентилятор с эл.двигателем N-0,67квт)**	1	500300,00	–	500300	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0120-12-7	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм**	1	728,54	17,81	729	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	–
57	Е0120-12-3	**Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм**	1	309,80	17,81	310	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	–
58	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	1,3	1209,51	14,51	1572	19	463	1,70	2
		м2		272,87	5,44	355	7	128	0,03	–
59	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	10	200,00	–	2000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**518657**	**1590**			**63**
			Тенге			**10719**	**597**			**3**
		Стоимость оборудования -	Тенге			500300				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			500300				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18357				
		Накладные расходы -	Тенге			14485				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1970				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			535112				
		РАЗДЕЛ 5. П5								
60	Е0120-42-10	**Установка камер приточных типовых с секцией орошения производительностью до 20 тыс. м3-час**	1	19371,68	2760,94	19372	2761	18438	79,60	80
		шт		13370,57	1034,42	13371	1034	128	5,05	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	75-2-93	Приточная установка П5-ТА1500HW/воздушный клапан EFD 40-20 с эл.приводом; фильтр ячейковый;воздухонагреватель жидкостный;вентилятор с эл.двигателем N-0,57квт)	1	500300,00	–	500300	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
62	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.7 мм	9,6	1233,47	10,09	11841	97	2714	1,35	13
		м2		217,06	3,77	2084	36	128	0,02	–
63	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	12,2	1201,74	11,66	14661	142	3981	1,55	19
		м2		250,54	4,37	3057	53	128	0,02	–
64	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,2	1169,91	13,82	13103	155	3800	1,62	18
		м2		259,88	5,18	2911	58	128	0,03	–
65	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	1	1225,85	16,96	1226	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
66	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	2	809,85	16,96	1620	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
67	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	3	599,85	16,96	1800	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	–
68	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм	1	338,79	16,96	339	17	248	1,12	1
		шт		186,64	7,09	187	7	128	0,03	–
69	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	1	958,00	–	958	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
70	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	1	692,00	–	692	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
71	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	–	78	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	22	146,46	50,15	3222	1103	2436	0,53	12
		м2		92,03	18,68	2025	411	100	0,09	2
73	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	1,1	6240,00	–	6864	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
74	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	1,08	780,00	–	842	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
75	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	200,00	–	4600	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			581518	4377			149
			Тенге			24753	1642			8
	Стоимость оборудования -		Тенге			500300				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			500300				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10929				
		Накладные расходы -	Тенге			2436				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14166				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70289				
		Накладные расходы -	Тенге			30668				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6057				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107015				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			621481				
		РАЗДЕЛ 6.В1								
76	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1644,83	284,50	1645	285	1394	5,55	6
		шт		982,33	106,67	982	107	128	0,52	1
77	С131301-106 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	1	95492,00	–	95492	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
78	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0.6 мм	6,3	1232,42	10,09	7764	64	1781	1,35	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		217,06	3,77	1367	24	128	0,02	–
79	Е0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,4	1269,99	11,66	5588	51	1436	1,55	7
		м2		250,54	4,37	1102	19	128	0,02	–
80	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	2,4	1296,66	14,51	3112	35	855	1,70	4
		м2		272,87	5,44	655	13	128	0,03	–
81	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5	1209,51	14,51	5443	65	1603	1,70	8
		м2		272,87	5,44	1228	24	128	0,03	–
82	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулируюших /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	6	1287,14	17,81	7723	107	1562	1,18	7
		шт		195,97	7,44	1176	45	128	0,03	–
83	С131310-18	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 315 мм	2	1140,00	–	2280	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
84	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	–	39	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
85	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10	146,46	50,15	1465	501	1107	0,53	5
		м2		92,03	18,68	920	187	100	0,09	1
86	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,5	6240,00	–	3120	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
87	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,18	780,00	–	140	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
88	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	21	200,00	–	4200	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			138011	1108			45
			Тенге			7431	419			2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4725				
		Накладные расходы -	Тенге			1107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6182				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			133286				
		Накладные расходы -	Тенге			8631				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8515				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			150431				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			156613				
		РАЗДЕЛ 7.В2								
89	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1644,83	284,50	1645	285	1394	5,55	6
		шт		982,33	106,67	982	107	128	0,52	1
90	С131301-105 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	1	71507,00	–	71507	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
91	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,5	1201,74	11,66	12618	122	3426	1,55	16
		м2		250,54	4,37	2631	46	128	0,02	–
92	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулируюших /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	2	1287,14	17,81	2574	36	521	1,18	2
		шт		195,97	7,44	392	15	128	0,03	–
93	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулируюших /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	629,84	17,81	630	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	–
94	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	–	39	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
95	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10	146,46	50,15	1465	501	1107	0,53	5
		м2		92,03	18,68	920	187	100	0,09	1
96	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,5	6240,00	–	3120	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,3	780,00	--	234	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
98	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	19	200,00	--	3800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			97632	962			31
			Тенге			5121	362			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4819				
		Накладные расходы -	Тенге			1107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6281				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			92813				
		Накладные расходы -	Тенге			5601				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5905				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			104319				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			110600				
		РАЗДЕЛ 8.ВЗ								
99	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1644,83	284,50	1645	285	1394	5,55	6
		шт		982,33	106,67	982	107	128	0,52	1
100	С131301-105 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	1	71507,00	--	71507	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,9	1201,74	11,66	8292	80	2251	1,55	11
		м2		250,54	4,37	1729	30	128	0,02	--
102	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,4	1228,41	14,51	6633	78	1924	1,70	9
		м2		272,87	5,44	1473	29	128	0,03	--
103	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	4	850,34	17,81	3401	71	1041	1,18	5
		шт		195,97	7,44	784	30	128	0,03	--
104	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39,00	--	39	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10	146,46	50,15	1465	501	1107	0,53	5
		м2		92,03	18,68	920	187	100	0,09	1
106	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,5	6240,00	–	3120	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
107	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,18	780,00	–	140	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
108	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	23	200,00	–	4600	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			100843	1016			35
			Тенге			5889	383			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4725				
		Накладные расходы -	Тенге			1107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6182				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			96118				
		Накладные расходы -	Тенге			6610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6164				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108892				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			115074				
		РАЗДЕЛ 9.В4								
109	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1644,83	284,50	1645	285	1394	5,55	6
		шт		982,33	106,67	982	107	128	0,52	1
110	С131301-105 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	1	71507,00	–	71507	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
111	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,7	1201,74	11,66	8052	78	2186	1,55	10
		м2		250,54	4,37	1679	29	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,4	1228,41	14,51	14004	165	4061	1,70	19
		м2		272,87	5,44	3111	62	128	0,03	–
113	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	5	809,85	16,96	4049	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	–
114	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	1	958,00	–	958	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
115	С131310-23	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 600 мм	1	692,00	–	692	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
116	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	–	78	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
117	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10	146,46	50,15	1465	501	1107	0,53	5
		м2		92,03	18,68	920	187	100	0,09	1
118	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,5	6240,00	–	3120	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
119	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,3	780,00	–	234	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
120	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200,00	–	7000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			112803	1114			46
			Тенге			7625	420			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4819				
		Накладные расходы -	Тенге			1107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6281				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			107985				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8881				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7012				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			123877				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			130159				
		РАЗДЕЛ 10.В5								
121	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1644,83	284,50	1645	285	1394	5,55	6
		шт		982,33	106,67	982	107	128	0,52	1
122	С131301-98	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	1	21600,00	–	21600	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
123	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1144,51	11,11	4006	39	1088	1,48	5
		м2		238,61	4,16	835	15	128	0,02	–
124	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10	146,46	50,15	1465	501	1107	0,53	5
		м2		92,03	18,68	920	187	100	0,09	1
125	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,5	6240,00	–	3120	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
126	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,3	780,00	–	234	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
127	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	35	200,00	–	7000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			39069	825			16
			Тенге			2738	308			2
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			4819				
		Накладные расходы -	Тенге			1107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6281				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			34251				
		Накладные расходы -	Тенге			2482				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2204				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			38936				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			45217				
		РАЗДЕЛ 11.В6								
128	Е0120-33-1	**Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т**	1	1644,83	284,50	1645	285	1394	5,55	6
		шт		982,33	106,67	982	107	128	0,52	1
129	С131301-104 Изм. и доп. вып. 25	**Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	1	59929,00	–	59929	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
130	Е0120-3-2	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	6	1169,91	13,82	7019	83	2036	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1559	31	128	0,03	–
131	Е0120-12-5	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм**	2	599,85	16,96	1200	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	–
132	С131312-16	**Заглушка питометражного лючка, СТД-8281**	1	39,00	–	39	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
133	Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)**	10	146,46	50,15	1465	501	1107	0,53	5
		м2		92,03	18,68	920	187	100	0,09	1
134	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50**	0,5	6240,00	–	3120	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
135	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77**	0,3	780,00	–	234	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
136	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	13	200,00	–	2600	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**77251**	**903**			**23**
			Тенге			**3835**	**339**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4819				
		Накладные расходы -	Тенге			1107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			356				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6281				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			72432				
		Накладные расходы -	Тенге			3925				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4581				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			80939				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			87220				
		РАЗДЕЛ 12.В7								
137	Е0120-33-1	Установка вентиляторов крышных массой до 0,1 т	1	1644,83	284,50	1645	285	1394	5,55	6
		шт		982,33	106,67	982	107	128	0,52	1
138	С131301-106 Изм. и доп. вып. 25	Вентиляторы крышные радиальные, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов, марки ВКР-6,3, Р 2,2 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	1	95492,00	–	95492	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
139	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	20,2	1201,74	11,66	24275	236	6591	1,55	31
		м2		250,54	4,37	5061	88	128	0,02	–
140	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	9,7	1228,41	14,51	11916	141	3455	1,70	16
		м2		272,87	5,44	2647	53	128	0,03	–
141	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулируюших /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	1	1287,14	17,81	1287	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	–
142	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулируюших /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	3	850,34	17,81	2551	53	781	1,18	4
		шт		195,97	7,44	588	22	128	0,03	–
143	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулируюших /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	3	599,85	16,96	1800	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	–
144	С131310-24	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные, периметром до 1000 мм	2	958,00	–	1916	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
145	С131312-16	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39,00	–	78	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	10	146,46	50,15	1465	501	1107	0,53	5
		м2		92,03	18,68	920	187	100	0,09	1
147	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,5	6240,00	–	3120	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
148	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,42	780,00	–	328	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
149	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	58	200,00	–	11600	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			157471	1284			67
			Тенге			10954	485			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4912				
		Накладные расходы -	Тенге			1107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6380				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			152559				
		Накладные расходы -	Тенге			13226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9947				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			175732				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			182112				
		РАЗДЕЛ 13.ВЕ1								
150	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	0,6	1228,41	14,51	737	9	214	1,70	1
		м2		272,87	5,44	164	3	128	0,03	–
151	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	1	629,84	17,81	630	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	–
152	Е0120-12-3	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых /РШ/ номер 150 размером 200х200 мм	1	309,80	17,81	310	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	5	200,00	–	1000	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			2677	44			3
			Тенге			556	18			–
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2677				
		Накладные расходы -	Тенге			734				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3616				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			3616				
		РАЗДЕЛ 14.ВЕ2								
154	Е0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	4,8	1201,74	11,66	5768	56	1566	1,55	7
		м2		250,54	4,37	1203	21	128	0,02	–
155	Е0120-12-5	**Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм**	1	629,84	17,81	630	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	–
156	Е0126-12-2	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)**	6	146,46	50,15	879	301	664	0,53	3
		м2		92,03	18,68	552	112	100	0,09	1
157	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50**	0,3	6240,00	–	1872	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
158	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77**	0,18	780,00	–	140	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
159	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	8	200,00	–	1600	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**			10889	375			12
			Тенге			1951	140			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2891				
		Накладные расходы -	Тенге			664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3769				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			7998				
		Накладные расходы -	Тенге			1827				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			589				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10414				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			14183				
		РАЗДЕЛ 15.ВЕ3								
160	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,8	1151,91	13,82	4377	53	1289	1,62	6
		м2		259,88	5,18	988	20	128	0,03	--
161	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	1	1287,14	17,81	1287	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	--
162	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	1	2268,80	7,30	2269	7	578	2,78	3
		шт		448,88	2,36	449	2	128	0,01	--
163	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	6	146,46	50,15	879	301	664	0,53	3
		м2		92,03	18,68	552	112	100	0,09	1
164	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,3	6240,00	--	1872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,18	780,00	--	140	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
166	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	8	200,00	--	1600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**			**12424**	**379**			**13**
			Тенге			**2185**	**142**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2891				
		Накладные расходы -	Тенге			664				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3769				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9533				
		Накладные расходы -	Тенге			2127				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			12360				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			16129				
		РАЗДЕЛ 16.ВЕ4,ВЕ5(2системы)								
167	Е0120-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм	8	1228,41	14,51	9827	116	2850	1,70	14
		м2		272,87	5,44	2183	43	128	0,03	–
168	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	629,84	17,81	1260	36	521	1,18	2
		шт		195,97	7,44	392	15	128	0,03	–
169	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	12	146,46	50,15	1758	602	1329	0,53	6
		м2		92,03	18,68	1104	224	100	0,09	1
170	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,6	6240,00	–	3744	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
171	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,18	780,00	–	140	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
172	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200,00	–	3200	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			19929	753			22
			Тенге			3679	283			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5642				
		Накладные расходы -	Тенге			1329				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7389				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14287				
		Накладные расходы -	Тенге			3371				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1059				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			18717				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			26106				
		РАЗДЕЛ 17.ВЕ6,ВЕ7(2системы)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
173	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	11,2	1201,74	11,66	13459	131	3654	1,55	17
		м2		250,54	4,37	2806	49	128	0,02	–
174	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	4	629,84	17,81	2519	71	1041	1,18	5
		шт		195,97	7,44	784	30	128	0,03	–
175	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	12	146,46	50,15	1758	602	1329	0,53	6
		м2		92,03	18,68	1104	224	100	0,09	1
176	C11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,6	6240,00	–	3744	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
177	C11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,18	780,00	–	140	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
178	C130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	16	200,00	–	3200	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			24821	804			29
			Тенге			4694	303			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5642				
		Накладные расходы -	Тенге			1329				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7389				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			19179				
		Накладные расходы -	Тенге			4696				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1432				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25307				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			32696				
		РАЗДЕЛ 18.ВЕ8								
179	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10	1201,74	11,66	12017	117	3263	1,55	16
		м2		250,54	4,37	2505	44	128	0,02	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180	Е0120-12-6	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 2 размером 100х400 мм	2	809,85	16,96	1620	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
181	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	6	146,46	50,15	879	301	664	0,53	3
		м2		92,03	18,68	552	112	100	0,09	1
182	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,3	6240,00	--	1872	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,18	780,00	--	140	--	--	--	--
		рулон		--	--	--	--	--	--	--
184	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	13	200,00	--	2600	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			19128	451			21
			Тенге			3431	170			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2891				
		Накладные расходы -	Тенге			664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			213				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3769				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			16237				
		Накладные расходы -	Тенге			3759				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1200				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21196				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			24964				
		РАЗДЕЛ 19.ВЕ9								
185	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,5	1201,74	11,66	4206	41	1142	1,55	5
		м2		250,54	4,37	877	15	128	0,02	--
186	Е0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	629,84	17,81	1260	36	521	1,18	2
		шт		195,97	7,44	392	15	128	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
187	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	4	146,46	50,15	586	201	443	0,53	2
		м2		92,03	18,68	368	75	100	0,09	–
188	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,2	6240,00	–	1248	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
189	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,12	780,00	–	94	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
190	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6	200,00	–	1200	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			8593	277			10
			Тенге			1637	105			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1927				
		Накладные расходы -	Тенге			443				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2512				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6666				
		Накладные расходы -	Тенге			1663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			500				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8828				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			11341				
		РАЗДЕЛ 20.ВЕ10.ВЕ11(2системы)								
191	E0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	5,6	1201,74	11,66	6730	65	1827	1,55	9
		м2		250,54	4,37	1403	24	128	0,02	–
192	E0120-12-5	Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 1 размером 100х200 мм	2	629,84	17,81	1260	36	521	1,18	2
		шт		195,97	7,44	392	15	128	0,03	–
193	E0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	8	146,46	50,15	1172	401	886	0,53	4
		м2		92,03	18,68	736	149	100	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,4	6240,00	–	2496	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
195	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77	0,12	780,00	–	94	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
196	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	12	200,00	–	2400	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			14151	502			15
			Тенге			2531	189			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3761				
		Накладные расходы -	Тенге			886				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4926				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10389				
		Накладные расходы -	Тенге			2348				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			764				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			13502				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			18427				
		РАЗДЕЛ 21.ВЕ12								
197	Е0120-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4	1201,74	11,66	4807	47	1305	1,55	6
		м2		250,54	4,37	1002	17	128	0,02	–
198	Е0120-12-8	Установка решеток жалюзийных стальных регулируюших /РР/ номер 4 размером 200х400 мм	1	1287,14	17,81	1287	18	260	1,18	1
		шт		195,97	7,44	196	7	128	0,03	–
199	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем)	4	146,46	50,15	586	201	443	0,53	2
		м2		92,03	18,68	368	75	100	0,09	–
200	С11031-165 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25 ф-50	0,2	6240,00	–	1248	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201	С11031-544 Изм. и доп. вып. 24	**Самоклеящаяся лента из алюминиевой фольги с акриловым клеевым слоем шириной 50 мм, длиной 50 м ГОСТ 16381-77**	0,12	780,00	–	94	–	–	–	–
		рулон		–	–	–	–	–	–	–
202	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	6	200,00	–	1200	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			9222	265			10
			Тенге			1566	100			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1927				
		Накладные расходы -	Тенге			443				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2512				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			7294				
		Накладные расходы -	Тенге			1566				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			532				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			9391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			11904				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			5006686	47816			1262
			Тенге			213789	17860			93
		Стоимость оборудования -	Тенге			3709144				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3709144				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			63982				
		Накладные расходы -	Тенге			39867				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6231				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			110081				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			134210				
		Накладные расходы -	Тенге			30556				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9886				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			174652				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1099349				
		Накладные расходы -	Тенге			200700				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78003				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1378052				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5371928				

Локальная смета №2-10 Силовое электрооборудование

РАЗДЕЛ 1.Щитовое устройство

1	У65-4-7 СКЦЭ	**Вводно-распределительные панели вводно-распределительных устройств серии ВРУ1-27**	1	111801,41	399,00	111801	399	3691	22,00	22
		устр-во		3794,09	91,08	3794	91	95	0,50	1
2	С151803-708 Изм. и доп. вып. 24	**Щит вводно-распределительный ЩВР**	1	20856,00	–	20856	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
4	С151803-711 Изм. и доп. вып. 24	Щит распределительный ЩС-1	1	24867,00	--	24867	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
6	С151803-709 Изм. и доп. вып. 24	Щит распределительный ЩС-2	1	21704,00	--	21704	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
8	С151803-708 Изм. и доп. вып. 24	Щит распределительный ЩСН	1	20856,00	--	20856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	--
10	С151803-148	Щит распределительный ЩСВ1	1	12400,00	--	12400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	1	735,00	185,00	735	185	400	2,00	2
		шт		383,00	38,30	383	38	95	0,22	--
12	75-6-441 Изм. и доп. вып. 21	Щит распределительный ЩСВ2	1	47035,00	--	47035	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-572-5	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм	1	3385,00	223,00	3385	223	582	3,00	3
		шт		563,00	49,50	563	49	95	0,29	--
14	С151803-176	Щит распределительный ЩО-1	1	8220,00	--	8220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
16	С151803-146	Щит распределительный ЩАО-1	1	6960,00	--	6960	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0108-599-1	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			285886	1124			39
			Тенге			6776	237			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			147718				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			147718				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			138168				
		Накладные расходы -	Тенге			6663				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8690				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			153521				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			301239				

РАЗДЕЛ 2.Электроустановочные изделия

18	С151804-1743 Изм. и доп. вып. 25	Пост кнопочный с одной кнопкой	8	1587,00	--	12696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-532-4	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 3 элементов поста	8	467,40	9,40	3739	75	1999	2,00	16
		шт		263,00	--	2104	--	95	--	--
20	С151801-47	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/, тип ПВ2-16 М3 30, пластмасса	5	377,00	--	1885	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне с количеством зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	5	598,80	14,80	2994	74	1379	2,00	10
		шт		288,00	2,30	1440	12	95	0,01	--
22	С151803-189	Ящик однолинейный серии ЯВШ со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВШ-3-100, трехполюсный на 100А	1	8350,00	--	8350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Ц0108-521-28	Рубильник на плите с приводом, устанавливаемый на металлическом основании, трехполюсный на ток до 250 А	1	1104,90	34,90	1105	35	622	3,00	3
		шт		648,00	6,80	648	7	95	0,04	–
24	75-6-5 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	1	21667,00	–	21667	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
25	Ц0108-532-7	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 16 элементов поста	2	1001,80	14,80	2004	30	1201	4,00	8
		шт		630,00	2,30	1260	5	95	0,01	–
26	75-6-31 Изм. и доп. вып. 21	Устройства (ящики) управления РУС М 5411-2274 с автоматическим выключателем, количество управляемых фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,95 А до 1,6 А ГОСТ 30011.1-2012	1	23962,00	–	23962	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
27	75-6-5 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А ГОСТ 30011.1-2012	1	21667,00	–	21667	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
28	Ц0108-532-7	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, до 16 элементов поста	1	1001,80	14,80	1002	15	601	4,00	4
		шт		630,00	2,30	630	2	95	0,01	–
29	С151804-1861 Изм. и доп. вып. 25	Кнопочный пост с 2 кнопками	3	3515,00	–	10545	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
30	Ц0108-532-9	Пост управления кнопочный, взрывозащищенный, с количеством элементов поста до 3, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне	3	937,00	17,00	2811	51	1207	2,00	6
		шт		419,00	4,50	1257	14	95	0,03	–
31	С151801-159	Розетка штепсельная трехполюсная РШ-В-К-30-0-К-25/380 в комплекте с вилкой, тип ВШ-В-К-30-0-К-25/380	19	212,00	–	4028	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	19	62,70	0,20	1191	4	1045	0,34	6
		шт		57,80	0,10	1098	2	95	–	–
33	С151801-136	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, габаритные размеры 200х105х34 мм, тип КОН1-1А-04	0,016	64300,00	–	1029	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
34	С151801-157	Розетка штепсельная с плоскими контактами, открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	6	134,00	–	804	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
35	С151801-158	Розетка штепсельная с плоскими контактами, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А, тип РШ-П-20-С-25/220	2	237,00	–	474	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
36	Ц0108-591-10	Розетки штепсельные полугерметические и герметические	8	133,40	3,60	1067	29	876	0,68	5
		шт		115,00	0,30	920	2	95	–	–
37	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	0,015	24200,00	–	363	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
38	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	5	244,00	–	1220	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
39	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	20	92,40	–	1848	–	1620	0,50	10
		шт		90,00	–	1800	–	90	–	–
40	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,019	28100,00	–	534	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
41	Ц0110-901-9	Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	19	295,80	30,40	5620	578	5273	2,00	38
		шт		250,00	2,30	4750	44	110	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			132605	890			107
			Тенге			15907	87			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			67296				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			67296				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			65309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			15823				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4868				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			86000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			153296				
		РАЗДЕЛ 3.Кабели и провода								
42	С151601-348 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х35 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05	762144,00	–	38107	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
43	С151601-344 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02	142268,00	–	2845	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
44	С151601-343 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,09	100346,00	–	9031	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
45	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2	64596,00	–	12919	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
46	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,147	41426,00	–	6090	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
47	С151601-333 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	43396,00	–	434	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
48	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	27945,00	–	838	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
49	С151601-342 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,291	64596,00	–	18797	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
50	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,45	41426,00	–	18642	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
51	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,16	27945,00	–	4471	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
52	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1520	27,70	2,10	42104	3192	29169	0,10	152
		м		19,70	0,50	29944	760	95	–	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг	50	38,10	3,20	1905	160	1401	0,15	8
		м		28,80	0,70	1440	35	95	–	–
54	С151603-21 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,27	62817,00	–	16961	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
55	Ц0108-744-17	Кабель контрольный с креплением по всей длине массой 1 м до 1 кг	270	76,30	1,20	20601	324	13825	0,33	89
		м		53,60	0,30	14472	81	95	–	–
56	С151803-202	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 95-10-15-М УХЛЗ	10	128,00	–	1280	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
57	С151610-1	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МЗС-35	2	1550,00	–	3100	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			198126	3676			249
			Тенге			45856	876			5
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			198126				
		Накладные расходы -	Тенге			44395				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14551				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			257072				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			257072				
		РАЗДЕЛ 4.Трубы пластмассовые								
58	С123-010504-0102	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	489	23,00	–	11247	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
59	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба диам. 20мм	550	56,00	–	30800	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
60	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1150	34,20	1,20	39330	1380	25565	0,14	161
		м		23,20	0,20	26680	230	95	–	1
61	С151802-2	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметромприсоединения трубы 25-27 мм, длиной 429 мм, тип К 1080 У3	11,65501	313,00	–	3648	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	5	114,40	7,80	572	39	234	0,29	1
		м		48,80	0,50	244	2	95	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**85597**	**1419**			**162**
			Тенге			**26924**	**233**			**1**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			43550				
		Накладные расходы -	Тенге			25799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4161				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			73510				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42047				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2523				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			44570				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			118079				
		РАЗДЕЛ 5.Изделия для монтажа								
63	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,038	70800,00	–	2690	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
64	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	38	71,50	5,70	2717	217	1614	0,24	9
		шт		43,70	1,00	1661	38	95	0,01	–
65	С151803-80	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 445х46х76,5 мм, тип К1163 У3	0,038	73000,00	–	2774	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
66	Ц0108-152-9	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,9 кг	38	5,60	1,40	213	53	148	0,02	1
		шт		3,50	0,60	133	23	95	–	–
67	С151803-76	Лоток перфорированный стальной, ЛП-225 У1, габаритные размеры 2000х225х25 мм	21	466,00	–	9786	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
68	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,2436	18664,00	7302,00	4547	1779	2678	57,00	14
		т		9720,00	1850,03	2368	451	95	10,73	3
69	С151803-75	Лоток перфорированный стальной, ЛП-145 У1, габаритные размеры 2000х145х25 мм	7,5	339,00	–	2543	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
70	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,063	18664,00	7302,00	1176	460	692	57,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		9720,00	1850,03	612	117	95	10,73	1
71	С151803-74	Лоток перфорированный стальной, ЛП-85 У1, габаритные размеры 2000х85х25 мм	6	256,00	--	1536	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Ц0108-395-1	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка до 200 мм	0,036	18664,00	7302,00	672	263	396	57,00	2
		т		9720,00	1850,03	350	67	95	10,73	--
73	С11051-214 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Скобы предохранительные	32	154,00	--	4928	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С11041-60 Изм. и доп. вып. 26	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20	4	77,00	--	308	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	Ц0110-901-13	Крышка декоративная и другие мелкие изделия /без присоединения проводов/	36	10,50	0,10	378	4	400	0,06	2
		шт		10,10	--	364	--	110	--	--
76	С11041-78	Соединители овальные стальные, марка СОС-25-1А	40	80,00	--	3200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			37467	2775			32
			Тенге			5487	695			4
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			32539				
		Накладные расходы -	Тенге			5927				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2308				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			40774				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5224				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			45998				
		РАЗДЕЛ 6.Заземление								
77	С151607-258	Провода с медной жилой в негорючей резиновой оболочке, марки ПРН, напряжением до 660 В, сечение 4 мм2	0,27	24800,00	--	6696	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц0108-412-2	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	270	10,60	0,10	2862	27	2283	0,06	16
		м		8,80	0,10	2376	27	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	С130804-970 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба диам. 20мм	250	56,00	–	14000	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
80	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	250	34,20	1,20	8550	300	5558	0,14	35
		м		23,20	0,20	5800	50	95	–	–
81	Ц0108-305-1	Хомут на опоре	3	410,80	377,00	1232	1131	334	–	–
		шт		33,80	83,30	101	250	95	0,48	1
82	С11041-99 Изм. и доп. вып. 26	Хомут	3	1096,00	–	3288	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			36628	1458			51
			Тенге			8277	327			2
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			22628				
		Накладные расходы -	Тенге			8174				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1848				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			32651				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14000				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			840				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			14840				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			47491				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			776309	11342			640
			Тенге			199228	2454			14
		Стоимость оборудования -	Тенге			215014				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			215014				
		Накладные расходы -	Тенге			106782				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36426				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			643528				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4928				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			296				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5224				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			56047				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3363				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			59410				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			923176				
		Локальная смета №2-6 Водопровод хозяйственно-питьевой противопожарный В1								
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	45	153,67	4,19	6915	189	3538	0,34	15
		м		59,85	1,58	2693	71	128	0,01	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	15	177,67	4,19	2665	63	1179	0,34	5
		м		59,85	1,58	898	24	128	0,01	–
3	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	7	359,67	4,19	2518	29	550	0,34	2
		м		59,85	1,58	419	11	128	0,01	–
4	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	82	801,76	15,99	65744	1311	12815	0,66	54
		м		116,10	5,99	9520	491	128	0,03	2
5	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	130	935,75	20,80	121648	2704	23011	0,73	94
		м		130,50	7,79	16965	1013	128	0,04	5
6	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	10	1240,75	20,80	12408	208	1770	0,73	7
		м		130,50	7,79	1305	78	128	0,04	–
7	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	69	10,99	–	758	–	944	0,05	3
		м		10,69	–	738	–	128	–	–
8	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	222	11,13	–	2471	–	3038	0,05	11
		м		10,69	–	2373	–	128	–	–
9	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	97,54	16,36	0,05	1595	5	512	0,03	3
		м2		5,81	0,02	567	2	90	–	–
10	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	195,08	16,58	0,02	3234	4	730	0,02	4
		м2		4,16	–	812	–	90	–	–
11	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	15	8374,47	23,09	125617	346	3197	0,90	14
		1кран		157,50	9,00	2363	135	128	0,04	1
12	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм	1	1299,30	68,30	1299	68	314	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	95	0,08	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	1209-33	Щит пожарный	1	18000,00	--	18000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	С131103-49 Изм. и доп. вып. 22	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	2	2156,00	--	4312	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	4340,82	1,57	4341	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
16	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	7561,49	94,44	7561	94	294	1,14	1
		1фильтр		194,67	34,76	195	35	128	0,18	--
17	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	1	1390,00	--	1390	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	5582,93	90,13	22332	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
19	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	943,96	1,62	944	2	53	0,23	--
		комплект		41,72	--	42	--	128	--	--
20	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	2	968,13	93,00	1936	186	1600	5,00	10
		шт		866,25	22,50	1733	45	90	0,13	--
21	С РСНБ РК 51-010101-1003	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	2	57840,18	--	115680	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	2	1885,93	53,14	3772	106	743	1,46	3
		1соедин.		270,00	20,25	540	41	128	0,10	--
23	Е0116-12-2	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 65 мм	4	431,46	53,14	1726	213	1486	1,46	6
		1соедин.		270,00	20,25	1080	81	128	0,10	--
24	С130810-64	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 65 мм	4	143,00	--	572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	25	1250,00	–	31250	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	6	1390,00	–	8340	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
27	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	3	1390,00	–	4170	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
29	С130903-19 Изм. и доп. вып. 26	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 6бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	2	5520,00	–	11040	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
30	С130903-22 Изм. и доп. вып. 26	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 80 мм	1	3996,00	–	3996	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	С130809-11 Изм. и доп. вып. 27	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	22	493,00	–	10846	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
32	С130809-12 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	10	660,00	–	6600	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	291	72,96	16,85	21233	4903	12490	0,21	61
		м		38,59	4,33	11230	1260	100	0,03	7
34	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	49,5	63,00	–	3119	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	16,5	80,00	–	1320	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
36	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	9,9	106,00	–	1049	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
37	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	90,2	200,00	–	18040	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
38	С11031-238 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяногопара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77	143	251,00	–	35893	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
39	С11031-240 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 108 мм ГОСТ 16381-77	11	380,00	–	4180	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
40	Е0118-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5922,46	52,42	5922	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	–
41	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	8924,57	1,57	8925	2	69	0,30	–
		1кран		54,00	–	54	–	128	–	–
42	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	18008,57	1,57	18009	2	69	0,30	–
		1кран		54,00	–	54	–	128	–	–
43	С130810-58 Изм. и доп. вып. 24	Хомут d 15 мм	25	32,00	–	800	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	С130810-59 Изм. и доп. вып. 24	Хомут d 20 мм	7	40,00	--	280	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130810-61 Изм. и доп. вып. 24	Хомут d 32 мм	4	75,00	--	300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-63 Изм. и доп. вып. 24	Хомут d 50 мм	27	116,00	--	3132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька,муфта закладная гильза 8х1000 мм	189	86,00	--	16254	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.до 40 мм	0,8	425,70	14,12	341	11	108	0,55	--
		м		100,35	5,29	80	4	128	0,03	--
49	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам.100 мм	3,2	1240,75	20,80	3970	67	566	0,73	2
		м		130,50	7,79	418	25	128	0,04	--
50	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	4340,82	1,57	4341	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			755463	11199			320
			Тенге			57797	3583			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			133680				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			133680				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3236				
		Накладные расходы -	Тенге			1914				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5458				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			89663				
		Накладные расходы -	Тенге			13732				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6204				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109599				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528884				
		Накладные расходы -	Тенге			58115				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35220				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			622219				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			870956				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	64	153,67	4,19	9835	268	5032	0,34	22
		м		59,85	1,58	3830	101	128	0,01	–
2	Е0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	20	177,67	4,19	3553	84	1573	0,34	7
		м		59,85	1,58	1197	32	128	0,01	–
3	Е0116-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 25 мм	11	195,67	4,19	2152	46	865	0,34	4
		м		59,85	1,58	658	17	128	0,01	–
4	Е0116-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм	4	359,67	4,19	1439	17	315	0,34	1
		м		59,85	1,58	239	6	128	0,01	–
5	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	99,8	10,99	–	1097	–	1366	0,05	5
		м		10,69	–	1067	–	128	–	–
6	С130904-53	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 20 мм	20	1390,00	–	27800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	62,81	–	63	–	30	0,12	–
		комплект		23,18	–	23	–	128	–	–
8	Е0117-2-3	Установка смесителей	12	143,32	1,57	1720	19	1935	0,70	8
		шт		126,00	–	1512	–	128	–	–
9	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	8	5840,00	–	46720	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
10	С131101-92	Смесители для душевых установок См-Д-ШлФ с душевой сеткой на гибком шланге и фарфоровым корпусом	2	1990,00	–	3980	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
11	С131101-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом иаэратором	3	1630,00	–	4890	–	–	–	–
		компл		–	–	–	–	–	–	–
12	С131101-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шлс душевой сеткой на гибком шланге	1	1650,00	–	1650	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		–	–	–	–	–	–	–
13	Е0117-2-1	Установка полотенцесушителей из водогазопроводных труб	1	715,20	6,95	715	7	132	0,61	1
		шт		101,25	2,25	101	2	128	0,01	–
14	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	97	72,96	16,85	7078	1634	4163	0,21	20
		м		38,59	4,33	3743	420	100	0,03	2
15	С11031-224 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	68,2	63,00	–	4297	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
16	С11031-226 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм,диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	22	80,00	–	1760	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
17	С11031-228 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	12,1	93,00	–	1125	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
18	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	4,4	106,00	–	466	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
19	С130810-58 Изм. и доп. вып. 24	Хомут d 15 мм	32	32,00	–	1024	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
20	С130810-59 Изм. и доп. вып. 24	Хомут d 20 мм	10	40,00	–	400	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	С130810-60 Изм. и доп. вып. 24	Хомут d 25 мм	6	49,00	–	294	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	С130810-61 Изм. и доп. вып. 24	Хомут d 32 мм	2	75,00	–	150	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	С130810-263 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шпилька,муфта закладная гильза 8х1000 мм	150	86,00	–	12900	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0116-7-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	0,8	423,67	4,19	339	3	63	0,34	–
		м		59,85	1,58	48	1	128	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			135447	2078			68
			Тенге			12420	580			3
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			14726				
		Накладные расходы -	Тенге			4163				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1133				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			20022				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			120721				
		Накладные расходы -	Тенге			11310				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7922				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			139953				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			159976				
Локальная смета №2-8 Оборотное водоснабжение В4, В5										
		Фильтрационное оборудование								
1	Е0118-13-1	Установка насосов	1	3302,83	123,78	3303	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	–
2	С131003-23 Изм. и доп. вып. 25	Фильтровальный электронасос	1	20602,00	–	20602	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
3	Е0118-14-1	Установка виброизолирующих вставок диаметром 125 мм к насосам давлением 1 МПа	1	7660,92	72,98	7661	73	484	2,06	2
		1вставка		349,94	27,81	350	28	128	0,13	–
4	Е0118-21-9	Установка фильтров	1	14133,41	284,03	14133	284	1175	4,99	5
		1фильтр		811,13	106,60	811	107	128	0,52	1
5	С11011-646	Песок кварцевый	0,15	6570,00	–	986	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
6	Ц0110-683-10	Монтаж пульт управления	1	2009,00	–	2009	–	1661	2,00	2
		шт		1845,00	–	1845	–	90	–	–
7	С151803-705 Изм. и доп. вып. 24	Пульт управления	1	19438,00	–	19438	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Ц0110-698-3	Прочее оборудование электрофикации: секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1	1	226,00	–	226	–	168	0,93	1
		шт		187,00	–	187	–	90	–	–
9	5555-27	Суточный таймер для установки в пульт управления	1	14654,00	–	14654	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Оборудование подогрева воды								
10	Е0118-3-4	Установка водоподогревателей скоростных односекционных с поверхностью нагрева до 20 м²	3	16186,30	1405,15	48559	4215	18306	23,90	72
		шт		4241,03	526,07	12723	1578	128	2,58	8
11	С131202-5	Электрический водонагреватель	3	58000,00	–	174000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Закладные детали и оборудования в чаше бассейна								
12	Е0118-22-1	Установка указателей уровня кранового типа	8	163,37	1,62	1307	13	1495	0,80	6
		комплект		146,00	–	1168	–	128	–	–
13	С131205-4	Форсунка	8	352,00	–	2816	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
14	Ц0111-32-1	Уровнемер поплавковый с мерной лентой /типа УДУ/ для наземных резервуаров	1	2992,00	52,88	2992	53	1594	10,00	10
		комплект		1768,50	2,25	1769	2	90	0,01	–
15	С131206-128 Изм. и доп. вып. 25	Регулятор уровня воды	1	10653,00	–	10653	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
16	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	8	150,70	18,80	1206	150	814	1,00	8
		шт		113,00	–	904	–	90	–	–
17	Е0117-3-6	Установка сливов	1	16376,61	73,98	16377	74	985	4,23	4
		комплект		742,50	27,00	743	27	128	0,14	–
18	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	2	7965,95	1,57	15932	3	346	0,83	2
		1воронка		135,00	–	270	–	128	–	–
		Оборудование для чистки бассейна								
19	СПрайс	Робот-пылесос	1	155750,07	–	155750	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
		Оборудования и материалы для обеззараживания воды								
20	Ц0110-122-1	Оборудование станции: устройство центральное управляющее	1	15165,40	18,40	15165	18	12545	79,00	79
		устройс		13930,00	9,00	13930	9	90	0,05	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	75-8-57 Изм. и доп.вып.11СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8. 02-04С- 2004	Станция мониторинга	1	122300,00	–	122300	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	СПрайс	Емкость полиэтиленовая	2	18061,97	–	36124	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
23	С11011-140	Жидкость	0,015	761600,00	–	11424	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
24	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы виниловые	10	650,00	–	6500	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Трубы и фитинги для систем В4, В5								
25	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	10	301,50	5,28	3015	53	2439	1,05	11
		м		188,55	1,98	1886	20	128	0,01	–
26	Е0116-14-5 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	20	389,33	9,63	7787	193	5616	1,22	24
		м		215,78	3,60	4316	72	128	0,02	–
27	Е0116-14-6 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм	33	445,51	9,63	14702	318	9267	1,22	40
		м		215,78	3,60	7121	119	128	0,02	1
28	Е0116-14-7 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	18	435,13	16,10	7832	290	5841	1,40	25
		м		247,50	6,03	4455	109	128	0,03	1
29	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10	49,00	–	490	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
30	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	20	105,00	–	2100	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		–	–	–	–	–	–	–
31	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	33	163,00	–	5379	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
32	С130804-944 Изм. и доп. вып. 27	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75x4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	18	263,00	–	4734	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
33	Ц0112-698-4	Закладное устройство для установки поверхностных приборов - прижим	8	150,70	18,80	1206	150	814	1,00	8
		шт		113,00	–	904	–	90	–	–
34	С130901-75 Изм. и доп. вып. 26	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 5761-2005	9	4414,00	–	39726	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
35	С130901-76 Изм. и доп. вып. 26	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 5761-2005	3	5517,00	–	16551	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
36	С130903-21	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 65 мм	1	3200,00	–	3200	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
38	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	2	1250,00	–	2500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
39	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	5,67	200,00	–	1134	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			815418	6090			316
			Тенге			56174	2148			11
		Стоимость оборудования -	Тенге			292704				
		Транспортные расходы -	Тенге			8781				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			301485				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			78366				
		Накладные расходы -	Тенге			17595				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5758				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			101718				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12410				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13154				
		Накладные расходы -	Тенге			49628				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28894				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			510461				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			926818				
		Локальная смета №2-9 Канализация К1,К3Н								
		РАЗДЕЛ 1.Канализация бытовая К1								
1	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	6	620,54	0,64	3723	4	818	0,58	4
		м		106,20	0,25	637	2	128	--	--
2	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	25	748,88	1,43	18722	36	3293	0,56	14
		м		102,38	0,54	2560	13	128	--	--
3	Е0116-5-1	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм**	11	968,42	7,07	10653	78	1875	0,70	8
		м		130,50	2,66	1436	29	128	0,01	--
4	Е0116-5-2	**Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм**	70	1502,05	10,58	105144	741	13257	0,77	54
		м		144,00	3,96	10080	277	128	0,02	1
5	Е0116-13-1	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	1	620,54	0,64	621	1	136	0,58	1
		м		106,20	0,25	106	--	128	--	--
6	Е0117-1-6	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды**	6	2377,28	21,53	14264	129	2730	1,95	12
		комплект		346,50	9,00	2079	54	128	0,04	--
7	Е0117-3-1	**Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным**	3	7124,62	39,24	21374	118	1547	2,22	7
		комплект		387,00	15,75	1161	47	128	0,07	--
8	Е0117-4-1	**Установка писсуаров настенных /одиночных/**	1	2387,78	13,90	2388	14	213	0,93	1
		комплект		162,00	4,50	162	5	128	0,03	--
9	Е0117-1-8	**Установка биде**	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	--
10	Е0117-5-3	**Установка моек для мытья уборочного инвентаря**	2	5596,54	30,04	11193	60	778	1,69	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		292,50	11,25	585	23	128	0,06	--
11	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	1	1787,40	13,90	1787	14	363	1,56	2
		комплект		279,00	4,50	279	5	128	0,03	--
12	Е0117-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов	2	12095,38	47,75	24191	96	708	1,55	3
		комплект		258,75	18,00	518	36	128	0,09	--
13	Е0117-1-11	Установка трапов диам. 50 мм	2	1602,70	6,95	3205	14	213	0,46	1
		комплект		81,00	2,25	162	5	128	0,01	--
14	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	7	2935,08	9,20	20546	64	1290	0,79	6
		комплект		139,50	4,50	977	31	128	0,02	--
15	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	7	891,93	90,13	6244	631	4314	2,60	18
		1шт		447,75	33,75	3134	236	128	0,16	1
16	С130810-183 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	2	1137,00	--	2274	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-40	Муфта, d 63 мм	0,5	594,00	--	297	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,60	8
		1шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	--
19	С130804-39	Муфта, d 50 мм	0,1	369,00	--	37	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-40	Муфта, d 63 мм	0,2	594,00	--	119	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-182 Изм. и доп. вып. 21	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 50 ГОСТ 6942-98	1	488,00	--	488	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	1	175,95	1,57	176	2	173	0,83	1
		1воронка		135,00	--	135	--	128	--	--
23	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,003	142518,24	16388,64	428	49	88	161,00	--
		т		28980,00	3478,90	87	10	90	13,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С130810-222 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Db 50-56 мм (1-1/2")	14	106,00	–	1484	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	С130810-226 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 180 кг/шт, М8, Db 101-106 мм (3")	33	248,00	–	8184	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	5	5202,82	85,00	26014	425	2810	2,31	12
		м		407,25	31,84	2036	159	128	0,16	1
27	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	0,1	6626,12	260,48	663	26	74	3,94	–
		м3		614,25	89,46	61	9	105	0,35	–
28	Е0126-35-1 Изм. и доп. вып. 6	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	3	511,86	16,85	1536	51	129	0,21	1
		м		38,59	4,33	116	13	100	0,03	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			295814	2849			156
			Тенге			28137	1067			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2198				
		Накладные расходы -	Тенге			203				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			144				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2545				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			428				
		Накладные расходы -	Тенге			88				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			546				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			293188				
		Накладные расходы -	Тенге			37001				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19811				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			350001				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			353092				
		РАЗДЕЛ 2.Канализация производственная напорная КЗН								
29	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	3	2951,83	123,78	8855	371	8953	13,39	40
		1насос		2285,06	46,35	6855	139	128	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С131003-64 Изм. и доп. вып. 25	Насос погружной	3	157012,00	–	471036	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0118-14-1	Установка виброизолирующих вставок диаметром 125 мм к насосам давлением 1 МПа	2	7660,92	72,98	15322	146	967	2,06	4
		1вставка		349,94	27,81	700	56	128	0,13	–
32	С131002-17	Насосы конденсатные консольные центробежные моноблочные, тип КМ 65-50-125, подача 25 м3/ч, напор 20 м, двигатель мощностью 4 кВт, 3000 об/мин	1	39700,00	–	39700	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
33	Е0116-8-1	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	7	99,95	4,59	700	32	475	0,28	2
		м		51,30	1,71	359	12	128	0,01	–
34	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	12	376,70	14,12	4520	169	1623	0,55	7
		м		100,35	5,29	1204	63	128	0,03	–
35	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	13	10,99	–	143	–	178	0,05	1
		м		10,69	–	139	–	128	–	–
36	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,91	200,00	–	182	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
37	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,33	16,36	0,05	38	–	12	0,03	–
		м2		5,81	0,02	14	–	90	–	–
38	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,66	16,58	0,02	77	–	17	0,02	–
		м2		4,16	–	19	–	90	–	–
39	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	457,72	39,24	458	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
40	С130903-16 Изм. и доп. вып. 27	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч 3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	1	1799,00	–	1799	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
41	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	457,72	39,24	458	39	346	1,47	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
42	С130904-52	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм**	1	1250,00	–	1250	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0116-15-2	**Установка вентилей, задвижек, затворов,клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм**	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	–
44	С130902-30	**Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм**	2	3590,00	–	7180	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
45	С130809-9 Изм. и доп. вып. 27	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	4	306,00	–	1224	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**553889**	**876**			**60**
			Тенге			**10307**	**333**			**2**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115				
		Накладные расходы -	Тенге			30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			553774				
		Накладные расходы -	Тенге			13578				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34041				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			601392				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			601546				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**849703**	**3725**			**216**
			Тенге			**38444**	**1400**			**7**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2314				
		Накладные расходы -	Тенге			232				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2699				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			428				
		Накладные расходы -	Тенге			88				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			546				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			846962				
		Накладные расходы -	Тенге			50579				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53852				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			951393				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			954638				

Локальная смета №2-11 Электроосвещение

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы								
1	С151702-21	Светильники тип ЛВ003-2Х36	36	2550,00	–	91800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
2	С151702-46	Светильники тип ЛС005-2х18	5	1890,00	–	9450	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
3	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	41	342,80	134,00	14055	5494	7626	0,99	41
		шт		158,00	37,80	6478	1550	95	0,22	9
4	С151702-36	Светильники тип ЛП028-1Х18	23	1500,00	–	34500	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
5	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	23	269,90	98,00	6208	2254	3299	0,76	17
		шт		122,00	29,00	2806	667	95	0,17	4
6	С151702-17	Светильники тип ПВЛМ-Д-4х18	17	2990,00	–	50830	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
7	С151702-208 Изм. и доп. вып. 22	Светильники с призматическим рассеивателем	4	13832,00	–	55328	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
8	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	21	467,80	183,00	9824	3843	5702	1,46	31
		шт		234,00	51,80	4914	1088	95	0,30	6
9	С151702-46	Светильники с опаловым рассеивателем	32	1890,00	–	60480	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
10	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	32	342,80	134,00	10970	4288	5952	0,99	32
		шт		158,00	37,80	5056	1210	95	0,22	7
11	С151702-149 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминесцентных ламп	11	2152,00	–	23672	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
12	С151702-204 Изм. и доп. вып. 22	Светильники	23	10060,00	–	231380	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
13	С151702-11	Светильники с рассеивателем	4	4770,00	–	19080	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151702-51	Светильник аварийный	4	3750,00	–	15000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
15	Ц0108-594-1	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 1 лампой в светильнике	42	269,90	98,00	11336	4116	6025	0,76	32
		шт		122,00	29,00	5124	1218	95	0,17	7
16	С151702-48	Светильник компактный	17	5430,00	–	92310	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
17	Ц0108-594-2	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	17	342,80	134,00	5828	2278	3162	0,99	17
		шт		158,00	37,80	2686	643	95	0,22	4
18	С151702-32	Светильники	16	1290,00	–	20640	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
19	Ц0108-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	16	357,50	164,00	5720	2624	2700	0,82	13
		шт		131,00	46,60	2096	746	95	0,27	4
20	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	72	101,00	–	7272	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
21	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	181	82,00	–	14842	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
22	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	42	82,00	–	3444	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
23	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	11	101,00	–	1111	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
24	С151706-78	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ30, ЛД30, ЛДЦ30, ЛТБ30, ЛХБ30	23	81,00	–	1863	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
25	С151706-57	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-100	14	19,00	–	266	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
26	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО24-60	2	17,00	–	34	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	254	17,00	–	4318	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
28	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	89	156,00	–	13884	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
29	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	89	47,00	0,20	4183	18	3855	0,29	26
		шт		45,50	0,10	4050	9	95	–	–
30	С151801-13	Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	141	182,00	–	25662	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
31	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	141	48,50	0,20	6839	28	6309	0,29	41
		шт		47,00	0,10	6627	14	95	–	–
32	С151801-136	Крышка для декоративного оформления ниш в стеновых панелях жилых домов, габаритные размеры 200х105х34 мм, тип КОН1-1А-04	0,232	64300,00	–	14918	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
33	С151801-92	Переключатели пакетные /ТУ16-526, 301-78/ серии ПКУ-2-11 /ПКУ-2-12/, количество пакетов 2	4	703,00	–	2812	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
34	Ц0108-591-7	Переключатель утопленного типа при скрытой проводке	4	48,50	0,20	194	1	179	0,29	1
		шт		47,00	0,10	188	–	95	–	–
35	С151801-25	Выключатели и переключатели пакетные открытые /степень защиты 1Р00/, тип ПП-10/СП-1	8	250,00	–	2000	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
36	Ц0108-591-3	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический	8	134,80	3,60	1078	29	876	0,68	5
		шт		115,00	0,20	920	2	95	–	–
37	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	0,232	16300,00	–	3782	–	–	–	–
		1000шт		–	–	–	–	–	–	–
38	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	232	85,50	0,20	19836	46	9723	0,23	53
		шт		38,00	0,10	8816	23	110	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
39	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,095	26100,00	--	2480	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Ц0108-545-1	Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 10	95	843,50	19,50	80133	1853	43437	3,00	285
		шт		479,00	2,30	45505	219	95	0,01	1
41	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	6	4720,00	--	28320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	6	228,80	13,20	1373	79	1182	1,00	6
		шт		205,00	2,30	1230	14	95	0,01	--
43	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	4	226,00	--	904	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	4	64,00	1,00	256	4	223	0,36	1
		шт		58,50	0,20	234	1	95	--	--
45	С131205-1	Датчики движения	8	1222,00	--	9776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-521-1	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, устанавливаемый на металлическом основании, однополюсный на ток до 250 А	8	302,70	11,70	2422	94	1287	1,00	8
		шт		167,00	2,30	1336	18	95	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1022409	27048			609
			Тенге			98066	7420			43
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1012633				
		Накладные расходы -	Тенге			101537				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66850				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1181020				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9776				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			587				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1191383				

РАЗДЕЛ 2.Кабели и провода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	1,4	41426,00	–	57996	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
48	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6	27945,00	–	16767	–	–	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
49	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	2000	27,70	2,10	55400	4200	38380	0,10	200
		м		19,70	0,50	39400	1000	95	–	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			130163	4200			200
			Тенге			39400	1000			6
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			130163				
		Накладные расходы -	Тенге			38380				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10113				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			178656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			178656				
		РАЗДЕЛ 3.Трубы пластмассовые								
50	С130804-939 Изм. и доп. вып. 27	Труба диам. 20мм	1200	38,00	–	45600	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
51	С130804-940 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба ПВХ 20мм	500	49,00	–	24500	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
52	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	1700	34,20	1,20	58140	2040	37791	0,14	238
		м		23,20	0,20	39440	340	95	–	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			128240	2040			238
			Тенге			39440	340			2
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			58140				
		Накладные расходы -	Тенге			37791				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5756				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			101687				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4206				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			74306				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			175993				
		РАЗДЕЛ 4.Устройство для прохода через перекрытие								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	Е0113-36-1	**Гуммирование из растворов с нанесением герметика У-30М толщиной 1,5 мм**	2,33333	2459,92	9,20	5740	21	614	1,44	3
		м2		288,00	4,50	672	10	90	0,02	–
54	С11011-294	**Противопожарная растворная диафрагма**	11	428,00	–	4708	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
55	С11011-293	**Краска огнезащитная**	3	155,00	–	465	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
56	Е0113-29-6	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2**	2,33333	2234,73	99,18	5214	231	323	0,59	1
		м2		116,55	37,15	272	87	90	0,18	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			16127	253			5
			Тенге			944	97			–
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16127				
		Накладные расходы -	Тенге			937				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18088				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			18088				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1296939	33541			1052
			Тенге			177849	8857			51
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1200936				
		Накладные расходы -	Тенге			177708				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82719				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1461363				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16127				
		Накладные расходы -	Тенге			937				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1024				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			18088				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			79876				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4793				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			84669				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1564120				
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка								
1	Е0101-35-2	**Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 2 группы до 20 м**	323	12,61	12,61	4074	4074	1371	–	–
		м3		–	4,38	–	1413	97	0,01	5
2	Е0101-35-5	**Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2-3 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей**	323	15,21	15,21	4914	4914	1654	–	–
		м3		–	5,28	–	1705	97	0,02	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1**	568,425	45,00	--	25579	--	--	--	--
		т		9,00	--	5116	--	--	--	--
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале**	344,5	3,77	3,24	1299	1118	535	--	1
		м3		0,48	1,12	165	386	97	--	1
5	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	851	14,12	12,00	12014	10210	3603	0,01	10
		м3		1,62	2,75	1379	2336	97	0,01	10
6	Е0101-130-1	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	851	14,01	14,01	11919	11919	3958	--	--
		м3		--	4,80	--	4081	97	0,02	13
7	Е0101-130-7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см**	851	5,57	5,57	4742	4742	1384	--	--
		м3		--	1,68	--	1427	97	0,01	5
8	Е0101-145-12	**Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	10500	8,55	4,43	89730	46470	49527	0,03	293
		м2		4,12	0,74	43260	7799	97	--	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**154271**	**83447**			**304**
			Тенге			**49920**	**19147**			**66**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			154271				
		Накладные расходы -	Тенге			62032				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			229281				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			229281				
		РАЗДЕЛ 2.Проезд								
9	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**	1188,5	220,03	27,83	261504	33070	22878	0,03	39
		м2		5,00	9,47	5943	11259	133	0,03	40
10	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,83195	40097,59	339,59	33359	283	156	0,58	--
		т		--	140,94	--	117	133	0,58	--
11	Е0127-53-3	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ**	1188,5	544,62	15,35	647280	18245	17388	0,03	40
		м2		5,94	5,06	7060	6014	133	0,02	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-54-3 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1188,5	130,34	–	154904	–	32	–	–
		м2		0,02	–	24	–	133	–	–
13	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1188,5	568,09	15,35	675175	18245	17388	0,03	40
		м2		5,94	5,06	7060	6014	133	0,02	21
14	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	228,4	436,51	6,63	99698	1514	33548	0,70	159
		м		108,68	1,76	24823	401	133	0,01	1
15	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	10,278	16351,00	–	168056	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2039976**	**71358**			**279**
			Тенге			**44908**	**23805**			**84**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2039976				
		Накладные расходы -	Тенге			91389				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2259247				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2259247				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2194247	154805			584
			Тенге			94828	42952			150
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2194247				
		Накладные расходы -	Тенге			153421				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140860				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2488528				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2488528				
		Итого в ценах 2001 года				42 209 329				
		в т.ч. Оборудование				4 741 090				
		Итого без оборудования				37 468 239				
		Временные здания и сооружения	2,9%			1 086 579				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				38 554 818				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,5775%			222 654				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Выслуга лет	1%			385 548				
		Доп отпуска	0,4%			154 219				
		Итого в ценах 2001 года				**44 058 329**				
		Итого в текущих ценах 2017года	2,9277419			**128 991 419**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			2 579 828				
		Итого				**131 571 247,13**				
		НДС	12%			**15 788 549,66**				
		Итого с НДС				**147 359 796,79**				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С. К.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Принял (Заказчик)

ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ" ДЧС МО (город Актау) Комитета по ЧС МВД РК БИН 081040007142

Начальник _____ Селимов Н.Г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ,КАЗАХСТАН, Республики Казахстан"Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 23 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	081040007142
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	010740006411

Договор (контракт) Доп.согл. №157 от 25.02.2021г к договору №70 от 22.04.2020год

Номер документа	Дата составления
00000000039	15.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау			услуга	1	27 808 104,00	27 808 104,00	2 979 439,71
				Итого	1	x	27 808 104,00	2 979 439,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Начальник / _____ / Семилов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актау)**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		70	22.04.2020				
		д/с №157	25.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за отчетный месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	273 318 363,25									
за отчетный месяц	27 808 104,00	24 828 664,28	8 259 185			55 287			2 979 439,71	27 808 104,00
Итого к оплате:	27 808 104,00	24 828 664,28							2 979 439,71	27 808 104,00

Место печати

Заказчик ГУ Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС МО Министерства по ЧС РК (город Актау) БИН 081040007142

Начальника _____ Селимов Н.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Место печати

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор_____ Байжанов С. К.

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актау), БИН 081040007142, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"

(наименование, адрес)

Объект: Водно-спасательная станция 1-го разряда для IVA и IVГ климатических под районов с обычными геологическими условиями в городе Актау, микрорайон Приморский - 1

(наименование.)

Договор подряда (контракт) №70 от 22.04.2020 года, доп.соглашение №157 от 25.02.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь 2021 г.

Составлен(а) в ценах 2001 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-16 Мебель и оборудование								
		РАЗДЕЛ 1. План на отм.0.000;-0,600								
		1.1.Мастерская								
1	СПрайс	**Маслораздатчик для заправки моторным и трансмиссионным маслом передвижной с ручным насосом(С-223-1), производительность 3,5л/мин, бак 40л, габариты 550х730х1000мм**	1	27446,80 --	-- --	27447 --	-- --	-- --	-- --	-- --
2	СПрайс	**Маслосборник для сбора отработанного масла передвижной с индикатором наполнения бака (С-508), высота положения воронки 1-1,7м, емкость бака 60л, габариты 550х730х1000мм**	1	38239,44 --	-- --	38239 --	-- --	-- --	-- --	-- --
3	СПрайс	**Солидолонагнетатель передвижной электрический (С-321М), давление смазки 35МПа, напряжение 380В, мощность 550Вт, емкость бака 40л, габариты 595х420х825мм**	1	101265,76 --	-- --	101266 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0108-481-6	Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.8 т	1	4679,00	1016,00	4679	1016	2501	13,00	13
		шт		2340,00	293,00	2340	293	95	1,70	2
5	СПрайс	Подъемник канавный передвижной электромеханический для вывешивания мостов грузовых автомобилей, автобусов и тролейбусов (П-263), 8т, высота подъема 500мм, напряжение 380В, мощность 3квт, габариты 940х(920-1070)х1270мм	1	348116,89	--	348117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс	Электрогайковерт для колес грузовых автомобилей и автобусов передвижной (И-330), реверсивный привод, инерционно-ударный механизм, момент затяжки max 120 кгс/м, высота установки ключа 300-800 мм, мощность 0,55квт, 380В, габариты 1100х650х1100мм	1	135640,37	--	135640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс	Стеллаж оцинкованных полок (05.20.55-5015/G), нагрузка на полку 100кг, цвет синий, габариты 1000х500х2000мм	2	20493,61	--	40987	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс	Верстак слесарный металлический однотумбовый с ограждением из сетки (В-1Э), 5 ящиков, габариты 1200х700х870мм	1	26444,99	--	26445	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс	Верстак слесарный металлический двухтумбовый с ограждением из сетки (В-2Э), 10 ящиков, габариты 1500х700х870мм	1	43884,38	--	43884	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс	Шкаф для хранения инструмента и технологической оснастки (Р-934), габариты 700х500х1600мм	2	24097,07	--	48194	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс	Тележка передвижная механическая для снятия и транспортировки колес грузовых автомобилей и автобусов с подъемным механизмом (П-254), высота подъема 170 мм, диаметр колес 890-1270 мм, нагрузка на подъемный механизм 2000кг, габариты 1160х920х820мм	1	66519,52	--	66520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	СПрайс	Тележка инструментальная универсальная (ТУ-1), 5 ящиков, габариты 660х410х800мм	1	33445,57	--	33446	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	СПрайс	Стробоскоп для дизельных двигателей переносной (МЗД), цифровой индикатор, пьезодатчик-прищепка на топливопровод 6 и 7мм, угол опережения впрыска(-15°, -10°,-5°,0-31°), частота вращения 100-7000 об/мин	1	21170,31 --	-- --	21170 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	СПрайс	Компрессометр (К-74.36) для дизельных двигателей КамАЗ, МАЗ, Д-240, ручной	1	52453,88 --	-- --	52454 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	СПрайс	Линейка для проверки схождения передних колес легковых и грузовых автомобилей универсальная реечная ручная телескопическая (ПСК-ЛГ)	1	31587,48 --	-- --	31587 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	СПрайс	Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных средств (ИСЛ-104М)	1	81443,31 --	-- --	81443 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	СПрайс	Прибор проверки натяжения приводных ремней (ППНР-100)	1	42958,02 --	-- --	42958 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	СПрайс	Прибор проверки и регулировки света фар (ОП)	1	101443,37 --	-- --	101443 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	СПрайс	Набор инструментов в кейсе (К-9000Р):90 предметов, трещетки 1/4 и 3/8/дюйм/ шестигранные головки 4-22мм	1	10246,80 --	-- --	10247 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	СПрайс	Набор инструментов в кейсе (К-9100Р):91 предметов, трещетки 1/4 и 1/2/дюйм/ шестигранные головки 4-22мм	1	9905,24 --	-- --	9905 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	СПрайс	Набор метрических и дюймовых инструментов в кейсе (К-1380Р): 138 предметов, 1/4, 3/8 и 1/2/дюйм/, головки 4-34мм, 3/8 и 3/16/дюйм/	1	27666,37 --	-- --	27666 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	СПрайс	Тиски слесарные модернизированные (профессиональные), ширина губок 200мм, усилие зажима 5200кгс, габариты 555х230х261мм	2	11741,13 --	-- --	23482 --	-- --	-- --	-- --	-- --
23	Ц0103-140-13	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.2 т, высота подъема 3 м шт	1	2023,80 1348,00	664,00 151,00	2024 1348	664 151	1349 90	9,00 0,88	9 1
24	СПрайс	Таль ручная червячная, высота подъема 3м, грузоподъемность 1т, габариты 320х220х 400	1	33199,65 --	-- --	33200 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1.3.Компрессорная								
25	Ц0107-82-1	Установки компрессорные и нагнетательные однокорпусные с горизонтальным разъемом корпуса на общей плите с приводом от электродвигателя, масса 0,5 т шт	1	31593,00 18830,00	7967,00 2948,03	31593 18830	7967 2948	19600 90	101,00 17,10	101 17
26	СПрайс	Компрессор горизонтальный (ЭК2-150/2УЗ), охлаждение проточной пресной водой, смазка-разбрызгиванием, давление начальное атмосферное, давление конечное избыточное 150 кгс/см2, производительность по условиям всасывания 0,3 м3/мин, производительность по сжатому воздуху 1,8л/мин, мощность 7,5квт, 380В, габариты 1560x1180x1020мм	1	1024680,48 --	-- --	1024680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		1.4.Комната для ремонта водолазного снаряжения								
27	1201-44	Стол производственный шт.	2	15840,00 --	-- --	31680 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	5102-34	Стол рабочий (письменный однотумбовый) шт.	1	10105,00 --	-- --	10105 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	8101-15	Тумба к рабочему столу шт.	3	7955,00 --	-- --	23865 --	-- --	-- --	-- --	-- --
30	1818-11	Стул шт.	1	2946,00 --	-- --	2946 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	1208-3	Кресло рабочее поворотное шт.	2	8493,00 --	-- --	16986 --	-- --	-- --	-- --	-- --
32	1207-183	Шкаф инструментальный шт.	3	39775,00 --	-- --	119325 --	-- --	-- --	-- --	-- --
33	1824-16	Шкаф гардеробный шт.	2	16125,00 --	-- --	32250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		1.5.Тренажерный зал								
34	СПрайс	Штанга Hantelbank Delta 100, габариты 2200x1000x(1060-1730)мм	1	85390,04 --	-- --	85390 --	-- --	-- --	-- --	-- --
35	СПрайс	Силовой снаряд, габариты 2850x 1900x2100мм	1	20835,17 --	-- --	20835 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	СПрайс	Велотренажер, габариты 1020x550x1320мм, магнитная система нагрузки с электроприводом, масса маховика 8кг, 18программ, максимальный вес пользователя 130кг, измерения пульса датчиками на рукоятках, компенсаторы неровностей пола	1	12637,73	--	12638	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1.6.Медицинская комната								
37	1204-23	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	1	10340,00	--	10340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
38	Ц0134-72-1	Облучатель бактерицидный, настенный	1	1599,47	--	1599	--	1424	10,00	10
		компл		1581,75	--	1582	--	90	--	--
39	1205-17	Кушетка смотровая	1	6840,00	--	6840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	5101-116	Ширма трехстворчатая	1	11825,00	--	11825	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	5102-34	Стол рабочий (письменный однотумбовый)	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	1818-11	Стул	3	2946,00	--	8838	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
43	8101-15	Тумба к рабочему столу	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	5558-102	Вешалка для одежды	1	2931,00	--	2931	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	5558-8	Шкаф для документов	1	12040,00	--	12040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	5564-144	Шкаф открытого типа	4	8626,00	--	34504	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	3201-47	Шкаф медицинский	2	19780,00	--	39560	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	СПрайс	Дозатор для жидкого мыла и бумажных полотенец настенный из нержавеющей стали, габариты 400x15x500(с монтажом)	1	1981,05	--	1981	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
49	5554-361	Корзина	1	184,00	--	184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
50	1136-12	Мусоросборник	1	1080,00	--	1080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	СПрайс	Шина для верхних конечностей	3	751,43	--	2254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
52	СПрайс	Шина для нижних конечностей	3	751,43	--	2254	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
53	5302-258	Подушка для кислорода	1	635,00	--	635	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
54	1824-36	Аппарат искусственного дыхания ручной с отсасывателем	1	12960,00	--	12960	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
55	СПрайс	Набор поликлинический для оказания первой медицинской помощи и оснащения поликлиник, габариты 500x350x150мм(комплект в приложении А-7799-1-ТХ.С, стр.5-8)	1	13662,41	--	13662	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1.7.Дежурная часть								
56	1101-20	Диван	1	17093,00	--	17093	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	1201-15	Стул	1	3010,00	--	3010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	8101-15	Тумба передвижная	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	8101-48	Вешалка	1	2931,00	--	2931	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	5554-361	Корзина	1	184,00	--	184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	5564-144	Шкаф открытого типа	1	8626,00	--	8626	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	5102-34	Стол рабочий (письменный однотумбовый)	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	1824-16	Шкаф гардеробный	2	16125,00	--	32250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		1.8.Вестибюль								
64	5558-102	Вешалка напольная	1	2931,00	--	2931	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	1202-9	Стул	1	3010,00	--	3010	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		1.9.Раздевальная								
66	1824-16	**Шкаф гардеробный**	4	16125,00	--	64500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	5537-2	**Скамья**	1	3440,00	--	3440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		1.10.Бассейн								
68	5537-2	**Скамья**	2	3440,00	--	6880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3109202	9647			133
			Тенге			24100	3392			20
	Стоимость оборудования -		Тенге			3069306				
	Транспортные расходы -		Тенге			92079				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3161385				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			39895				
		Накладные расходы -	Тенге			24874				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3886				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			68656				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3230041				
		РАЗДЕЛ 2. План на отм.+3,600								
69	8101-15	**Тумба передвижная**	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	1201-15	**Стул**	2	3010,00	--	6020	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	1208-3	**Кресло рабочее поворотное**	1	8493,00	--	8493	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
72	8101-5	**Стол рабочий: для руководителя**	1	38700,00	--	38700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	5554-361	**Корзина**	1	184,00	--	184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	5540-5	**Угловой элемент**	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		2.2.Помещение дежурной смены								
75	1101-20	**Диван**	1	17093,00	--	17093	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	1202-9	**Стул**	1	3010,00	--	3010	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
77	8101-15	Тумба передвижная	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
78	5558-102	Вешалка напольная	1	2931,00	--	2931	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
79	5554-361	Корзина	1	184,00	--	184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
80	5564-144	Шкаф открытого типа	1	8626,00	--	8626	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	5102-34	Стол рабочий (письменный однотумбовый)	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	1824-16	Шкаф гардеробный	2	16125,00	--	32250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		2.3.Комната отдыха дежурной смены								
83	1101-20	Диван	1	17093,00	--	17093	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	1202-9	Стул	1	3010,00	--	3010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	8101-15	Тумба передвижная	1	7955,00	--	7955	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
86	5102-34	Стол рабочий (письменный однотумбовый)	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
87	5553-63	Журнальный столик	1	4730,00	--	4730	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
88	5102-9	Кресло	4	6665,00	--	26660	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	5554-361	Корзина	1	184,00	--	184	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		2.4.Учебный класс								
90	5102-34	Стол рабочий (письменный однотумбовый)	6	10105,00	--	60630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	5102-34	Стол рабочий (письменный однотумбовый)	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
92	1202-9	Стул	13	3010,00	--	39130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93	8101-15	Тумба передвижная шт.	1	7955,00 --	-- --	7955 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	5536-18	Подставка шт.	1	10320,00 --	-- --	10320 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		2.5.Комната приема пищи								
95	5302-102	Стол обеденный компл.	1	15910,00 --	-- --	15910 --	-- --	-- --	-- --	-- --
96	1202-9	Стул шт.	8	3010,00 --	-- --	24080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
97	1101-28	Шкаф кухонный шт.	1	13330,00 --	-- --	13330 --	-- --	-- --	-- --	-- --
98	1304-58	Шкаф кухонный для ванны моечной, двуммя дверцами шт.	1	33970,00 --	-- --	33970 --	-- --	-- --	-- --	-- --
99	8101-54	Шкаф кухонный с выдвижным ящиком и одной дверцей шт.	1	12685,00 --	-- --	12685 --	-- --	-- --	-- --	-- --
100	8101-16	Шкаф кухонный навесной шт.	2	16125,00 --	-- --	32250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	8101-16	Шкаф кухонный навесной шт.	2	16125,00 --	-- --	32250 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	С131101-121 Изм. и доп. вып. 26	Ванна моечная шт.	1	27456,00 --	-- --	27456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	СПрайс	Микроволновая печь, габариты 489x275x320мм, мощность 1квт,220в,номинальная вместимость 20л	1	4940,42 --	-- --	4940 --	-- --	-- --	-- --	-- --
104	1101-40	Холодильник шт.	1	34000,00 --	-- --	34000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
105	1201-27	Кипятильник шт.	1	3930,00 --	-- --	3930 --	-- --	-- --	-- --	-- --
106	1136-12	Мусоросборник шт.	1	1080,00 --	-- --	1080 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		2.6.Раздевальная								
107	1824-16	Шкаф гардеробный шт.	10	16125,00 --	-- --	161250 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108	5537-2	Скамья	4	3440,00	--	13760	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			756574	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			729118				
		Транспортные расходы -	Тенге			21874				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			750992				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1647				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29103				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			780095				
		РАЗДЕЛ 3. План на отм.+11,250-Наблюдательная площадка								
109	5102-34	Стол рабочий (письменный однотумбовый)	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	1202-9	Стул	1	3010,00	--	3010	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13115	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			13115				
		Транспортные расходы -	Тенге			393				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			13508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			13508				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3878891	9647			133
			Тенге			24100	3392			20
		Стоимость оборудования -	Тенге			3811540				
		Транспортные расходы -	Тенге			114346				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3925886				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			39895				
		Накладные расходы -	Тенге			24874				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3886				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			68656				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1647				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			29103				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4023645				
		Локальная смета 2-14 Автоматическая пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей	2	4487,60	1,60	8975	3	7695	23,00	46
		шт.		4275,00	--	8550	--	90	--	--
2	С151804-3252 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные Сигнал-20П	1	10135,00	--	10135	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	С151804-3253 Изм. и доп. вып. 22	Пульт контроля и управления охранно-пожарный (ПКУ)		1	12343,00	--	12343	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0110-667-6	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей		2	3100,60	1,60	6201	3	5346	16,00	32
			шт		2970,00	--	5940	--	90	--	--
5	С151804-3243 Изм. и доп. вып. 22	Блок сигнально-пусковой С2000-СП1		2	3596,00	--	7192	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		59	369,90	1,60	21824	94	18426	2,00	118
			шт		347,00	--	20473	--	90	--	--
7	С151804-3197 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45		59	356,00	--	21004	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении		28	457,50	1,60	12810	45	11012	2,00	56
			шт		437,00	--	12236	--	90	--	--
9	С151804-3187 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1		28	249,00	--	6972	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		10	369,90	1,60	3699	16	3123	2,00	20
			шт		347,00	--	3470	--	90	--	--
11	С151804-3213 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ		10	534,00	--	5340	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-683-13	Сигнализация дистанционная: сирена мощная 1 кВт		4	3220,00	--	12880	--	7128	25,00	100
			шт		1980,00	--	7920	--	90	--	--
13	С151804-3328 Изм. и доп. вып. 22	Оповещатели модели LD-96 RED		4	321,00	--	1284	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания контроля		1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
			шт		936,00	--	936	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С151804-3251 Изм. и доп. вып. 22	Источник резервного питания	1	7147,00	--	7147	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	РСНБ РК123-080306-0203	Аккумулятор ТР 12-4,5	1	1122,00	--	1122	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	2	92,40	--	185	--	162	0,50	1
		шт		90,00	--	180	--	90	--	--
18	С151802-21	Коробка	2	59,00	--	118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	110	27,70	2,10	3047	231	2111	0,10	11
		м		19,70	0,50	2167	55	95	--	--
20	С123-061623-0202	Кабель марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм 2	0,1122	19364,02	--	2173	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной,масса 1 м до 1 кг	1100	72,90	--	80190	--	52767	0,33	363
		м		53,30	--	58630	--	90	--	--
22	С151606-36	Кабель пожарный	1,05	21800,00	--	22890	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151606-25 Изм. и доп. вып. 24	Кабель передачи данных цифровой	0,05	28009,00	--	1400	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1210	108,60	48,90	131406	59169	59544	0,22	266
		м		39,60	12,20	47916	14762	95	0,07	86
25	С130804-29	Трубы гофрированные	1,21	86200,00	--	104302	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0146-32-1	Пробивка борозд в бетонных конструкциях полов и стен, площадью сечения до 20 см2	25	77,70	35,65	1943	891	1388	0,24	6
		м		42,05	13,48	1051	337	100	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			487576	60454			1024
			Тенге			169469	15154			88
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			381332				
		Накладные расходы -	Тенге			168157				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32969				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			582458				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1943				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1388				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			200				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3531				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			104302				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6258				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			110560				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			696548				
		Локальная смета 2-15 Радиофикация								
1	Е0134-132-1	**Установка стоек для радиотрансляционных сетей одинарных на напряжение до 240В**	1	2929,68	--	2930	--	1282	6,53	7
		стойка		1165,50	--	1166	--	110	--	--
2	Ц0110-386-5	**Абонентское и другое оборудование: трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт на столбе или трубостойке**	1	399,40	--	399	--	341	1,90	2
		шт.		338,00	--	338	--	101	--	--
3	С151801-1448 Изм. и доп. вып. 24	**Трансформатор абонентский**	1	3932,00	--	3932	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-591-8	**Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке**	20	64,00	1,00	1280	20	1115	0,36	7
		шт		58,50	0,20	1170	4	95	--	--
5	С151801-143	**Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4**	20	46,00	--	920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-698-1	**Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене**	20	92,40	--	1848	--	1620	0,50	10
		шт		90,00	--	1800	--	90	--	--
7	С151802-21	**Коробка универсальная УК-П**	20	59,00	--	1180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-55-5	**Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг**	200	72,10	--	14420	--	10944	0,38	76
		м		60,80	--	12160	--	90	--	--
9	С151606-35	**Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм**	0,2	20800,00	--	4160	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			31069	20			102
			Тенге			16634	4			--
Стоимость монтажных работ -			Тенге			28139				
		Накладные расходы -	Тенге			14021				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2530				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			44690				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2930				
		Накладные расходы -	Тенге			1282				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4464				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			49154				
		Локальная смета 2-17 Структурированная кабельная сеть								
1	Ц0110-398-2	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар 100	1	7291,00	--	7291	--	4954	27,00	27
		шт		4905,00	--	4905	--	101	--	--
2	75-6-87 Изм. и доп. вып. 21	Шкаф телекоммуникационный	1	60644,00	--	60644	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-96-7	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,1 т	1	978,38	59,93	978	60	836	6,00	6
		шт		909,00	20,25	909	20	90	0,12	--
4	С151803-149	Модуль вентиляторный	1	10900,00	--	10900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питаниян контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
6	С151803-700 Изм. и доп. вып. 24	Панель электропитания	1	8921,00	--	8921	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	5	2189,00	--	10945	--	4434	5,00	25
		шт		878,00	--	4390	--	101	--	--
8	С151803-704 Изм. и доп. вып. 24	Коммутационная панель	4	18728,00	--	74912	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
9	С151803-695 Изм. и доп. вып. 24	Кроссовая панель	1	6049,00	--	6049	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	4	702,30	--	2809	--	2618	4,00	16
		шт		648,00	--	2592	--	101	--	--
11	С151803-193	Кабельный организатор	4	3100,00	--	12400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Ц0110-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	1	2189,00	--	2189	--	887	5,00	5
		шт		878,00	--	878	--	101	--	--
13	С151803-180	Панель освещения шкафа	1	6510,00	--	6510	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1446 Изм. и доп. вып. 25	Набор крепления	20	1972,00	--	39440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-764-4	Электрод для местного заземления из стальной трубы, диаметр 50 мм	1	772,90	207,00	773	207	506	2,00	2
		шт		560,00	2,30	560	2	90	0,01	--
16	С151804-3095 Изм. и доп. вып. 26	Комплект заземления для шкафа	1	4255,00	--	4255	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
17	Ц0110-669-3	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питаниян контроля	1	994,30	1,60	994	2	842	5,00	5
		шт		936,00	--	936	--	90	--	--
18	С151804-3265 Изм. и доп. вып. 22	Источник бесперебойного питания	1	51993,00	--	51993	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	60	18,80	--	1128	--	999	0,11	7
		м		18,50	--	1110	--	90	--	--
20	С151804-1572 Изм. и доп. вып. 25	Шнур коммутационный	60	298,00	--	17880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Активное сетевое оборудование								
21	Ц0110-184-1	Монтаж коммутатора	1	5038,00	--	5038	--	6524	31,00	31
		шт		4905,00	--	4905	--	133	--	--
22	С151804-3265 Изм. и доп. вып. 22	Коммутатор 2-го уровня	1	51993,00	--	51993	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Оконечное оборудование								
23	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	13	85,50	0,20	1112	3	545	0,23	3
		шт		38,00	0,10	494	1	110	--	--
24	С151802-18	Коробка настенная	13	70,00	--	910	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С151802-21	Суппорт для модулей	13	59,00	--	767	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-591-9	Монтаж розеточных модулей с рамками	26	62,70	0,20	1630	5	1430	0,34	9
		шт		57,80	0,10	1503	3	95	--	--
27	С151801-8	Розеточный модуль	26	578,00	--	15028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	С151801-4	Рамка для модулей	13	83,00	--	1079	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151801-9	Заглушка	13	40,00	--	520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			400083	278			140
			Тенге			24118	26			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			60644				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			60644				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			339439				
		Накладные расходы -	Тенге			25417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21891				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			386748				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			447392				
		Локальная смета 2-18 Закладные устройства								
1	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	500	34,20	1,20	17100	600	11115	0,14	70
		м		23,20	0,20	11600	100	95	--	1
2	С130804-29	Трубы гофрированные	0,5	86200,00	--	43100	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			60200	600			70
			Тенге			11600	100			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17100				
		Накладные расходы -	Тенге			11115				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1693				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29908				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43100				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2586				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45686				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			75594				
		Локальная смета 2-19 Электрочасофикация								
1	Ц0110-694-1	Часы первичные электрические показывающие	1	589,30	--	589	--	523	3,00	3
		шт.		581,00	--	581	--	90	--	--
2	2201-48	Часы цифровые	1	14529,00	--	14529	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0110-695-2	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене с установкой кронштейна на бетонной стене	10	422,70	--	4227	--	3177	2,00	20
		шт		353,00	--	3530	--	90	--	--
4	Ц0110-695-5	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы двусторонние на кронштейне с установкойкронштейна на бетонной стене	8	468,90	--	3751	--	2866	2,00	16
		шт		398,00	--	3184	--	90	--	--
5	5302-268	Часы цифровые	18	15497,00	--	278946	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0110-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	18	92,40	--	1663	--	1458	0,50	9
		шт		90,00	--	1620	--	90	--	--
7	С151802-21	Коробка универсальная УК-П	18	59,00	--	1062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0110-55-1	Прокладка кабеля по стене деревянной,масса 1 м до 1 кг	610	51,60	--	31476	--	22125	0,25	153
		м		40,30	--	24583	--	90	--	--
9	С151610-22	Кабель категории	2	11100,00	--	22200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-402-1	Кабели по установленным конструкциями лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	600	50,50	23,10	30300	13860	15732	0,13	78
		м		22,10	5,50	13260	3300	95	0,03	19
11	С151601-332 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,6	27945,00	--	16767	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			405511	13860			279
			Тенге			46758	3300			19
	Стоимость оборудования -		Тенге			293475				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			293475				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			112036				
		Накладные расходы -	Тенге			45880				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9475				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			167391				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			460866				

Локальная смета 2-20 КИПиА

РАЗДЕЛ 1.Кабели и провода

1	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	310	27,70	2,10	8587	651	5949	0,10	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		19,70	0,50	6107	155	95	--	1
2	С151603-47 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГЭ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,12	88032,00	--	10564	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С151603-49 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГЭ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,01	129717,00	--	1297	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
4	С151603-21 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,06	62817,00	--	3769	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	С151603-22 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78	0,035	76218,00	--	2668	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
6	С151603-23 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78	0,025	102387,00	--	2560	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	С151603-24 Изм. и доп. вып. 25	Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78	0,02	146667,00	--	2933	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
8	С151606-26 Изм. и доп. вып. 25	Кабели экранированный	0,04	63933,00	--	2557	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
9	С151607-211	Провода медный заземляющий сечение 50 мм2	0,09695	426100,00	--	41310	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			76245	651			31
			Тенге			6107	155			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			76245				
		Накладные расходы -	Тенге			5949				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4932				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			87126				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			87126				
		Локальная смета 7-1 Благоустройство								
		РАЗДЕЛ .Брусчатка								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	148,77	952,16	68,13	141653	10136	6755	0,14	21
		м3		21,38	12,76	3181	1898	133	0,04	7
2	Е0127-57-2	Устройство тротуаров с заполнением швов песком	991,8	864,85	42,08	857760	41735	95278	0,38	378
		м2		57,38	14,85	56909	14728	133	0,07	72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 т.ч. п-3.9 К=0,33	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий сечением 100х200 мм	384,1	435,36	6,63	167221	2547	56417	0,70	268
		м		108,68	1,76	41744	675	133	0,01	2
4	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	6,1456	16351,00	--	100487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1267121	54418			667
			Тенге			101834	17301			81
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1267121				
		Накладные расходы -	Тенге			158450				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85534				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1511106				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1511106				
		РАЗДЕЛ .Покрытие								
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	108	849,44	73,75	91740	7965	4747	0,14	16
		м3		21,38	11,67	2309	1260	133	0,04	4
6	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	216	332,42	27,83	71803	6010	4158	0,03	7
		м2		5,00	9,47	1080	2046	133	0,03	7
7	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1512	40097,59	339,59	6063	51	28	0,58	--
		т		--	140,94	--	21	133	0,58	--
8	Е0106-1-1	Устройство бетонной покрытий	17,28	5805,31	66,01	100316	1141	4004	1,35	23
		м3		195,75	24,93	3383	431	105	0,12	2
		Озеленение								
		Газон								
9	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом	597,5	39,58	0,34	23652	206	30346	0,27	160
		м2		39,24	0,13	23446	78	129	--	--
10	Е0147-25-6	Посев вручную газонов	597,5	8,71	--	5204	--	6328	0,05	31
		м2		8,21	--	4905	--	129	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143012-18	Семена многолетних трав	10	515,00	--	5150	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Деревья								
12	Е0147-11-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев вручную в естуственном грунте	9	97,20	--	875	--	1128	0,67	6
		яма		97,20	--	875	--	129	--	--
13	Е0147-13-1	Посадка деревьев	9	151,76	--	1366	--	1740	0,82	7
		шт		149,85	--	1349	--	129	--	--
14	С143012-34	Древесные лиственные породы	9	649,00	--	5841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		МАФ								
15	У1-9-8	"Турник", строительные работы	2	2998,67	61,55	5997	123	2323	6,60	13
		комплекс		1092,30	14,10	2185	28	105	0,07	--
16	У1-9-9	"Турник", монтаж металлоконструкций	2	20127,40	29,35	40255	59	3593	12,00	24
		комплекс		1986,55	9,35	3973	19	90	0,04	--
17	У1-12-6	Стойка волейбольная с сеткой, строительные работы	1	43444,34	1448,66	43444	1449	3463	18,00	18
		комплект		2937,00	360,96	2937	361	105	1,80	2
18	У1-12-7	Стойка волейбольная с сеткой, монтаж металлоконструкций	1	24816,12	36,22	24816	36	2219	14,00	14
		комплект		2454,10	11,22	2454	11	90	0,04	--
19	У1-49-2	Урна	10	3005,91	74,49	30059	745	9286	5,20	52
		урна		864,60	19,74	8646	197	105	0,10	1
		Противопожарный щит								
20	Е0109-31-1	Монтаж щита	0,47	7594,65	2833,17	3569	1332	1812	19,80	9
		т		3712,50	571,22	1745	268	90	2,09	1
21	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже	0,47	1333,50	312,12	627	147	287	2,96	1
		т		679,50	--	319	--	90	--	--
22	С11041-85 Изм. и доп. вып. 26	Сталь угловая 50х4 мм	0,084	58101,00	--	4880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С11041-82 Изм. и доп. вып. 26	Сталь листовая t-2;3 мм	0,384	68385,00	--	26260	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-10 Изм. и доп. вып. 27	Арматура А-I, d 20-22 мм	0,0007	50482,00	--	35	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	1303-214	Огнетушитель порошковый ОП-2	1	2940,00	--	2940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			123695				
		Накладные расходы -	Тенге			11304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8100				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			143099				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2284759				
		Итого в ценах 2001 года				8 125 084				
		в т.ч. Оборудование				4 287 326				
		Итого без оборудования				3 837 758				
		Временные здания и сооружения	2,9%			111 295				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				3 949 053				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,5775%			22 806				
		Выслуга лет	1%			39 491				
		Доп отпуска	0,0040			15 796				
		Итого в ценах 2001 года				8 314 472				
		Итого в текущих ценах 2017года	2,9277419			24 341 828				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			486 837				
		Итого				24 828 664,28				
		НДС	12%			2 979 439,71				
		Итого с НДС				27 808 104,00				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор_____ Байжанов С. К.

Принял (Заказчик)

ГУ Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС МО Министерства по ЧС РК (город Актау) БИН 081040007142

Начальник_____ Селимов Н.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГУ,КАЗАХСТАН, Республики Казахстан"Мангистауская область, г.Актау , Микрорайон 23** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**081040007142**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью «СМК-АТАМЕКЕН»,130200, Республика Казахстан, Мангистауская обл., город Актау, 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, Промзона-9, здание 43, тел.: 203869** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**010740006411**

Договор (контракт) Доп.согл. №157 от 25.02.2021г к договору №70 от 22.04.2020год

Номер документа	Дата составления
00000000045	**13.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау			услуга	1	4 825 479,30	4 825 479,30	517 015,64
				Итого	1	x	4 825 479,30	517 015,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байжанов С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.07.2021

М.П.

Заказчик: **ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актау)**

Подрядчик: **ТОО "СМК-Атамекен"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		70	22.04.2020				
		д/с №157	25.02.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за отчетный месяц) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на прио-бретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	278 143 842,55									
за отчетный месяц	4 825 479,30	4 308 463,66	1 426 646			16 098			517 015,64	4 825 479,30
Итого к оплате:	4 825 479,30	4 308 463,66							517 015,64	4 825 479,30

Место печати

Заказчик ГУ Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС МО Министерства по ЧС РК (город Актау) БИН 081040007142

Начальника _____ Селимов Н.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ 68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

Место печати

Подрядчик ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С.К.

Заказчик: ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Актау), БИН 081040007142, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411, Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 9, 43

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство "Привязка ПСД на строительство водно-спасательной станции в городе Актау"

(наименование, адрес)

Объект: Водно-спасательная станция 1-го разряда для IVA и IVI климатических под районов с обычными геологическими условиями в городе Актау, микрорайон Приморский - 1

(наименование,)

Договор подряда (контракт) №70 от 22.04.2020 года, доп.соглашение №157 от 25.02.2021г.

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2021 г.

Составлен(а) в ценах 2001 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета № 2-20 КИПиА										
		РАЗДЕЛ 1.Приборы и средства автоматизации										
		Монтажные работы приточной установки П-1										
1	Ц0111-30-2	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях**	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2		
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--		
2	Ц0111-30-1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--		
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--		
3	Ц0111-30-1	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях**	1	64,86	--	65	--	45	0,29	--		
		шт		49,50	--	50	--	90	--	--		
4	Ц0111-30-2	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на фланцевых соединениях**	1	311,79	--	312	--	277	2,00	2		
		шт		308,25	--	308	--	90	--	--		
5	Ц0111-350-3	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм**	2	530,56	1,58	1061	3	859	3,00	6		
		шт		477,00	--	954	--	90	--	--		
6	Ц0112-1024-1	**Заслонки стальные холодные низкого давления с электроприводом, диаметр условного прохода 100 мм**	1	1200,80	77,50	1201	78	996	6,00	6		
		шт		1089,00	18,00	1089	18	90	0,10	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	1	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
		шт		693,00	18,00	693	18	90	0,10	--
8	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3302,83	123,78	3303	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,06	46,35	2285	46	128	0,23	--
9	Ц0108-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый в нише, высота и ширина до 700х850 мм	1	1245,70	66,70	1246	67	261	2,00	2
		шт		261,00	13,50	261	14	95	0,08	--
10	75-2-77 Изм. и доп. вып. 27	Приточная установка П-1	1	180839,00	--	180839	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Местные приборы системы теплоснабжения								
11	Ц0111-350-3	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 50 мм	10	530,56	1,58	5306	16	4293	3,00	30
		шт		477,00	--	4770	--	90	--	--
12	СПрайс	Термометр биметаллический тип 52/НР 50/0-160С/снизу(lower mount)присоединение 1,без резьбы /длина I1-45мм	5	1235,11	--	6176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	СПрайс	Термометр биметаллический тип 52/НР 50/0-80С/снизу(lower mount)присоединение 1,без резьбы /длина I1-45мм	5	1235,11	--	6176	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С151804-1113 Изм. и доп. вып. 25	Защитная гильза SWT52G/G1/2B/stainless stell/длина I1-63мм	10	1825,00	--	18250	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
15	С151804-1535 Изм. и доп. вып. 25	Пробка П-G1/2B 12Х18Н10Т	10	1107,00	--	11070	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	10	436,80	18,80	4368	188	1197	0,58	6
		шт		133,00	--	1330	--	90	--	--
17	Ц0111-350-2	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 32 мм	20	266,57	--	5331	--	3969	1,00	20
		шт		220,50	--	4410	--	90	--	--
18	СПрайс	Манометр высококачественный виброустойчивый, тип 232.50.50/0-10bar/G1/2B/снизу	10	4071,28	--	40713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	СПрайс	Манометр высококачественный виброустойчивый, тип 232.50.50/0-6bar/G1/2B/снизу	10	4071,28	--	40713	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С11051-495 Изм. и доп. вып. 26	Уплотнительная шайба	0,02	96773,00	--	1935	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0112-810-2	Вентили латунные и бронзовые, фланцевые на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 80-100 мм	20	593,10	13,20	11862	264	10373	4,00	80
		шт		574,00	2,30	11480	46	90	0,01	--
22	С130901-36	Запорный вентиль	20	1130,00	--	22600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0111-234-2	Присоединение к приборам трубных проводок из водогазопроводных труб с диаметром до 50 мм	20	93,94	5,92	1879	118	1531	0,50	10
		шт		84,83	0,23	1697	5	90	--	--
24	С131206-343 Изм. и доп. вып. 25	Присоединительная трубка для манометра	20	1831,00	--	36620	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0111-350-5	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 120 мм	2	1162,49	5,43	2325	11	1725	6,00	12
		шт		956,25	2,25	1913	5	90	0,01	--
26	С151804-1113 Изм. и доп. вып. 25	Защитная гильза SWT52G/G1/2B/stainless steil/длина I1-63мм	2	1825,00	--	3650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С151804-1535 Изм. и доп. вып. 25	Пробка П-G1/2B 12Х18Н10Т	2	1107,00	--	2214	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	СПрайс	Термометр биметаллический тип 52/НР 100/0-160С/снизу(lower mount)присоединение 1,без резьбы /длина I1-63мм	1	1347,94	--	1348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
29	СПрайс	Термометр биметаллический тип 52/НР 100/0-80С/снизу(lower mount)присоединение 1,без резьбы /длина I1-63мм	1	1347,94	--	1348	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	2	436,80	18,80	874	38	239	0,58	1
		шт		133,00	--	266	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			413934	980			195
			Тенге			31863	151			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			262265				
		Транспортные расходы -	Тенге			7868				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			270132				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			87211				
		Накладные расходы -	Тенге			26728				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6836				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			120775				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1935				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2052				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			62523				
		Накладные расходы -	Тенге			2984				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3930				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			69437				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			462396				
		РАЗДЕЛ 2.Гараж								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0111-60-3	Монтаж газоанализатора	1	1909,25	3,16	1909	3	1582	11,00	11
		комплект		1757,25	--	1757	--	90	--	--
32	С131206-663 Изм. и доп. вып. 24	Газоанализатор стационарный	1	122538,00	--	122538	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
33	С131206-133 Изм. и доп. вып. 25	Блок датчика оксида углерода СО	2	23348,00	--	46696	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С131206-32 Изм. и доп. вып. 24	Блок индексации в металлическом корпусе для крепления на стену	1	26253,00	--	26253	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0112-699-2	Монтаж блока согласующих сопротивлений	1	189,90	26,60	190	27	140	1,00	1
		шт		155,00	--	155	--	90	--	--
36	С151804-3084 Изм. и доп. вып. 25	Блок согласующих сопротивлений	1	3710,00	--	3710	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0110-53-1	Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях, кабель или провод питания сечением 6 мм2	41	18,80	--	771	--	683	0,11	5
		м		18,50	--	759	--	90	--	--
38	С151606-713 Изм. и доп. вып. 25	Кабель №1	0,041	70011,00	--	2870	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			204937	30			17
			Тенге			2671	--			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			9450				
		Накладные расходы -	Тенге			2404				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			711				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			12565				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195487				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11729				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			207216				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			219782				
		РАЗДЕЛ 3.Электрозадвижка Эз-1 на обводной линии водомерного узла В1								
39	Ц0112-790-1	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 15-25 мм	1	514,10	5,40	514	5	456	3,00	3
		шт		504,00	2,30	504	2	90	0,01	--
40	Ц0108-81-1	Аппарат /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	1	97,70	1,60	98	2	81	1,00	1
		шт		85,50	--	86	--	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			612	7			4
			Тенге			590	2			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			612				
		Накладные расходы -	Тенге			537				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1218				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1218				
		РАЗДЕЛ 4.Кабели и провода								
41	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	120	78,30	2,10	9396	252	7399	0,39	47
		м		64,60	0,30	7752	36	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	С151607-211	Провода медный заземляющий сечение 50 мм2	0,02305	426100,00	--	9822	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			19218	252			47
			Тенге			7752	36			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			19218				
		Накладные расходы -	Тенге			7399				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1597				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			28213				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			28213				
		РАЗДЕЛ 5.Материалы и монтажные изделия								
43	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	134	39,50	3,50	5293	469	3386	0,16	21
		м		25,90	0,70	3471	94	95	--	1
44	С130806-43 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	114	135,00	--	15390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С130806-44 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	20	191,00	--	3820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-407-8	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 50 мм	90	57,40	6,00	5166	540	3403	0,24	22
		м		38,50	1,30	3465	117	95	0,01	1
47	С130806-51 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 100х4,5 мм	90	924,00	--	83160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	6	39,50	3,50	237	21	152	0,16	1
		м		25,90	0,70	155	4	95	--	--
49	С130806-322	Трубы стальные, футерованные полиэтиленом высокой	0,6	6490,00	--	3894	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	34	114,40	7,80	3890	265	1592	0,29	10
		м		48,80	0,50	1659	17	95	--	--
51	С130804-998 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Металлорукава диам. до 20,5	34	44,00	--	1496	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			122346	1295			54
			Тенге			8750	232			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14586				
		Накладные расходы -	Тенге			8533				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1387				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			24506				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107760				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6466				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114226				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			138731				
		РАЗДЕЛ 6.Монтажные изделия и материалы для прокладки трасс								
52	Е0121-14-1	Прокладка лотков металлических штампованных	24	150,81	10,52	3619	252	1501	0,32	8
		м		53,78	4,13	1291	99	108	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	С151803-74	Лоток металлический	8	256,00	--	2048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151803-569 Изм. и доп. вып. 24	Крышка 50х50мм	8	173,00	--	1384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	С151804-1432 Изм.	Метизы:угол, отвод, сегмент, накладка, аксессуар, заглушка	124	854,00	--	105896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С11041-103	Хомуты кабельные	30	90,00	--	2700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С151804-1957 Изм.	Уплотнитель	1	214,00	--	214	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С151804-1999 Изм.	Набор для подключения к заземлению	2	49,00	--	98	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-1954 Изм. и доп. вып. 25	Проводник для заземления	24	151,00	--	3624	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	48	180,30	91,60	8654	4397	3666	0,33	16
		м		57,40	23,00	2755	1104	95	0,13	6
61	С151803-30	Кабель канал	24	2160,00	--	51840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151804-2001 Изм. и доп. вып. 20	Зажим для кабеля	1	102,00	--	102	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Накладка на стык профиля	24	49,00	--	1176	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С151804-2001 Изм. и доп. вып. 20	Накладка на стык крыш	48	102,00	--	4896	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	С151804-1432 Изм. и доп. вып. 25	Метизы:заглушка,угол, отвод	18	854,00	--	15372	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	Ц0110-901-12	Коробка оконечная	6	85,50	0,20	513	1	251	0,23	1
		шт		38,00	0,10	228	1	110	--	--
67	С151801-134	Коробка соединительная, габаритный размер 300х202х110 мм, КС-20	6	1750,00	--	10500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130810-68 Изм. и доп. вып. 25	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 25 мм	1	302,00	--	302	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	Ц0112-698-1	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	3	436,80	18,80	1310	56	359	0,58	2
		шт		133,00	--	399	--	90	--	--
70	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	24	509,00	--	12216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С130810-66 Изм. и доп. вып. 25	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 15 мм	30	172,00	--	5160	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	С130810-67 Изм. и доп. вып. 25	Спец соединения стальные: втулки буртовые, гайки накидные, муфтовые, d 20 мм	46	205,00	--	9430	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С130810-59 Изм. и доп. вып. 24	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 20 мм	25	40,00	--	1000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Ц0110-39-3	Угольник настенный /уголок/ отдельный	1	207,40	--	207	--	185	1,30	1
		шт		205,00	--	205	--	90	--	--
75	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0062	95337,00	--	591	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Ц0110-39-5	Швеллер между рядами для светильников	8	58,70	--	470	--	389	0,30	2
		м		54,00	--	432	--	90	--	--
77	С12021-260 Изм. и доп. вып. 25	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,0029	95337,00	--	276	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-907 Изм. и доп. вып. 26	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,05154	58646,00	--	3023	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0108-152-7	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,4 кг	10	3,80	0,40	38	4	32	0,02	--
		шт		3,20	0,20	32	2	95	--	--
80	С151803-77	Полки для укладки кабелей и установки лотков и коробов, стальные окрашенные, габаритные размеры 167х46х51 мм, тип К1160 У3	0,01	34300,00	--	343	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Ц0108-152-4	Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 1,6 кг	10	71,50	5,70	715	57	425	0,24	2
		шт		43,70	1,00	437	10	95	0,01	--
82	С151803-85	Стойки кабельные для установки кабельных полок, стальные окрашенные, габаритные размеры 400х60х26 мм, тип К1150 У3	0,01	70800,00	--	708	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-152-2	Конструкции металлические кабельные: скоба П-образная из полосовой или угловой стали	0,0028	88547,00	1377,00	248	4	29	57,00	--
		т		10620,00	430,00	30	1	95	2,49	--
84	Ц0108-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9.2 мм для строительных металлических конструкций	10	66,70	4,10	667	41	462	0,30	3
		шт		48,40	0,20	484	2	95	--	--
85	С130804-75 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	4,00	--	12	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С130804-76 Изм. и доп. вып. 27	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	6,00	--	12	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	С130804-35	Муфта, d 20 мм	1,7	80,00	--	136	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
88	С130804-36	Муфта, d 25 мм	0,7	122,00	--	85	--	--	--	--
		10шт		--	--	--	--	--	--	--
89	С130810-216 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 100 кг/шт, М8, Dэ 15-20 мм(3/8")	6	55,00	--	330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	С11011-337	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50	0,3	1540,00	--	462	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-1046	Электроды, d 2 мм, Э42	0,001	155500,00	--	156	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С11041-102 Изм. и доп. вып. 26	Бирки маркировочные	50	772,00	--	38600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	С130804-78 Изм. и доп. вып. 27	Оконцеватели	200	15,00	--	3000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			292134	4813			36
			Тенге			6293	1219			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			268159				
		Накладные расходы -	Тенге			7299				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16527				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			291986				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3640				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			218				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3859				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			868				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			920				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19467				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1168				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			20635				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			317399				
		РАЗДЕЛ 7.Материалы и монтажные изделия для крепления труб, устройство проходов								
94	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов	0,13689	21562,67	927,19	2952	127	2061	99,90	14
		т		16627,50	101,25	2276	14	90	0,49	--
95	С130810-231 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным пределом от -50 °С до +110 °С, оцинкованная сталь, на нагрузку 210 кг/шт, М8, Db 159-169 мм (6")	50	401,00	--	20050	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С130810-232 Изм. и	Хомут WALRAVEN с изоляцией EPDM, с температурным	20	500,00	--	10000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-886 Изм. и	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными	0,001	64237,00	--	64	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	С12021-283 Изм. и	Комплектующие для монтажа гипсокартона:профиль	1	35,00	--	35	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
99	С11051-198 Изм. и	Шайбы плоские	70	62,00	--	4340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С11051-198 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Шайбы плоские	70	62,00	--	4340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	11	770,63	--	8477	--	4245	1,80	20
		1сальник		301,50	--	3317	--	128	--	--
102	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8	125,60	64,10	1005	513	435	0,26	2
		м		41,40	15,80	331	126	95	0,09	1
103	С130806-43 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 20х2,8 мм	4	135,00	--	540	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	С130806-44 Изм. и доп. вып. 25	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	4	191,00	--	764	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			52567	640			36
			Тенге			5924	140			1
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1005				
		Накладные расходы -	Тенге			435				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1526				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8744				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			525				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9269				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2987				
		Накладные расходы -	Тенге			2061				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			303				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5351				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			39831				
		Накладные расходы -	Тенге			4245				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2645				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			46721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				3953			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			62866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7075			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1105747	8017			388
			Тенге			63842	1780			10
		Стоимость оборудования -	Тенге			262265				
		Транспортные расходы -	Тенге			7868				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			270132				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			400240				
		Накладные расходы -	Тенге			53334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27214				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			480788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				65684			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			859				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15179				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3854				
		Накладные расходы -	Тенге			2061				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6270				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			425068				
		Накладные расходы -	Тенге			7229				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25938				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			458235				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1230605				
		Локальная смета № 2-12 Обогрев обходной дорожки								
1	С131206-129 Изм. и доп. вып. 25	Терморегулятор	1	11319,00	--	11319	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
2	С131206-335 Изм. и доп. вып. 25	Датчик пола	1	11893,00	--	11893	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0111-350-4	Терморегулятор с датчиком температуры	2	845,67	1,58	1691	3	1166	4,00	8
		шт		648,00	--	1296	--	90	--	--
4	С11031-18	Нагревательный мат	3	24835,00	--	74505	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	56	175,20	75,70	9811	4239	4964	0,44	25
		м		72,70	20,60	4071	1154	95	0,12	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			109220	4242			33
			Тенге			5367	1154			7
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11503				
		Накладные расходы -	Тенге			6130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1058				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			18690				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			74505				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4470				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			78975				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			23212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1393				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			24605				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			122270				
		Локальная смета №2-13 Электроснабжение причала								
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	10	35,29	33,19	353	332	109	0,01	--
		м3		2,10	9,13	21	91	97	0,03	--
2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	389,25	--	389	--	440	2,48	2
		м3		389,25	--	389	--	113	--	--
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	6,15313	7,57	7,57	47	47	15	--	--
		м3		--	2,46	--	15	97	0,01	--
4	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	6,15313	25,65	5,38	158	33	121	0,13	1
		м3		20,27	--	125	--	97	--	--
5	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	70	26,40	3,10	1848	217	1303	0,11	8
		м		19,10	0,50	1337	35	95	--	--
6	С151601-384 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые ВВГ 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,0714	251291,00	--	17942	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле втраншее	70	36,70	27,80	2569	1946	1044	0,06	4
		м		8,80	6,90	616	483	95	0,04	3
8	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	70	32,40	23,70	2268	1659	964	0,06	4
		м		8,60	5,90	602	413	95	0,03	2
9	С143006-6 Изм. и доп. вып. 27	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,22	14492,00	--	3188	--	--	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**28762**	**4234**			**20**
			Тенге			**3090**	**1037**			**6**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			24627				
		Накладные расходы -	Тенге			3312				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1676				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			29615				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				3983			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4135				
		Накладные расходы -	Тенге			684				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			289				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5108				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			34724				
		Итого в ценах 2001 года				1 387 599				
		в т.ч. Оборудование				270 132				
		Итого без оборудования				1 117 467				
		Временные здания и сооружения	2,9%			32 407				
		Итого с временными зданиями и сооружениями				1 149 874				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,5775%			6 641				
		Выслуга лет	1%			11 499				
		Доп отпуска	0,4%			4 599				
		Итого в ценах 2001 года				1 442 744				
		Итого в текущих ценах 2017года	2,927742			4 223 984				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	2%			84 480				
		Итого				4 308 463,66				
		НДС	12%			517 015,64				
		Итого с НДС				4 825 479,30				

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СМК-Атамекен", БИН 010740006411

Директор _____ Байжанов С.К.

Принял (Заказчик)

ГУ Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС МО Министерства по ЧС РК (город Актау) БИН 081040007142

Начальник _____ Селимов Н.Г.

Эксперт технического надзора ТОО "Жана Консалтинг ЛТД" Аттестат №KZ25VJE00041942, KZ68VJE00041168, KZ78VJE00025565, KZ95VJE00041167, KZ95VJE00041167,БИН090140000871

_____ Сулейменов С.Б.

М. Ермазаров