Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В1**

# АКТ
## выполненных работ за апрель 2012 г.
## ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов | Наклад-ные расходы: тенге / % | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-на един. | Затраты труда: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Горячее водоснабжение (1 зона)-1Т3 ниже отм.+0,000** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-7-5 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм** | 2 | 596,67 | 4,19 | 1193 | 8 | 157 | 0,34 | 1 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 120 | 3 | 128 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 2 | Е0116-14-5 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм** | 25 | 402,02 | 9,63 | 10051 | 241 | 7020 | 1,22 | 31 |
| | | | | 215,78 | 3,60 | 5395 | 90 | 128 | 0,02 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 3 | С130804-72 | **Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм** | 23,65 | 613,00 | -- | 14497 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Горячее водоснабжение (2 зона)-2Т3,Т4 ниже отм.+0,000** | | | | | | | | |
| 4 | Е0116-7-5 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм** | 2 | 596,67 | 4,19 | 1193 | 8 | 157 | 0,34 | 1 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 120 | 3 | 128 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 5 | Е0116-7-4 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм** | 2 | 471,67 | 4,19 | 943 | 8 | 157 | 0,34 | 1 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 120 | 3 | 128 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | E0116-14-2 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм | 30 | 336,95 | 7,90 | 10108 | 237 | 9012 | 1,29 | 39 |
| | | м | | 231,75 | 2,95 | 6953 | 89 | 128 | 0,01 | -- |
| 7 | E0116-14-4 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм | 35 | 412,02 | 6,65 | 14421 | 233 | 11402 | 1,40 | 49 |
| | | м | | 252,00 | 2,50 | 8820 | 88 | 128 | 0,01 | -- |
| 8 | E0116-14-5 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм | 40 | 402,02 | 9,63 | 16081 | 385 | 11232 | 1,22 | 49 |
| | | м | | 215,78 | 3,60 | 8631 | 144 | 128 | 0,02 | 1 |
| 9 | C130804-69 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм | 27,87 | 149,00 | -- | 4153 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | C130804-71 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм | 32,83 | 387,00 | -- | 12705 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | C130804-72 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм | 37,84 | 613,00 | -- | 23196 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | строительные работы | | | | | | | | |
| 12 | E0126-35-1 | Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex | 40 | 72,96 | 16,85 | 2919 | 674 | 1717 | 0,21 | 8 |
| | | м | | 38,59 | 4,33 | 1544 | 173 | 100 | 0,03 | 1 |
| 13 | C11031-129 | Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм | 44 | 271,00 | -- | 11924 | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 123384 | 1795 | | | 177 |
| | | | Тенге | | | 31701 | 593 | | | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Стоимость общестроительных работ - | Тенге | 14843 | |
| Материалы - | Тенге | 701 | |
| Всего заработная плата - | Тенге | | 1717,00 |
| Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | 11924 | |
| Накладные расходы - | Тенге | 1717 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 258,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 994 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 17553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1974,00 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 108542 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 22712 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 30577,00 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 54551 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 39138 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5871,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 8861 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 156541 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 191 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36448,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 174094 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 201 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 38422,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **123384** | **1795** | | | **177** |
| | | | **Тенге** | | | **31701** | **593** | | | **3** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 14843 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 701 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1717,00 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 11924 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1717 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 258,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 994 | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | 17553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1974,00 | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 108542 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 22712 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 30577,00 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 54551 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 39138 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5871,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **8861** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **156541** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **191** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **36448,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **174094** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **201** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **38422,00** | | | |
| | | Итого | | | | 174 094 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1%) | | | | 1 915 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время (1,08%) | | | | 1 901 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | | | | 1 760 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков 0,4% | | | | 704 | | | | |
| | | Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0.65*(12.34/1.12/2.04/1.02-3.84) | | | | 166 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 180 541 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге | | | | 352 229 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | | | | 359 273 | | | | |
| | | Всего по акту с учетом НДС 12% | | | | **402 386** | | | | |

**Заказчик:**_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

**Подрядчик:**_____

АДС ПЛАСТ

Страница -

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В1**

# АКТ
## выполненных работ за апрель 2012 г.
## ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед. тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод (1 зона)-1В1 ниже отм.+0,000** | | | | | | | | |
| 1 | E0116-7-4 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм** | 2 | 471,67 | 4,19 | 943 | 8 | 157 | 0,34 | 1 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 120 | 3 | 128 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 2 | E0116-14-1 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм** | 70 | 439,78 | 12,19 | 30784 | 853 | 26617 | 1,64 | 115 |
| | | | | 292,50 | 4,57 | 20475 | 320 | 128 | 0,02 | 2 |
| | | м | | | | | | | | |
| 3 | E0116-14-2 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм** | 5 | 336,95 | 7,90 | 1685 | 40 | 1502 | 1,29 | 6 |
| | | | | 231,75 | 2,95 | 1159 | 15 | 128 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 4 | E0116-14-3 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм** | 30 | 310,32 | 5,28 | 9310 | 158 | 7316 | 1,05 | 32 |
| | | | | 188,55 | 1,98 | 5657 | 59 | 128 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 5 | C130804-68 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм | 62,93 | 93,00 | -- | 5852 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | С130804-69 | **Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм** | **4,64** | **149,00** | -- | **692** | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 7 | С130804-70 | **Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм** | **28,14** | **247,00** | -- | **6951** | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | **строительные работы** | | | | | | | | |
| 8 | Е0126-35-1 | **Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex** | **70** | **72,96** | **16,85** | **5107** | **1180** | **3004** | **0,21** | **15** |
| | | | | **38,59** | **4,33** | **2701** | **303** | **100** | **0,03** | **2** |
| | | м | | | | | | | | |
| 9 | С11031-124 | **Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм** | **38,5** | **108,00** | -- | **4158** | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 10 | С11031-125 | **Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм** | **5,5** | **136,00** | -- | **748** | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 11 | С11031-126 | **Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм** | **33** | **163,00** | -- | **5379** | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | **71610** | **2239** | | | **168** |
| | | | **Тенге** | | | **30111** | **700** | | | **4** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **15392** | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | **1227** | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3004,00** | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | **10285** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **3004** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **2** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **451,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **1104** | | | | |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | **19501** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **18** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3455,00** | | | |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | 56217 | | | | |
| Материалы - | | | Тенге | | | 14253 | | | | |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 27807,00 | | | |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | 13495 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 35593 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 18 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 5339,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 5509 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 97319 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 173 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 33146,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 116820 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 191 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 36601,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Хоз-питьевой водопровод (2 зона)-2В1 ниже отм.+0,000** | | | | | | | | |
| 12 | E0116-7-5 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм** | 2 | 596,67 | 4,19 | 1193 | 8 | 157 | 0,34 | 1 |
| | | | | 59,85 | 1,58 | 120 | 3 | 128 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 13 | E0116-14-6 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм** | 30 | 465,38 | 9,63 | 13961 | 289 | 8424 | 1,22 | 37 |
| | | | | 215,78 | 3,60 | 6473 | 108 | 128 | 0,02 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 14 | C130804-73 | **Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм** | 28,38 | 1210,00 | -- | 34340 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | **строительные работы** | | | | | | | | |
| 15 | E0126-35-1 | **Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex** | 30 | 72,96 | 16,85 | 2189 | 506 | 1288 | 0,21 | 6 |
| | | | | 38,59 | 4,33 | 1158 | 130 | 100 | 0,03 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 16 | C11031-130 | **Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм** | 16,5 | 475,00 | -- | 7838 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **59521** | **803** | | | **44** |
| | | | **Тенге** | | | **7751** | **241** | | | **1** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10026 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 526 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1288,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 7838 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1288 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 193,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 679 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 11993 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1481,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 49494 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 8264 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 6704,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 34340 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 8581 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1287,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3485 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 61560 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 7991,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 73553 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 50 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 9472,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **131131** | **3042** | | | **212** |
| | | | **Тенге** | | | **37862** | **941** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 25419 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1752 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 4292,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 18123 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4292 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 2 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 644,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1783 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 31494 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 26 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 4936,00 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 105712 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 22517 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 34511,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 47835 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 44175 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 22 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 6626,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **8993** | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **158880** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **215** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **41138,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **190373** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **241** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **46073,00** | | | |
| | | Итого | | | | 190 373 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1,1%) | | | | 2 094 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время (1,08%) | | | | 2 079 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | | | | 1 925 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков 0,4% | | | | 770 | | | | |
| | | Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84) | | | | 182 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года. МРП=775 тенге | | | | 197 422 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2011 года. МРП=1512 тенге | | | | 385 165 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | | | | 392 868 | | | | |
| | | Всего по акту с учетом НДС 12% | | | | **440 012** | | | | |

**Заказчик:**_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

**Подрядчик:**_____

АГС-ПЛАСТ

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Страница -

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В1**

# АКТ
## выполненных работ за апрель 2012 г.
## ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Дренажная канализация** | | | | | | | | |
| 1 | Е0116-14-3 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм** | 55 | 310,32 | 5,28 | 17067 | 290 | 13413 | 1,05 | 58 |
| | | | | 188,55 | 1,98 | 10370 | 109 | 128 | 0,01 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 2 | С130804-70 | **Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм** | 51,59 | 247,00 | -- | 12743 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 3 | Е0116-14-2 | **Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм** | 27 | 336,95 | 7,90 | 9098 | 213 | 8111 | 1,29 | 35 |
| | | | | 231,75 | 2,95 | 6257 | 80 | 128 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 4 | С130804-68 | **Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм** | 24,27 | 93,00 | -- | 2257 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 5 | С130901-25 | **Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм** | 16 | 371,00 | -- | 5936 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 6 | Е0116-21-3 | Установка воронок сливных диам. 100 мм | 16 | 175,95 | 1,57 | 2815 | 25 | 2765 | 0,83 | 13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 135,00 | -- | 2160 | -- | 128 | -- | -- |
| | | 1воронка | | | | | | | | |
| 7 | С130810-111 применит. | Стоимость стальных воронок | 16 | 330,00 | -- | 5280 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 55196 | 529 | | | 106 |
| | | | Тенге | | | 18788 | 189 | | | 1 |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 55196 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 9664 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 18976,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 26216 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24289 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 12 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 3643,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4769 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 84255 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 119 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 22619,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 84255 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 119 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 22619,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Внутренние водостоки выше отм.+0,000** | | | | | | | | |
| 8 | Е0116-14-9 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм | 75 | 259,53 | 14,83 | 19465 | 1112 | 19369 | 1,11 | 83 |
| | | | | 196,20 | 5,56 | 14715 | 417 | 128 | 0,03 | 2 |
| | | м | | | | | | | | |
| 9 | С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002 | Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм | 75 | 726,00 | -- | 54450 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 10 | Е0116-10-5 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм | 30 | 1240,75 | 20,80 | 37223 | 624 | 5310 | 0,73 | 22 |
| | | | | 130,50 | 7,79 | 3915 | 234 | 128 | 0,04 | 1 |
| | | м | | | | | | | | |
| 11 | Е0116-21-1 | Установка водосточных воронок | 2 | 8426,26 | 137,88 | 16853 | 276 | 1325 | 2,58 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 465,75 | 51,75 | 932 | 103 | 128 | 0,25 | 1 |
| | | 1воронка | | | | | | | | |
| 12 | С130810-138 | Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм | 2 | 741,00 | -- | 1482 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 13 | С130810-182 | Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм | 2 | 227,00 | -- | 454 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | шт | | | | | | | | |
| 14 | С130804-50п применит. | Компенсационный патрубок диам.100 мм | 0,2 | 1220,00 | -- | 244 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 10шт | | | | | | | | |
| 15 | Е0116-14-3 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм | 3 | 310,32 | 5,28 | 931 | 16 | 732 | 1,05 | 3 |
| | | | | 188,55 | 1,98 | 566 | 6 | 128 | 0,01 | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 16 | С130804-70 | Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32х5,4 мм | 2,81 | 247,00 | -- | 695 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 131796 | 2028 | | | 113 |
| | | | Тенге | | | 20127 | 760 | | | 4 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 54450 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 54450 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 3267 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 57717 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 77346 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 52316 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 20887,00 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 2875 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 26736 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 13 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 4010,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 6245 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 110326 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 130 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24898,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 168043 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 24898,00 | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **186992** | **2557** | | | **219** |
| | | | **Тенге** | | | **38915** | **949** | | | **5** |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **54450** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **54450** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **3267** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **57717** | | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **132542** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **61980** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **39863,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **29091** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **51025** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **26** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **7654,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **11014** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **194581** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **249** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **47517,00** | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **252298** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **249** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **47517,00** | | | |
| | | Итого | | | | 252 298 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1.1%) | | | | 2 775 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время (1.08%) | | | | 2 755 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | | | | 2 551 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков 0.4% | | | | 1 020 | | | | |
| | | Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84) | | | | 241 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | | | | 261 640 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге | | | | 510 452 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | | | | 520 661 | | | | |
| | | Всего по акту с учетом НДС 12% | | | | **583 140** | | | | |

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» МКК ТЕКСЕРІЛГЕН

**Заказчик:**

Мемлекеттік мекемесінің Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

**Подрядчик:**

АГС ПЛАСТ

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В1**

# АКТ
## выполненных работ за апрель 2012 г.
## ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю- | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Жилая часть** | | | | | | | | |
| | | **Провода** | | | | | | | | |
| 1 | Ц0108-412-9 | **Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2** | 641,38 | 5,40 | 0,10 | 3463 | 64 | 2254 | 0,02 | 13 |
| | | | | 3,70 | -- | 2373 | -- | 95 | -- | -- |
| | | м | | | | | | | | |
| 2 | С151607-142 | **Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ2 сечение 6 мм2** | 0,6414 | 34000,00 | -- | 21807 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 1000м | | | | | | | | |
| | | **Трубы** | | | | | | | | |
| 3 | Ц0108-409-1 | **Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм** | 3429 | 108,60 | 48,90 | 372389 | 167678 | 168741 | 0,22 | 754 |
| | | | | 39,60 | 12,20 | 135788 | 41834 | 95 | 0,07 | 243 |
| | | м | | | | | | | | |
| 4 | С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | **Трубы винипластовые** | 469,77 | 650,00 | -- | 305352 | -- | -- | -- | -- |
| | | | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | кг | | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 703012 | 167742 | | | 767 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Тенге** | | | **138162** | **41834** | | | **243** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **397660** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **69949** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **179996,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **21807** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **170996** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **85** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **25649,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **34119** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **602775** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1095** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **205645,00** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **305352** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **305352** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **18321** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **323674** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | **926448** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1095** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **205645,00** | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **703012** | **167742** | | | **767** |
| | | | **Тенге** | | | **138162** | **41834** | | | **243** |
| | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **397660** | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | **69949** | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **179996,00** | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **21807** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **170996** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **85** |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **25649,00** | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **34119** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **602775** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **1095** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **205645,00** | | | |
| | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **305352** | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **305352** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **18321** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | **323674** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | **926448** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 1095 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 205645,00 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого | | | | 926 448 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения (1.1%) | | | | 10 191 | | | | |
| | | Доп.затраты в зимнее время (1.08%) | | | | 10 116 | | | | |
| | | Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | | | | 9 366 | | | | |
| | | На оплату дополнительных отпусков 0.4% | | | | 3 747 | | | | |
| | | Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0.65*(12.34/1.12/2.04/1.02-3.84) | | | | 886 | | | | |
| | | Итого в базовых ценах 2001 года. МРП=775 тенге | | | | 960 753 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах 2011 года. МРП=1512 тенге | | | | 1 874 399 | | | | |
| | | Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | | | | 1 911 887 | | | | |
| | | Всего по акту с учетом НДС 12% | | | | **2 141 314** | | | | |

**Заказчик:** Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

**Подрядчик:** АГС ПЛАСТ

Технолог

Форма 4

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В1

# АКТ
## выполненных работ за декабрь 2011г.
## Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Наклад-ные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | рабочих, обслуживающих машины | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Перекрытия** | | | | | | | | |
| | | Перекрытия с отм. +36.700 до +48.700 Бетон марки В25 | | | | | | | | |
| 1 | Е0106-22-3 | Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м бетон В30 | 522,6 | 8803,17 | 210,67 | 4600537 | 110096 | 543698 | 5,75 | 3005 |
| | | м3 | | 911,25 | 79,58 | 476219 | 41588 | 105 | 0,39 | 203 |
| 2 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,7114 | 69000,00 | -- | 49087 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,0095 | 72000,00 | -- | 683 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 45,66 | 68800,00 | -- | 3141394 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 4,81 | 64500,00 | -- | 310039 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 12,89 | 64400,00 | -- | 829954 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 0,77 | 62100,00 | -- | 47817 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 8979509 | 110096 | | | 3005 |
| | | | Тенге | | | 476219 | 41588 | | | 203 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8979509 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 1017241 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 517808,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4378973 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2996980 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 543698 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 272 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 81555,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 571392 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10094600 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 599362,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 10094600 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3480 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 599362,00 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Стены и диафрагмы монолитные** | | | | | | | | |
| | | Диафрмагмы жесткости с отм.30.700 до отм. +39.700 | | | | | | | | |
| 8 | Е0106-17-4 | Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм | 220,07 | 9644,17 | 341,75 | 2122360 | 75208 | 405207 | 9,80 | 2157 |
| | | м3 | | 1624,50 | 129,11 | 357498 | 28413 | 105 | 0,63 | 139 |
| 9 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0425 | 69000,00 | -- | 2935 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 2,56 | 66000,00 | -- | 168762 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,1347 | 64700,00 | -- | 8717 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,483 | 72000,00 | -- | 34776 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 3,23 | 68800,00 | -- | 222027 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 4,64 | 64500,00 | -- | 299495 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 11,98 | 64400,00 | -- | 771512 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 2,12 | 62100,00 | -- | 131652 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм | 2,65 | 59900,00 | -- | 158519 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей весом до 4 кг | 2,13 | 93997,62 | 304,24 | 200528 | 649 | 74345 | 198,00 | 422 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 70560 | 245 | 105 | 0,56 | 1 |
| 19 | С12041-132 | Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры | 2,13 | 40200,00 | -- | 85760 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Диафрмагмы жесткости с отм.39.700 до отм. +45.700 (14,15этажи) | | | | | | | | |
| 20 | Е0106-17-4 | Устройство железобетонных стен толщиной до 300 мм | 219,8 | 9644,17 | 341,75 | 2119789 | 75117 | 404716 | 9,80 | 2154 |
| | | м3 | | 1624,50 | 129,11 | 357065 | 28378 | 105 | 0,63 | 139 |
| 21 | С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | 0,0426 | 69000,00 | -- | 2939 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | 2,69 | 66000,00 | -- | 177441 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм | 0,1347 | 64700,00 | -- | 8715 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм | 0,6159 | 72000,00 | -- | 44345 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм | 2,6 | 71100,00 | -- | 184547 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм | 5,1 | 68800,00 | -- | 350570 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм | 2,23 | 64500,00 | -- | 143667 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм | 14,24 | 64400,00 | -- | 917301 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 | Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм | 2,25 | 62100,00 | -- | 139688 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 8296046 | 150973 | | | 4733 |
| | | | Тенге | | | 785123 | 57036 | | | 279 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8296046 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 984055 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 842159,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3853369 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 2522525 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 884267 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 442 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 132640,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 550819 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 9731132 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5454 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 974800,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 9731132 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 5454 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 974800,00 | | | |
| | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 17275555 | 261070 | | | 7738 |
| | | | Тенге | | | 1261343 | 98625 | | | 482 |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 17275555 | | | | |
| | Материалы - | | Тенге | | | 2001296 | | | | |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 1359967,00 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 8232341 | | | | |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | 5519506 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1427966 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 714 |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 214195,00 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 1122211 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 19825732 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8934 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1574162,00 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 19825732 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 8934 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1574162,00 | | | |

| | |
|---|---|
| Итого | 19 825 732 |
| Временные здания и сооружения (1,1%) | 218 083 |
| Доп.затраты в зимнее время (1,08%) | 216 473 |
| Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1% | 200 438 |
| На оплату дополнительных отпусков 0,4% | 80 175 |
| Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84) | 18 957 |
| Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге | 20 559 858 |
| Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге | 40 111 620 |
| Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% | 40 913 853 |
| Всего по акту с учетом НДС 12% | 45 823 515 |

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

АГС-ПЛАСТ

Страниц -