Заказчик: ГУ Управление строительства города Алматы.

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В1

АКТ

выполненных работ за декабрь 2011г.

Общестроительные работы (марка АР)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего; рабочих, обслуживаю-: на един.	рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки									
1	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	231,82	1547,31	372,83	358697	86429	200647	3,72	862	
		м3		594,00	139,50	137701	32339	118	0,68	158	
2	СПрайс ТОО"Былгар ыKZ" тел.261-27 -75	Стоимость теплоблоков Б-2 600х200х250	7125,42	165,08	--	1176234	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
3	СПрайс ИП "Дробмаш" тел.260-10 -62	Стоимость клея для теплоблоков	6259,19	12,19	--	76301	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
4	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	4,17	89308,57	2434,57	372854	10164	192122	170,00	710	
		т		31950,00	920,25	133388	3842	140	4,49	19	
5	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/+за два раза/	175,35	49,69	0,04	8712	7	1313	0,04	7	
		м2		8,32	--	1459	--	90	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0110-87-3	Устройство перегородок и шкафов эл.помещений в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	1442,82	1829,73	14,13	2639969	20387	683170	2,32	3347
		м2		389,25	5,33	561618	7690	120	0,03	38
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Окна								
7	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	31,15	498,09	19,17	15515	597	8865	1,38	43
		м2		230,97	6,18	7195	193	120	0,03	1
8	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	31,15	5240,00	--	163226	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	124,3	346,04	18,87	43013	2346	21305	0,82	101
		м2		136,44	6,39	16959	794	120	0,03	4
10	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	124,3	8050,00	--	1000615	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-91-6п рим.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	215,04	346,04	18,87	74413	4058	36857	0,82	176
		м2		136,44	6,39	29340	1374	120	0,03	7
12	Е0110-91-3п рим.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	124,8	472,81	19,00	59007	2372	33534	1,30	163
		м2		217,73	6,18	27173	772	120	0,03	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004прим.	Блоки витражные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	339,84	8050,00	--	2735712	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
14	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	83	447,28	20,21	37124	1678	22115	1,29	107
		м2		215,16	6,88	17858	571	120	0,03	3
15	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	83	10900,00	--	904700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	90,13	367,11	19,34	33087	1743	15787	0,83	75
		м2		139,39	6,57	12563	593	120	0,03	3
17	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	16,37	328,76	20,41	5383	334	2581	0,74	12
		м2		124,24	7,13	2034	117	120	0,03	1
18	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	82,37	13000,00	--	1070753	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	24,14	12700,00	--	306530	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Тип Л-1, Л-2 в квартирах								
20	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	106,59	5447,36	261,86	580634	27912	78467	3,44	367
				499,50	99,00	53242	10552	123	0,48	51
		м3								
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2663,82	189,25	9,95	504139	26505	183287	0,36	948
				52,20	3,74	139051	9963	123	0,02	48
		м2								
22	Е0111-11-2к =2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	2663,82	50,54	1,34	134629	3570	5767	0,01	23
				1,26	0,50	3356	1332	123	--	6
		м2								
		Тип К-2 (кухня рабочая зона)								
23	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,12	5447,36	261,86	22443	1079	3033	3,44	14
				499,50	99,00	2058	408	123	0,48	2
		м3								
24	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	102,96	189,25	9,95	19486	1024	7084	0,36	37
				52,20	3,74	5375	385	123	0,02	2
		м2								
25	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	102,96	50,54	1,34	5204	138	223	0,01	1
				1,26	0,50	130	51	123	--	--
		м2								
		Тип К-3 (лоджия-балконы)								
26	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	594,72	323,65	18,42	192481	10955	67928	0,42	247
				85,95	6,91	51116	4110	123	0,03	20
		м2								
27	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	594,72	215,39	9,05	128096	5382	39684	0,25	149
				50,85	3,40	30242	2022	123	0,02	10
		м2								
28	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	17,04	5447,36	261,86	92823	4462	12544	3,44	59
				499,50	99,00	8511	1687	123	0,48	8
		м3								
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	425,16	189,25	9,95	80463	4230	29254	0,36	151
				52,20	3,74	22193	1590	123	0,02	8
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	425,16	50,54	1,34	21488	570	920	0,01	4
		м2		1,26	0,50	536	213	123	--	1
		Тип К-3 (ванная, санузлы)								
31	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	415,5	323,65	18,42	134476	7654	47457	0,42	173
		м2		85,95	6,91	35712	2871	123	0,03	14
32	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	415,5	215,39	9,05	89494	3760	27725	0,25	104
		м2		50,85	3,40	21128	1413	123	0,02	7
33	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	10,49	5447,36	261,86	57143	2747	7722	3,44	36
		м3		499,50	99,00	5240	1039	123	0,48	5
34	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	262,08	189,25	9,95	49600	2608	18033	0,36	93
		м2		52,20	3,74	13681	980	123	0,02	5
35	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	262,08	50,54	1,34	13246	351	567	0,01	2
		м2		1,26	0,50	330	131	123	--	1
		Тип КГ-3 Лифтовой холл, коридоры								
36	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	13,55	5447,36	261,86	73812	3548	9975	3,44	47
		м3		499,50	99,00	6768	1341	123	0,48	7
37	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	338,89	189,25	9,95	64136	3372	23318	0,36	121
		м2		52,20	3,74	17690	1267	123	0,02	6
38	Е0111-11-2 к=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.35мм	338,89	75,81	2,01	25691	681	1100	0,01	4
		м2		1,89	0,75	641	254	123	--	1
		РАЗДЕЛ 4.Наружние отделочные работы								
39	Е0115-253-1 прим.	Пароизоляция стен поливинилхлоридной пленкой по штукатурке и бетону	1982,7	223,79	0,22	443708	436	326682	0,86	1707
		м2		156,83	0,09	310947	178	105	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из минплиты стен и колонн прямоугольных	198,27	3679,88	185,63	729610	36805	661131	18,17	3603
		м3		3264,75	69,75	647302	13829	100	0,34	67
41	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, марки 150	194,3	7530,00	--	1463114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		штукатурка стен приямков, парапета								
42	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1392,64	125,15	0,62	174290	863	113520	0,43	604
		м2		68,85	0,23	95883	320	118	--	2
43	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	239,36	18,92	--	4529	--	2963	0,07	16
		м2		10,49	--	2511	--	118	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Внутренняя отделка								
		Потолки ==========								
44	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	3176,25	280,20	3,94	889985	12514	345512	0,55	1758
		м2		102,11	1,49	324327	4733	105	0,01	23
45	Е0115-169-6 прим.	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/+левкас/	3176,25	27,26	0,05	86585	159	88613	0,15	476
		м2		26,55	0,02	84329	64	105	--	--
46	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	7623	31,00	--	236313	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
47	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3811,5	37,00	--	141026	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены и перегородки ==========								
48	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1429,2	255,18	4,55	364698	6496	335322	1,17	1672
		м2		222,30	1,15	317711	1644	105	0,05	75
49	Е0115-64-3п рим.	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен/+левкас/	1429,2	77,28	3,43	110449	4902	112610	0,46	651
		м2		73,73	1,31	105375	1872	105	0,01	9
50	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3430,08	31,00	--	106332	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
51	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1715,04	37,00	--	63456	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	2679,4	251,28	3,43	673280	9190	211115	0,46	1220
		м2		73,73	1,31	197552	3510	105	0,01	17
53	Е0115-64-3п рим	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен/+левкас/	2679,4	77,28	3,43	207064	9190	211115	0,46	1220
		м2		73,73	1,31	197552	3510	105	0,01	17
54	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	6430,56	31,00	--	199347	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
55	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3215,28	37,00	--	118965	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1718,1	1863,30	4,62	3201336	7938	461197	1,52	2612
				254,97	3,14	438064	5395	104	0,02	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		РАЗДЕЛ 6.Разные работы								
57	Е0107-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	297,15	4682,70	4682,70	1391464	1391464	404409	--	--
		м2		--	972,11	--	288864	140	3,63	1079
58	Е0107-58-2	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж	2377,2	903,00	903,00	2146612	2146612	623882	--	--
		м2		--	187,46	--	445630	140	0,70	1664
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			26123491	3867233			23723
			Тенге			4085841	859442			3419
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26123491				
	Материалы -		Тенге			5569495				
	Всего заработная плата -		Тенге				4945284,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8897184				
	Местные материалы -		Тенге			3703738				
		Накладные расходы -	Тенге			5680455				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2840
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				852068,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1908237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33712183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29983
		Сметная заработная плата -	Тенге				5797352,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			33712183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29983
		Сметная заработная плата -	Тенге				5797352,00			

Итого	33 712 183
Временные здания и сооружения (1,1%)	370 834
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	368 097

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				340 830				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				136 332				
		Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)				32 234				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				34 960 510				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге				68 206 827				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				69 570 964				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				77 919 480				

Заказчик:_____

Алматы қаласының
«Қаржы басқармасы» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

АПС-ПЛАСТ
Алматы қаласы Жетісу ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы Жетысуский р-н Тов-ство с огр ответственностью
Республика Казахстан

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Республика Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью
АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В1**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления жилых помещений выше отм.+0,000								
1	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	1131	439,78	12,19	497389	13787	430062	1,64	1855
				292,50	4,57	330818	5169	128	0,02	25
		м								
2	E0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	1440	336,95	7,90	485205	11376	432599	1,29	1858
				231,75	2,95	333720	4248	128	0,01	21
		м								
3	C130804-68	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	1016,77	93,00	--	94560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
4	C130804-69	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	1337,76	149,00	--	199326	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
5	E0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 25мм**	171	247,70	14,12	42357	2415	23122	0,55	95
				100,35	5,29	17160	905	128	0,03	4
		м								
6	E0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 38 мм	14	330,70	14,12	4630	198	1893	0,55	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
		м								
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	425,70	14,12	2554	85	811	0,55	3
				100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
		м								
8	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	12	623,70	14,12	7484	169	1623	0,55	7
				100,35	5,29	1204	63	128	0,03	--
		м								
9	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	26	801,76	15,99	20846	416	4063	0,66	17
				116,10	5,99	3019	156	128	0,03	1
		м								
10	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	118	935,75	20,80	110419	2454	20887	0,73	86
				130,50	7,79	15399	919	128	0,04	4
		м								
11	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	191	10,99	--	2099	--	2613	0,05	10
				10,69	--	2042	--	128	--	--
		м								
12	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	156	11,13	--	1736	--	2135	0,05	8
				10,69	--	1668	--	128	--	--
		м								
		строительные работы								
13	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	2685,07	72,96	16,85	195913	45243	115243	0,21	567
				38,59	4,33	103617	11626	100	0,03	67
		м								
14	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	1069,07	61,00	--	65213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	1440	81,00	--	116640	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11031-207 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм	14	119,00	--	1666	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм	6	154,00	--	924	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С11031-210 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм	12	162,00	--	1944	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С11031-214 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 80 мм	26	258,00	--	6708	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С11031-216 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 102 мм	118	408,00	--	48144	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1905757**	**76143**			**4511**
			Тенге			**810652**	**23192**			**124**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**437153**				
	Материалы -		Тенге			**47053**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**115243,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**241239**				
		Накладные расходы -	Тенге			**115243**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17286,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**33144**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			585540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				132530,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1468605				
	Материалы -		Тенге			436745				
	Всего заработная плата -		Тенге				718601,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293886				
	Местные материалы -		Тенге			39				
		Накладные расходы -	Тенге			919809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137971,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143305				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2531719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4461
		Сметная заработная плата -	Тенге				856572,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3117258				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5152
		Сметная заработная плата -	Тенге				989102,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1905757**	**76143**			**4511**
			Тенге			**810652**	**23192**			**124**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			437153				
	Материалы -		Тенге			47053				
	Всего заработная плата -		Тенге				115243,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			241239				
		Накладные расходы -	Тенге			115243				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17286,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			585540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							691
		Сметная заработная плата -	Тенге				132530,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1468605				
	Материалы -		Тенге			436745				
	Всего заработная плата -		Тенге				718601,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293886				
	Местные материалы -		Тенге			39				
		Накладные расходы -	Тенге			919809				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							460
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137971,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			143305				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2531719				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4461
		Сметная заработная плата -	Тенге				856572,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3117258**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5152**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**989102,00**			
		Итого				3 117 258				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				34 290				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				34 037				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				31 515				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				12 606				
		Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)				2 981				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				3 232 687				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге				6 306 868				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				6 433 005				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**7 204 967**				

Заказчик:_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

АГС-ПЛАСТ

Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматы товарищество с ограниченной ответственностью
АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В1**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Горячее водоснабжение (1 зона)-1Т3 выше отм.+0,000								
1	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	215	439,78	12,19	94552	2621	81754	1,64	353
		м		292,50	4,57	62888	983	128	0,02	5
2	E0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	210	336,95	7,90	70759	1659	63087	1,29	271
		м		231,75	2,95	48668	620	128	0,01	3
3	C130804-68	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	193,28	93,00	--	17976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	C130804-69	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	195,09	149,00	--	29068	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		строительные работы								
5	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	205	72,96	16,85	14958	3454	8799	0,21	43
		м		38,59	4,33	7911	888	100	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11031-124	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм**	**110**	**108,00**	--	**11880**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С11031-125	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм**	**115,5**	**136,00**	--	**15708**	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**254901**	**7734**			**667**
			Тенге			**119466**	**2490**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42546**				
	Материалы -		Тенге			**3592**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8799,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27588**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8799**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1320,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54425**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10118,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**212355**				
	Материалы -		Тенге			**49477**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**113157,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**47044**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144841**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21726,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21432**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**378628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**704**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134883,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**433053**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145002,00**			

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение (2 зона)-2Т3,Т4 выше отм.+0,000

8	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	395	439,78	12,19	173712	4815	150199	1,64	648
				292,50	4,57	115538	1805	128	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
9	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	367,5	336,95	7,90	123828	2903	110403	1,29	474
				231,75	2,95	85168	1084	128	0,01	5
		м								
10	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	355,105	93,00	--	33025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
11	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	341,41	149,00	--	50870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
12	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	127,5	72,96	16,85	9303	2148	5472	0,21	27
				38,59	4,33	4920	552	100	0,03	3
		м								
13	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	140,25	136,00	--	19074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			409812	9867			1149
			Тенге			205626	3441			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28377				
	Материалы -		Тенге			2234				
	Всего заработная плата -		Тенге				5472,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19074				
		Накладные расходы -	Тенге			5472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				821,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2031				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6293,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			381435				
	Материалы -		Тенге			89117				
	Всего заработная плата -		Тенге				203595,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			83894				
		Накладные расходы -	Тенге			260601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39090,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38522				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			680559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1266
		Сметная заработная плата -	Тенге				242685,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			716439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1299
		Сметная заработная плата -	Тенге				248978,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**664713**	**17601**			**1816**
			Тенге			**325092**	**5931**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70923				
	Материалы -		Тенге			5827				
	Всего заработная плата -		Тенге				14271,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			46662				
		Накладные расходы -	Тенге			14271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2141,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5112				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16412,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			593790				
	Материалы -		Тенге			138593				
	Всего заработная плата -		Тенге				316752,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130938				
		Накладные расходы -	Тенге			405442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60816,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59954				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1059187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1970
		Сметная заработная плата -	Тенге				377568,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1149492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				393980,00			
		Итого				1 149 492				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				12 644				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				12 551				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				11 621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				4 649				
		Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)				1 099				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1 192 056				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге				2 325 664				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				2 372 177				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**2 656 838**				

Заказчик:_____

Алматы қаласының ... КАРМАСЫ МК
ТЕКСЕРІЛІП ЕН

Подрядчик:_____

АЛС-ПЛАСТ

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС