Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В1**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод (1 зона)-1В1 выше отм.+0,000								
1	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	55	439,78	12,19	24188	670	20914	1,64	90
				292,50	4,57	16088	251	128	0,02	1
		м								
2	E0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	62,5	336,95	7,90	21059	494	18776	1,29	81
				231,75	2,95	14484	184	128	0,01	1
		м								
3	C130804-68	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	49,45	93,00	--	4598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
4	C130804-69	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	58,06	149,00	--	8651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
5	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	67	72,96	16,85	4889	1129	2876	0,21	14
				38,59	4,33	2586	290	100	0,03	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11031-124	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм**	**35,2**	**108,00**	**--**	**3802**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
7	С11031-125	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм**	**38,5**	**136,00**	**--**	**5236**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**72423**	**2293**			**185**
			Тенге			**33157**	**726**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13926**				
	Материалы -		Тенге			**1174**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2876,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9038**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2876**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**431,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1008**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17810**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3307,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**58497**				
	Материалы -		Тенге			**13511**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31008,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13250**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39690**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5953,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5891**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**104078**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36961,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**121888**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40268,00**			

РАЗДЕЛ 2.Хоз-питьевой водопровод (2 зона)-2В1 выше отм.+0,000

8	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	400	439,78	12,19	175911	4876	152100	1,64	656
				292,50	4,57	117000	1828	128	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
9	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**357,5**	**336,95**	**7,90**	**120459**	**2824**	**107399**	**1,29**	**461**
				231,75	**2,95**	**82851**	**1055**	**128**	**0,01**	**5**
		м								
10	С130804-68	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	**351,96**	**93,00**	**--**	**32732**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
11	С130804-69	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	**332,12**	**149,00**	**--**	**49486**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
		строительные работы								
12	Е0126-35-1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**460**	**72,96**	**16,85**	**33563**	**7751**	**19743**	**0,21**	**97**
				38,59	**4,33**	**17751**	**1992**	**100**	**0,03**	**12**
		м								
13	С11031-124	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм**	**264**	**108,00**	**--**	**28512**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
14	С11031-125	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм**	**242**	**136,00**	**--**	**32912**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**473575**	**15451**			**1214**
			Тенге			**217602**	**4874**			**26**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**94987**				
	Материалы -		Тенге			**8061**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**19743,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**61424**				
		Накладные расходы -	Тенге			**19743**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2961,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6884**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**121614**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**118**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22705,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**378588**				
	Материалы -		Тенге			**88819**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				202733,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			82218				
		Накладные расходы -	Тенге			259499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38925,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38285				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			676371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1261
		Сметная заработная плата -	Тенге				241658,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			797986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1379
		Сметная заработная плата -	Тенге				264363,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**545998**	**17744**			**1399**
			Тенге			**250759**	**5600**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108914				
	Материалы -		Тенге			9235				
	Всего заработная плата -		Тенге				22619,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			70462				
		Накладные расходы -	Тенге			22619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3393,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7892				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			139424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				26012,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			437084				
	Материалы -		Тенге			102330				
	Всего заработная плата -		Тенге				233741,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			95467				
		Накладные расходы -	Тенге			299188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44878,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44176				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			780449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1454
		Сметная заработная плата -	Тенге				278619,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			919874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1589
		Сметная заработная плата -	Тенге				304631,00			
		Итого				919 874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1,1%)				10 119				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				10 044				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				9 300				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				3 720				
		Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)				880				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				953 936				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге				1 861 098				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				1 898 320				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**2 126 119**				

Заказчик:_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

ХТС-ПЛАСТ

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В1**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть								
		Щиты								
		Провода								
1	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	884	8,50	0,10	7514	88	6131	0,05	44
				7,30	--	6453	--	95	--	--
		м								
2	Ц0108-412-9	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	3536	5,40	0,10	19094	354	12429	0,02	71
				3,70	--	13083	--	95	--	--
		м								
3	С151607-136	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ2 сечение 1,5 мм2**	3,98	9960,00	--	39641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
4	С151607-138	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ2 сечение 2,5 мм2**	0,44	16600,00	--	7304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		Кабельные изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	28745	14,60	0,20	419677	5749	324962	0,07	2012
				11,80	0,10	339191	2875	95	--	17
		м								
6	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,525	67730,00	--	35558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
7	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	10,3	52100,00	--	536630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
8	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	2,1	28900,00	--	60690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
9	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	15,1	60500,00	--	913550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
10	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,72	79100,00	--	56952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		Трубы								
11	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	28181	108,60	48,90	3060457	1378051	1386789	0,22	6200
				39,60	12,20	1115968	343810	95	0,07	1994
		м								
12	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	3860,8	650,00	--	2509518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
13	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	130	39,50	3,50	5135	455	3285	0,16	21
				25,90	0,70	3367	91	95	--	1
		м								
14	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	130	104,00	--	13520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7685240**	**1384697**			**8348**
			Тенге			**1478062**	**346775**			**2011**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5175722**				
	Материалы -		Тенге			**649118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1824837,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1663845**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1733596**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**867**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**260039,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**414559**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7323877**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2084877,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2509518**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2509518**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**150571**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2660089**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9983966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2084877,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7685240**	**1384697**			**8348**
			Тенге			**1478062**	**346775**			**2011**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5175722**				
	Материалы -		Тенге			**649118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1824837,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1663845**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1733596**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**867**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**260039,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**414559**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7323877**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2084877,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2509518**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2509518**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**150571**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2660089**				

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В1**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция жилой части								
1	**Е0120-3-1**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**293,98**	**1810,91**	**13,82**	**532377**	**4062**	**99738**	**1,62**	**475**
				259,88	**5,18**	**76399**	**1522**	**128**	**0,03**	**7**
		м2								
2	**Е0120-3-4**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**68,61**	**1670,91**	**13,82**	**114640**	**948**	**23277**	**1,62**	**111**
				259,88	**5,18**	**17830**	**355**	**128**	**0,03**	**2**
		м2								
3	**Е0120-3-5**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	**154,6**	**1645,51**	**11,11**	**254393**	**1717**	**48041**	**1,48**	**229**
				238,61	**4,16**	**36889**	**643**	**128**	**0,02**	**3**
		м2								
4	**Е0120-3-3**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	**43**	**1855,51**	**11,11**	**79787**	**478**	**13362**	**1,48**	**64**
				238,61	**4,16**	**10260**	**179**	**128**	**0,02**	**1**
		м2								
5	**Е0120-3-10**	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	**22,4**	**1939,73**	**9,61**	**43450**	**215**	**6030**	**1,28**	**29**
				206,72	**3,59**	**4631**	**80**	**128**	**0,02**	**--**
		м2								
6	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	950	93,00	--	88350	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы								
7	**Е0126-12-1**	**Изоляция воздуховодов матами толщ.50мм**	**58**	**240,26**	**92,82**	**13935**	**5384**	**7869**	**0,59**	**34**
				100,80	**34,88**	**5846**	**2023**	**100**	**0,17**	**10**
		м2								
8	**С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004**	**Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные**	**2,9**	**10300,00**	**--**	**29870**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1156801**	**12804**			**942**
			Тенге			**151855**	**4802**			**23**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43805**				
	Материалы -		Тенге			**2705**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7869,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7869**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1180,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3100**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54775**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9050,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1112996**				
	Материалы -		Тенге			**871217**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**148787,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**88350**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**7306**				
		Накладные расходы -	Тенге			**190448**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28567,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78207**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1381651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1016**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177355,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1436426**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1064**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186404,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1156801	12804			942
			Тенге			151855	4802			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2705				
	Всего заработная плата -		Тенге				7869,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29870				
		Накладные расходы -	Тенге			7869				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1180,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				9050,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1112996				
	Материалы -		Тенге			871217				
	Всего заработная плата -		Тенге				148787,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88350				
	Сдача и испытание -		Тенге			7306				
		Накладные расходы -	Тенге			190448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28567,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1381651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1016
		Сметная заработная плата -	Тенге				177355,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1436426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1064
		Сметная заработная плата -	Тенге				186404,00			

Итого	1 436 426
Временные здания и сооружения (1,1%)	15 801
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	15 684
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	14 522
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	5 809
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	1 373
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 489 615
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	2 906 192
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	2 964 315
Всего по акту с учетом НДС 12%	**3 320 033**

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:_____

Алматы каласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик:_____

Республикасы Алматы каласы Жетісу ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Жетысуский р-н Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АГС ПЛАСТ

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В1**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-бытовая канализация жилой части К1 выше отм.+0,000								
1	**Е0116-14-9**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм**	**780**	**903,94**	**14,83**	**705075**	**11567**	**201437**	**1,11**	**866**
				196,20	**5,56**	**153036**	**4337**	**128**	**0,03**	**21**
		м								
2	**Е0116-14-6**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм**	**425**	**710,39**	**9,63**	**301917**	**4093**	**119343**	**1,22**	**519**
				215,78	**3,60**	**91707**	**1530**	**128**	**0,02**	**7**
		м								
3	**С130804-60п применит.**	**Ревизия диам.100мм**	**5**	**6190,00**	**--**	**30950**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		10шт								
4	**С130804-60п применит.**	**Прочистка диам.100мм**	**8,4**	**6190,00**	**--**	**51996**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		10шт								
5	С130804-56п применит.	**Прочистка диам.50мм**	19,5	820,00	--	15990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								

строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0126-35-1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**60**	**72,96**	**16,85**	**4378**	**1011**	**2575**	**0,21**	**13**
				38,59	**4,33**	**2315**	**260**	**100**	**0,03**	**2**
		м								
7	C11031-140	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм**	**66**	**678,00**	--	**44748**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1155053**	**16671**			**1397**
			Тенге			**247058**	**6127**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**49126**				
	Материалы -		Тенге			**1051**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2575,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44748**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2575**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**386,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3102**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54803**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2961,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1105927**				
	Материалы -		Тенге			**746589**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**250609,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**98936**				
		Накладные расходы -	Тенге			**320780**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**160**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**48117,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85602**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1512310**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1573**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298726,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1567113**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1589**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301688,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1155053**	**16671**			**1397**
			Тенге			**247058**	**6127**			**30**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			49126				
	Материалы -		Тенге			1051				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				**2575,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44748**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2575**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**386,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3102**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54803**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2961,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1105927**				
	Материалы -		Тенге			**746589**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**250609,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**98936**				
		Накладные расходы -	Тенге			**320780**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**160**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**48117,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85602**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1512310**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1573**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298726,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1567113**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1589**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**301688,00**			

Итого	1 567 113
Временные здания и сооружения (1,1%)	17 238
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	17 111
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	15 844
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	6 337
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	1 498
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 625 142
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	3 170 599
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	3 234 011
Всего по акту с учетом НДС 12%	**3 622 093**

Заказчик: Алматы қаласы «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: АТС-ПЛАСТ