Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В1

АКТ
выполненных работ за ноябрь 2013г.
Общестроительные работы (марка АР)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Проемы										
		Двери										
1	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	155,1	634,99 / 190,80	31,85 / 12,04	98487 / 29593	4940 / 1867	37753 / 120	1,15 / 0,06	178 / 9		
2	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	95,64	634,99 / 190,80	31,85 / 12,04	60730 / 18248	3046 / 1152	23280 / 120	1,15 / 0,06	110 / 6		
3	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	59,15	634,99 / 190,80	31,85 / 12,04	37560 / 11286	1884 / 712	14398 / 120	1,15 / 0,06	68 / 3		
4	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние м2	87,56	4010,00 / --	-- / --	351116 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --		
5	С12062-11	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние	67,54	3640,00 / --	-- / --	245846 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
6	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	95,64	4250,00	--	406470	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С12062-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	59,15	3900,00	--	230685	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	143	1380,00	--	197340	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	23	1500,00	--	34500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
		Тип Л-1, Л-2 в квартирах								
10	Е0111-34-8 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Укладка ламинированного напольного покрытия по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого /замкового/ соединения	4439,7	1333,17	2,96	5918875	13142	187139	0,19	844
		м2		39,61	0,92	175857	4085	104	--	22
11	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	4750,48	123,31	0,16	585786	760	94950	0,09	427
		м		16,18	0,07	76863	333	123	--	1
		Тип К-2 (кухня рабочая зона)								
12	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из одноцветных с красителем плиток	85,8	1550,81	15,20	133059	1304	19067	1,07	92
		м2		173,30	7,37	14869	632	123	0,04	3
		РАЗДЕЛ 3.Внутренняя отделка								
		Потолки ==========								
13	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	1905,75	291,31	2,33	555164	4440	164305	0,49	934
		м2		81,23	0,88	154804	1677	105	--	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолки на балконах ==========								
14	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	213,39	291,31	2,33	62163	497	18398	0,49	105
				81,23	0,88	17334	188	105	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			8917781	30013			2757
			Тенге			498853	10645			54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8917781				
	Материалы -		Тенге			6904193				
	Всего заработная плата -		Тенге				509498,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1465956				
	Местные материалы -		Тенге			18764				
		Накладные расходы -	Тенге			559288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83893,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			568624				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10045693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3090
		Сметная заработная плата -	Тенге				593392,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10045693				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3090
		Сметная заработная плата -	Тенге				593392,00			

Итого	10 045 693
Временные здания и сооружения (1,1%)	110 503
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	109 687
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	101 562
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	40 625
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	9 605
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	10 417 675

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге 20 324 547

Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2% 20 731 038

Всего по акту с учетом НДС 12% 23 218 763

Заказчик: _____

Алматы қаласы «ЖКШ ЖЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: _____

АГС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2

Главный тех.надзор

ТОО "Алатау Сапа Курылыс": _____ Мырзаев С.

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

26.11.2013