Заказчик: ГУ Управление строительства города Алматы.

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В2

АКТ

выполненных работ за апрель 2012г.

Общестроительные работы (марка АР)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Полы								
		техэтаж на отм.48.800								
1	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	458,32	125,08	0,99	57327	454	6528	0,07	32
		м2		11,59	0,38	5312	174	119	--	1
2	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	411,2	189,45	4,72	77900	1941	35555	0,40	166
		м2		70,88	1,78	29146	732	119	0,01	4
3	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	50,82	4260,00	--	216512	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М-100 толщиной 15 мм	411,2	155,69	15,94	64021	6555	19872	0,24	100
		м2		34,65	5,96	14248	2451	119	0,03	12
5	Е0112-17-2 к=35	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до б 50мм)	411,2	176,54	4,90	72593	2015	2740	0,03	13
		м2		3,85	1,75	1583	720	119	0,01	4
6	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7854	5239,08	327,33	4115	257	1661	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1484	97	105	0,60	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,7854	50800,00	--	39898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.Кровля								
8	Е0112-14-2	Утепление покрытий /засыпка/ керамзитом	56,9	5016,02	245,72	285424	13982	32147	2,71	154
		м3		382,50	92,25	21765	5249	119	0,45	26
9	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М-100 толщиной 15 мм	421,5	155,69	15,94	65625	6719	20369	0,24	102
		м2		34,65	5,96	14605	2512	119	0,03	12
10	Е0112-17-2 к=35	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до б 50мм)	421,5	176,54	4,90	74412	2065	2809	0,03	13
		м2		3,85	1,75	1623	738	119	0,01	4
11	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,8051	5239,08	327,33	4218	264	1702	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1522	100	105	0,60	--
12	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,8051	50800,00	--	40897	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	421,5	24,75	0,22	10430	93	3657	0,04	19
		м2		7,20	0,09	3035	38	119	--	--
14	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	421,5	369,67	18,33	155816	7726	15745	0,14	58
		м2		24,53	6,86	10339	2891	119	0,03	14
15	Е0112-4-3	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	169,5	1081,60	4,74	183330	803	18785	0,55	94
		м		91,35	1,78	15484	302	119	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	124,5	715,87	1,24	89126	154	22771	0,97	121
		м2		153,23	0,47	19077	59	119	--	--
		кровля над машинным отделением								
17	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	84,02	125,08	0,99	10509	83	1197	0,07	6
		м2		11,59	0,38	974	32	119	--	--
18	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой	69,3	189,45	4,72	13129	327	5992	0,40	28
		м2		70,88	1,78	4912	123	119	0,01	1
19	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, марки 150	8,57	7530,00	--	64498	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек М-100 толщиной 15 мм	69,3	155,69	15,94	10790	1105	3349	0,24	17
		м2		34,65	5,96	2401	413	119	0,03	2
21	Е0112-17-2 к=35	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек (до б 50мм)	69,3	176,54	4,90	12234	340	462	0,03	2
		м2		3,85	1,75	267	121	119	0,01	1
22	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1324	5239,08	327,33	693	43	280	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	250	16	105	0,60	--
23	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,1324	50800,00	--	6724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	69,3	24,75	0,22	1715	15	601	0,04	3
		м2		7,20	0,09	499	6	119	--	--
25	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	69,3	369,67	18,33	25618	1270	2589	0,14	10
		м2		24,53	6,86	1700	475	119	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0112-4-3	Устройство примыкании рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с двумя фартуками	36,8	1081,60	4,74	39803	174	4078	0,55	20
		м		91,35	1,78	3362	66	119	0,01	--
		РАЗДЕЛ 3.Наружние отделочные работы								
27	Е0115-253-1 прим.	Пароизоляция стен поливинилхлоридной пленкой по штукатурке и бетону	1982,7	223,79	0,22	443708	436	326682	0,86	1707
		м2		156,83	0,09	310947	178	105	--	1
28	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из минплиты стен и колонн прямоугольных	198,27	3679,88	185,63	729610	36805	661131	18,17	3603
		м3		3264,75	69,75	647302	13829	100	0,34	67
29	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, марки 150	194,31	7530,00	--	1463120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами /+керамогранит/ на металлическом каркасе	3965,4	3142,91	3,99	12462883	15822	1950138	2,70	10707
		м2		467,15	1,22	1852437	4838	105	--	18
31	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	4587,52	31,04	0,05	142378	229	42145	0,05	225
		м2		7,70	0,02	35324	92	119	--	--
		штукатурка стен приямков, парапета								
32	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1392,64	125,15	0,62	174290	863	113520	0,43	604
		м2		68,85	0,23	95883	320	118	--	2
33	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	239,36	18,92	--	4529	--	2963	0,07	16
		м2		10,49	--	2511	--	118	--	--
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
		Потолки ==========								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	3176,25	280,20	3,94	889985	12514	345512	0,55	1758
		м2		102,11	1,49	324327	4733	105	0,01	23
35	Е0115-169-6 прим.	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/+левкас/	3176,25	27,26	0,05	86585	159	88613	0,15	476
		м2		26,55	0,02	84329	64	105	--	--
36	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	7623	31,00	--	236313	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
37	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3811,5	37,00	--	141026	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Потолки на балконах ==========								
38	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное потолков	711,3	973,65	4,92	692557	3500	163056	1,28	910
		м2		216,45	1,87	153961	1330	105	0,01	6
39 -	Е0115-169-6 прим.	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/+левкас/ -	711,3	27,26	0,05	19390	36	19844	0,15	107
		м2		26,55	0,02	18885	14	105	--	--
40	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1707,12	31,00	--	52921	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	853,56	37,00	--	31582	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Стены и перегородки ==========								
42	Е0115-61-5	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1429,2	255,18	4,55	364698	6496	335322	1,17	1672

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		222,30	1,15	317711	1644	105	0,05	75
43	Е0115-64-3п рим.	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен/+левкас/	1429,2	77,28	3,43	110449	4902	112610	0,46	651
		м2		73,73	1,31	105375	1872	105	0,01	9
44	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	3430,08	31,00	--	106332	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	1715,04	37,00	--	63456	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм стен	2679,4	251,28	3,43	673280	9190	211115	0,46	1220
		м2		73,73	1,31	197552	3510	105	0,01	17
47	Е0115-64-3п рим	Шпаклевка из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен/+левкас/	2679,4	77,28	3,43	207064	9190	211115	0,46	1220
		м2		73,73	1,31	197552	3510	105	0,01	17
48	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	6430,56	31,00	--	199347	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
49	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	3215,28	37,00	--	118965	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-169-5 прим.	Шпаклевка стен при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску/+левкас/	5413,5	19,88	0,05	107620	271	109079	0,11	590
		м2		19,17	0,02	103777	108	105	--	1
51	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	12992,4	31,00	--	402764	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
52	С143002-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	6496,2	37,00	--	240359	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1063,5	1863,30	4,62	1981620	4913	285480	1,52	1617
		м2		254,97	3,14	271161	3339	104	0,02	17
54	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских	205,84	321,72	6,12	66223	1260	31060	0,81	166
		м2		141,39	2,32	29104	478	105	0,01	2
55	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	17,01	7627,27	378,22	129740	6434	63073	20,04	341
		м3		3566,25	141,75	60662	2411	100	0,69	12
56	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, марка 150 толщ.50мм	16,5	7530,00	--	124243	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0110-87-1	Обшивка откосов гипсокартонными листами в один слой	340,2	1147,82	11,41	390488	3882	145974	2,11	718
		м2		353,25	4,32	120176	1470	120	0,02	7
58	Е0115-169-4	Шпаклевка откосов при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	501,85	58,64	0,02	29428	10	24661	0,26	131
		м2		46,80	--	23487	--	105	--	--
59	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм оконных и дверных откосов плоских	305,39	321,72	6,12	98250	1869	46082	0,81	246
		м2		141,39	2,32	43179	709	105	0,01	3
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы								
60	Е0107-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	297,15	4682,70	4682,70	1391464	1391464	404409	--	--
		м2		--	972,11	--	288864	140	3,63	1079

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	Е0107-58-2	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж	2377,2	903,00	903,00	2146612	2146612	623882	--	--
		м2		--	187,46	--	445630	140	0,70	1664
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			28150637	3703242			29662
			Тенге			5149228	796257			3108
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28150637				
	Материалы -		Тенге			13816692				
	Всего заработная плата -		Тенге				5945485,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1955891				
	Местные материалы -		Тенге			3525583				
		Накладные расходы -	Тенге			6520356				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				978053,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2080260				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36751252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36029
		Сметная заработная плата -	Тенге				6923539,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36751252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							36029
		Сметная заработная плата -	Тенге				6923539,00			

Итого	36 751 252	
Временные здания и сооружения (1,1%)	404 264	-
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	401 280	
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	371 555	
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	148 622	
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	35 140	
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	38 112 113	
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	74 355 502	
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	75 842 612	
Всего по акту с учетом НДС 12%	84 943 726	

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В2**

АКТ
выполненных работ за апрель 2012 г.
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Горячее водоснабжение (1 зона)-1Т3 ниже отм.+0,000								
1	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	2	596,67	4,19	1193	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
		м								
2	Е0116-14-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	25	402,02	9,63	10051	241	7020	1,22	31
				215,78	3,60	5395	90	128	0,02	--
		м								
3	С130804-72	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм**	23,65	613,00	--	14497	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		РАЗДЕЛ 1.Горячее водоснабжение (2 зона)-2Т3,Т4 ниже отм.+0,000								
4	Е0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	2	596,67	4,19	1193	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
		м								
5	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	2	471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	30	336,95	7,90	10108	237	9012	1,29	39
		м		231,75	2,95	6953	89	128	0,01	--
7	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	35	412,02	6,65	14421	233	11402	1,40	49
		м		252,00	2,50	8820	88	128	0,01	--
8	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	40	402,02	9,63	16081	385	11232	1,22	49
		м		215,78	3,60	8631	144	128	0,02	1
9	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	27,87	149,00	--	4153	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	32,83	387,00	--	12705	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С130804-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	37,84	613,00	--	23196	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		строительные работы								
12	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	40	72,96	16,85	2919	674	1717	0,21	8
		м		38,59	4,33	1544	173	100	0,03	1
13	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	44	271,00	--	11924	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			123384	1795			177
			Тенге			31701	593			3

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14843	
Материалы -	Тенге	701	
Всего заработная плата -	Тенге		1717,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	11924	
Накладные расходы -	Тенге	1717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				258,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1974,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108542				
	Материалы -		Тенге			22712				
	Всего заработная плата -		Тенге				30577,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54551				
		Накладные расходы -	Тенге			39138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5871,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8861				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			156541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				36448,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			174094				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата -	Тенге				38422,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**123384**	**1795**			**177**
			Тенге			**31701**	**593**			**3**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14843				
	Материалы -		Тенге			701				
	Всего заработная плата -		Тенге				1717,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11924				
		Накладные расходы -	Тенге			1717				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				258,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			994				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1974,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			108542				
	Материалы -		Тенге			22712				
	Всего заработная плата -		Тенге				30577,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54551				
		Накладные расходы -	Тенге			39138				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5871,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8861**				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**156541**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**191**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36448,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**174094**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**201**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**38422,00**			

Итого	174 094
Временные здания и сооружения (1,1%)	1 915
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	1 901
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	1 760
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	704
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	166
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	180 541
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	352 229
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	359 273
Всего по акту с учетом НДС 12%	**402 386**

Заказчик:

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:

АПС-ПЛАСТ

Казакстан Республикасы Алматы Қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Республика Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Технадзор

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В2**

АКТ
выполненных работ за апрель 2012 г.
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод (1 зона)-1В1 ниже отм.+0,000								
1	Е0116-7-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 32 мм**	2	471,67	4,19	943	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
		м								
2	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	70	439,78	12,19	30784	853	26617	1,64	115
				292,50	4,57	20475	320	128	0,02	2
		м								
3	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	5	336,95	7,90	1685	40	1502	1,29	6
				231,75	2,95	1159	15	128	0,01	--
		м								
4	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	30	310,32	5,28	9310	158	7316	1,05	32
				188,55	1,98	5657	59	128	0,01	--
		м								
5	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	62,93	93,00	--	5852	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-69	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	4,64	149,00	--	692	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	С130804-70	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм**	28,14	247,00	--	6951	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		строительные работы								
8	Е0126-35-1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	70	72,96	16,85	5107	1180	3004	0,21	15
		м		38,59	4,33	2701	303	100	0,03	2
9	С11031-124	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм**	38,5	108,00	--	4158	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	С11031-125	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм**	5,5	136,00	--	748	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	С11031-126	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм**	33	163,00	--	5379	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**71610**	**2239**			**168**
			Тенге			**30111**	**700**			**4**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**15392**				
Материалы -			Тенге			**1227**				
Всего заработная плата -			Тенге				**3004,00**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**10285**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3004**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**451,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1104**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**19501**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3455,00**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			56217				
Материалы -			Тенге			14253				
Всего заработная плата -			Тенге				27807,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			13495				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			35593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5339,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5509				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			97319				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата -	Тенге				33146,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			116820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							191
		Сметная заработная плата -	Тенге				36601,00			
		РАЗДЕЛ 2.Хоз-питьевой водопровод (2 зона)-2В1 ниже отм.+0,000								
12	E0116-7-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм**	2	596,67	4,19	1193	8	157	0,34	1
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	--
		м								
13	E0116-14-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм**	30	465,38	9,63	13961	289	8424	1,22	37
				215,78	3,60	6473	108	128	0,02	1
		м								
14	C130804-73	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм**	28,38	1210,00	--	34340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
15	E0126-35-1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	30	72,96	16,85	2189	506	1288	0,21	6
				38,59	4,33	1158	130	100	0,03	1
		м								
16	C11031-130	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм**	16,5	475,00	--	7838	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**59521**	**803**			**44**
			Тенге			**7751**	**241**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10026				
	Материалы -		Тенге			526				
	Всего заработная плата -		Тенге				1288,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7838				
		Накладные расходы -	Тенге			1288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			679				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1481,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			49494				
	Материалы -		Тенге			8264				
	Всего заработная плата -		Тенге				6704,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34340				
		Накладные расходы -	Тенге			8581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1287,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3485				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			61560				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7991,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			73553				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							50
		Сметная заработная плата -	Тенге				9472,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**131131**	**3042**			**212**
			Тенге			**37862**	**941**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25419				
	Материалы -		Тенге			1752				
	Всего заработная плата -		Тенге				4292,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18123				
		Накладные расходы -	Тенге			4292				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				644,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1783				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				4936,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			105712				
	Материалы -		Тенге			22517				
	Всего заработная плата -		Тенге				34511,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			47835				
		Накладные расходы -	Тенге			44175				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6626,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8993**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**158880**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**215**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41138,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**190373**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**241**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46073,00**			

Итого	190 373
Временные здания и сооружения (1,1%)	2 094
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	2 079
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	1 925
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	770
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	182
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	197 422
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	385 165
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	392 868
Всего по акту с учетом НДС 12%	**440 012**

Заказчик:_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

АГС-ИЛАСТ

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В2**

АКТ
выполненных работ за апрель 2012 г.
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Дренажная канализация								
1	**Е0116-14-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	**55**	**310,32**	**5,28**	**17067**	**290**	**13413**	**1,05**	**58**
				188,55	**1,98**	**10370**	**109**	**128**	**0,01**	**1**
		м								
2	**С130804-70**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм**	**51,59**	**247,00**	**--**	**12743**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
3	**Е0116-14-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**27**	**336,95**	**7,90**	**9098**	**213**	**8111**	**1,29**	**35**
				231,75	**2,95**	**6257**	**80**	**128**	**0,01**	**--**
		м								
4	**С130804-68**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	**24,27**	**93,00**	**--**	**2257**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
5	**С130901-25**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	16	371,00	--	5936	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	Е0116-21-3	Установка воронок сливных диам. 100 мм	16	175,95	1,57	2815	25	2765	0,83	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				135,00	--	2160	--	128	--	--
		1воронка								
7	С130810-111 применит.	Стоимость стальных воронок	16	330,00	--	5280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			55196	529			106
			Тенге			18788	189			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			55196				
	Материалы -		Тенге			9664				
	Всего заработная плата -		Тенге				18976,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26216				
		Накладные расходы -	Тенге			24289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3643,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4769				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			84255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				22619,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			84255				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							119
		Сметная заработная плата -	Тенге				22619,00			
		РАЗДЕЛ 2.Внутренние водостоки выше отм.+0,000								
8	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм	75	259,53	14,83	19465	1112	19369	1,11	83
				196,20	5,56	14715	417	128	0,03	2
		м								
9	С130804-234 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8.02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 109,3 мм	75	726,00	--	54450	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
10	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	30	1240,75	20,80	37223	624	5310	0,73	22
				130,50	7,79	3915	234	128	0,04	1
		м								
11	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	2	8426,26	137,88	16853	276	1325	2,58	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				465,75	51,75	932	103	128	0,25	1
		1воронка								
12	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 108х4 мм	2	741,00	--	1482	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	С130810-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 мм	2	227,00	--	454	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	С130804-50п применит.	Компенсационный патрубок диам.100 мм	0,2	1220,00	--	244	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
15	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	3	310,32	5,28	931	16	732	1,05	3
				188,55	1,98	566	6	128	0,01	--
		м								
16	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	2,81	247,00	--	695	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			131796	2028			113
			Тенге			20127	760			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54450				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54450				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3267				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57717				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			77346				
		Материалы -	Тенге			52316				
		Всего заработная плата -	Тенге				20887,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2875				
		Накладные расходы -	Тенге			26736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4010,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6245				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			110326				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				24898,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			168043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				24898,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**186992**	**2557**			**219**
			Тенге			**38915**	**949**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54450**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**54450**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3267**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**57717**				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**132542**				
	Материалы -		Тенге			**61980**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**39863,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29091**				
		Накладные расходы -	Тенге			**51025**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**26**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7654,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11014**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**194581**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47517,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**252298**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47517,00**			

Итого	252 298
Временные здания и сооружения (1,1%)	2 775
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	2 755
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	2 551
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	1 020
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	241
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	261 640
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	510 452
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	520 661
Всего по акту с учетом НДС 12%	**583 140**

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:

Республика Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик:

Алматы қаласы Жетісу ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі АВС-ПЛАСТ