Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В2**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
								рабочих, обслуживаю-		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Вентиляция жилой части								
1	E0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	293,98	1810,91	13,82	532377	4062	99738	1,62	475
		м2		259,88	5,18	76399	1522	128	0,03	7
2	E0120-3-4	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	68,61	1670,91	13,82	114640	948	23277	1,62	111
		м2		259,88	5,18	17830	355	128	0,03	2
3	E0120-3-5	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	154,6	1645,51	11,11	254393	1717	48041	1,48	229
		м2		238,61	4,16	36889	643	128	0,02	3
4	E0120-3-3	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	43	1855,51	11,11	79787	478	13362	1,48	64
		м2		238,61	4,16	10260	179	128	0,02	1
5	E0120-3-10	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм**	22,4	1939,73	9,61	43450	215	6030	1,28	29
		м2		206,72	3,59	4631	80	128	0,02	--
6	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	950	93,00	--	88350	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		строительные работы								
7	E0126-12-1	**Изоляция воздуховодов матами толщ.50мм**	58	240,26	92,82	13935	5384	7869	0,59	34
				100,80	34,88	5846	2023	100	0,17	10
		м2								
8	С11031-179 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	**Маты теплоизоляционные ISOVER, марка KIM AL фольгированные**								
			2,9	10300,00	--	29870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1156801**	**12804**			**942**
			Тенге			**151855**	**4802**			**23**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43805**				
	Материалы -		Тенге			**2705**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7869,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**29870**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7869**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1180,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3100**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54775**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**48**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9050,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1112996**				
	Материалы -		Тенге			**871217**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**148787,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**88350**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**7306**				
		Накладные расходы -	Тенге			**190448**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**95**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28567,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78207**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1381651**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1016**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**177355,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1436426**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1064**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**186404,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1156801	12804			942
			Тенге			151855	4802			23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			2705				
	Всего заработная плата -		Тенге				7869,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29870				
		Накладные расходы -	Тенге			7869				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1180,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3100				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54775				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							48
		Сметная заработная плата -	Тенге				9050,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1112996				
	Материалы -		Тенге			871217				
	Всего заработная плата -		Тенге				148787,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			88350				
	Сдача и испытание -		Тенге			7306				
		Накладные расходы -	Тенге			190448				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28567,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78207				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1381651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1016
		Сметная заработная плата -	Тенге				177355,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1436426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1064
		Сметная заработная плата -	Тенге				186404,00			
		Итого				1 436 426				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				15 801				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				15 684				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				14 522				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				5 809				
		Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)				1 373				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1 489 615				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге				2 906 192				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				2 964 315				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**3 320 033**				

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик: _____

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик: _____

Республикасы Алматы қаласы Жетісу ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Жетысуский р-н Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АГС ПЛАСТ

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В2**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Горячее водоснабжение (1 зона)-1Т3 выше отм.+0,000										
1	E0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	215	439,78	12,19	94552	2621	81754	1,64	353		
				292,50	4,57	62888	983	128	0,02	5		
		м										
2	E0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	210	336,95	7,90	70759	1659	63087	1,29	271		
				231,75	2,95	48668	620	128	0,01	3		
		м										
3	C130804-68	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	193,28	93,00	--	17976	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		м										
4	C130804-69	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	195,09	149,00	--	29068	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		м										
		строительные работы										
5	E0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	205	72,96	16,85	14958	3454	8799	0,21	43		
				38,59	4,33	7911	888	100	0,03	5		
		м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11031-124	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм**	**110**	**108,00**	**--**	**11880**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
7	С11031-125	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм**	**115,5**	**136,00**	**--**	**15708**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**254901**	**7734**			**667**
			Тенге			**119466**	**2490**			**13**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**42546**				
	Материалы -		Тенге			**3592**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**8799,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27588**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8799**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1320,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**54425**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**10118,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**212355**				
	Материалы -		Тенге			**49477**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**113157,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**47044**				
		Накладные расходы -	Тенге			**144841**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**72**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**21726,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21432**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**378628**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**704**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**134883,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**433053**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**757**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**145002,00**			

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение (2 зона)-2Т3,Т4 выше отм.+0,000

8	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	395	439,78	12,19	173712	4815	150199	1,64	648
				292,50	4,57	115538	1805	128	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
9	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	367,5	336,95	7,90	123828	2903	110403	1,29	474
				231,75	2,95	85168	1084	128	0,01	5
		м								
10	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	355,11	93,00	--	33025	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
11	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	341,41	149,00	--	50870	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
12	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	127,5	72,96	16,85	9303	2148	5472	0,21	27
				38,59	4,33	4920	552	100	0,03	3
		м								
13	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	140,25	136,00	--	19074	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			409812	9867			1149
			Тенге			205626	3441			17
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			28377				
Материалы -			Тенге			2234				
Всего заработная плата -			Тенге				5472,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			19074				
		Накладные расходы -	Тенге			5472				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				821,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2031				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			35880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				6293,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			381435				
Материалы -			Тенге			89117				
Всего заработная плата -			Тенге				203595,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			83894				
		Накладные расходы -	Тенге			260601				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39090,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38522				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			680559				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1266
		Сметная заработная плата -	Тенге				242685,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			716439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1299
		Сметная заработная плата -	Тенге				248978,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**664713**	**17601**			**1816**
			Тенге			**325092**	**5931**			**30**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			70923				
Материалы -			Тенге			5827				
Всего заработная плата -			Тенге				14271,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			46662				
		Накладные расходы -	Тенге			14271				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2141,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5112				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			90305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				16412,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			593790				
Материалы -			Тенге			138593				
Всего заработная плата -			Тенге				316752,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			130938				
		Накладные расходы -	Тенге			405442				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60816,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59954				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			1059187				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1970
		Сметная заработная плата -	Тенге				377568,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1149492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2056
		Сметная заработная плата -	Тенге				393980,00			
		Итого				1 149 492				
		Временные здания и сооружения (1.1%)				12 644				
		Доп.затраты в зимнее время (1.08%)				12 551				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				11 621				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На оплату дополнительных отпусков 0.4%				4 649				
		Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0.65*(12.34/1.12/2.04/1.02-3.84)				1 099				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1 192 056				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге				2 325 664				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				2 372 177				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**2 656 838**				

Заказчик:_____

Алматы қаласының
«ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

АГС-ПЛАСТ

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В2**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод (1 зона)-1В1 выше отм.+0,000								
1	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	55	439,78	12,19	24188	670	20914	1,64	90
				292,50	4,57	16088	251	128	0,02	1
		м								
2	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	62,5	336,95	7,90	21059	494	18776	1,29	81
				231,75	2,95	14484	184	128	0,01	1
		м								
3	С130804-68	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	49,45	93,00	--	4598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
4	С130804-69	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм**	58,06	149,00	--	8651	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
5	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	67	72,96	16,85	4889	1129	2876	0,21	14
				38,59	4,33	2586	290	100	0,03	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С11031-124	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм**	**35,2**	**108,00**	--	**3802**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
7	С11031-125	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм**	**38,5**	**136,00**	--	**5236**	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**72423**	**2293**			**185**
			Тенге			**33157**	**726**			**4**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**13926**				
	Материалы -		Тенге			**1174**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2876,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**9038**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2876**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**431,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1008**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**17810**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3307,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**58497**				
	Материалы -		Тенге			**13511**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**31008,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13250**				
		Накладные расходы -	Тенге			**39690**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5953,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5891**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**104078**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**193**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**36961,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**121888**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**40268,00**			

РАЗДЕЛ 2.Хоз-питьевой водопровод (2 зона)-2В1 выше отм.+0,000

8	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	400	439,78	12,19	175911	4876	152100	1,64	656
				292,50	4,57	117000	1828	128	0,02	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
9	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	357,5	336,95	7,90	120459	2824	107399	1,29	461
				231,75	2,95	82851	1055	128	0,01	5
			м							
10	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	351,96	93,00	--	32732	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
11	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	332,12	149,00	--	49486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
		строительные работы								
12	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	460	72,96	16,85	33563	7751	19743	0,21	97
				38,59	4,33	17751	1992	100	0,03	12
			м							
13	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	264	108,00	--	28512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
14	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	242	136,00	--	32912	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			473575	15451			1214
			Тенге			217602	4874			26
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			94987				
Материалы -			Тенге			8061				
Всего заработная плата -			Тенге				19743,00			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			61424				
		Накладные расходы -	Тенге			19743				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2961,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6884				
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге			121614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				22705,00			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			378588				
Материалы -			Тенге			88819				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				202733,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			82218				
		Накладные расходы -	Тенге			259499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38925,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38285				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			676371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1261
		Сметная заработная плата -	Тенге				241658,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			797986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1379
		Сметная заработная плата -	Тенге				264363,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**545998**	**17744**			**1399**
			Тенге			**250759**	**5600**			**29**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108914				
		Материалы -	Тенге			9235				
		Всего заработная плата -	Тенге				22619,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70462				
		Накладные расходы -	Тенге			22619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3393,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7892				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139424				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				26012,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			437084				
		Материалы -	Тенге			102330				
		Всего заработная плата -	Тенге				233741,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			95467				
		Накладные расходы -	Тенге			299188				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44878,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44176				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			780449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1454
		Сметная заработная плата -	Тенге				278619,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			919874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1589
		Сметная заработная плата -	Тенге				304631,00			
		Итого				919 874				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения (1.1%)				10 119				
		Доп.затраты в зимнее время (1.08%)				10 044				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				9 300				
		На оплату дополнительных отпусков 0.4%				3 720				
		Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0.65*(12.34/1.12/2.04/1.02-3.84)				880				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				953 936				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге				1 861 098				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				1 898 320				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**2 126 119**				

Заказчик:_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

АТС-ПЛАСТ

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В2**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-бытовая канализация жилой части К1 выше отм.+0,000								
1	Е0116-14-9	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм**	780	903,94	14,83	705075	11567	201437	1,11	866
				196,20	5,56	153036	4337	128	0,03	21
		м								
2	Е0116-14-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм**	425	710,39	9,63	301917	4093	119343	1,22	519
				215,78	3,60	91707	1530	128	0,02	7
		м								
3	С130804-60п применит.	**Ревизия диам.100мм**	5	6190,00	--	30950	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
4	С130804-60п применит.	**Прочистка диам.100мм**	8,4	6190,00	--	51996	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								
5	С130804-56п применит.	**Прочистка диам.50мм**	19,5	820,00	--	15990	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10шт								

строительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0126-35-1	**Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex**	**20,41**	**72,96**	**16,85**	**1489**	**344**	**876**	**0,21**	**4**
				38,59	**4,33**	**787**	**88**	**100**	**0,03**	**1**
		м								
7	C11031-140	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 114 мм, толщина изоляции 13 мм**	**22,45**	**678,00**	**--**	**15218**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1122634**	**16004**			**1389**
			Тенге			**245530**	**5955**			**29**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**16707**				
		Материалы -	Тенге			**358**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**876,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**15218**				
		Накладные расходы -	Тенге			**876**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**131,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1055**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**18638**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1007,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1105927**				
		Материалы -	Тенге			**746589**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**250609,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**98936**				
		Накладные расходы -	Тенге			**320780**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**160**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**48117,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85602**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**1512310**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1573**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298726,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1530947**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1579**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**299733,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1122634**	**16004**			**1389**
			Тенге			**245530**	**5955**			**29**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16707				
		Материалы -	Тенге			358				
		Всего заработная плата -	Тенге				876,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15218**				
		Накладные расходы -	Тенге			**876**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**131,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1055**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18638**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1007,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1105927**				
	Материалы -		Тенге			**746589**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**250609,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**98936**				
		Накладные расходы -	Тенге			**320780**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**160**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**48117,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**85602**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1512310**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1573**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**298726,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**1530947**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1579**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**299733,00**			

Итого	1 530 947
Временные здания и сооружения (1,1%)	16 840
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	16 716
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	15 478
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	6 191
Разница в стоимости электроэнергии итог по т.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	1 464
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	1 587 637
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	3 097 429
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	3 159 378
Всего по акту с учетом НДС 12%	**3 538 503**

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В2**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть								
		Щиты								
		Провода								
1	Ц0108-412-1	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2**	884	8,50	0,10	7514	88	6131	0,05	44
				7,30	--	6453	--	95	--	--
		м								
2	Ц0108-412-9	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2**	3536	5,40	0,10	19094	354	12429	0,02	71
				3,70	--	13083	--	95	--	--
		м								
3	С151607-136	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ2 сечение 1,5 мм2**	3,98	9960,00	--	39641	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
4	С151607-138	**Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ2 сечение 2,5 мм2**	0,44	16600,00	--	7304	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		Кабельные изделия								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	28745	14,60	0,20	419677	5749	324962	0,07	2012
				11,80	0,10	339191	2875	95	--	17
		м								
6	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,525	67730,00	--	35558	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
7	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	10,3	52100,00	--	536630	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
8	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	2,1	28900,00	--	60690	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
9	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	15,1	60500,00	--	913550	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
10	С151601-343	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	0,72	79100,00	--	56952	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
		Трубы								
11	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	28181	108,60	48,90	3060457	1378051	1386789	0,22	6200
				39,60	12,20	1115968	343810	95	0,07	1994
		м								
12	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы винипластовые	3860,8	650,00	--	2509518	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
13	Ц0108-407-6	Трубы стальные по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 25 мм	130	39,50	3,50	5135	455	3285	0,16	21
				25,90	0,70	3367	91	95	--	1
		м								
14	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 20х2,5 мм	130	104,00	--	13520	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**7685240**	**1384697**			**8348**
			Тенге			**1478062**	**346775**			**2011**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5175722**				
	Материалы -		Тенге			**649118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1824837,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1663845**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1733596**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**867**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**260039,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**414559**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7323877**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2084877,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2509518**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2509518**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**150571**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2660089**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**9983966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2084877,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7685240**	**1384697**			**8348**
			Тенге			**1478062**	**346775**			**2011**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**5175722**				
	Материалы -		Тенге			**649118**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1824837,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1663845**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1733596**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**867**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**260039,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**414559**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**7323877**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2084877,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2509518**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2509518**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**150571**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2660089**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9983966**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**11226**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2084877,00**			
		Итого				9 983 966				
		Временные здания и сооружения (1,1%)				109 824				
		Доп.затраты в зимнее время (1,08%)				109 013				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				100 938				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				40 375				
		Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)				9 546				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				10 353 662				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге				20 199 660				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				20 603 654				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**23 076 092**				

Заказчик:_____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик:_____

Республикасы Алматы қаласы Жетісу ауданы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі АРС-ПЛАСТ

Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС