Заказчик: ГУ Управление строительства города Алматы.

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В3

АКТ

выполненных работ за апрель 2012г.

Общестроительные работы (марка АР)

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и перегородки								
1	Е0110-87-3	Устройство перегородок и шкафов эл.помещений в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	1800	1829,73	14,13	3293512	25434	852293	2,32	4176
		м2		389,25	5,33	700650	9594	120	0,03	47
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Окна								
2	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	20,5	498,09	19,17	10211	393	5834	1,38	28
		м2		230,97	6,18	4735	127	120	0,03	1
3	С12061-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	20,5	5240,00	--	107420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	200	346,04	18,87	69208	3774	34279	0,82	163
		м2		136,44	6,39	27288	1278	120	0,03	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	200	8050,00	--	1610000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0110-91-6п рим.	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	300	346,04	18,87	103813	5661	51419	0,82	245
		м2		136,44	6,39	40932	1917	120	0,03	9
7	С12061-184 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004прим.	Блоки витражные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	300	8050,00	--	2415000	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери								
8	Е0110-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	101,3	447,28	20,21	45310	2047	26991	1,29	130
		м2		215,16	6,88	21796	697	120	0,03	3
9	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	101,3	10900,00	--	1104170	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	50,13	367,11	19,34	18403	969	8781	0,83	42
		м2		139,39	6,57	6988	330	120	0,03	2
11	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	50,13	13000,00	--	651690	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.Полы								
		Тип Л-1, Л-2 в квартирах								
12	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	85	5447,36	261,86	463026	22258	62573	3,44	292
		м3		499,50	99,00	42458	8415	123	0,48	41
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2000	189,25	9,95	378508	19900	137612	0,36	712
		м2		52,20	3,74	104400	7480	123	0,02	36
14	Е0111-11-2к =2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	2000	50,54	1,34	101080	2680	4330	0,01	18
		м2		1,26	0,50	2520	1000	123	--	5
		Тип К-2 (кухня рабочая зона)								
15	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	2,28	5447,36	261,86	12420	597	1678	3,44	8
		м3		499,50	99,00	1139	226	123	0,48	1
16	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	57,2	189,25	9,95	10825	569	3936	0,36	20
		м2		52,20	3,74	2986	214	123	0,02	1
17	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	57,2	50,54	1,34	2891	77	124	0,01	1
		м2		1,26	0,50	72	29	123	--	--
		Тип К-3 (лоджия-балконы)								
18	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	330,4	323,65	18,42	106934	6086	37738	0,42	137
		м2		85,95	6,91	28398	2283	123	0,03	11
19	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	330,4	215,39	9,05	71164	2990	22047	0,25	83
		м2		50,85	3,40	16801	1123	123	0,02	5
20	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	9,44	5447,36	261,86	51423	2472	6949	3,44	32
		м3		499,50	99,00	4715	935	123	0,48	5
21	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	236,2	189,25	9,95	44702	2350	16252	0,36	84
		м2		52,20	3,74	12330	883	123	0,02	4

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	236,2	50,54	1,34	11938	317	511	0,01	2
		м2		1,26	0,50	298	118	123	--	1
		Тип К-3 (ванная, санузлы)								
23	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	230,83	323,65	18,42	74708	4252	26365	0,42	96
		м2		85,95	6,91	19840	1595	123	0,03	8
24	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	230,83	215,39	9,05	49718	2089	15403	0,25	58
		м2		50,85	3,40	11738	785	123	0,02	4
25	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	5,8	5447,36	261,86	31595	1519	4270	3,44	20
		м3		499,50	99,00	2897	574	123	0,48	3
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	145,6	189,25	9,95	27555	1449	10018	0,36	52
		м2		52,20	3,74	7600	545	123	0,02	3
27	Е0111-11-2 к=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.30мм	145,6	50,54	1,34	7359	195	315	0,01	1
		м2		1,26	0,50	183	73	123	--	--
		Тип КГ-3 Лифтовой холл, коридоры								
28	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	7,53	5447,36	261,86	41019	1972	5543	3,44	26
		м3		499,50	99,00	3761	745	123	0,48	4
29	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	188,26	189,25	9,95	35629	1873	12953	0,36	67
		м2		52,20	3,74	9827	704	123	0,02	3
30	Е0111-11-2 к=3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до т.35мм	188,26	75,81	2,01	14272	378	611	0,01	2
		м2		1,89	0,75	356	141	123	--	1
		РАЗДЕЛ 4.Наружние отделочные работы								
31	Е0115-253-1 прим.	Пароизоляция стен поливинилхлоридной пленкой по штукатурке и бетону	2775,78	223,79	0,22	621192	611	457354	0,86	2390
		м2		156,83	0,09	435326	250	105	--	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	120-33-1	Теплоизоляция изделиями из минплиты стен и колонн прямоугольных	277,58	3679,88	185,63	1021454	51527	925584	18,17	5044
		м3		3264,75	69,75	906223	19361	100	0,34	94
33	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты, марки 150	272,02	7530,00	--	2048331	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		штукатурка стен приямков, парапета								
34	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	1949,7	125,15	0,62	244006	1209	158928	0,43	846
		м2		68,85	0,23	134237	448	118	--	2
35	Е0108-35-4 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 04, СН РК 8.02-17-20 06	На каждые последующие 4 м установки и разборки инвентарных наружных трубчатых лесов добавлять	335,1	18,92	--	6341	--	4148	0,07	22
		м2		10,49	--	3515	--	118	--	--
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы								
36	Е0107-58-1	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	416,01	4682,70	4682,70	1948050	1948050	566173	--	--
		м2		--	972,11	--	404409	140	3,63	1510
37	Е0107-58-2	Эксплуатация грузопассажирских подъемников в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на каждый последующий этаж	3328,08	903,00	903,00	3005256	3005256	873435	--	--
		м2		--	187,46	--	623882	140	0,70	2330
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			19860131	5118954			14799
			Тенге			2554007	1090161			4141
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			19860131				
		Материалы -	Тенге			3272910				
		Всего заработная плата -	Тенге				3644167,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7936611				
		Местные материалы -	Тенге			977650				
		Накладные расходы -	Тенге			4334447				

3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2167
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				650167,00			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1451675				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25646253				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21107
	Сметная заработная плата -	Тенге				4294334,00			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			25646253				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21107
	Сметная заработная плата -	Тенге				4294334,00			

Итого	25 646 253
Временные здания и сооружения (1,1%)	282 109
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	280 026
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	259 284
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	103 713
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	24 522
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	26 595 907
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	51 887 757
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	52 925 512
Всего по акту с учетом НДС 12%	59 276 573

Заказчик: _____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: _____

АРС-ПЛАСТ

АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС