Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В3**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Хоз-питьевой водопровод (1 зона)-1В1 выше отм.+0,000								
1	**Е0116-14-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**34**	**439,78**	**12,19**	**14952**	**414**	**12928**	**1,64**	**56**
				292,50	**4,57**	**9945**	**155**	**128**	**0,02**	**1**
		м								
2	**Е0116-14-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**39**	**336,95**	**7,90**	**13141**	**308**	**11716**	**1,29**	**50**
				231,75	**2,95**	**9038**	**115**	**128**	**0,01**	**1**
		м								
3	**Е0116-14-3**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	**13**	**310,32**	**5,28**	**4034**	**69**	**3170**	**1,05**	**14**
				188,55	**1,98**	**2451**	**26**	**128**	**0,01**	**--**
		м								
4	**С130804-68**	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	**30,57**	**93,00**	**--**	**2843**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м								
5	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	36,23	149,00	--	5398	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	12,19	247,00	--	3012	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
7	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	224	72,96	16,85	16344	3774	9614	0,21	47
				38,59	4,33	8644	970	100	0,03	6
		м								
8	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	70,4	108,00	--	7603	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
9	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	77	136,00	--	10472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
10	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	44	163,00	--	7172	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			84972	4566			167
			Тенге			30079	1266			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41591				
	Материалы -		Тенге			3925				
	Всего заработная плата -		Тенге				9614,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25247				
		Накладные расходы -	Тенге			9614				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1442,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3072				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			54278				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11056,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43381				
	Материалы -		Тенге			9902				
	Всего заработная плата -		Тенге				21731,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11253				
		Накладные расходы -	Тенге			27815				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4172,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4272				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге			75467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				25903,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			129745				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата -	Тенге				36959,00			

РАЗДЕЛ 2.Хоз-питьевой водопровод (2 зона)-2В1 выше отм.+0,000

11	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	250	439,78	12,19	109945	3048	95062	1,64	410
		м		292,50	4,57	73125	1142	128	0,02	6
12	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	223	336,95	7,90	75139	1762	66993	1,29	288
		м		231,75	2,95	51680	658	128	0,01	3
13	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	10	310,32	5,28	3103	53	2439	1,05	11
		м		188,55	1,98	1886	20	128	0,01	--
14	Е0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	15	412,02	6,65	6180	100	4886	1,40	21
		м		252,00	2,50	3780	38	128	0,01	--
15	Е0116-14-5	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм**	20	402,02	9,63	8040	193	5616	1,22	24
		м		215,78	3,60	4316	72	128	0,02	--
16	Е0116-14-6	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 63 мм**	15	465,38	9,63	6981	144	4212	1,22	18
		м		215,78	3,60	3237	54	128	0,02	--
17	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	224,75	93,00	--	20902	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	207,17	149,00	--	30868	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
19	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	18,76	247,00	--	4634	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
20	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	37,52	387,00	--	14520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
21	С130804-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	18,92	613,00	--	11598	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
22	С130804-73	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-63x10,5 мм	14,19	1210,00	--	17170	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
23	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	411	72,96	16,85	29988	6925	17640	0,21	87
				38,59	4,33	15860	1780	100	0,03	10
		м								
24	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	181,5	108,00	--	19602	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
25	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	166,1	136,00	--	22590	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
26	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	22	163,00	--	3586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
27	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	44	190,00	--	8360	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
28	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	22	271,00	--	5962	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м							
29	С11031-130	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 76 мм, толщина изоляции 9 мм**	**16,5**	**475,00**	**--**	**7838**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**407005**	**12224**			**859**
			Тенге			**153884**	**3763**			**20**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**97925**				
		Материалы -	Тенге			**7202**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**17640,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**67937**				
		Накладные расходы -	Тенге			**17640**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**9**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2646,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6934**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**122499**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20286,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**309080**				
		Материалы -	Тенге			**66067**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**140007,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**99691**				
		Накладные расходы -	Тенге			**179209**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**26881,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29297**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**517586**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**871**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**166888,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**640085**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**977**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**187174,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**491977**	**16790**			**1026**
			Тенге			**183962**	**5029**			**27**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**139516**				
		Материалы -	Тенге			**11128**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**27254,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**93184**				
		Накладные расходы -	Тенге			**27254**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4088,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10006				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176777				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата -	Тенге				31342,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			352460				
	Материалы -		Тенге			75969				
	Всего заработная плата -		Тенге				161737,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			110944				
		Накладные расходы -	Тенге			207024				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				31054,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33569				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			593053				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1006
		Сметная заработная плата -	Тенге				192791,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			769830				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1170
		Сметная заработная плата -	Тенге				224133,00			

Итого	769 830
Временные здания и сооружения (1,1%)	8 468
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	8 406
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	7 783
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	3 113
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2.04/1,02-3,84)	736
Итого в базовых ценах 2001 года. МРП=775 тенге	798 336
Итого по акту в текущих ценах 2011 года. МРП=1512 тенге	1 557 528
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	1 588 678
Всего по акту с учетом НДС 12%	**1 779 320**

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Страниц -

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В3**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Горячее водоснабжение (1 зона)-1Т3 выше отм.+0,000								
1	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	134	439,78	12,19	58930	1633	50953	1,64	220
				292,50	4,57	39195	612	128	0,02	3
		м								
2	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	131	336,95	7,90	44140	1035	39354	1,29	169
				231,75	2,95	30359	386	128	0,01	2
		м								
3	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	25	310,32	5,28	7758	132	6097	1,05	26
				188,55	1,98	4714	50	128	0,01	--
		м								
4	Е0116-14-4	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	17	412,02	6,65	7004	113	5538	1,40	24
				252,00	2,50	4284	43	128	0,01	--
		м								
5	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	15	402,02	9,63	6030	144	4212	1,22	18
				215,78	3,60	3237	54	128	0,02	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-68	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм	120,47	93,00	--	11203	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
7	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	121,7	149,00	--	18133	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
8	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	23,45	247,00	--	5792	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
9	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	15,95	387,00	--	6171	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
10	С130804-72	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	14,19	613,00	--	8698	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		строительные работы								
11	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	193	72,96	16,85	14082	3252	8284	0,21	41
				38,59	4,33	7448	836	100	0,03	5
		м								
12	С11031-124	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 22 мм, толщина изоляции 9 мм	75,9	108,00	--	8197	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
13	С11031-125	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 28 мм, толщина изоляции 9 мм	79,2	136,00	--	10771	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
14	С11031-126	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 35 мм, толщина изоляции 9 мм	22	163,00	--	3586	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	С11031-127	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм	11	190,00	--	2090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
16	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	16,5	271,00	--	4472	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**217059**	**6310**			**498**
			Тенге			**89237**	**1981**			**10**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**43198**				
		Материалы -	Тенге			**3382**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**8284,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**29116**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8284**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1243,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3089**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**54570**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**50**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**9526,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**173861**				
		Материалы -	Тенге			**39016**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**82934,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**49998**				
		Накладные расходы -	Тенге			**106155**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**53**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15923,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16801**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**296817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**516**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**98857,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**351388**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**565**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**108383,00**			
		РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение (2 зона)-2Т3,Т4 выше отм.+0,000								
17	**Е0116-14-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**247**	**439,78**	**12,19**	**108625**	**3011**	**93922**	**1,64**	**405**
				292,50	**4,57**	**72248**	**1129**	**128**	**0,02**	**6**
			м							
18	**Е0116-14-2**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**230**	**336,95**	**7,90**	**77498**	**1817**	**69096**	**1,29**	**297**
				231,75	**2,95**	**53303**	**679**	**128**	**0,01**	**3**
			м							
19	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	25	310,32	5,28	7758	132	6097	1,05	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С11031-127	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 42 мм, толщина изоляции 9 мм**	**33**	**190,00**	**--**	**6270**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м							
31	С11031-129	**Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 60 мм, толщина изоляции 9 мм**	**27,5**	**271,00**	**--**	**7453**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**343588**	**8231**			**836**
			Тенге			**149701**	**2749**			**14**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**43628**				
		Материалы -	Тенге			**2944**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**7211,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**31370**				
		Накладные расходы -	Тенге			**7211**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**4**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1082,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3050**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**53889**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8292,00**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**299960**				
		Материалы -	Тенге			**67674**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**145240,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**83668**				
		Накладные расходы -	Тенге			**185907**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**93**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**27886,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29152**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**515019**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**903**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**173126,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**568908**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**947**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**181418,00**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**560647**	**14541**			**1334**
			Тенге			**238938**	**4730**			**24**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86826				
		Материалы -	Тенге			6326				
		Всего заработная плата -	Тенге				15494,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			15494				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2324,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108459				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							93
		Сметная заработная плата -	Тенге				17818,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			473821				
	Материалы -		Тенге			106690				
	Всего заработная плата -		Тенге				228174,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			133666				
		Накладные расходы -	Тенге			292062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							146
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43809,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45953				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			811836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1419
		Сметная заработная плата -	Тенге				271983,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			920295				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1512
		Сметная заработная плата -	Тенге				289801,00			

Итого	920 295
Временные здания и сооружения (1,1%)	10 123
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	10 049
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	9 304
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	3 722
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	880
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	954 373
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	1 861 950
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	1 899 189
Всего по акту с учетом НДС 12%	**2 127 092**

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС ЕҢСКАҒАЛЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Заказчик:_____

Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Подрядчик:_____

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жетісу ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Жетысуский р-н Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АТС-ПЛАСТ

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы
Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"
Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/**В3**

АКТ
выполненных работ за декабрь 2011 г.
ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Система отопления жилых помещений выше отм.+0,000								
1	Е0116-14-1	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	603	439,78	12,19	265186	7351	229291	1,64	989
				292,50	4,57	176378	2756	128	0,02	13
		м								
2	Е0116-14-2	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	863	336,95	7,90	290786	6818	259259	1,29	1113
				231,75	2,95	200000	2546	128	0,01	12
		м								
3	Е0116-14-3	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	15	310,32	5,28	4655	79	3658	1,05	16
				188,55	1,98	2828	30	128	0,01	--
		м								
4	С130804-68	**Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-20x3,4 мм**	542,1	93,00	--	50415	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
5	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	801,73	149,00	--	119457	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	14,07	247,00	--	3475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
7	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 25мм	53,4	247,70	14,12	13227	754	7221	0,55	30
				100,35	5,29	5359	282	128	0,03	1
		м								
8	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 38 мм	14	330,70	14,12	4630	198	1893	0,55	8
				100,35	5,29	1405	74	128	0,03	--
		м								
9	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	6	425,70	14,12	2554	85	811	0,55	3
				100,35	5,29	602	32	128	0,03	--
		м								
10	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	12	623,70	14,12	7484	169	1623	0,55	7
				100,35	5,29	1204	63	128	0,03	--
		м								
11	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	26	801,76	15,99	20846	416	4063	0,66	17
				116,10	5,99	3019	156	128	0,03	1
		м								
12	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	37	935,75	20,80	34623	770	6549	0,73	27
				130,50	7,79	4829	288	128	0,04	1
		м								
		строительные работы								
13	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	1536	72,96	16,85	112073	25882	65925	0,21	324
				38,59	4,33	59274	6651	100	0,03	38
		м								
14	С11031-201 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 22 мм	563	61,00	--	34343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
15	С11031-203 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С - 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 28 мм	863	81,00	--	69903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С11031-206 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 42 мм м	15	106,00 --	-- --	1590 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С11031-207 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 48 мм м	14	119,00 --	-- --	1666 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С11031-208 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 54 мм м	6	154,00 --	-- --	924 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С11031-210 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 60 мм м	12	162,00 --	-- --	1944 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С11031-214 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 80 мм м	26	258,00 --	-- --	6708 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С11031-216 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-Flex, тип ST, цвет черный, толщина стенки 9 мм, Dв 102 мм м	37	408,00 --	-- --	15096 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1061585**	**42520**			**2533**
			Тенге			**454897**	**12878**			**69**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	244247	
Материалы -	Тенге	26917	
Всего заработная плата -	Тенге		65925,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	132174	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			65925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9889,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				75814,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			817339				
	Материалы -		Тенге			231729				
	Всего заработная плата -		Тенге				401850,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173348				
		Накладные расходы -	Тенге			514368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77155,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79902				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1411609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2497
		Сметная заработная плата -	Тенге				479005,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1740391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2892
		Сметная заработная плата -	Тенге				554819,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1061585**	**42520**			**2533**
			Тенге			**454897**	**12878**			**69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			244247				
	Материалы -		Тенге			26917				
	Всего заработная плата -		Тенге				65925,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132174				
		Накладные расходы -	Тенге			65925				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9889,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18610				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			328782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							395
		Сметная заработная плата -	Тенге				75814,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			817339				
	Материалы -		Тенге			231729				
	Всего заработная плата -		Тенге				401850,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			173348				
		Накладные расходы -	Тенге			514368				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							257

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				77155,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79902				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1411609				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2497
		Сметная заработная плата -	Тенге				479005,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1740391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2892
		Сметная заработная плата -	Тенге				554819,00			
		Итого				1 740 391				
		Временные здания и сооружения (1.1%)				19 144				
		Доп.затраты в зимнее время (1.08%)				19 003				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				17 595				
		На оплату дополнительных отпусков 0.4%				7 038				
		Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12.34/1.12/2.04/1.02-3.84)				1 664				
		Итого в базовых ценах 2001 года. МРП=775 тенге				1 804 836				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года. МРП=1512 тенге				3 521 177				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%				3 591 600				
		Всего по акту с учетом НДС 12%				**4 022 592**				

Заказчик: _____

Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Подрядчик: _____

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жетісу ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Алматы жетысуский р-н Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Республика Казахстан АРС-ПЛАСТ

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі * Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью * Республика Казахстан АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Форма 4

Заказчик:ГУ Управление строительства города Алматы

Подрядчик: ТОО "АГС-Пласт"

Наименование строительства и его адрес: Не завершенное строительство многоквартирных, многоэтажных жилых домов на закрепленном земельном участке в микрорайонах "Мамыр-5","Мамыр-6" в Ауэзовском р-не г.Алматы. Жилой дом Блок 3/В2

АКТ
выполненных работ за апрель 2012г.
Общестроительные работы

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытия								
		Перекрытия на отм. 48.700, +50.850, +51.200, +53.600 Бетон марки В25								
1	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	281,8	12537,71	379,21	3533127	106861	668862	13,00	3663
		м3		2117,25	143,26	596641	40371	105	0,70	197
2	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4242	69000,00	--	29270	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,7958	66000,00	--	52523	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	4,27	72000,00	--	307656	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	7,49	71100,00	--	532546	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,28	68800,00	--	88030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,44	64500,00	--	92880	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	2,04	64400,00	--	131086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,64	62100,00	--	101894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,963	59900,00	--	57684	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-119 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 32-40 мм	0,2597	59100,00	--	15348	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4263	93997,62	304,24	40071	130	14856	198,00	84
		1т		33075,00	114,75	14100	49	105	0,56	--
13	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,4263	40200,00	--	17137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,5017	175710,10	1826,10	88154	916	6174	42,70	21
		т		8100,00	690,75	4064	347	140	3,37	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5087405	107907			3769
			Тенге			614805	40766			199
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5087405				
	Материалы -		Тенге			1322587				
	Всего заработная плата -		Тенге				655571,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1426053				
	Местные материалы -		Тенге			1616053				
		Накладные расходы -	Тенге			689893				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							345
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103484,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			346638				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6123936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4313
		Сметная заработная плата -	Тенге				759055,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6123936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4313

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				759055,00			
		РАЗДЕЛ 2.Стены и диафрагмы монолитные								
		Диафрмагмы жесткости с отм. +45.700								
15	Е0106-17-4	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм	144,2	9644,17	341,75	1390689	49280	265514	9,80	1413
		м3		1624,50	129,11	234253	18618	105	0,63	91
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,21	66000,00	--	80038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0296	64700,00	--	1915	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	1,11	72000,00	--	79618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,51	71100,00	--	107603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,52	68800,00	--	173039	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
21	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,71	64400,00	--	496724	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,5346	93997,62	304,24	50251	163	18630	198,00	106
		1т		33075,00	114,75	17682	61	105	0,56	--
23	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,5346	40200,00	--	21491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2401368	49443			1519
			Тенге			251935	18679			91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2401368				
	Материалы -		Тенге			312612				
	Всего заработная плата -		Тенге				270614,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			960427				
	Местные материалы -		Тенге			826951				
		Накладные расходы -	Тенге			284145				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42622,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2846643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1752
		Сметная заработная плата -	Тенге				313235,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2846643				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1752
		Сметная заработная плата -	Тенге				313235,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7488773	157350			5288
			Тенге			866739	59445			290
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7488773				
	Материалы -		Тенге			1635199				
	Всего заработная плата -		Тенге				926185,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2386481				
	Местные материалы -		Тенге			2443004				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			974037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							487
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				146106,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			507769				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8970579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6066
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072290,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8970579				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6066
		Сметная заработная плата -	Тенге				1072290,00			

Итого	8 970 579
Временные здания и сооружения (1,1%)	98 676
Доп.затраты в зимнее время (1,08%)	97 948
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	90 693
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	36 277
Разница в стоимости электроэнергии итог по гл.1-8/1000*0,65*(12,34/1,12/2,04/1,02-3,84)	8 577
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	9 302 750
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРП=1512 тенге	18 149 366
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	18 512 353
Всего по акту с учетом НДС 12%	20 733 835

Заказчик:_____ Подрядчик:_____

«Алматы қаласының «ҚҰРЫЛЫС БАСҚАРМАСЫ» ММ ТЕКСЕРІЛГЕН

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью АЛАТАУ САПА ҚҰРЫЛЫС

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жетісу ауданы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы Жетысуский р-н ТОВ-ство с огр ответственностью АГС-ПЛАСТ