Наименование строительства и его адрес: 16-ти этажный жилой дом южнее ул.Попова, восточнее ул.Бальзака

Наименование обьекта: Жилой комплекс «Солнечный квартал» Пятно-4.

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п: осн. з/п.		в т.ч. з/п: осн./мех.		осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	1-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы ручным способом	м2	112,90	1,82	1,82	205	205	--	--
					--	0,41	--	46	0,00	0
2.	1-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	564,96	42,17	40,26	23827	22746	0,01	7
					1,86	10,92	1051	6169	0,04	21
3.	1-164-4	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	м3	11,53	791,10	--	9121	--	4,27	49
					791,10	--	9121	--	--	--
4.	Е010333-А 30-1	Отвозка грунта на 30 км	т	1227,93	176,40	176,40	216606	216606	--	--
					--	35,28	--	43321	0,74	910
5.	1-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	222,69	7,57	7,57	1686	1686	--	--
					--	2,46	--	548	0,01	2
6.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	55,64	134,10	--	7461	--	0,97	54
					134,10	--	7461	--	--	--
7.	1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы	м3	222,69	25,65	5,38	5711	1197	0,13	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками			20,27	--	4514	--	--	--
8.	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	278,33	14,12	12,00	3929	3339	0,01	3
					1,62	2,75	451	764	0,01	3
9.	1-17-8	Разраб,отка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	278,33	32,23	30,77	8971	8564	0,01	3
					1,42	8,34	395	2323	0,03	8
10.	E010333-A 30-1	Подвозка грунта для обратной засыпки на 30 км	т	487,07	176,40	176,40	85919	85919	--	--
					--	35,28	--	17184	0,74	361
11.	1-20-2	Работа на отвале 3-4 группы грунтов	м3	576,49	3,77	3,24	2172	1870	0,00	2
					0,48	1,12	277	646	0,00	2
										365610
		Итого по разделу: Земляные работы								
		Раздел: Разные работы.Шахта лифта								
160.	6-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование	м3	12,40	7101,66	210,97	88061	2616	3,06	38
					470,25	76,19	5831	945	0,34	4
161.	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00	--	1035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
162.	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,78	68800,00	--	53595	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,06	70437,87	304,24	4514	19	58,00	4
					9675,00	114,75	620	7	0,56	0
										147204
		Итого по разделу: Разные работы.Шахта лифта								
		Раздел: Приямки по оси 1,6,А(6ШТ)								
173.	6-13-3	Устройство монолитных железобетонных стен приямков толщиной до 300 мм бетон B-15	м3	41,46	9437,14	360,48	391264	14946	8,99	373
					1440,00	136,17	59702	5646	0,67	28
174.	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая	т	0,08	50600,00	--	4263	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-I, d 6 мм			--	--	--	--	--	--
175.	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,54	52400,00 --	-- --	133004 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Приямки по оси 1,6,А(6ШТ)								528530
		Раздел: Крыльцо по оси Д								
196.	6-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В3,5	м3	0,10	5318,77 195,75	66,01 24,93	532 20	7 2	1,35 0,12	0 0
197.	6-13-3	Устройство монолитных железобетонных стен лестниц и ступеней из бетона В-25	м3	2,70	9437,14 1440,00	360,48 136,17	25480 3888	973 368	8,99 0,67	24 2
198.	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,08	68200,00 --	-- --	5661 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Крыльцо по оси Д								31673
		Раздел: Мусоропровод								
214.	8-28-1	Монтаж мусоропровода со стволом из асбестоцементных труб в 9-этажных зданиях с пятью клапанами общей высотой 25 м	мусороп	1,00	82122,12 9832,50	11211,12 3157,65	82122 9832	11211 3158	61,30 12,56	61 13
215.	8-29-1	На каждый этаж сверх или менее девяти добавлять или исключать	этаж	11,00	4900,71 796,50	1104,88 311,58	53908 8762	12154 3427	5,04 1,23	55 14
216.	2-2-18	Клапаны для приема мусора на площадках лестничных клеток, емкостью ковша 12 л, тип М 03.02.00.00 размером 814х395х814 мм	шт	16,00	4700,00 --	-- --	75200 --	-- --	-- --	-- --
217.	8-30-1	На 1 м удлинения ствола мусоропровода при высоте этажа более 2,8 м добавлять или исключать	м	3,40	1468,04 180,00	388,40 107,82	4991 612	1321 367	1,17 0,43	4 1
		Итого по разделу: Мусоропровод								216221
		Раздел: Ограждения балконов								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
226.	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,18	41200,00 --	-- --	7230 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Ограждения балконов								7230
		Раздел: Козырек-1 см.АР-17и1								
232.	9-25-1	Монтаж металлоконструкций из швеллера и уголка	т	0,22	5573,22 2649,74	2141,22 532,58	1213 577	466 116	16,44 2,09	4 0
233.	2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	т	0,22	154400,00 --	-- --	33607 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Козырек-1 см.АР-17и1								34820
		Раздел: Металлическая лестница МЛ								
243.	9-25-1	Монтаж м/конструкций косоуров	т	0,06	5257,75 2499,75	2020,02 502,43	336 160	129 32	15,51 1,97	1 0
244.	2-1-146	Косоуры	т	0,06	108500,00 --	-- --	6944 --	-- --	-- --	-- --
245.	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,0006	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	98 5	1 --	42,70 3,37	0 0
246.	9-29-1	Установка металлоконструкций лестниц	т	0,16	14215,47 5544,00	5475,87 1552,87	2337 912	900 255	31,79 6,01	5 1
247.	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,02	172800,00 --	-- --	3283 --	-- --	-- --	-- --
248.	С12021-26 7	Стоимость м/конструкций лестниц	т	0,15	133700,00 --	-- --	19443 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Металлическая лестница МЛ								32442
		Раздел: Козырки для приямков и входа в								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		подвал,К-1-К-7								
270.	9-43-1	Монтаж металлического каркаса для облицовки данполоном	т	1,53	12318,63	4728,27	18806	7218	28,66	44
					5353,43	865,31	8173	1321	3,41	5
271.	2-1-237	Стоимость металлического каркаса	т	1,53	154400,00	--	235707	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Козырки для приямков и входа в подвал,К-1-К-7								254513
		Раздел: Наружняя лестница НЛ-1(Главный вход)								
280.	9-25-1	Монтаж металлических балок	т	0,21	5257,75	2020,02	1092	420	15,51	3
					2499,75	502,43	519	104	1,97	0
281.	2-1-120	Стоимость металлических балок	т	0,21	101700,00	--	21121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
284.	9-43-1	Монтаж металлических стоек	т	0,05	11959,84	4590,56	633	243	27,83	1
					5197,50	840,11	275	44	3,31	0
285.	2-1-245	Стоимость металлических стоек из труб	т	0,05	172800,00	--	9141	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружняя лестница НЛ-1(Главный вход)								31987
		ИТОГО:					1650229	394755		765
							123158	86793		1376

Накладные расходы :

На общестроительные работы	207663
На металломонтажные работы	11239
Всего накладных расходов:	218902
Итого с накладными	1869131

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	37383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1906514
Итого с временными, 1,1 %	1927486
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	1948303
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1956013
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1975288
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	3853723
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	77074
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3930797
Налог на добавленную стоимость, 12 %	471696
Итого с НДС	4402493

С учетом тендерной скидки(0,059%) - 4 399 896

Заказчик:

Подрядчик:

Объём подтверждаю
Тех. надзор
26.04.12г