Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Республика Казахстан, Актюбинская область, Шалкарский район,, г. Шалкар, Есет Котибарулы, дом № 33**	**190140023514**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Караганды жолдары",Республика Казахстан, г. Караганда, ул.Пригоды, строение 55/3**	**040440000219**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №23 от 03.03.2022 ДС№1 от 06.04.2022 - Кап.р.подъез.дор.к селу Жылтыр 2,25 км

Номер документа	Дата составления
99	21.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)			Работа	1	33 033 607,84	33 033 607,84	3 539 315,13
				Итого	1	x	33 033 607,84	3 539 315,13

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

VII - 23000000,00

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Мухажанов А.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2022

М.П.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно- коммунального хозяйства от "02" мая 2012 г. №170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

от ___июня 2022 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		23	03.03.2022г				
		доп.согл. № 1	06.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном апрель месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"	129 985 013,36								13 926 965,72	
В том числе: В текущем месяце – июнь	33 033 607,84	29 494 292,71							3 539 315,13	33 033 607,84
Выданый аванс	39 938 262,34									
Удержание аванса	39 938 262,34									10 852 840,69
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	6 499 250,67									1 651 680,39
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Ранее оплаченная сумма за выполненные работы с НДС	63 018 413,59									
Итого к оплате:	**20 529 086,76**									**20 529 086,76**

Заказчик:

Заказчик
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель _____ **Садуакасова Ш.А.**

Технический надзор:
ТОО "Аймерекe"

_____ **Батыров С.**

Подрядчик:

Председатель правления
ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Технический надзор: ТОО "Аймереке"
Подрядчик: ТОО "Караганды жолдары"
Проект: "Капитальный ремонт подъездной дороги к селу Жылтыр Шалкарского района Актюбинской области (2,25 км)"Шалкарского района Актобинской областиобласти
Договор: № 23 от 03.03.2022 года, доп.соглашение № 1 от 06.04.2022 года

Акт приемки выполненных работ №3
за июнь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство дорожной одежды (основная дорога)									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	-50	1281,82	1119,55	-64 091,06	-55 977,65	-286,42	-22 711,45	-93 747,59
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	472 721,00	797 461,00		419 431,00	
2	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	-61	3196,27	--	-194 971,82	--	-194 971,82	--	-210 569,93
		СП - 8%			--	--	--	--		-15 598,11	
11	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	9600	233,77	208,99	2 244 192,00	2 006 304,00	768,00	525 761,00	2 991 550,00
		НР - 108%; СП - 8%			24,70	26,01	237 120,00	249 696,00		221 596,00	
12	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	936,96	18627,24	--	17 452 979,00	--	17 452 979,00	--	18 849 217,00
		СП - 8%			--	--	--	--		1 396 238,00	
13	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,10368	110131,44	--	11 418,00	--	11 418,00	--	12 331,00
		СП - 8%			--	--	--	--		608,00	
		Присыпные обочины									
14	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экска ваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0 ,65 м3	м3 грунта	877	244,00	235,10	213988	206182	825	34009	267837
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	6981	40254		19840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,10524	7797,19				821		
15	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемнос ть свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	1534,75	142,00	--	217934	--		--	235369

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		17435	
16	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем ность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т-км	58320,5	33,00	--	1924576	--		--	2078542
		СП - 8%			--	--	--	--		153966	
17	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	877	17,91	14,95	15707	13111	140	5752	23176
		НР - 72%; СП - 8%			2,80	6,31	2456	5534		1717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,01754	7797,19				137		
18	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	789	78,46	78,46	61905	61905	--	18389	86717
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	25540		6423	
19	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному след у при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	789	37,25	37,25	29390	29390	--	6823	39110
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	9476		2897	
20	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного грунта	789	98,16	79,47	77448	62702	6469	16128	101062
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	8277	14123		7486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	78,9	82,00				6470		
21	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	6785	50,05	22,21	339589	150694	--	161602	541287
		НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	188894	35553		40095	
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной одежды на примыканиях и пересечениях									
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	113	1281,82	1119,55	144846	126509	649	51329	211869
		НР - 108%; СП - 8%			156,53	264,06	17688	29839		15694	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	7,91	82,00				649		
23	211-601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	137,86	3196,27	--	440638	--	440638	--	475889
		СП - 8%			--	--	--	--		35251	
24	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,51	2072,34	2072,34	1057	1057	--	560	1746
		НР - 108%; СП - 8%			--	1016,74	--	519		129	
25	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,5253	110131,44	--	57852	--	57852	--	62480
		СП - 8%			--	--	--	--		4628	
26	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основание из черного щебня, плотность каменных мат ериалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8(6) см. Устройство	м2	510	225,93	167,25	115224	85297	3336	43425	171341
		НР - 108%; СП - 8%			52,14	26,70	26591	13617		12692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	211-205-0102 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм	т	7,48	9074,94	--	67881	--	67881	--	73311
		СП - 8%			--	--	--	--		5430	
28	211-205-0103 РСНБ РК 2015	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм	т	79,56	8598,60	--	684105	--	684105	--	738833
		СП - 8%			--	--	--	--		54728	
29	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,01428	110131,44	--	1573	--	1573	--	1699
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15	2072,34	2072,34	311	311	--	165	514
		НР - 168%; СП - 8%			--	1016,74	--	153		38	
31	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,1545	110131,44	--	17015	--	17015	--	18376
		СП - 8%			--	--	--	--		1361	
32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пл отных мелкозернистых АБВ, плотность каменных матер иалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	470	233,77	208,99	109872	98226	37	25740	146461
		НР - 168%; СП - 8%			24,70	26,01	11609	12225		10849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,47	82,00				39		
33	212-501-0204 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки 2	т	45,872	18627,24	--	854469	--	854469	--	922827
		СП - 8%			--	--	--	--		68358	
34	216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,005076	110131,44	--	559	--	559	--	604
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
		Присыпные обочины									
35	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскав аторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0, 65 м3	м3 грунта	20	244,00	235,10	4880	4702	19	776	6108
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	45,90	159	918		452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0024	7797,19				19		
36	412-101-0101 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемнос ть свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	35	142,00	--	4970	--		--	5368
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
37	412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъем ность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т-км	1330	33,00	--	43890	--		--	47401
		СП - 8%			--	--	--	--		3511	
38	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	20	17,91	14,95	358	299	3	131	528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2,80	6,31	56	126		39	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0004	7797,19				3		
39	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по о дному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	18	78,46	78,46	1412	1413	--	420	1978
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,37	--	583		147	
40	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	18	37,25	37,25	670	670	--	156	892
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,01	--	216		66	
41	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	уплотненного	18	98,16	79,47	1767	1430	148	368	2306
		НР - 72%; СП - 8%			10,49	17,90	189	322		171	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	217-603-0104	Вода техническая	м3	1,8	82,00				148		
42	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	спланированно й площади	155	50,05	22,21	7758	3442	--	3692	12366
		НР - 72%; СП - 8%			27,84	5,24	4315	812		916	
		Дорожные знаки									
1	1101-0101-0415 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 1 группы в котлованах объемом до 500 м3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	6,1	292,59	292,59	1785	1784	--	204	2148
		НР - 72%; СП - 8%			--	46,45	--	283		159	
2	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Доработка вручную (Разработка вручную в траншеях глу биной до 2 м без креплений с откосами). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизирова нным способом, применен коэффициент к затратам тру да - 1,2	м3 грунта	0,682	1679,38	--	1145	--	--	825	2127
		НР - 72%; СП - 8%			1679,38	--	1145	--		158	
3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,1	867,30	--	954	--	--	687	1772
		НР - 72%; СП - 8%			867,30	--	954	--		131	
4	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,87	1942,05	1051,47	3632	1966	24	2307	6414
		НР - 93%; СП - 8%			878,28	448,31	1642	838		475	
5	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,057	3011,04	--	6194	--	6194	--	6689
		СП - 8%			--	--	--	--		495	
6	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны,масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине ко тлована до 4 м	шт. сборных конструкций	11	3680,79	2107,79	40489	23186	--	31272	77502
		НР - 118%; СП - 8%			1573,00	836,24	17303	9199		5741	
7	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки фундаментные из тяжелого бетона класса В30(В15) (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93 , ГОСТ 24476-80)	м3	3,85	69934,77	--	269249	--	269249	--	290789
		СП - 8%			--	--	--	--		21540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметр ом от 6 до 12 мм	т	0,07	319930,00	--	22395	--	22395	--	24187
		СП - 8%			--	--	--	--		1792	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек.Устройство	м3	0,86	4253,65	1132 94	3658	975	1489	1294	5348
		НР - 91%; СП - 8%			1387,80	265,97	1194	229		396	
10	212-101-0609 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W6^3	м3	0,8772	20568,00	--	18042	--	18042	--	19485
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
11	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	7	5245,37	832,77	36718	5829	3382	31915	74123
		НР - 108%; СП - 8%			3929,60	291,91	27507	2043		5491	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00336	647579,00				2176		
11.2	261-201-0303	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001354	523700,00				709		
12	251-101-0204 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треуго льный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19 , 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	3	10382,00	--	31146	--	31146	--	33638
		СП - 8%			--	--	--	--		2492	
13	251-101-0218 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт	2	26965,00	--	53930	--	53930	--	58244
		СП - 8%			--	--	--	--		4314	
14	251-101-0402 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 2; 5.21.1,5.21. 2	м2	1,823328	20809,00	--	37942	--	37942	--	40977
		СП - 8%			--	--	--	--		3035	
15	251-102-0707 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.20	шт.	4	4337,00	--	17348	--	17348	--	18736
		СП - 8%			--	--	--	--		1388	
16	251-102-0708 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30	шт.	3	6722,00	--	20166	--	20166	--	21779
		СП - 8%			--	--	--	--		1613	
17	251-102-0703 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	4	5874,00	--	23496	--	23496	--	25376
		СП - 8%			--	--	--	--		1880	
		Разметка									
18	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской 1.1. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,058	43859,73	10463,47	2544	607	1753	389	3168
		НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	184	176		235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	2,436	708,00				1725		
19	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской 1.5. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	2,077	21557,73	10463,47	44775	21733	16450	13929	63401

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	6592	6306		4696	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	21,8085	708,00				15440		
20	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской 1.6. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1	км ли нии	0,1	36425,73	10463,47	3643	1047	2279	671	4659
		НР - 108%; СП - 8%			3173,64	3036,12	317	304		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	251-103-0101	Эмали для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг	3,15	708,00				2230		
21	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	100 спланированно й площади	57	122,80	--	7000	--	--	5040	13003
		НР - 72%; СП - 8%			122,80	--	7000	--		963	
	ИТОГО по АКТУ										**28 618 342,49**
	Временные здания и сооружения -1,04 %		1,04%				297 631				
	Итого с временными зданиями и сооружениями						**28 915 973,25**				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		2%				578 319,46				
	Итого с непредвиденными работами и затратами						**29 494 292,71**				
	Налог на добавленную стоимость		12%				**3 539 315,13**				
	ВСЕГО по Акту с НДС						**33 033 607,84**				

Принял:

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинской области"

_____ **Садуакасова Ш. А.**

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____ **Батыров С.**

Сдал:

ПОДРЯДЧИК:
Председатель правления ТОО "Караганды жолдары"

_____ **Мухажанов А.Б.**