Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Заказчик: Тел.: 8(72834) 22223, 22961

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк"
Тел.: 87756069950

Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

Справка
о стоимости выполнененых работ и затрат за август 2022 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Дополнительное соглашение к договору подряда № 27/2 от 23.12.2021 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала 2021 года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за август 2022 г.	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области	71 237 051	10 935 267						1 171 636	10 935 267
за август 2022 год	**71 237 051**	**10 935 267**						**1 171 636**	**10 935 267**

Итого по оплате за **август 2022 г. - 10 935 267 тенге с НДС**

Заказчик: Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Каратальского района" — Ұзақбай Д. Ғ
м.п.

м.п. Технадзор: Директор ТОО "TN STROY" — Кульчанов Б.

м.п. Авторский надзор: Директор ТОО "АРС ЛТД" — Файзулин Р. Д.

м.п. Подрядчик: Директор ТОО "ГрадСтройСервис" — Касимов Б. А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

85акт
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834) 22223, 22961

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87756069950

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

(наименование, адрес)

Объект : Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30

(наименование)

Дополнительное соглашение к договору подряда № 27/2 от 23.12.2021 г.

Акт приемки выполненных работ № 7 за август месяц 2022 года

Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство 30 квартирного арендного жилого дома в г. Уштобе Каратальского района Алматинской области

на Генплан

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Покрытия

2.1 Тип 1

1	1 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	1004,5	1231,04	128,6	1236582	129183	1057987	89866	1432564
					49,19	33,65	49412	33797	–	106116	
2	2 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;									
			м2 покрытия	4018	132,07	0,02	530667	82	530056	571	573737
					0,13	–	529	–	–	42499	
3	3 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	1004,5	1489,21	128,85	1495908	129425	1317071	89981	1712760
					49,19	33,75	49412	33904	–	126871	

4	4 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	323,3	1714,99	32,69	554457	10568	272416	297851	920493
					839,69	13,35	271473	4315	–	68185	
2.2 Тип 2											
5	5 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	555,9	615,94	228,58	342403	127066	190469	65892	440959
					44,73	65,02	24868	36143	–	32664	
6	6 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 % К=0,040;	м3 материала основания в плотном теле	22,236	3175,08	1061,66	70601	23607	43520	9825	86860
					156,23	252,88	3474	5623	–	6434	
7	7 1127-0701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком НР = 108 %	м2 тротуара	555,9	468,58	39,44	260481	21926	494	267264	569965
					428,24	16,92	238061	9406	–	42220	
8	8 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	228,9	1597,29	32,69	365620	7482	165932	210882	622622
					839,69	13,35	192206	3055	–	46120	
2.5 Тип 5											

9	9 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,120;	м3 материала основания в плотном теле	4,32	3767,59	1098,84	16276	4747	10854	1959	19694
					156,25	263,66	675	1139	–	1459	
10	10 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	18	1715	32,72	30870	589	15167	16583	51249
					839,67	13,39	15114	241	–	3796	
2.6 Тип 6											
11	11 1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	99,2	156,22	151,17	15497	14996	–	2424	19355
					5,05	17,57	501	1743	–	1434	
12	12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,030;	м3	2,976	17492,61	1126,01	52058	3351	44585	4470	61050
					1385,08	265,46	4122	790	–	4522	
13	13 1127-0701-0301	Тротуары тактильные плитные. Устройство НР = 108 %	м2 тротуара	99,2	559,66	39,31	55518	3900	551	56949	121464
					514,79	16,77	51067	1664	–	8997	

2.7 Разметка покрытий

14	14	1127-0903-0101	Автопарковки. Разметка сплошной линией 0,15 м НР = 108 % ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; кмат1=1,5;	км линии	26,54762	56351,94	14646,02	1496010	388817	981067	266546	1903560
						4750,93	4545,64	126126	120676	–	141004	

на Сети электроснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 5 Питание, управление и учет электроэнергии освещения

1	1	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %	шт.	1	13176	986	13176	986	9148	2446	16872
						3042	355	3042	355	–	1250	
2	2	2307-0201-0901	Бокс пластиковый тип КМПн2/4, прим. ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	10036		10036		10036	–	10839
						–		–		–	803	

3	3 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
			шт.	1	2810	26	2810	26	1342	1038	4156
					1442	–	1442	–	–	308	
4	4 2307-0204-0642	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014									
			шт.	1	1633		1633		1633	–	1764
					–		–		–	131	
5	5 2307-0201-0306	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/12зо-1 74 УХЛ3 IP54, ГОСТ Р 51778-2001									
			шт.	1	7976		7976		7976	–	8614
					–		–		–	638	
6	6 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	2452	–	2452	–	–	1496	4264
					2452	–	2452	–	–	316	
7	7 2307-0208-0142	Контакторы малогабаритные модели КМ-25-40, прим.	шт.	1	5273		5273		5273	–	5695
					–		–		–	422	
8	8 1310-0104-0206	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования НР = 61 %									
			шт.	1	2452	–	2452	–	–	1496	4264
					2452	–	2452	–	–	316	

9	9 2307-0216-0901	Реле времени PCZ-524, прим.	шт.	1	1687		1687		1687	–	1822
					–		–		–	135	
10	10 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	1	2810	26	2810	26	1342	1038	4156
					1442	–	1442	–	–	308	
11	11 2307-0204-0640	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1633		1633		1633	–	1764
					–		–		–	131	
12	12 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1434	84	1434	84	27	978	2605
					1323	36	1323	36	–	193	
13	13 2307-0501-1016	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	54502		54502		54502	–	58862
					–		–		–	4360	

14	14 1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	2,5	670,4	374,8	1676	937	300	555	2409
					175,6	132,8	439	332	–	178	
15	15 2306-0128-0103	Кабели силовые ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00102	63932		65		65	–	70
					–		–		–	5	
16	16 2306-0128-0106	Кабели силовые ВВГ 1х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,00102	212221		216		216	–	233
					–		–		–	17	
17	17 2306-0131-0502	Кабели силовые АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 К=1,020;	км	0,0051	142123		725		725	–	783
					–		–		–	58	

Раздел 6 Молниезащита ГРПШ

18	18 1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	1	7798	3261	7798	3261	639	4479	13259
					3898	1701	3898	1701	–	982	

19	19 2104-0405-0110	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	58761		58761		58761	–	63462
					–		–		–	4701	
20	20 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	3	1397	–	4191	–	–	3018	7786
					1397	–	4191	–	–	577	
21	21 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3	866,33	–	2599	–	–	1871	4828
					866,33	–	2599	–	–	358	
22	22 1133-0209-0101	Монтаж контура заземления ГРПШ НР = 80 %	м шин заземления	30	269,6	50,53	8088	1516	76	5548	14727
					216,53	14,63	6496	439	–	1091	
23	23 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0185	226611		4192		4192	–	4527
					–		–		–	335	
24	24 2404-0207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017	м	10	501		5010		5010	–	5411

						–		–		–	401		
25	25	2404-0207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	154		1540		1540	–	1663	
						–		–		–	123		

на Наружные сети водоснабжения

Основание:

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 4 Разборка асфальтового покрытия

1	1	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 % К=0,100;	м3 конструкции	7,4	3096,08	1291,89	22911	9560	–	19035	45302	
						1804,19	577,57	13351	4274	–	3356		
2	2	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	14,652	102		1495		–	–	1615	
						–		–		–	120		
3	3	4102-0102-1003	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	14,652	89		1304		–	–	1408	
						–		–		–	104		

Раздел 5 Восстановление асфальтового покрытия

4	4 1127-0403-0501	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство НР = 108 %	м2 основания	74	615,09	228,58	45517	16915	25292	8771	58631
					44,73	65,01	3310	4811	–	4343	
5	5 1127-0403-0503	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 НР = 108 % К=8,000;	м2 основания	592	41,89	13,27	24796	7854	16529	3001	30021
					0,7	4	413	2366	–	2224	
6	6 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	74	1231,04	128,59	91097	9516	77941	6619	105533
					49,19	33,64	3640	2489	–	7817	

7	7 1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 НР = 108 % К=4,000;									
			м2 покрытия	296	132,07	0,02	39094	6	39049	42	42267
					0,13	–	39	–	–	3131	
8	8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %									
			м2 покрытия	74	1489,18	128,82	110199	9533	97026	6628	126173
					49,19	33,74	3640	2497	–	9346	

Всего	9 959 311
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 081 209
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	925 959
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	271 796
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 419 263
- перевозка грузов, тенге	2 799
- накладные расходы, тенге	1 449 122
в т.ч. зарплата, тенге	128 264
- сметная прибыль (8 %), тенге	680 899
Всего	9 959 311
Временные здания и сооружения (0,9 %)	92 158
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0,756 %	77 831

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	202 586
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	10 331 885
2021 г. - 100 % (Иинф = 1,050)	**10 848 479**
НДС (12 %)	**1 301 818**
Итого	**12 150 297**
Итого учетом ценовой скидки подрядчика с учетом НДС К=0,9	**10 935 267**
В том числе НДС	**1 171 636**

Сдал (Подрядчик)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ГрадСтройСервис" г.Шымкент, жилой массив Тассай, 1280 БИН/ИИН/ИНН/УНП 151140003505 БИК EURIKZKA ИИК KZ1394815KZT22032633 АО "Евразийский Банк" Тел.: 87756069950

(наименование организации, бизнес идентификационный

Руководитель Касимов Бакытжан Алмасбекович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства Каратальского района" Алматинская область, Каратальский район, г.Уштобе, ТОКЕНА КУСМОЛДАНОВА, 21 БИН 111240022111 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ51070103KSN0916000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 8(72834) 22223, 22961

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

Руководитель Ұзақбай Дәулеткелді Ғалымбайұлы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор: Эксперт ТОО "TN STROY"

Асанов М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор: Эксперт ТОО "АРС ЛТД"

Абдрахманов С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)