Заказчик : Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Подрядчик : Товарищество с ограниченнойответственностью "Көлсай Строй"

Договор : Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства дополнительное соглашение №4 от 13.06.2022 года к договору №66 от 26.07.2021 года

Строительство объекта: Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения длягородка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

РЕЕСТР

выполненных работ за август месяц 2022 года

№	наименование объекта	Общая сумма работ по договору (с учетом НДС)	Стоимость работы за 2022 год	Выполнено за июнь 2022 года	Выполнено за июль 2022 года	Выполнено за август 2022 года	Итого выполнено с начало года	процентные показатели (%)
1	Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау	704 672 169,26	651 504 000,00	50 000 343,68	91 825 888,00	73 950 436,00	215 776 667,68	33%

Заказчик :

Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

И.О. Руководитель

_____ **Мусин Е.**

Подрядчик

Товарищество с ограниченнойответственностью "Көлсай Строй"

Директор

_____ **Шадиев К.Ш.**

Инженер технического надзора ТОО «АДС САПА»_____ Шынбаев К.Н.

Представитель авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт"_____ Куанышев Р.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
КУАНЫШЕВ РАШИД НУРЛАНОВИЧ
№KZ67VJE00066503 от 18.06.2021 г.
№KZ85VJE00066179 от 07.06.2021 г.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик : Государственное учреждение "Городской отдел строительства"
Подрядчик : Товарищество с ограниченнойответственностью "Көлсай Строй"

Договор : Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства дополнительное соглашение №4 от 13.06.2022 года к договору №66 от 26.07.2021 года
Наименование стройки - Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для
городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
подрядчика	субподрядчика	№66 (дополнительное соглашение №4 от 13.06.2022г)	от 26.07.2021г	наименован	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау	215 776 667,68	66 027 175,00	66 027 175,00	66 027 175,00					7 923 261,00	73 950 436,00

Заказчик :
Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Вр. и.о. руководителя

Мутин Е.М.

Подрядчик
Товарищество с ограниченнойответственностью "Көлсай Строй"

Директор

Шадиев К.Ш.

Заказчик : Государственное учреждение "Городскойотдел строительства"
Подрядчик : Товарищество с ограниченнойответственностью "Көлсай Строй"
Договор : Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства дополнительное соглашение №4 от 13.06.2022 года к договору №66 от 26.07.2021 года
Наименование стройки - Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения длягородка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау
Альбом 1.1 - Наружные сети водопровода 02-01

Акт приемки выполненных работ №3
за август месяц 2022 года
на 02-01-01 Наружные сети водопровода

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
10.08.2022 г.	1.08.2022 г.	17.08.2022 г.

Основание: 22-04-20-НВ
Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Выполнено с начало работ			Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
									Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	июнь	июль	август	выполнено за текущий месяц	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4						6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы													
1	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом**	м2	52144,69	9930,17	18280,54		14443,89	11,46	11,46	165527	165527		59994	243 563
		НР - 88%, СП - 8%								4,72	0	68175		18042	
2	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	24062,304	4582,30	8435,61		6665,17	226,52	226,52	1509794	1509794		193876	1 839 964
		НР - 72%, СП - 8%								40,40	0	269273		136294	
3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	24062,304	4582,30	8435,61		6665,17	22,66	18,75	151033	124972	1533	57347	225 050
		НР - 72%, СП - 8%							3,68	8,27	24528	55121		16670	
4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	8343,2	1588,84	2924,90		2311,04	278,41	278,41	643415	643415		82615	784 113
		НР - 72%, СП - 8%								49,65	0	114743		58082	
5	412-101-0116 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	277828,56	52908,27	97399,32		76957,49	53,00		4078747	0		0	4 405 047
		СП - 8%									0	0		326300	
6	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/объем песка под засыпку на трубопроводом/**	м3 грунта	6606,6	1258,13	2316,10		1830,00	34,74	34,74	63574	63574		15969	85 907
		НР - 72%, СП - 8%								12,12	0	22180		6363	
7	211-401-0102 РСНБ РК 2015	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса**	м3	6606,6	1258,13	2316,10		1830,00	7239,00		13247398	0	13247398	0	14 307 190
		СП - 8%									0	0		1059792	
8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	409,3866	77,96	143,52		113,40	934,56		105978	0		76304	196 864
		НР - 72%, СП - 8%							934,56		105978	0		14583	
9	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	13236,8334	1915,77	4640,48		3666,55	34,74	34,74	127376	127376		31996	172 122
		НР - 72%, СП - 8%								12,12	0	44439		12750	
10	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	уплотненного грунта	13236,8334	2520,76	4640,48		3666,55	216,70	97,25	794542	356572		445698	1 339 459
		НР - 72%, СП - 8%							119,45	49,38	437970	181054		99219	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	1016,6	193,60	356,39		281,59	9382,10	180,84	2641947	50924	2242618	360338	3 242 468
		НР - 99%, СП - 8%							1237,26	55,30	348406	15572		240183	

1	2	3	4						6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								84944566	10982653	15491549	4780342	26 841 747
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы работы															
12	1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	9,242	1,76	3,24		2,56	765304,62	258330,28	1959180	661326	140048	1365090	3 590 211
		НР - 99%, СП - 8%							452268,00	86356,46	1157806	221073		265942	
14	241-201-0622 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315x18,7 мм	м	9334,42	1787,7	3272,4		2585,60	12461,00		32219162	0	32219162	0	34 796 695
		СП - 8%									0	0		2577533	
		Монтаж колодцев водопроводных													
34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,02				0,408	10751,41	1851,96	4387	756	3210	724	5 520
		НР - 93%, СП - 8%							1031,05	877,84	421	358		409	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0255				0,0102	172844,97	2145,13	1763	22	1741	12	1 917
		НР - 108%, СП - 8%								1095,04	0	11		142	
36	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонн	8,62				3,44	28208,94	10117,62	97039	34805	20357	56621	165 953
		НР - 99%, СП - 8%							12173,64	4452,24	41877	15316		12293	
37	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4				2	25477,00		50954	0	50954	0	55 030
		СП - 8%									0	0		4076	
39	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2				1	17813,00		17813	0	17813	0	19 238
		СП - 8%									0	0		1425	
40	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3				1	23186,00		23186	0	23186	0	25 041
		СП - 8%									0	0		1855	
41	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9а	шт.	4				2	23186,00		46372	0	46372	0	50 082
		СП - 8%									0	0		3710	
43	225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	4				2	21967,00		43934	0	43934	0	47 449
		СП - 8%									0	0		3515	
45	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5				2	3272,00		6544	0	6544	0	7 068
		СП - 8%									0	0		524	
46	225-101-0104 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	9				3	8539,00		25617	0	25617	0	27 666
		СП - 8%									0	0		2049	
		Колодец мокрый из сборных ж/б элементов h=5.1м д. 1500													
56	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,95				0,78	10751,41	1851,96	8386	1445	6137	1385	10 552
		НР - 93%, СП - 8%							1031,05	877,84	804	685		782	
57	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,04875				0,0195	172844,97	2145,13	3370	42	3329	23	3 665
		НР - 108%, СП - 8%								1095,04	0	21		271	
58	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн	13,075				5,23	53855,79	10225,84	281666	53481	118848	131402	446 113
		НР - 99%, СП - 8%							20905,60	4472,78	109336	23393		33045	
59	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5				2	25846,00		51692	0	51692	0	55 827
		СП - 8%									0	0		4135	
60	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	5				2	17813,00		35626	0	35626	0	38 476
		СП - 8%									0	0		2850	
61	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	20				8	23186,00		185488	0	185488	0	200 327

1	2	3	4						6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									0	0		14839	
62	225-101-0602 РСНБ РК 2015	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	5				2	25477,00		50954	0	50954	0	55 030
		СП - 8%									0	0		4076	
63	225-101-0201 РСНБ РК 2015	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	5				2	3272,00		6544	0	6544	0	7 068
		СП - 8%									0	0		524	
64	225-101-0104 РСНБ РК 2015	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	5				2	8539,00		17078	0	17078	0	18 444
		СП - 8%									0	0		1366	
69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,94				0,376	35698,63	1155,22	13423	434	12426	609	15 155
		НР - 91%; СП - 8%							1494,45	286,45	562	108		1123	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**												39 642 526
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**												66 484 273
		в т.ч. Стоимость оборудования													0
		Итого по акту за вычетом оборудовании													66 484 273
	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2%													1 329 685
		Итого:													67 813 959
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,3 0,9%													2 014 075
		Итого:													69 828 033
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%													1 396 561
		Итого:													71 224 594
		Итого с оборудованием													71 224 594
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 40 %, К=1													28 489 838
	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 60 %, К=1,0500514													44 873 691
		Итого за июль 2022 года:													73 363 528
		Итого со коэффициентом снижения по тендеру - 10%													66 027 175
		Итого без НДС за август 2022 года:													66 027 175
	Налоговый кодекс	НДС 12%													7 923 261,00
		Всего с НДС по акту за август 2022 г.													73 950 436,00

Заказчик:
Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

и.о. Руководитель

_____ Мусин Е.М

Инженер технического надзора

ТОО «АДС САПА» _____ Шынбаев К.Н.

Заведующий

производственно технического сектора

_____Калимов К.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көлсай Строй"

Директор

_____ Шадиев К.Ш.

Представитель авторского надзора

ТОО "Астанатехстройэксперт" _____ Куанышев Р.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
КУАНЫШЕВ РАШИД НУРЛАНОВИЧ
№KZ67VJE00056503 от 18.06.2021 г.
№KZ78VJE00061879 от 07.12.2021 г.

Приложение22-5
к Правилам осуществления государственных закупок

Отчет о местном содержании на выполнение работ и оказание услуг

по объекту: "Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения длягородка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау"
№3-выполнение, за август 2022 г.

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT .	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZTцена	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства дополнительное соглашение №3 от 13.05.2022 года к договору №66 от 26.07.2021 года.	Акт №3 выполненных работ за август 2022 г. Сумма акта73950436 тенге 00 тиын с НДС	45 889 228,80		100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	2585,6	17748,0	45 889 228,8	98,03%	**KZ1 109 00139**	29.04.2021	Казахстан
							17 748,0	**45 889 228,8**				

Директор ТОО "Көлсай Строй" _____ Шадиев К.Ш.

Заказчик : Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

Подрядчик : Товарищество с ограниченнойответственностью "Көлсай Строй"

Договор : Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства дополнительное соглашение №4 от 13.06.2022 года к договору №66 от 26.07.2021 года

Строительство объекта: Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения длягородка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау

РЕЕСТР
выполненных работ за август месяц 2022 года

№	наименование объекта	Общая сумма работ по договору (с учетом НДС) .	Стоимость работы за 2022 год	Выполнено за июнь 2022 года	Выполнено за июль 2022 года	Выполнено за август 2022 года	Итого выполнено с начало года	процентные показатели (%)
1	Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения для городка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау	704 672 169,26	651 504 000,00	50 000 343,68	91 825 888,00	73 950 436,00	215 776 667,68	33%

Заказчик :
Государственное учреждение "Городской отдел строительства"

И.О. Руководитель

_____ **Мусин Е.**

Подрядчик
Товарищество с ограниченнойответственностью "Көлсай Строй"

Директор

_____ **Шадиев К.Ш.**

Инженер технического надзора ТОО «АДС САПА» _____ Шынбаев К.Н.

Представитель авторского надзора ТОО "Астанатехстройэксперт" _____ Кунышев Р.Н.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
КУНЫШЕВ РАШИД НУРЛАНОВИЧ
№KZ67VJE00066500 от 18.06.2021 г.
№KZ85VJE00066179 от 07.06.2021 г.

Приложение22-5
к Правилам осуществления государственных закупок

Отчет о местном содержании на выполнение работ и оказание услуг

по объекту: "Строительство подводящих инженерных сетей водоснабжения длягородка Спутник в районе п. Талгайран г. Атырау"
№3-выполнение, за август 2022 г.

№ п/п Договора (m)	Стоимость Договора (СДj) KZT	Суммарная стоимость товаров в рамках договора (СТj) KZT	Суммарная стоимость договоров субподряда в рамках договора (ССДj) KZT	Доля фонда оплаты труда казахстанских кадров, выполняющего j-ый договор (Rj) %	№ п/п Товара (n)	Количество товаров Закупленных поставщиком в целях исполнения договора	Цена товара KZT	Стоимость (СТi) KZTцена	Доля МС согласно Сертификата СТ-KZ (Mi) %	Сертификат СТ-KZ		Страна происхождения
										Номер	Дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства дополнительное соглашение №3 от 13.05.2022 года к договору №66 от 26.07.2021 года	Акт №3 выполненных работ за август 2022 г. Сумма акта73950436 тенге 00 тиын с НДС	45 889 228,80		100	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	2585,6	17748,0	45 889 228,8	98,03%	**KZ1 109 00139**	29.04.2021	Казахстан
							17 748,0	**45 889 228,8**				

Директор ТОО "Көлсай Строй" _____ **Шадиев К.Ш.**