Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа №121 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания средней школы № 121 в п. ЖосалыКармакшинского района Кызылординской области

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат

за_август_2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		21	30.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 11)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	412 339 058.38									
В отчётном месяце:										
в т.ч.										
СМР		84 159 805							10 099 177	94 258 982

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ Ермабаев Б.М.
КГУ "Средняя школа №121 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования

Технадзор _____ **Р.Алтынбаев**
ТОО "Аретмида снаб"

Автор проекта
Авторский надзор _____ **П.Досжанов**
ТОО "Проектсервис"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Сканировано с CamScanner

Форма 2

Заказчик : КГУ "Средняя школа №121 отдела образования по Кармакшинскому району" Управления образования Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор: №21 от 30.03.2022г.

№5. Акт выполненных работ за август месяц 2022г.

Составлен(а) 2020.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		БЛОК А. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1.ПЕРЕГОРОДКИ										
7	1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	74,09		1521,52	27,89	112729	2067	20080	65802	192814
		НР - 72%; СП - 8%				1222,60	10,93	90582	810		14283	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1	74,43	1217,00		90582				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0068	0,5038							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,251906		4970,00		1252			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,251906		1891,00		476			
7.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0308	2,281972		16,00		37			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0034	0,251906		2722,00		686			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,251906		1324,00		334			
7.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0053	0,392677		216,00		85			
7.7	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0056	0,414904		18,00		7			
7.8	2113-0802-9901	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,025	1,85225	302,00				559		
7.9	2205-0108-0102	**Смеси сухие для затирки швов гипсокартонных листов СТ РК 1168-2006**	кг	0,9108	67,481172	78,00				5264		
7.10	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0004	0,029636	128,00				4		
7.11	2113-0809-1303	**Лента разделительная для сопряжения потолка и стен**	м	1,4045	104,059405	50,00				5203		
7.12	2113-0809-1304	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	1,1344	84,047696	32,00				2690		
7.13	2113-0809-1305	Лента армирующая бумажная	м	2,0107	148,972763	10,00				1490		
7.14	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,012	0,88908	228,00				203		
7.15	2113-0208-0371	Саморезы для крепления гипсокартона и деревянных изделий ГОСТ 1147-80	кг	0,04368	3,236251	1313,00				4249		
7.16	2113-0207-0430	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами	кг	0,007	0,51863	809,00				420		
8	2203-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012**	м2	148,2		417,00	--	61799	--	61799	--	66743
		СП - 8%				--	--	--	--		4944	
9	2106-0902-1403 РСНБ РК 2015	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м			170,00	--	16374	--	16374	--	17684

Сканировано с CamScanner

		СП - 8%			--	--	--	--		1310	
10	2106-0902-1502 РСНБ РК 2015	**Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный, размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм СТ РК 2621-2015**	м	148,2	205,00	--	30381	--	30381	--	32811
		СП - 8%			--	--	--	--		2430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				221283	2067	128634	65802	310052
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				90582	810	--	22967	
		Материалы	Тенге				174528				
		Всего заработная плата	Тенге				20081				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					91392			
		Накладные расходы	Тенге				61799				
		Сметная прибыль	Тенге				65802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				19227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				259557				
		Сметная заработная плата	Тенге								75
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					91392			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46755				
		Сметная прибыль	Тенге				46755				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				3740				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50495				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				310052				
		Сметная заработная плата	Тенге								75
								91392			
		РАЗДЕЛ 3. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ									
28	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	118,26		650,37	4,52	76913	534	21264	39871	126127
		НР - 72%; СП - 8%				466,05	2,21	55115	261		9343	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	46,12	1195,00		55115				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,201							
28.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,023652		2171,00		51			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,023652		1108,00		26			
28.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,17739		2722,00		483			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,17739		1324,00		235			
28.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,366606	90,00				33		
28.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,993384	170,00				169		
28.7	2204-0802-0101	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	0,00063	0,074504	211453,00				15754		
28.8	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,51	60,3126	88,00				5308		
29	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	182,66		808,10	3,21	147608	587	42985	75112	240538
		НР - 72%; СП - 8%				569,56	1,57	104036	287		17818	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,468	85,48	1217,01		104036				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,2192							
29.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,018266		2171,00		40			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,018266		1108,00		20			
29.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,200926		2722,00		547			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,200926		1324,00		266			
29.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,004384	4876,00				21		
29.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,566246	90,00				51		

Сканировано с CamScanner

29.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,534344	170,00				261		
29.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,013699	614227,00				8415		
29.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	20,64058	517,00				10671		
29.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	93,1566	88,00				8198		
29.11	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	33,554642	458,00				15368		
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 382										
32	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	272		1602,65	73,89	435921	20098	83678	245795	736253
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	332145	9237		54537	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	288,32	1152,00		332145				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	8							
32.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,9792		4537,00		4443			
	.	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,9792		1324,00		1296			
32.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	6,256		2171,00		13582			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	6,256		1108,00		6932			
32.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,7616		2722,00		2073			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,7616		1324,00		1008			
32.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	3,536	16214,00				57333		
32.7	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	8,3232	3139,00				26127		
32.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	10,472	21,00				220		
33	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	277,44		1739,00	–	482468	–	482468	–	521065
		СП - 8%				–	–	–	–		38597	
34	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	227,8		335,31	1,63	76384	371	5910	50604	137147
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	70103	180		10159	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	53,76	1303,98		70103				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1367							
34.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,13668		2722,00		372			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,13668		1324,00		181			
34.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,36448	16214,00				5910		
35	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	11,5039		1739,00	–	20005	–	20005	–	21605
		СП - 8%				–	–	–	–		1600	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 543										
38	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	217,4		711,02	21,21	154576	4611	62601	64546	236652
		НР - 72%; СП - 8%				401,86	10,50	87364	2283		17530	
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	83,05	1051,99		87364				
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,85							
38.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,7609		2171,00		1652			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,7609		1108,00		843			
38.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,087		2722,00		2959			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,087		1324,00		1439			
38.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	108,7	575,00				62503		
38.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,087	90,00				98		

Сканировано с CamScanner

39	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	443,496		2105,00	--	933559	--	933559	--	1008244
		СП - 8%				--	--	--	--		74685	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 375										
42	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	32		1602,65	73,89	51285	2365	9844	28917	86618
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	39076	1087		6416	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	33,92	1152,00		39076				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,9408							
42.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,1152		4537,00		523			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,1152		1324,00		153			
42.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,736		2171,00		1598			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,736		1108,00		815			
42.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0896		2722,00		244			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0896		1324,00		119			
42.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,416	16214,00				6745		
42.7	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,9792	3139,00				3074		
42.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,232	21,00				26		
43	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	32,64		1739,00	--	56761	--	56761	--	61302
		СП - 8%				--	--	--	--		4541	
44	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	34,3		335,31	1,63	11501	56	890	7619	20650
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	10555	27		1530	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	8,09	1303,92		10555				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0206							
44.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02058		2722,00		56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02058		1324,00		27			
44.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,05488	16214,00				890		
45	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,73215		1739,00	--	3012	--	3012	--	3253
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
		ОКНА										
52	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	81,79		1202,32	4,95	98338	405	78730	13970	121292
		НР - 72%; СП - 8%				234,79	2,43	19203	199		8985	
52.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2119	17,33	1108,00		19203				
52.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,1554							
52.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,032716		2171,00		71			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,032716		1108,00		36			
52.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,122685		2722,00		334			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,122685		1324,00		162			
52.5	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	46,29314	1630,00				75458		
52.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	327,16	10,00				3272		
		ДВЕРИ										

Сканировано с CamScanner

54	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	72,03		1666,88	76,59	120065	5516	33620	60043	194516
		НР - 72%; СП - 8%				1123,55	34,20	80929	2463		14409	
54.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	70,25	1152,00		80929				
54.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,82							
54.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	11,351928		12,00		136			
54.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,14406		4970,00		716			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,14406		1891,00		272			
54.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,14406		2171,00		313			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,14406		1108,00		160			
54.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	3,435831		16,00		55			
54.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,534239		2722,00		4176			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,534239		1324,00		2031			
54.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,938824		41,00		120			
54.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,07203	30766,00				2216		
54.10	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	17,2872	1630,00				28178		
54.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	218,2509	14,00				3056		
54.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,519336	326,00				169		
55	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	3,78		4458,00	--	16851	--	16851	--	18199
		СП - 8%				--	--	--	--		1348	
56	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	68,25		5439,00	--	371212	--	371212	--	400909
		СП - 8%				--	--	--	--		29697	
57	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	54		500,00	--	27000	--	27000	--	29160
		СП - 8%				--	--	--	--		2160	
58	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	27		3580,00	--	96660	--	96660	--	104393
		СП - 8%				--	--	--	--		7733	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					3180119	34543	2347050	586477	4067923
								798526	16024	--	301329	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					3056459				
		Материалы	Тенге					339517				
		Всего заработная плата	Тенге						814550			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1883868				
		Накладные расходы	Тенге					586477				
		Сметная прибыль	Тенге					291436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3934372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									698
		Сметная заработная плата	Тенге						814550			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					123660				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					123660				
		Сметная прибыль	Тенге					9893				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					133553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	Страниц - 61				4067925				

Сканировано с CamScanner

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									698
		Сметная заработная плата	Тенге						814550			
		РАЗДЕЛ 5. 2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ										
						948,68	61,38	--	--		--	
77	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	106,32		650,37	4,52	69147	481	19116	35845	113392
		НР - 72%; СП - 8%				466,05	2,21	49550	235		8399	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	41,46	1194,99		49550				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,1807							
77.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,021264		2171,00		46			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,021264		1108,00		24			
77.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,15948		2722,00		434			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,15948		1324,00		211			
77.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,329592	90,00				30		
77.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,893088	170,00				152		
77.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,066982**	**211453,00**				**14163**		
77.8	**2204-0301-9901**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**54,2232**	**88,00**				**4772**		
78	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	163,16		808,10	3,21	131850	524	38397	67094	214859
		НР - 72%; СП - 8%				569,56	1,57	92929	256		15915	
78.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,468	76,36	1217,00		92929				
78.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,1958							
78.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,016316		2171,00		35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,016316		1108,00		18			
78.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,179476		2722,00		489			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,179476		1324,00		238			
78.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,003916	4876,00				19		
78.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,505796	90,00				46		
78.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,370544	170,00				233		
78.8	**2204-0101-9902**	**Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000075**	**0,012237**	**614227,00**				**7516**		
78.9	**2204-0603-0108**	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	**кг**	**0,113**	**18,43708**	**517,00**				**9532**		
78.10	**2204-0301-9901**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**83,2116**	**88,00**				**7323**		
78.11	**2204-0201-0616**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,1837**	**29,972492**	**458,00**				**13727**		
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 418										
82	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	208		1602,65	73,89	333351	15369	63989	187961	563017
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	253993	7064		41705	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	220,48	1152,00		253993				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	6,12							
82.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,7488		4537,00		3397			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,7488		1324,00		991			
82.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,784		2171,00		10386			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,784		1108,00		5301			
82.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,5824		2722,00		1585			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,5824		1324,00		771			

Сканировано с CamScanner

82.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	2,704	16214,00				43843		
82.7	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	6,3648	3139,00				19979		
82.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	8,008	21,00				168		
83	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	212,16		1739,00	–	368946	–	368946	–	398462
		СП - 8%				–	–	–	–		29516	
84	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	150,6		335,31	1,63	50498	246	3906	33455	90669
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	46346	119		6716	
84.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	35,54	1303,99		46346				
84.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0904							
84.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,09036		2722,00		246			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,09036		1324,00		120			
84.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,24096	16214,00				3907		
85	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7,6053		1739,00	–	13226	–	13226	–	14284
		СП - 8%				–	–	–	–		1058	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 589										
89	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	209,9		711,02	21,21	149243	4452	60441	62319	228487
		НР - 72%; СП - 8%				401,86	10,50	84350	2204		16925	
89.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	80,18	1051,98		84350				
89.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,78							
89.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,73465		2171,00		1595			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,73465		1108,00		814			
89.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,0495		2722,00		2857			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,0495		1324,00		1390			
89.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	104,95	575,00				60346		
89.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,0495	90,00				94		
90	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	428,196		2105,00	–	901353	–	901353	–	973461
		СП - 8%				–	–	–	–		72108	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 340										
98	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	32		1602,65	73,89	51285	2365	9844	28917	86618
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	39076	1087		6416	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	33,92	1152,00		39076				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,9408							
98.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,1152		4537,00		523			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,1152		1324,00		153			
98.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,736		2171,00		1598			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,736		1108,00		815			
98.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0896		2722,00		244			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0896		1324,00		119			

Сканировано с CamScanner

98.6	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,013	0,416	16214,00				6745		
98.7	2107-0510-0501	**Опилки древесные**	м3	0,0306	0,9792	3139,00				3074		
98.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,232	21,00				26		
99	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	32,64		1739,00	--	56761	--	56761	--	61302
		СП - 8%				--	--	--	--		4541	
100	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	34,3		335,31	1,63	11501	56	890	7619	20650
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	10555	27		1530	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	8,09	1303,92		10555				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0206							
100.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02058		2722,00		56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02058		1324,00		27			
100.4	.2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0016	0,05488	16214,00				890		
101	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	1,73215		1739,00	--	3012	--	3012	--	3253
		СП - 8%				--	--	--	--		241	
		ОКНА										
104	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	94,5		1202,32	4,95	113619	468	90963	16140	140140
		НР - 72%; СП - 8%				234,79	2,43	22188	230		10381	
104.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2119	20,02	1108,04		22188				
104.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,1795							
104.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,0378		2171,00		82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0378		1108,00		42			
104.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,14175		2722,00		386			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,14175		1324,00		188			
104.5	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	53,487	1630,00				87184		
104.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	378	10,00				3780		
		ДВЕРИ										
106	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	43,68		1666,88	76,59	72809	3346	20386	36411	117957
		НР - 72%; СП - 8%				1123,55	34,20	49077	1494		8738	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	42,6	1152,01		49077				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,11							
106.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	6,883968		12,00		83			
106.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,08736		4970,00		434			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08736		1891,00		165			
106.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,08736		2171,00		190			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,08736		1108,00		97			
106.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	2,083536		16,00		33			
106.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,930384		2722,00		2533			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,930384		1324,00		1232			
106.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	1,782144		41,00		73			

Сканировано с CamScanner

106.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,04368	30766,00				1344			
106.10	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	10,4832	1630,00				17088			
106.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	132,3504	14,00				1853			
106.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,314933	326,00				103			
107	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	43,68		5439,00	--	237576	--	237576	--		256582
		СП - 8%				--	--	--	--		19006		
108	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	32		500,00	--	16000	--	16000	--		17280
		СП - 8%				--	--	--	--		1280		
109	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	16		3580,00	--	57280	--	57280	--		61862
		СП - 8%				--	--	--	--		4582		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2637457	27307	1962086	475761		3362275
								648064	12716	--	249057		
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2564177					
		Материалы	Тенге					307934					
		Всего заработная плата	Тенге						660780				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1580874					
		Накладные расходы	Тенге					475761					
		Сметная прибыль	Тенге					243195					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3283133					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										568
		Сметная заработная плата	Тенге						660780				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					73280					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					73280					
		Сметная прибыль	Тенге					5862					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					79142					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3362275					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										568
		Сметная заработная плата	Тенге						660780				

РАЗДЕЛ 7. 3-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

125	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,74		808,10	3,21	115348	458	33591	58697		187968
		НР - 72%; СП - 8%				569,56	1,57	81299	224		13924		
125.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,468	66,8	1217,01		81299					
125.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,1713								
125.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,014274		2171,00		31				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,014274		1108,00		16				
125.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,157014		2722,00		427				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,157014		1324,00		208				
125.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,003426	4876,00				17			
125.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,442494	90,00				40			
125.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	1,199016	170,00				204			
125.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,010705	614227,00				6576			

Сканировано с CamScanner

125.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	16,12962	517,00				8339		
125.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	72,7974	88,00				6406		
125.11	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	26,221338	458,00				12009		
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 418										
131	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	205,7		1602,65	73,89	329665	15200	63281	185882	556791
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	251184	6986		41244	
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	218,04	1152,00		251184				
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	6,05							
131.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,74052		4537,00		3360			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,74052		1324,00		980			
131.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	4,7311		2171,00		10271			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	4,7311		1108,00		5242			
131.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,57596		2722,00		1568			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,57596		1324,00		763			
131.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	2,6741	16214,00				43358		
131.7	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	6,29442	3139,00				19758		
131.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	7,91945	21,00				166		
132	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	209,814		1739,00	–	364867	–	364867	–	394056
		СП - 8%				–	–	–	–		29189	
133	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	149,3		335,31	1,63	50062	243	3873	33166	89886
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	45946	118		6658	
133.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	35,23	1303,99		45946				
133.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0896							
133.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,08958		2722,00		244			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,08958		1324,00		119			
133.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,23888	16214,00				3873		
134	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7,53965		1739,00	–	13111	–	13111	–	14160
		СП - 8%				–	–	–	–		1049	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 340										
135	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	32		1602,65	73,89	51285	2365	9844	28917	86618
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	39076	1087		6416	
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	33,92	1152,00		39076				
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,9408							
135.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,1152		4537,00		523			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,1152		1324,00		153			
135.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,736		2171,00		1598			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,736		1108,00		815			
135.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,0896		2722,00		244			

Сканировано с CamScanner

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,0896		1324,00		119			210
135.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,416	16214,00				6745		
135.7	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,9792	3139,00				3074		
135.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,232	21,00				26		
136	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001										
		СП - 8%	м2	32,64		1739,00	–	56761	–	56761	–	61302
137	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство				–	–	–	–		4541	
		НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	34,3		335,31	1,63	11501	56	890	7619	20650
137.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	8,09	307,74	0,79	10555	27		1530	
137.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0206	1303,92		10555				
137.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02058		2722,00		56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02058		1324,00		27			
137.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,05488	16214,00				890		
138	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001										
		СП - 8%	м2	1,73215		1739,00	–	3012	–	3012	–	3253
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 589				–	–	–	–		241	
142	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2										
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	185,1		711,02	21,21	131610	3926	53300	54956	201491
142.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	70,71	401,86	10,50	74384	1944		14925	
142.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,57	1051,99		74384				
142.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,64785		2171,00		1406			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,64785		1108,00		718			
142.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,9255		2722,00		2519			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,9255		1324,00		1225			
142.5	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	92,55	575,00				53216		
142.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,9255	90,00				83		
143	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77										
		СП - 8%	м2	377,604		2105,00	–	794856	–	794856	–	858445
		ОКНА				–	–	–	–		63589	
152	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м										
		НР - 72%; СП - 8%	м	94,5		1202,32	4,95	113619	468	90963	16140	140140
152.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2119	20,02	234,79	2,43	22188	230		10381	
152.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,1795	1108,04		22188				
152.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,0378		2171,00		82			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0378		1108,00		42			
152.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,14175		2722,00		386			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,14175		1324,00		188			

Сканировано с CamScanner

152.5	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	53,487	1630,00				87184		
152.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	378	10,00				3780		
		ДВЕРИ										
154	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	51,87		1666,88	76,59	86461	3973	24209	43238	140075
		НР - 72%; СП - 8%				1123,55	34,20	58279	1774		10376	
154.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	50,59	1152,01		58279				
154.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	1,31							
154.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	8,174712		12,00		98			
154.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,10374		4970,00		516			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,10374		1891,00		196			
154.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,10374		2171,00		225			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,10374		1108,00		115			
154.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	2,474199		16,00		40			
154.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,104831		2722,00		3007			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,104831		1324,00		1463			
154.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	2,116296		41,00		87			
154.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,05187	30766,00				1596		
154.10	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	12,4488	1630,00				20292		
154.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	157,1661	14,00				2200		
154.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,373983	326,00				122		
155	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	51,87		5439,00	–	282121	–	282121	–	304691
		СП - 8%				–	–	–	–		22570	
156	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	38		500,00	–	19000	–	19000	–	20520
		СП - 8%				–	–	–	–		1520	
157	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	19		3580,00	–	68020	–	68020	–	73462
		СП - 8%				–	–	–	–		5442	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2491299	26689	1881699	428615	3153508
								582911	12390	–	233595	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2404279				
		Материалы	Тенге					279954				
		Всего заработная плата	Тенге						595301			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1514728				
		Накладные расходы	Тенге					428615				
		Сметная прибыль	Тенге					226633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					3059527				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									514
		Сметная заработная плата	Тенге						595301			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					87020				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					87020				
		Сметная прибыль	Тенге					6962				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					93982				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					3153509				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									514

Сканировано с CamScanner

		Сметная заработная плата	Тенге						595301			
		РАЗДЕЛ 8.Ремонт фасада										
160	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	812,5		3659,33	14,06	2973206	11424	1343095	1166958	4471377
		НР - 72%; СП - 8%				1992,23	2,57	1618687	2088		331213	
160.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,64	1330,06	1217,00		1618687				
160.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	1,3							
160.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,65		4970,00		3231			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,65		1891,00		1229			
160.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408	195,65		16,00		3130			
160.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,65		2722,00		1769			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,65		1324,00		861			
160.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2254	183,1375		18,00		3296			
160.7	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	650	90,00				58500		
160.8	**2106-1001-0401**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**2,2**	**1787,5**	**266,00**				**475475**		
160.9	**2113-0207-9901**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**5**	**4062,5**	**26,00**				**105625**		
160.10	**2113-0211-0802**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**2,6**	**2112,5**	**73,00**				**154213**		
160.11	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3,34	2713,75	13,00				35279		
160.12	**2113-0816-2806**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	**шт.**	**8,4**	**6825**	**17,00**				**116025**		
160.13	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0728	59,15	1607,00				95054		
160.14	**2113-0208-0228**	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	**кг**	**0,312**	**253,5**	**1061,00**				**268964**		
160.15	2113-0208-0411	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	0,04305	34,978125	971,00				33964		
161	**2105-0108-0106 РСНБ РК 2015**	**МЕТАЛЛОСАЙДИНГ. Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**1787,5**		**1455,00**	**--**	**2600812**	**--**	**2600812**	**--**	**2808877**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**208065**	
162	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**152,46**		**21148,00**	**--**	**3224224**	**--**	**3224224**	**--**	**3482162**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**257938**	
163	**1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**660**		**197,68**	**0,22**	**130469**	**145**	**107191**	**16703**	**158946**
		НР - 72%; СП - 8%				**35,05**	**0,10**	**23133**	**66**		**11774**	
163.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0288	19,01	1217,01		23133				
163.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,066							
163.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,0132		4970,00		66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,0132		1891,00		25			
163.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00003	0,0198		2171,00		43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,0198		1108,00		22			
163.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,0132		2722,00		36			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,0132		1324,00		17			

Сканировано с CamScanner

163.6	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	679,8	91,00				61862		
163.7	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4,04	2666,4	17,00				45329		
165	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	128,5		1466,22	5,47	188409	703	129603	41938	248775
		НР - 72%; СП - 8%				452,16	1,13	58103	145		18428	
165.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	50,44	1152,01		58103				
165.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0771							
165.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	8,67375		12,00		104			
165.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0771		4970,00		383			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0771		1891,00		146			
165.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,4883		16,00		8			
165.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,96375		216,00		208			
165.7	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	134,925	260,00				35081		
165.8	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	5,5255	952,00				5260		
165.9	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	176,045	1,00				176		
165.10	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	134,925	656,00				88511		
165.11	2113-0211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	0,404903	1423,00				576		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					9117120	12272	7404925	1225599	11170137
								1699923	2299	–	827418	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9117120				
	Материалы		Тенге					1579890				
	Всего заработная плата		Тенге						1702222			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					5825036				
		Накладные расходы	Тенге					1225599				
		Сметная прибыль	Тенге					827418				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					11170137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1400
		Сметная заработная плата	Тенге						1702222			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					11170137				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1400
		Сметная заработная плата	Тенге						1702222			

РАЗДЕЛ 10.ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ

194	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,061	269118,00	–	16416	–	16416	–	17729
		СП - 8%			–	–	–	–		1313	
196	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15392	268025,00	–	41254	–	41254	–	44554
		СП - 8%			–	–	–	–		3300	

Сканировано с CamScanner

197	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	т	0,49011	286217,00	--	140278	--	140278	--	151500
		СП - 8%			--	--	--	--		11222	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				197948	--	197948	--	213783
							--	--	--	15835	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				197948				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				197948				
		Сметная прибыль	Тенге				15835				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				213783				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				213783				

РАЗДЕЛ 11.КРЫЛЬЦО С НАВЕСОМ

204	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	2,7615345	315970,00	--	872562	--	872562	--	942367
		СП - 8%			--	--	--	--		69805	
205	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005**	т	0,346979	269118,00	--	93378	--	93378	--	100848
		СП - 8%			--	--	--	--		7470	
206	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистойстали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,043618	282504,00	--	12322	--	12322	--	13308
		СП - 8%			--	--	--	--		986	
207	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальнойгорячекатаный равнополочный из углеродистой сталиобыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,0293	268025,00	--	7853	--	7853	--	8481
		СП - 8%			--	--	--	--		628	
208	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,03876	229820,00	--	8908	--	8908	--	9621
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
215	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	5,4	1052,00	--	5681	--	5681	--	6135
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1000704	--	1000704	--	1080760
							--	--	--	80056	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1000704				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1000704				
		Сметная прибыль	Тенге				80056				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1080760				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				1080760				
		ИТОГО ПО БЛОКУ А:	Тенге								23358441
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3820006				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					102878			

Сканировано с CamScanner

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44239				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14923048			
	- Накладные расходы	Тенге							2782254		
	- Сметная прибыль	Тенге							1730257		

БЛОК Б. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 3. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

34	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	266,7		786,35	4,79	209720	1277	52277	112889	348418
		НР - 72%; СП - 8%				585,55	2,34	156166	624		25809	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	130,68	1195,00		156166				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,4801							
34.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,05334		2171,00		116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,05334		1108,00		59			
34.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,42672		2722,00		1162			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,42672		1324,00		565			
34.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,82677	90,00				74		
34.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,24028	170,00				381		
34.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,184023**	**211453,00**				**38912**		
34.8	**2204-0301-9901**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,55**	**146,685**	**88,00**				**12908**		
35	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	176,49		1387,73	77,79	244920	13729	63758	128351	403133
		НР - 72%; СП - 8%				948,68	61,38	167433	10833		29862	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	130,6	1282,00		167433				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	9,78							
35.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	8,29503		1267,00		10510			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	8,29503		1108,00		9191			
35.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,482516		2171,00		3219			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,482516		1108,00		1643			
35.5	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0187**	**3,300363**	**19224,00**				**63446**		
35.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,010589	22997,00				244		
35.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,211788	326,00				69		
36	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	46,18		650,37	4,52	30034	209	8303	15569	49252
		НР - 72%; СП - 8%				466,05	2,21	21522	102		3648	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	18,01	1194,99		21522				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0785							
36.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,009236		2171,00		20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,009236		1108,00		10			
36.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,06927		2722,00		189			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,06927		1324,00		92			
36.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,143158	90,00				13		
36.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,387912	170,00				66		
36.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00063**	**0,029093**	**211453,00**				**6152**		
36.8	**2204-0301-9901**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**23,5518**	**88,00**				**2073**		

Сканировано с CamScanner

37	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	71,48		808,10	3,21	57763	229	16822	29394	94129
		НР - 72%; СП - 8%				569,56	1,57	40712	112		6973	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,468	33,45	1217,00		40712				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0858							
37.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,007148		2171,00		16			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,007148		1108,00		8			
37.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,078628		2722,00		214			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,078628		1324,00		104			
37.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001716	4876,00				8		
37.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,221588	90,00				20		
37.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,600432	170,00				102		
37.8	2204-0101-9902	**Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000075	0,005361	614227,00				3293		
37.9	2204-0603-0108	**Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013**	кг	0,113	8,07724	517,00				4176		
37.10	2204-0301-9901	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	0,51	36,4548	88,00				3208		
37.11	2204-0201-0616	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	кг	0,1837	13,130876	458,00				6014		
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 382										
40	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	49,9		1602,65	73,89	79972	3688	15350	45093	135070
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	60934	1695		10005	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	52,89	1152,00		60934				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,47							
40.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,17964		4537,00		815			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,17964		1324,00		238			
40.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,1477		2171,00		2492			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,1477		1108,00		1272			
40.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,13972		2722,00		380			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,13972		1324,00		185			
40.6	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,013	0,6487	16214,00				10518		
40.7	2107-0510-0501	**Опилки древесные**	м3	0,0306	1,52694	3139,00				4793		
40.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,92115	21,00				40		
41	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	50,898		1739,00	--	88512	--	88512	--	95593
		СП - 8%				--	--	--	--		7081	
42	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	69,5		335,31	1,63	23304	113	1803	15439	41842
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	21388	55		3099	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	16,4	1303,99		21388				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0417							
42.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0417		2722,00		114			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0417		1324,00		55			
42.4	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0016	0,1112	16214,00				1803		
43	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	3,50975		1739,00	--	6103	--	6103	--	6591

Сканировано с CamScanner

		СП - 8%				--	--	--	--		488	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 375										
46	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	11,424		1739,00	--	19866	--	19866	--	21455
		СП - 8%				--	--	--	--		1589	
47	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	17,4		335,31	1,63	5834	29	450	3865	10475
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	5355	14		776	
47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	4,11	1304,06		5355				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0104							
47.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,01044		2722,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01044		1324,00		14			
47.4	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0016	0,02784	16214,00				451		
48	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	0,8787		1739,00	--	1528	--	1528	--	1650
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 543										
51	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	102,8		711,02	21,21	73093	2180	29602	30521	111903
		НР - 72%; СП - 8%				401,86	10,50	41311	1079		8289	
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	39,27	1051,98		41311				
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,8738							
51.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,3598		2171,00		781			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,3598		1108,00		399			
51.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,514		2722,00		1399			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,514		1324,00		681			
51.5	2110-0501-1302	**Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80**	кг	0,5	51,4	575,00				29555		
51.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,514	90,00				46		
52	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2	209,712		2105,00	--	441444	--	441444	--	476760
		СП - 8%				--	--	--	--		35316	
		ОКНА										
56	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	33,6		1202,32	4,95	40398	167	32342	5739	49828
		НР - 72%; СП - 8%				234,79	2,43	7889	82		3691	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2119	7,12	1108,03		7889				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0638							
56.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,01344		2171,00		29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01344		1108,00		15			
56.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0504		2722,00		137			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0504		1324,00		67			
56.5	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	19,0176	1630,00				30999		
56.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	134,4	10,00				1344		
		ДВЕРИ										

Сканировано с CamScanner

58	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	26,67		1666,88	76,59	44456	2043	12448	22232	72023
		НР - 72%; СП - 8%				1123,55	34,20	29965	912		5335	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	26,01	1152,00		29965				
58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,6748							
58.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	4,203192		12,00		50			
58.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,05334		4970,00		265			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05334		1891,00		101			
58.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,05334		2171,00		116			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,05334		1108,00		59			
58.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	1,272159		16,00		20			
58.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,568071		2722,00		1546			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,568071		1324,00		752			
58.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	1,088136		41,00		45			
58.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,02667	30766,00				821		
58.10	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,24	6,4008	1630,00				10433		
58.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	80,8101	14,00				1131		
58.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,192291	326,00				63		
59	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	7,56		4458,00	–	33702	–	33702	–	36398
		СП - 8%				–	–	–	–		2696	
60	2109-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	19,11		5439,00	–	103939	–	103939	–	112254
		СП - 8%				–	–	–	–		8315	
61	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	22		500,00	–	11000	–	11000	–	11880
		СП - 8%				–	–	–	–		880	
62	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	11		3580,00	–	39380	–	39380	–	42530
		СП - 8%				–	–	–	–		3150	
63	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	–		2899,56	47,90	–	–	–	–	–
						2317,59	19,91	–	–		–	
64	2109-0402-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	–		40518,00	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге					1554968	23664	978629	409092	2121184
								552675	15508	–	157124	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1504588				
Материалы			Тенге					233156				
Всего заработная плата			Тенге						568183			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					695094				

Сканировано с CamScanner

		Накладные расходы	Тенге				409092					
		Сметная прибыль	Тенге				153094					
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				1066774					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									471
		Сметная заработная плата	Тенге					568183				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50180					
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				50180					
		Сметная прибыль	Тенге				8030					
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ		Тенге				54410					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2121184					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									471
		Сметная заработная плата	Тенге					568183				
		РАЗДЕЛ 5. 2-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ										
79	**1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**250,2**		**786,35**	**4,79**	**196745**	**1198**	**49042**	**105905**	**326862**
						585,55	**2,34**	**146505**	**585**		**24212**	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	122,6	1195,00		146505				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,4504							
79.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,05004		2171,00		109			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,05004		1108,00		55			
79.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,40032		2722,00		1090			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,40032		1324,00		530			
79.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,77562	90,00				70		
79.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,10168	170,00				357		
79.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,172638**	**211453,00**				**36505**		
79.8	**2204-0301-9901**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,55**	**137,61**	**88,00**				**12110**		
80	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**211,08**		**1387,73**	**77,79**	**292922**	**16420**	**76255**	**153506**	**482143**
						948,68	**61,38**	**200247**	**12956**		**35714**	
80.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	156,2	1282,00		200247				
80.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	11,69							
80.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	9,92076		1267,00		12570			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	9,92076		1108,00		10992			
80.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,773072		2171,00		3849			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,773072		1108,00		1965			
80.5	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0187**	**3,947196**	**19224,00**				**75881**		
80.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,012665	22997,00				291		
80.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,253296	326,00				83		
81	**1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	**м2 окрашиваемой поверхности**	**34,34**		**650,37**	**4,52**	**22334**	**155**	**6175**	**11578**	**36625**
						466,05	**2,21**	**16004**	**76**		**2713**	
81.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	13,39	1194,99		16004				
81.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0584							
81.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,006868		2171,00		15			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,006868		1108,00		8			
81.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,05151		2722,00		140			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,05151		1324,00		68			

Сканировано с CamScanner

81.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,106454	90,00				10		
81.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,288456	170,00				49		
81.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,021634	211453,00				4575		
81.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	17,5134	88,00				1541		
82	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	50,08		808,10	3,21	40470	161	11785	20594	65949
		НР - 72%; СП - 8%				569,56	1,57	28524	79		4885	
82.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,468	23,44	1217,03		28524				
82.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0601							
82.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,005008		2171,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,005008		1108,00		6			
82.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,055088		2722,00		150			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,055088		1324,00		73			
82.5	2101-0501-0601	Пенза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,001202	4876,00				6		
82.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,155248	90,00				14		
82.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,420672	170,00				72		
82.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,003756	614227,00				2307		
82.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	5,65904	517,00				2926		
82.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	25,5408	88,00				2248		
82.11	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	9,199696	458,00				4213		
83	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,7		1155,95	73,01	16992	1074	4290	8996	28068
		НР - 72%; СП - 8%				791,05	58,95	11628	867		2079	
83.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,65	9,55	1216,95		11628				
83.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	0,782							
83.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	0,6909		1267,00		875			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	0,6909		1108,00		766			
83.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,09114		2171,00		198			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,09114		1108,00		101			
83.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	0,22197	19224,00				4267		
83.6	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,000882	22997,00				20		
83.7	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,01029	326,00				3		
		ОТКОСЫ ОБЩИЕ										
85	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,263		3131,23	44,72	223141	3187	59227	116894	367238
		НР - 72%; СП - 8%				2255,40	22,82	160727	1626		27203	
85.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	127,56	1260,00		160727				
85.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	1,47							
85.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	1,468018		2171,00		3187			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	1,468018		1108,00		1627			
85.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,071263	19224,00				1370		
85.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	3,064309	18881,00				57857		
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 589										

Сканировано с CamScanner

90	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытии из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	111,85		711,02	21,21	79528	2372	32208	33208	121755
		НР - 72%; СП - 8%				401,86	10,50	44948	1174		9019	
90.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	42,73	1051,99		44948				
90.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,9507							
90.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,391475		2171,00		850			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,391475		1108,00		434			
90.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,55925		2722,00		1522			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,55925		1324,00		740			
90.5	2110-0501-1302	**Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80**	кг	0,5	55,925	575,00				32157		
90.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,55925	90,00				50		
91	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2	228,174		2105,00	--	480306	--	480306	--	518731
		СП - 8%				--	--	--	--		38425	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 340										
93	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	16,4		1602,65	73,89	26283	1212	5045	14820	44391
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	20026	557		3288	
93.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	17,38	1151,98		20026				
93.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,4822							
93.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,05904		4537,00		268			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,05904		1324,00		78			
93.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,3772		2171,00		819			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,3772		1108,00		418			
93.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,04592		2722,00		125			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,04592		1324,00		61			
93.6	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,013	0,2132	16214,00				3457		
93.7	2107-0510-0501	**Опилки древесные**	м3	0,0306	0,50184	3139,00				1575		
93.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,6314	21,00				13		
94	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	16,728		1739,00	--	29090	--	29090	--	31417
		СП - 8%				--	--	--	--		2327	
95	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	17,4		335,31	1,63	5834	29	450	3865	10475
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	5355	14		776	
95.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	4,11	1304,06		5355				
95.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0104							
95.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,01044		2722,00		28			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01044		1324,00		14			
95.4	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0016	0,02784	16214,00				451		
96	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	0,8787		1739,00	--	1528	--	1528	--	1650
		СП - 8%				--	--	--	--		122	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 345										

Сканировано с CamScanner

98	**1111-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,1**		**1574,86**	**84,93**	**15906**	**858**	**8271**	**4968**	**22544**
		НР - 72%; СП - 8%				**671,01**	**12,13**	**6777**	**123**		**1670**	
98.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	4,2	1612,96		6777				
98.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,099							
98.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	0,606		26,00		16			
98.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	0,81305		731,00		594			
98.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,03939		2171,00		86			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,03939		1108,00		44			
98.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,05959		2722,00		162			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,05959		1324,00		79			
98.7	**2110-0401-0101**	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,12**	**11,312**	**241,00**				**2726**		
98.8	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00346**	**0,034946**	**119475,00**				**4175**		
98.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	0,001414	228358,00				323		
98.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,0505	90,00				5		
98.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,023331	21265,00				496		
98.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,009595	56923,00				546		
99	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,1**		**745,28**	**28,93**	**7527**	**292**	**3772**	**2595**	**10932**
		НР - 72%; СП - 8%				**342,83**	**14,07**	**3463**	**142**		**810**	
99.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	3,6	963,12		3463				
99.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,1283							
99.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	0,91607		15,00		14			
99.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,12827		2171,00		278			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,12827		1108,00		142			
99.5	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,20604**	**18274,00**				**3765**		
99.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,3535	21,00				7		
100	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,1**		**1602,65**	**73,89**	**16187**	**746**	**3108**	**9127**	**27339**
		НР - 72%; СП - 8%				**1221,12**	**33,96**	**12333**	**343**		**2025**	
100.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	10,71	1151,97		12333				
100.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,2969							
100.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,03636		4537,00		165			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,03636		1324,00		48			
100.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,2323		2171,00		504			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,2323		1108,00		257			
100.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,02828		2722,00		77			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,02828		1324,00		37			
100.6	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,013**	**0,1313**	**16214,00**				**2129**		
100.7	**2107-0510-0501**	**Опилки древесные**	**м3**	**0,0306**	**0,30906**	**3139,00**				**970**		
100.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,38885	21,00				8		
101	**2206-0301-0659 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**10,302**		**1739,00**	**–**	**17915**	**–**	**17915**	**–**	**19348**
		СП - 8%				**–**	**–**	**–**	**–**		**1433**	
102	**1111-0101-3904 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**18,5**		**335,31**	**1,63**	**6203**	**31**	**479**	**4110**	**11138**
		НР - 72%; СП - 8%				**307,74**	**0,79**	**5693**	**15**		**825**	

Сканировано с CamScanner

102.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	4,37	1303,94		5693				
102.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0111							
102.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,0111		2722,00		30			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0111		1324,00		15			
102.4	**2102-0401-2804**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0016**	**0,0296**	**16214,00**				**480**		
103	**2206-0301-0659 РСНБ РК 2015**	**Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**0,93425**		**1739,00**	**--**	**1625**	**--**	**1625**	**--**	**1755**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**130**	
		ОКНА										
106	**1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**36,2**		**1202,32**	**4,95**	**43524**	**179**	**34846**	**6183**	**53683**
		НР - 72%; СП - 8%				**234,79**	**2,43**	**8499**	**88**		**3977**	
106.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2119	7,67	1107,97		8499				
106.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0688							
106.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,01448		2171,00		31			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01448		1108,00		16			
106.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0543		2722,00		148			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0543		1324,00		72			
106.5	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,566**	**20,4892**	**1630,00**				**33397**		
106.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	144,8	10,00				1448		
		ДВЕРИ										
108	**1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**20,16**		**1666,88**	**76,59**	**33604**	**1544**	**9409**	**16805**	**54442**
		НР - 72%; СП - 8%				**1123,55**	**34,20**	**22651**	**689**		**4033**	
108.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	19,66	1152,02		22651				
108.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,51							
108.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	3,177216		12,00		38			
108.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,04032		4970,00		200			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04032		1891,00		76			
108.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,04032		2171,00		88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,04032		1108,00		45			
108.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,961632		16,00		15			
108.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,429408		2722,00		1169			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,429408		1324,00		569			
108.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,822528		41,00		34			
108.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,02016	30766,00				620		
108.10	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**4,8384**	**1630,00**				**7887**		
108.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	61,0848	14,00				855		
108.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,145354	326,00				47		
109	**2109-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**16,38**		**5439,00**	**--**	**89091**	**--**	**89091**	**--**	**96218**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7127**	

Сканировано с CamScanner

110	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	3,78	4458,00	--	16851	--	16851	--	18199
		СП - 8%			--	--	--	--		1348	
111	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	16	500,00	--	8000	--	8000	--	8640
		СП - 8%			--	--	--	--		640	
112	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	8	3580,00	--	28640	--	28640	--	30931
		СП - 8%			--	--	--	--		2291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1700246	29458	977408	513154	2390473
							693380	19334	--	177072	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1663606				
		Материалы	Тенге				304362				
		Всего заработная плата	Тенге					712714			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				636406				
		Накладные расходы	Тенге				513154				
		Сметная прибыль	Тенге				174141				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2350901				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					712714			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				36640				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36640				
		Сметная прибыль	Тенге				2931				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				39571				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2390472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								584
		Сметная заработная плата	Тенге					712714			

РАЗДЕЛ 6.Ремонт фасада

113	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	257,5		3659,33	14,06	942277	3621	425657	369836	1417082
		НР - 72%; СП - 8%				1992,23	2,57	512999	662		104969	
113.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,64	421,53	1217,00		512999				
113.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,412							
113.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,206		4970,00		1024			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,206		1891,00		390			
113.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408	62,006		16,00		992			
113.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,206		2722,00		561			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,206		1324,00		273			
113.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2254	58,0405		18,00		1045			
113.7	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	206	90,00				18540		
113.8	**2106-1001-0401**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**2,2**	**566,5**	**266,00**				**150689**		
113.9	**2113-0207-9901**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**5**	**1287,5**	**26,00**				**33475**		
113.10	**2113-0211-0802**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**2,6**	**669,5**	**73,00**				**48874**		
113.11	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3,34	860,05	13,00				11181		

Сканировано с CamScanner

113.12	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	8,4	2163	17,00				36771		
113.13	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0728	18,746	1607,00				30125		
113.14	2113-0208-0228	Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80	кг	0,312	80,34	1061,00				85241		
113.15	2113-0208-0411	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	0,04305	11,085375	971,00				10764		
114	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	МЕТАЛЛОСАЙДИНГ. Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	566,5		1455,00	–	824258	–	824258	–	89019
		СП - 8%				–	–	–	–		65941	
115	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	51,3975		21148,00	–	1086954	–	1086954	–	117391
		СП - 8%				–	–	–	–		86956	
116	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	222,5		197,68	0,22	43984	49	36136	5631	5358
		НР - 72%; СП - 8%				35,05	0,10	7799	22		3969	
116.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0288	6,41	1217,07		7799				
116.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0223							
116.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,00445		4970,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,00445		1891,00		8			
116.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00003	0,006675		2171,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,006675		1108,00		7			
116.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,00445		2722,00		12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,00445		1324,00		6			
116.6	2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	1,03	229,175	91,00				20855		
116.7	2113-0816-2806	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм	шт.	4,04	898,9	17,00				15281		
118	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	32,5		1466,22	5,47	47652	178	32779	10607	6292
		НР - 72%; СП - 8%				452,16	1,13	14695	37		4661	
118.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	12,76	1151,98		14695				
118.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0195							
118.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	2,19375		12,00		26			
118.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0195		4970,00		97			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0195		1891,00		37			
118.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,1235		16,00		2			
118.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,24375		216,00		53			
118.7	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	34,125	260,00				8873		
118.8	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,3975	952,00				1330		
118.9	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	44,525	1,00				45		
118.10	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	34,125	656,00				22386		
118.11	2113-0211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	0,102407	1423,00				146		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2945125	3848	2405784	386074	3597695

Сканировано с CamScanner

							535493	721	–	266496	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					2945114				
	Материалы	Тенге					894573				
	Всего заработная плата	Тенге						536214			
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1911212				
	Накладные расходы	Тенге					186074				
	Сметная прибыль	Тенге					266496				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					3397695				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									441
	Сметная заработная плата	Тенге						536214			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3397695				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									441
	Сметная заработная плата	Тенге						536214			
	РАЗДЕЛ 7.Кровля										
127	2107-0303-0502 РСНБ РК 2015	**Доска необрезная лиственных пород(осина, ольха, тополь и другие мягкие породы) длиной от 4 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 25 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 2695-83**	м3	1	31221,00	–	31221	–	31221	–	33719
		СП - 8%			–	–	–	–		2498	
128	2107-0201-0204 РСНБ РК 2015	**Брусок обрезный хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	2,337	53008,00	–	123880	–	123880	–	133790
		СП - 8%			–	–	–	–		9910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**155101**	–	**155101**	–	**167509**
							–	–	–	**12408**	
	Стоимость общестроительных работ	Тенге					155101				
	Стоимость материалов и конструкций	Тенге					155101				
	Сметная прибыль	Тенге					12408				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					167509				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					167509				
	ИТОГО ПО БЛОКУ Б:	**Тенге**									**8276860**
	В ТОМ ЧИСЛЕ										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1781548				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						56970			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге						35563			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							4516924		
	- Накладные расходы	Тенге								1308320	
	- Сметная прибыль	Тенге								613100	
	БЛОК В. Общестроительные работы										
	РАЗДЕЛ 2. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ										
11	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	132	1455,86	141,81	192174	18719	–	131451	349515
		НР - 72% СП - 8%			1314,85	69,06	173455	9110		25890	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел.-ч	1,02 135,3	1282,00		173455				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,0534 7,05							
11.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535 7,062		12,00		85			
11.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076 1,0032		2171,00		2178			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел.-ч	0,0076 1,0032		1108,00		1112			
11.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458 6,0456		2722,00		16456			

Сканировано с CamScanner

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	6,0456		1324,00		8004			
12	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	132		3181,00	--	419892	--	419892	--	453483
		СП - 8%				--	--	--	--		33591	
13	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	26,85		1420,08	77,79	38129	2089	10568	19526	62268
		НР - 72%; СП - 8%				948,68	61,38	25472	1648		4612	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	19,87	1282,00		25472				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	1,49							
13.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	1,26195		1267,00		1599			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	1,26195		1108,00		1398			
13.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	0,22554		2171,00		490			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,22554		1108,00		250			
13.5	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	м3	**0,0187**	**0,502095**	**19224,00**				**9652**		
13.6	**2105-0308-0219**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	**0,0554**	**1,48749**	**584,00**				**869**		
13.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,001611	22997,00				37		
13.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,03222	326,00				11		
14	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	17,94		650,37	4,52	11668	81	3226	6048	19134
		НР - 72%; СП - 8%				466,05	2,21	8361	40		1417	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	7	1195,01		8361				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,0305							
14.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,003588		2171,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003588		1108,00		4			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,02691		2722,00		73			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,02691		1324,00		36			
14.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,055614	90,00				5		
14.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,150696	170,00				26		
14.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	т	**0,00063**	**0,011302**	**211453,00**				**2390**		
14.8	**2204-0301-9901**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	кг	**0,51**	**9,1494**	**88,00**				**805**		
15	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	35,76		808,10	3,21	28898	115	8416	14705	47091
		НР - 72%; СП - 8%				569,56	1,57	20367	56		3488	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,468	16,74	1216,98		20367				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,0429							
15.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,003576		2171,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,003576		1108,00		4			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,039336		2722,00		107			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,039336		1324,00		52			
15.5	2101-0501-0601	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,000858	4876,00				4		
15.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,110856	90,00				10		
15.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,300384	170,00				51		
15.8	**2204-0101-9902**	**Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	**0,000075**	**0,002682**	**614227,00**				**1647**		

Сканировано с CamScanner

15.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	4,04088	517,00				2089		
15.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	18,2376	88,00				1605		
15.11	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	6,569112	458,00				3009		
		ОТКОСЫ ОБЩИЕ										
16	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,28		3131,23	44,72	32189	460	8543	16862	52976
		НР - 72%; СП - 8%				2255,40	22,82	23186	235		3924	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,79	18,4	1260,03		23186				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,2118							
16.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0206	0,211768		2171,00		460			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,211768		1108,00		235			
16.4	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,01028	19224,00				198		
16.5	2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	0,043	0,44204	18881,00				8346		
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 382										
20	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	38,8		1602,65	73,89	62183	2867	11937	35062	105024
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	47379	1318		7780	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	41,13	1151,99		47379				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,14							
20.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,13968		4537,00		634			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,13968		1324,00		185			
20.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,8924		2171,00		1937			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,8924		1108,00		989			
20.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,10864		2722,00		296			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,10864		1324,00		144			
20.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,5044	16214,00				8178		
20.7	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,18728	3139,00				3727		
20.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,4938	21,00				31		
21	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	39,576		1739,00	–	68823	–	68823	–	74329
		СП - 8%				–	–	–	–		5506	
22	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	40,7		335,31	1,63	13647	66	1056	9041	24503
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	12525	32		1815	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	9,61	1303,98		12525				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0244							
22.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02442		2722,00		66			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02442		1324,00		32			
22.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,06512	16214,00				1056		
23	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,05535		1739,00	–	3574	–	3574	–	3860
		СП - 8%				–	–	–	–		286	
		ОКНА										

Сканировано с CamScanner

31	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	9,6		1202,32	4,95	11542	47	9241	1640	14236
		НР - 72%; СП - 8%				234,79	2,43	2254	23		1055	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2119	2,03	1108,03		2254				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0182							
31.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00384		2171,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,00384		1108,00		4			
31.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0144		2722,00		39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0144		1324,00		19			
31.5	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,566**	**5,4336**	**1630,00**				**8857**		
31.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	38,4	10,00				384		
		ДВЕРИ										
33	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м 2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	5,67		1666,88	76,59	9451	434	2646	4726	15312
		НР - 72%; СП - 8%				1123,55	34,20	6371	194		1134	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	5,53	1152,09		6371				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,1435							
33.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	0,893592		12,00		11			
33.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,01134		4970,00		56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01134		1891,00		21			
33.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,01134		2171,00		25			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,01134		1108,00		13			
33.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,270459		16,00		4			
33.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,120771		2722,00		329			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,120771		1324,00		160			
33.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,231336		41,00		9			
33.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00567	30766,00				174		
33.10	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**1,3608**	**1630,00**				**2218**		
33.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	17,1801	14,00				241		
33.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,040881	326,00				13		
34	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	м2	5,67		4458,00	--	25277	--	25277	--	27299
		СП - 8%				--	--	--	--		2022	
35	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	6		500,00	--	3000	--	3000	--	3240
		СП - 8%				--	--	--	--		240	
36	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011**	шт.	3		3580,00	--	10740	--	10740	--	11599
		СП - 8%				--	--	--	--		859	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					931187	24878	586939	239061	1263869
								319370	12662	--	93619	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					917447				
Материалы			Тенге					55632				
Всего заработная плата			Тенге						332032			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					517566				

Сканировано с CamScanner

		Накладные расходы	Тенге				239061				
		Сметная прибыль	Тенге				92520				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1249028				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					332032			
Стоимость металломонтажных работ			Тенге				13740				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				13740				
		Сметная прибыль	Тенге				1099				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				14839				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1263867				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата	Тенге					332032			
		РАЗДЕЛ 3.Ремонт фасада									
39	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	81		3659,33	14,06	296406	1139	133896	116337	445762
		НР - 72%; СП - 8%				1992,23	2,57	161371	208		33019	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,64	132,6	1217,00		161371				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,1296							
39.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0648		4970,00		322			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0648		1891,00		123			
39.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408	19,5048		16,00		312			
39.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,0648		2722,00		176			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0648		1324,00		86			
39.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2254	18,2574		18,00		329			
39.7	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	64,8	90,00				5832		
39.8	2106-1001-0401	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	м	2,2	178,2	266,00				47401		
39.9	2113-0207-9901	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	шт.	5	405	26,00				10530		
39.10	2113-0211-0802	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	шт.	2,6	210,6	73,00				15374		
39.11	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3,34	270,54	13,00				3517		
39.12	2113-0816-2806	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	шт.	8,4	680,4	17,00				11567		
39.13	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0728	5,8968	1607,00				9476		
39.14	2113-0208-0228	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	кг	0,312	25,272	1061,00				26814		
39.15	2113-0208-0411	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	0,04305	3,48705	971,00				3386		
40	2105-0108-0106 РСНБ РК 2015	**МЕТАЛЛОСАЙДИНГ. Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	178,2		1455,00	–	259281	–	259281	–	280023
		СП - 8%				–	–	–	–		20742	
41	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	м3	17,094		21148,00	–	361504	–	361504	–	390424
		СП - 8%				–	–	–	–		28920	

Сканировано с CamScanner

42	1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	74		197,68	0,22	14628	16	12018	1873	17821
						35,05	0,10	2594	7		1320	
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0288	2,13	1217,15		2594				
42.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0074							
42.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,00148		4970,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,00148		1891,00		3			
42.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00003	0,00222		2171,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,00222		1108,00		2			
42.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,00148		2722,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,00148		1324,00		2			
42.6	**2110-0404-0103**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	**м2**	**1,03**	**76,22**	**91,00**				**6936**		
42.7	**2113-0816-2806**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	**шт.**	**4,04**	**298,96**	**17,00**				**5082**		
44	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м	4,5		1466,22	5,47	6598	25	4538	1469	8712
						452,16	1,13	2035	5		645	
44.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	1,77	1152,16		2035				
44.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0027							
44.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	0,30375		12,00		4			
44.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,0027		4970,00		13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,0027		1891,00		5			
44.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,0171		16,00		0			
44.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,03375		216,00		7			
44.7	**2106-0902-1301**	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**1,05**	**4,725**	**260,00**				**1229**		
44.8	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	0,1935	952,00				184		
44.9	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	6,165	1,00				6		
44.10	**2113-0816-3407**	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**1,05**	**4,725**	**656,00**				**3100**		
44.11	2113-0211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	0,01418	1423,00				20		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**938417**	**1180**	**771237**	**119679**	**1142742**
								166000	**220**	**–**	**84646**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					938417				
	Материалы		Тенге					150453				
	Всего заработная плата		Тенге						166220			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					620785				
		Накладные расходы	Тенге					119679				
		Сметная прибыль	Тенге					84646				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1142742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									137
		Сметная заработная плата	Тенге						166220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1142742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									137
		Сметная заработная плата	Тенге						166220			
		ИТОГО ПО БЛОКУ В:	**Тенге**									**2406609**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					**485370**				

Сканировано с CamScanner

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					26058			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12882			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1358176		
- Накладные расходы	Тенге							358740	
- Сметная прибыль	Тенге							178265	

БЛОК Г. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 2. 1-Й ЭТАЖ. МОНТАЖ

19	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	318,4		786,35	4,79	250374	1525	62410	134773	415958
		НР - 72%; СП - 8%				585,55	2,34	186439	745		30812	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	156,02	1195,00		186439				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,5731							
19.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,06368		2171,00		138			
	-	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,06368	-	1108,00		71			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0016	0,50944		2722,00		1387			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,50944		1324,00		675			
19.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,98704	90,00				89		
19.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,67456	170,00				455		
19.7	**2204-0802-0101**	**Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**0,00069**	**0,219696**	**211453,00**				**46455**		
19.8	**2204-0301-9901**	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,55**	**175,12**	**88,00**				**15411**		
20	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	м2	223,5		1455,86	141,81	325385	31695	–	222570	591791
		НР - 72%; СП - 8%				1314,05	69,06	293690	15435		43836	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,02	229,09	1282,00		293690				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	11,93							
20.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	11,95725		12,00		143			
20.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	1,6986		2171,00		3688			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,6986		1108,00		1882			
20.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	10,2363		2722,00		27863			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	10,2363		1324,00		13553			
21	2203-0301-0107 РСНБ РК 2015	**Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 12 мм в комплекте**	м2	223,5		3181,00	–	710954	–	710954	–	767830
		СП - 8%				–	–	–	–		56876	
22	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	553,8		1420,08	77,79	786440	43080	217981	402747	1284322
		НР - 72%; СП - 8%				948,68	61,38	525379	33992		95135	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,74	409,81	1282,00		525379				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	30,68							
22.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	26,0286		1267,00		32978			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	26,0286		1108,00		28840			
22.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	4,65192		2171,00		10099			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	4,65192		1108,00		5154			
22.5	**2102-0402-0206**	**Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0187**	**10,35606**	**19224,00**				**199085**		
22.6	**2105-0308-0219**	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	**м2**	**0,0554**	**30,68052**	**584,00**				**17917**		
22.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,033228	22997,00				764		

Сканировано с CamScanner

22.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0012	0,66456	326,00				217		
23	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	282,42		650,37	4,52	183677	1276	50779	95217	301206
						466,05	2,21	131622	624		22312	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	110,14	1195,00		131622				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,4801							
23.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,056484		2171,00		123			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,056484		1108,00		63			
23.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,42363		2722,00		1153			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,42363		1324,00		561			
23.5	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,875502	90,00				79		
23.6	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	2,372328	170,00				403		
23.7	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	0,177925	211453,00				37623		
23.8	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	144,0342	88,00				12675		
24	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	86,78		808,10	3,21	70127	278	20423	35685	114277
						569,56	1,57	49426	136		8465	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,468	40,61	1217,00		49426				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0012	0,1041							
24.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,008678		2171,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,008678		1108,00		10			
24.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,095458		2722,00		260			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,095458		1324,00		126			
24.5	2101-0501-0601	Пенза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	0,000024	0,002083	4876,00				10		
24.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,0031	0,269018	90,00				24		
24.7	2113-0812-0801	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	0,728952	170,00				124		
24.8	2204-0101-9902	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000075	0,006509	614227,00				3998		
24.9	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,113	9,80614	517,00				5070		
24.10	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	44,2578	88,00				3895		
24.11	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,1837	15,941486	458,00				7301		
25	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	98		1172,13	73,01	114869	7155	30191	59976	188833
						791,05	58,95	77523	5777		13988	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,65	63,7	1217,00		77523				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0532	5,21							
25.3	3103-0205-0201	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	4,606		1267,00		5836			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	4,606		1108,00		5103			
25.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0062	0,6076		2171,00		1319			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,6076		1108,00		673			
25.5	2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0151	1,4798	19224,00				28448		
25.6	2105-0308-0219	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,8 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	0,0277	2,7146	584,00				1585		
25.7	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие марки Г-3 ГОСТ 125-79	т	0,00006	0,00588	22997,00				135		
25.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,0007	0,0686	326,00				22		
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 399										

Сканировано с CamScanner

31	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	112,8		1574,86	84,93	177644	9580	92374	55482	251776
		НР - 72%; СП - 8%				671,01	12,13	75690	1368		18650	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,1)	чел-ч	0,416	46,92	1613,01		75690				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	1,11							
31.3	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш.-ч	0,06	6,768		26,00		176			
31.4	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	9,0804		731,00		6638			
31.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,43992		2171,00		955			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,43992		1108,00		487			
31.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,66552		2722,00		1812			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,66552		1324,00		881			
31.7	2110-0401-0101	**Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93**	м2	1,12	126,336	241,00				30447		
31.8	2113-0104-0804	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	т	0,00346	0,390288	119475,00				46630		
31.9	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый марки А-6К-30 ГОСТ 12871-2013	т	0,00014	0,015792	228358,00				3606		
31.10	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,564	90,00				51		
31.11	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,260568	21265,00				5541		
31.12	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,10716	56923,00				6100		
32	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	112,8		745,28	28,93	84068	3263	42134	28986	122098
		НР - 72%; СП - 8%				342,83	14,07	38671	1587		9044	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,356	40,16	963,00		38671				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	1,43							
32.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	10,23096		15,00		153			
32.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	1,43256		2171,00		3110			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	1,43256		1108,00		1587			
32.5	2102-0401-2805	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	м3	0,0204	2,30112	18274,00				42051		
32.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	3,948	21,00				83		
33	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	112,8		1602,65	73,89	180779	8335	34702	101933	305328
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	137742	3831		22617	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	119,57	1152,00		137742				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	3,32							
33.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,40608		4537,00		1842			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,40608		1324,00		538			
33.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	2,5944		2171,00		5632			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	2,5944		1108,00		2875			
33.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,31584		2722,00		860			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,31584		1324,00		418			
33.6	2102-0401-2804	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98**	м3	0,013	1,4664	16214,00				23776		
33.7	2107-0510-0501	**Опилки древесные**	м3	0,0306	3,45168	3139,00				10835		
33.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	4,3428	21,00				91		
34	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	115,056		1739,00	–	200082	–	200082	–	216089
		СП - 8%				–	–	–	–		16007	
35	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	74,2		335,31	1,63	24880	121	1925	16483	44672
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	22834	59		3309	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	17,51	1303,97		22834				

Сканировано с CamScanner

35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0445							
35.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,04452		2722,00		121			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,04452		1324,00		59			
35.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,11872	16214,00				1925		
36	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	3,7471		1739,00	--	6516	--	6516	--	7037
		СП - 8%				--	--	--	--		521	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДЕТАЛЬ 382										
39	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	36,2		1602,65	73,89	58016	2674	11137	32712	97987
		НР - 72%; СП - 8%				1221,12	33,96	44205	1229		7258	
39.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	1,06	38,37	1152,01		44205				
39.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,06							
39.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,13032		4537,00		591			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,13032		1324,00		173			
39.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,8326		2171,00		1808			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,8326		1108,00		923			
39.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,10136		2722,00		276			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,10136		1324,00		134			
39.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,4706	16214,00				7630		
39.7	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	1,10772	3139,00				3477		
39.8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	1,3937	21,00				29		
40	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	36,924		1739,00	--	64211	--	64211	--	69348
		СП - 8%				--	--	--	--		5137	
41	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	49,4		335,31	1,63	16564	80	1282	10974	29741
		НР - 72%; СП - 8%				307,74	0,79	15202	39		2203	
41.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	11,66	1303,95		15202				
41.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0296							
41.3	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,02964		2722,00		81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,02964		1324,00		39			
41.4	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,07904	16214,00				1282		
42	2206-0301-0659 РСНБ РК 2015	Плитки керамические неглазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	2,4947		1739,00	--	4338	--	4338	--	4685
		СП - 8%				--	--	--	--		347	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 543										
45	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	114,2		711,02	21,21	81198	2422	32884	33906	124312
		НР - 72%; СП - 8%				401,86	10,50	45892	1199		9208	
45.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	43,62	1051,98		45892				
45.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,9707							
45.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,3997		2171,00		868			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,3997		1108,00		443			
45.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,571		2722,00		1554			

Сканировано с CamScanner

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,571		1324,00		756			
45.5	2110-0501-1302	**Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80**	кг	0,5	57,1	575,00				32833		
45.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,571	90,00				51		
46	2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77**	м2	232,968		2105,00	--	490398	--	490398	--	529630
		СП - 8%				--	--	--	--		39232	
		ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМ, ДЕТАЛЬ 543 СПОРТ										
49	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	164,5		969,06	28,99	159410	4769	82022	53952	230431
		НР - 72%; СП - 8%				441,45	14,07	72619	2315		17069	
49.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,45	74,03	981,01		72619				
49.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,09							
49.3	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0943	15,51235		15,00		233			
49.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,08915		2171,00		4536			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,08915		1108,00		2315			
49.5	2102-0201-0101	**Бетон легкий на пористых заполнителях D1200, класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0204	3,3558	24406,00				81902		
49.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	5,7575	21,00				121		
50	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	м2 покрытия	82,25		12417,56	21,21	1021344	1745	986546	24420	1129425
		НР - 72%; СП - 8%				401,86	10,50	33053	864		83661	
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	31,42	1051,99		33053				
50.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	0,6991							
50.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,287875		2171,00		625			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,287875		1108,00		319			
50.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	0,41125		2722,00		1119			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,41125		1324,00		545			
50.5	2110-0501-1302	**Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80**	кг	0,5	41,125	575,00				23647		
50.6	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,41125	90,00				37		
50.7	2206-0101-0401	**Покрытие гомогенное поливинилхлоридное для спортплощадок, поверхность полиуретановая, общая толщина 6 мм, толщина защитного слоя 1,5 мм ГОСТ 7251-77**	м2	1,02	83,895	11477,00				962863		
		ОКНА										
56	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	49,9		1202,32	4,95	59996	247	48033	8523	74000
		НР - 72%; СП - 8%				234,79	2,43	11716	121		5481	
56.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,2119	10,57	1108,02		11716				
56.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,0948							
56.3	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,01996		2171,00		43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,01996		1108,00		22			
56.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,07485		2722,00		204			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,07485		1324,00		99			
56.5	2110-0502-1901	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	шт.	0,566	28,2434	1630,00				46037		
56.6	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	199,6	10,00				1996		
		ДВЕРИ										
58	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	19,53		1666,88	76,59	32554	1496	9115	16280	52741
		НР - 72%; СП - 8%				1123,55	34,20	21943	668		3907	
58.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,9753	19,05	1152,01		21943				

Сканировано с CamScanner

58.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	0,4941							
58.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	3,077928		12,00		37			
58.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,03906		4970,00		194			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03906		1891,00		74			
58.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,03906		2171,00		85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,03906		1108,00		43			
58.6	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	0,931581		16,00		15			
58.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	0,415989		2722,00		1132			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	0,415989		1324,00		551			
58.8	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	0,796824		41,00		33			
58.9	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,01953	30766,00				601		
58.10	**2110-0502-1901**	**Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл**	**шт.**	**0,24**	**4,6872**	**1630,00**				**7640**		
58.11	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	59,1759	14,00				828		
58.12	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,140811	326,00				46		
59	**2109-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**11,34**		**4458,00**	**--**	**50554**	**--**	**50554**	**--**	**54598**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4044**	
60	**2109-0102-0105 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**8,19**		**5439,00**	**--**	**44545**	**--**	**44545**	**--**	**48109**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**3564**	
61	**2109-0404-0201 РСНБ РК 2015**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**18**		**500,00**	**--**	**9000**	**--**	**9000**	**--**	**9720**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**720**	
62	**2109-0404-0303 РСНБ РК 2015**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**9**		**3580,00**	**--**	**32220**	**--**	**32220**	**--**	**34798**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2578**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**5240143**	**119741**	**3336756**	**1334619**	**7100742**
								1783646	**69989**	**--**	**525981**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					5198923				
		Материалы	Тенге					1723937				
		Всего заработная плата	Тенге						1853635			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1571598				
		Накладные расходы	Тенге					1334619				
		Сметная прибыль	Тенге					522683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					7056225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1523
		Сметная заработная плата	Тенге						1853635			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					41220				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					41220				
		Сметная прибыль	Тенге					3298				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					44518				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7100743				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1523
		Сметная заработная плата	Тенге						1853635			

РАЗДЕЛ 3.Ремонт фасада

Сканировано с CamScanner

67	1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	422,5		3659,33	14,06	1546067	5941	698409	606818	2325116
		НР - 72%; СП - 8%				1992,23	2,57	841717	1086		172231	
67.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,64	691,63	1217,00		841717				
67.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0016	0,676							
67.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,338		4970,00		1680			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,338		1891,00		639			
67.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2408	101,738		16,00		1628			
67.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,338		2722,00		920			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,338		1324,00		448			
67.6	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2254	95,2315		18,00		1714			
67.7	2106-0904-0101	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	338	90,00				30420		
67.8	**2106-1001-0401**	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П**	**м**	**2,2**	**929,5**	**266,00**				**247247**		
67.9	**2113-0207-9901**	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**5**	**2112,5**	**26,00**				**54925**		
67.10	**2113-0211-0802**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**2,6**	**1098,5**	**73,00**				**80191**		
67.11	2113-0816-2802	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х90 мм	шт.	3,34	1411,15	13,00				18345		
67.12	**2113-0816-2806**	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	**шт.**	**8,4**	**3549**	**17,00**				**60333**		
67.13	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0728	30,758	1607,00				49428		
67.14	**2113-0208-0228**	**Саморезы кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные ГОСТ 1147-80**	**кг**	**0,312**	**131,82**	**1061,00**				**139861**		
67.15	2113-0208-0411	Саморезы для крепления металлического профиля ГОСТ 1147-80	кг	0,04305	18,188625	971,00				17661		
68	**2105-0108-0106 РСНБ РК 2015**	**МЕТАЛЛОСАЙДИНГ. Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**929,5**		**1455,00**	**--**	**1352422**	**--**	**1352422**	**--**	**1460616**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**108194**	
69	**2111-0102-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110**	**м3**	**91,245**		**21148,00**	**--**	**1929649**	**--**	**1929649**	**--**	**2084021**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**154372**	
70	**1115-0109-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны**	**м2 поверхности облицовки**	**395**		**197,68**	**0,22**	**78084**	**87**	**64152**	**9997**	**95127**
		НР - 72%; СП - 8%				**35,05**	**0,10**	**13845**	**40**		**7046**	
70.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,0288	11,38	1217,04		13845				
70.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0395							
70.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00002	0,0079		4970,00		39			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,0079		1891,00		15			
70.4	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,00003	0,01185		2171,00		26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,01185		1108,00		13			
70.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00002	0,0079		2722,00		22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00002	0,0079		1324,00		10			
70.6	**2110-0404-0103**	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2**	**м2**	**1,03**	**406,85**	**91,00**				**37023**		

Сканировано с CamScanner

70.7	2113-0816-2806	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х160 мм**	шт.	4,04	1595,8	17,00				27129		
72	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	27,25		1466,22	5,47	39954	149	27484	8894	52755
		НР - 72%, СП - 8%				452,16	1,13	12321	31		3908	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	10,7	1151,97		12321				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,0164							
72.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	1,839375		12,00		22			
72.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,01635		4970,00		81			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,01635		1891,00		31			
72.5	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,10355		16,00		2			
72.6	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,204375		216,00		44			
72.7	2106-0902-1301	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	м	1,05	28,6125	260,00				7439		
72.8	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,17175	952,00				1116		
72.9	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	37,3325	1,00				37		
72.10	2113-0816-3407	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	м	1,05	28,6125	656,00				18770		
72.11	2113-0211-0427	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,003151	0,085865	1423,00				122		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					4946176	6177	4072116	625709	6017635
								867883	1157	–	445751	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					4946176				
	Материалы		Тенге					790045				
	Всего заработная плата		Тенге						869040			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3282071				
		Накладные расходы	Тенге					625709				
		Сметная прибыль	Тенге					445751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					6017636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						869040			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					6017636				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									71
		Сметная заработная плата	Тенге						869040			

РАЗДЕЛ 4.Кровля

96	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	681		2940,94	99,38	2002780	67678	619206	960910	320078
		НР - 72%, СП - 8%				1932,30	27,46	1315896	18700		237095	
96.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	1164,51	1130,00		1315896				
96.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0195	13,28							
96.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0121	8,2401		6010,00		49523			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	8,2401		1324,00		10910			
96.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	1,9749		4970,00		9815			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	1,9749		1891,00		3735			
96.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0045	3,0645		2722,00		8342			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	3,0645		1324,00		4057			
96.6	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00005	0,03405	216144,00				7360		
96.7	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,0001	0,0681	309851,00				21101		
96.8	2107-0201-0201	**Брусок обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,0054	3,6774	53008,00				194932		

Сканировано с CamScanner

96.9	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,005	3,405	54841,00				186734		
96.10	2113-0211-0301	Винты самонарезающие оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,000106	0,072186	1588635,00				114677		
96.11	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0004	0,2724	346567,00				94405		
		ВОДОСТОЧНЫЕ ТРУБЫ										
115	1208-0101-1901 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подмостей	м труб	228,1		1549,67	0,12	353480	27	247631	76192	4640
		НР - 72%; СП - 8%				463,93	--	105822	--		34374	
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,3504	79,93	1324,00		105822				
115.2	3105-0602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,06843		389,00		27			
115.3	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00095	0,216695	216144,00				46837		
115.4	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00254	0,579374	346567,00				200792		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					2356260	67705	866837	1037102	36648
								1421718	18700	–	271469	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2356260				
	Материалы		Тенге					866836				
	Всего заработная плата		Тенге						1440418			
		Накладные расходы	Тенге					1037102				
		Сметная прибыль	Тенге					271469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3664831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						1440418			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					3664831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									12
		Сметная заработная плата	Тенге						1440418			
		ИТОГО ПО БЛОКУ Г:	Тенге									167832
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4073247				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						193623			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						89846			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8275707		
		- Накладные расходы	Тенге								2997430	
		- Сметная прибыль	Тенге								1243201	

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1. Водопровод хозяйственно-питьевой В1

14	2304-0102-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4		38677,00	--	154708	--	154708	--	16708
		СП - 8%				--	--	--	--		12377	
15	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8		1369,00	--	10952	--	10952	--	1182
		СП - 8%				--	--	--	--		876	
		ПОЖАРНЫЙ КРАН										
18	2308-0307-0110 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-320 НОБ/НОК	шт.	9		25900,00	--	233100	--	233100	--	251748
		СП - 8%				--	--	--	--		18648	

Сканировано с CamScanner

19	2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	18	7708,00	--	138744	--	138744	--	149844
		СП - 8%			--	--	--	--		11100	
20	2302-0301-0503 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 25x25x25, PN 16	шт.	14	402,00	--	5628	--	5628	--	6078
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
21	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16	шт.	6	315,00	--	1890	--	1890	--	2041
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
22	2302-0301-1101 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16	шт.	4	455,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
23	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	12	1748,00	--	20976	--	20976	--	22654
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
24	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	1218,00	--	12180	--	12180	--	13154
		СП - 8%			--	--	--	--		974	
25	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	812,00	--	20300	--	20300	--	21924
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
27	2302-0104-0605 РСНБ РК 2015	Соединитель Press с внутренней резьбой из оцинкованной стали DN 22xRp1/2 ГОСТ 8965-75	шт.	6	2430,00	--	14580	--	14580	--	15746
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
28	2302-0401-3401 РСНБ РК 2015	Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами длинное DN 20	шт.	12	152,00	--	1824	--	1824	--	1970
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
29	2302-0104-0506 РСНБ РК 2015	Соединитель Press с наружной резьбой из оцинкованной стали DN 22xR1/2 ГОСТ 8965-75	шт.	18	1866,00	--	33588	--	33588	--	36275
		СП - 8%			--	--	--	--		2687	
30	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	22	14,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
31	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	34	10,00	--	340	--	340	--	367
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
		Водомерный узел									
34	2303-0301-0404 РСНБ РК 2015	Счетчики горячей воды многоструйные (домовые) модели M-T 90 QN 3,5 AN, DN 25, Qnom 3,5 м3/ч, Tmax 90°С, типа Sensus	шт.	1	52897,00	--	52897	--	52897	--	57129
		СП - 8%			--	--	--	--		4232	
35	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1963,00	--	3926	--	3926	--	4240

Сканировано с CamScanner

		СП - 8%			–	–	–	–		314	
36	2301-0103-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,3	521,00	–	156	–	156	–	169
		СП - 8%			–	–	–	–		13	
37	2301-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,45	676,00	–	304	–	304	–	328
		СП - 8%			–	–	–	–		24	
38	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	835,00	–	835	–	835	–	902
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
39	2302-0101-1037 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	970,00	–	1940	–	1940	–	2095
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
41	2302-1104-0407 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	2	416,00	–	832	–	832	–	899
		СП - 8%			–	–	–	–		67	
42	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2	18430,00	–	36860	–	36860	–	39809
		СП - 8%			–	–	–	–		2949	
43	2302-0103-0209 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	1963,00	–	11778	–	11778	–	12720
		СП - 8%			–	–	–	–		942	
44	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2	1258,00	–	252	–	252	–	272
		СП - 8%			–	–	–	–		20	
45	2301-0103-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,115	1987,00	–	4203	–	4203	–	4539
		СП - 8%			–	–	–	–		336	
46	5101-0101-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные 30ч906бр, 31ч906бр параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые с электроприводом Т до 225°С, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	200543,00	–	200543	–		–	200543
					–	–	–	–	200543	–	
49	2304-0902-0102 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9712,00	–	19424	–	19424	–	20978
		СП - 8%			–	–	–	–		1554	
51	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	–	3194	–	3194	–	3450

Сканировано с CamScanner

		СП - 8%			--	--	--	--		256	
54	2304-1001-0202 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 33423-2015**	шт.	1	9921,00	--	9921	--	9921	--	10715
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
55	2302-0101-3301 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001**	шт.	2	3816,00	--	7632	--	7632	--	8243
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1005635	--	805092	--	1070044
							--	--	200543	64409	
		Стоимость оборудования	Тенге				200543				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				200543				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				371844				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				371844				
		Сметная прибыль	Тенге				29748				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				401592				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				433248				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				433248				
		Сметная прибыль	Тенге				34661				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				467909				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1070044				
		РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение									
62	2302-0301-1101 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный переходной DN 25x20x25, PN 16**	шт.	4	455,00	--	1820	--	1820	--	1966
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
63	2302-0301-0502 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 20x20x20, PN 16**	шт.	14	315,00	--	4410	--	4410	--	4763
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
64	2302-0501-0502 РСНБ РК 2015	**Угольник обжимной с латунным корпусом, DN 20x20 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009**	шт.	14	1748,00	--	24472	--	24472	--	26430
		СП - 8%			--	--	--	--		1958	
65	2304-0905-1002 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	6	1218,00	--	7308	--	7308	--	7893
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
66	2304-0905-1001 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые латунные муфтовые 11Б41п, Т 100°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	18	812,00	--	14616	--	14616	--	15785
		СП - 8%			--	--	--	--		1169	
67	2302-0104-0605 РСНБ РК 2015	**Соединитель Press с внутренней резьбой из оцинкованной стали DN 22xRp1/2 ГОСТ 8965-75**	шт.	6	2430,00	--	14580	--	14580	--	15746
		СП - 8%			--	--	--	--		1166	
68	2302-0104-0506 РСНБ РК 2015	**Соединитель Press с наружной резьбой из оцинкованной стали DN 22xR1/2 ГОСТ 8965-75**	шт.	6	1866,00	--	11196	--	11196	--	12092
		СП - 8%			--	--	--	--		896	

Сканировано с CamScanner

69	2302-0501-1802 РСНБ РК 2015	Угольник обжимной латунный с креплением (водорозетка) DN 20x1/2 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	18	1680,00	--	30240	--	30240	--	32659
		СП - 8%			--	--	--	--		2419	
70	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32	шт.	12	14,00	--	168	--	168	--	181
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
71	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25	шт.	16	10,00	--	160	--	160	--	173
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
74	5104-0106-0102 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	31263,00	--	62526	--		--	62526
					--	--	--	--	62526	--	
75	5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	31871,00	--	31871	--		--	31871
					--	--	--	--	31871	--	
76	5104-0106-0109 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	44053,00	--	44053	--		--	44053
					--	--	--	--	44053	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				247420	--	108970	--	256138
							--	--	138450	8718	
		Стоимость оборудования	Тенге				138450				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				138450				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				108970				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				108970				
		Сметная прибыль	Тенге				8718				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				117688				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				256138				
		РАЗДЕЛ 3. Канализация бытовая К1									
77	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17,5	807,13	1,37	14125	24	49	10123	26188
		НР - 72%; СП - 8%			803,00	0,45	14052	8		1940	
77.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,584 10,22	1374,95		14052				
77.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003 0,0053							
77.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001 0,00175		6010,00		11			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001 0,00175		1324,00		2			
77.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001 0,00175		4970,00		9			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001 0,00175		1891,00		3			
77.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001 0,00175		2722,00		5			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001 0,00175		1324,00		2			
77.6	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012 0,00021	188472,00				40		
77.7	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0039 0,06825	128,00				9		

Сканировано с CamScanner

79	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	33,5		780,36	3,34	26142	112	235	18597	48319
		НР - 72%; СП - 8%				770,00	1,04	25795	35		3579	
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,2)	чел-ч	0,56	18,76	1375,00		25795				
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,0235							
79.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,01005		6010,00		60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01005		1324,00		13			
79.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,0067		4970,00		33			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0067		1891,00		13			
79.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,0067		2722,00		18			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,0067		1324,00		9			
79.6	2113-0201-0508	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000891	188472,00				168		
79.7	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0157	0,52595	128,00				67		
81	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013**	шт.	4		707,00	–	2828	–	2828	–	3054
		СП - 8%				–	–	–	–		226	
82	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	**Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	2		303,00	–	606	–	606	–	654
		СП - 8%				–	–	–	–		48	
83	2302-0304-1410 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	7		5514,00	–	38598	–	38598	–	41686
		СП - 8%				–	–	–	–		3088	
84	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8		2907,00	–	23256	–	23256	–	25116
		СП - 8%				–	–	–	–		1860	
85	2302-0304-1406 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10		2612,00	–	26120	–	26120	–	28210
		СП - 8%				–	–	–	–		2090	
86	2302-0303-6605 РСНБ РК 2015	**Крестовина полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	1		1224,00	–	1224	–	1224	–	1322
		СП - 8%				–	–	–	–		98	
87	2302-0302-6121 РСНБ РК 2015	**Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	5		1330,00	–	6650	–	6650	–	7182
		СП - 8%				–	–	–	–		532	
88	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	10		6011,00	–	60110	–	60110	–	64919
		СП - 8%				–	–	–	–		4809	
89	2302-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	8		1068,00	–	8544	–	8544	–	9228
		СП - 8%				–	–	–	–		684	
90	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	**Прочистка полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013**	шт.	3		303,00	–	909	–	909	–	982

Сканировано с CamScanner

		СП - 8%			--	--	--	--		73	
92	2303-0102-3205 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	16	8497,00	--	135952	--	135952	--	146828
		СП - 8%			--	--	--	--		10876	
93	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	16	1100,00	--	17600	--	17600	--	19008
		СП - 8%			--	--	--	--		1408	
94	2303-0102-3329 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	16	8703,00	--	139248	--	139248	--	150388
		СП - 8%			--	--	--	--		11140	
96	2303-0102-0301 - РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	4	20730,00	--	82920	--	82920	--	89554
		СП - 8%			--	--	--	--		6634	
97	2303-0102-2001 РСНБ РК 2015	Сливы больничные (биуары) полуфарфоровые и фарфоровые с металлической решеткой, ножной педалью, смесителем и бачком для дезинфицирующего раствора	комплект	4	38933,00	--	155732	--	155732	--	168191
		СП - 8%			--	--	--	--		12459	
99	2303-0102-1103 РСНБ РК 2015	Мойка чугунная эмалированная с двумя чашами, размерами 600 мм х 800 мм ГОСТ 18297-96	шт.	2	23064,00	--	46128	--	46128	--	49818
		СП - 8%			--	--	--	--		3690	
100	2303-0102-3303 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	2	3040,00	--	6080	--	6080	--	6566
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
101	2303-0102-1302 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2 ГОСТ 23289-94	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
103	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.61	Трап полиэтиленовый д 50 мм	шт	2	519,11	--	1038	--	1038	--	1121
		СП - 8%			--	--	--	--		83	
105	2303-0401-0109 РСНБ РК 2015	Жироуловитель с корпусом из полипропилена цилиндрический, производительность 1,3 л/с	шт.	1	291730,00	--	291730	--	291730	--	315068
		СП - 8%			--	--	--	--		23338	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1087740	136	1047757	28720	1205778
							39847	43	--	89317	
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1087740				
		Материалы	Тенге				283				
		Всего заработная плата	Тенге					39890			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1047473				

Сканировано с CamScanner

		Накладные расходы	Тенге				28720				
		Сметная прибыль	Тенге				89317				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1205777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1205777				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					39890			
		ИТОГО ПО ВК:	**Тенге**								2531959
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				39847				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					136			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					43			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1961818		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						338993		
		- Накладные расходы	Тенге							28720	
		- Сметная прибыль	Тенге							162444	
		Электроосвещение и электрооборудование									
		Электрооборудование									
2	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**7**	**6106,00**	--	**42742**	--	**42742**	--	**46161**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3419**	
3	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**3**	**9019,00**	--	**27057**	--	**27057**	--	**29222**
		СП - 8%			--	--	--	--		**2165**	
4	2307-0201-0116 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-6 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2**	**2165,00**	--	**4330**	--	**4330**	--	**4676**
		СП - 8%			--	--	--	--		**346**	
6	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**120**	**682,00**	--	**81840**	--	**81840**	--	**88387**
		СП - 8%			--	--	--	--		**6547**	
7	2307-0204-0302 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**34**	**3663,00**	--	**124542**	--	**124542**	--	**134505**
		СП - 8%			--	--	--	--		**9963**	
8	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014**	**шт.**	**5**	**2039,00**	--	**10195**	--	**10195**	--	**11011**
		СП - 8%			--	--	--	--		**816**	
		Светотехническое оборудование									
10	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	**Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93**	**шт.**	**2**	**11237,00**	--	**22474**	--	**22474**	--	**24272**
		СП - 8%			--	--	--	--		**1798**	
14	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82**	**шт.**	**436**	**5692,00**	--	**2481712**	--	**2481712**	--	**2680249**
		СП - 8%			--	--	--	--		**198537**	
15	2307-0102-1343 РСНБ РК 2015	**Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-36-701 Norma ГОСТ 17677-82**	**шт.**		**5225,00**	--	**62700**	--	**62700**	--	**67716**

Сканировано с CamScanner

		СП - 8%			–	–	–	–		5016	
16	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2х36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	52	18732,00	–	974064	–	974064	–	1051989
		СП - 8%			–	–	–	–		77925	
17	2307-0102-1336 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО-71-4х18-581/Верона ПРА ГОСТ 17677-82	шт.	64	6891,00	–	441024	–	441024	–	476306
		СП - 8%			–	–	–	–		35282	
18	2307-0102-1335 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО-07С-4х18(20)-004 УХЛ4 ГОСТ 17677-82	шт.	35	5856,00	–	204960	–	204960	–	221357
		СП - 8%			–	–	–	–		16397	
19	2307-0101-0327 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-100-001.1 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	9	2231,00	–	20079	–	20079	–	21685
		СП - 8%			–	–	–	–		1606	
20	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82	шт.	12	5223,00	–	62676	–	62676	–	67690
		СП - 8%			–	–	–	–		5014	
21	2307-0101-1802 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НБО23-100-001 IP44 ГОСТ 17677-82	шт.	11	1092,00	–	12012	–	12012	–	12973
		СП - 8%			–	–	–	–		961	
24	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	235,00	–	2585	–	2585	–	2792
		СП - 8%			–	–	–	–		207	
25	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	212	330,00	–	69960	–	69960	–	75557
		СП - 8%			–	–	–	–		5597	
26	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	356	393,00	–	139908	–	139908	–	151101
		СП - 8%			–	–	–	–		11193	
28	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	632,00	–	8848	–	8848	–	9556
		СП - 8%			–	–	–	–		708	
30	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Тепловое реле РТЛ100104	ШТ	2	2276,79	–	4554	–	4554	–	4918
		СП - 8%			–	–	–	–		364	
31	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65 ГОСТ 6825-91	шт.	1192	331,00	–	394552	–	394552	–	426116
		СП - 8%			–	–	–	–		31564	
32	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Стартер 80с	ШТ	1052	48,27	–	50780	–	50780	–	54842
		СП - 8%			–	–	–	–		4062	
33	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Стартер 20с	ШТ	140	51,00	–	7140	–	7140	–	7711
		СП - 8%			–	–	–	–		571	

Сканировано с CamScanner

34	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Энергосберегающие лампы 18 Вт	ШТ		11	1376,09	--	15137	--	15137	--	16348
		СП - 8%				--	--	--	--		1211	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Энергосберегающие лампы 24 Вт	ШТ		9	1376,09	--	12385	--	12385	--	13376
		СП - 8%				--	--	--	--		991	
36	ТПРАЙС-ЛИСТ,П.	Энергосберегающие лампы 14 Вт	ШТ		11	774,11	--	8515	--	8515	--	9196
		СП - 8%				--	--	--	--		681	
38	ТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник с люминесцентными лампами, потолочные, типа PRS/S 258 sport с решеткой	шт.		14	23314,29	--	326400	--	326400	--	352512
		СП - 8%				--	--	--	--		26112	
46	ТПРАЙС-ЛИСТ	Пускатель магнитный ПМ-123002	шт.		2	11912,14	--	23824	--	23824	--	25730
		СП - 8%				--	--	--	--		1906	
47	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная kare buat 20x20	шт.		1124	1775,89	--	1996100	--	1996100	--	2155788
		СП - 8%				--	--	--	--		159688	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная kare buat 15x15	шт.		875	865,18	--	757032	--	757032	--	817595
		СП - 8%				--	--	--	--		60563	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная kare buat 85x85	шт.		45	1101,96	--	49588	--	49588	--	53555
		СП - 8%				--	--	--	--		3967	
51	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2x36-012 ГОСТ 17677-82	шт.		31	5692,00	--	176452	--	176452	--	190568
		СП - 8%				--	--	--	--		14116	
52	2307-0102-1103 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ПВЛМ-П 2x36/40-002 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.		3	18732,00	--	56196	--	56196	--	60692
		СП - 8%				--	--	--	--		4496	
54	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АП-50Б-2МТ 1,6А	шт.		3	11912,14	--	35736	--	35736	--	38595
		СП - 8%				--	--	--	--		2859	
55	ТПРАЙС-ЛИСТ	Выключатель автоматический АП-50Б-3Т 6А	шт.		1	11912,14	--	11912	--	11912	--	1286
		СП - 8%				--	--	--	--		953	
		ИТОГО ПО ЭО и ЭО	Тенге									941761
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							8720011		
		- Сметная прибыль	Тенге								697601	

Отопление и вентиляция

УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №1

2	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.		12	1715,00	--	20580	--	20580	--	2222
		СП - 8%				--	--	--	--		1646	
4	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.		2	3955,84	270,08	7912	540	1044	4641	1355
		НР - 72%; СП - 8%				3164,20	58,63	6328	117		1004	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,6	5,2	1216,92		6328				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02		6010,00		120			

Сканировано с CamScanner

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1324,00		26			
4.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02		4970,00		99			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02		1891,00		38			
4.5	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	1,26		168,00		212			
4.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04		2722,00		109			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04		1324,00		53			
4.7	**2113-0201-0508**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,00207**	**0,00414**	**188472,00**				**780**		
4.8	**2113-0812-1039**	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	**т**	**0,00033**	**0,00066**	**206076,00**				**136**		
4.9	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	31711,00				127		
5	**2304-0201-1503 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2**		**62390,00**	**--**	**124780**	**--**	**124780**	**--**	**134762**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**9982**	
6	**2302-0103-0210 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4**		**2490,00**	**--**	**9960**	**--**	**9960**	**--**	**10757**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**797**	
7	**1118-0701-0104 РСНБ РК 2015**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка**	**шт.**	**2**		**71418,80**	**400,71**	**142838**	**801**	**132745**	**6786**	**161594**
		НР - 72%; СП - 8%				**4646,12**	**66,23**	**9292**	**132**		**11970**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	3,69	7,37	1259,97		9292				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0412	0,0824							
7.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0206	0,0412		4970,00		205			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0412		1891,00		78			
7.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,442	2,884		168,00		485			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0206	0,0412		2722,00		112			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0206	0,0412		1324,00		55			
7.6	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00202	0,00404	309575,00				1251		
7.7	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,006	559838,00				3359		
7.8	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,002	206076,00				412		
7.9	**2302-0103-0210**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4**	**8**	**2490,00**				**19920**		
7.10	2302-1101-1304	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=100 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	60756,00				486		
7.11	**2305-1205-0205**	**Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм**	**шт.**	**1**	**2**	**53658,00**				**107316**		
8	**1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6**		**2172,88**	**86,02**	**13037**	**516**	**1787**	**7786**	**22488**
		НР - 72%; СП - 8%				**1788,99**	**13,24**	**10734**	**79**		**1666**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,47	8,82	1217,01		10734				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,06							
8.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1		168,00		353			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06		2722,00		163			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06		1324,00		79			
8.5	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0066**	**186907,00**				**1234**		
8.6	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206076,00				173		
8.7	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,012**	**31711,00**				**381**		

Сканировано с CamScanner

9	2304-0502-0806 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	6		2875,00	--	17250	--	17250	--	18630
		СП - 8%				--	--	--	--		1380	
10	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт.	12		680,00	--	8160	--	8160	--	8813
		СП - 8%				--	--	--	--		653	
11	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10		2200,10	113,24	22001	1133	2978	13071	37878
		НР - 72%; СП - 8%				1788,99	26,48	17890	265		2806	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,47	14,7	1217,01		17890				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,2							
11.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	3,5		168,00		588			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2		2722,00		544			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2		1324,00		265			
11.5	2113-0201-0506	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,011	186907,00				2056		
11.6	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,0014	206076,00				289		
11.7	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,02	31711,00				634		
12	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2		11416,00	--	22832	--	22832	--	24659
		СП - 8%				--	--	--	--		1827	
13	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4		1561,00	--	6244	--	6244	--	6744
		СП - 8%				--	--	--	--		500	
14	2304-0502-0802 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		3755,00	--	15020	--	15020	--	16222
		СП - 8%				--	--	--	--		1202	
15	2304-0502-0803 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	4		4945,00	--	19780	--	19780	--	21362
		СП - 8%				--	--	--	--		1582	
16	2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	8		1063,00	--	8504	--	8504	--	9184
		СП - 8%				--	--	--	--		680	
17	2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015	шт.	8		1302,00	--	10416	--	10416	--	11249
		СП - 8%				--	--	--	--		833	
18	2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2		835,00	--	1670	--	1670	--	1804
		СП - 8%				--	--	--	--		134	

Сканировано с CamScanner

19	2304-0905-1811 РСНБ РК 2015	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред. Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	10		1557,00	--	15570	--	15570	--	16816
		СП - 8%				--	--	--	--		1246	
20	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопровода	12		5333,75	68,73	64005	825	51444	8657	78475
		НР - 72%; СП - 8%				978,02	24,00	11736	288		5813	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,725	8,7	1348,97		11736				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,2124							
20.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,0324		6010,00		195			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,0324		1324,00		43			
20.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,012		4970,00		60			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012		1891,00		23			
20.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,168		2722,00		457			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,168		1324,00		222			
20.6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	4,1904		27,00		113			
20.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00252	16214,00				41		
20.8	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,06	450,00				27		
20.9	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,0732	5717,00				418		
20.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,0804	359,00				29		
20.11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,1099	1,3188	128,00				169		
20.12	**2301-1307-0108**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм**	м	1	12	4230,00				50760		
21	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	2		1349,76	18,12	2700	36	1878	576	3538
		НР - 72%; СП - 8%				393,23	7,02	786	14		262	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,297	0,594	1323,23		786				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,01							
21.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0016		6010,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0016		1324,00		2			
21.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0014		4970,00		7			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0014		1891,00		3			
21.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,007		2722,00		19			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,007		1324,00		9			
21.6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,023		27,00		1			
21.7	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0034	450,00				2		
21.8	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000003	622608,00				2		
21.9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,00562	359,00				2		
21.10	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0012	320,00				0		
21.11	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0106	517,00				5		
21.12	**2301-1306-0103**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1	2	930,00				1860		
21.13	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0138	128,00				2		
21.14	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0088	458,00				4		
		УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ №2										

Сканировано с CamScanner

33	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2		2200,10	113,24	4400	227	595	2614	7575
		НР - 72%; СП - 8%				1788,99	26,48	3578	53		561	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,47	2,94	1217,01		3578				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04							
33.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7		168,00		118			
33.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04		2722,00		109			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04		1324,00		53			
33.5	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0022**	**186907,00**				**411**		
33.6	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	206076,00				58		
33.7	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,004**	**31711,00**				**127**		
34	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч66р маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	шт.	2		11416,00	–	22832	–	22832	–	24659
		СП - 8%				–	–	–	–		1827	
35	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	4		1561,00	–	6244	–	6244	–	6744
		СП - 8%				–	–	–	–		500	
36	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	2		54184,87	214,20	108370	428	101090	4981	122419
		НР - 72%; СП - 8%				3426,19	33,11	6852	66		9068	
36.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	2,72	5,44	1259,93		6852				
36.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0412							
36.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0206		4970,00		102			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206		1891,00		39			
36.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8034	1,6068		168,00		270			
36.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0206		2722,00		56			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206		1324,00		27			
36.6	2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00248	309575,00				768		
36.7	2113-0405-0101	Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,006	559838,00				3359		
36.8	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00037	0,00074	206076,00				152		
36.9	2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	4	8	1369,00				10952		
36.10	2302-1101-1303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	31711,00				254		
36.11	**2305-1205-0203**	**Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 57 мм, Dн корпуса 273 мм**	**шт.**	**1**	**2**	**42802,00**				**85604**		
37	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	6		2172,88	86,02	13037	516	1787	7786	22488
		НР - 72%; СП - 8%				1788,99	13,24	10734	79		1666	
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,47	8,82	1217,01		10734				
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,06							
37.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,1		168,00		353			
37.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,06		2722,00		163			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,06		1324,00		79			
37.5	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0066**	**186907,00**				**1234**		

Сканировано с CamScanner

37.6	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00084	206076,00				173		
37.7	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,012**	**31711,00**				**381**		
38	**2304-0502-0806 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19 п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6**		**2875,00**	**--**	**17250**	**--**	**17250**	**--**	**18630**
		СП - 8%				--	--	--	--		1380	
39	**2302-0103-0304 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**12**		**680,00**	**--**	**8160**	**--**	**8160**	**--**	**8813**
		СП - 8%				--	--	--	--		653	
40	**1116-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4**		**2200,10**	**113,24**	**8800**	**453**	**1191**	**5229**	**15151**
		НР - 72%; СП - 8%				**1788,99**	**26,48**	**7156**	**106**		**1122**	
40.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,47	5,88	1217,01		7156				
40.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,08							
40.3	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,4		168,00		235			
40.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,08		2722,00		218			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,08		1324,00		106			
40.5	**2113-0201-0506**	**Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0011**	**0,0044**	**186907,00**				**822**		
40.6	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00056	206076,00				115		
40.7	**2302-1101-1303**	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	**1000 шт.**	**0,002**	**0,008**	**31711,00**				**254**		
41	**2304-0502-0802 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**		**3755,00**	**--**	**7510**	**--**	**7510**	**--**	**8111**
		СП - 8%				--	--	--	--		601	
42	**2304-0502-0803 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**		**4945,00**	**--**	**9890**	**--**	**9890**	**--**	**10681**
		СП - 8%				--	--	--	--		791	
43	**2302-0103-0305 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4**		**1063,00**	**--**	**4252**	**--**	**4252**	**--**	**4592**
		СП - 8%				--	--	--	--		340	
44	**2302-0103-0306 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4**		**1302,00**	**--**	**5208**	**--**	**5208**	**--**	**5625**
		СП - 8%				--	--	--	--		417	
45	**2304-0501-0221 РСНБ РК 2015**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2**		**835,00**	**--**	**1670**	**--**	**1670**	**--**	**1804**
		СП - 8%				--	--	--	--		134	
46	**2304-0905-1811 РСНБ РК 2015**	**Краны трехходовые натяжные с фланцем для манометра, муфтовые латунные 11Б38бк для жидких сред, Т 130°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4**		**1557,00**	**--**	**6228**	**--**	**6228**	**--**	**6726**
		СП - 8%				--	--	--	--		498	
47	**1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**20**		**2922,62**	**39,35**	**58452**	**787**	**42745**	**10950**	**74954**
		НР - 72%; СП - 8%				**746,00**	**14,43**	**14920**	**289**		**5552**	

Сканировано с CamScanner

47.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,553	11,06	1349,01		14920				
47.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,212							
47.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,024		6010,00		144			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,024		1324,00		32			
47.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014		4970,00		70			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014		1891,00		26			
47.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,174		2722,00		474			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,174		1324,00		230			
47.6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	3,688		27,00		100			
47.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0016	16214,00				26		
47.8	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,04	450,00				18		
47.9	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,064	5717,00				366		
47.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,07	359,00				25		
47.11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	0,55	128,00				70		
47.12	**2301-1307-0105**	**Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм**	**м**	**1**	**20**	**2112,00**				**42240**		
48	**1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**3**		**1349,76**	**18,12**	**4049**	**54**	**2815**	**865**	**5307**
		НР - 72%; СП - 8%				**393,23**	**7,02**	**1180**	**21**		**393**	
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,297	0,891	1324,35		1180				
48.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,015							
48.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0024		6010,00		14			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0024		1324,00		3			
48.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0021		4970,00		10			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0021		1891,00		4			
48.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,0105		2722,00		29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,0105		1324,00		14			
48.6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,0345		27,00		1			
48.7	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0051	450,00				2		
48.8	2113-0701-0102	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000004	622608,00				2		
48.9	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,00843	359,00				3		
48.10	2113-0803-0901	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0018	320,00				1		
48.11	2204-0603-0108	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,0159	517,00				8		
48.12	**2301-1306-0103**	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	**м**	**1**	**3**	**930,00**				**2790**		
48.13	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0069	0,0207	128,00				3		
48.14	2204-0201-0616	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,0132	458,00				6		
		ОТОПЛЕНИЕ										
57	**1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**22**		**1158,32**	**12,42**	**25483**	**273**	**279**	**17952**	**46910**
		НР - 72%; СП - 8%				**1133,21**	**0,13**	**24931**	**3**		**3475**	
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,8559	18,83	1324,02		24931				
57.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0022							
57.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00088		4970,00		4			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00088		1891,00		2			
57.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00088		2722,00		2			

Сканировано с CamScanner

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00088		1324,00		1			
57.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0883	1,9426		18,00		35			
57.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,1644	3,6168		64,00		231			
57.7	**2302-0401-3502**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20**	**шт.**	**0,98**	**21,56**	**8,00**				**172**		
57.8	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,006**	**0,132**	**809,00**				**107**		
59	**1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**174**		**1233,86**	**14,70**	**214692**	**2558**	**1893**	**151393**	**395372**
		НР - 72%: СП - 8%				**1208,28**	**0,16**	**210241**	**28**		**29287**	
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,9126	158,79	1324,00		210241				
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0174							
59.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,0087		4970,00		43			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0087		1891,00		16			
59.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0087		2722,00		24			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,0087		1324,00		12			
59.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	11,6058		18,00		209			
59.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2049	35,6526		64,00		2282			
59.7	**2302-0401-3503**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25**	**шт.**	**0,764**	**132,936**	**10,00**				**1329**		
59.8	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,696**	**809,00**				**563**		
61	**1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	**м трубопровода**	**155**		**1329,74**	**17,06**	**206110**	**2644**	**1837**	**145202**	**379417**
		НР - 72%: СП - 8%				**1300,83**	**0,26**	**201629**	**40**		**28105**	
61.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,9825	152,29	1324,00		201629				
61.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,031							
61.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,0124		4970,00		62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0124		1891,00		23			
61.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,0124		2722,00		34			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,0124		1324,00		16			
61.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	8,2615		18,00		149			
61.6	3106-0202-1502	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,242	37,51		64,00		2401			
61.7	**2302-0401-3504**	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32**	**шт.**	**0,615**	**95,325**	**14,00**				**1335**		
61.8	**2113-0207-0430**	**Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами**	**кг**	**0,004**	**0,62**	**809,00**				**502**		
63	**1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**411**		**809,35**	**39,35**	**332643**	**16173**	**9864**	**225026**	**602283**
		НР - 72%: СП - 8%				**746,00**	**14,43**	**306606**	**5931**		**44614**	
63.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	0,553	227,28	1349,01		306606				
63.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	4,36							
63.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,4932		6010,00		2964			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,4932		1324,00		653			
63.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,2877		4970,00		1430			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,2877		1891,00		544			
63.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	3,5757		2722,00		9733			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	3,5757		1324,00		4734			
63.6	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	75,7884		27,00		2046			
63.7	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,03288	16214,00				533		

Сканировано с CamScanner

63.8	2105-0307-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,822	450,00				370		
63.9	2113-0701-0201	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	1,3152	5717,00				7519		
63.10	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	1,4385	359,00				516		
63.11	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	7,2336	128,00				926		
72	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Радиаторы чугунные. Установка**	кВт		121,3125	19951,77	158,53	2420399	19231	2299333	80110	2700549
		НР - 72%, СП - 8%				839,44	77,72	101835	9429		200041	
72.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,7025	85,22	1194,94		101835				
72.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0624	7,57							
72.3	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,262399		12,00		3			
72.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,174933		4970,00		869			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,174933		1891,00		331			
72.5	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	3,223758		2171,00		6999			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	3,223758		1108,00		3572			
72.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	4,173393		2722,00		11360			
-	-	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	4,173393		1324,00		5526			
72.7	2102-0401-2802	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,061263	14668,00				899		
72.8	2113-0207-0603	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	7,66695	1221,00				9361		
72.9	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,946238	5585,00				5285		
72.10	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,934106	5800,00				5418		
72.11	2305-1001-1702	**Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005**	кВт	1	121,3125	18781,00				2278370		
		ИТОГО ПО ОВ:	Тенге									5089571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					946428				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						47195			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						16940			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							3025313		
		- Накладные расходы	Тенге								693625	
		- Сметная прибыль	Тенге								377008	

НВК

РАЗДЕЛ 2.САМОТЕЧНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

39	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	107,06	1149,00	–	123012	–	123012	–	132853
		СП - 8%			–	–	–	–		9841	
40	2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	64,64	2270,00	–	146733	–	146733	–	158472
		СП - 8%			–	–	–	–		11739	
41	2301-0503-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	7,575	3284,00	–	24876	–	24876	–	26866
		СП - 8%			–	–	–	–		1990	
		Люки									

Сканировано с CamScanner

42	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	9	19565,00	--	176085	--	176085	--	190172
		СП - 8%			--	--	--	--		14087	
		Колодцы									
44	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	10453,00	--	62718	--	62718	--	67735
		СП - 8%			--	--	--	--		5017	
45	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	7	13168,00	--	92176	--	92176	--	99550
		СП - 8%			--	--	--	--		7374	
46	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	14000,00	--	126000	--	126000	--	136080
		СП - 8%			--	--	--	--		10080	
47	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	9	10751,00	--	96759	--	96759	--	104500
		СП - 8%			--	--	--	--		7741	
48	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	9	5577,00	--	50193	--	50193	--	54208
		СП - 8%			--	--	--	--		4015	
49	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0873	581946,00	--	50804	--	50804	--	54868
		СП - 8%			--	--	--	--		4064	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				949356	--	949356	--	1025304
							--	--	--	75948	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				427846				
		Местные материалы	Тенге				427846				
		Сметная прибыль	Тенге				34227				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				462073				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				50804				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				50804				
		Сметная прибыль	Тенге				4064				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				54868				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				470706				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				470706				
		Сметная прибыль	Тенге				37657				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				508363				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1025304				
		ИТОГО ПО НВК:	Тенге								1025304
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						949356		
		- Сметная прибыль	Тенге							75948	

Благоустройство

ПОКРЫТИЕ ТИП V

Сканировано с CamScanner

16	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	118,2		4101,14	1037,38	484755	122619	345439	31477	557530
		НР - 72%; СП - 8%				141,26	228,60	16697	27021		41299	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	17,02	980,98		16697				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	16,04							
16.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,8321		10327,00		18920			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,8321		1891,00		3465			
16.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	5,07078		4537,00		23006			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	5,07078		1324,00		6714			
16.5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	8,36856		9120,00		76321			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	8,36856		1891,00		15825			
16.6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,7683		5689,00		4371			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,7683		1324,00		1017			
16.7	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**130,02**	**2651,00**				**344683**		
16.8	**2113-0703-1404**	**Вода питьевая ГОСТ 2874-82**	**м3**	**0,05**	**5,91**	**128,00**				**756**		
17	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	788		559,18	37,82	440634	29802	105498	228521	722688
		НР - 72%; СП - 8%				387,48	15,30	305334	12056		53532	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	300,23	1017,01		305334				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	7,72							
17.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0788		4537,00		358			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0788		1324,00		104			
17.4	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	3,2308		4970,00		16057			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	3,2308		1891,00		6109			
17.5	3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	40,4244		34,00		1374			
17.6	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	4,4128		2722,00		12012			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	4,4128		1324,00		5843			
17.7	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0505**	**39,794**	**2651,00**				**105494**		
18	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017**	м2	788		1753,00	–	1381364	–	1381364	–	1491873
		СП - 8%				–	–	–	–		110509	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий**	м	283		1927,68	31,41	545533	8889	321728	157197	758948
		НР - 72%; СП - 8%				759,42	12,06	214916	3413		56218	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	197,53	1087,99		214916				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	1,84							
19.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	1,7263		4970,00		8580			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	1,7263		1891,00		3264			
19.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1132		2722,00		308			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1132		1324,00		150			
19.5	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,059**	**16,697**	**18575,00**				**310147**		
19.6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,1698	16214,00				2753		
19.7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,4811	16435,00				7907		
19.8	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	2,83	326,00				923		
20	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3			51617,00	--	233722	–	233722	–	252420

Сканировано с CamScanner

Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		536947		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге			161310	
в том числе зарплата машинистов	Тенге			42490	
Материалы, изделия и конструкции	Тенге				2387752
Накладные расходы	Тенге				417195
Сметная прибыль	Тенге				280256

Оборудование

1. БЛОК А		**23 358 441**	
2. БЛОК Б		**8 276 860**	
3. БЛОК В		**2 406 609**	
4. БЛОК Г		**16 783 210**	
Водопровод и Канализация		**2 531 959**	338993
Электроосвещение и электрооборудование		**9 417 612**	
Отопление и вентиляция		**5 089 571**	
ПОВ		**1 025 304**	
Благоустройство		**3 783 459**	
ИТОГО	**Тенге**	**72 673 025**	
Временные здания и сооружения -1,2%		868 008	
ИТОГО	Тенге	**73 541 033**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		988 228	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		5 131 011	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**79 663 272**	
Налоги сборы обязательные платежи (2%)		1 490 585	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**81 153 857**	
К= 1,1522678		93 510 977	
С понижающим коэффициентом К= 0,8999992086		84 159 805	
НДС 12%		10 099 177	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**94 258 982**	

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ Б.М.
КГУ "Сре[illegible] образования по
Кармакшинскому [illegible] управления образования
Кызылординской области

ТЕХНАДЗОР:
Главный инженер _____ Р.Алтынбаев
ТОО "Аретмидас снаб"

Автор проекта
Авторский надзор _____ Н.Досжанов
ТОО "Проектсервис"

ОБЕРПЯТНИК: _____ А.Рашев
Директор ТОО "SGS Инжиниринг"

Сканировано с CamScanner