Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за август месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №17	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге) сумма аванса (тенге)	Аванс (тенге) сумма погашения до текущего месяца	Аванс (тенге) сумма погашения за текущий месяц	Аванс (тенге) остаток	Ранее заактированная сумма	Стоиммость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	174 000 000,00	83 058 410,04	13 628 623,92	77 312 966,04	276 861 366,81	322 290 113,20	45 428 746,39	31 800 122,47

Итого к оплате: 31 800 122,47 (Тридцать один миллионов восемьсот тысяча сто двадцать два) тенге 47 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных с благоустройства)». Привязка»

Договор: №17 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на август 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г			
			июнь	июль	август	август
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	100 000 000,00	117 555 198,37	56 861 366,81	45 428 746,39
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82		2 444 801,63		
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69				
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01				
5	Электроосвещение	55 753 547,37				
6	Слаботочные сети	31 775 410,72				
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87				
8	Монтаж лифта	26 090 773,21				
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24				
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23				
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**100 000 000,00**	**120 000 000,00**	**56 861 366,81**	**45 428 746,39**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт"_____Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №36 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Колонны К1-49шт										
1	**Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3		25,235	86323,64	29446,54	2178377,06	743083,43	979843,27	583684,12	2983026,07
		НР - 91%; СП - 8%				18048,36	7369,16	455450,36	185960,75		220964,89	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси										
2	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т		5,2348464	23417,71	1436,83	122588,11	7521,58	1507,64	105488,93	246323,21
		НР - 91%; СП - 8%				21692,88	451,40	113558,89	2363,01		18246,16	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных										
3	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т		1,020768	392348,00	--	400496,28	--	400496,28	--	432535,98
		СП - 8%				--	--	--	--		32039,70	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	4,2140784	373950,00	–	1575854,62	–	1575854,62	–	1701923,00
		СП - 8%			–	–	–	–		126068,37	
		Колонны К1-8шт									
5	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3	4,28	86323,64	29446,54	369465,18	126031,19	166187,01	98996,16	505938,24
		НР - 91%; СП - 8%			18048,36	7369,16	77246,98	31540,00		37476,91	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси									
6	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,891888	23417,71	1436,83	20885,97	1281,49	256,86	17972,70	41967,36
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	19347,62	402,60		3108,69	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
7	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм**	т	0,166656	392348,00	–	65387,15	–	65387,15	–	70618,12
		СП - 8%			–	–	–	–		5230,97	
8	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,725232	373950,00	–	271200,51	–	271200,51	–	292896,55
		СП - 8%			–	–	–	–		21696,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5004254,88**	**877917,69**	**3460733,34**	**806141,90**	**6275228,53**
							665603,85	**220266,36**	–	**464831,74**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5004254,88**				
	Материалы		Тенге				**1147794,76**				
	Всего заработная плата		Тенге					**885870,21**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2312938,56**				
		Накладные расходы	Тенге				**806141,91**				
		Сметная прибыль	Тенге				**464831,73**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6275228,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596,92
		Сметная заработная плата	Тенге					885870,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6275228,52				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								596,92
		Сметная заработная плата	Тенге					885870,21			

РАЗДЕЛ 2.Диафрагма жесткости ДЖ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм В25. Устройство**	м3	13,12	54136,14	3873,74	710266,16	50823,47	526404,32	131716,24	909340,99
		НР - 91%; СП - 8%			10140,12	892,13	133038,37	11704,75		67358,59	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
10	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,89	23417,71	1436,83	91094,89	5589,27	1120,32	78388,54	183042,10
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	84385,30	1755,95		13558,67	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
11	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,39	392348,00	–	153015,72	–	153015,72	–	165256,98
		СП - 8%			–	–	–	–		12241,26	
12	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	т	3,5	386515,00	–	1352802,50	–	1352802,50	–	1461026,70
		СП - 8%			–	–	–	–		108224,20	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2307179,27	56412,74	2033342,86	210104,78	2718666,77
							217423,67	13460,70	–	201382,72	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2307179,27				
	Материалы		Тенге				527524,63				
	Всего заработная плата		Тенге					230884,37			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1505818,22				
		Накладные расходы	Тенге				210104,78				
		Сметная прибыль	Тенге				201382,72				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2718666,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163,10
		Сметная заработная плата	Тенге					230884,37			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2718666,77				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								163,10
		Сметная заработная плата	Тенге					230884,37			

РАЗДЕЛ 3.Шахта лифта

13	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	м3	11,6	54136,14	3873,74	627979,22	44935,39	465418,44	116456,43	803990,50
		НР - 91%; СП - 8%			10140,12	892,13	117625,39	10348,71		59554,85	
		Состав работ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
14	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,182	23417,71	1436,83	27679,73	1698,33	340,42	23818,83	55618,45
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	25640,98	533,55		4119,89	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
15	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,162	392348,00	–	63560,38	–	63560,38	–	68645,21
		СП - 8%			–	–	–	–		5084,83	
16	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	1,02	386515,00	–	394245,30	–	394245,30	–	425784,92
		СП - 8%			–	–	–	–		31539,62	
17	**Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,004784	288969,36	1473,36	1382,43	7,05	–	1254,51	2847,90
		НР - 91%; СП - 8%			287496,00	670,35	1375,38	3,21		210,96	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
18	**Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,006606	85689,36	1473,36	566,06	9,73	–	510,29	1162,46
		НР - 91%; СП - 8%			84216,00	670,35	556,33	4,43		86,11	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
19	**С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015**	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,01139	108313,00	–	1233,69	–	1233,69	–	1332,38
		СП - 8%			–	–	–	–		98,69	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1116646,81**	**46650,50**	**924798,23**	**142040,07**	**1359381,83**
							145198,08	**10889,90**	–	**100694,95**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1116646,81**				
		Материалы	Тенге				**465758,87**				
		Всего заработная плата	Тенге					**156087,98**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**459039,37**				
		Накладные расходы	Тенге				**142040,06**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				100694,95				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1359381,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111,35
		Сметная заработная плата	Тенге					156087,98			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1359381,82				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111,35
		Сметная заработная плата	Тенге					156087,98			
		РАЗДЕЛ 4.Ригели									
		Р-1 - 22шт									
20	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**17,6**	**71291,74**	**6593,16**	**1254734,62**	**116039,61**	**797057,89**	**335321,71**	**1717260,83**
		НР - 91%; СП - 8%			**19411,20**	**1525,47**	**341637,12**	**26848,27**		**127204,51**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
21	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**1,96416**	**23417,71**	**1436,83**	**45996,13**	**2822,16**	**565,68**	**39580,37**	**92422,62**
		НР - 91%; СП - 8%			**21692,88**	**451,40**	**42608,29**	**886,62**		**6846,12**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
22	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	**т**	**0,0304**	**373950,00**	**--**	**11368,08**	**--**	**11368,08**	**--**	**12277,53**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**909,45**	
		КП-4-8шт									
23	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,74816**	**373950,00**	**--**	**279774,43**	**--**	**279774,43**	**--**	**302156,38**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22381,95**	
24	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	**т**	**0,19872**	**392348,00**	**--**	**77967,39**	**--**	**77967,39**	**--**	**84204,78**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6237,39**	
		КП-5-2шт									
25	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	**т**	**0,17336**	**373950,00**	**--**	**64827,97**	**--**	**64827,97**	**--**	**70014,21**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**5186,24**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,04752	392348,00	--	18644,38	--	18644,38	--	20135,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,55	
		КП-6-2шт									
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17336	373950,00	--	64827,97	--	64827,97	--	70014,21
		СП - 8%			--	--	--	--		5186,24	
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,04752	392348,00	--	18644,38	--	18644,38	--	20135,93
		СП - 8%			--	--	--	--		1491,55	
		КП-7-4шт									
29	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,41984	373950,00	--	156999,17	--	156999,17	--	169559,10
		СП - 8%			--	--	--	--		12559,93	
30	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,12528	392348,00	--	49153,36	--	49153,36	--	53085,63
		СП - 8%			--	--	--	--		3932,27	
		Р-2 - 22шт									
31	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6,52	71291,74	6593,16	464822,14	42987,40	295273,72	124221,45	636167,08
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	126561,02	9946,06		47123,49	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
32	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,81128	23417,71	1436,83	18998,32	1165,67	233,65	16348,34	38174,40
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	17599,00	366,21		2827,73	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
33	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0696	373950,00	--	26026,92	--	26026,92	--	28109,07
		СП - 8%			--	--	--	--		2082,15	
		КП-3-2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2056	373950,00	--	76884,12	--	76884,12	--	83034,85
		СП - 8%			--	--	--	--		6150,73	
35	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,06264	392348,00	--	24576,68	--	24576,68	--	26542,81
		СП - 8%			--	--	--	--		1966,13	
		КП-4-4шт									
36	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,37408	373950,00	--	139887,22	--	139887,22	--	151078,20
		СП - 8%			--	--	--	--		11190,98	
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,09936	392348,00	--	38983,70	--	38983,70	--	42102,40
		СП - 8%			--	--	--	--		3118,70	
		Р-3 - 88шт									
38	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	17,6	71291,74	6593,16	1254734,62	116039,61	797057,89	335321,71	1717260,83
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	341637,12	26848,27		127204,51	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
39	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	2,31104	23417,71	1436,83	54119,26	3320,57	665,58	46570,45	108744,89
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	50133,11	1043,20		8055,18	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
40	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,1152	373950,00	--	43079,04	--	43079,04	--	46525,36
		СП - 8%			--	--	--	--		3446,32	
		КП-1-2шт									
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,7552	373950,00	--	656357,04	--	656357,04	--	708865,60
		СП - 8%			--	--	--	--		52508,56	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,44064	392348,00	--	172884,22	--	172884,22	--	186714,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		13830,74	
		Р-4 - 33шт									
43	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	6	71291,74	6593,16	427750,44	39558,96	271724,28	114314,22	585429,83
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	116467,20	9152,82		43365,17	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
44	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,74718	23417,71	1436,83	17497,24	1073,57	215,18	15056,64	35158,20
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	16208,49	337,28		2604,31	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
45	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0432	373950,00	–	16154,64	–	16154,64	–	17447,01
		СП - 8%			–	–	–	–		1292,37	
		КП-1-1шт									
46	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,3291	373950,00	–	123066,94	–	123066,94	–	132912,30
		СП - 8%			–	–	–	–		9845,36	
47	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,08262	392348,00	–	32415,79	–	32415,79	–	35009,05
		СП - 8%			–	–	–	–		2593,26	
		КП-2-1шт									
48	**С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2226	373950,00	–	83241,27	–	83241,27	–	89900,57
		СП - 8%			–	–	–	–		6659,30	
49	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,06966	392348,00	–	27330,96	–	27330,96	–	29517,44
		СП - 8%			–	–	–	–		2186,48	
		Р-5 - 11шт									
50	**Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,96	71291,74	6593,16	68440,07	6329,43	43475,89	18290,27	93668,77
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	18634,75	1464,45		6938,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
51	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,12391	23417,71	1436,83	2901,69	178,03	35,70	2496,95	5830,53
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	2687,96	55,93		431,89	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,01347	373950,00	–	5037,11	–	5037,11	–	5440,08
		СП - 8%			–	–	–	–		402,97	
		КП-5-2шт									
53	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,08668	373950,00	–	32413,99	–	32413,99	–	35007,11
		СП - 8%			–	–	–	–		2593,12	
54	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,02376	392348,00	–	9322,19	–	9322,19	–	10067,97
		СП - 8%			–	–	–	–		745,78	
		Р-6 - 22шт									
55	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	0,96	71291,74	6593,16	68440,07	6329,43	43475,89	18290,27	93668,77
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	18634,75	1464,45		6938,43	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
56	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,12404	23417,71	1436,83	2904,73	178,22	35,73	2499,57	5836,64
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	2690,78	55,99		432,34	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0136	373950,00	--	5085,72	--	5085,72	--	5492,58
		СП - 8%			--	--	--	--		406,86	
		КП-5-1шт									
58	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,08668	373950,00	--	32413,99	--	32413,99	--	35007,11
		СП - 8%			--	--	--	--		2593,12	
59	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,02376	392348,00	--	9322,19	--	9322,19	--	10067,97
		СП - 8%			--	--	--	--		745,78	
		Р-7 - 44шт									
60	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	5,6	71291,74	6593,16	399233,74	36921,69	253609,33	106693,27	546401,17
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	108702,72	8542,63		40474,16	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
61	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,75168	23417,71	1436,83	17602,62	1080,04	216,48	15147,33	35369,94
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	16306,10	339,31		2620,00	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0576	373950,00	--	21539,52	--	21539,52	--	23262,68
		СП - 8%			--	--	--	--		1723,16	
		КП-1-1шт									
63	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4388	373950,00	--	164089,26	--	164089,26	--	177216,40
		СП - 8%			--	--	--	--		13127,14	
64	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,11016	392348,00	--	43221,06	--	43221,06	--	46678,74
		СП - 8%			--	--	--	--		3457,68	
		КП-8-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,1084	373950,00	–	40536,18	–	40536,18	–	43779,07
		СП - 8%			–	–	–	–		3242,89	
66	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,03672	392348,00	–	14407,02	–	14407,02	–	15559,58
		СП - 8%			–	–	–	–		1152,56	
		Р-8 - 22шт									
67	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	2,2	71291,74	6593,16	156841,83	14504,95	99632,24	41915,21	214657,61
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	42704,64	3356,03		15900,56	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
68	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,28808	23417,71	1436,83	6746,17	413,92	82,97	5805,19	13555,46
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	6249,28	130,04		1004,11	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0136	373950,00	–	5085,72	–	5085,72	–	5492,58
		СП - 8%			–	–	–	–		406,86	
		КП-1-1шт									
70	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2194	373950,00	–	82044,63	–	82044,63	–	88608,20
		СП - 8%			–	–	–	–		6563,57	
71	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,05508	392348,00	–	21610,53	–	21610,53	–	23339,37
		СП - 8%			–	–	–	–		1728,84	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6950988,47	388943,26	5292582,88	1237872,94	8843970,33
							1269462,33	90837,56	–	655108,91	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6950988,47				
	Материалы		Тенге				2603358,07				
	Всего заработная плата		Тенге					1360299,89			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2689224,78				
		Накладные расходы	Тенге				1237872,95				
		Сметная прибыль	Тенге				655108,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				8843970,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989,98
		Сметная заработная плата	Тенге					1360299,89			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8843970,34				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								989,98
		Сметная заработная плата	Тенге					1360299,89			
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия									
		Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж									
72	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	145,42	71607,61	1930,79	10413178,65	280775,48	7074395,07	2848801,29	14322938,33
		НР - 91%; СП - 8%			21028,80	498,85	3058008,10	72542,77		1060958,39	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
73	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	10,86	23417,71	1436,83	254316,33	15603,97	3127,68	218843,06	511012,14
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	235584,68	4902,20		37852,75	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
74	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	10,86	386515,00	–	4197552,90	–	4197552,90	–	4533357,13
		СП - 8%			–	–	–	–		335804,23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**14865047,88**	**296379,45**	**11275075,65**	**3067644,35**	**19367307,60**
							3293592,78	**77444,97**	**–**	**1434615,38**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				14865047,88				
Материалы			Тенге				7077522,75				
Всего заработная плата			Тенге					3371037,75			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				4197552,90				
		Накладные расходы	Тенге				3067644,35				
		Сметная прибыль	Тенге				1434615,37				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				19367307,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2478,30
		Сметная заработная плата	Тенге					3371037,75			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				19367307,60				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2478,30
		Сметная заработная плата	Тенге					3371037,75			
		РАЗДЕЛ 6.Лестницы внутренние									
		Лестницы Л1 - 2шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	4,27	78472,04	3045,34	335075,61	13003,61	218464,72	96900,65	466534,37
		НР - 91%; СП - 8%			24264,00	673,76	103607,28	2876,96		34558,10	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
76	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	2,522	71607,61	1930,79	180594,39	4869,45	122690,31	49406,39	248400,84
		НР - 91%; СП - 8%			21028,80	498,85	53034,63	1258,10		18400,06	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
77	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,061772	392348,00	–	24236,12	–	24236,12	–	26175,01
		СП - 8%			–	–	–	–		1938,89	
78	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,618986	386515,00	–	239247,37	–	239247,37	–	258387,16
		СП - 8%			–	–	–	–		19139,79	
79	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	т	0,009408	288969,36	1473,36	2718,62	13,86	–	2467,07	5600,55
		НР - 91%; СП - 8%			287496,00	670,35	2704,76	6,31		414,86	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
80	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,009408	108313,00	–	1019,01	–	1019,01	–	1100,53
		СП - 8%			–	–	–	–		81,52	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				782891,12	17886,92	605657,53	148774,11	1006198,45
							159346,67	4141,37	–	74533,22	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				782891,12				
	Материалы		Тенге				341155,04				
	Всего заработная плата		Тенге					163488,04			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				264502,50				
		Накладные расходы	Тенге				148774,11				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				74533,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1006198,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,65
		Сметная заработная плата	Тенге					163488,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1006198,45				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								120,65
		Сметная заработная плата	Тенге					163488,04			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**39570753,03**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5750627,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1684191,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					417041,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23592190,00		
		- Накладные расходы	Тенге							5612578,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							2931167,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											39 570 753,03
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											39 926 889,81
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											40 286 231,82
Непревиденные работы и затрат 2%											41 091 956,45
Итого сметная стоимость											41 091 956,45
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											9 040 230,42
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											33 655 959,79
Итого в текущих ценах											42 696 190,21
Налог на добавленную стоимость, 12%											5 123 542,83
Итого с НДС											**47 819 733,04**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 2 390 986,65**
Итого к оплате с НДС											**45 428 746,39**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Заведующий произодственно-технического сектора _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Жубанов А.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.