ФОРМА-3

15.08.2022 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «Қазалы Тұлпары»

Наименование строительство и его адрес: «Реконструкция существующего коллектора 1-5Д' Казалинского района, для сброса коллекторно-дренажных вод в р.Сырдарья»
Договор №123 от 06.10.2021 г

Справка

приемки выполненных работа август месяц 2022 г.

№	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм-я	Стоимость единицы работ	Аванс (тенге)			Ранее заактированная сумма	Сумма фактического расхода с начала года	Сумма, требуемая к перечислению, за выполненный объем работ	Стоимость выполненных работ за отчетный период
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				
1	«Реконструкция существующего коллектора 1-5Д' Казалинского района, для сброса коллекторно-дренажных вод в р.Сырдарья»	тенге	75 158 752,48	0	0	0	**59 264 402.68**	**66 158 752.80**	**15 894 349.80**	**15 894 349.80**
ИТОГО: 15 894 349.80/ Пятнадцать миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи триста сорок девять/ восемьдесят тиын										

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Заместитель руководителя управления _____ **Жансұлтанұлы Қ.**

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Абибуллаев Г.**

Подрядчик:
ТОО «Қазалы Тұлпары»

Главный инженер _____ **Тогимов А.**

Авторский надзор:
РК МЭГПР КВР РГП «КАЗВОДХОЗ»
Кызылординский филиал

_____ **Ахметов Р. Ж.**

ФОРМА-2
15.08.2022 г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО «Қазалы Тұлпары»

Наименование строительство и его адрес: «Реконструкция существующего коллектора 1-5Д' Казалинского района, для сброса коллекторно-дренажных вод в р.Сырдарья»

Договор №123 от 06.10.2021 г.

А К Т

приемки выполненных работа август месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машин / в.т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих строителей	Экспл. машин / в.т.ч. ЗП машинистов	Материалы / Оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Коллектор 1-5Д' с ПК-0+00 по ПК-20+50											
Раздел 1. Земляные работы											
1	1137-0401-0206	Монтаж блоков Т-6, Т-8 из сборного железобетона НР= 91 %	м3 сборных конструкций	1,15	22238,2 / 8076,4	6640,21 / 2381,19	25574 / 9288	7636 / 2732	8650 / -	10944 / 2921	39439
2	2104-9999-9917	Блоки Т-6, Т-8 из тяжелого бетона класса В-15	м3	1,15	39421 / -		45334 / -		45334 / -	- / 3627	48961

3	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт	8	1796,52 696,32	861,98 359,29	14372 5571	6896 2874	1906 -	9121 1880	25373
4	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	2,4	10506,18 3778,56	6727,62 2545,69	25215 9069	16146 6110	- -	10322 2843	38380
5	1142-0102-0102	Монолитный железобетон откосов узлов соединения плит, блоков, зуба, дна и заплечиков НР = 68 %	м3 бетона в конструкций	4,1	28685,84 1936,64	478,78 229,05	117612 7940	1963 939	107709 -	6038 9892	133542
6	1142-0103-0205	Заделка швов цементным раствором НР = 68 %	м шва	50	272,01 178,39	4,75 0,56	13601 8920	238 28	4444 -	6085 1575	21261
7	1127-0602-0601	Одиночная поверхностная обработка битумом h=10 ммс россыпью щебня крупностью 10-20 мм НР =108 %	м2 покрытия	90	1228,34 17,95	41,72 11,44	110551 1616	3755 1030	105180 -	2858 9073	122482
8	1127-0602-0704	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	90	1980,82 62,45	139,47 40,97	178274 5621	12552 3687	160101 -	10053 15066	203393
9	5800-0000-0001 (пл) (об)	Стоимость винтоподъемников 5В	шт	1	783000 -		783000 -		- 783000	- -	783000
	Итого по разделу 1									1 415 831	

Концовое сооружение совмещенный с трубой под каналом «Серимбет»											
Раздел 2. Бетонные работы											
2.1 Крепление верхнего бьефа											
7	**1137-0401-0102**	**Откосы и дно из монолитного железобетона. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**46**	31384,42 4965,12	752,19 329,28	2160817 341849	51788 22671	1767181 -	331713 199402	1974798
8	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка НР = 91 %**	**т арматура**	**5,02**	29475,97 18536	10203,97 3301,56	221099 139039	76538 24765	5523 -	149062 29613	326644
9	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591- 2014**	**т**	**5,02**	229820 -	- -	1723880 -	- -	1723880 -	- 137910	1291607
2.2 Крепление нижнего бьефа											
13	**1137-0401-0102**	**Откосы из монолитного железобетона. Устройство НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**11,5**	31384,42 4965,12	752,19 329,28	360921 57099	8650 3787	295172 -	55406 33306	449633
2.4 Канал над трубой и восстановление канала											
24	**1137-0401-0101**	**Устройство монолитного железобетона НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**10,4**	26583,28 2223,36	618,96 259,66	276466 23123	6437 2700	246906 -	23499 23997	323962

25	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,419	29475,97 18536	10203,67 3301,56	12350 7767	4275 1383	309 -	8327 1654	22331
26	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-20	т	0,419	229820 -		96095 -		96295 -	- 7704	103999
27	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано- гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7	12604,48 141,26	1073,5 238,26	88231 989	7515 1668	79728 -	- 2870 7288	98389
28	1142-0101-0404	Крепление из каменной наброски НР = 68 %	м3	10,4	11706,6 1233,88	232,73 83,06	121749 12832	2420 864	106496 -	9313 10485	141547
	Итого по разделу 2									4 732 910	
			Раздел 3. Прочие работы								
29	1142-0101-0404	Крепление из каменной наброски верхнего и нижнего бьефа НР = 68 %	м3	410	11706,6 1233,88	232,73 83,06	4799706 505891	95419 34055	4198396 -	367163 413350	5580219
32	2105-0307-0110	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,581	326 -		189 -		189 -	- 15	204
34	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	0,18	10506,18 3778,56	6727,62 2545,69	1891 680	1211 458		774 213	2878
35	2104-0302-9903	Плиты ПП-10х15 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,18	63171 -		11371 -		11371 -	- 910	12281
36	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1662	220545 -		36655 -		36655 -	- 2932	39587

37	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14896	268025 -		39925 -		39925 -	- 3194	43119
	Итого по разделу 3									5 678 288	
Раздел 4. Металлоконструкции (ГС -140х250) -1 шт											
49	1322-0205-0101	Монтаж затворов НР = 61 %	т	0,206	368951,84 198924	148295,12 59838,15	76004 40978	30549 12327	4477 -	32516 8682	117202
50	1114-0201-0201	Окраска металлоконструкций НР =79 %	т	0,5163	3767,65 1925,76	872,12 334,71	1945 994	450 173	501 -	922 229	3096
	Итого по разделу 4									120 298	
Гидропост МР-16 на ПК16+00											
Раздел 1. Земляные работы											
1	1105-0101-0104	Выемка одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	133	241,3 9,27	232,03 68,82	32093 1233	30860 9153	- -	7478 3166	42737
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную под опоры мостика НР = 72 %	м3 грунта	9,18	1647,8 1647,8	- -	15127 15127	- -	- -	10891 2081	28099
3	1101-0205-0502	Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,12	860,22 860,22	- -	7845 7845	- -	- -	5648 1079	14572
4	1101-0107-1806	Планировка вручную обратной засыпки. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	25,3	72,02 72,02	- -	1822 1822	- -	- -	1312 251	3385

5	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Выемка вручную под опоры металлической лестницы НР = 72 %	м3 грунта	2,54	1647,8 1647,8	- -	4185 4185	- -	- -	3013 576	7774
	Итого по разделу 1									96 567	
Раздел 2. Бетонные работы											
6	1137-0103-0101	Подготовка бетонная под опоры моста, металлической лестницы и под ковш водомерной рейки НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	2,67	20853 1912	63,03 22,68	55680 5105	168 61	50406 -	4701 4830	65211
7	1137-0401-0101	Дно из монолитного бетона. Устройство НР = 91 %	м3 конструкции	0,9	20892,18 2223,36	618,96 259,66	18803 2001	557 234	16245 -	2034 1667	22504
8	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений. Установка НР = 91 %	т арматура	0,036	29475,97 18536	10203,67 3301,56	1061 667	367 119	27 -	715 142	1918
9	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591- 2015	т	0,036	229820 -	- -	8274 -	- -	8274 -	- 662	8936
10	1142-0103-0102	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1,5 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	4,48	6987,07 2684,16	4302,91 1608,59	31302 12025	19277 7206	- -	13077 3550	47929

11	2104-0302-9903	Плиты ПКу-30х20 ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	4,48	63171 -		283006 -		283006 -	- 22640	305646
12	1142-0103-0205	Заделка швов цементным раствором при креплении сборными железобетонными плитами НР = 68 %	м шва	56	272,01 178,39	4,75 0,56	15233 9990	266 31	4977 -	6814 1764	23811
13	1106-1401-0203	Устройство деформационных швов с применением герметика (узел 30) НР = 91 %	м шва	12	5406,33 282,97	6,26 3,05	64876 3396	75 37	61405 -	3124 5440	73440
14	2113-0810-0103	Пленка пароизоляционная	м2	1,44	104 -		150 -		150 -	- 12	162
15	2110-0501-0101	Праймер битумный Праймер битумный 2000	кг	0,96	446 -		428 -		428 -	- 34	462
16	21020-0401-2805	Раствор готовый тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,144	18274 -		2631 -		2631 -	- 210	2841
17	2110-0401-1404	Перегамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,44	99 -		143 -		143 -	- 11	154
18	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00684	236183 -		1615 -		1615 -	- 129	1744
	Итого по разделу 2									554 758	
Раздел 3. Металлоконструкции											
19	1105-0101-0104	Сваи деревянные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на тракторе. Грунты группы 2 НР = 99 %	м3 железобетона	0.069	26335,51 5398,56	20772,44 4230,03	1817 373	1433 292	11 -	658 198	2673

20	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м	м3	0,069	57142 -		3943 -		3943 -	- 315	4258
21	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,0369	317165 -		11703 -		11703 -	- 936	12639
22	2107-0201-0104	Водомерная рейка	м3	0,0072	64459 -		464 -		464 -	- 37	501
23	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	633849 -		108 -		108 -	- 9	117
24	1109-0701-0103	Изготовление конструкций моста НР = 69 %	т конструкции	0,789	165646,75 120484	39726,22 13120,16	130695 95062	31344 10352	4289 -	72736 16274	219705
25	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,064	269118 -		17224 -		17224 -	- 1378	18602
26	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1962	268025 -		52587 -		52587 -	- 4207	56794
27	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 36 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09176	271508 -		24914 -		24914 -	- 1993	26907

28	2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,2182	271508 -		59243 -		59243 -	- 4739	63982
29	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,07967	271577 -		21637 -		21637 -	- 1731	23368
30	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,024	633849 -		15212 -		15212 -	- 1217	16429
31	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,82	326 -		593 -		593 -	- 47	640
32	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,016	268025 -		4288 -		4288 -	- 343	4631
33	1139-0401-0104	Монтаж металлоконструкции моста НР = 69 %	т конструкции	0,789	83328,22 38065,17	33360,28 6089,02	65746 30033	26321 4808	9391 -	24038 7183	96967
34	1110-0114-0401	Укладка настила деревянного НР = 90 %	м3 древесины в конструкций	0,87	82822,36 17212,8	1318,68 561,69	72055 14975	1147 489	55933 -	13918 6878	92851
35	1109-0701-0105	Изготовление лестницы НР= 69 %	т конструкции	0,13201	183603,83 158880	20967,4 6505	24238 20974	2768 859	496 -	15065 3144	42447

36	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0686	268025		18387 -		18387 -	- 1471	19858
37	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01355	268025 -		3632 -		3632 -	- 291	3923
38	2301-0101-0105	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	20,4	419 -		8548 -		8548 -	- 684	9232
39	2105-0110-0201	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	т	0,016	290631 -		4650 -		4650 -	- 372	5022
40	1109-0110-0101	Лестницы с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкции	0,13201	74880,45 37049,8	25783,3 8331,98	9885 4891	3404 1100	1590 -	4134 1122	15141
41	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкции НР =79 %	т	0,921	2797,88 1925,76	872,12 334,71	2577 1774	803 308	- -	1645 338	4560
	Итого по разделу 3									741 247	

Раздел 4. Прочие работы

42	1137-0103-0103	Устройство подготовки гравийной НР = 91 %	м3 бетона, гравия или песка в онструкции	8,64	4482,39 1087,45	306,63 129,18	38728 9396	2649 1116	26683 -	9566 3864	52158
43	1142-0101-0404	Крепление из камней наброски НР= 68 %	м3	15,84	11726,6 1233,88	232,73 83,6	185433 19545	3686 1316	162201 -	14185 15969	215587
	Итого по разделу 4									267 745	

	Итого по смете	Тенге	13 607 644
	Временные здания и сооружения (4,3%) К=08	Тенге	585 129
	Итого	Тенге	14 192 773
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	Тенге	574 807
	Экологические бедствие и радиационный риск	Тенге	2 471 843
	Итого	Тенге	17 239 423
	Непредвиденные работы и затраты (2%)	Тенге	3 447 788
	2021 год – 100 % (Иинф = 1,050	Тенге	18 101 394
	Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге	2 172 167
	Итого	Тенге	20 273 561
	Всего по сметному расчету	Тенге	17 310 387

	К оплате с учетом ценового предложения уменшенное согласно договора №123	Тенге		15 894 349.80

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Специалист _____ **К. Садыков**

Подрядчик:

ТОО «Қазалы Тұлпары»

Главный инженер _____ **Тогимов А.**

Технический надзор:

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ **Абдуллаев Г.**

Авторский надзор:

РК МЭГПР КВР РГП «КАЗВОДХОЗ»

Кызылординский филиал

_____ **Бердімұратов К.**