Счет-фактура № 00000000007 от 28 июля 2017 г.

Дата совершения оборота: 28.07.2017

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130006, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика: KZ028560000000114029, в банке АО "Банк Центр Кредит", БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №14 от 11.04.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с.Курык, Досан батыра, 6

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель:

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель:

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150840019861, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с.Курык, Досан батыра, 6

ИИК получателя: ИИК KZ32070103KSN4303000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Выполненные работы по строительству водопровода для нововыделенных земельных участков в селе Бостан за июль 2017 г.	р-та	1	46 992 481,25	46 992 481,25	12%	5 639 097,75	52 631 579,00		
Всего по счету:					**46 992 481,25**		**5 639 097,75**	**52 631 579,00**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик(застройщик): **ГУ "Каркнянскнй районный отдел строительства"**

Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство водопровода для ново выделенных земельных участков в селе Бостан

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛИЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА нюль месяц 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	11.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	118 221 053									
в том числе : за июль 2017г	52 631 579	46 992 481	46 992 481						5 639 098	52 631 579
удержание 5% согл договора	5 911 053	2 349 624							281 955	2 631 579
Итого к оплате	112 310 000	44 642 857							5 357 143	50 000 000

Подрядчик :

Заказчик :

Заказчик ГУ "Каркаинский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода для ново выделенных земельных участков в селе Бостан**

А К Т №3
приемки выполненных работ
за июль 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Хоз-питьевой водопровод Раздел - 2-1								
1	1	E0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопровод	62,865	306,2	152,52	19249	9588	17230	1,02	64
				м3	153,68	57,15	9661	3593	130	0,28	18
2	2	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	55,3	468		25880				
				м							
3	3	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 200 мм	52	1615		83980				
				шт.							
4	4	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	48	552		26496				
				шт.							
5	5	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 50 мм	12	244		2928				
				шт.							
6	6	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 110х50 мм	8	518		4144				
				шт.							
7	7	С130804-3278 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 17, DN 50х25 мм	144	241		34704				
				шт.							
8	8	С130804-3465 Изм. и доп.вып.18	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 110 мм	10	382		3820				
				шт.							
9	9	С130804-2816 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200 мм	3	2711		8133				
				шт.							
10	10	С130804-2902 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200х110 мм	42	5455		229110				
				шт.							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50 мм	12 шт.	1273		15276				
12	12	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные PN 10, DN 200 мм	52 шт.	904		47008				
13	13	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные PN 10, DN 100 мм	48 шт.	384		18432				
14	14	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные PN 10, DN 50 мм	12 шт.	202		2424				
15	15	С Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100	27 шт	1152,3		31112				
16	16	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	13,553 м2	790,75 39,83	24,55 9,2	10717 540	333 125	817 123	0,26 0,04	4 1
17	17	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,417 м3	24186,94 1435,5	1879,87 538,43	203570 12082	15822 4532	21598 130	8,86 2,06	75 17
18	18	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо горловины КО6	11 шт	3353,2		36885				
19	19	С Прайс	Стоимость полимерного люка	11 шт	2737,58		30113				
20	20	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	22 отверст.	43,33 22,86	20,47 7,74	953 503	450 170	673 100	0,13 0,04	3 1
21	21	С12021-237	Стоимость стремянки	0,1067 т	154400		16474				
22	22	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	79,328 м3	183		14517				
23	23	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	87,616 м	9720		851628				
24	24	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо горловины КО6	185 шт	3353,2		620342				
25	25	С Прайс	Стоимость полимерного люка	185 шт	2737,58		506453				
26	26	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	370 отверст.	43,33 22,86	20,47 7,74	16032 8458	7574 2864	11322 100	0,13 0,04	48 14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	27	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	417,952	245,44	3,82	102582	1597	19131	0,21	89
				м2	37,35	1,44	15611	602	118	0,01	3
			Итого по разделу: Хоз-питьевой водопровод Раздел - 2-1				2962964				
			Раздел: Насосная, узел учета воды, блок управления задвижками разед 3-1								
28	28	Е0134-53-1	Установка крышки приямка Км1	0,24	4052,36	221,4	973	53	237	4,87	1
				м2	812,25	84,38	195	20	110	0,41	0
29	29	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,4	21,8	0,05	9	0	2	0,03	0
				м2	5,81	0,02	2	0	90	0	0
30	30	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,4	20,36	0,02	8	0	1	0,02	0
				м2	4,16	0	2	0	90	0	0
31	31	Е0108-23-3	Кладка стен из камня-ракушечника	21,28	1942,56	321,26	41338	6836	18136	4,1	87
				м3	603	119,25	12832	2538	118	0,59	13
32	32	СЦЕНА заказчика	Стоимость камня-ракушечника	20,854	3500		72990				
				м3							
33	33	Е0107-44-10	Укладка перемычек	4	113,36	66,43	453	266	267	0,15	1
				шт	23,85	23,85	95	95	140	0,11	0
34	34	Е0110-91-4#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	8,96	387,83	18,74	3475	168	1704	0,91	8
				м2	152,26	6,18	1364	55	120	0,03	0
35	35	С12061-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ	8,96	6022		53957				
				м2							
36	36	Е0110-90-2	Монтаж металлических дверей	7,38	330,85	32,08	2442	237	2518	1,49	11
				м2	272,25	12,13	2009	90	120	0,06	0
37	37	С 12022-1	Двери металлические огрунтованные и окрашенные	3	25100		75300				
				шт							
38	38	Е0107-45-6	Установка плит покрытий	10	1669,07	373,54	16691	3735	8411	2,66	27
				шт	465,75	135,07	4658	1351	140	0,61	6
39	39	С 143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты перекрытий	69,6	3360		233856				
				м2							
40	40	Е0106-11-1	Анкерение плит	0,0396	172357,31	536,06	6825	21	1982	289	11
				1т	47475	202,5	1880	8	105	0,99	0
41	41	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	72	207,96	1,19	14973	86	2352	0,15	11
				м2	27	0,45	1944	32	119	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	42	E0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	7,2	5435,23	245,72	39134	1769	4068	2,71	20
				м3	382,5	92,25	2754	664	119	0,45	3
43	43	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	72	247,8	15,94	17842	1148	3479	0,24	17
				м2	34,65	5,96	2495	429	119	0,03	2
44	44	E0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	72	91,85	1,4	6613	101	137	0,01	1
				м2	1,1	0,5	79	36	119	0	0
45	45	E0110-14-1	Установка стропил	3,171	23741,72	334,28	75278	1060	13406	22,1	70
				м3	3397,5	126	10772	400	120	0,62	2
46	46	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	121,5	759,32	8,2	92257	996	39910	1,71	208
				м2	272,95	3,08	33163	374	119	0,01	2
47	47	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	4,464	573,75	28,11	2561	125	720	0,78	3
				м3	123,75	10,58	552	47	120	0,05	0
48	48	E0110-54-3	Антисептирование деревяной конструкций	121,5	101,55	0,35	12338	43	1642	0,07	8
				м2	11,12	0,14	1351	17	120	0	0
49	49	E0112-10-1	Устройство коньков	4,8	575,05	1,24	2760	6	878	0,97	5
				м2	153,23	0,47	736	2	119	0	0
50	50	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	1	3282,79	81,61	3283	82	1193	6,08	6
				шт	963	31,5	963	31	120	0,15	0
51	51	С12061-152	Стоимость слуховых окон	0,7	3960		2772				
				м2							
52	52	С11011-818	Петли врезная	2	21		42				
				шт							
53	53	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2,08	575,05	1,24	1196	3	380	0,97	2
				м2	153,23	0,47	319	1	119	0	0
54	54	E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	5	605,2	8,2	3026	41	1424	1,48	7
				м2	236,25	3,08	1181	15	119	0,01	0
55	55	E0115-9-1	Устройство настенных желобов	24	297,6	0	7142	0	0	0	0
				м	0	0	0	0		0	0
56	56	нп-1			0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
57	57	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	48,44	596,69	14,76	28904	715	3454	0,36	17
				м2	52,43	5,54	2540	268	123	0,03	1
58	58	E0111-15-2 К=24	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	48,44	1929,36	16,08	93458	779	2774	0,25	12
				м2	40,56	6	1965	291	123	0,03	1
59	59	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	48,44	2037,51	11,72	98697	568	10490	1,06	51
				м2	171,68	4,39	8316	213	123	0,02	1
60	60	E0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	53,284	144,59	0,32	7704	17	2736	0,24	13
				м	41,63	0,11	2218	6	123	0	0
61	61	нп-2			0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0		0	0
62	62	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16,86	596,69	14,76	10060	249	1202	0,36	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	52,43	5,54	884	93	123	0,03	0
63	63	E0111-15-2 К=10	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	16,86	803,9	6,7	13554	113	402	0,1	2
				м2	16,9	2,5	285	42	123	0,01	0
64	64	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	16,86	633,41	14,76	10679	249	1202	0,36	6
				м2	52,43	5,54	884	93	123	0,03	0
65	65	E0111-15-2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	16,86	86,51	0,67	-1459	-11	-40	0,01	0
				м2	1,69	0,25	-28	-4	123	0	0
66	66	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	65,3	153,95	1,42	10053	93	4928	0,45	29
				м2	71,33	0,54	4658	35	105	0	0
67	67	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	65,3	17,43	0,12	1138	8	945	0,09	6
				м2	13,73	0,05	897	3	105	0	0
68	68	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	119,04	385	4,07	45830	484	17080	0,74	88
				м2	135,68	0,97	16151	115	105	0,05	6
69	69	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	119,04	17,43	0,12	2075	14	1722	0,09	11
				м2	13,73	0,05	1634	6	105	0	0
70	70	E0115-17-1	Гладкая облицовка стен	52,81	1097,16	2,1	57941	111	18509	2	106
				м2	333	0,79	17586	42	105	0	0
71	71	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17,8	1581,51	49,1	28151	874	2147	0,53	9
				м2	79,66	18,4	1418	328	123	0,09	2
72	72	E0106-19-1	Устройство крыльца	1,78	19130,99	316,01	34053	562	2780	8,25	15
				м3	1368	119,39	2435	213	105	0,58	1
73	73	E0109-30-1	Монтаж металлических площадок	0,2931	14359,66	5522,03	4209	1619	1952	35,9	11
				т	6075	1322,37	1781	388	90	4,73	1
74	74	С12021-133	Стоимость металлических площадок	0,2931	133800		39222				
				т							
75	75	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0049	93997,62	304,24	461	1	171	198	1
				1т	33075	114,75	162	1	105	0,56	0
76	76	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	15,84	21,8	0,05	345	1	83	0,03	0
				м2	5,81	0,02	92	0	90	0	0
77	77	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью НФ-115 за два раза	15,84	20,36	0,02	322	0	59	0,02	0
				м2	4,16	0	66	0	90	0	0
78	78	E0109-20-1	Монтаж монорельсов	9,6	946,82	448,44	9089	4305	5084	2,82	27
				м	463,5	124,9	4450	1199	90	0,45	4
79	79	С11011-852 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Двутавры №30	0,4819	65800		31710				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	80	С11011-882 Изм. и доп.вып.9, вып.17	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщина от 13 мм до 20 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	0,11 т	47888		5268				
81	81	Е0109-18-1	Монтаж балок Б-1	1,646 т	7285,83 2385	3593,45 971,06	11995 3927	5916 1599	4973 90	14,3 3,51	24 6
82	82	С11011-852 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двутавры N30	1,646 т	65800		108333				
83	83	С11011-864 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	0,0079 т	72495		574				
84	84	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	120,744 м2	21,8 5,81	0,05 0,02	2632 702	6 2	634 90	0,03 0	4 0
85	85	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	120,744 м2	20,36 4,16	0,02 0	2458 502	2 0	452 90	0,02 0	3 0
86	86	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов	0,24 м3	19681,86 771,75	95,97 36,25	4724 185	23 9	204 105	4,9 0,18	1 0
87	87	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0192 т	65000		1248				
88	88	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,0202 т	61300		1236				
89	89	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0821 1т	70437,87 9675	304,24 114,75	5782 794	25 9	844 105	58 0,56	5 0
90	90	Е0108-23-3	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	7 м3	1942,56 603	321,26 119,25	13598 4221	2249 835	5966 118	4,1 0,59	29 4
91	91	С Прайс-лист	Стоимость ракушечника	6,86 м3	3500		24010				
92	92	Е0106-1-19	Устройство монолитного пояса бетоном В20	1,28 м3	16930,95 625,5	353,46 133,52	21672 801	452 171	1020 105	3,64 0,65	5 1
93	93	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0683 1т	70437,87 9675	304,24 114,75	4812 661	21 8	702 105	58 0,56	4 0
94	94	Е0109-53-3	Монтаж перемычки из уголков	0,0404 т	16367,84 14670	681,42 132,75	661 593	28 5	538 90	95 0,65	4 0
95	95	С11041-86	Стоимость перемычки из уголков 63х63мм	0,0404 т	45500		1839				
96	96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	2,182	21,8	0,05	48	0	11	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	5,81	0,02	13	0	90	0	0
97	97	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	2,182	20,36	0,02	44	0	8	0,02	0
				м2	4,16	0	9	0	90	0	0
98	98	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	828,63	71,29	895	77	386	1,64	2
				м2	272,25	25,25	294	27	120	0,1	0
99	99	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9	1,08	6860		7409				
				м2							
100	100	Е0110-90-2	Монтаж металлических дверей	1,2	330,85	32,08	397	38	410	1,49	2
				м2	272,25	12,13	327	15	120	0,06	0
101	101	С12022-1	Стоимость металлических дверей	1	25100		25100				
				шт							
102	102	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	12,1	1047,64	14,76	12676	179	863	0,36	4
				м2	52,43	5,54	634	67	123	0,03	0
103	103	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	12,1	15448,86	131,32	186931	1589	1081	0,15	2
				м2	23,66	49	286	593	123	0,02	0
104	104	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	23,04	112,45	34,24	2591	789	1234	0,32	7
				м2	51,08	8,45	1177	195	90	0,03	1
105	105	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	23,04	1190		27418				
				м2							
106	106	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,145	22951,16	316,57	3328	46	628	22,5	3
				м3	3487,5	119,25	506	17	120	0,58	0
107	107	Е0109-25-1	Монтаж балок из труб	0,144	5030,5	2020,02	724	291	360	14,1	2
				т	2272,5	502,43	327	72	90	1,79	0
108	108	С130806-68 Изм. и дополнен.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы 76х3 мм	26,6	333		8858				
				м							
109	109	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,203	47200		9582				
				т							
110	110	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	11,96	189,45	4,72	2266	56	1034	0,4	5
				м2	70,88	1,78	848	21	119	0,01	0
111	111	С11031-169 Изм. и дополнен.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 201-50	0,72	4500		3240				
				м3							
112	112	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	15,82	385	4,07	6091	64	2270	0,74	12
				м2	135,68	0,97	2146	15	105	0,05	1
113	113	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	15,82	17,43	0,12	276	2	229	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	134	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы 76х3 мм	26,6 м	333		8858				
135	135	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,203 т	47200		9582				
136	136	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	11,96 м2	189,45 70,88	4,72 1,78	2266 848	56 21	1034 119	0,4 0,01	5 0
137	137	С11031-169 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,72 м3	4500		3240				
138	138	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	15,82 м2	385 135,68	4,07 0,97	6091 2146	64 15	2270 105	0,74 0,05	12 1
139	139	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	15,82 м2	17,43 13,73	0,12 0,05	276 217	2 1	229 105	0,09 0	1 0
140	140	Е0109-30-1	Монтаж лестницы	0,0274 т	14359,66 6075	5522,03 1322,37	393 166	151 36	182 90	35,9 4,73	1 0
141	141	С12021-41	Стоимость лестницы	0,0274 т	147100		4025				
			Итого по разделу: Насосная, узел учета воды, блок управления задвижками разед 3-1				2197748				
			Раздел: Операторная Раздел 3-2								
142	142	Е0107-45-6	Установка плит покрытий	16 шт	1669,07 465,75	373,54 135,07	26705 7452	5977 2161	13458 140	2,66 0,61	43 10
143	143	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стоимость плиты перекрытий	86,4 м2	3360		290304				
144	144	Е0106-11-1	Анкерение плит	0,0347 1т	172357,31 47475	536,06 202,5	5974 1645	19 7	1735 105	289 0,99	10 0
145	145	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	90 м2	207,96 27	1,19 0,45	18716 2430	107 40	2940 119	0,15 0	14 0
146	146	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	9 м3	5435,23 382,5	245,72 92,25	48917 3443	2211 830	5085 119	2,71 0,45	24 4
147	147	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	90 м2	247,8 34,65	15,94 5,96	22302 3119	1435 536	4349 119	0,24 0,03	22 3
148	148	Е0112-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	90 м2	91,85 1,1	1,4 0,5	8267 99	126 45	171 119	0,01 0	1 0
149	149	Е0110-14-1	Установка стропил	3,346 м3	23741,72 3397,5	334,28 126	79450 11369	1119 422	14149 120	22,1 0,62	74 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	150	E0112-7-5 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	165,2	759,32	8,2	125439	1355	54264	1,71	282
				м2	272,95	3,08	45091	509	119	0,01	2
151	151	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций	5,065	573,75	28,11	2906	142	816	0,78	4
				м3	123,75	10,58	627	54	120	0,05	0
152	152	E0110-54-3	Антисептирование деревянной конструкций	165,2	101,55	0,35	16776	58	2232	0,07	11
				м2	11,12	0,14	1837	23	120	0	0
153	153	E0112-10-1	Устройство коньков	9	575,05	1,24	5175	11	1646	0,97	9
				м2	153,23	0,47	1379	4	119	0	0
154	154	E0112-10-1	Устройство ендов из листовой оцинкованной стали	14	575,05	1,24	8051	17	2561	0,97	14
				м2	153,23	0,47	2145	7	119	0	0
155	155	E0110-15-1	Устройство слуховых окон	2	3282,79	81,61	6566	163	2387	6,08	12
				шт	963	31,5	1926	63	120	0,15	0
156	156	C12061-152	Стоимость слуховых окон	1,42	3960		5623				
				м2							
157	157	C11011-818	Петля врезная	4	21		84				
				шт							
158	158	E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровель различных типов. Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	10	605,2	8,2	6052	82	2848	1,48	15
				м2	236,25	3,08	2363	31	119	0,01	0
159	159	E0112-9-1	Устройство настенных желобов	3,2	1387,19	15,48	4439	50	470	0,75	2
				м	117,68	5,81	377	19	119	0,03	0
160	160	E0110-91-1#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	1,56	498,09	19,17	777	30	444	1,38	2
				м2	230,97	6,18	360	10	120	0,03	0
161	161	E0110-91-3#Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	12,6	472,81	19	5957	239	3386	1,3	16
				м2	217,73	6,18	2743	78	120	0,03	0
162	162	C12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ	1,56	4472		6976				
				м2							
163	163	C12061-184 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	12,6	5206		65596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2							
164	164	Е0110-90-2	Монтаж металлических дверей	13,86	330,85	32,08	4586	445	4730	1,49	21
				м2	272,25	12,13	3773	168	120	0,06	1
165	165	С12022-1	Стоимость металлических дверей	6	25100		150600				
				шт							
166	166	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,41	400,18	102,53	1765	452	991	0,9	4
				м2	151,65	35,67	669	157	120	0,14	1
167	167	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7	4,41	4250		18743				
				м2							
168	168	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
				комплект							
169	169	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	3,156	5895,06	261,86	18605	826	2323	3,44	11
				м3	499,5	99	1576	312	123	0,48	2
170	170	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,3	327,36	9,95	8610	262	1810	0,36	9
				м2	52,2	3,74	1373	98	123	0,02	0
171	171	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	26,3	2037,51	11,72	53587	308	5696	1,06	28
				м2	171,68	4,39	4515	115	123	0,02	1
172	172	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	28,93	144,59	0,32	4183	9	1485	0,24	7
				м	41,63	0,11	1204	3	123	0	0
173	173	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,661	5895,06	261,86	27476	1220	3431	3,44	16
				м3	499,5	99	2328	461	123	0,48	2
174	174	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	38,84	327,36	9,95	12715	386	2672	0,36	14
				м2	52,2	3,74	2027	145	123	0,02	1
175	175	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	38,84	925,06	4,9	35929	190	2883	0,38	15
				м2	58,5	1,85	2272	72	123	0,01	0
176	176	Е0111-40-2	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	42,724	112,29	0,16	4797	7	854	0,09	4
				м	16,18	0,07	691	3	123	0	0
177	177	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	0,9888	5895,06	261,86	5829	259	728	3,44	3
				м3	499,5	99	494	98	123	0,48	0
178	178	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,24	327,36	9,95	2697	82	567	0,36	3
				м2	52,2	3,74	430	31	123	0,02	0
179	179	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	8,24	323,65	18,42	2667	152	941	0,42	3
				м2	85,95	6,91	708	57	123	0,03	0
180	180	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	8,24	215,39	9,05	1775	75	550	0,25	2
				м2	50,85	3,4	419	28	123	0,02	0
181	181	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	8,24	327,36	9,95	2697	82	567	0,36	3
				м2	52,2	3,74	430	31	123	0,02	0
182	182	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	8,24	2037,51	11,72	16789	97	1785	1,06	9
				м2	171,68	4,39	1415	36	123	0,02	0
183	183	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	9,064	144,59	0,32	1311	3	465	0,24	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	41,63	0,11	377	1	123	0	0
184	184	E0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	73,31	394,22	4,07	28900	298	10796	0,75	55
				м2	139,28	0,97	10211	71	105	0,05	4
185	185	E0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	73,31	325,41	2,33	23856	171	6320	0,49	36
				м2	81,23	0,88	5955	65	105	0	0
186	186	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	237,02	409,31	4,07	97014	964	34008	0,74	175
				м2	135,68	0,97	32159	230	105	0,05	12
187	187	E0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренныхстен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	208,64	306,5	2,1	63948	438	14419	0,39	81
				м2	65,03	0,79	13568	165	105	0	1
188	188	E0115-18-5	Облицовка поверхностей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками стен в промышленных зданиях по кирпичу и бетону	21,46	1189,15	2,1	25519	45	7521	1,97	42
				м2	333	0,79	7146	17	105	0	0
189	189	E0115-172-2	Масляная окраска, количество окрасок 2	28,38	65,24	1,84	1851	52	571	0,11	3
				м2	18,45	0,7	524	20	105	0	0
190	190	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3	790,75	24,55	2372	74	181	0,26	1
				м2	39,83	9,2	119	28	123	0,04	0
191	191	E0106-19-1	Устройство крыльца	4,29	19129,69	316,01	82066	1356	6700	8,25	35
				м3	1368	119,39	5869	512	105	0,58	3
192	192	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0415	73000		3030				
				т							
193	193	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,4	245,44	3,82	589	9	110	0,21	1
				м2	37,35	1,44	90	3	118	0,01	0
			Итого по разделу: Операторная Раздел 3-2				1469697				
			Раздел: Текущий ремонт зданий насосной Раздел 6-2								
194	194	С130804-952 Изм. в доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	468,961	1942		910722				
				м							
			Итого по разделу: Текущий ремонт зданий насосной Раздел 6-2				910722				
			Раздел: Ограждение лестницы ЛМ-1 Раздел 7-1-2								
195	195	E0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	76,74	294,75	0	22619	0	25560	1,89	145
				м3	294,75	0	22619	0	113	0	0
196	196	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытийс пропиткой битумом	422,8	790,75	24,55	334331	10380	25498	0,26	111
				м2	39,83	9,2	16840	3890	123	0,04	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	197	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	78	17705,43	311,32	1381024	24283	48750	2,82	220
				м3	441	117,61	34398	9174	105	0,57	45
198	198	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовойкладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	374,4	245,44	3,82	91893	1430	17137	0,21	79
				м2	37,35	1,44	13984	539	118	0,01	3
199	199	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	191,38	2399,37	309,62	459191	59255	129569	3,13	599
				м3	456,75	117	87413	22391	118	0,57	109
200	200	С Прайс	Стоимость ракушечника	191,38	3500		669830				
				м3							
			Итого по разделу: Ограждение,лестницы ЛМ-1 Раздел 7-1-2				2958888				
			Раздел: Туалет на 2 очко Раздел 7-1-3								
201	201	Е0106-22-1	Устройство плиты ПМ-1	1,45	20650,9	241,1	29944	350	2091	8,06	12
				м3	1282,5	91,08	1860	132	105	0,44	1
202	202	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1641	65900		10815				
				т							
203	203	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0086	41200		354				
				т							
204	204	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,52	112,45	34,24	846	258	403	0,32	2
				м2	51,08	8,45	384	64	90	0,03	0
205	205	С11011-434	Настил профилированный Н75-750-0,8	7,52	1190		8949				
				м2							
206	206	Е0109-18-1	Монтаж одиночных балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,0666	7285,83	3593,45	485	239	201	14,3	1
				т	2385	971,06	159	65	90	3,51	0
207	207	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	0,0666	147100		9791				
				т							
208	208	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,95	245,44	3,82	6369	99	1188	0,21	6
				м2	37,35	1,44	969	37	118	0,01	0
209	209	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м	5	2399,37	309,62	11997	1548	3385	3,13	16
				м3	456,75	117	2284	585	118	0,57	3
210	210	С 1Прайс	Стоимость камня ракушечника	4,9	3500		17150				
				шт							
211	211	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	400,34	250,96	2402	1506	1839	0,81	5
				шт	130,73	88,22	784	529	140	0,37	2
212	212	С143015-31	Стоимость прогонов	0,304	24900		7570				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	213	С143015-31	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,136	24900		3386				
				м3							
214	214	Е0123-24-1	Установка люков	1	8378,51	35,42	8379	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
215	215	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки пнр./ в построечных условиях и на производственных базах	0,04	49326,74	16388,64	1973	656	1169	161	6
				т	28980	3478,9	1159	139	90	13,02	1
216	216	С12021-41	Стоимость конструкции	0,04	147100		5884				
				т							
217	217	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01	93997,62	304,24	940	3	348	198	2
				1т	33075	114,75	331	1	105	0,56	0
218	218	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,08	828,63	71,29	895	77	386	1,64	2
				м2	272,25	25,25	294	27	120	0,1	0
219	219	С12061-2	Блоки оконные ОС 6-9	1,08	6860		7409				
				м2							
220	220	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,78	400,18	102,53	1513	388	850	0,9	3
				м2	151,65	35,67	573	135	120	0,14	1
221	221	С12063-17	Блоки дверные ДН 21-9	3,78	5610		21206				
				м2							
222	222	С11011-791	Скобяные изделия для дверей	2	1380		2760				
				комплект							
223	223	С11011-820	Прибор фрамужный с вертикальной стальной тягой,покрытый белой эмалью	2	3080		6160				
				шт							
224	224	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	9	790,75	24,55	7117	221	543	0,26	2
				м2	39,83	9,2	358	83	123	0,04	0
225	225	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	9	596,69	14,76	5370	133	642	0,36	3
				м2	52,43	5,54	472	50	123	0,03	0
226	226	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	9	80,39	0,67	724	6	21	0,01	0
				м2	1,69	0,25	15	2	123	0	0
227	227	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	23,49	21,8	0,05	512	1	123	0,03	1
				м2	5,81	0,02	136	0	90	0	0
228	228	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	23,49	20,36	0,02	478	0	88	0,02	1
				м2	4,16	0	98	0	90	0	0
229	229	Е0115-60-5	Штукатурка улучшенная поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	53,2	339,69	2,11	18071	112	6805	0,64	34
				м2	121,5	0,32	6464	17	105	0,04	2
230	230	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	3,6	782,18	6,33	2816	23	1191	1,79	6
				м2	312,75	2,39	1126	9	105	0,01	0
231	231	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	53,2	9,9	0,12	527	6	380	0,04	2
				м2	6,75	0,05	359	3	105	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: Туалет на 2 очко Раздел 7-1-3				202790				
			Раздел: Общестроительные работы Раздел 7-1-4								
232	232	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	818,19	23,36	22,08	19112	18065	5427	0,01	7
				м3	1,28	5,56	1047	4548	97	0,02	16
233	233	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	43,06	218,93	0	9427	0	10653	1,54	66
				м3	218,93	0	9427	0	113	0	0
234	234	E0101-20-2	Устройство обвалования резервуара	952,91	3,88	3,24	3699	3091	1479	0	3
				м3	0,48	1,12	457	1067	97	0	4
235	235	E0101-134-1	Уплотнение грунта насыпи обваловки вручную	952,91	21,55	4,52	20531	4303	15741	0,11	103
				м3	17,03	0	16228	0	97	0	0
236	236	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	93,15	6,48	6,48	604	604	190	0	0
				м3	0	2,1	0	196	97	0,01	1
237	237	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4,9	134,1	0	657	0	743	0,97	5
				м3	134,1	0	657	0	113	0	0
238	238	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	111,61	3591,33	73,75	400829	8232	4906	0,14	16
				м3	21,38	11,67	2386	1302	133	0,04	5
239	239	E0111-13-3 К=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	372,04	1581,51	49,1	588384	18267	44873	0,53	196
				м2	79,66	18,4	29637	6846	123	0,09	33
240	240	E0106-33-4	Устройство плоских днищ при толщине более 150 мм	87,04	19718,73	954,99	1716318	83122	128492	6,51	567
				м3	1075,5	330,44	93612	28762	105	1,34	116
241	241	E0106-11-10	Армирование днищ	7,225	5239,08	327,33	37851	2365	15276	11,6	84
				1т	1890	123,75	13655	894	105	0,6	4
242	242	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	288	311,65	9,95	89756	2866	19816	0,36	103
				м2	52,2	3,74	15034	1077	123	0,02	5
243	243	E0106-33-4	Устройство стен при толщине более 150 мм	76,38	19267,78	954,99	1471673	72942	112755	6,51	497
				м3	1075,5	330,44	82147	25239	105	1,34	102
244	244	E0106-19-1	Устройство монолитных поясов	1,84	19086,05	316,01	35118	581	2874	8,25	15
				м3	1368	119,39	2517	220	105	0,58	1
245	245	E0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,1334	70437,87	304,24	9395	41	1371	58	8
				1т	9675	114,75	1290	15	105	0,56	0
246	246	E0106-11-10	Армирование стен	6,705	5239,08	327,33	35130	2195	14178	11,6	78
				1т	1890	123,75	12673	830	105	0,6	4
247	247	E0107-45-6	Установка плит покрытий	16	1669,07	373,54	26705	5977	13458	2,66	43
				шт	465,75	135,07	7452	2161	140	0,61	10
248	248	С 143018-21 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С -2004	Плиты покрытий и перекрытий ребристые из тяжелого бетона класса В22,5	28,32	37000		1047840				
				м3							
249	249	E0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	288	72,27	0,42	20812	121	5168	0,09	27
				м2	14,92	0,16	4297	46	119	0	0
250	250	E0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	288	46,06	0,22	13265	63	2307	0,04	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	6,64	0,09	1912	26	119	0	0
251	251	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	288	247,8	15,94	71366	4591	13918	0,24	70
				м2	34,65	5,96	9979	1716	119	0,03	8
252	252	E0112-17-2 К=15	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	288	137,78	2,1	39680	605	823	0,01	4
				м2	1,65	0,75	475	216	119	0	1
253	253	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство люк-лаза и камера приборов	2,58	36579,09	1879,87	94374	4850	6621	8,86	23
				м3	1435,5	538,43	3704	1389	130	2,06	5
254	254	С Прайс	Стоимость полимерного люка	2	2737,58		5475				
				шт							
255	255	С12021-237	Стоимость стремянки	0,0799	154400		12340				
				т							
256	256	E0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	360	1511,39	9,2	580099	3312	53217	0,81	292
				м2	159,75	4,5	57510	1620	90	0,02	7
257	257	E0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	360	13,91	0,07	5007	25	2618	0,04	15
				м2	8,06	0,02	2902	7	90	0	0
258	258	E0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	360	12,08	0,05	4348	18	2618	0,04	15
				м2	8,06	0,02	2902	7	90	0	0
259	259	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	360	386,87	4,07	139272	1464	51654	0,74	266
				м2	135,68	0,97	48845	349	105	0,05	19
260	260	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн	2,1	20672,73	990,15	43413	2079	4451	10,4	22
				м3	1644,75	374,04	3454	785	105	1,83	4
261	261	E0106-11-10	Армирование колонн	0,09	5239,08	327,33	472	29	190	11,6	1
				1т	1890	123,75	170	11	105	0,6	0
262	262	E0106-18-3	Устройство монолитных балок	7,1	22041,9	367,51	156498	2609	16383	12	85
				м3	2058,75	138,83	14617	986	105	0,68	5
263	263	E0106-11-10	Армирование балок	1,475	5239,08	327,33	7730	483	3120	11,6	17
				1т	1890	123,75	2789	183	105	0,6	1
			Итого по разделу: Общестроительные работы Раздел 7-1-4				6707181				
			ИТОГО:				17409991	446236			6435
							1050964	153348			714
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				1320424				
			На металломонтажные работы				18647				
			Всего накладных расходов:				1339071				
			Итого с накладными				18749062				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1124944				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				19874006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с премиями, 2,4 %				**20350982**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,347 %				**20421600**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**20503004**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**20706514**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,22496				**46071060**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**921421**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**46992481**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5639098**				
			Итого с НДС				**52631579**				
			Всего:				**52631579**				
			Удержание согласно договора 5%				2 631 579				
			Итого к выплате				**50 000 000**				

Заказчик:
ГУ "Мангистауский районный отдел строительства"
Начальник _____ Кылаубаева Г.Т.

Технадзор
ТОО «Мангистау Инжиниринг»,
_____ Әбіл М.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор _____ Нурбаев С.К.

157