Счет-фактура № 00000000013 от 4 октября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 04.10.2017

Поставщик: ТОО Шебер-Курылыс

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041240003378, 130006, Республика Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район, с.о Атамекен с. Атамекен, п.з. 2 уч 68,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 43001, № 0003490, от 25.01.2013

ИИК поставщика:

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): №14 от 11.04.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Каракиянский район село Бостан

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: ,

(, наименование и адрес)

Грузополучатель: ,

(, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел строительства"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 150840019861, Мангистауская область, Каракиянский район, Курыкский с.о., с.Курык, Досан батыра, 6

ИИК получателя: ИИК KZ32070103KSN4303000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Выполненные работы по строительству водопровода для нововыделенных земельных участков в селе Бостан за октябрь 2017 г.	р-та	1	44 725 847,32	44 725 847,32	12%	5 367 101,68	50 092 949,00		
Всего по счету:					**44 725 847,32**		**5 367 101,68**	**50 092 949,00**		

Руководитель: Нурбаев С. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бакалбаева Ж. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Шебер-Курылыс

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик(застройщик): **ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"**

Подрядчик : **ТОО "Шебер-Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес:

Строительство водопровода для ново выделенных земельных участков в селе Бостан

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА октябрь месяц 2017г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком-генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		14	11.04.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат							Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце	из гр.1							
			Строительно-монтажных работ (в смет.базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет.баз.ценах)	Дополнительные затраты на приобретение материалов	др. дополнит. расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Всего по стройке:	168 314 000									
в том числе :октябрь 2017г	50 092 949	44 725 847	44 725 847						5 367 102	50 092 949
удержание 5% согл договора	8 415 700	2 236 292							268 355	2 504 647
Итого к оплате	159 898 300	42 489 555							5 098 748	47 588 302

Подрядчик :

Заказчик :

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"

Подрядчик ТОО "Шебер-Курылыс"

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопровода для ново выделенных земельных участков в селе Бостан**

А К Т №4
приемки выполненных работ
за октябрь 2017 года

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				Единица измерения	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Хоз-питьевой водопровод Раздел - 2-1								
1	1	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	350,348	23,36	22,08	8184	7735	2324	0,01	3
				м3	1,28	5,56	448	1947	97	0,02	7
2	2	E0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	521,303	29,64	28,03	15450	14611	4382	0,01	6
				м3	1,61	7,06	839	3678	97	0,02	13
3	3	E0101-170-3	Разработка скального грунта 5 группы отбойными молотками	39,241	1732,95	756,45	68003	29684	43300	5,97	234
				м3	976,5	0	38319	0	113	0	0
4	4	E0101-17-8	Погрузка избыточного грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	98,502	32,35	30,77	3186	3031	933	0,01	1
				м3	1,42	8,34	140	822	97	0,03	3
5	5	C010333-A5-1	Транспортировка, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1(вывоз скального грунта)	140,853	54		7606				
				т							
6	6	E0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	98,499	18,39	13,7	1812	1349	487	0	0
				м3	0	5,1	0	502	97	0,02	2
7	7	E0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	98,499	3,88	3,24	382	320	153	0	0
				м3	0,48	1,12	47	110	97	0	0
8	8	E0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	1379,487	7,57	7,57	10446	10446	3290	0	0
				м3	0	2,46	0	3392	97	0,01	13
9	9	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1379,487	21,55	4,52	29722	6230	22788	0,11	149
				м3	17,03	0	23493	0	97	0	0
10	10	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	153,276	134,1	0	20554	0	23226	0,97	149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	134,1	0	20554	0	113	0	0
11	11	E0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопровод	81,535	306,2	152,52	24966	12436	22347	1,02	83
				м3	153,68	57,15	12530	4660	130	0,28	23
12	12	E0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,627	103738,9	47796,27	272522	125561	208141	286	751
				км	48375	12572,33	127081	33028	130	49,07	129
13	13	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,152	60591,69	25695,31	130424	55309	111618	194	418
				км	33075	6813,45	71194	14666	130	26,38	57
14	14	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,5287	48086,09	17877,09	25425	9452	23645	173	91
				км	29700	4698,68	15704	2484	130	18,1	10
15	15	С130804-942 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,12	105		1273				
				м							
16	16	С130804-969 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	897,89	38		34120				
				м							
17	17	E0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	27	17076,87	36,99	461075	999	10583	1,82	49
				шт	288	13,5	7776	364	130	0,07	2
18	18	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек диам. 200 мм	13	1230,66	466,78	15999	6068	11636	3,04	40
				шт	513	175,5	6669	2282	130	0,86	11
19	19	С130902-347 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа AVK	13	45879		596427				
				шт.							
20	20	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	10	411,46	17,71	4115	177	3101	1,4	14
				шт	231,75	6,75	2318	68	130	0,03	0
21	21	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа AVK	10	18279		182790				
				шт.							
22	22	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек диам. 50 мм	4	242,08	6,95	968	28	761	0,88	4
				шт	144	2,25	576	9	130	0,01	0
23	23	С130902-341 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа AVK	4	13913		55652				
				шт.							
24	24	E0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	264	473,47	39,24	124996	10359	91238	1,47	388
				1шт	254,25	15,75	67122	4158	128	0,07	18
25	25	С прайс	Шаровой кран ручка бабочка Dy-15 мм, KE-230	264	199,03		52545				
				шт							
26	26	E0122-37-1	Установка вантузов одинарных	4	378,84	17,71	1515	71	1451	1,62	6
				шт	272,25	6,75	1089	27	130	0,03	0
27	27	С130903-3	Вантузы диаметр 50 мм	4	13000		52000				
				компл							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	28	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, переходов	195	300,57	225,64	58611	43999	32577	0,41	81
				шт	69,53	58,98	13558	11501	130	0,23	44
29	29	С130804-2791 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200 мм	5	3827		19135				
				шт.							
30	30	С130804-2053 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002#прим.	Муфта комбинированная с наружной резьбой DN 25X1/2	528	61		32208				
				шт							
31	31	E0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	165	440,21	332,43	72635	54852	40594	0,61	101
				шт	102,38	86,87	16893	14334	130	0,33	55
32	32	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 25 мм	120	273		32760				
				шт.							
33	33	С130804-2870 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50 мм	108	1273		137484				
				шт.							
34	34	E0122-33-5	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	2,328	121294,13	49389,75	282419	114998	246486	312,7	728
				т	62775	18657	146164	43441	130	91,12	212
35	35	С Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 200x100	13	16935,3		220159				
				шт							
36	36	С Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100x100	14	14491,03		202874				
				шт							
37	37	E0106-1-13	Подставка из бетона В-7,5	2,17	16315,86	95,97	35405	208	1841	4,9	11
				м3	771,75	36,25	1675	79	105	0,18	0
38	38	E0106-1-13	Опоры под задвижки ОП-1,ОП-2	0,41	16315,86	95,97	6690	39	348	4,9	2
				м3	771,75	36,25	316	15	105	0,18	0
39	39	E0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм	0,0167	174224,44	71861,81	2903	1197	2386	441	7
				км	83025	27146,25	1383	452	130	132,58	2
40	40	E0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	0,0207	115456,32	31953,19	2392	662	2113	360	7
				км	66375	12071,25	1375	250	130	58,95	1
41	41	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	0,0011	70074,97	10674,97	78	12	77	270	0
				км	48825	4032	55	5	130	19,69	0
42	42	E0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,0084	62546,88	6788,5	525	57	527	253	2
				км	45675	2565	384	22	130	12,52	0
43	43	С130806-104 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из труб 273x4,0 мм	16,66	1803		30038				
				м							
44	44	С130806-89 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из труб 159x4,0 мм	20,72	950		19684				
				м							
45	45	С130806-79 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из труб 108x4,0 мм	1,12	629		704				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	46	С130806-66 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Футляр из труб 57х3,5 ммм	8,4	279		2344				
				м							
47	47	С12021-237	Стоимость стремянки	1,795	154400		277071				
				т							
48	48	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,144	268907,88	115634,5	38723	16651	31764	662	95
				км	126000	43681,5	18144	6290	130	213,34	31
49	49	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	108	1189,72	76,33	128490	8244	13624	0,54	58
				м2	81	24,12	8748	2605	120	0,11	12
50	50	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 400 мм	12	4618,68	559,8	55424	6718	20749	7,99	96
				футляр	1320,75	9,29	15849	111	130	0,02	0
51	51	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 200 мм	144	282,86	0,37	40732	53	29301	0,9	129
				м	156,38	0,14	22519	20	130	0	0
52	52	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,144	996118,91	118444,16	143441	17056	11055	80,6	12
				км	14310	44743,5	2061	6443	130	218,53	31
53	53	Е0122-8-6	Укладка стальных кожухов из труб диам. 219х6 мм	0,6	154577,68	66009,8	92747	39606	74207	376	226
				км	70200	24936,75	42120	14962	130	121,79	73
54	54	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кожух из труб Ду-219х6 мм	200	2030		406000				
				м							
55	55	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 200 мм	60	4618,68	559,8	277121	33588	103743	7,99	479
				футляр	1320,75	9,29	79245	557	130	0,02	1
56	56	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 25 мм	600	244,98	0,28	146985	168	114691	0,84	506
				м	146,93	0,11	88158	66	130	0	0
57	57	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальныетрубопроводы диам. 200 мм	0,6	536486	86374,62	321892	51825	33138	53,4	32
				км	9855	32629,5	5913	19578	130	159,36	96
58	58	Е0122-8-10	Укладка стальных кожухов из труб диам. 426х6 мм	0,028	268907,88	115634,5	7529	3238	6176	662	19
				км	126000	43681,5	3528	1223	130	213,34	6
59	59	С130806-124 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Кожух из труб Ду-426х6 мм	21	4836		101556				
				м							
60	60	Е0125-32-1	Футеровка трубопровода диаметром до 500 мм деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	21	1189,72	76,33	24984	1603	2649	0,54	11
				м2	81	24,12	1701	507	120	0,11	2
61	61	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 400 мм	4	4618,68	559,8	18475	2239	6916	7,99	32
				футляр	1320,75	9,29	5283	37	130	0,02	0
62	62	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр ПЭ труб диам. 200 мм	28	282,86	0,37	7920	10	5697	0,9	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м	156,38	0,14	4379	4	130	0	0
63	63	Е0122-26-10	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 400 мм	0,028	996118,91	118444,16	27891	3316	2150	80,6	2
				км	14310	44743,5	401	1253	130	218,53	6
			Итого по разделу: Хоз-питьевой водопровод Раздел - 2-1				5478188				
			Раздел: Насосная, узел учета воды, блок управления задвижками разед 3-1								
64	64	С130902-466 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	392391		392391				
				шт.							
65	65	С130902-464 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	3	277670		833010				
				шт.							
66	66	С130902-466 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	1	392391		392391				
				шт.							
67	67	С130902-464 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа BElgiCAsT ГОСТ 5762-2002	3	277670		833010				
				шт.							
68	68	С130902-463 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином с электроприводом AUMA SA 10.1, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 80, типа AVK	1	273299		273299				
				шт.							
69	69	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытийс пропиткой битумом	0,24	790,75	24,55	190	6	14	0,26	0
				м2	39,83	9,2	10	2	123	0,04	0
70	70	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,1	17215,61	95,97	1722	10	85	4,9	0
				м3	771,75	36,25	77	4	105	0,18	0
71	71	Е0109-53-3	Монтаж стоек	0,0668	16367,84	681,42	1093	46	890	95	6
				т	14670	132,75	980	9	90	0,65	0
72	72	С12021-245	Стоимость стоек	0,0668	172800		11544				
				т							
73	73	С130804-766 Изм. и доп.вып.18	Рукава резиновая напорная с нитьянымусилениям не армированные Ду-90 мм	1,2	4617		5540				
				м							
74	74	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				шт	205	2,3	205	2	95	0,01	0
75	75	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720		4720				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	76	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	14	216,3	120	3028	1680	1322	0,41	6
				шт	65	34,4	910	482	95	0,2	3
77	77	С151701-83	Светильники тип НПП03-60-001	14	209		2926				
				шт							
78	78	С151706-60	Лампы накаливания 60Вт, 220В	14	17		238				
				шт							
79	79	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	7	47	0,2	329	1	303	0,29	2
				шт	45,5	0,1	319	1	95	0	0
80	80	С151801-18	Выключатель однополюсный брызгозащищенный, 16 А	7	215		1505				
				шт							
81	81	Ц0108-599-1	Щиток осветительный	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
82	82	С151803-156	Щиток осветительный тип ОШВ-6	1	11000		11000				
				шт							
83	83	С151803-53	Коробка протяжная /ГУ36-1689-78/, тип У994 У2	5	244		1220				
				шт							
84	84	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные при скрытой проводке	9	62,7	0,2	564	2	495	0,34	3
				шт	57,8	0,1	520	1	95	0	0
85	85	С151801-145	Розетка с боковым заземляющим контактом	9	68		612				
				шт							
86	86	С151802-18	Коробка универсальная	20	70		1400				
				шт							
87	87	Ц0108-146-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 2 кг	70	82,3	24,8	5761	1736	2234	0,16	11
				м	28,4	5,2	1988	364	95	0,03	2
88	88	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	75	14,6	0,2	1095	15	848	0,07	5
				м	11,8	0,1	885	8	95	0	0
89	89	С151601-587 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами, марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0663	76339		5061				
				1000м							
90	90	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0816	50893		4153				
				1000м							
91	91	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	75	114,4	7,8	8580	585	3513	0,29	22
				м	48,8	0,5	3660	37	95	0	0
92	92	С Прайс	Металлический рукав диам. 25 мм	75	56,22		4216				
				м							
93	93	С Прайс	Скоба для крепления металлорукава	90	8,73		786				
				шт							
94	94	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	2	216,3	120	433	240	189	0,41	1
				шт	65	34,4	130	69	95	0,2	0
95	95	Ц0108-593-18	Кронштейны со светильниками по стенам и потолкам	2	298,6	101	597	202	351	0,98	2
				шт	157	27,9	314	56	95	0,16	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	96	С151701-83	Светильники тип НПП03-60-001	2	209		418				
				шт							
97	97	С151706-60	Лампы накаливания 60Вт, 220В	2	17		34				
				шт							
98	98	С Прайс	Кронштейн для светильников У116-У3	2	339,46		679				
				м							
99	99	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	1	47	0,2	47	0	43	0,29	0
				шт	45,5	0,1	46	0	95	0	0
100	100	С151801-18	Выключатель однополюсный брызгозащищенный, 16 А	1	215		215				
				шт							
101	101	С151803-53	Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У994 У2	1	244		244				
				шт							
102	102	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные при скрытой проводке	1	62,7	0,2	63	0	55	0,34	0
				шт	57,8	0,1	58	0	95	0	0
103	103	С151801-145	Розетка с боковым заземляющим контактом	1	68		68				
				шт							
104	104	С151802-18	Коробка универсальная	1	70		70				
				шт							
105	105	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	8	14,6	0,2	117	2	90	0,07	1
				м	11,8	0,1	94	1	95	0	0
106	106	С151601-586 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами, марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,0082	50893		415				
				1000м							
107	107	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	9	114,4	7,8	1030	70	422	0,29	3
				м	48,8	0,5	439	4	95	0	0
108	108	С Прайс	Металлический рукав диам. 25 мм	9	56,22		506				
				м							
109	109	С Прайс	Скоба для крепления металлорукава	12	8,73		105				
				шт							
			Итого по разделу: Насосная, узел учета воды, блок управления задвижками разел 3-1				2807615				
			Раздел: Операторная Раздел 3-2								
110	110	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	68	422,48	3,96	28729	269	4673	0,3	20
				м	52,2	1,49	3550	101	128	0,01	0
111	111	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	18	264,48	3,96	4761	71	1237	0,3	5
				м	52,2	1,49	940	27	128	0,01	0
112	112	С130810-75	Отвод стальной 90° Ду 32 мм	22	208		4576				
				шт							
113	113	С130810-75	Отводы стальной 90° Ду 20 мм	14	208		2912				
				шт							
114	114	Е0118-1-1	Установка водогрейных котлов	1	4861,48	347,53	4861	348	5624	22,76	23
				1котел	4264,2	129,78	4264	130	128	0,64	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	115	С прайс	Электрический водогрейный котел "SAviTr UlTrA" 12 кВт	1	67781,22		67781				
				компл.							
			Отпускная цена		67781		67781				
			Сметная стоимость оборудования				*67781*				
116	116	Ц0108-742-1	Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена, со стороны зоны строгого режима, напряжение 1 кВ, сечение 3 х 95 мм2	1	815	0	815	0	410	2	2
				присоед.	432	0	432	0	95	0	0
117	117	Е0118-6-2	Установка радиаторов	10,39	234,78	19,17	2439	199	1430	0,61	6
				1квт	100,35	7,19	1043	75	128	0,04	0
118	118	С131204-80 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Радиаторы отопительные алюминиевые ALR102-500	53	621		32913				
				секция							
119	119	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	7	62,81	0	440	0	208	0,12	1
				комплект	23,18	0	162	0	128	0	0
120	120	Е0118-22-1	Установка регулятора температуры радиаторного	14	163,37	1,62	2287	23	2616	0,8	11
				комплект	146	0	2044	0	128	0	0
121	121	С130903-112 Изм. и доп.вып.18	Регулятор температуры радиаторный РТР-20	14	925		12950				
				шт.							
122	122	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка стальных труб грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	10,5	43,6	0,1	458	1	110	0,06	1
				м2	11,62	0,04	122	0	90	0	0
123	123	Е0113-26-6 К=2	Окраска стальных труб эмалью ПФ-115 за 2 раза	10,5	40,72	0,04	428	0	79	0,04	0
				м2	8,32	0	87	0	90	0	0
124	124	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	9	200		1800				
				кг							
125	125	С130810-47	Кронштейны для крепления радиаторов	0,14	2080		291				
				100шт							
126	126	Е0126-1-4	Изоляция трубопроводов диаметром 38 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем толщиной 60 мм	4	191,25	5,31	765	21	518	0,7	3
				м	127,58	2,03	510	8	100	0,01	0
127	127	С11031-93	Минвата	0,03	6190		186				
				м3							
128	128	Е0126-23-3	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 60 мм	4	137,8	8,16	551	33	166	0,24	1
				м	38,25	3,15	153	13	100	0,01	0
129	129	С11011-940	Стеклопластик рулонный РСТ	0,0021	314500		673				
				1000м2							
130	130	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	86	11,94	0	1027	0	1177	0,05	4
				м	10,69	0	919	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	131	E0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 80 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
				1шт	254,25	15,75	1526	94	128	0,07	0
132	132	С прайс	Вентиль прямой Ду-15 мм, К-83	2	387,11		774				
				компл.							
133	133	С прайс	Обратный клапан Ду-15 мм, К-1039Е	1	254,16		254				
				компл.							
134	134	С прайс	Вентиль прямой Ду-32 мм, К-83	2	1513,24		3026				
				компл.							
135	135	С прайс	Предохранительный клапан Ду-15 мм, ТЕ-1848	1	175,96		176				
				компл.							
136	136	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях	1	64,86	0	65	0	45	0,29	0
				шт	49,5	0	50	0	90	0	0
137	137	С130905-2033 Изм. и доп.вып.19	Сбросник воздуха автоматический Ду-15 мм	1	615		615				
				шт.							
138	138	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	2,7	329,67	4,19	890	11	212	0,34	1
				м	59,85	1,58	162	4	128	0,01	0
139	139	E0116-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 20 мм	24,6	364,67	4,19	8971	103	1934	0,34	8
				м	59,85	1,58	1472	39	128	0,01	0
140	140	E0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
				1шт	254,25	15,75	1271	79	128	0,07	0
141	141	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый 11Б41п, Dy 15 мм	5	390		1950				
				шт.							
142	142	С130810-75	Отвод стальной 90° Dy 20 мм	15	208		3120				
				шт							
143	143	E0116-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	9,2	329,67	4,19	3033	39	723	0,34	3
				м	59,85	1,58	551	15	128	0,01	0
144	144	E0116-15-1	Установка кранов шаровых диам. до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				1шт	254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
145	145	С130904-980 Изм. и доп.вып.18	Кран шаровый 11Б41п, Dy 15 мм	3	390		1170				
				шт.							
146	146	E0117-8-1	Установка электроводонагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
				комплект	1370,25	36	1370	36	128	0,18	0
147	147	С Прайс-лист	Накопительный электроводонагреватель "DSZF15-У6А, 50l, vErTiCAl"	1	8993,44		8993				
				шт							
			Отпускная цена		8993		8993				
			Сметная стоимость оборудования				*8993*				
148	148	E0117-2-3	Установка смесителей	2	143,32	1,57	287	3	323	0,7	1
				шт	126	0	252	0	128	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	149	С131101-94	Смесители для мойки	1	1320		1320				
				компл							
150	150	С131101-88	Смесители для ванн с душевой сеткой на гибком шланге	1	4420		4420				
				компл							
151	151	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	2	620,54	0,64	1241	1	273	0,58	1
				м	106,2	0,25	212	1	128	0	0
152	152	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	7	748,88	1,43	5242	10	922	0,56	4
				м	102,38	0,54	717	4	128	0	0
153	153	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов,колен, патрубков, переходов	9	300,57	225,64	2705	2031	1504	0,41	4
				шт	69,53	58,98	626	531	130	0,23	2
154	154	С Прайс-лист	Отвод ПЭ 90°, Dy 100 мм	2	113,83		228				
				шт							
155	155	С Прайс-лист	Отвод ПЭ 90°, Dy 50 мм	5	29,68		148				
				шт							
156	156	С Прайс-лист	Переход ПЭ, Dy 100х50 мм	1	66,69		67				
				шт							
157	157	С Прайс-лист	Прочистка ПЭ, Dy 100 мм	1	264,33		264				
				шт							
158	158	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	3	440,21	332,43	1321	997	738	0,61	2
				шт	102,38	86,87	307	261	130	0,33	1
159	159	С Прайс-лист	Тройник ПЭ 90°, 100х100 мм	2	149,45		299				
				шт							
160	160	С Прайс-лист	Тройник ПЭ переходной, 100х50 мм	1	109,29		109				
				шт							
161	161	С131101-60	Сифон для умывальников	1	284		284				
				шт							
162	162	С Прайс-лист	S-образный сифон под унитаз	1	592,91		593				
				шт							
163	163	Е0117-3-1	Установка унитазов с косым выпуском, со смывным бачком	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				комплект	387	15,75	387	16	128	0,07	0
164	164	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				комплект	346,5	9	347	9	128	0,04	0
165	165	Е0117-1-10	Установка чугунных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,7	4260	55	239	0,99	1
				комплект	166,5	20,25	167	20	128	0,1	0
166	166	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	188,08	9,2	188	9	184	0,79	1
				комплект	139,5	4,5	140	4	128	0,02	0
167	167	С Прайс-лист	Трап из ПХВ, 100х100	1	494,79		495				
				шт							
168	168	Ц0108-599-1	Щиток осветительный	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
				шт	412	2,3	412	2	95	0,01	0
169	169	С151803-156	Щиток осветительный тип ОЩВ-6	1	11000		11000				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	170	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	10	216,3	120	2163	1200	944	0,41	4
				шт	65	34,4	650	344	95	0,2	2
171	171	С151701-83	Светильники тип НПП03-60	10	209		2090				
				шт							
172	172	Ц0108-594-3	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	9	467,8	183	4210	1647	2444	1,46	13
				шт	234	51,8	2106	466	95	0,3	3
173	173	С151702-41	Светильники тип ЛП0-70-4х36-015	9	5430		48870				
				шт							
174	174	С151706-80	Лампы люминесцентные 36Вт	36	101		3636				
				шт							
175	175	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленноготипа при скрытой проводке	12	47	0,2	564	2	520	0,29	3
				шт	45,5	0,1	546	1	95	0	0
176	176	С151801-18	Выключатель однополюсный брызгозащищенный, 16 А	12	215		2580				
				шт							
177	177	Ц0108-572-3	Щит распределительный на 2 модуля	1	1299,3	68,3	1299	68	314	2	2
				шт	317	13,5	317	14	95	0,08	0
178	178	С Прайс	Щит пылевлагозащищенный на 2 модуля PLEXO 3	1	5778,14		5778				
				шт							
			Отпускная цена		5778		5778				
			Запасные части	%	1		58				
			Тара и упаковка	%	0,5		29				
			Транспортные расходы	%	6		352				
			Заготовительно-складские расходы	%	1,2		75				
			Комплектация оборудования	%	0,6		35				
			Сметная стоимость оборудования				*6327*				
179	179	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные при скрытой проводке	11	62,7	0,2	690	2	605	0,34	4
				шт	57,8	0,1	636	1	95	0	0
180	180	С151801-145	Розетка с боковым заземляющим контактом	11	68		748				
				шт							
181	181	С151802-18	Коробка универсальная	9	70		630				
				шт							
182	182	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	20	34,1	2,7	682	54	483	0,15	3
				м	25	0,4	500	8	95	0	0
183	183	Ц0108-396-5	Короб на конструкциях, кронштейнах, по стенам и потолкам, длина 2 м	20	177,7	116	3554	2320	1672	0,32	6
				м	54,9	33,1	1098	662	95	0,19	4
184	184	С151601-593 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0204	144297		2944				
				1000м							
185	185	С Прайс	Кабельный канал 20х40	40	50,84		2034				
				м							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	186	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	130	47,2	14,8	6136	1924	3779	0,16	21
				м	26,3	4,3	3419	559	95	0,02	3
187	187	С151607-174 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0721	26980		1945				
				км							
188	188	С151607-176 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,0618	45198		2793				
				км							
189	189	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметрдо 48 мм	20	114,4	7,8	2288	156	937	0,29	6
				м	48,8	0,5	976	10	95	0	0
190	190	С Прайс	Металлический рукав диам. 25 мм	20	56,22		1124				
				м							
191	191	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	7	330,1	24,1	2311	169	788	0,7	5
				шт	116	2,5	812	17	95	0,01	0
192	192	Ц0108-472-3	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	55	7,6	1100	152	458	0,13	3
				м	23,2	0,9	464	18	95	0,01	0
193	193	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	15	61,9	3,3	929	50	333	0,14	2
				м	23	0,4	345	6	95	0	0
			Итого по разделу: Операторная Раздел 3-2				364957				
			Раздел: Резервуарный парк с насосной Раздел 6-1								
194	194	Е0165-3-5	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 150 мм	1	350,6	15,35	351	15	389	2,16	2
				шт	335,25	2,43	335	2	115,2	0,02	0
195	195	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	7	309,45	7,95	2166	56	2441	1,91	13
				шт	301,5	1,26	2111	9	115,2	0,01	0
196	196	Е0116-26-4	Демонтаж счетчика воды диам. 100 мм	1	246,36	41,16	246	41	282	1,19	1
				1счетчик	205,2	14,85	205	15	128	0,08	0
197	197	Е0165-18-6	Демонтаж стальных труб диаметром 150 мм	24,3	422,61	3,16	10269	77	11756	1,36	33
				м	419,45	0,5	10193	12	115,2	0	0
198	198	Е0165-18-5	Демонтаж стальных труб диаметром 100 мм	110,2	165,84	1,99	18276	219	20841	0,75	82
				м	163,85	0,32	18056	35	115,2	0	0
199	199	Е0122-11-5	Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,0195	46790,17	21680,17	912	423	783	148,2	3
				км	25110	5767,74	490	112	130	22,38	0
200	200	Е0122-11-3	Демонтаж полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,1135	35262,19	15417,19	4002	1750	3531	116,4	13
				км	19845	4088,07	2252	464	130	15,83	2
201	201	Е0146-34-4	Разборка каменных колодцев	6,9	1795,5	627,75	12389	4331	9688	7,1	49
				м3	1167,75	236,25	8057	1630	100	1,16	8
202	202	Е0146-34-3	Разборка железобетонных колодцев Ду-2000 мм	6,3	4330,04	2095,79	27279	13203	19049	13,32	84
				м3	2234,25	789,37	14076	4973	100	3,86	24
203	203	Е0146-34-3	Разборка железобетонных колодцев Ду-1500 мм	2,68	4330,04	2095,79	11605	5617	8103	13,32	36
				м3	2234,25	789,37	5988	2116	100	3,86	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	204	Е0118-13-2	Демонтаж консольных насосов	2	1860,84	136,62	3722	273	4546	10,07	20
				1насос	1724,22	51,45	3448	103	128	0,25	1
205	205	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек и обратных клапан диаметром 100 мм	6	309,45	7,95	1857	48	2093	1,91	11
				шт	301,5	1,26	1809	8	115,2	0,01	0
206	206	Е0165-18-5	Демонтаж стальных труб диаметром 100 мм	15	165,84	1,99	2488	30	2837	0,75	11
				м	163,85	0,32	2458	5	115,2	0	0
207	207	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	683,136	6,48	6,48	4426	4426	1394	0	0
				м3	0	2,1	0	1437	97	0,01	6
208	208	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	75,904	134,1	0	10179	0	11502	0,97	74
				м3	134,1	0	10179	0	113	0	0
209	209	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы	56,78	306,2	152,52	17386	8660	15562	1,02	58
				м3	153,68	57,15	8726	3245	130	0,28	16
210	210	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,0059	160857,68	66009,8	949	389	730	376	2
				км	70200	24936,75	414	147	130	121,79	1
211	211	С130806-275 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные 219х6,0 мм	5,924	2713		16071				
				м							
212	212	С Прайс-лист	Цементно-песчаное покрытие труб Д-219 мм	5,924	1047,54		6205				
				п.м							
213	213	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,373	119056,32	31953,19	44408	11919	38039	360	134
				км	66375	12071,25	24758	4503	130	58,95	22
214	214	С130806-270 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные 159х6,0 мм	374,492	1836		687567				
				м							
215	215	С Прайс-лист	Цементно-песчаное покрытие труб Д-159 мм	374,492	977,71		366144				
				п.м							
216	216	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,3258	71644,97	10674,97	23342	3478	22387	270	88
				км	48825	4032	15907	1314	130	19,69	6
217	217	С130806-230 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные 108х6,0 мм	327,103	1201		392851				
				м							
218	218	С Прайс-лист	Цементно-песчаное покрытие труб Д-108 мм	327,103	872,95		285546				
				п.м							
219	219	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	0,005	62946,88	6788,5	315	34	314	253	1
				км	45675	2565	228	13	130	12,52	0
220	220	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные водогазопроводные оцинкованные 25х2,8 мм	5,02	204		1024				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м							
221	221	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек диам. 150 мм	3	585,99	36,99	1758	111	1290	1,93	6
				шт	317,25	13,5	952	41	130	0,07	0
222	222	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек диам. 100 мм	9	411,46	17,71	3703	159	2790	1,4	13
				шт	231,75	6,75	2086	61	130	0,03	0
223	223	С130902-346 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа AVK	3	29908		89724				
				шт.							
224	224	С130902-344 Изм. и доп.вып.19	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа AVK	9	18279		164511				
				шт.							
225	225	E0122-35-5	Установка чугунных клапанов обратных диам. 150 мм	2	585,99	36,99	1172	74	860	1,93	4
				шт	317,25	13,5	635	27	130	0,07	0
226	226	E0122-35-3	Установка чугунных клапанов обратных диам. 100 мм	6	411,46	17,71	2469	106	1860	1,4	8
				шт	231,75	6,75	1391	41	130	0,03	0
227	227	С130903-711 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, типа AVK	2	80312		160624				
				шт.							
228	228	С130903-709 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа AVK	6	49593		297558				
				шт.							
229	229	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	10	231,52	33,52	2315	335	2369	0,9	9
				фланец	180	2,25	1800	23	130	0,01	0
230	230	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	30	156,43	21,43	4693	643	4914	0,6	18
				фланец	126	0	3780	0	130	0	0
231	231	С130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы прижимные плоские стальные ГОСТ 12815-80, Dy 150 мм	10	671		6710				
				шт							
232	232	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы прижимные плоские стальные ГОСТ 12815-80, Dy 100 мм	30	384		11520				
				шт.							
233	233	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,1955	121294,13	49389,75	23713	9656	20696	312,7	61
				т	62775	18657	12273	3647	130	91,12	18
234	234	С130810-302 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отвод стальной 90°, 219х6 мм	1	2417,63		2418				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	235	С130810-301 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отвод стальной 90°, 159х6 мм	15	1386,89		20803				
				шт							
236	236	С130810-300 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отвод стальной 90°, 108х6 мм	8	672,56		5380				
				шт							
237	237	С130810-300 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отвод стальной 45°, 108х6 мм	6	672,56		4035				
				шт							
238	238	С130810-296 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отвод стальной 90°, 25х2,5 мм	1	88,41		88				
				шт							
239	239	С Прайс-лист	Отвод стальной 90°, 219х6 мм (цементно-песчаное покрытие)	1	2095,09		2095				
				шт							
240	240	С Прайс-лист	Отвод стальной 90°, 159х6 мм (цементно-песчаное покрытие)	15	1955,42		29331				
				шт							
241	241	С Прайс-лист	Отвод стальной 90°, 108х6 мм (цементно-песчаное покрытие)	8	1745,91		13967				
				шт							
242	242	С Прайс-лист	Отвод стальной 45°, 108х6 мм (цементно-песчаное покрытие)	6	1745,91		10475				
				шт							
243	243	С130810-113	Переход стальной, 100х50 мм	3	338		1014				
				шт							
244	244	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	1	391,37	57,24	391	57	395	1,43	1
				фланец	301,5	2,25	302	2	130	0,01	0
245	245	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	8	231,52	33,52	1852	268	1895	0,9	7
				фланец	180	2,25	1440	18	130	0,01	0
246	246	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	18	156,43	21,43	2816	386	2948	0,6	11
				фланец	126	0	2268	0	130	0	0
247	247	С Прайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Dy-200 мм	1	4672,05		4672				
				шт							
248	248	С Прайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Dy-150 мм	8	3519,75		28158				
				шт							
249	249	С Прайс-лист	Фланцы стальные воротниковые Dy-100 мм	18	1948,43		35072				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	250	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, втулок, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	0
				шт	69,53	58,98	70	59	130	0,23	0
251	251	С130804-3386 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17, DN 225 мм	1	1805		1805				
				шт.							
252	252	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные прижимные плоские Dy 200 мм	1	904		904				
				шт.							
253	253	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	2	17076,87	36,99	34154	74	784	1,82	4
				шт	288	13,5	576	27	130	0,07	0
254	254	Е0122-33-5	Установка тройников фланцевых с пожарной подставкой	0,1892	121294,13	49389,75	22946	9344	20027	312,7	59
				т	62775	18657	11876	3530	130	91,12	17
255	255	С Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 200х100	1	16935,3		16935				
				шт							
256	256	С Прайс-лист	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 150х100	1	16411,53		16412				
				шт							
257	257	С Прайс-лист	Заглушка фланцевая ЗФ 100	2	1152,3		2305				
				шт							
258	258	Е0116-10-9	Устройство футляра из стальных труб диам. 273х4,0 мм	0,4	3524,86	70,85	1410	28	193	1,98	1
				м	351	26,53	140	11	128	0,13	0
259	259	Е0116-10-8	Устройство футляра из стальных труб диам. 219х4,0 мм	2,6	2303,32	45,33	5989	118	1022	1,66	4
				м	290,25	16,97	755	44	128	0,08	0
260	260	Е0116-10-7	Устройство футляра из стальных труб диам. 159х4,0 мм	2,4	2029,57	27,87	4871	67	586	1,04	2
				м	180,23	10,44	433	25	128	0,05	0
261	261	Е0106-1-13	Опоры под задвижки из бетона кл. В-7,5 (ОП-1,2,3,4)	0,141	16315,86	95,97	2301	14	120	4,9	1
				м3	771,75	36,25	109	5	105	0,18	0
262	262	Е0118-21-9	Установка фильтров	1	1133,41	284,03	1133	284	1175	4,99	5
				1фильтр	811,13	106,6	811	107	128	0,52	1
263	263	С130905-22 Изм. и доп.вып.19	Фильтр-поглотитель	1	105794		105794				
				шт							
264	264	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,0059	536486	86374,62	3165	510	326	53,4	0
				км	9855	32629,5	58	193	130	159,36	1
265	265	Е0122-26-5	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 150 мм	0,373	383642,54	60158,66	143099	22439	15176	46,3	17
				км	8572,5	22725	3198	8476	130	110,99	41
266	266	Е0122-26-3	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,3258	264493,88	23641,25	86172	7702	14551	145	47
				км	25425	8930,25	8283	2909	130	43,62	14
267	267	Е0122-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	156300,92	20295,54	782	101	194	126	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				км	22162,5	7665,75	111	38	130	37,44	0
268	268	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	23,993	790,75	24,55	18973	589	1447	0,26	6
				м2	39,83	9,2	956	221	123	0,04	1
269	269	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,685	24186,94	1879,87	210054	16326	22286	8,86	77
				м3	1435,5	538,43	12467	4676	130	2,06	18
270	270	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,685	183		1589				
				м3							
271	271	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство плиты перекрытий для существующих колодцев	0,4994	21466,66	1879,87	10720	939	1281	8,86	4
				м3	1435,5	538,43	717	269	130	2,06	1
272	272	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	9,907	9720		96292				
				м							
273	273	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо горловины КО6	8	3353,2		26826				
				шт							
274	274	С Прайс	Стоимость полимерного люка	8	2444,27		19554				
				шт							
275	275	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	13	43,33	20,47	563	266	398	0,13	2
				отверст.	22,86	7,74	297	101	100	0,04	0
276	276	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	81,9	245,44	3,82	20102	313	3749	0,21	17
				м2	37,35	1,44	3059	118	118	0,01	1
277	277	С12021-237	Стоимость стремянки	0,1358	154400		20968				
				т							
278	278	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматура А-I, d-20 мм	0,007	49180		344				
				т							
279	279	Е0116-10-8	Устройство футляра из стальных труб диам. 219х4,0 мм	0,4	2303,32	45,33	921	18	157	1,66	1
				м	290,25	16,97	116	7	128	0,08	0
280	280	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные диам. 20х2,0 мм	0,6	56		34				
				м							
281	281	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	5,72	790,75	24,55	4523	140	345	0,26	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м2	39,83	9,2	228	53	123	0,04	0
282	282	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,28	24186,94	1879,87	79333	6166	8417	8,86	29
				м3	1435,5	538,43	4708	1766	130	2,06	7
283	283	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,346	183		612				
				м3							
284	284	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	3,26	12400		40424				
				м							
285	285	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо горловины КО6	1	3353,2		3353				
				шт							
286	286	С Прайс	Стоимость полимерного люка	1	2444,27		2444				
				шт							
287	287	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	2	43,33	20,47	87	41	61	0,13	0
				отверст.	22,86	7,74	46	15	100	0,04	0
288	288	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	20,72	245,44	3,82	5086	79	948	0,21	4
				м2	37,35	1,44	774	30	118	0,01	0
289	289	С12021-237	Стоимость стремянки	0,0097	154400		1498				
				т							
290	290	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Арматура А-I, d-20 мм	0,031	49180		1525				
				т							
291	291	Е0116-10-8	Устройство футляра из стальных труб диам. 219х4,0 мм	0,4	2303,32	45,33	921	18	157	1,66	1
				м	290,25	16,97	116	7	128	0,08	0
292	292	Е0116-10-7	Устройство футляра из стальных труб диам. 159х4,0 мм	0,2	2029,57	27,87	406	6	49	1,04	0
				м	180,23	10,44	36	2	128	0,05	0
293	293	С130806-56 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные диам. 20х2,0 мм	0,6	56		34				
				м							
294	294	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,005	60591,69	25695,31	303	128	259	194	1
				км	33075	6813,45	165	34	130	26,38	0
295	295	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые безнапорныегофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN8 PE ГОСТ Р 54475-2011	5,05	218		1101				
				м							
296	296	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	23,771	28,89	27,85	687	662	218	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3	1,04	8,44	25	201	97	0,03	1
297	297	Е0101-164-2#т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта вручную	1,789	262,72	0	470	0	531	1,85	3
				м3	262,72	0	470	0	113	0	0
298	298	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,93	790,75	24,55	3108	96	237	0,26	1
				м2	39,83	9,2	157	36	123	0,04	0
299	299	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СИ РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	2,29	25033,31	1152,38	57326	2639	5304	8,06	18
				м3	1350,23	431,55	3092	988	130	2,11	5
300	300	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,29	183		419				
				м3							
301	301	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо горловины КО6	1	3353,2		3353				
				шт							
302	302	Е0123-24-1	Установка люков	1	8378,51	35,42	8379	35	290	1,31	1
				шт	209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
303	303	Е0106-36-4	Огрунтовка поверхности водонепроницаемым раствором	3,14	57,48	0,23	180	1	169	0,29	1
				м2	51,3	0,09	161	0	105	0	0
304	304	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	17,25	245,44	3,82	4234	66	790	0,21	4
				м2	37,35	1,44	644	25	118	0,01	0
305	305	Е0119-5-1	Установка крышки	0,015	22951,16	316,57	344	5	65	22,5	0
				м3	3487,5	119,25	52	2	120	0,58	0
306	306	Е0110-28-8	Обивка крышкикровельной сталью оцинкованной по войлоку с однойстороны	0,8	1123,65	2,78	899	2	137	0,94	1
				м2	141,75	1,06	113	1	120	0,01	0
307	307	Е0116-14-9 Изм. и доп.вып.15	Установка вентиляционных труб диам. 110 мм	5	218,73	14,83	1094	74	1291	1,11	6
				м	196,2	5,56	981	28	128	0,03	0
308	308	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Трубы полиэтиленовые КОРСИС ПРО SN8 DN 100 мм	5	218		1090				
				м							
309	309	С Прайс	Тройник 90° для труб Корсис ПРО SN8, DN 110 мм	1	1439,68		1440				
				шт							
310	310	С130804-2310 Изм. и доп. вып.17	Патрубок Корсис ПРО SN8, DN 110 мм	0,25	218		55				
				м							
311	311	Е0122-11-5	Установка футляров диам. 160 мм	0,0004	78005	36133,62	31	14	27	247	0
				км	41850	9612,9	17	4	130	37,3	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	312	С130804-2312 Изм. и доп.вып.19	Футляр КОРСИС HPO SN8, DN 160	0,4	618		247				
				м							
			Итого по разделу: Резервуарный парк с насосной Раздел 6-1				3987434				
			Раздел: Текущий ремонт зданий насосной Раздел 6-2								
313	313	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 5 м	1487,957	8,71	8,71	12958	12958	4081	0	0
				м3	0	2,83	0	4207	97	0,01	16
314	314	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1487,957	24,78	5,19	36869	7728	28267	0,12	185
				м3	19,58	0	29141	0	97	0	0
315	315	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	165,329	154,22	0	25496	0	28811	1,12	185
				м3	154,22	0	25496	0	113	0	0
316	316	Е0123-1-1	Устройство грунтового основания под трубопровод	127,4	352,13	175,4	44861	22346	40155	1,17	149
				м3	176,73	65,72	22516	8373	130	0,32	41
317	317	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,82	118164,59	54965,71	215060	100038	165832	328,9	599
				км	55631,25	14458,18	101249	26314	130	56,43	103
318	318	С130804-952 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1369,239	1942		2659063				
				м							
319	319	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,002	181289,15	75911,27	363	152	284	432,4	1
				км	80730	28677,26	161	57	130	140,06	0
320	320	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91, D 219x6,0 мм	2,008	2030		4076				
				м							
321	321	Е0122-26-6	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 200 мм	0,002	550920,44	99330,81	1102	199	127	61,41	0
				км	11333,25	37523,93	23	75	130	183,26	0
322	322	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,8	800,41	28,23	3042	107	264	0,3	1
				м2	45,8	10,58	174	40	123	0,05	0
323	323	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	1,34	24684,25	2161,85	33077	2897	3954	10,19	14
				м3	1650,83	619,19	2212	830	130	2,37	3
324	324	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,34	183		245				
				м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	325	С143018-31 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	1,48	9720		14386				
				м							
326	326	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо горловины КО6	1	3353,2		3353				
				шт							
327	327	С Прайс	Стоимость полимерного люка	1	2444,27		2444				
				шт							
328	328	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах	2	49,83	23,54	100	47	70	0,15	0
				отверст.	26,29	8,9	53	18	100	0,04	0
329	329	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,53	251,62	4,39	888	16	186	0,24	1
				м2	42,95	1,66	152	6	118	0,01	0
330	330	С12021-237	Стоимость стремянки	0,0097	154400		1498				
				т							
			Итого по разделу: Текущий ремонт зданий насосной Раздел 6-2				3058879				
			Раздел: Ограждение,лестницы ЛМ-1 Раздел 7-1-2								
331	331	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	18,28	134,1	0	2451	0	2770	0,97	18
				м3	134,1	0	2451	0	113	0	0
332	332	Е0109-30-1	Монтаж ворот и стойки	0,3777	14359,66	5522,03	5423	2085	2514	35,9	14
				т	6075	1322,37	2294	499	90	4,73	2
333	333	С12021-268	Стоимость ворот и стойки	0,3777	134000		50605				
				т							
334	334	Е0109-30-1	Монтаж Кр-1	1,437	14359,66	5522,03	20636	7935	9567	35,9	52
				т	6075	1322,37	8730	1900	90	4,73	7
335	335	С11011-683	Проволока колючая	100,528	36		3619				
				кг							
336	336	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	1,318	47200		62228				
				т							
337	337	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0181	55620		1008				
				т							
338	338	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1027,12	23,36	22,08	23993	22678	6813	0,01	9
				м3	1,28	5,56	1315	5709	97	0,02	20
339	339	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	1027,12	20,27	0	20820	0	23526	0,13	132
				м2	20,27	0	20820	0	113	0	0
			Итого по разделу: Ограждение,лестницы ЛМ-1 Раздел 7-1-2				190783				
			Раздел: Общестроительные работы Раздел 7-1-4								
			ИТОГО:				15887857	1027034			7894
							1354570	296666			1305
			- оборудования				83101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Накладные расходы :								
			На монтажные работы				**24581**				
			На общестроительные работы				**1856252**				
			На металломонтажные работы				**12972**				
			На сантехнические работы				**170439**				
			Всего накладных расходов:				**2064244**				
			Итого с накладными				**17952101**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**1072140**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**19024241**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,30489				**43848868**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**876977**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**44725847**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**5367102**				
			Итого с НДС				**50092949**				
			Всего:				**50092949**				
			Удержание согласно договора 5%				2 504 647				
			Итого к выплате				**47 588 302**				

Заказчик:
ГУ "Каракиянский районный отдел строительства"
Начальник _____ **Кылаубаева Г.Т.**

Технадзор:
ТОО «Мангистау Инжиниринг»,
_____ **Обіш М.К.**

Подрядчик:
ТОО "Шебер-Курылыс"
Директор: _____ **Нурбаев С.К.**