ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства:"Реконструкция напорной канализации от КНС №12 "Червякова" по ул. Кыдырова, ул. Сахи Романова до КП на пересечении ул.Шымбай - Сахи Романова две нитки в г. Кызылорда»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно правовая форма наименование	код
		дог № 57	13.05.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге из графы 1: Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудовани	стоимость проч затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материал	другие дополнител	НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	427 069 189,98									
Всего за отчетный период		165637195,74							19 876 463,49	185 513 659,23

ЗАКАЗЧИК: Жанбекеев Р. ТЕХНАДЗОР: Нурадин К

ГЕНПОДРЯДЧИК: Тен Ю. АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства:"Реконструкция напорной канализации от КНС №12 "Червякова" по ул. Кыдырова, ул. Сахи Романова до КП на пересечении ул.Шымбай - Сахи Романова две нитки в г. Кызылорда»

АКТ № 3
выполненных работ за август месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	2996,424	199,14	190,55	596707,92	570968,64	0,03	126791,89	755640,52
		НР - 72%; СП - 8%			8,50	50,27	25469,61	150630,25		57879,99	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	60,606	1842,46	--	111664,43	--	--	80398,39	207427,84
		НР - 72%; СП - 8%			1842,46	--	111664,43	--		15365,03	
5	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка (ВЫВОЗ) строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2944,10	123,00	--	362124,30	--		--	391094,24
		СП - 8%			--	--	--	--		28969,94	
11	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м	192,83	805,25	506,91	155276,36	97747,46	14528,91	56379,17	228587,97
		НР - 72%; СП - 8%			262,31	143,77	50581,24	27723,17		16932,44	
12	2302-1104-1601 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий, d 168 мм	м	19,25	4985,00	--	95961,25	--	200646,25	--	103638,15
		СП - 8%			--	--	--	--		7676,90	
13	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м	192,83	466,03	299,02	89864,56	57660,03	--	35857,59	135779,92
		НР - 72%; СП - 8%			167,01	91,26	32204,54	17597,67		10057,77	

14	1101-0208-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы без устройства обсыпки *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	77,33	3391,45	302,66	262260,83	23404,70	76138,89	149433,11	444629,45
					2617,90	66,00	202442,21	5103,78		32935,52	
15	1101-0208-0201 РСНБ РК 2015	Иглофильтры легкие длиной до 4 м. Извлечение *НР - 72%; СП - 8%*	иглофильтр	77,33	1291,89	620,44	99901,85	47978,63	--	52493,40	164586,87
					671,45	271,36	51923,23	20984,27		12191,62	
18	2301-0501-1528 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 630x57,2 ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1441,06	77791,00	--	112101498,46	--	112101498,46	--	121069618,34
					--	--	--	--		8968119,88	
22	5101-0102-1006 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 600, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	7	3548237,00	--	24837659,00	--	24837659	--	24837659,00
					--	--	--	--		--	
23	2304-0105-0909 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек от DN 450 до DN 600 *СП - 8%*	шт.	7	43214,00	--	302498,00	--	302498,00	--	326697,84
					--	--	--	--		24199,84	
25	2304-0102-1105 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, типа Chevron, VAG ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	90826,00	--	181652,00	--	181652,00	--	196184,16
					--	--	--	--		14532,16	
26	2304-0105-0904 РСНБ РК 2015	Штурвал для задвижек DN 100 *СП - 8%*	шт.	2	10288,00	--	20576,00	--	20576,00	--	22222,08
					--	--	--	--		1646,08	
27	2302-0103-0221 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	32	35438,00	--	1134016,00	--	1134016,00	--	1224737,28
					--	--	--	--		90721,28	
28	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	2623,00	--	10492,00	--	10492,00	--	11331,36
					--	--	--	--		839,36	
30	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	24,096	36030,00	--	868178,88	--	868178,88	--	937633,19
					--	--	--	--		69454,31	
33	2302-0302-8225 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16	77719,00	--	1243504,00	--	1243504,00	--	1342984,32

		СП - 8%			--	--	--	--		99480,32	
34	2302-0302-2625 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 5°-90° ПЭ 100 SDR 11, DN 630, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20	101819,00	--	2036380,00	--	2036380,00	--	2199290,40
		СП - 8%			--	--	--	--		162910,40	
36	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	27252,00	--	109008,00	--	109008,00	--	117728,64
		СП - 8%			--	--	--	--		8720,64	
37	2104-0302-0114 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	4	25340,00	--	101360,00	--	101360,00	--	109468,80
		СП - 8%			--	--	--	--		8108,80	
38	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	14894,00	--	89364,00	--	89364,00	--	96513,12
		СП - 8%			--	--	--	--		7149,12	
39	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	23073,00	--	184584,00	--	184584,00	--	199350,72
		СП - 8%			--	--	--	--		14766,72	
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	5573,00	--	55730,00	--	55730,00	--	60188,40
		СП - 8%			--	--	--	--		4458,40	
41	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3301,00	--	6602,00	--	6602,00	--	7130,16
		СП - 8%			--	--	--	--		528,16	
42	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	4	18077,00	--	72308,00	--	72308,00	--	78092,64
		СП - 8%			--	--	--	--		5784,64	
87	1122-0501-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из стеклопластиковых труб, диаметр 600 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,144	881713,73	426526,13	126966,78	61419,76	--	87684,92	231823,84
		НР - 99%; СП - 8%			455187,60	159886,21	65547,01	23023,61		17172,14	
88	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	24,96	481,00	--	12005,76	--		--	12966,22
		СП - 8%			--	--	--	--		960,46	
89	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	4,33	525,00	--	2271,89	--		--	2453,64

		СП - 8%			--	--	--	--		181,75	
90	4102-0102-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	24,96	242,00	--	6040,32	--		--	6523,55
		СП - 8%			--	--	--	--		483,23	
91	4101-0104-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км	т	4,33	493,00	--	497,33	--		--	537,12
		СП - 8%			--	--	--	--		39,79	
	Итого прямые затраты:		Тенге				145297953,92				155543519,79
	в том числе:										
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				539832,26				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				859179,21				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				245062,74				
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				143355410,37				
	Накладные расходы		Тенге				589038,47				
	ИТОГО:		Тенге				145886992,40				
	Сметная прибыль		Тенге				9682266,67				
	ИТОГО по смете:		Тенге				155569259,07				
	Временные здания и сооружения 1,04%		Тенге				1617920,29				
	ИТОГО		Тенге				157187179,37				
	Дополнительная оплата труда в зонах бедствия и радиационного риска		Тенге				337868,45				
	ИТОГО		Тенге				157525047,82				
	в том числе текущих ценах на 2020 год -65% к= 1,049901		Тенге				107500708,40				
	в том числе текущих ценах на 2021 год -35% к= 1,1025743		Тенге				60789074,26				
	ИТОГО		Тенге				168289782,66				
	понижающий коэфф		Тенге				165637195,74				
	НДС 12%		Тенге				19876463,49				
	ИТОГО К ОПЛАТЕ		Тенге				185513659,23				

ЗАКАЗЧИК: Жанбекеев Р.

ТЕХНАДЗОР: Нурадин К

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

Наименование строительства"Реконструкция напорной канализации от КНС №12 "Червякова"
по ул. Кыдырова, ул. Сахи Романова до КП на пересечении ул.Шымбай
Сахи Романова две нитки в г. Кызылорда»
в г.Кызылорда

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия
и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №3 за август месяц 2022 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		784895,010
	Всего Сз	Сз х0,3	235468,503
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1986	36992,031
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	65407,918
5	ИТОГО		337868,451