ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районах Шанхая, Южный и по ул.Тажибаева, по ул.Бостандык в г.Кызылорда

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2022 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно	
				финансирования		правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		дог № 55	25.04.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов			Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС (по графе 1)	ВСЕГО К ОПЛАТЕ
			из графы 1							
	с начала года отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	Строительно монтажные работы	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость про затрат, не входящих СМР	дополнительные затраты на приобрете ние материало	дополнительные затраты другие дополнител		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	303 887 305,17									
Всего за отчетный период		32287851,30							3 874 542,16	36 162 393,46

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Женсикбаев Е.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: КБ «МунайГаз Инжиниринг» Ахметов З.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Тс Ю.

ЗАКАЗЧИК:КГУ "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Механизатор-К"

Наименование строительства: Реконструкция водопроводных и канализационных сетей в районе Шанхая, Южный и по ул. Тажибаева, по ул. Бостандык в г. Кызылорда

АКТ №5

выполненных работ за август месяц 2022г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Реконструкция самотечной канализации по ул. Тажибаева									
13	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,1184	559093,69	194778,51	66197	23062	894	48130	123473
		НР - 99%; СП - 8%			354068,00	56543,94	41922	6695		9146	
45	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	25	7565,44	4194,27	189136	104857	8753	107758	320645
		НР - 99%; СП - 8%			3021,03	1332,82	75526	33321		23752	
51	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3	197,2	4824,99	1073,50	951488	211693	711938	80830	1114904
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	27857	46986		82585	
52	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,9	128480,39	1785,24	115632	1607	114025	892	125846
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	826		9322	
53	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	986	1970,60	125,37	1943008	123616	1775528	79759	2184589
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,41	43864	29987		161821	
54	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3	128480,39	1785,24	38544	536	38008	297	41949
		НР - 108%; СП - 8%			--	917,56	--	275		3107	
55	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	986	1982,26	125,60	1954505	123844	1786797	79862	2197116
		НР - 108%; СП - 8%			44,49	30,51	43864	30082		162749	
56	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортовогокамня	75	1927,68	31,41	144576	2355	85264	62491	223632
		НР - 108%; СП - 8%			759,42	12,06	56957	905		16565	

59	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	655	1493,27	2,90	978089	1899	857347	129086	1195750
		НР - 108%; СП - 8%			181,44	1,04	118843	681		88574	
60	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.	м2 покрытия	655	472,60	--	309552	--	271258	41357	378982
		НР - 108%; СП - 8%			58,46	--	38294	--		28073	
		Реконструкция напорной канализации от КНС №30 "ОМЦ" до КНС №6 "Южный" в две нитки									
10	1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка	км трубопровода	1,1948	842728,31	305322,31	1006892	364799	13055	711366	1855718
		НР - 99%; СП - 8%			511294,00	90104,76	610894	107657		137461	
12	1123-0601-0505 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные прямоугольные бетонные монолитные, площадь более 3 м2. Устройство. Грунты мокрые	м3	7,964	41410,84	3030,18	329796	24132	255882	60848	421895
		НР - 99%; СП - 8%			6250,92	1466,64	49782	11680		31252	
13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	5577,00	--	5577	--	5577	--	6023
		СП - 8%			--	--	--	--		446	
14	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3523,00	--	3523	--	3523	--	3805
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
15	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	20803,00	--	20803	--	20803	--	22467
		СП - 8%			--	--	--	--		1664	
16	2106-0304-0501 РСНБ РК 2015	Стремянка С-2	т	0,01708	699815,00	--	11953	--	11953	--	12909
		СП - 8%			--	--	--	--		956	
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	0,49532	67,50	3,41	33	2	5	18	55
		НР - 69%; СП - 8%			51,84	0,53	26	--		4	
18	1122-0501-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 700 мм. Укладка	км трубопровода	0,054	1756873,42	680938,42	94871	36771	5591	62234	169674
		НР - 99%; СП - 8%			972383,00	191739,50	52509	10354		12568	
20	1122-1401-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр	м	27	1932,26	11,89	52171	321	16102	35507	94692
		НР - 99%; СП - 8%			1324,00	4,37	35748	118		7014	
21	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 700 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	25483,27	2831,95	101933	11328	56996	33504	146272
		НР - 99%; СП - 8%			8402,28	58,26	33609	233		10835	
22	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Упор бетонный (для углов поворота). Устройство	м3	3,122	24970,66	1286,88	77958	4018	62935	10900	95967
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	11005	972		7109	

23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	30	1421,33	917,49	42640	27525	--	22422	70266
					503,84	251,10	15115	7533		5205	
27	1122-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 250-450 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,03722	66869,84	13076,76	2489	487	715	1423	4225
					34569,60	4056,42	1287	151		313	
29	1122-1101-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	4	28156,29	17352,26	112625	69409	8469	54658	180666
					8686,86	5115,77	34747	20463		13383	
30	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,05056	689320,80	443182,04	34852	22407	631	17796	56860
					233661,40	121866,54	11814	6162		4212	
31	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1,6	10022,00	--	16035	--	16035	--	17318
					--	--	--	--		1283	
32	1122-0601-1307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0016	536131,44	48951,93	858	78	617	191	1133
					102162,50	18592,41	163	30		84	
33	1122-0901-0108 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка	5	14185,84	6865,84	70929	34329	3855	42827	122857
					6549,02	2102,90	32745	10515		9100	
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3	309,4	4824,99	1073,50	1492852	332140	1117005	126820	1749246
					141,26	238,26	43707	73719		129574	
44	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	1,39	128480,39	1785,24	178588	2481	176107	1377	194362
					--	917,56	--	1275		14397	
45	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1547	1970,60	125,37	3048513	193949	2785744	125139	3427544
					44,49	30,41	68820	47049		253892	
46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,46	128480,39	1785,24	59101	821	58280	456	64321
					--	917,56	--	422		4765	
47	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	1547	1982,26	125,60	3066551	194306	2803425	125300	3447200
					44,49	30,51	68820	47198		255348	

48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3	30,2	4824,99	1073,50	145715	32420	109029	12379	170741
					141,26	238,26	4266	7196		12647	
49	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	151	1606,08	2,90	242518	438	214683	29759	294059
					181,44	1,04	27397	157		21782	
50	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	151	510,83	--	77135	--	68308	9534	93604
					58,46	--	8828	--		6934	
		Реконструкция водовода по ул. Жумабаева от ул. Шалгинбаева до ул. Баласагун в г. Кызылорда.									
16	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,466	559093,69	194778,51	260538	90767	4607	189432	485967
					354068,00	56543,94	164996	26349		35998	
18	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,35	1024131,42	510723,98	358446	178753	6551	222907	627861
					494691,40	148617,58	173142	52016		46508	
25	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	8062,30	2652,80	16125	5306	1138	11187	29496
					4840,58	809,39	9681	1619		2185	
26	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	18	1574,94	81,66	28349	1470	3035	24313	56875
					1324,66	39,72	23844	715		4213	
38	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3	22,39316	44029,77	9328,90	985966	208904	235887	471354	1573905
					17514,00	3747,64	392194	83922		116586	
49	1122-1001-0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	6	2752,10	181,06	16513	1086	3328	12439	31268
					2016,56	77,54	12099	465		2316	
51	2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	Указатель пожарного гидранта *СП - 8%*	100 шт.	0,06	116287,00	--	6977	--	6977	--	7535
					--	--	--	--		558	
56	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,117	2010658,65	950104,13	235247	111162	11622	146738	412543
					961224,00	305612,37	112463	35757		30559	
57	2301-0201-0256 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	117,468	22015,00	--	2586058	--	2586058	--	2792943
					--	--	--	--		206885	

59	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м	117	1470,52	8,59	172051	1004	31940	138038	334897
		НР - 99%; СП - 8%			1188,95	2,78	139107	325		24807	
60	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 400 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	7	10983,11	1609,07	76882	11263	32201	33313	119011
		НР - 99%; СП - 8%			4774,03	33,10	33418	232		8816	
61	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Упор бетонный (для углов поворота). Устройство	м3	0,112	24970,66	1286,88	2797	144	2258	391	3443
		НР - 91%; СП - 8%			3525,12	311,47	395	35		255	
62	1122-1101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 500 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	64609,35	28428,31	129219	56857	44918	43453	186486
		НР - 99%; СП - 8%			13721,82	8224,24	27444	16448		13814	
63	1122-0701-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	км	1,05	95991,77	--	100791	--	28893	71179	185728
		НР - 99%; СП - 8%			68474,40	--	71898	--		13758	
77	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопров	2,845	292691,94	74035,78	832709	210632	1924	672933	1626093
		НР - 99%; СП - 8%			217980,00	20940,98	620153	59577		120451	
79	2301-0501-1403 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	242,4	184,00	--	44602	--	44602	--	48170
		СП - 8%			--	--	--	--		3568	
80	2301-0501-1409 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 63x4,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	101	665,00	--	67165	--	67165	--	72538
		СП - 8%			--	--	--	--		5373	
81	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км	2,94	58785,49	--	172829	--	5067	166085	366027
		НР - 99%; СП - 8%			57062,00	--	167762	--		27113	
82	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км	0,095	1506302,53	696106,19	143099	66130	7447	90092	251846
		НР - 99%; СП - 8%			731808,00	226111,75	69522	21481		18655	
84	1122-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,095	2454320,99	164946,92	233160	15670	193497	26439	280368
		НР - 99%; СП - 8%			252554,00	28565,53	23993	2714		20768	
85	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м	95	1279,95	7,50	121596	712	14726	105308	245056
		НР - 99%; СП - 8%			1117,46	2,25	106158	214		18152	
86	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 273 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	9	6467,55	1094,16	58208	9847	19144	29125	94320
		НР - 99%; СП - 8%			3246,34	22,51	29217	203		6987	

87	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	67	2172,88	86,02	145583	5763	19958	118334	285031
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	13,24	119862	887		21113	
88	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	22	2200,10	113,24	48402	2491	6553	39142	94547
		НР - 98%; СП - 8%			1788,99	26,48	39358	583		7003	
89	2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	67	10237,00	--	685879	--	685879	--	740749
		СП - 8%			--	--	--	--		54870	
92	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	82	570,37	27,22	46770	2232	1437	43303	97279
		НР - 98%; СП - 8%			525,62	13,24	43101	1086		7206	
93	1311-0203-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль счетчика-водомера, диаметр условного прохода до 40 мм. Установка на резьбовых (муфтовых) соединениях	шт.	82	1152,00	--	94464	--	--	70848	178537
		НР - 75%; СП - 8%			1152,00	--	94464	--		13225	
96	1216-0101-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из чугунных труб диаметром 250 мм. Разборка	м	950	1375,95	--	1307149	--	--	941147	2428160
		НР - 72%; СП - 8%			1375,95	--	1307149	--		179864	
97	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. ДЕМОНТАЖ	м3	9,52	26093,37	8579,37	248409	81676	--	193323	477070
		НР - 99%; СП - 8%			17514,00	2998,12	166733	28542		35339	
98	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	22,848	542,00	--	12384	--		--	13374
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
99	4131-0103-0101 РСНБ РК 2015	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	67,45	591,00	--	39863	--		--	43052
		СП - 8%			--	--	--	--		3189	
100	4102-0102-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	22,848	193,00	--	4410	--		--	4762
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
101	4101-0104-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км	т	67,45	454,00	--	30622	--		--	33072
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:											
Итого прямые затраты:			Тенге				23648643		17531949		34858775
в том числе:											
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				3990757				
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				2984434				

- в том числе зарплата машинистов	Тенге				800575				
- материалов, изделий и конструкций	Тенге				25497030				
Накладные расходы	Тенге				5927612				
ИТОГО:	Тенге				29576255				
Сметная прибыль	Тенге				2366099				
ИТОГО по смете:	Тенге				31942355				
Временные здания и сооружения 1.04%	Тенге				447193				
ИТОГО	Тенге				32389548				
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и	Тенге				765961,69				
ИТОГО	Тенге				33155509				
в том числе текущих ценах на 2020 год - 50% к= 1	Тенге				16577754,63				
в том числе текущих ценах на 2021 год - 50% к= 1,0501698	Тенге				17409457,26				
ИТОГО	Тенге				33987211,89				
понижающий коэфф	Тенге				32287851,30				
НДС 12%	Тенге				3874542,16				
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге				36162393,46				

ЗАКАЗЧИК: Насырадин Т.

ТЕХНАДЗОР: Женсикбаев С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Ахметов З.

ГЕНПОДРЯДЧИК: Те Ю.

Наименование строительства:Реконструкция водопроводных и канализационных сетей
в районах Шанхая, Южный и по ул.Тажибаева, по ул.Бостандык
в г.Кызылорда

Расчет дополнительной оплаты труда в зонах экологического бедствия
и радиационного риска

к акту приемки выполненных работ №5 за август месяц 2022 года

№	Наименование работ и затрат	формулы	сумма тыс.тг
1	2	3	4
1	Сметная зарплата		1778083,000
2	Всего Сз	Сз х0,3	533424,900
3	Дополниельные отпуска:	Сз х 9 х 8 х 1,3/ 1986 =	83800,891
4	Затраты на мат.помощь:	Смп = Сз/12	148173,583
5	ИТОГО		765961,690