Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Исполнитель: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стрительства и его адрес: "Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области"

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №6
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2021-97 Доп.согл. №1	28.07.2021 г. 29.07.2021 г.				

Наименование объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области	483 318 865,31	17 542 305,01							2 105 076,60	19 647 381,61

Исполнитель:
ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс"

_____

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

_____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" БИН 170440008459

_____

Форма 2

Заказчик: Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области»

Подрядчик: ТОО "SCS инжиниринг"

Акт №6

приемки выполненных работ 25.08.2022

Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области

Основа: Договор о государственных закупках работ №2021-97 от 28.07.2021 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №1 от 29.07.2021 года.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты										
		Изоляция фундаментов (КР-38)										
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м³ основания	344,2		8883,15	2718,76	3057580	935797	1656807	800527	4166754
		НР - 93%; СП - 8%				1350,89	1149,93	464976	395806		308648	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	211-201-0506	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м³	1,15	395,83	4182,00				1655361		
2	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,54526		196181,29	3184,01	695514	11288	684226	5492	757086
		НР - 108%; СП - 8%				--	1434,32	--	5085		56080	
3	1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м² поверхности	677,3		4502,59	10,89	3049604	7375	2813505	214481	3525211
		НР - 93%; СП - 8%				337,70	2,80	228724	1896		261126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	212-401-0101	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м³	0,025	16,9325	16200,00				274307		
3.2	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м²	2,3	1557,79	405,00				630905		
3.3	235-201-0204	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	2092,857	862,00				1804043		
4	1108-0101-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	м² поверхности	1517,8		4496,13	11,41	6824226	17318	5739409	996724	8446633
		НР - 93%; СП - 8%				703,32	2,80	1067499	4250		625683	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м²	2,3	3490,94	405,00				1413831		
4.2	235-201-0204	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	4690,002	862,00				4042782		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13626924	971778	10893947	2017224	16895684
								1761199	407037	--	1251537	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**16895685**
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге			**16 895 685**					
		в том числе оборудование	Тенге			-					
		в том числе СМР	Тенге			**16 895 685**					
		Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге		1,50%	253 435					
		Итого с временными	Тенге			**17 149 120**					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 1,3%	Тенге		1,30%	222 939					
		Итого с зимними	Тенге			**17 372 059**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге		2,00%	347 441					
		Итого в базовых ценах 2022г. СМР	Тенге			**17 719 500**					
		Итого в базовых ценах 2022г. оборудование	Тенге			-					
		Итого в базовых ценах 2022г. СМР+оборудование	Тенге			17 719 500					
		Понижающий коэффициент	Тенге		**0,989999999638910**	**17 542 305,01**					
		НДС (12%)	Тенге		12%	2 105 076,60					
		Стоимость строительства	Тенге			**19 647 381,61**					

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" _____ / _____

,

Заказчик:

Главный специалист
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" _____ Жолдаспаев С.Д.

Автор проекта:

Директор
ТОО "Институт "Агропромпроект" _____ Шилохостов Д.С.

Технадзор:

Эксперт
ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" _____ / _____

Технадзор:

ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____

Подрядчик:

Директор
ТОО "SCS Инжиниринг" _____ Рашев А.А.