ЗАКАЗЧИК:БАЗАРБАЕВА ДИНАР МУРАТБЕКОВНА
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"
Договор подряда(контракт)
Наименование объекта и его адрес Строительство объекта"Банный комплекс с фитнес залом" расположенного по адресу Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с/о , с. Узынагаш, ул Караса

Форма КС-3

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2022 года

	код Закаказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№ 1							

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	в том числе в отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство объекта"Банный комплекс с фитнес залом" расположенного по адресу Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с/о , с. Узынагаш, ул.Карасай батыра, 63 "В"	27 266 243	24 344 860							2 921 383	27 266 243

Заказчик

БАЗАРБАЕВА ДИНАР МУРАТБЕКОВНА

Место печати(при наличии)

Республикасы Алматы облысы Жамбыл ауданы Жамбылский р-н Индивидуальный предприниматель * РК Алматинская область * Казахстан БАЗАРБАЕВА Д. М. ИНН 600420115677

Технадзор:

TOO Solo Building

№KZ33VJE00019682 Оракбаев

Место печати(при наличии)

Республика Казахстан Город Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Solo Building Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСНБИН 200240022158

Подрядчик

ТОО "Бауыр Курылыс Компаниясы"

Место печати(при наличии)

Қазақстан Республикасы Алматы облысы Жамбыл ауданы Жамбылский р-он Товарищество с ограниченной ответственностью Бауыр Курылыс Компаниясы БИН 100340020192 * РК Алматинская область * Казахстан

Форма 2в

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БАЗАРБАЕВА ДИНАР МУРАТБЕКОВНА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство объекта"Банный комплекс с фитнес залом" расположенного по адресу Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с/о., с. Узынагаш, ул.Карасай батыра, 63 "В"**

Объект: **Банный комплекс с фитнес залом**

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ

№1

за март месяц 2022 года

Общестроительные работы

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0338 1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**725,5895944**	**283,52**	**283,52**	**205719**	**205719**	**--**	**38179**	**263410**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**73,08**	**--**	**53026**		**19512**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом**	**м3**	**50,7912716**	**2536,38**	**--**	**128826**	**--**	**--**	**92755**	**239307**
		НР - 72%; СП - 8%			**2536,38**	**--**	**128826**	**--**		**17726**	
3	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	**м3**	**332,5901271**	**37,38**	**37,38**	**12432**	**12432**	**--**	**2648**	**16287**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**11,06**	**--**	**3678**		**1206**	
4	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками**	**м3**	**332,5901271**	**246,46**	**117,45**	**81969**	**39063**	**--**	**43704**	**135727**
		НР - 72%; СП - 8%			**129,01**	**53,50**	**42906**	**17794**		**10054**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы** *НР - 72%; СП - 8%*	м3	58,6923754	1323,75 1323,75	-- --	77694 77694	-- --	--	55940 10691	144324
6	Е11-010102-0331 1101-0102-0331 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	334,307092	271,40 11,93	258,65 68,77	90732 3990	86468 22990	274	19426 8813	118970
7	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Работа на отвале 1-2 группы грунтов** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	334,307092	33,49 3,89	29,44 8,76	11195 1300	9842 2929	53	3044 1139	15379
		Фундаменты									
8	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,24	26832,07 1927,48	1651,33 369,48	60104 4318	3699 828	52087	4682 5183	69969
9	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонных ленточных фундаментов,В7,5** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	1,26	31367,68 4906,46	2014,69 464,19	39523 6182	2539 585	30802	6158 3655	49335
10	Е11-060101-0119 1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонных ленточных фундаментов под перегородки** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	2,835	31367,68 4906,46	2014,69 464,19	88927 13910	5712 1316	69305	13855 8223	111005
11	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Армирование подстилающих слоев и набетонок** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	1т	0,0291297	23076,30 20959,34	2074,96 914,22	672 611	61 27	--	580 100	1352
12	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,0291297	408502,00 --	-- --	11900 --	-- --	11900	-- 952	12852
13	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой** *НР - 91%; СП - 8%*	1т	0,049	834363,34 522176,76	3356,58 1481,97	40884 25587	165 73	15132	23350 5139	69373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**									
		СП - 8%	т	0,049	391464,00	--	19182	--	19182	--	20717
					--	--	--	--		1535	
15	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство бетонной подготовки**									
		НР - 91%; СП - 8%	м3	2,59	25479,55	1651,33	65992	4277	56723	5414	77118
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			1927,48	369,48	4992	957		5712	
16	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**									
		СП - 8%	т	0,20342	369145,00	--	75091	--	75091	--	81098
					--	--	--	--		6007	
17	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**									
		СП - 8%	т	0,0274645	408502,00	--	11219	--	11219	--	12117
					--	--	--	--		898	
18	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,357938	30550,83	1362,80	10935	488	137	9543	22117
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			28804,03	494,99	10310	177		1638	
19	С1214-210-0502 214-210-0502 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм**									
		СП - 8%	т	0,357938	369145,00	--	132131	--	132131	--	142701
					--	--	--	--		10570	
		Перегородки									
20	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,16							
		НР - 93%; СП - 8%			4293,99	403,86	176741	16622	34279	120799	321343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			3057,33	98,43	125840	4051		23803	
21	С1213-101-0102 213-101-0102 РСНБ РК 2022	**Кирпич красный жженый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**									
		СП - 8%	1000 шт.	10,16064	59096,00	--	600453	--	600453	--	648489
					--	--	--	--		48036	
22	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**									
		СП - 8%	т	0,0879648	425973,00	--	37471	--	37471	--	40469
					--	--	--	--		2998	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-460101-0104 1146-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками,конопатка Узел1,узел2,узел3)** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,4585	240461,84 92143,79	31940,94 14411,75	110252 42248	14645 6608	53359	41039 12103	163394
24	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2022	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм** *СП - 8%*	т	0,077	435218,00 --	-- --	33512 --	-- --	33512	-- 2681	36193
25	С1217-101-0301 217-101-0301 РСНБ РК 2022	**Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100** *СП - 8%*	шт.	154	29,00 --	-- --	4466 --	-- --	4466	-- 357	4823
26	Е11-460101-0104 1146-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Простенки кирпичные. Усиление монолитными железобетонными сердечниками (вставками,конопатка Узел5)** *НР - 84%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,0875	240734,18 92143,79	31940,94 14411,75	21064 8063	2795 1261	10206	7832 2312	31208
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,0202475	389901,00 --	-- --	7895 --	-- --	7895	-- 632	8527
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм *СП - 8%*	т	0,002268	408502,00 --	-- --	926 --	-- --	926	-- 74	1000
29	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Пояса в опалубке. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3	0,2135	50373,40 15182,64	7032,54 1480,99	10755 3241	1501 316	6013	3237 1119	15112
30	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм** *СП - 8%*	т	0,0242802	425973,00 --	-- --	10343 --	-- --	10343	-- 827	11170
		Перекрытия,покрытие									
31	Е11-070505-0105 1107-0505-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2(УМ1-УМ4)** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт	11,9	11327,46 5134,21	1919,63 460,78	134797 61097	22843 5483	50857	78565 17069	230431
32	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016** *СП - 8%*	м2	10,718225	13513,00 --	-- --	144835 --	-- --	144835	-- 11587	156422

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**1,603**	**79794,24**	**2747,54**	**127910**	**4404**	**79997**	**40532**	**181917**
		НР - 91%; СП - 8%			**27142,13**	**643,45**	**43509**	**1031**		**13475**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0033075**	**408502,00**	**--**	**1351**	**--**	**1351**	**--**	**1459**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**108**	
35	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(фиксатор)**	**т**	**0,015554**	**389901,00**	**--**	**6065**	**--**	**6065**	**--**	**6550**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**485**	
36	**Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,48629**	**30550,83**	**1362,80**	**14857**	**663**	**187**	**12966**	**30048**
		НР - 91%; СП - 8%			**28804,03**	**494,99**	**14007**	**241**		**2226**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м(УМ01-УМ08)	м3	1,743	62542,72	4269,40	109012	7442	46983	51053	172870
		[illegible]			31317,84	869,05	54587	1515		12805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	С1214-210-0601 214-210-0601 РСНБ РК 2022	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,075894**	**425973,00**	**--**	**32329**	**--**	**32329**	**--**	**34915**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2586**	
		Крыша.									
39	**Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**112,07**	**414,71**	**18,34**	**46476**	**2055**	**30629**	**13175**	**64423**
		НР - 92%; СП - 8%			**123,07**	**4,72**	**13792**	**529**		**4772**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	**Е12-080101-2201 1208-0101-2201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06**	**Теплоизоляция из минеральной ваты. Устройство на битумной мастике**	**м2**	**112,07**	**837,71**	**25,60**	**93882**	**2869**	**59442**	**23446**	**126714**
		НР - 72%; СП - 8%			**281,71**	**8,86**	**31571**	**993**		**9386**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**С1234-101-0209 234-101-0209 РСНБ РК 2022**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 225**	**м3**	**2,2391586**	**70894,00**	**--**	**158743**	**--**	**158743**	**--**	**171442**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**12699**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	112,07	1043,12 346,95	145,54 39,54	116902 38883	16310 4431	61709	39849 12540	169291
43	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Гидроизоляция оклеечная рубероидная. Устройство** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	45,85	1162,75 305,83	37,33 6,32	53312 14023	1712 290	37577	13167 5318	71798
44	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытие кровельное профнастилом без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 кровли	56,07	3454,80 1712,55	32,41 6,55	193710 96022	1817 367	95871	88678 22591	304980
45	С1214-204-0111 214-204-0111 РСНБ РК 2022	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм** *СП - 8%*	м2	62,01342	4716,00 --	-- --	292455 --	-- --	292455	-- 23396	315851
		Полы 1 Этаж									
		тип1									
46	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	28,4	1430,66 654,26	35,61 20,87	40631 18581	1012 593	21038	18023 4692	63347
47	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 изолируемой поверхности	28,4	2319,58 995,07	114,16 17,99	65876 28260	3242 511	34374	27045 7434	100354
48	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 стяжки	28,4	1009,84 508,34	35,52 20,87	28680 14437	1009 593	13234	14128 3425	46232
49	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство** *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	28,4	2618,70 1563,14	193,82 88,12	74371 44393	5505 2503	24473	44082 9476	127929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2	28,4	3370,00	--	95708	--	95708	--	103365
		СП - 8%			--	--	--	--		7657	
51	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	12,63	2447,35	17,13	30910	216	25546	4918	38694
		НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	5148	84		2866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				тип2							
52	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	4,8	1430,66	35,61	6867	171	3556	3046	10706
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	3140	100		793	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	4,8	2319,58	114,16	11134	548	5810	4571	16961
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	4776	86		1256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,8	1009,84	35,52	4847	170	2237	2388	7814
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	2440	100		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	4,8	2618,70	193,82	12570	930	4137	7450	21622
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	7503	423		1602	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	м2	4,8	3370,00	--	16176	--	16176	--	17470
		СП - 8%			--	--	--	--		1294	
57	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	2,4	2447,35	17,13	5874	41	4855	935	7353
		НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	978	16		545	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				тип3							
58	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	35	1430,66	35,61	50073	1246	25928	22212	78068
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	22899	730		5783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**35**	**2319,58**	**114,16**	**81185**	**3996**	**42361**	**33330**	**123676**
		НР - 94%; СП - 8%			**995,07**	**17,99**	**34828**	**630**		**9161**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**35**	**1009,84**	**35,52**	**35344**	**1243**	**16309**	**17411**	**56976**
		НР - 94%; СП - 8%			**508,34**	**20,87**	**17792**	**730**		**4220**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	**Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	**м2 покрытия**	**35**	**2618,70**	**193,82**	**91655**	**6784**	**30161**	**54326**	**157660**
		НР - 94%; СП - 8%			**1563,14**	**88,12**	**54710**	**3084**		**11678**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022**	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм**	**м2**	**35**	**3370,00**	**--**	**117950**	**--**	**117950**	**--**	**127386**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		9436	
63	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	18,4	2447,35	17,13	45021	315	37216	7165	50371
		НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	7500	122		4176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				тип4							
64	Е11-110101-1105 **1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,6**	**1430,66**	**35,61**	**12304**	**306**	**6371**	**5458**	**19183**
		НР - 94%; СП - 8%			**654,26**	**20,87**	**5627**	**179**		**1421**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	**Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**8,6**	**2319,58**	**114,16**	**19948**	**982**	**10408**	**8190**	**30389**
		НР - 94%; СП - 8%			**995,07**	**17,99**	**8558**	**155**		**2251**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	**Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**8,6**	**1009,84**	**35,52**	**8685**	**305**	**4008**	**4278**	**14000**
		НР - 94%; СП - 8%			**508,34**	**20,87**	**4372**	**179**		**1037**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	8,6	2618,70	193,82	22521	1667	7411	13349	38739
		ПР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	13443	758		2870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	8,6	3370,00	--	28982	--	28982	--	31301
		СП - 8%			--	--	--	--		2319	
69	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	4,4	2447,35	17,13	10768	75	8900	1713	13480
		ПР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	1793	29		999	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				тип5							
70	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,6	1430,66	35,61	45209	1125	23409	20054	70484
		ПР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	20675	659		5221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	31,6	2319,58	114,16	73299	3607	38248	30092	111662
		ПР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	31444	568		8271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	31,6	1009,84	35,52	31911	1122	14725	15720	51441
		ПР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	16064	659		3810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	31,6	2618,70	193,82	82751	6125	27231	49049	142344
		ПР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	49395	2785		10544	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	31,6	3370,00	--	106492	--	106492	--	115011
		СП - 8%			--	--	--	--		8519	
75	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	18,66	2447,35	17,13	45667	320	37741	7266	57168
		ПР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	7606	124		4235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				тип6							
76	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2	1430,66	35,61	14593	363	7557	6473	22751
		НР - 94%; СП - 80%			654,26	20,87	6673	213		1685	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	10,2	2319,58	114,16	23660	1164	12346	9713	36043
		НР - 94%; СП - 80%			995,07	17,99	10150	183		2670	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	10,2	1009,84	35,52	10300	362	4753	5074	16604
		НР - 94%; СП - 80%			508,34	20,87	5185	213		1230	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	10,2	2618,70	193,82	26711	1977	8790	15832	45947
		НР - 94%; СП - 80%			1563,14	88,12	15944	899		3403	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
80	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	10,2	3370,00	--	34374	--	34374	--	37124
		СП - 80%			--	--	--	--		2750	
81	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	5,8	2447,35	17,13	14195	100	11731	2258	17770
		НР - 94%; СП - 80%			407,60	6,64	2364	39		1316	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				тип7							
82	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,7	1430,66	35,61	66812	1663	34595	29637	104165
		НР - 94%; СП - 80%			654,26	20,87	30554	975		7716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	46,7	2319,58	114,16	108324	5331	56523	44471	165019
		НР - 94%; СП - 80%			995,07	17,99	46470	840		12224	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	46,7	1009,84	35,52	47160	1659	21761	23231	76023
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	23740	975		5631	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	46,7	2618,70	193,82	122293	9051	40243	72487	210362
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	72999	4115		15582	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	46,7	3370,00	--	157379	--	157379	--	169969
		СП - 8%			--	--	--	--		12590	
87	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	25,81	2447,35	17,13	63166	442	52204	10050	79073
		НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	10520	171		5857	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		тип8									
88	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	209,4	1430,66	35,61	299581	7457	155121	132891	467069
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	137003	4370		34598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	209,4	2319,58	114,16	485720	23905	253447	199407	739937
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	208368	3767		54810	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	209,4	1009,84	35,52	211461	7438	97576	104168	340879
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	106447	4370		25250	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	209,4	2618,70	193,82	548356	40586	180448	325028	943254
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	327322	18452		69871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	209,4	3370,00	--	705678	--	705678	--	762132
		СП - 8%			--	--	--	--		56454	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	125,65	2447,35	17,13	307509	2152	254142	48926	384950
		НР - 94%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			407,60	6,64	51215	834		28515	
		тип9									
94	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,5	1430,66	35,61	23606	587	12224	10471	36804
		НР - 94%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			654,26	20,87	10795	344		2726	
95	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,5	2319,58	114,16	38273	1884	19970	15713	58304
		НР - 94%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			995,07	17,99	16419	297		4319	
96	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,5	1009,84	35,52	16662	586	7688	8208	26860
		НР - 94%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			508,34	20,87	8388	344		1990	
97	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	16,5	2618,70	193,82	43209	3198	14219	25611	74326
		НР - 94%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1563,14	88,12	25792	1454		5506	
98	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	16,5	3370,00	--	55605	--	55605	--	60053
		СП - 80%			--	--	--	--		4448	
99	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	9,33	2447,35	17,13	22834	160	18871	3633	28584
		НР - 94%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			407,60	6,64	3803	62		2117	
		тип10									
100	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24	1430,66	35,61	34336	855	17779	15231	53532
		НР - 94%; СП - 80% В ТОМ ЧИСЛЕ:			654,26	20,87	15702	501		3965	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				13							20000
101	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24	2319,58	114,16	55670	2740	29048	22855	84807
		НР - 94% от ЗП - 8%			995,07	17,99	23882	432		6282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24	1009,84	35,52	24236	853	11183	11939	39069
		НР - 94% от ЗП - 8%			508,34	20,87	12200	501		2894	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24	2618,70	193,82	62849	4652	20682	37252	108110
		НР - 94% от ЗП - 8%			1563,14	88,12	37515	2115		8008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	24	3370,00	--	80880	--	80880	--	87350
		СП - 8%			--	--	--	--		6470	
105	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	13,57	2447,35	17,13	33210	232	27447	5284	41573
		НР - 94% СП - 8%			407,60	6,64	5531	90		3080	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			тип11								
106	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,8	1430,66	35,61	18312	456	9481	8123	28550
		НР - 94% СП - 8%			654,26	20,87	8375	267		2115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
107	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	12,8	2319,58	114,16	29691	1461	15493	12189	45231
		НР - 94% СП - 8%			995,07	17,99	12737	230		3350	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,8	1009,84	35,52	12926	455	5964	6367	20837
		НР - 94% СП - 8%			508,34	20,87	6507	267		1543	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	12,8	2618,70	193,82	33519	2481	11030	19868	57658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	20008	1128		4271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
110	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	12,8	3370,00	--	43136	--	43136	--	46587
		СП - 8%			--	--	--	--		3451	
111	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	7,21	2447,35	17,13	17645	124	14582	2807	22089
		НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	2939	48		1636	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		тип12									
112	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64	1430,66	35,61	91562	2279	47410	40616	142752
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	41873	1336		10574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
113	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	64	2319,58	114,16	148453	7306	77462	60946	226151
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	63685	1151		16752	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
114	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	64	1009,84	35,52	64630	2274	29822	31837	104185
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	32534	1336		7717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
115	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	64	2618,70	193,82	167597	12405	55151	99340	288292
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	100041	5640		21355	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
116	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	64	3370,00	--	215680	--	215680	--	232934
		СП - 8%			--	--	--	--		17254	
117	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	37,88	2447,35	17,13	92705	649	76616	14750	116051
		НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	15440	252		8596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		тип13									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,6	1430,66	35,61	19457	484	10075	8631	30335
		НР - 94%; СП - 58%			654,26	20,87	8898	284		2247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
119	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	13,6	2319,58	114,16	31546	1553	16460	12951	48057
		НР - 94%; СП - 58%			995,07	17,99	13533	245		3560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
120	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,6	1009,84	35,52	13734	483	6338	6765	22139
		НР - 94%; СП - 58%			508,34	20,87	6913	284		1640	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
121	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,6	2618,70	193,82	35614	2636	11719	21110	61262
		НР - 94,5%; СП - 58%			1563,14	88,12	21259	1198		4538	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
122	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	13,6	3370,00	--	45832	--	45832	--	49499
		СП - 58%			--	--	--	--		3667	
123	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	13,6	2447,35	17,13	33284	233	27508	5296	41666
		НР - 94%; СП - 58%			407,60	6,64	5543	90		3086	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
			тип14								
124	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,5	1430,66	35,61	23606	587	12224	10471	36804
		НР - 94%; СП - 58%			654,26	20,87	10795	344		2726	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
125	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	16,5	2319,58	114,16	38273	1884	19970	15713	58304
		НР - 94%; СП - 58%			995,07	17,99	16419	297		4319	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
126	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	16,5	1009,84	35,52	16662	586	7688	8208	26860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					508,34	20,87	8388	344		1990	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
127	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	13,6	2618,70	193,82	35614	2636	11719	21110	61262
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	21259	1198		4538	
128	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	16,5	3370,00	--	55605	--	55605	--	60053
		СП - 8%			--	--	--	--		4448	
129	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	16,5	2447,35	17,13	40381	283	33373	6425	50550
		НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	6725	110		3744	
				тип15							
130	Е11-110101-1105 1111-0101-1105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24	1430,66	35,61	34336	855	17779	15231	53532
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	15702	501		3965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
131	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	24	2319,58	114,16	55670	2740	29048	22855	84807
		НР - 94%; СП - 8%			995,07	17,99	23882	432		6282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
132	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	24	1009,84	35,52	24236	853	11183	11939	39069
		НР - 94%; СП - 8%			508,34	20,87	12200	501		2894	
133	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	24	2618,70	193,82	62849	4652	20682	37252	108110
		НР - 94%; СП - 8%			1563,14	88,12	37515	2115		8008	
134	С1231-302-0103 231-302-0103 РСНБ РК 2022	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 60х60х10мм	м2	24	3370,00	--	80880	--	80880	--	87350
		СП - 8%			--	--	--	--		6470	
135	Е11-110101-3905 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	13,57	2447,35	17,13	33210	232	27447	5284	41573
		НР - 94%; СП - 8%			407,60	6,64	5531	90		3080	
				тип16							
136	Е11-110101-1105 1111-0101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	209,4	1430,66	35,61	299581	7457	155121	132891	467069
		НР - 94%; СП - 8%			654,26	20,87	137003	4370		34598	
137	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	209,4	2319,58	114,16	485720	23905	253447	199407	739937

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			995,07	17,99	208368	3767		54810	
138	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	209,4	1009,84	35,52	211461	7438	97576	104168	340879
					508,34	20,87	106447	4370		25250	
139	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	71,755	2618,70	193,82	187905	13908	61834	111377	323229
					1563,14	88,12	112163	6323		23943	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								16263284
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3591534				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					730897			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					232970			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7226595		
		- Накладные расходы	Тенге							3509585	
		- Сметная прибыль	Тенге							1204682	
		Непредвиденные работы и затраты	2%								325 266
		Итого									16 588 550
		НДС	12%								1 990 626
		Всего по акту с НДС									18 579 175
		ИТОГО									**18 579 175**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

БАЗАРБАЕВА ДИНАР МУРАТБЕКОВНА

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Застройщик: Базарбаева Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№KZ33VJE00019682 «Оракбаев П.Т.»

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17006[illegible]

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 2в

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БАЗАРБАЕВА ДИНАР МУРАТБЕКОВНА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство объекта"Банный комплекс с фитнес залом" расположенного по адресу Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с/о., с. Узынагаш, ул.Карасай**

Объект: **Банный комплекс с фитнес залом**

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ

№2

за март месяц 2022 года

Водопровод и канализация

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1									
1	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	м трубопровода	339,8	1117,51	66,47	379730	22587	12056	344726	782412
		НР - 98%; СП - 8%			1015,56	19,64	345087	6674		57956	
2	С1241-102-0115 241-102-0115 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм**	м	168,5	764,00	--	128734	--	128734	--	139033
		СП - 8%			--	--	--	--		10299	
3	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм**	м	171,3	536,00	--	91817	--	91817	--	99162
		СП - 8%			--	--	--	--		7345	
4	Е11-160501-0404 1116-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	274	1550,45	13,36	424823	3661	3597	409377	900936
		НР - 98%; СП - 8%			1523,96	0,61	417565	167		66736	
5	Е11-160501-0403 1116-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	м трубопровода	185	1585,40	2,44	293299	451	2182	284923	624480
		НР - 98%; СП - 8%			1571,17	0,39	290666	72		46258	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-160501-0402 1116-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	125	1588,60 1574,06	2,86 0,26	198574 196757	357 32	1460	192854 31314	422742
7	С1241-205-1303 241-205-1303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х2,9 мм	м	276,74	360,00 --	-- --	99626 --	-- --	99626	-- 7970	107596
8	С1241-205-1302 241-205-1302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	186,85	259,00 --	-- --	48394 --	-- --	48394	-- 3872	52266
9	С1241-205-1301 241-205-1301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	126,25	157,00 --	-- --	19821 --	-- --	19821	-- 1586	21407
10	Е11-260101-1701 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	367	907,77 417,36	107,81 47,62	333152 153171	39567 17477	140414	129692 37028	499872
11	С1234-303-0112 234-303-0112 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	301,4	297,00 --	-- --	89516 --	-- --	89516	-- 7161	96677
12	С1234-303-0108 234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	203,5	184,00 --	-- --	37444 --	-- --	37444	-- 2996	40440
13	С1234-303-0108 234-303-0108 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 22 мм	м	137,5	184,00 --	-- --	25300 --	-- --	25300	-- 2024	27324
14	С1261-301-0329 261-301-0329 РСНБ РК 2022	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10 кгс/см2), d 16 мм ГОСТ 18698-79	м	141	1328,00 --	-- --	187248 --	-- --	187248	-- 14980	202228
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2357478 1403246	66623 24422	887609 --	1361572 297525	4016575
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1061052				
	Материалы		Тенге				140414				
	Всего заработная плата		Тенге					170648			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				727900				
		Накладные расходы	Тенге				129692				
		Сметная прибыль	Тенге				95261				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1286005				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					170648			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1296426				
	Материалы		Тенге				19295				
	Всего заработная плата		Тенге					1257020			
		Накладные расходы	Тенге				1231880				
		Сметная прибыль	Тенге				202264				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2730570				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								729
		Сметная заработная плата	Тенге					1257020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4016575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								825
		Сметная заработная плата	Тенге					1427668			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4016575
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1403246				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					66623			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					24422			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						887609		
		- Накладные расходы	Тенге							1361572	
		- Сметная прибыль	Тенге							297525	
		Непредвиденные работы и затраты	2%								80 332
		Итого									4 096 907
		НДС	12%								491 629
		Всего по акту с НДС									4 588 535
		ИТОГО									**4 588 535**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

БАЗАРБАЕВА ДИНАР МУРАТБЕКОВНА

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Застройщик: Базарбаева Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№KZ33VJE00019682 Оракбасев

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17000

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 2в

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БАЗАРБАЕВА ДИНАР МУРАТБЕКОВНА**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка **Строительство объекта"Банный комплекс с фитнес залом" расположенного по адресу Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с/о., с. Узынагаш, ул.Карасай батыра, 63 "В"**

Объект **Банный комплекс с фитнес залом**

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ

№3

за март месяц 2022 года

Отопление и вентиляция

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Отопление									
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	кВт	24,32	994,23	20,07	24180	488	--	23408	51395
		НР - 98%; СП - 8%			974,16	7,98	23692	194		3807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
2	245-103-0110 РСНБ РК 2022	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	секция	107	3065,00	--	327955	--	327955	--	354191
		СП - 8%			--	--	--	--		26236	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	34	3083,30	127,16	104832	4323	10325	89034	209375
		НР - 98%; СП - 8%			2652,47	19,62	90184	667		15509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	28	5796,00	--	162288	--	162288	--	175271
					--	--	--	--		12983	
5	242-202-0303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	5996,00	--	35976	--	35976	--	38854
					--	--	--	--		2878	
6	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	18	331,00	--	5958	--	5958	--	6435
					--	--	--	--		477	
7	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	104	2412,79	31,31	250930	3257	178892	68646	345142
					661,36	12,17	68781	1266		25566	
8	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	99	2788,26	31,31	276037	3100	207463	65346	368693
					661,36	12,17	65474	1205		27311	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	203	126,41	1,54	25660	313	89	24753	54446
					124,43	--	25258	--		4033	
10	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	2,73	31,00	--	85	--	85	--	92
					--	--	--	--		7	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1213901	11481	929031	271187	1603894
							273389	3332	--	118807	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				532262				
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				532262				
		Сметная прибыль	тенге				42581				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				574843				
	Стоимость сантехнических работ		тенге				681639				
	Материалы		тенге				396769				
	Всего заработная плата		тенге					276721			
		Накладные расходы	тенге				271187				
		Сметная прибыль	тенге				76226				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				1029052				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	тенге					276721			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				1603895				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								149
		Сметная заработная плата	тенге					276721			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1603895
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				273389				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					11481			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					3332			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						929031		
		- Накладные расходы	тенге							271187	
		- Сметная прибыль	тенге							118807	
		Непредвиденные работы и затраты	2%								32 078
		Итого									1 635 973
		НДС	12%								196 317
		Всего по акту с НДС									1 832 290
		ИТОГО									**1 832 290**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нуркушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

БАЗАРБАЕВА ДИНАР МУРАТБЕКОВНА

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Застройщик: Базарбаева Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№KZ33VJE00019682 Оракбаев Ж.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№170065

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

Форма 2в

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **БАЗАРБАЕВА ДИНАР МУРАТБЕКОВНА**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство объекта"Банный комплекс с фитнес залом" расположенного по адресу Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с/о., с. Узынагаш, ул.Карасай батыра, 63 "В"**

Объект: **Банный комплекс с фитнес залом**

Договор подряда (контракт) №

Акт приемки выполненных работ

№4

за март месяц 2022 года

на **Электроснабжение**
(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Низковольтное оборудование											
Вводно-распределительное устройство ВРУ-1											
1	**Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**шкаф**	**1**	**28327,79** **11158,69**	**946,79** **381,59**	**28328** **11159**	**947** **382**	**16222**	**8309** **2931**	**39568**
2	**515-301-0312 515-301-0312 РСНБ РК 2022**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ДН2 5х100+5х100 А**	**шт.**	**1**	**154171,00** **--**	**--** **--**	**154171** **--**	**--** **--**	**154171**	**--** **--**	**154171**
3	**С1214-108-0101 214-108-0101 РСНБ РК 2022**	**Шины 3L+N+PE** *СП - 8%*	**т**	**0,00053**	**7194293,00** **--**	**--** **--**	**3813** **--**	**--** **--**	**3813**	**--** **305**	**4118**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	6887,95	168,58	20664	506	9207	7982	30938
		НР - 72%; СП - 8%			3650,40	45,00	10951	135		2292	
5	С1247-204-0685 247-204-0685 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 4Р 63А 4,5 кА "В"	шт.	1	4227,00	--	4227	--	4227	--	4565
		СП - 8%			--	--	--	--		338	
6	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1954,00	--	1954	--	1954	--	2110
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
7	С1247-204-2426 247-204-2426 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 80А 30 мА	шт.	1	8838,00	--	8838	--	8838	--	9545
		СП - 8%			--	--	--	--		707	
8	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1823,08	111,45	1823	111	38	1238	3306
		НР - 72%; СП - 8%			1674,37	45,00	1674	45		245	
9	С1247-301-0220 247-301-0220 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э708 ТХ, 10(100) А, 3х220/380 В, 15 мА, класс точности 1	шт.	1	25904,00	--	25904	--	25904	--	27976
		СП - 8%			--	--	--	--		2072	
10	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	2175,14	226,82	4350	454	47	2901	7831
		НР - 72%; СП - 8%			1924,56	90,01	3849	180		580	
11	С1247-302-0115 247-302-0115 РСНБ РК 2022	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 150/5А 5ВА	шт.	2	4254,00	--	8508	--	8508	--	9189
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
12	С1247-303-0104 247-303-0104 РСНБ РК 2022	Амперметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 150/5А, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	1	3427,00	--	3427	--	3427	--	3701
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
13	С1247-303-0203 247-303-0203 РСНБ РК 2022	Вольтметр ГОСТ 30012.1-2002, марки Э47 500В, класс точности 1,5, размеры передней панели 72 мм х 72 мм	шт.	1	3427,00	--	3427	--	3427	--	3701
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
14	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	3	2312,00	--	6936	--	6936	--	7491
		СП - 8%			--	--	--	--		555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1247-204-0761 247-204-0761 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	4	2015,00 --	-- --	8060 --	-- --	8060	-- 645	8705
16	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	2278,00 --	-- --	2278 --	-- --	2278	-- 182	2460
17	С1247-204-3001 247-204-3001 РСНБ РК 2022	Расцепитель независимый типа РН47 *СП - 8%*	шт.	1	5329,00 --	-- --	5329 --	-- --	5329	-- 426	5755
18	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	6	622,00 --	-- --	3732 --	-- --	3732	-- 299	4031
19	С1247-204-0366 247-204-0366 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С50 30 мА *СП - 8%*	шт.	5	5505,00 --	-- --	27525 --	-- --	27525	-- 2202	29727
20	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	3	594,00 --	-- --	1782 --	-- --	1782	-- 143	1925
21	Ц13-080303-1001 1308-0303-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	8805,67 3527,28	141,51 45,00	8806 3527	142 45	5137	2572 910	12288
22	С1247-208-1106 247-208-1106 РСНБ РК 2022	Пускатель электромагнитный ПМ-12-010 с РТТ5-10-07 Iн.отс=2,2А *СП - 8%*	шт.	1	33529,00 --	-- --	33529 --	-- --	33529	-- 2682	36211
23	С1248-303-0701 248-303-0701 РСНБ РК 2022	Реле дистанционного управления *СП - 8%*	шт.	2	12236,00 --	-- --	24472 --	-- --	24472	-- 1958	26430
24	С1247-208-1210 247-208-1210 РСНБ РК 2022	Контактор модульный типа КМ25-40 AC/DC *СП - 8%*	шт.	1	9965,00 --	-- --	9965 --	-- --	9965	-- 797	10762
		Щит силовой ЩАО									
25	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	20132,69 3849,12	1295,74 450,04	20133 3849	1296 450	14988	3095 1858	25087
26	С1247-201-0105 247-201-0105 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11805,00	--	11805	--	11805	--	12749

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
27	С1214-108-0101 214-108-0101 РСНБ РК 2022	**Шины 3L+N+PE** *СП - 8%*	т	0,00053	7194293,00 --	-- --	3813 --	-- --	3813	-- 305	4118
28	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	6887,95 3650,40	168,58 45,00	34440 18252	843 225	15345	13303 3819	51563
29	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	1954,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
30	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	594,00 --	-- --	594 --	-- --	594	-- 48	642
31	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	2	622,00 --	-- --	1244 --	-- --	1244	-- 100	1344
32	С1247-204-0222 247-204-0222 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С20 30 мА** *СП - 8%*	шт.	1	6910,00 --	-- --	6910 --	-- --	6910	-- 553	7463
		Щит силовой ЩО									
33	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	20132,69 3849,12	1295,74 450,04	20133 3849	1296 450	14988	3095 1858	25087
34	515-301-1001 515-301-1001 РСНБ РК 2022	**Панель распределительных щитов ГОСТ 30011.1-2003 типа ЩО 70-1-90 с аппаратурой АВР**	шт.	1	165879,00 --	-- --	165879 --	-- --	165879	-- --	165879
35	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	13	6887,95 3650,40	168,58 45,00	89543 47455	2192 585	39896	34589 9931	134063
36	С1247-204-0760 247-204-0760 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	1	1954,00 --	-- --	1954 --	-- --	1954	-- 156	2110
37	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"** *СП - 8%*	шт.	5	1755,00 --	-- --	8775 --	-- --	8775	-- 702	9477

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	С1247-204-0542 247-204-0542 РСНБ РК 2022	Дифференциальный автомат ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 64 (с защитой от перенапряжения) 2Р С10 30 мА	шт.	4	5486,00	--	21944	--	21944	--	23700
		СП - 8%			--	--	--	--		1756	
39	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	594,00	--	1782	--	1782	--	1925
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
		Щит управлени ЩУ									
40	Ц13-080305-0904 1308-0305-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки осветительные массой до 50 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	11744,58	906,14	11745	906	1216	7188	20447
		НР - 72%; СП - 8%			9622,80	360,03	9623	360		1515	
41	С1247-201-0504 247-201-0504 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-0 У1 IP66	шт.	1	15859,00	--	15859	--	15859	--	17128
		СП - 8%			--	--	--	--		1269	
42	С1214-108-0101 214-108-0101 РСНБ РК 2022	Шины 3L+N+PE	т	0,00053	7194293,00	--	3813	--	3813	--	4118
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		Щит вентиляции									
43	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Щитки вентиляции массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	1	5084,08	115,92	5084	116	1119	2804	8519
		НР - 72%; СП - 8%			3849,12	45,00	3849	45		631	
44	С1247-201-1001 247-201-1001 РСНБ РК 2022	Щит вентиляции	шт.	1	1235,00	--	1235	--	1235	--	1334
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
45	С1214-108-0101 214-108-0101 РСНБ РК 2022	Шины 3L+N+PE	т	0,00053	7194293,00	--	3813	--	3813	--	4118
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				834300	8809	387404	87076	969485
							118037	2902	320050	48107	
	Стоимость оборудования		Тенге				320050				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				320050				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				216721				
	Материалы		Тенге				101982				
	Всего заработная плата		Тенге					109398			
		Накладные расходы	Тенге				78767				
		Сметная прибыль	Тенге				23639				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				319127				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								64
		Сметная заработная плата	Тенге					109398			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				297529				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				16222				
		Всего заработная плата	Тенге					11541			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				269201				
		Накладные расходы	Тенге				8309				
		Сметная прибыль	Тенге				24468				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				330306				7
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					11541			
		Сметная заработная плата	Тенге				969483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								71
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					120939			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 2.Оборудование светотехническое

		Электроустановочные изделия									
46	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**шт.**	**17**	**484,25** **363,16**	**0,47** **0,21**	**8232** **6174**	**8** **4**	**2050**	**4448** **1014**	**13694**
47	С1247-212-0103 247-212-0103 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** *СП - 8%*	**шт.**	**10**	**448,00** **--**	**--** **--**	**4480** **--**	**--** **--**	**4480**	**--** **358**	**4838**
48	С1247-212-0104 247-212-0104 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20** *СП - 8%*	**шт.**	**7**	**412,00** **--**	**--** **--**	**2884** **--**	**--** **--**	**2884**	**--** **231**	**3115**
49	С1247-214-0110 247-214-0110 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Трехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СП - 8%*	**шт.**	**12**	**1039,00** **--**	**--** **--**	**12468** **--**	**--** **--**	**12468**	**--** **997**	**13465**
50	С1247-214-0119 247-214-0119 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СП - 8%*	**шт.**	**5**	**635,00** **--**	**--** **--**	**3175** **--**	**--** **--**	**3175**	**--** **254**	**3429**
51	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Коробка. монтаж на стене** *НР - 61%; СП - 8%*	**Шт.**	**18**	**956,02** **944,46**	**--** **--**	**17208** **17000**	**--** **--**	**208**	**10370** **2206**	**2978**
52	С1247-202-0104 247-202-0104 РСНБ РК 2022	**Коробки ответвительные** *СП - 8%*	**Шт.**	**18**	**1227,00** **--**	**--** **--**	**22086** **--**	**--** **--**	**22086**	**--** **1767**	**2385**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	2175,14 1924,56	226,82 90,01	4350 3849	454 180	47	2901 580	7831
54	С1247-203-0103 247-203-0103 РСНБ РК 2022	**Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30** *СП - 8%*	шт.	2	15673,00 --	-- --	31346 --	-- --	31346	-- 2508	33854
55	Е11-210101-0205 1121-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	279	279,68 270,81	3,46 0,12	78030 75555	965 33	1510	54424 10596	143050
56	С1241-207-0202 241-207-0202 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм** *СП - 8%*	м	171	88,00 --	-- --	15048 --	-- --	15048	-- 1204	16252
57	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм** *СП - 8%*	м	108	65,00 --	-- --	7020 --	-- --	7020	-- 562	7582
		Светотехническое оборудование									
58	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	31	2574,40 1443,42	950,39 718,78	79806 44746	29462 22282	5598	48260 10245	138312
59	С1247-102-0120 247-102-0120 РСНБ РК 2022	**Светильник светодиодный встраиваемый в подвесной потолок 75Вт,Ip67** *СП - 8%*	Шт.	23	8405,00 --	-- --	193315 --	-- --	193315	-- 15465	208780
60	С1247-101-0121 247-101-0121 РСНБ РК 2022	**Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x18-003/004 Luxe** *СП - 8%*	шт.	8	8858,00 --	-- --	70864 --	-- --	70864	-- 5669	76533
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				550312 147324	30889 22499	372099 --	120403 53656	724372
		Стоимость монтажных работ	Тенге				101364				
		Материалы	Тенге				5854				
		Всего заработная плата	Тенге					88057			
		Накладные расходы	Тенге				61531				
		Сметная прибыль	Тенге				13031				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				175926				52
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					88057			
		Сметная заработная плата	Тенге				448948				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				3560				
		Всего заработная плата	Тенге					81766			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				362686				
		Накладные расходы	Тенге				58872				
		Сметная прибыль	Тенге				40625				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				548445				53
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					81766			
		Сметная заработная плата	Тенге				724371				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								105
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					169823			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3.Кабельные изделия									
61	Ц13-080206-1202 1308-0206-1202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 6 мм2. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрывоопасных и пожароопасных помещениях** *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	84	484,90 215,27	189,76 73,81	40731 18082	15940 6200	6709	17483 4657	62871
62	С1243-107-1903 243-107-1903 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,01938	1354738,00 --	-- --	26255 --	-- --	26255	-- 2100	28355
63	С1243-107-0705 243-107-0705 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х10 (ок)-0,66** *СП - 8%*	км	0,02244	2678593,00 --	-- --	60108 --	-- --	60108	-- 4809	64917
64	С1243-107-0713 243-107-0713 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х16 (мк)-0,66** *СП - 8%*	км	0,02652	4380703,00 --	-- --	116176 --	-- --	116176	-- 9294	125470
65	С1243-201-3903 243-201-3903 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66** *СП - 8%*	км	0,01734	442631,00 --	-- --	7675 --	-- --	7675	-- 614	8289
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				250945 18082	15940 6200	216923 --	17483 21474	289902
		Стоимость монтажных работ	Тенге				40731				
		Материалы	Тенге				6709				
		Всего заработная плата	Тенге					24282			
		Накладные расходы	Тенге				17483				
		Сметная прибыль	Тенге				4657				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				62871				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					24282			14
		Сметная заработная плата	Тенге				210214				
Стоимость общестроительных работ			Тенге				210214				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				16817				
		Сметная прибыль	Тенге				227031				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				289902				14
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч					24282			1983756
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата	**Тенге**								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:					283443				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					55638			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					31601			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						976428		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						320050		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							224962	
		- Накладные расходы	Тенге							123237	
		- Сметная прибыль	Тенге								39 675
		Непредвиденные работы и затраты	2%								2 023 431
		Итого									242 812
		НДС	12%								2 266 243
		Всего по акту с НДС									
		ИТОГО									**2 266 243**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор: Нукушев М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

БАЗАРБАЕВА ДИНАР МУРАТБЕКОВНА

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Застройщик: Базарбаева Д.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

№KZ33VJE00019682 Оракбаев Н.Т.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный

ТОО"Жан-Тайр Саулет"ГСЛ№17095

Мухамбеткалиева Б.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный