ЗАКАЗЧИК:АЛШЫНБАЕВА МАНСИЯ

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Договор подряда(контракт)

Наименование объекта и его адрес:"Магазин" по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш Жанакурылыс 54А

Форма КС-3

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2022 года

	код Закаказчика	код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование	код		
			№ 23		Физ.лиц	19	ТОО	17		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	в том числе в отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1,2				Дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	на приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Магазин" по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш Жанакурылыс 54А	24 922 205	22 251 969							2 670 236	24 922 205

Заказчик

АЛШЫНБАЕВА МАНСИЯ

Место печати(при наличии)

Технадзор:

ТОО "Тс-Строй-Инжиниринг"

Серикпаев Т.

Место печати(при наличии)

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.Т.

Место печати(при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **АЛШЫНБАЕВА МАНСИЯ,г. Алматы, Ауэзовский район, МИКРОРАЙОН Мамыр-4, 300, 87779999111**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАУЫР ҚҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ", Республика Казахстан, г.Алматы, Ауэзовский район, Толе би, 298, 87053997799**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-22 "Магазин" по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш Жанакурылыс 54А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Магазин" по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Узынагашский с.о., с.Узынагаш Жанакурылыс 54А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№23** от **02.04.2022 года**

Акт выполненных работ

за **Май 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 1: Земляные работы									
			Раздел 1: Подготовительные работы									
1	1	8701-0501-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м**		235,3	179,00	176,00	42119,00	41412,00			45488,00
				м2 площади среза		3,00	65,00	706,00	15294,00		3369,00	
2	2	8701-0101-0204 УСН РК 8.02-03-2021	**Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 0,4 м при грунтах сухих, глинистых**		115,99	994,00	726,00	115294,00	84208,00			124518,00
				м длины ленточного фундамента		268,00	258,00	31085,00	29925,00		9224,00	
3	3	8701-0101-0208 УСН РК 8.02-03-2021	**добавлять на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8701-0101-0201**		115,99	478,00	357,00	55443,00	41409,00			59878,00
				м длины ленточного фундамента		121,00	139,00	14035,00	16123,00		4435,00	
4	4	1111-0101-0204 РСНБ РК 2022	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**		84,4	16132,83	3615,93	1361610,00	305185,00	334918,00	763850,00	2295497,00
				м3 подстилающего слоя		8548,68	1079,36	721508,00	91098,00		170037,00	
		003-0125	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	284,39424							
5	5	8701-0401-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчаных и супесчаных**		211	297,00	18,00	62667,00	3798,00			67680,00
				м2 площади пола		279,00	6,00	58869,00	1266,00		5013,00	
			Итого по разделу 1: Подготовительные работы					1637133,00	476012,00	334918,00	763850,00	2593061,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыл	
						зарплата рабочих	зарплата машинистов	зарплата рабочих	зарплата машинистов	оборудование, мебел		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								826203,00	153706,00	0,00	192078,00	
			Итого по отделу Земляные работы					1637133,00	476012,00	334918,00	763850,00	2593061,00
								826203,00	153706,00	0,00	192078,00	
			Отдел 2: Фундамент									
6	6	8702-0103-0101 УСН РК 8.02-03-2021	Фундаменты ленточные железобетонные монолитные. Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м		115,99	20085,55	1007,00	2329723,00	116802,00	1836998,00		2516101,00
				м		3241,00	236,00	375924,00	27374,00		186378,00	
7	7	8702-0103-0119 УСН РК 8.02-03-2021	Фундаменты ленточные железобетонные монолитные. добавлять на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8702-0103-0101		115,99	1917,56	99,00	222417,00	11483,00	174861,00		240210,00
				м		311,00	23,00	36073,00	2668,00		17793,00	
			Итого по отделу Фундамент					2552140,00	128285,00	2011859,00	0,00	2756311,00
								411997,00	30042,00	0,00	204171,00	
			Отдел 3: Стены									
8	8	8703-0101-0301 УСН РК 8.02-03-2021	Каркас монолитный железобетонный (колонны, ригели, перекрытия) в индустриальной опалубке. Тип 1		0,364784	5782835,00	1070985,00	2109486,00	390678,00	884832,00		2278245,00
				100 м3 монолитного каркаса		2286217,00	257013,00	833975,00	93754,00		168759,00	
9	9	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,7555	389901,00		294570,00		294570,00		318136,00
				т							23566,00	
10	10	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,23	408502,00		93955,00		93955,00		101471,00
				т							7516,00	
11	11	8704-0201-0201 УСН РК 8.02-03-2021	Стены наружные стены из сплиттерных блоков без облицовкой		64,95	21353,59	2821,00	1386916,00	183224,00	503400,00		1497869,00
				м3		10782,00	778,00	700291,00	50531,00		110953,00	
12	12	213-302-0101 РСНБ РК 2022	Блок бетонный сплиттерный СТ РК 945-92 размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, серый		12991	391,00		5079481,00		5079481,00		5485839,00
				шт.							406358,00	
13	13	8705-0201-0203 УСН РК 8.02-03-2021	Перегородки из керамического кирпича с проемами. Перегородки из керамического кирпича с проемами армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		122,92	6876,00	295,00	845198,00	36261,00	529294,00		912814,00
				м2 перегородки (за вычетом проемов)		2275,00	75,00	279643,00	9219,00		67616,00	
			Итого по отделу Стены					9809606,00	610163,00	7385532,00	0,00	10594374,00
								1813909,00	153504,00	0,00	784768,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебел	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Отдел 4: Кровля									
14	14	8708-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2021	**Кровли плоские из четырех слоев наклеиваемых рулонных материалов, с плитным утеплителем из минераловатных плит, для зданий шириной от 12 до 24 м**		157,195	19299,86	751,00	3033841,15	118053,45	2410877,36		3276548,74
				м2 кровли		3212,00	173,00	504910,34	27194,74		242707,59	
15	15	8708-0201-0101 УСН РК 8.02-03-2021	**Крыша чердачная с кровельным покрытием из профилированного настила по деревянным конструкциям**		175,1495	13720,35	97,00	2403112,23	16988,98	1969091,62		2595360,97
				м2 кровли		2381,00	42,00	417030,88	7356,13		192248,74	
			Итого по отделу Кровля					5436953,38	135042,43	4379968,98	0,00	5871909,71
								921941,22	34550,87	0,00	434956,33	
			ИТОГО по акту					19435832,38	1349502,43	14112277,98	763850,00	21815655,71
								3974050,22	371802,87	0,00	1615973,33	
			Непридведные затраты 2%									*436313*
			Итгго с непридвидным затратам									*22251969*
			НДС 12%									*2670236*
			Итго с НДС									**24922205**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАУЫР КУРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

АЛШЫНБАЕВА МАНСИЯ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

АЛШЫНБАЕВА МАНСИЯ
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО "Жан-Тайыр Саулет"

Мухамбеткалиева А.Т
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тс-Строй-Инжиниринг"

Серикпаев Т. KZ79VJE00072883 от 10.03.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)