ЗАКАЗЧИК: ИСКАБАЕВА ТУРСУНХАН НАРЫМБАЕВНА,

Форма КС-3

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Наименование объекта и его адрес:"Магазин" по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с.Каргалы, ул.Карасай батыра, 43А

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь месяц 2022 года

	код Заказчика	код Подрядчика	Договор		Источник		Организационно -			
			номер	дата	наименование	код	наименован	код		
			№ 21		Физ.лиц	19,00	ТОО	17,00		

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно (с НДС)	в том числе в отчетном месяце (без НДС)	Из графы 1,2				Дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				В отчетном месяце	по монтажу оборудования					
2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
"Магазин" по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с.Каргалы, ул.Карасай батыра, 43А	15 806 831,00	14 113 241,96							1 693 589,04	15 806 831,00

Заказчик

ИСКАБАЕВА ТУРСУНХАН НАРЫМБАЕВНА

Место печати(при наличии)

Технадзор:

ТОО "Тс-Строй-Инжиниринг"

Серикпаев Т.

Место печати(при наличии)

Подрядчик

ТОО "Бауыр Құрылыс Компаниясы"

Нукушев М.А.

Место печати(при наличии)

Заказчик : **ИСКАБАЕВА ТУРСУНХАН НАРЫМБАЕВНА, 0, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с. Каргалы, Карасай Батыра, 43, 87072518070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БАУЫР ҚҰРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ", Республика Казахстан, г.Алматы, Аузовский район, Толе би, 298, 87053997799**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Магазин" по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с.Каргалы, ул.Карасай батыра, 43А**

(наименование, адрес)

Объект : **"Магазин" по адресу: Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с.Каргалы, ул.Карасай батыра, 43А**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21** от **27.04.2022**

Акт выполненных работ

за **июнь 2022** (месяц, год) на **2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2022.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Подготовительные работы										
1	1	У87-010501-0101 0	Срезка растительного слоя толщиной 0,15 м		50,5	179	176	9040	8888	0	0	9763	
			м2 площади среза			3	65	152	3282		723		
2	2	У87-010101-0204 0	Разработка грунта в траншеях, глубина разработки 1,4 м и ширина траншей 0,4 м при грунтах сухих, глинистых		37,81	994	726	37583	27450	0	0	40590	
			м длины ленточного фундамента			268	258	10133	9755		3007		
3	3	У87-010101-0208 0	добавлять на каждые 20 см изменения глубины разработки грунта к норме 8701-0101-0201		37,81	478	357	18073	13499	0	0	19519	
			м длины ленточного фундамента			121	139	4575	5256		1446		
4	4	Е11-110101-0204 Кзтр и Кэм=1,04	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		40	16132,83	3615,93	645313	144637	158729	362014	1087913	
			м3 подстилающего слоя			8548,68	1079,36	341947	43174		80586		
5	5	У87-010401-0101 0	Устройство подсыпки под полы, высота подсыпки 0,1 м при грунтах песчанных и супесчанных		40	297	18	11880	720	0	0	12830	
			м2 площади пола			279	6	11160	240		950		
6	6	У87-020103-0101 0	Фундаменты ленточные железобетонные монолитные. Высота фундамента 1 м, ширина подошвы 0,4 м		37,81	20085,55	1007	759435	38075	598818	0	820190	
				м		3241	236	122542	8923		60755		
	6.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	15,3509	21790				334495,24			
	6.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4537	389901				176905,88			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	7	У87-020103-0119 0	**Фундаменты ленточные железобетонные монолитные. добавлять на каждые 0,1 м изменения высоты фундаментов к норме 8702-0103-0101**		37,811	1917,56	99	72505	3744	57002	0	78305	
				м		311	23	11759	870		5800		
	7.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,5351	21790				33450,41			
	7.2	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0454	389901				17691,06			Казахстан 100%
8	8	У87-030101-0301 0	**Каркас монолитный железобетонный (колонны, ригели, перекрытия) в индустриальной опалубке. Тип 1**		0,0384	5782835	1070985	222061	41126	93145	0	239826	
			100 м3 монолитного каркаса			2286217	257013	87791	9869		17765		
	8.1	212-102-0103	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5	м3	3,8976	15706				61215,71			
9	9	С1214-210-0201	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,025	389901		9748		9748		10528	Казахстан
				т							780		
10	10	С1214-210-0101	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,23	408502		93955		93955		101471	Казахстан
				т							7516		
11	11	У87-040101-0301 0	**Стены из кирпича утепленные с отделкой декоративной штукатуркой**		34,029	113265,88	5220	3854325	177631	2194526	0	4162671	
				м3		43556	1567	1482167	53323		308346		
	11.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	8,167	19517				159394,56			
	11.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	13,6116	45452				618674,44			
12	12	У87-050201-0203 0	**Перегородки из керамического кирпича с проемами. Перегородки из керамического кирпича с проемами армированные, толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**		7,92	6876	295	54458	2336	34104	0	58815	
			м2 перегородки (за вычетом проемов)			2275	75	18018	594		4357		
13	13	У87-080101-0102 0	**Кровли плоские из четырех слоев наклеиваемых рулонных материалов, с плитным утеплителем из минераловатных плит, для зданий шириной от 12 до 24 м**		40	19299,86	751	771994	30040	613474	0	833754	
				м2 кровли		3212	173	128480	6920		61760		
	13.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	44,4	324				14385,6			
	13.2	235-101-0202	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300А	м2	242,8	146				35448,8			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	У87-080201-0101 0	**Крыша чердачная с кровельным покрытием из профилированного настила по деревянным конструкциям**		50,9	13720,35	97	698366	4938	572236	0	754235	
				м2 кровли		2381	42	121193	2138		55869		
	14.1	224-102-0106	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,6 мм	м2	58,535	3129				183156,01			
15	15	У87-060101-0201 0	**Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные, с поворотной (откидной, поворотно-откидной) фурнитурой. Оконные блоки из ПВХ профилей, одностворчатые со стеклопакетом однокамерным, одноэлементные, с поворотной (откидной, поворотно-откидной) фурнитурой в проемы площадью до 2 м2 в стенах каменных толщиной до 0,51 м**		9	47920	229	431280	2061	407736	0	465782	
				м2 проемов		2387	110	21483	990		34502		
	15.1	223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м2	9	39837				358533			
16	16	У87-060201-0301 0	**Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами. Дверные блоки наружные, однопольные, глухие блоки с трудновозгораемыми полотнами площадью до 3 м2**		4	39387	166	157548	664	145204	0	170152	
				м2 проема		2920	76	11680	304		12604		
17	17	У87-060202-0101 0	**Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах. Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах площадью до 3 м2**		6	31677	99	190062	594	179862	0	205267	
				м2 проема		1601	45	9606	270		15205		
18	18	У87-200101-0204 0	**Штукатурные работы из сухих минеральных смесей с устройством наружной теплоизоляции. по стенам из бетона с люлек**		0,9	1840957,22	3971	1656861	3574	1194025	0	1789410	
				100 м2		510292	1027	459263	924		132549		
	18.1	234-101-0204	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м3	17,442	41869				730279,1			
	18.2	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2223	435218				96732,9			
19	19	У87-200301-0404 0	**Окраска фасадов с люлек по бетону, силикатная**		0,9	126952	5381	114257	4843	41072	0	123398	
				100 м2		75936	211	68342	190		9141		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	20	У87-200101-0101 0	**Штукатурные работы декоративные из сухих минеральных смесей. крупностью зерна до 1,5 мм по камню**		1,137	527837	1242	600151	1412	406166	0	648163	
				100 м2		169369	407	192573	463		48012		
	20.1	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2808	435218				122205,9			
21	21	У87-230101-0201 0	**Окраска стен каменных и бетонных оштукатуренных цементно-известковым раствором улучшенная. водным клеевым составом**		1,137	203516	10568	231398	12015	46094	0	249910	
				100 м2		152408	8324	173288	9464		18512		
22	22	У87-230801-0102 0	**Окраска потолков по оштукатуренной поверхности простая. поливинилацетатным водоэмульсионным составом**		0,04	128930	1187	5157	48	1049	0	5570	
				100 м2		101526	620	4061	25		413		
			Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									11888061	
			Раздел: 2. Полы										
23	23	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		40	1386,47	55,57	55459	2223	17634	34251	96887	
				м2 стяжки		890,05	20,87	35602	835		7177		
	23.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,816	21557				17590,51			Казахстан 100%
24	24	Е11-110101-0503 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой**		12,3	304,75	1,23	3748	15	2512	1152	5292	
				м2 изолируемой поверхности		99,28	0,39	1221	5		392		
	24.1	261-107-0509	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82	т	0,0048	521019				2512,15			
25	25	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		12,3	3092,92	139,89	38043	1720	14887	20357	63072	
				м2 изолируемой поверхности		1742,68	17,99	21435	221		4672		
	25.1	235-101-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350Б	м2	13,776	324				4463,42			
	25.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0426	195651				8326,52			
26	26	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		25,3	4463,83	38,91	112935	985	8389	97619	227398	
				м2 покрытия		4093,32	11,41	103561	289		16844		
	26.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	101,2	53				5363,6			Казахстан 100%
	26.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	6,325	262				1657,15			Казахстан 100%

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	27	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		**25,3**	**1902**		**48121**		**48121**		**51971**	
				м2							**3850**		
28	28	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**18,95**	**835,02**	**3,7**	**15824**	**70**	**619**	**14248**	**32478**	
				м плинтусов		**798,66**	**1,18**	**15135**	**22**		**2406**		
	28.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0303	20413				618,92			Казахстан 100%
29	29	**Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,04**	**Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство**		**2,28**	**4463,83**	**38,91**	**10178**	**89**	**756**	**8797**	**20493**	
				м2 покрытия		**4093,32**	**11,41**	**9333**	**26**		**1518**		
	29.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	9,12	53				483,36			Казахстан 100%
	29.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,57	262				149,34			Казахстан 100%
30	30	С1233-202-0103	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**		**2,28**	**1902**		**4337**		**4337**		**4684**	
				м2							**347**		
31	31	**Е11-110101-3904 Кзтр и Кэм=1,04**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**		**6,52**	**835,02**	**3,7**	**5444**	**24**	**213**	**4902**	**11174**	
				м плинтусов		**798,66**	**1,18**	**5207**	**8**		**828**		
	31.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0104	20413				212,95			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Полы									**513449**	
			Раздел: 3. Отмостка										
32	32	**Е11-300101-0101 Кзтр и Кэм=1,08**	**Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство**		**6,024**	**11078,94**	**524,29**	**66740**	**3159**	**29868**	**29150**	**103561**	
				м3 подушки		**5596,52**	**164,26**	**33713**	**990**		**7671**		
	32.1	211-201-0506	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	8,3734	3567				29867,78			Казахстан 100%
33	33	**Е11-270602-0301 Кзтр и Кэм=1,08**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**		**20**	**1788,67**	**289,86**	**35773**	**5797**	**28742**	**2113**	**40917**	
				м2 покрытия		**61,7**	**36,14**	**1234**	**723**		**3031**		
	33.1	212-501-0501	Смеси асфальтобетонные горячие пористые мелкозернистые СТ РК 1225-2019 марки I	т	1,952	14705				28704,16			Казахстан 100%
	33.2	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,0002	173268				37,43			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	33.3	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,02	31				0,62			
			Итого по разделу: 3. Отмостка									**144478**	
			Раздел: 4. Водопровод хоз.питтевой										
34	34	**Е11-160401-0202 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**		3	4828,88	90,52	14487	271	8216	5942	22063	
				м трубопровода		1999,69	21,39	5999	64		1634		
	34.1	261-305-0105	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	3	2701				8103			
35	35	**Е11-160401-0208 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка**		1	21819,01	260,85	21819	261	15761	5727	29750	
				м трубопровода		5797,25	46,32	5797	46		2204		
	35.1	241-102-0229	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,93	15097				14040,21			Казахстан 100%
36	36	**Е11-160301-0205 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**		8	4346,84	44,08	34775	352	24861	9465	47779	
				м трубопровода		1195,14	12,17	9561	97		3539		
	36.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	8	3092				24736			
37	37	**Е11-160301-0205 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**		10	4346,84	44,08	43468	441	31076	11832	59724	
				м трубопровода		1195,14	12,17	11951	122		4424		
	37.1	261-305-0211	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	10	3092				30920			
38	38	**Е11-160901-0501 Кзтр и Кэм=1,04**	**счетчик (водомер)**		2	1489,2	61,73	2978	123	39	2798	6238	
				счетчик (водомер)		1407,97	19,62	2816	39		462		
	38.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	579				11,58			Казахстан 100%
	38.2	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,04	474				18,96			
39	39	**С1244-301-0406**	**Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15**		2	4100		8200		8200		8856	Казахстан
				шт.							656		
40	40	**Е11-170101-0102 Кзтр и Кэм=1,04**	**Ванны купальные стальные. Установка**		1	7935,74	742,47	7936	743	278	7018	16150	
				комплект		6915,48	245,72	6915	246		1196		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40.1	216-101-0901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	183151				36,63			
	40.2	261-107-0447	Каболка	т	0,0001	1789060				125,23			
	40.3	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,13	605				78,65			
41	41	СПрайс лист	**Ванна в комплекте**		1	150000	0	150000	0	150000	0	150000	
				шт		0	0	0	0		0		
42	42	Е11-170101-0106 Кзтр и Кэм=1,04	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**		1	7280,22	190,62	7280	191	174	6840	15250	
				комплект		6915,48	64,54	6915	65		1130		
	42.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0004	286428				103,11			
	42.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	626				22,54			Казахстан 100%
43	43	Е11-170501-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Мойки на одно отделение. Установка**		1	3504,12	37,99	3504	38	285	3129	7164	
				комплект		3180,91	11,98	3181	12		531		
44	44	СПрайс лист	**Мойка в комплекте**		1	100000	0	100000	0	100000	0	100000	
				шт		0	0	0	0		0		
45	45	Е11-170301-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Унитазы напольные. Установка**		1	5857,6	122,93	5858	123	283	5381	12138	
				комплект		5451,49	39,71	5451	40		899		
46	46	СПрайс лист	**Унитаз в комплекте**		1	150000	0	150000	0	150000	0	150000	
				шт		0	0	0	0		0		
47	47	Е11-170201-0101 Кзтр и Кэм=1,04	**Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка**		1	10574,31	62,07	10574	62	8349	2139	13730	
				шт.		2163,3	19,62	2163	20		1017		
	47.1	245-401-0101	Полотенцесушитель из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с креплениями, диаметром 25 мм, поверхность нагрева 0,18 м2	шт.	1	8308				8308			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Водопровод хоз.питтевой									638842	
			Раздел: 5. ЭЛектромонтажные работы										
			ИТОГО:					11602931	534982	7500545	634874	13184831	
								3567403	160844		947026		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		255697					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									13440525	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									14113242	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС			**12 %**		**1693589**					
			Итого с НДС									**15806831**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БАУЫР КУРЫЛЫС КОМПАНИЯСЫ"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нукушев М.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ИСКАБАЕВА ТУРСУНХАН НАРЫМБАЕВНА, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский с.о., с. Каргалы, Карасай Батыра, 43, 87072518070
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ИСКАБАЕВА ТУРСУНХАН НАРЫМБАЕВНА
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

ТОО "Жан-Тайыр Сәулет",

Мухамбеткалиева А.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО "Тс-Строй-Инжиниринг"

Серикпаев Т. KZ79VJE00072883 от 10.03.2022г
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)