ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района
ДОГОВОР: №24 от 20.05.2021 г.

Р Е Е С Т Р №6
актов выполненных работ за август 2022 года

№	Наименование	Итого в ценах 2020-2021 г.г., тенге	Итого по акту в текущих ценах, тенге	В том числе НДС, тенге
1	Акт №6	29 737 360,31	29 737 360,31	3 186 145,75
	ИТОГО к оплате за июль	**29 737 360,31**	**29 737 360,31**	**3 186 145,75**

Сдал:
Директор ТОО «Байсын-А» _____ **Ж.Калмагамбетова**

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"

_____ **В.Н.Шерстюков**

Форма № КС-3
Утверждена
приказом и.о.министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от " 5 " августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		24	20.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района	222 942 398,01	26 551 214,56		-	-	-	-	-	3 186 145,75	29 737 360,31
Погашение аванса 30%		7 965 364,37							955 843,72	8 921 208,09
Всего к оплате:	**222 942 398,01**	**18 585 850,19**							**2 230 302,02**	**20 816 152,22**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "
БИН 060140006627

_____ Шерстюков В.Н.

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

_____ Калмагамбетова Ж.Б.

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г

_____ Мадиев Ж.И.

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
ДОГОВОР №24 от 20.05.2021 г.
Наименование стройки: Водоснабжение 3-х сел (Сокол, Сатай, Троебратское) Узункольского района

Акт выполненных работ №6
за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Снятие почвенно-растительного слоя												
1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/	м3 грунта	17718,54		26,87	26,87	476150,33	476150,33	–	134857,93	659888,92
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,57	–	187302,69		48880,66	
2	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/	м3 грунта	17718,54		46,51	46,51	824172,93	824172,93	–	233426,82	1142207,73
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,30	–	324203,92		84607,98	
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /снятие ППС/	м3 грунта	17718,54		26,87	26,87	476150,33	476150,33	–	134857,93	659888,92
		НР - 72%; СП - 8%				–	10,57	–	187302,69		48880,66	
4	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /рекультивация ППС/	м3 грунта	17718,54		46,51	46,51	824172,93	824172,93	–	233426,82	1142207,73
		НР - 72%; СП - 8%				–	18,30	–	324203,92		84607,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					2600646,50	2600646,50	–	736569,52	3604193,30
								–	1023013,22	–	266977,28	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2600646,50				
	Всего заработная плата		Тенге						1023013,22			
		Накладные расходы	Тенге					736569,52				
		Сметная прибыль	Тенге					266977,28				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3604193,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									532,26
		Сметная заработная плата	Тенге						1023013,22			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге					3604193,30				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									532,26
		Сметная заработная плата	Тенге						1023013,22			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	12325,11	155,05	146,68	1911055,63	1807847,13	–	403490,54	2499709,87
		НР - 72%; СП - 8%			8,37	37,09	103208,50	457195,03		185163,69	
6	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**	м3 грунта	2980,33	170,56	161,35	508322,77	480870,28	–	107324,68	664899,24
		НР - 72%; СП - 8%			9,21	40,80	27452,49	121609,56		49251,80	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	320,73	2010,62	–	644867,44	–	–	464304,55	1197905,75
		НР - 72%; СП - 8%			2010,62	–	644867,44	–		88733,76	
8	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	175,13	2312,22	–	404938,67	–	–	291555,84	752214,07
		НР - 72%; СП - 8%			2312,22	–	404938,67	–		55719,56	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	793,88	873,83	–	693714,57	–	–	499474,49	1288644,19
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	–	693714,57	–		95455,13	
10	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	35546,11	18,57	18,57	659977,52	659977,52	–	186922,49	914652,01
		НР - 72%; СП - 8%			–	7,30	–	259614,57		67752,00	
11	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	35546,11	8,21	8,21	291779,53	291779,53	–	82639,42	404372,47
		НР - 72%; СП - 8%			–	3,23	–	114776,97		29953,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**36886**	**1,12**	**1,12**	**41451,75**	**41451,75**	**–**	**11740,19**	**57447,30**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**0,44**	**–**	**16305,83**		**4255,36**	
13	Е11-010205-1201 1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	**Траншеи. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**2202,92**	**1284,14**	**1284,14**	**2828857,69**	**2828857,69**	**–**	**1283759,56**	**4441626,63**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**809,38**	**–**	**1782999,39**		**329009,38**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**7984965,57**	**6110783,91**	**–**	**3331211,76**	**12221471,52**
							1874181,66	**2752501,34**	**–**	**905294,19**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7984965,57**				
	Всего заработная плата		Тенге					**4626683,00**			
		Накладные расходы	Тенге				**3331211,76**				
		Сметная прибыль	Тенге				**905294,19**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12221471,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4269,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4626683,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12221471,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4269,63**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4626683,00**			
		РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы									
14	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /из естественного рыхленного грунта/**	**м3 основания**	**970,83**	**2880,76**	**159,50**	**2796723,38**	**154842,53**	**1618956,11**	**1057973,93**	**4163073,10**
		НР - 99%; СП - 8%			**1053,66**	**47,11**	**1022924,74**	**45735,80**		**308375,78**	
		Задвижки									
15	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**14**	**2079,81**	**82,29**	**29117,36**	**1152,06**	**4582,50**	**23708,64**	**57052,08**
		НР - 99%; СП - 8%			**1670,20**	**40,38**	**23382,80**	**565,32**		**4226,08**	
16	Ц13-121101-0306 1312-1101-0306 РСНБ РК 2015	**Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**15257,19**	**6750,70**	**15257,19**	**6750,70**	**430,49**	**6415,37**	**23406,37**
		НР - 61%; СП - 8%			**8076,00**	**2441,00**	**8076,00**	**2441,00**		**1733,81**	
17	Е11-220901-0101 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**12**	**1250,35**	**27,43**	**15004,26**	**329,16**	**2077,02**	**12632,00**	**29847,16**
		НР - 99%; СП - 8%			**1049,84**	**13,46**	**12598,08**	**161,52**		**2210,90**	
18	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	**Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**13**	**54520,00**	**–**	**708760,00**	**–**	**708760,00**	**–**	**765460,80**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**56700,80**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	51-010102-2404 5101-0102-2404 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	904175,00	–	904175,00	–		–	904175,00
					–	–	–	–	904175,00	–	
20	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	12	29844,00	–	358128,00	–	358128,00	–	386778,24
		СП - 8%			–	–	–	–		28650,24	
		Вантузы									
21	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	6	2272,82	54,86	13636,91	329,16	1284,11	12063,31	27756,24
		НР - 99%; СП - 8%			2003,94	26,92	12023,64	161,52		2056,02	
22	С123-051206-1702 2305-1206-1702 РСНБ РК 2015	Вантузы для удаления воздуха из систем центрального отопления давлением 1 МПа (10 кгс/см2) ВМТ-50	шт.	6	43924,00	–	263544,00	–	263544,00	–	284627,52
		СП - 8%			–	–	–	–		21083,52	
		Фильтры									
23	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	6	1453,06	231,77	8718,37	1390,63	123,65	7485,04	17499,69
		НР - 98%; СП - 8%			1200,68	72,29	7204,09	433,71		1296,27	
24	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный BS-03-20, из нержавеющей стали, PN 16, DN 50, типа Belgicast CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	31329,00	–	187974,00	–	187974,00	–	203011,92
		СП - 8%			–	–	–	–		15037,92	
		Тройники									
25	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,02736	1378486,66	516757,12	37715,39	14138,47	9819,72	17711,32	59860,85
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	13757,20	4133,02		4434,14	
		Втулки									
26	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	32	1441,32	929,20	46122,24	29734,46	–	24307,94	76064,59
		НР - 99%; СП - 8%			512,12	255,18	16387,78	8165,70		5634,41	
27	С123-020303-7306 2302-0303-7306 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	1345,00	–	34970,00	–	34970,00	–	37767,60
		СП - 8%			–	–	–	–		2797,60	
28	С123-020303-7303 2302-0303-7303 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	675,00	–	4050,00	–	4050,00	–	4374,00
		СП - 8%			–	–	–	–		324,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фланцы									
29	Е11-221201-0103 1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка**	фланец	26	1095,88	69,84	28493,00	1815,84	1592,36	24833,95	57593,11
		НР - 99%; СП - 8%			964,80	–	25084,80	–		4266,16	
30	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	12	570,60	34,92	6847,19	419,04	253,43	6112,97	13996,97
		НР - 99%; СП - 8%			514,56	–	6174,72	–		1036,81	
31	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	шт.	26	2630,00	–	68380,00	–	68380,00	–	73850,40
		СП - 8%			–	–	–	–		5470,40	
32	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	шт.	12	1434,00	–	17208,00	–	17208,00	–	18584,64
		СП - 8%			–	–	–	–		1376,64	
		Трубопроводы полиэтиленовые									
33	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	2,2517	359371,38	107445,94	809196,54	241936,02	7681,54	622608,63	1546349,58
		НР - 99%; СП - 8%			248514,00	30785,02	559578,97	69318,63		114544,41	
35	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,03	315683,34	84862,62	9470,50	2545,88	45,65	7523,47	18353,49
		НР - 99%; СП - 8%			229299,00	24016,60	6878,97	720,50		1359,52	
36	С123-010501-1007 2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	30,3	381,00	–	11544,30	–	11544,30	–	12467,84
		СП - 8%			–	–	–	–		923,54	
39	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т фасонных частей	0,141882	1378486,66	516757,12	195582,44	73318,53	50922,58	91846,38	310423,13
		НР - 99%; СП - 8%			502821,60	151060,62	71341,33	21432,78		22994,31	
		Футляры									
40	Е11-220501-0109 1122-0501-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 350 мм. Укладка**	км трубопровода	0,02	867036,59	309533,59	17340,73	6190,67	750,72	12108,51	31805,18
		НР - 99%; СП - 8%			519967,00	91573,84	10399,34	1831,48		2355,94	
		Переход под автодорогами методом горизонтального бурения									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-010501-1020 2301-0501-1020 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 355x13,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	17,05	11076,00	–	188845,80	–	188845,80	–	203953,46
		СП - 8%			–	–	–	–		15107,66	
		Антикоррозионное покрытие фасонных частей и гильз									
48	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0078	276101,56	197781,56	2153,59	1542,70	–	1012,28	3419,14
		НР - 99%; СП - 8%			78320,00	52770,48	610,90	411,61		253,27	
49	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент**	км трубопровода	0,0039	259973,42	273,42	1013,90	1,07	–	1003,01	2178,26
		НР - 99%; СП - 8%			259700,00	80,76	1012,83	0,32		161,35	
50	С122-040101-1401 2204-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Грунтовка водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	кг	0,753	1448,00	–	1090,34	–	1090,34	–	1177,57
		СП - 8%			–	–	–	–		87,23	
51	С121-130809-1001 2113-0809-1001 РСНБ РК 2015	**Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86**	м2	7,53	774,00	–	5828,22	–	5828,22	–	6294,48
		СП - 8%			–	–	–	–		466,26	
52	С121-130809-1101 2113-0809-1101 РСНБ РК 2015	**Лента полимерная для защиты изоляционных покрытий газонефтепродуктопроводов, толщина 0,5 мм**	м2	7,53	532,00	–	4005,96	–	4005,96	–	4326,44
		СП - 8%			–	–	–	–		320,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6790896,61	536436,93	3552848,50	1929346,76	9345528,84
							1797436,18	155512,90	904175,00	625285,47	
	Стоимость оборудования		Тенге				904175,00				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				904175,00				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15257,19				
	Материалы		Тенге				430,49				
	Всего заработная плата		Тенге					10517,00			
		Накладные расходы	Тенге				6415,37				
		Сметная прибыль	Тенге				1733,81				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23406,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7,30
		Сметная заработная плата	Тенге					10517,00			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4019342,00				
	Материалы		Тенге				1697965,73				
	Всего заработная плата		Тенге					1934794,28			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10924,52				
		Накладные расходы	Тенге				1915446,34				
		Сметная прибыль	Тенге				474783,06				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6409571,36				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1688,06
		Сметная заработная плата	Тенге					1934794,28			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1852122,47				
	Материалы		Тенге				123,65				
	Всего заработная плата		Тенге					7637,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1843404,10				
	Сдача и испытание		Тенге				250,33				
		Накладные расходы	Тенге				7485,04				
		Сметная прибыль	Тенге				148768,60				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2008376,12				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5,93
		Сметная заработная плата	Тенге					7637,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9345528,84				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1701,29
		Сметная заработная плата	Тенге					1952949,08			
		РАЗДЕЛ 4.Колодцы									
		Колодцы (1-10)									
53	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /грунтовая подготовка/**	**м3 грунта**	**3,6**	**873,83**	**–**	**3145,78**	**–**	**–**	**2264,96**	**5843,60**
		НР - 72%; СП - 8%			**873,83**	**–**	**3145,78**	**–**		**432,86**	
56	**Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**16,415**	**20722,72**	**9322,21**	**340163,47**	**153024,11**	**16978,19**	**230079,99**	**615862,94**
		НР - 99%; СП - 8%			**10366,20**	**3791,83**	**170161,17**	**62242,86**		**45619,48**	
57	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,685**	**43944,02**	**9431,99**	**161933,73**	**34756,89**	**61562,10**	**78855,59**	**260052,46**
		НР - 99%; СП - 8%			**17805,90**	**3809,33**	**65614,74**	**14037,37**		**19263,15**	
58	**С121-020101-2618 2102-0101-2618 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/упоры**	**м3**	**0,5**	**17999,00**	**–**	**8999,50**	**–**	**8999,50**	**–**	**9719,46**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**719,96**	
65	**С121-020101-0404 2102-0101-0404 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,515**	**16858,00**	**–**	**8681,87**	**–**	**8681,87**	**–**	**9376,42**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**694,55**	
69	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**173,3**	**876,19**	**19,95**	**151844,57**	**3458,20**	**99706,39**	**45706,24**	**213354,87**
		НР - 93%; СП - 8%			**280,90**	**2,69**	**48679,97**	**466,52**		**15804,06**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	25,3	53,21	2,00	1346,13	50,48	–	901,05	2426,96
		НР - 69%; СП - 8%			51,21	0,40	1295,66	10,22		179,78	
72	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	25,3	1222,00	–	30916,60	–	30916,60	–	33389,93
		СП - 8%			–	–	–	–		2473,33	
73	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 тб.4	Добавка на сульфатостойкость	м3	18,38	270,00	–	4962,60	–	4962,60	–	5359,61
		СП - 8%			–	–	–	–		397,01	
		Колодцы (11-14) диаметром 1500мм									
74	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /грунтовая подготовка/	м3 грунта	1,8	873,83	–	1572,89	–	–	1132,48	2921,80
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	–	1572,89	–		216,43	
75	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,36	20722,72	9322,21	152519,23	68611,48	7612,52	103161,06	276134,71
		НР - 99%; СП - 8%			10366,20	3791,83	76295,23	27907,85		20454,42	
76	С121-020101-2618 2102-0101-2618 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F200, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010/упоры	м3	0,5	17999,00	–	8999,50	–	8999,50	–	9719,46
		СП - 8%			–	–	–	–		719,96	
83	С121-020101-0404 2102-0101-0404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,206	16858,00	–	3472,75	–	3472,75	–	3750,57
		СП - 8%			–	–	–	–		277,82	
87	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	67,61	876,19	19,95	59239,53	1349,16	38898,73	17831,50	83236,71
		НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	18991,65	182,01		6165,68	
89	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 тб.4	Добавка на сульфатостойкость	м3	7,36	270,00	–	1987,20	–	1987,20	–	2146,18
		СП - 8%			–	–	–	–		158,98	
		Колодцы (МК1-МК6) диаметром 1000мм									
90	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 /грунтовая подготовка/	м3 грунта	1,12	873,83	–	978,69	–	–	704,65	1818,01
		НР - 72%; СП - 8%			873,83	–	978,69	–		134,67	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,52	20722,72	9322,21	114389,42	51458,61	5709,39	77370,79	207101,03
		НР - 99%; СП - 8%			10366,20	3791,83	57221,42	20930,89		15340,82	
94	Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,24	43944,02	9431,99	54490,59	11695,67	20715,60	26534,85	87507,48
		НР - 99%; СП - 8%			17805,90	3809,33	22079,32	4723,56		6482,04	
100	С121-020101-0404 2102-0101-0404 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,309	16858,00	–	5209,12	–	5209,12	–	5625,85
		СП - 8%			–	–	–	–		416,73	
104	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	60,1	876,19	19,95	52659,31	1199,30	34577,92	15850,81	73990,93
		НР - 93%; СП - 8%			280,90	2,69	16882,09	161,79		5480,81	
106	Е11-130301-1201 1113-0301-1201 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	24,24	53,21	2,00	1289,74	48,36	–	863,30	2325,28
		НР - 69%; СП - 8%			51,21	0,40	1241,37	9,79		172,24	
107	С122-050105-0101 2205-0105-0101 РСНБ РК 2015	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	кг	24,24	1222,00	–	29621,28	–	29621,28	–	31990,98
		СП - 8%			–	–	–	–		2369,70	
108	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2019 тб.4	Добавка на сульфатостойкость	м3	8,2	270,00	–	2214,00	–	2214,00	–	2391,12
		СП - 8%			–	–	–	–		177,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1200637,50**	**325652,25**	**390825,26**	**601257,27**	**1946046,35**
							484159,99	**130672,85**	–	**144151,58**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1200637,50**				
	Материалы		Тенге				**285760,84**				
	Всего заработная плата		Тенге					**614832,84**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**69701,68**				
	Местные материалы		Тенге				**35362,74**				
		Накладные расходы	Тенге				**601257,27**				
		Сметная прибыль	Тенге				**144151,58**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1946046,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**476,79**
		Сметная заработная плата	Тенге					**614832,84**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**1946046,35**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**476,79**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					**614832,84**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**27117240,02**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4155777,83**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9573519,59**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**4061700,31**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3943673,77**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**904175,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**6598385,31**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1941708,52**	

		ИТОГО ПО АКТУ:										27 117 240,02
		в т.ч.оборудование										904 175,00
		Временные здания и сооружения 2,9%										760 178,89
		Итого:										27 877 418,91
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 3,3%										890 117,05
		Итого:										28 767 535,95
		Непредвиденные работы и затраты (2%)										557 267,22
		ИТОГО										29 324 803,17
		В т.ч. В текущих ценах на 2020 год - 88% К=1,0										25 805 826,79
		В т.ч. В текущих ценах на 2021 год - 12% К=1,0501698										3 695 522,72
		Итого с понижающим коэффициентом		0,9								26 551 214,56
		Налог на добавленную стоимость-12%										3 186 145,75
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)										**29 737 360,31**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Узункольского района "
БИН 060140006627

_____ **Шерстюков В.Н.**

Технический надзор:
ТОО "Есиль-Строй-Экспертиза"
БИН 040140001355
KZ13VJE00054089 от 27.03.2020 г

_____ **Мадиев Ж.И.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

_____ **Калмагамбетова Ж.Б.**