Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Golden City DS"**

Объект: **Строительство пешеходного моста через железнодорожные пути в поселке Белькол г. Кызылорда**

Приложение 2
к приказу И.О.Министра индустрии
и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ за август месяц 2022г.

	Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код		наименование	код
			№ 269	**11.10.2021г.**					
			Доп. Согл. №269/3	**29.03.2022г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
"Строительство пешеходного моста через железнодорожные пути в поселке Белькол г.Кызылорда"	**39 249 956**	**35 044 603,57**						**4 205 352,43**	**39 249 956**
Аванс 30%									**11 774 987**
Итого к оплате:	**27 474 969**	**24 531 222,32**						**2 943 746,68**	**27 474 969**
	27 474 969 (Двадцать семь миллионов четыреста семьдесят четыре тысячи девятьсот шестьдесят девять тенге 00 тиын) в т.ч. НДС								

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Зам.руководителя_____**Бактияров Д.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"Проект-Сервис"

Директор_____**Амруллин М.Х.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Altimus"

Эксперт_____**Кадрияұлы С.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Golden City DS"

Директор_____**Сейсебай М.Б.**

Форма-2В

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда**
Подрядчик: **ТОО "Golden City DS"**
Объект: **"Строительство пешеходного моста через железнодорожные пути в поселке Белькол г.Кызылорда"**
Договор: **№ 269 от 11.10.2021г. Доп.соглашение № 269/3 от 29.03.2022г.**

АКТ №1
выполненных работ за август месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета 2-1-2-Пешеходный мост.На конструкции железобетонные										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	299,259		198,99	189,05	59548	56575	--	11632	76875
			НР - 72% СП - 8%				9,94	44,05	2973	13182		5694	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	33,251		1842,46	--	61264	--	--	44110	113803
			НР - 72% СП - 8%				1842,46	--	61264	--		8430	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					120812	56575	--	55742	190678
									64237	13182	--	14124	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					120812				
		Всего заработная плата		Тенге						77419			
			Накладные расходы	Тенге					55742				
			Сметная прибыль	Тенге					14124				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					190678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72
			Сметная заработная плата	Тенге						77419			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					190678				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									72

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Сметная заработная плата	Тенге					77419				
			РАЗДЕЛ 2. Опорная часть . Лист Кж-5. Фпм1										
			Буронабивной столб d=0,4м, L=6м - 6 шт.(лист 8)										
3	8	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	6	42111,30	5288,37	252668	31730	207132	25786	300731	
			НР - 99%; СП - 8%			2301,04	2040,12	13806	12241		22276		
4	9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	0,426	18541,17	1311,21	7899	559	123	6704	15771	
			НР - 91%; СП - 8%			16941,96	352,40	7217	150		1168		
5	10	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,3384	211022,00	--	71410	--	71410	--	77123	
			СП - 8%			--	--	--	--		5713		
6	11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,018	220525,00	--	3969	--	3969	--	4287	
			СП - 8%			--	--	--	--		318		
7	12	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,0696	226241,00	--	15746	--	15746	--	17006	
			СП - 8%			--	--	--	--		1260		
8	13	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	0,3492	490877,09	1266,09	171414	442	148004	21067	207880	
			НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	22968	183		15398		
			Фундамент монолитный ФМ-1 (лист 12)										
9	14	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кзм=2	**Фундаменты монолитные. Устройство. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	**м3 бетона в деле**	34,8	41199,77	6775,95	1433752	235803	989587	219799	1785835	
			НР - 84%; СП - 8%			5987,40	1531,71	208362	53303		132284		
10	15	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кзм=2	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	**т арматуры**	4,1903	108171,20	--	453270	--	1408	379564	899460	
			НР - 84%; СП - 8%			107835,20	--	451862	--		66627		
11	16	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	2,966	243344,00	--	721758	--	721758	--	779499	
			СП - 8%			--	--	--	--		57741		

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,0517	220525,00	--	11401	--	11401	--	12313
			СП - 8%			--	--	--	--		912	
13	18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
				т	1,1726	211022,00	--	247444	--	247444	--	267240
			СП - 8%			--	--	--	--		19796	
14	19	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14	4064,36	132,30	56901	1852	45275	8703	70852
			НР - 84%, СП - 8%			698,17	41,87	9774	586		5248	
			Фундамент пяты моста монолитный ФПМ-1 - 2шт.(лист 13.1)									
15	20	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Фундаменты монолитные пяты моста. Устройство. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2	м3 бетона в деле	64	42413,57	6775,95	2714469	433661	1897614	404227	3368192
			НР - 84%, СП - 8%			5987,40	1531,71	383194	98029		249496	
16	21	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2									
				т арматуры	3,8336	108171,20	--	414685	--	1288	347253	822894
			НР - 84%; СП - 8%			107835,20	--	413397	--		60955	
17	22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,8304	220525,00	--	183124	--	183124	--	197774
			СП - 8%			--	--	--	--		14650	
18	23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
				т	2,907	211022,00	--	613441	--	613441	--	662516
			СП - 8%			--	--	--	--		49075	
19	24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
				т	0,0962	226241,00	--	21764	--	21764	--	23506
			СП - 8%			--	--	--	--		1741	
20	25	2105-0307-0106 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74									
				кг	80	298,00	--	23840	--	23840	--	25747
			СП - 8%			--	--	--	--		1907	
			Стойка монолитная СМ1 (лист 15)									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	26	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	м3 бетона в деле	5,3	52820,74	11271,65	279950	59740	175819	49563	355874
		НР - 84%, СП - 8%				8375,64	2757,06	44391	14612		26361	
22	27	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	т арматуры	0,7728	108171,20	--	83595	--	260	70001	165884
		НР - 84%, СП - 8%				107835,20	--	83335	--		12288	
23	28	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,7728	18541,17	1311,21	14329	1013	223	12162	28610
		НР - 91%, СП - 8%				16941,96	352,40	13093	272		2119	
24	29	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,5544	211022,00	--	116991	--	116991	--	126350
		СП - 8%				--	--	--	--		9359	
25	30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2184	226241,00	--	49411	--	49411	--	53364
		СП - 8%				--	--	--	--		3953	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				7963231	764800	5547032	1544829	10268708
								1651398	179377	--	760645	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7963231				
			Материалы	Тенге				3466733				
			Всего заработная плата	Тенге					1830775			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2080300				
			Накладные расходы	Тенге				1544830				
			Сметная прибыль	Тенге				760645				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10268706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1562
			Сметная заработная плата	Тенге					1830775			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10268706				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1562
			Сметная заработная плата	Тенге					1830775			

РАЗДЕЛ 3. Опорная часть . Лист Кж-6. Фпм2

Буронабивной столб d=0,4м, L=6м - 6 шт.(лист 8)

26	45	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи	6	42111,30	5288,37	252668	31730	207132	25786	300731

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 8%			2301,04	2040,12	13806	12241		22276	
27	46	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,426	18541,17	1311,21	7899	559	123	6704	15771
			НР - 91%; СП - 8%			16941,96	352,40	7217	150		1168	
28	47	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3384	211022,00	--	71410	--	71410	--	77123
			СП - 8%			--	--	--	--		5713	
29	48	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,018	220525,00	--	3969	--	3969	--	4287
			СП - 8%			--	--	--	--		318	
30	49	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0696	226241,00	--	15746	--	15746	--	17006
			СП - 8%			--	--	--	--		1260	
31	50	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,3492	490877,09	1266,09	171414	442	148004	21067	207880
			НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	22968	183		15398	
			Фундамент монолитный ФМ-1 (лист 12)									
32	51	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Фундаменты монолитные. Устройство. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	м3 бетона в деле	34,8	41199,77	6775,95	1433752	235803	989587	219799	1785835
			НР - 84%; СП - 8%			5987,40	1531,71	208362	53303		132284	
33	52	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	т арматуры	2,966	108171,20	--	320836	--	997	268665	636661
			НР - 84%; СП - 8%			107835,20	--	319839	--		47160	
34	53	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	2,966	243344,00	--	721758	--	721758	--	779499
			СП - 8%			--	--	--	--		57741	
35	54	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0517	220525,00	--	11401	--	11401	--	12313
			СП - 8%			--	--	--	--		912	
36	55	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,1726	211022,00	--	247444	--	247444	--	267240
			СП - 8%			--	--	--	--		19796	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	56	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	14	4064,36	132,30	56901	1852	45275	8703	70852
			НР - 84%; СП - 8%			698,17	41,87	9774	586		5248	
			Фундамент пяты моста монолитный ФПМ-2 - 2шт.(лист 14.1)									
38	57	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Фундаменты монолитные пяты моста. Устройство. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2	м3 бетона в деле	75,2	42413,57	6775,95	3189501	509551	2229698	474967	3957625
			НР - 84%; СП - 8%			5987,40	1531,71	450252	115184		293157	
39	58	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2	т арматуры	4,3624	108171,20	--	471886	--	1466	395153	936402
			НР - 84%; СП - 8%			107835,20	--	470420	--		69363	
40	59	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9676	220525,00	--	213380	--	213380	--	230450
			СП - 8%			--	--	--	--		17070	
41	60	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,2838	211022,00	--	692954	--	692954	--	748390
			СП - 8%			--	--	--	--		55436	
42	61	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,111	226241,00	--	25113	--	25113	--	27122
			СП - 8%			--	--	--	--		2009	
43	62	2105-0307-0106 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	80	298,00	--	23840	--	23840	--	25747
			СП - 8%			--	--	--	--		1907	
			Стойка монолитная СМ1 (лист 16)									
44	63	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2	м3 бетона в деле	6	52820,74	11271,65	316924	67630	199040	56109	402876
			НР - 84%; СП - 8%			8375,64	2757,06	50254	16542		29843	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	64	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	**т арматуры**	0,8968	108171,20	--	97008	--	301	81234	192501
			НР - 84%; СП - 8%			107835,20	--	96707	--		14259	
46	65	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	0,8968	18541,17	1311,21	16628	1176	258	14114	33201
			НР - 91%; СП - 8%			16941,96	352,40	15194	316		2459	
47	66	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,6504	211022,00	--	137249	--	137249	--	148229
			СП - 8%			--	--	--	--		10980	
48	67	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,2464	226241,00	--	55746	--	55746	--	60205
			СП - 8%			--	--	--	--		4460	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				8555427	848743	6041891	1572301	10937946
								1664793	198506	--	810217	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				8555427				
			Материалы	Тенге				3821880				
			Всего заработная плата	Тенге					1863299			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2220011				
			Накладные расходы	Тенге				1572300				
			Сметная прибыль	Тенге				810218				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10937945				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582
			Сметная заработная плата	Тенге					1863299			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				10937945				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1582
			Сметная заработная плата	Тенге					1863299			

РАЗДЕЛ 4. Опорная часть. Лист КЖ-7. Фпм3

Буронабивной столб d=0,4м, L=6м - 6 шт.(лист 8)

49	84	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	**м3 конструктивного объема сваи**	6	42111,30	5288,37	252668	31730	207132	25786	300731
			НР - 99%; СП - 8%			2301,04	2040,12	13806	12241		22276	
50	85	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	0,426	18541,17	1311,21	7899	559	123	6704	15771
			НР - 91%; СП - 8%			16941,96	352,40	7217	150		1168	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,3384	211022,00	--	71410	--	71410	--	77123
						--	--	--	--		5713	
52	87	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,018	220525,00	--	3969	--	3969	--	4287
						--	--	--	--		318	
53	88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,0696	226241,00	--	15746	--	15746	--	17006
						--	--	--	--		1260	
54	89	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка									
			НР - 91%, СП - 8%	т	0,3492	490877,09	1266,09	171414	442	148004	21067	207880
						65772,00	523,44	22968	183		15398	
			Фундамент монолитный ФМ-2 (лист 12.1-12.2)									
55	90	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Фундаменты монолитные. Устройство. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2									
			НР - 84%, СП - 8%	м3 бетона в деле	43,5	41199,77	6775,95	1792190	294754	1236984	274748	2232293
						5987,40	1531,71	260452	66629		165355	
56	91	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2									
			НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	0,128	108171,20	--	13846	--	43	11594	27476
						107835,20	--	13803	--		2035	
57	92	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012									
			СП - 8%	т	0,128	243344,00	--	31148	--	31148	--	33640
						--	--	--	--		2492	
58	93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	0,057	220525,00	--	12570	--	12570	--	13576
						--	--	--	--		1006	
59	94	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014									
			СП - 8%	т	6,1464	211022,00	--	1297026	--	1297026	--	1400788
						--	--	--	--		103762	
60	95	1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство									
			НР - 84%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	14	4064,36	132,30	56901	1852	45275	8703	70852
						698,17	41,87	9774	586		5248	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Фундамент пяты моста монолитный ФПМ-3 - 2шт.(лист 14.3)									
61	96	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Фундаменты монолитные пяты моста. Устройство. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	**м3 бетона в деле**	36,6	42413,57	6775,95	1552337	248000	1085198	231167	1926185
			НР - 84%; СП - 8%			5987,40	1531,71	219139	56060		142680	
62	97	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	**т арматуры**	3,3154	108171,20	--	358631	--	1114	300314	711661
			НР - 84%; СП - 8%			107835,20	--	357517	--		52716	
63	98	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,532	220525,00	--	117319	--	117319	--	126705
			СП - 8%			--	--	--	--		9386	
64	99	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	2,7098	211022,00	--	571827	--	571827	--	617574
			СП - 8%			--	--	--	--		45746	
65	100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	0,0736	226241,00	--	16651	--	16651	--	17983
			СП - 8%			--	--	--	--		1332	
66	101	2105-0307-0106 РСНБ РК 2015	**Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	40	298,00	--	11920	--	11920	--	12874
			СП - 8%			--	--	--	--		954	
			Стойка монолитная СМ3 (лист 16.1)									
67	102	1130-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Опоры монолитные бетонные. Сооружение при подаче бетона на суше без облицовки. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	**м3 бетона в деле**	7,7	52820,74	11271,65	406720	86792	255436	72006	517024
			НР - 84%; СП - 8%			8375,64	2757,06	64492	21229		38298	
68	103	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Сетки арматурные. Установка в монолитных конструкциях. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**	**т арматуры**	0,9808	108171,20	--	106094	--	329	88842	210532

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 84%, СП - 8%			107835,20	--	105765	--		15595	
69	104	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,9808	18541,17	1311,21	18185	1286	282	15436	36311
			НР - 91%; СП - 8%			16941,96	352,40	16617	346		2690	
70	105	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7568	211022,00	--	159701	--	159701	--	172478
			СП - 8%			--	--	--	--		12776	
71	106	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,224	226241,00	--	50678	--	50678	--	54732
			СП - 8%			--	--	--	--		4054	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7096851**	**665414**	**5339885**	**1056367**	**8805482**
								1091550	**157425**	--	**652258**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7096851				
			Материалы	Тенге				2979920				
			Всего заработная плата	Тенге					1248974			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2359967				
			Накладные расходы	Тенге				1056369				
			Сметная прибыль	Тенге				652258				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8805478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
			Сметная заработная плата	Тенге					1248974			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8805478				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
			Сметная заработная плата	Тенге					1248974			
			РАЗДЕЛ 5. Лестничный сход №1. Фундаменты Фм3 - 4шт. (лист 9.2)									
			Буронабивной столб БНС-6 - 2шт.(лист 8)									
72	118	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи	8	42111,30	5288,37	336890	42307	276175	34382	400974
			НР - 99%, СП - 8%			2301,04	2040,12	18408	16321		29702	
73	119	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,568	18541,17	1311,21	10531	745	163	8939	21028
			НР - 91%; СП - 8%			16941,96	352,40	9623	200		1558	
74	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,4512	211022,00	--	95213	--	95213	--	102830
			СП - 8%			--	--	--	--		7617	
75	121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,024	220525,00	--	5293	--	5293	--	5716
			СП - 8%			--	--	--	--		423	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0928	226241,00	--	20995	--	20995	--	22675
			СП - 8%			--	--	--	--		1680	
77	123	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,4656	490877,09	1266,09	228552	589	197340	28089	277173
			НР - 91%; СП - 8%			65772,00	523,44	30623	244		20531	
			Фундамент монолитный Фм3(лист 9.2)									
78	124	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,6	20400,88	1071,51	32641	1714	29061	2024	37439
			НР - 91%; СП - 8%			1166,40	223,72	1866	358		2773	
79	125	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Фундаменты монолитные. Устройство. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2	м3 бетона в деле	8,8	41199,77	6775,95	362558	59628	250241	55581	451590
			НР - 84%; СП - 8%			5987,40	1531,71	52689	13479		33451	
80	126	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2	т арматуры	0,6652	108171,20	--	71955	--	223	60255	142787
			НР - 84%; СП - 8%			107835,20	--	71732	--		10577	
81	127	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0836	220525,00	--	18436	--	18436	--	19911
			СП - 8%			--	--	--	--		1475	
82	128	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,392	211022,00	--	82721	--	82721	--	89338
			СП - 8%			--	--	--	--		6618	
83	129	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1128	226241,00	--	25520	--	25520	--	27562
			СП - 8%			--	--	--	--		2042	
84	130	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0768	262718,00	--	20177	--	20177	--	21791
			СП - 8%			--	--	--	--		1614	
85	131	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,1784	447785,09	1266,09	79885	226	75613	3767	90344
			НР - 91%; СП - 8%			22680,00	523,44	4046	93		6692	
86	132	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734	м2	31,68	877,15	3,78	27788	120	24693	2069	32245
			НР - 69%; СП - 8%			93,90	0,74	2975	23		2389	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				1419156	105329	1121864	195106	1743403
								191963	30719	--	129142	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1419156					
			Материалы	Тенге				853510					
			Всего заработная плата	Тенге					222681				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				268354					
			Накладные расходы	Тенге				195106					
			Сметная прибыль	Тенге				129141					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1743403					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
			Сметная заработная плата	Тенге					222681				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1743403					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									187
			Сметная заработная плата	Тенге					222681				

РАЗДЕЛ 6. Лестничный сход №2. Фундаменты Фм3 - 4шт. (лист 10.2)

Буронабивной столб БНС-6 - 2шт.(лист 8)

87	133	1105-0101-2603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Сваи железобетонные буронабивные длиной до 12 м. Устройство с бурением скважин диаметром до 600 мм вращательным (шнековым) способом. Грунты группы 2**	м3 конструктивного объема сваи	8	42111,30	5288,37	336890	42307	276175	34382	400974	
			НР - 99%, СП - 8%			2301,04	2040,12	18408	16321		29702		
88	134	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**										
			НР - 91%, СП - 8%	т	0,568	18541,17	1311,21	10531	745	163	8939	21028	
						16941,96	352,40	9623	200		1558		
89	135	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**										
			СП - 8%	т	0,4512	211022,00	--	95213	--	95213	--	102830	
						--	--	--	--		7617		
90	136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
			СП - 8%	т	0,024	220525,00	--	5293	--	5293	--	5716	
						--	--	--	--		423		
91	137	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**										
			СП - 8%	т	0,0928	226241,00	--	20995	--	20995	--	22675	
						--	--	--	--		1680		
92	138	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**										
			НР - 91%, СП - 8%	т	0,4656	490877,09	1266,09	228552	589	197340	28089	277173	
						65772,00	523,44	30623	244		20531		
			Фундамент монолитный Фм3(лист 10.2)										
93	139	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**										
			НР - 91%, СП - 8%	м3	1,6	20400,88	1071,51	32641	1714	29061	2024	37439	
						1166,40	223,72	1866	358		2773		
94	140	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Фундаменты монолитные. Устройство. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**										
				м3 бетона в деле	8,8	41199,77	6775,95	362558	59628	250241	55581	451590	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 84%, СП - 8%			5987,40	1531,71	52689	13479		33451	
95	141	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.6 Кзтр=2, Кэм=2	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ с прекращением движения поездов, автомобильного транспорта или судов в "окно" установленной продолжительности, применены коэффициенты к затратам труда - 2, к времени эксплуатации машин - 2**									
			НР - 84%; СП - 8%	т арматуры	0,6652	108171,20	--	71955	--	223	60255	142787
						107835,20	--	71732	--		10577	
96	142	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,0836	220525,00	--	18436	--	18436	--	19911
						--	--	--	--		1475	
97	143	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,392	211022,00	--	82721	--	82721	--	89338
						--	--	--	--		6618	
98	144	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**									
			СП - 8%	т	0,1128	226241,00	--	25520	--	25520	--	27562
						--	--	--	--		2042	
99	145	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**									
			СП - 8%	т	0,0768	262718,00	--	20177	--	20177	--	21791
						--	--	--	--		1614	
100	146	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**									
			НР - 91%; СП - 8%	т	0,1784	447785,09	1266,09	79885	226	75613	3767	90344
						22680,00	523,44	4046	93		6692	
101	147	1113-0301-1201 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734**									
			НР - 69%, СП - 8%	м2	31,68	877,15	3,78	27788	120	24693	2069	32245
						93,90	0,74	2975	23		2389	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				1419156	105329	1121864	195106	1743403
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				191963	30719	--	129142	
			Материалы	Тенге				1419156				
			Всего заработная плата	Тенге				853510				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					222681			
			Накладные расходы	Тенге				268354				
			Сметная прибыль	Тенге				195106				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				129141				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1743403				
			Сметная заработная плата	Тенге								187
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					222681			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1743403				
			Сметная заработная плата	Тенге								187
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					222681			
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									33689620
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4855904				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2546191			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					609927			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19172536		
		- Накладные расходы	Тенге							4619451	
		- Сметная прибыль	Тенге							2495528	
		Итого по акту выполненных работ	**Тенге**			**33 689 620**					
		Оборудование	**Тенге**			**0**					
		Временные здания и сооружения (6%)	**Тенге**			**2 021 377**					
		Итого	**Тенге**			**35 710 997**					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (3,15%)	**Тенге**			**1 124 896**					
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**Тенге**			**1 365 837**					
		Итого	**Тенге**			**38 201 731**					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	**Тенге**			**736 718**					
		Итого сметная стоимость	**Тенге**			**38 938 448**					
		Сметная стоимость в текущих ценах на 2019 год-100%, К=1	**Тенге**			**38 938 448**					
		Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**			**4 672 614**					
		Итого по акту в текущих ценах	**Тенге**			**43 611 062**					
		Итого по акту с учетом тендерной скидки	**Тенге**			**39 249 956**					
		Итого по акту с учетом 30% АВАНСА	**Тенге**			**27 474 969**					

Сдал: ПОДРЯДЧИК
ТОО "Golden City DS"

Директор_____ **Сейсебай М.Б.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
"Проект-Сервис"

Директор_____ **Амруллин М.Х.**

Принял: ЗАКАЗЧИК
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Зам.руководителя_____ **Бақтияров Д.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Altimus"

Эксперт_____ **Кадриаұлы С.**