Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 133

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Майская районная больница"управления здравохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район с. Коктюбе , ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА 12.БИН 010140002289.

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «Respect Stroy Project LTD» г.Павлодар, п.з.Восточная, 158 БИН 071040022144

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт в фельдшерского -акушерского пункта в с. Майское Майского района .

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт в фельдшерского -акушерского пункта в с. Майское Майского района .

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 85 от 28.04. 2022г.

Акт № 3

приемки выполненных работ от 29.07.2022 года

(локальная смета 2-1-3)

на Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопления.

1	1 1116-0301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	1801	18	14408	144	11303	2170	17904	Казахстан
					370,13	6,63	2961	53	–	1326		
2	2 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	98	1486,09	17,94	145637	1758	107604	26584	185999	Казахстан
					370,15	6,6	36275	647	–	13778		
3	3 1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	12	1353,83	17,92	16246	215	11589	3255	21061	Казахстан
					370,17	6,58	4442	79	–	1560		
4	4 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	118	80,41	1,07	9488	126	40	6712	17496	Казахстан
					79	–	9322	–	–	1296		
5	5 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 72 %	шт.	15	267	–	4005	–	1589	1740	6205	Казахстан
					161,07	–	2416	–	–	460		
6	6 1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 72 %	шт.	18	2066,33	84,78	37194	1526	5362	21982	63910	Казахстан
					1683,67	12,44	30306	224	–	4734		

7	7 2304-0904-1506	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/4, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	3	38128 –		114384 –		114384 –	– 9151	123535	Казахстан
8	8 2304-0904-1503	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1/2, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	15	17909 –		268635 –		268635 –	– 21491	290126	Казахстан
9	9 2305-1501-0602	Датчик накладной для регулятора температуры систем отопления типа Herz	шт.	15	21717 –		325755 –		325755 –	– 26060	351815	Казахстан
10	11 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 72 %	комплект	1	2477 285	– –	2477 285	– –	2192 –	205 215	2897	Казахстан
11	12 1118-1001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка НР = 72 %	фильтр	1	16470 905	141 39	16470 905	141 39	15424 –	680 1372	18522	Казахстан
12	13 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,07	156,01 81,04	4,63 0,44	1415 735	42 4	638 –	532 156	2103	Казахстан

13	14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	9,07	147,08	3,31	1334	30	874	312	1778 Казахстан
						47,41	0,44	430	4	–	132	
14	15	1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 72 %	м2 окрашиваемой поверхности	22,69	827,06	1,01	18766	23	3030	11321	32494 Казахстан
						692,51	0,44	15713	10	–	2407	
			Раздел 2 Оборудование.									
15	16	1118-0401-0104	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,3 м3. Установка НР = 72 %	бак	1	4690	613	4690	613	69	3033	8341 Казахстан
						4008	205	4008	205	–	618	
16	17	2305-1203-0104	Баки расширительные круглые и прямоугольные вместимостью до 0,3 м3	шт.	1	20612		20612		20612	–	22261 Казахстан
						–		–		–	1649	
17	18	1118-0901-0107	Насосы ручные. Установка НР = 72 %	узел	1	7879	315	7879	315	784	4980	13888 Казахстан
						6780	136	6780	136	–	1029	
18	19	5102-0605-0101(об)	Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 25/40-180, Q 2,0 м3/ч, Н 2,5 м вод. ст., типа Speroni	шт.	1	14054		14054		–	–	14054 Казахстан
						–		–		14054	–	

19	20 1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка НР = 72 %	котел	1	34608 29660	1427 541	34608 29660	1427 541	3521 –	21745 4508	60861 Казахстан
		Раздел 3 Демонтажные работы									
20	22 1215-0102-0802	Радиатор весом до 160 кг. Демонтаж НР = 72 %	шт.	14	1442,43 1365,12	77,28 38,66	20194 19112	1082 541	– –	14150 2748	37092 Казахстан
21	23 1215-0102-0302	Трубопроводы из водогазопроводных труб на резьбе диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР = 72 %	м трубопровода	118	553,57 553,57	– –	65321 65321	– –	– –	47031 8988	121340 Казахстан
22	24 1118-0101-0101	Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Разборка НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	котел	1	12434 11864	570 217	12434 11864	570 217	– –	8698 1691	22823 Казахстан

Итого	**1 436 504**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	240 535
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 700
- материалы, изделия и конструкции, тенге	893 405
- оборудование, тенге	14 054
Накладные расходы, тенге	175 130
Сметная прибыль (8 %), тенге	105 369

Всего	**1 436 504**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	17 069
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 790**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 482 363**
Договорной коэфицент К=0,95	1 408 244,65
НДС (12 %)	168 989,36
Итого	**1 577 234,01**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственноговедения "Майская районная больница"управления здравохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район с. Коктюбе , ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА 12

БИН 010140002289.

И.о руководителя _____Жангазинов Е.Б.

Технический надзор:
ИП Слямбеков Серик Максутович

Эксперт технического надзора

_____Туткышев А.Р.

Подрядчик:

ТОО «Respect Stroy Project LTD»

БИН 071040022144

Руководитель _____Шатаев Ж.П.

Авторский надзор:БИН / ИИН07070000453

ТОО"ИРГЕ ТАС ПВ"

Руководитель _____Таукилова З.К.

Всего	**1 436 504**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	17 069
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 790**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**1 482 363**
Договорной коэфицент К=0,95	1 408 244,65
НДС (12 %)	168 989,36
Итого	**1 577 234,01**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственноговедения "Майская районная больница"управления здравохранения Павлодарской области,акимата Павлодарской области Павлодарская область, Майский район с. Коктюбе , ОЛЖАСА СУЛЕЙМЕНОВА 12

БИН 010140002289.

И.о руководителя _____Жангазинов Е.Б.

Технический надзор:
ИП Слямбеков Серик Максутович

Эксперт технического надзора

_____Туткышев А.Р.

Подрядчик:

ТОО «Respect Stroy Project LTD»

БИН 071040022144

Руководитель _____Шатаев Ж.П.

Авторский надзор:БИН / ИИН07070000453

ТОО"ИРГЕ ТАС ПВ"

Руководитель _____Таукилова З.К.