Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в селе Жарсай, Кобдинского района, Актюбинской области
Договор подряда (контракт): №3 от 26.01.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	26.01.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**109 084 552**									
Акт №3 за август 2022 г.	**14 358 588**	**12 820 168**							**1 538 420**	**14 358 588**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____**Мадияр Т.**

Технический надзор: ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"

_____**Кубаев С.**

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____**Мукаев Б.К.**

Авторский надзор: ТОО "Актюбводпроект"

_____**Наметов Б.**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Форма 2В
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в селе Жарсай, Кобдинского района, Актюбинской области
Договор подряда (контракт): №3 от 26.01.2022 г.

А К Т №3
выполненных работ за август 2022 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Насосная станция второго подъема. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2.Фундаменты											
7	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	13	2247,55	1264,98	29218	16445	--	22201	55532
		НР - 119%; СП - 8%			982,57	464,68	12773	6041		4114	
8	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	3	1697,22	935,03	5092	2805	--	3903	9714
		НР - 118%; СП - 8%			762,19	340,38	2287	1021		720	
9	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5,77	42547,77	--	245501	--	245501	--	265141
		СП - 8%			--	--	--	--		19640	
10	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство/МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ	м3	0,52	4000,35	1684,43	2080	876	157	1139	3476
		НР - 91%; СП - 8%			2013,75	392,45	1047	204		258	
11	2102-0101-0603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F75, W4 ГОСТ 7473-2010	м3	0,5278	18440,00	--	9733	--	9733	--	10511
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
12	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0264	244410,00	--	6452	--	6452	--	6969
		СП - 8%			--	--	--	--		516	
13	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	31	2637,98	1288,58	81777	39946	19747	37925	129278
		НР - 118%; СП - 8%			712,39	324,37	22084	10055		9876	
14	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	20	2053,40	1011,54	41068	20231	11476	17055	62773
		НР - 119%; СП - 8%			468,06	254,63	9361	5093		4650	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
15	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	41	1812,40	1031,59	74308	42295	15425	32137	114961
		НР - 118%; СП - 80%			404,59	259,68	16588	10647		8516	
16	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	16,833	28004,51	--	471400	--	471400	--	509112
		СП - 80%			--	--	--	--		37712	
17	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	6,62	29348,87	--	194290	--	194290	--	209833
		СП - 80%			--	--	--	--		15543	
18	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,004	30733,01	--	307453	--	307453	--	332049
		СП - 80%			--	--	--	--		24596	
19	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	565,34	240,60	2261	962	608	1069	3596
		НР - 118%; СП - 80%			172,78	53,63	691	215		266	
20	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,068	91258,89	--	6206	--	6206	--	6702
		СП - 80%			--	--	--	--		496	
21	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство/МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	м3	1,9	27119,92	1151,96	51528	2189	38865	9996	66446
		НР - 91%; СП - 80%			5512,50	269,03	10474	511		4922	
23	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 3 слоя	м2 поверхности	92	3302,19	41,43	303801	3812	213262	81289	415898
		НР - 93%; СП - 80%			942,69	7,39	86727	680		30807	
24	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	24,592	2020,87	44,29	49697	1089	43047	5387	59491
		НР - 93%; СП - 80%			226,12	9,41	5561	231		4407	
25	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	7	11610,40	1574,68	81273	11023	24891	44607	135950
		НР - 93%; СП - 80%			6479,87	372,15	45359	2605		10070	
26	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	2,66	46955,00	--	124900	--	124900	--	134892
		СП - 80%			--	--	--	--		9992	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2 532 325

РАЗДЕЛ 3.Стены

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
37	1108-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней толщиной 520 мм. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича) при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	63,159464	14841,50	2751,96	937381	173812	456659	324898	1363262
		НР - 33%; СП - 8%			4859,28	672,00	306910	42443		100982	
38	1103-0301-0401 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В1,5, D400 ГОСТ 31360-2007	м3	47,66752	15679,00	--	747379	--	747379	--	807169
		СП - 5%			--	--	--	--		59790	
39	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	15,54	3926,83	108,98	61023	1694	31982	25814	93784
		НР - 33%; СП - 8%			1759,82	26,34	27348	409		6947	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								2 264 215

РАЗДЕЛ 5.Покрытие

37	1104-0108-9906 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	м2	42,84	6213,52	--	266187	--	266187	--	287482
		СП - 5%			--	--	--	--		21295	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								287 482
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								5 084 022

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-06-01. Водонапорная башня со стальным баком емкостью 50 м3, высотой опоры 15м. Общестроительные работы

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

1	1101-0101-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	38	168,80	160,84	6414	6112	--	1918	8999
		НР - 72%; СП - 8%			7,96	62,15	302	2362		667	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	3231,94	--	6464	--	--	4654	12007
		НР - 72%; СП - 8%			3231,94	--	6464	--		889	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) до 10 м	м3 грунта	40	33,12	33,12	1325	1325	--	377	1838
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,08	--	523		136	
4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	40	52,42	52,42	2097	2097	--	596	2908
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,70	--	828		215	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Обратное перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)до 10 м	м3 грунта	40	33,12	33,12	1325	1325	--	377	1838
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,08	--	523		136	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Группы 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	40	52,42	52,42	2097	2097	--	596	2908
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,70	--	828		215	
7	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	4	1248,72	--	4995	--	--	3596	9278
		НР - 72%; СП - 8%			1248,72	--	4995	--		687	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	36	161,41	76,31	5811	2747	--	3120	9645
		НР - 72%; СП - 8%			85,10	35,28	3064	1270		714	
9	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем 60мм	м2 площади уплотнения	24,01	357,94	31,90	8594	766	6052	1936	11373
		НР - 94%; СП - 8%			73,96	11,83	1776	284		842	
10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная В10 F200 W8. Устройство	м3	4,5	21319,39	1096,16	95937	4933	85282	6205	110314
		НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	5723	1097		8171	
11	1106-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные В25 F200 W8 объемом до 25 м3. Устройство	м3	34,34	28209,26	508,72	968706	17469	841953	105187	1159804
		НР - 91%; СП - 8%			3182,40	183,64	109284	6306		85911	
12	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1486	262953,00	--	39075	--	39075	--	42201
		СП - 8%			--	--	--	--		3126	
13	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,4428	244410,00	--	108225	--	108225	--	116883
		СП - 8%			--	--	--	--		8658	
14	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,17856	245857,47	1327,47	43900	237	--	39826	90425
		НР - 91%; СП - 8%			244530,00	570,24	43663	102		6698	
15	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0832	215782,02	--	17953	--	17953	--	19389
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
16	2105-0101-0404 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 14 до 50 мм ГОСТ 14637-89	т	0,08816	273151,92	--	24081	--	24081	--	26008
		СП - 8%			--	--	--	--		1926	
17	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,13	876,20	19,84	12381	280	8134	3724	17393
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	3966	38		1288	
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**								1 643 212
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**								1 643 212

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01. Наружные сети водоснабжения

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1111-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, хомут, муфта. Установка	шт.	252	1435,78	924,49	361817	232971	--	191162	597216
		НР - 80%, СП - 80%			511,29	254,95	128845	64247		44238	
4	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	126	1993,94	86,22	251236	10864	11626	225831	515233
		НР - 95%, СП - 85%			1815,45	13,44	228747	1693		38165	
7	1111-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,3435	81855,29	2879,10	28117	989	10859	16586	48280
		НР - 95%, СП - 95%			47362,50	1411,20	16269	485		3576	
9	1121-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0231	1035457,70	514544,29	23919	11886	432	14935	41962
		НР - 95%, СП - 85%			502196,20	150872,02	11601	3485		3108	
11	1121-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0764	81855,29	2879,10	6254	220	2415	3689	10738
		НР - 85%, СП - 85%			47362,50	1411,20	3618	108		795	
13	1121-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка/крест стальной фланцевый	т фасонных частей	0,023	1035457,70	514544,29	23816	11835	431	14870	41781
		НР - 95%, СП - 85%			502196,20	150872,02	11551	3470		3095	
14	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, втулка. Установка	шт.	64	1435,78	924,49	91890	59167	--	48549	151674
		НР - 90%, СП - 85%			511,29	254,95	32723	16317		11235	
16	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	56	2076,98	82,26	116311	4607	18330	94676	227866
		НР - 95%, СП - 85%			1667,40	40,32	93374	2258		16879	
21	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	1,5742	81855,29	2879,10	128857	4532	49766	76012	221258
		НР - 90%, СП - 80%			47362,50	1411,20	74558	2222		16389	
23	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	18	2115,88	1361,30	38086	24503	--	20139	62883
		НР - 90%, СП - 85%			754,58	375,54	13582	6760		4658	
27	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	1248,59	27,42	4994	110	692	4204	9934
		НР - 90%, СП - 85%			1048,08	13,44	4192	54		736	
29	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Пантусы одинарные. Установка	шт.	6	2269,56	54,84	13617	329	1284	12044	27714
		НР - 90%, СП - 80%			2000,70	26,88	12004	161		2053	
31	1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	6	2690,82	484,12	16145	2905	346	13386	31894
		НР - 95%, СП - 85%			2148,99	127,56	12894	765		2362	
33	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0252	446707,58	69561,74	11257	1753	106	9935	22887
		НР - 95%, СП - 85%			372922,00	25302,64	9398	638		1695	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
34	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	521904,28	110781,96	418	89	11	348	827
		НР - 99%, СП - 8%			397980,00	41769,74	318	33		61	
35	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0366	809807,87	238352,51	29639	8724	1494	22201	55987
		НР - 99%, СП - 8%			530640,00	82062,66	19421	3003		4147	
39	1122-0301-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/ФУТЛЯР	км трубопровода	0,04	1593981,00	610045,42	63759	24402	3097	44265	116666
		НР - 99%, СП - 8%			906510,00	211290,42	36260	8452		8642	
41	1122-0601-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,04	3850218,96	954174,86	154009	38167	111765	15063	182597
		НР - 99%, СП - 8%			101928,00	278438,64	4077	11138		13526	
Камера водопроводная 2500ммх2000мм - 1шт.											
68	1122-1301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	7,579	16200,82	2869,90	122786	21751	20658	90264	230094
		НР - 99%, СП - 8%			10605,24	1424,83	80377	10799		17044	
69	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	5,1	16881,00	--	86093	--	86093	--	92981
		СП - 8%			--	--	--	--		6887	
70	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,7	15853,00	--	11097	--	11097	--	11985
		СП - 8%			--	--	--	--		888	
71	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	4755,98	--	9512	--	9512	--	10273
		СП - 8%			--	--	--	--		761	
72	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	1,7	53841,21	--	91530	--	91530	--	98852
		СП - 8%			--	--	--	--		7322	
73	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0161	583873,45	--	9400	--	9400	--	10152
		СП - 8%			--	--	--	--		752	
74	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18736,00	--	18736	--	18736	--	20235
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
75	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки. кирпичу, бетону	м2 поверхности	33,6	876,20	19,84	29440	667	19343	8855	41359
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	9431	90		3064	
76	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,54	7783,23	1744,26	4203	942	2787	816	5420
		НР - 93%; СП - 8%			877,20	746,72	474	403		401	
77	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	0,27	20270,83	1096,16	5473	296	4834	372	6313
		НР - 91%; СП - 8%			1271,70	243,67	343	66		468	
Монтаж трубопровода											
85	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	2,9682	297433,92	74602,49	882843	221435	4130	713184	1723710
		НР - 99%; СП - 8%			221440,00	21261,92	657278	63110		127682	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 618 770
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге			**11 346 004**						
		Временные здания и сооружения (1,3%)			147 498						
		Итого			11 493 502						
		Зимнее удорожание (3,3*0,9%)			341 357						
		Итого			11 834 859						
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			236 697						
		ИТОГО			**12 071 557**						
		в том числе на 2020 год - 0 %			--						
		в том числе на 2021 год - 87 % (К=1,050036)			11 027 745						
		в том числе на 2022 год - 13 % (К=1,0921526)			1 713 918						
		НДС 2020 г (12%)			1 529 000						
		Итого по Акту			14 270 662						
		Итого с К=0,95			**14 358 588**						

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Мадияр Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Мукаев Б.К.

Технический надзор: ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"

_____Кубаев С.

Авторский надзор: ТОО "Актюбводпроект"

_____Наметов Б.