Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Е-246, 10 ЖК "Энергетик"**
(наименование)

Договор: **№ 22/004 от 25.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за август 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	**Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**8,415**	**698,91**	**--**	**5881**	**--**	**--**	**6352**	**13212**
		НР - 108%; СП - 8%			**698,91**	**--**	**5881**	**--**		**979**	
2	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**0,323136**	**641,00**	**--**	**207**	**--**		**--**	**224**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,323136**	**1535,00**	**--**	**496**	**--**		**--**	**536**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40**	
		Демонтаж ограждений и МАФ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,368**	**77032,43**	**4727,79**	**28348**	**1740**	**--**	**18467**	**50560**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**26608**	**156**		**3745**	
5	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,368**	**569,00**	**--**	**209**	**--**		**--**	**226**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**17**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,368**	**1535,00**	**--**	**565**	**--**		**--**	**610**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**45**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**35707**	**1740**	**--**	**24819**	**65368**
							32489	**156**	**--**	**4843**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7359				
	Всего заработная плата		Тенге					5881			
	Транспортные расходы		Тенге				1477				
		Накладные расходы	Тенге				6352				
		Сметная прибыль	Тенге				1097				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14807				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					5881			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28348				
	Всего заработная плата		Тенге					26764			
		Накладные расходы	Тенге				18467				
		Сметная прибыль	Тенге				3745				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				50560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					26764			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				65368				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					32645			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
7	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**1,3356**	**2551,50**	**--**	**3408**	**--**	**--**	**2454**	**6330**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**3408**	**--**		**469**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	2,27052	259,00	--	588	--		--	635
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	2,27052	1535,00	--	3485	--		--	3764
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,3356	19,27	16,03	26	21	1	10	39
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	4	10		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из щебня или дресвы. Устройство**	м3 основания	0,53424	7590,86	1924,26	4055	1028	2445	1002	5462
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	582	496		405	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	13,356	2065,65	34,62	27589	462	9404	19361	50706
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	17723	203		3756	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,213696	40291,00	--	8610	--	8610	--	9299
		СП - 8%			--	--	--	--		689	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				47761	1512	20460	22827	76235
							21718	709	--	5648	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47761				
	Материалы		Тенге				11848				
	Всего заработная плата		Тенге					22426			
	Местные материалы		Тенге				8610				
	Транспортные расходы		Тенге				4073				
		Накладные расходы	Тенге				22827				
		Сметная прибыль	Тенге				5647				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				76235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22426			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17
		Сметная заработная плата	Тенге					22426			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Брусчатое покрытие тротуаров									
14	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	0,6214	3316,95	--	2061	--	--	1484	3829
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	2061	--		284	
15	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,05638	259,00	--	274	--		--	295
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
16	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	1,05638	1535,00	--	1622	--		--	1751
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
17	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,6214	19,27	16,03	12	10	--	5	18
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	2	4		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	2,39	700,05	165,09	1673	395	481	1004	2892
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	797	133		214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня или дресвы н=12см**	м2	2,39	1040,08	165,09	2486	395	1294	1004	3769
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	797	133		279	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	2,39	566,07	165,09	1353	395	161	1004	2546
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	797	133		189	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	2,39	1573,70	138,13	3761	330	14	3318	7645
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	3417	113		566	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Прайс ИН "Аверс"	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	м2	2,39	5357,14	--	12804	--	--	--	12804

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**26045**	**1524**	**1950**	**7819**	**35549**
							7870	**517**	--	**1685**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**13241**				
	Материалы		Тенге				**19**				
	Всего заработная плата		Тенге					**8387**			
	Местные материалы		Тенге				**1933**				
	Транспортные расходы		Тенге				**1895**				
		Накладные расходы	Тенге				**7819**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1685**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**22745**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					**8387**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**12804**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**12804**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**12804**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**35549**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					**8387**			
		РАЗДЕЛ 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
23	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**14,4138737**	**3316,95**	--	**47810**	--	--	**34423**	**88812**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	--	**47810**	--		**6579**	
24	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**24,5035853**	**259,00**	--	**6346**	--		--	**6854**
		СП - 8%			--	--	--	--		**508**	
25	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**24,5035853**	**1535,00**	--	**37613**	--		--	**40622**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3009**	
26	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**14,4138737**	**19,27**	**16,03**	**278**	**231**	**1**	**108**	**416**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**46**	**103**		**31**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**13,94891**	**75,02**	**75,02**	**1046**	**1046**	--	**330**	**1487**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	459		110	
28	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**11,6240917**	**8300,52**	**1137,13**	**96486**	**13218**	**81197**	**6010**	**110696**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**2071**	**3494**		**8200**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**46,4963667**	**1056,83**	**219,65**	**49139**	**10213**	**36959**	**5854**	**59392**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**1967**	**3453**		**4399**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1162409**	**156623,37**	**2024,49**	**18206**	**235**	**17971**	**145**	**19819**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**135**		**1468**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**46,4963667**	**1456,27**	**3,17**	**67711**	**148**	**56917**	**11563**	**85617**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**10646**	**61**		**6342**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**185,985467**	**232,64**	**--**	**43268**	**--**	**36407**	**7409**	**54732**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**6861**	**--**		**4054**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**46,4963667**	**1182,67**	**5,40**	**54990**	**251**	**18771**	**33940**	**96045**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**35968**	**138**		**7114**	
34	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**46,4963667**	**12571,43**	**--**	**584526**	**--**	**584526**	**--**	**631288**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46762**	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**1007419**	**25343**	**832749**	**99782**	**1195780**
							105368	**7844**	**--**	**88576**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1007419**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				248223				
	Всего заработная плата		Тенге					113212			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				584526				
	Транспортные расходы		Тенге				43959				
		Накладные расходы	Тенге				99783				
		Сметная прибыль	Тенге				88576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1195779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					113212			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1195779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					113212			
		РАЗДЕЛ 5. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
35	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**18,368**	**394,38**	**355,02**	**7244**	**6521**	**2**	**2562**	**10590**
		НР - 72%; СП - 8%			**39,23**	**154,49**	**721**	**2838**		**784**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**31,2256**	**1535,00**	**--**	**47931**	**--**		**--**	**51766**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3835**	
37	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**18,368**	**19,27**	**16,03**	**354**	**294**	**2**	**137**	**530**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**58**	**132**		**39**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**13,44**	**75,02**	**75,02**	**1008**	**1008**	**--**	**318**	**1433**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**32,89**	**--**	**442**		**106**	
39	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**6,72**	**6565,68**	**1137,13**	**44121**	**7642**	**35282**	**3474**	**51403**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**1197**	**2020**		**3808**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**44,8**	**782,48**	**219,65**	**35055**	**9840**	**23320**	**5640**	**43951**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1895	3327		3256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Верхний слой из отсева. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	44,8	152,49	104,61	6832	4687	11	3887	11576
		НР - 108%; СП - 8%			47,64	32,70	2134	1465		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	**С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	2,464	1441,00	--	3551	--	3551	--	3835
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
43	**Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Искусственное покрытие. Устройство**	**м2 покрытия**	44,8	602,92	23,93	27011	1072	--	24940	56107
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	25938	593		4156	
44	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	**м2**	44,8	10312,50	--	462000	--	462000	--	498960
		СП - 8%			--	--	--	--		36960	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				635107	31065	524168	40958	730151
							31944	10817	--	54086	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				635107				
	Материалы		Тенге				58617				
	Всего заработная плата		Тенге					42761			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				462000				
	Местные материалы		Тенге				3551				
	Транспортные расходы		Тенге				47931				
		Накладные расходы	Тенге				40959				
		Сметная прибыль	Тенге				54085				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				730151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					42761			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				730151				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
		Сметная заработная плата	Тенге					42761			

РАЗДЕЛ 6.Озеленение

Газоны

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**248,49**	**466,22**	**10,50**	**115852**	**2608**	**32391**	**71844**	**202712**
		НР - 88%; СП - 8%			**325,38**	**3,17**	**80853**	**788**		**15016**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**115852**	**2608**	**32391**	**71844**	**202712**
							80853	**788**	--	**15016**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**115852**				
	Материалы		Тенге				**32391**				
	Всего заработная плата		Тенге					**81641**			
		Накладные расходы	Тенге				**71844**				
		Сметная прибыль	Тенге				**15016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**202712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					**81641**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**202712**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					**81641**			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
46	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**5**	**3099,20**	--	**15496**	--	--	**11157**	**28785**
		НР - 72%; СП - 8%			**3099,20**	--	**15496**	--		**2132**	
47	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,045**	**7590,86**	**1924,26**	**342**	**87**	**206**	**84**	**460**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**49**	**42**		**34**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,135**	**20643,23**	**1153,47**	**2787**	**156**	**2418**	**231**	**3260**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**213**	**41**		**241**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,01775**	**29457,92**	**13447,07**	**523**	**239**	**127**	**162**	**740**
		НР - 69%; СП - 8%			**8867,04**	**4394,68**	**157**	**78**		**55**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	**С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальцые электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**5**	**853,00**	--	**4265**	--	**4265**	--	**4606**
		СП - 8%			--	--	--	--		**341**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,17184	200239,21	43084,52	34409	7404	890	19982	58742
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	26115	2845		4351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,17184	72083,96	2586,12	12387	444	748	7796	21798
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	11195	104		1615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,07037	290167,00	--	20419	--	20419	--	22053
		СП - 8%			--	--	--	--		1634	
54	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,0971	232709,00	--	22596	--	22596	--	24404
		СП - 8%			--	--	--	--		1808	
55	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0133	224072,00	--	2980	--	2980	--	3219
		СП - 8%			--	--	--	--		238	
56	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,00077	273965,00	--	211	--	211	--	228
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
57	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	2,225	475,32	--	1058	--	--	730	1930
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	1058	--		143	
58	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	8,9	98,77	2,47	879	22	359	346	1323
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	498	3		98	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	17,8	86,63	1,77	1542	31	929	406	2103
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	582	6		156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Окраска существующих ограждений									
60	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	155,28	475,32	--	73808	--	--	50927	134714
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	73808	--		9979	
61	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	155,28	98,77	2,47	15338	383	6270	6029	23075
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	8685	52		1709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	310,56	86,63	1,77	26903	548	16201	7078	36699
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	10154	104		2718	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				235941	9314	78619	104928	368139
							148009	3273	--	27269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				184357				
	Материалы		Тенге				26381				
	Всего заработная плата		Тенге					110789			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				46206				
		Накладные расходы	Тенге				76987				
		Сметная прибыль	Тенге				20908				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				282252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								79
		Сметная заработная плата	Тенге					110789			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47319				
	Материалы		Тенге				1765				
	Всего заработная плата		Тенге					40493			
		Накладные расходы	Тенге				27940				
		Сметная прибыль	Тенге				6021				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				81280				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	Тенге					40493			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4265				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4265				
		Сметная прибыль	Тенге				341				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4606				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				368138				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								104
		Сметная заработная плата	Тенге					151283			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
63	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	6	1125,20	895,88	6751	5375	--	2827	10345
		НР - 72%; СП - 8%			229,32	425,15	1376	2551		766	
64	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,192	7590,86	1924,26	1457	369	879	360	1963
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	209	178		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,96	20643,23	1153,47	19817	1107	17194	1644	23179
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1516	291		1717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,07143	200239,21	43084,52	14303	3078	370	8306	24418
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	10855	1182		1809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,04239	264592,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
68	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02904	227706,00	--	6613	--	6613	--	7142
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
69	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,357162	29457,92	13447,07	10521	4803	2551	3268	14893
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	3167	1570		1103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,34704	284606,00	--	98770	--	98770	--	106671
		СП - 8%			--	--	--	--		7902	
71	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,001902	264592,00	--	503	--	503	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
72	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,94812	200239,21	43084,52	189851	40849	4916	110249	324107
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	144086	15695		24008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,94812	72083,96	2586,12	68344	2452	4125	43014	120267
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	61767	572		8909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1956	280827,00	--	54930	--	54930	--	59324
		СП - 8%			--	--	--	--		4394	
75	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2274	284606,00	--	64719	--	64719	--	69897
		СП - 8%			--	--	--	--		5178	
76	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,16194	222765,00	--	36075	--	36075	--	38961
		СП - 8%			--	--	--	--		2886	
77	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,25014	227706,00	--	56958	--	56958	--	61515
		СП - 8%			--	--	--	--		4557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02208	264592,00	--	5842	--	5842	--	6310
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
79	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	30	921,00	--	27630	--	27630	--	29840
		СП - 8%			--	--	--	--		2210	
80	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,03486	227706,00	--	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
81	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	33,6	475,32	--	15971	--	--	11020	29150
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	15971	--		2159	
82	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	33,6	98,77	2,47	3319	83	1357	1304	4993
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	1879	11		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	67,2	86,63	1,77	5821	119	3505	1532	7941
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	2197	22		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				707350	58235	406091	183524	962146
							243024	22073	--	71269	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				424331				
		Материалы	Тенге				22935				
		Всего заработная плата	Тенге					26202			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				371194				
		Накладные расходы	Тенге				18688				
		Сметная прибыль	Тенге				35441				
		ВСЕГО Стоимость общестроительных работ	Тенге				478460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26202			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				283019				
		Материалы	Тенге				11963				
		Всего заработная плата	Тенге					238894			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				164837				
		Сметная прибыль	Тенге				35829				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				483685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					238894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				962145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					265096			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3636080**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				671275				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					131340			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46176			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1896428		
		- Перевозка грузов	Тенге				99336				
		- Прочие затраты	Тенге				12804				
		- Накладные расходы	Тенге							556501	
		- Сметная прибыль	Тенге							268392	
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								**4072410**
		- в том числе НДС 12%	Тенге								436330

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП