*Приложение 3*
*к приказу Министра*
*по инвестициям и развитию*
*Республики Казахстан*
*от 24 апреля 2017 года № 235*

**Декларация о соответствии**

«28» декабря 2020 г.

**Подрядчик (генеральный подрядчик) Товарищество с ограниченной ответственностью «АлматыСтройПроект», 010000, г.Нур-Султан, район Байконыр, улица С 745, здание 12**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Ташмулиной Назипы Мерекеевны**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Есиль» города Нур-Султан», дворовая территория по адресу: ул. Е-246, 10 ЖК «Энергетик»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Аппарат акима района «Есиль» города Нур-Султан». Джакенов Берик Оралович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

-**ТОО «Мастерфайбр-Астана»**.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Несипбаевой Г.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «АЛМАТАУ КОНСТРАКШН»,** государственная лицензия ГСЛ №007125 от 26.02.2019 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице технического директора Рыскуловой Д.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «Деловой Альянс»,** государственная лицензия ГСЛ № 13000600 от 15.01.2013 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Оспанова М.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «KZ EXPO-2017»,** государственная лицензия ГСЛ №15001621 от 28.01.2015 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Бейсеновой Д.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «Нуржол ДБ»,** государственная лицензия ГСЛ № 04459 от 11.12.2017 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Тлеубергеновой К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

-**ТОО «Астана Проект Сервис»,** государственная лицензия ГСЛ № 13000624 от 11.01.2013 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Несипбаева М.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)

**ТОО «G.T.P» (Gas.Trans.Projekt.), лицензия № 14000871 от 23.01.2014 г., шифр проекта 104-11/20**

наименование проектной организации, номер проекта

**утвержденным ТОО «Prof Expert Group» заключение № PEG-0213 от 27.10.2020 г.**

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Детская площадка с резиновым покрытием | $м^2$ | 322,7 | 322,7 | 322,7 | 322,7 |
| Гимнастическая площадка с резиновым покрытием | $м^2$ | 299,5 | 299,5 | 299,5 | 299,5 |
| Спортивная площадка с искусственной травой | $м^2$ | 442,2 | 442,2 | 442,2 | 442,2 |
| Озеленение | $м^2$ | 506,6 | 506,6 | 506,6 | 506,6 |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - $м^2$) | - | - |
| Число этажей | этаж | - | - |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - $м^3$) | - | - |
| В том числе подземной части | $м^3$ | - | - |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | $м^2$ | - | - |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | | число квартир | площадь квартир, $м^2$ | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| двухкомнатных<br>трехкомнатных<br>четырехкомнатных<br>и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Демонтажные работы включают в себя частичный демонтаж покрытий и бордюрных камней, демонтаж малых форм.

Строительно-монтажные работы включают в себя замену проходов, тротуаров; местами новое асфальтирование; замену поребриков; выравнивание детских и спортивных площадок, площадок отдыха, бельевых площадок; замена и устройство арычных лотков; санитарная обрезка и снос деревьев; устройство специальных покрытий по площадкам; установка малых архитектурных форм для оборудования детских и спортивных площадок, скамеек и урн для мусора.

Покрытие пешеходной зоны из тротуарной плитки по ГОСТ 17608-91.

Покрытие спортивной и детской площадок из специального резинового покрытия, а также покрытие из искусственной травы (футбольные поля).

Тротуары и дорожки обрамлены бортовым камнем по ГОСТ 26633-91* и ГОСТ 6665-91.

Бортовые камни БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 устанавливаются вдоль проезжей части. Бортовые камни БР 100.20.08 ГОСТ 6665-91 устанавливаются с целью обрамления газонной части, детских площадок, спортивных и гимнастических площадок.

На спортивных площадках с искусственным покрытием выполнена соответствующая разметка поля. Высота ворса искусственной травы – 50 мм. По окончании укладки травы произведено вчесывание в ворс окатанного кварцевого песка и резинового гранулята.

Для устройства асфальтобетонного покрытия проездов применялись крупнозернистый асфальтобетон и мелкозернистый асфальтобетон по СТ РК 1225-2013.

Для брусчатого покрытия тротуаров применяется брусчатка прямоугольной формы толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91.

Для площадок с песчаным покрытием, предназначенных для детей возрастом до 3 лет заполнение песчаных площадок, осуществляется песком средней крупности.

Для устройства детских и гимнастических площадок применены 2 типа покрытия на основе резиновой крошки.

Ограждения площадок предусматриваются при необходимости на детских, спортивных площадках и хоккейных кортах.

Детские площадки при необходимости огораживаются ограждением типа 1 высотой 450 мм от уровня земли. Типовая длина одного планшета составляет 1590 мм.

Спортивные площадки ограждаются ограждением типа 3 высотой 6 000 мм от уровня земли. Ширина одного типового планшета составляет 1 820 мм, высота 2 820 мм.

Секция хоккейного корта представляет с собой металлическую сварную раму из профильной трубы, облицовка борта выполняется из стеклопластиковых панелей. Корт монтируется секционно.

Все малые архитектурные формы установлены с обеспечением зон безопасности. Стойки МАФ омоноличены во избежание падения МАФ на площадках.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ – июнь 2020 года;
месяц, год

окончание работ – октябрь 2020 года.
месяц, год

при продолжительности строительства по норме или по проекту организации строительства, месяц – 6;

фактически, месяц – 6.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжении, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения что подтверждается органами социальной защиты населения;

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____

подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района «Есиль» города Нур-Султан», дворовая территория по адресу: ул. Е-246, 10 ЖК «Энергетик»**

наименование объекта (комплекса)

**готовым к приемке в эксплуатацию.** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АлматыСтройПроект»:**

**Директор Ташмулина Н.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата

место печати (при наличии)