Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за август месяц 2022 года по дополнительному соглашению №1 от 16.02.2022 к договору №76 от 01.07.2021 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ -112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области	тенге							
	Всего по договору:		424 782 203,33	272 632 261,41	-	252 959 857,56	19 672 403,85		19 672 403,85
	Всего за 2021 год		147 922 000,00	147 922 000,00		147 922 000,00			
	Всего за 2022 год		276 860 203,33	124 710 261,41		105 037 857,56	19 672 403,85		19 672 403,85

Заказчик:
И. о руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
_____**Шарапиев К.А**

Представитель заказчика:_____Алипбаев М..

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

АБЗ КАРЬЕР ДРСУ

Форма 4

Наименование стройки - Техническая документация на средний ремонт а/д "Койлык-Каргалы-Шатырбай",км 0-14,871 Саркандского района"
Шифр стройки 1/4000
Наименование объекта - Основные объекты строительства
Шифр объекта 2

АКТ
выполненных работ за август месяц 2022 года

на Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ -112 "Койлык-Каргалы-Шатырбай", км 0-14,871 Саркандского района Алматинской области

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ14+840										
9	Е12-180101-1501 1218-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное одно слойное толщиной 50 мм.Ремонт площадью до 5 м2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	629,71		3147,65 1165,16	278,10 104,50	1982106,68 733712,90	175122,35 65804,70	1073271,43	575652,67 204620,7	2762380,10
10	Е12-180101-1502 1218-0101-1502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие дорог асфальтобетонное одно слойное толщиной 50 мм.Ремонт площадью до 25 м2** *НР - 72%; СП - 8%*	м2	269,82		2707,66 725,17	278,10 104,50	730580,82 195665,37	75036,94 28196,19	459878,51	161180,32 71340,89	963102,04
11	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов** *НР - 108%; СП - 8%*	т	2,6985		112850,83 --	1882,68 1015,00	304527,96 --	5080,41 2738,98	299447,55	2958,10 24598,88	332085,00
12	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 4 (3+1) см.Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	8995		121,35 54,26	53,52 11,28	1091543,25 488068,70	481412,40 101463,60	122062,15	636694,88 138259,05	1866497,18
13	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобет онных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-02 01** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	8995		6,11 3,28	0,01 --	54959,45 29503,60	89,95 --	25365,90	31863,89 6945,87	93769,20
14	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки I СТ РК 1225-2013**	т	854,525		13618,63	--	11637459,80	--	11637459,80	--	12568456,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		930996,78	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**15801177,97**	**736742,05**	**13617485,34**	**1408349,86**	**18586290,05**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1446950,57**	**198203,46**	--	**1376762,23**	
	Материалы		Тенге				**15801177,97**				
	Всего заработная плата		Тенге				**19654597,71**				
	Местные материалы		Тенге					**1645154,07**			
		Накладные расходы	Тенге				**-6037112,37**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1408349,86**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1376762,23**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18586290,05**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**21649,06**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1645154,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**18586290,05**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**21649,06**
							1645154,07				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**18586290,05**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1446950,62**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**736742,05**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**198203,50**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**13617485,30**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1408349,86**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1376762,22**	

В текущих ценах на 2021 год 100% К=1,050036	**19 516 273,66**
Тендерная скидка 10%	**1 951 627,37**
Итого с учетом тендерной скидки:	**17 564 646,30**
НДС 12%	**2 107 757,56**
Итого с учетом НДС	**19 672 403,85**

Заказчик:

И. о руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Шарапиев К.А**

Поставщик:

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

М.П.

Представитель заказчика:_____Алипбаев М..