Форма № 3

ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО «Ғимарат KZ»

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
Наименование строительства и его адрес: Демонтаж домов, расположенных по адресу: Карагандинская область, город Темиртау,улица Тольяти дома, №38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51, №53

СПРАВКА
о стоимости выполнения работ и затрат
за декабрь месяц 2021 год

код заказчика	код подрядчика	Договор №216	Договор от 30.11.2021г	Источник финансирования		Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
Демонтажные работы по ул.Школьная,дом №38(2021год)	17 132 326,66	15 296 720,23							1 835 606,43	17 132 326,66
Демонтажные работы по ул.Школьная,дом №49(2021год)	21 196 534,77	18 925 477,48							2 271 057,30	21 196 534,77
ИТОГО:	**38 328 861,44**	**34 222 197,71**	-	-	-	-	-	-	**4 106 663,73**	**38 328 861,44**
ИТОГО к оплате:										**38 328 861,44**

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"
(наименование организации)
Руководитель_____Р.К.Кыдырбеков

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"
(наименование организации)
Директор_____С.С. Омаров

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"
(наименование организации)
Директор_____С.Е. Кайыркенов

Форма 3

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Договор №216 от 30.11.2021г

Акт №1

приемки выполненных объемов работ за декабрь 2021г

Объект :Демонтаж домов,расположенных по адресу: Карагандинская область,город Темиртау,улица Тольяти дома,№38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51,№53

20.12.2021г

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	232 514 704,91
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	38 328 861,44
7	Сумма выполненных работ за ноябрь 2021г	38 328 861,44
8	Удержание аванса , 50%	0,00
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	38 328 861,44

в том числе НДС 12% 4 106 663,73

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Руководитель _____ Р.К.Кыдырбеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ" _____ С.Е. Кайыркенов

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Демонтаж домов, расположенных по адресу: Карагандинская область, город Темиртау, улица Тольяти дома,№38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51,№53**

Объект **Демонтажные работы по ул.Тольяти,дом №38/2021год/**

Договор № **216 от 30.11.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2021г

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ по ул.Тольяти,дом №38										
1	**1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**40**	**3814,14**	**1030,30**	**152 565**	**41 212**	**--**	**87 374**	**259 134**
		НР - 72%; СП - 8%				**2783,84**	**249,98**	**111 354**	**9 999**		**19 195**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,19	87,68	1270,00		111 354				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	9,04							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	7,92		6110,00		48 391			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	7,92		1382,00		10 945			
2	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**		**40**	**5616,12**	**2708,39**	**224 645**	**108 336**	**--**	**101 284**	**352 003**
		НР - 72%; СП - 8%				**2907,73**	**609,07**	**116 309**	**24 363**		**26 074**	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	22		1382,00		30 404			
2.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	4,76		189,00		900			
		НР - 72%; СП - 8%				**1326,81**	**304,04**	**15 922**	**3 648**		**3 691**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,06	12,77	1247,02		15 922				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**		**48**	**5616,12**	**2708,39**	**269 574**	**130 002**	--	**121 541**	**422 404**
		НР - 72%. СП - 8%				**2907,73**	**609,07**	**139 571**	**29 235**		**31 289**	
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0432		2779,00		120			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0432		1382,00		60			
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3387	27,1							
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	24,64		6110,00		150 550			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0307	2,456		1382,00		3 394			
6	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**100**	**5227,67**	**1277,90**	**522 767**	**127 789**	--	**305 439**	**894 462**
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,95	295,2	1338,00		394 978				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	26,45							
6.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	24,2		6110,00		147 862			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	24,2		1382,00		33 444			
6.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	29,75		189,00		5 623			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	2,25		2779,00		6 253			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	2,25		1382,00		3 110			
7	**1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2/L=5,7 м/.Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**130**	**4600,18**	**1573,31**	**598 023**	**204 530**	--	**318 344**	**989 676**
		НР - 72%. СП - 8%				**3026,86**	**374,25**	**393 492**	**48 652**		**73 309**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,22	289,12	1361,00		393 492				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3385	44,01							
7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	40,04		6110,00		244 644			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	40,04		1382,00		55 335			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0305	3,965		2779,00		11 019			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0305	3,965		1382,00		5 480			
8	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=3,2 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**40**	**4129,54**	**1472,87**	**165 182**	**58 915**	--	**86 463**	**271 776**
		НР - 72%; СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**106 267**	**13 820**		**20 132**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	78,08	1361,00		106 267				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	12,5							
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	39,04	1360,99		53 133				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	6,25							
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	43,75							
10.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	40,88		6110,00		249 777			
		НР - 72%; СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**42 507**	**5 528**		**8 053**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	31,23	1361,01		42 507				
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,9	41,71	1314,99		54 851				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	10,3							
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,06	63,84	1246,99		79 608				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	16,5							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,825	82,5		1382,00		114 015			
14.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3583	35,83		189,00		6 772			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
15.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,825	112,2		6110,00		685 542			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,825	112,2		1382,00		155 060			
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	20,43							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0634	3,0432		5063,00		15 408			
		НР - 72%, СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**100 954**	**13 129**		**19 125**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	74,18	1361,01		100 954				
		НР - 72%, СП - 8%				**3250,46**	**461,03**	**13 002**	**1 844**		**2 539**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,35	9,41	1382,02		13 002				
19	**1101-0207-0109 РСНБ РК 2015**	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	**дерево**		**35**	**143,47**	**5,66**	**5 021**	**198**	**--**	**3 473**	**9 173**
		НР - 72%, СП - 8%				**137,81**	**--**	**4 823**	**--**		**680**	
21	**1101-0207-0704 РСНБ РК 2015 К=4**	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	**пень**		**35**	**52,32**	**52,32**	**1 831**	**1 831**	**--**	**483**	**2 499**
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**19,15**	**--**	**670**		**185**	
		НР - 72%, СП - 8%				**--**	**41,85**	**--**	**1 465**		**376**	
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,742							
23.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0145	0,5075		4625,00		2 347			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,5075		1651,00		838			
24.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3332	5,3312		189,00		1 008			
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00736	0,11776		2779,00		327			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,096	14,976		1382,00		20 697			
26	**1146-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Крыльца железобетонные. Разборка**	**м3**		**5**	**35756,77**	**16893,95**	**178 784**	**84 469**	**9 733**	**88 909**	**289 109**
26.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных	маш.-ч	11,26	56,3		55,00		3 097			
26.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	12,2		27,00		329			
26.6	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**1,3**	**5717,00**				**7 432**		
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0888	2,1312		2359,00		5 028			
28	**1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8**	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**282**	**1623,65**	**1037,76**	**457 869**	**292 649**	**--**	**173 140**	**681 490**
		НР - 72%, СП - 8%				**585,89**	**266,85**	**165 220**	**75 252**		**50 481**	
28.3	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11312	31,89984		9174,00		292 649			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11312	31,89984		2359,00		75 252			
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	209,83							
29.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	209,8301		2879,00		604 101			
29.6	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**9,6902**	**5717,00**				**55 399**		
29.7	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**74,54**	**230,00**				**17 144**		
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	2,68							
30.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,09384		10433,00		979			
		НР - 72%, СП - 8%				**113,26**	**50,97**	**2 344**	**1 055**		**766**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,117	2,42	967,84		2 344				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0296	0,6127							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9 018 546				
	Материалы		Тенге					82 275				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					14 679 764				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4 877
		- Сметная прибыль	Тенге								1 087 390	
		Временные здания и сооружения 0,9*0,=0,72%										105 694
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8										**14 785 459**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4*1,2=1,68%										248 396
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**15 033 855**
		Непредвиденные работы 2%										**300 677**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г.										**15 334 532**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. К=1,050036										**16 101 811**
		ИТОГО с К=0,95:										**15 296 720,23**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %										**1 835 606,43**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА										**17 132 326,66**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации)

Руководитель _____ **Р.К.Кыдырбеков**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"

(наименование организации)

Директор _____ **С.С. Омаров**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е. Кайыркенов**

Подписано 28.12.2022 (двадцать восьмое декабря)

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"**

Стройка **Демонтаж домов, расположенных по адресу: Карагандинская область, город Темиртау,улица Тольяти дома, №38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51,№53**

Объект **Демонтажные работы по ул.Школьная,дом №49(2021год)**

Договор № **216 от 30.11.2021г**

Акт приемки выполненных работ №2
за декабрь 2021г

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ по ул.Школьная,дом №49										
		КРОВЛЯ										
1	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	м2		674,4	142,93	3,73	96 392	2 516	--	67 591	177 102
		НР - 72%; СП - 8%				139,20	--	93 876	--		13 119	
2	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Покрытия. Демонтаж утепления керамзитом**	м3 утеплителя		202,32	3493,55	1394,93	706 816	282 222	--	360 465	1 152 663
		НР - 72%; СП - 8%				2098,62	375,90	424 594	76 052		85 382	
3	1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Бетонные основания кровли. Разборка**	м3		101,16	20801,48	9176,23	2 104 278	928 268	--	1 155 748	3 520 828
		НР - 72%; СП - 8%				11625,25	4242,74	1 176 010	429 196		260 802	
4	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций		40	3814,14	1030,30	152 565	41 212	--	87 374	259 134
		НР - 72%; СП - 8%				2783,84	249,98	111 354	9 999		19 195	
5	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций		48	5616,12	2708,39	269 574	130 002	--	121 541	422 404
		НР - 72%; СП - 8%				2907,73	609,07	139 571	29 235		31 289	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж	шт.		12	2671,01	1344,20	32 052	16 130	--	14 091	49 834
		НР - 72%; СП - 8%				1326,81	304,04	15 922	3 648		3 691	
7	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных	шт. сборных конструкций		48	5616,12	2708,39	269 574	130 002	--	121 541	422 404
		НР - 72%; СП - 8%				2907,73	609,07	139 571	29 235		31 289	
8	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	Панели перекрытий площадью до 20 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций		71	6157,23	1618,74	437 163	114 930	--	251 151	743 379
		НР - 72%; СП - 8%				4538,50	374,46	322 233	26 587		55 065	
9	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций		96	5227,67	1277,90	501 857	122 678	--	293 221	858 685
		НР - 72%; СП - 8%				3949,78	292,43	379 178	28 073		63 606	
10	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2/L=5,76 м/.Демонтаж	шт. сборных конструкций		130	4600,18	1573,31	598 023	204 530	--	318 344	989 676
		НР - 72%; СП - 8%				3026,86	374,25	393 492	48 652		73 309	
11	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=3,2 м/. Демонтаж	шт. сборных конструкций		40	4129,54	1472,87	165 182	58 915	--	86 463	271 776
		НР - 72%; СП - 8%				2656,67	345,50	106 267	13 820		20 132	
12	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=3,1 м/. Демонтаж	шт. сборных конструкций		20	4129,54	1472,87	82 591	29 457	--	43 231	135 888
		НР - 72%; СП - 8%				2656,67	345,50	53 133	6 910		10 066	
13	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=2,6 м/. Демонтаж	шт. сборных конструкций		140	4129,54	1472,87	578 136	206 203	--	302 619	951 216
		НР - 72%; СП - 8%				2656,67	345,50	371 934	48 371		70 460	
14	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=2,2 м/. Демонтаж	шт. сборных конструкций		40	4129,54	1472,87	165 182	58 915	--	86 463	271 776
		НР - 72%; СП - 8%				2656,67	345,50	106 267	13 820		20 132	
15	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Площадки лестничные массой более 1 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций		26	4783,27	2290,03	124 365	59 541	--	56 364	195 187
		НР - 72%; СП - 8%				2493,24	517,64	64 824	13 459		14 458	
16	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж	шт.		60	2671,01	1344,20	160 260	80 652	--	70 453	249 170
		НР - 72%; СП - 8%				1326,81	304,04	79 608	18 242		18 457	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Панели стеновые наружные площадью до 10 м2/L=3,2 м/. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных	шт. сборных конструкций		100	11067,43	4190,60	1 106 743	419 060	--	564 522	1 804 966
		НР - 72%; СП - 8%				6876,83	963,75	687 683	96 375		133 701	
18	1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	Панели стеновые наружные площадью до 10 м2/L=2,6 м/. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных	шт. сборных конструкций		140	11067,43	4190,60	1 549 440	586 684	--	790 331	2 526 953
		НР - 72%; СП - 8%				6876,83	963,75	962 756	134 925		187 182	
19	1107-0507-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	Блоки цокольные массой до 2,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций		48	2854,77	1431,14	137 029	68 695	--	68 486	221 957
		НР - 72%; СП - 8%				1423,63	558,03	68 334	26 786		16 441	
20	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/ в подвале/. Демонтаж	шт. сборных конструкций		38	4129,54	1472,87	156 923	55 969	--	82 140	258 188
		НР - 72%; СП - 8%				2656,67	345,50	100 954	13 129		19 125	
21	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня	дерево		24	143,47	5,66	3 443	136	--	2 381	6 290
		НР - 72%; СП - 8%				137,81	--	3 307	--		466	
22	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	пень		24	100,12	100,12	2 403	2 403	--	633	3 279
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,65	--	880		243	
23	1101-0207-0704 РСНБ РК 2015 К=4	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м	пень		24	52,32	52,32	1 256	1 256	--	331	1 714
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,15	--	460		127	
24	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	яма		24	104,20	104,20	2 501	2 500	--	723	3 482
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,85	--	1 004		258	
25	1101-0207-1201 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м	пень		24	92,96	68,47	2 231	1 644	--	837	3 313
		НР - 72%; СП - 8%				24,49	23,94	588	575		245	
26	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытия. Очистка от строительного мусора	т		8	2074,62	--	16 597	--	--	11 950	30 831
		НР - 72%; СП - 8%				2074,62	--	16 597	--		2 284	
27	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3		45,48585	35756,77	16893,95	1 626 427	768 436	88 534	808 824	2 630 071
		НР - 72%; СП - 8%				16916,40	7780,66	769 457	353 910		194 820	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**11 049 003**	**4 372 956**	**88 534**	**5 767 818**	**18 162 165**
								6 587 510	**1 423 343**	**--**	**1 345 344**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11 049 003**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18 162 165**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6 263**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8 010 853**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18 162 165**
		Временные здания и сооружения 1,2%										130 768
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8										**18 292 933**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,9%										307 321
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**18 600 254**
		Непредвиденные работы 2%										**372 005**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г.										**18 972 259**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г. К=1,049901										**19 921 555**
		ИТОГО с К=0,9:										**18 925 477,48**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %										**2 271 057,30**
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА										**21 196 534,77**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации)

Руководитель _____ **Р.К.Кыдырбеков**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"

(наименование организации)

Директор _____ **С.С. Омаров**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е. Қайыркенов**

ТОО „Строй...
Директору Замиралова И.В.
Замиралова
(дата подписания: двадцать восьмое декабря 2021 г.