Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ж.м. Уркер, в районе пересечения ул. Н. Хикмета и ул. Ф. Достоевского**
(наименование)

Договор: **№ 22/021 от 26.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	**Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**13,5027**	**698,91**	**--**	**9437**	**--**	**--**	**10192**	**21200**
		НР - 108%; СП - 8%			**698,91**	**--**	**9437**	**--**		**1570**	
2	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**0,5185037**	**641,00**	**--**	**332**	**--**		**--**	**359**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27**	
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,5185037**	**1535,00**	**--**	**796**	**--**		**--**	**860**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**64**	
		Демонтаж асфальтобетонного покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	0,558	4821,99	1592,74	2691	889	--	1590	4623
		НР - 72%; СП - 8%			3229,25	728,08	1802	406		342	
5	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (асфальтобетон)**	т	0,6975	641,00	--	447	--		--	483
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
6	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,6975	1535,00	--	1071	--		--	1156
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				14774	889	--	11782	28681
							11239	406	--	2125	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14774				
	Всего заработная плата		Тенге					11645			
	Транспортные расходы		Тенге				2646				
		Накладные расходы	Тенге				11782				
		Сметная прибыль	Тенге				2124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11645			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					11645			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
7	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,0454532	2551,50	--	116	--	--	84	215
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	116	--		16	
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,8498375	259,00	--	479	--		--	517
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	1,8498375	1535,00	--	2840	--		--	3067
		СП - 8%			--	--	--	--		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,05705	19,27	16,03	20	17	--	8	31
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	3	8		2	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,7047	7590,86	1924,26	5349	1356	3225	1322	7205
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	768	654		534	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	7,047	2065,65	34,62	14557	244	4962	10215	26754
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	9351	107		1982	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,303021	40291,00	--	12209	--	12209	--	13186
		СП - 8%			--	--	--	--		977	
		Поребрик									
14	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	8,32644	2551,50	--	21245	--	--	15296	39465
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	21245	--		2923	
15	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	14,154948	259,00	--	3666	--		--	3959
		СП - 8%			--	--	--	--		293	
16	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	14,154948	1535,00	--	21728	--		--	23466
		СП - 8%			--	--	--	--		1738	
17	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8,32644	19,27	16,03	160	133	1	62	240
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	26	60		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	3,330576	7590,86	1924,26	25282	6409	15244	6249	34054
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	3629	3090		2523	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**83,2644**	**2065,65**	**34,62**	**171995**	**2883**	**58620**	**120700**	**316110**
		НР - 108%; СП - 8%			**1327,00**	**15,22**	**110492**	**1268**		**23416**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,3322304**	**40291,00**	**--**	**53677**	**--**	**53677**	**--**	**57971**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4294**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**333323**	**11042**	**147938**	**153936**	**526240**
							145631	**5186**	**--**	**38981**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**333323**				
	Материалы		Тенге				**82051**				
	Всего заработная плата		Тенге					**150818**			
	Местные материалы		Тенге				**65886**				
	Транспортные расходы		Тенге				**28713**				
		Накладные расходы	Тенге				**153937**				
		Сметная прибыль	Тенге				**38981**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**526241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150818**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**526241**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**112**
		Сметная заработная плата	Тенге					**150818**			
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									
21	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**14,2128**	**394,38**	**355,02**	**5605**	**5046**	**1**	**1982**	**8195**
		НР - 72%; СП - 8%			**39,23**	**154,49**	**558**	**2196**		**607**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**16,913232**	**1535,00**	**--**	**25962**	**--**		**--**	**28039**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2077**	
23	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9,94896**	**19,27**	**16,03**	**192**	**159**	**1**	**74**	**287**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**32**	**71**		**21**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	Тенге за 1 тонну	7,248528	55,00	--	399	--		--	431
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
25	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	м3 грунта	4,26384	987,66	--	4211	--	--	3032	7823
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	4211	--		579	
26	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	10,152	75,02	75,02	762	762	--	240	1082
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	334		80	
27	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	71,064	7,16	7,16	509	509	--	128	687
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,50	--	177		51	
28	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20**	м3	6,768	6565,68	1137,13	44436	7696	35534	3499	51771
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	1206	2034		3835	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	м2 основания	33,84	1067,45	219,65	36123	7433	27258	4260	43614
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1432	2513		3231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0846	110068,40	2024,49	9312	171	9141	106	10171
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	98		753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия /КЗ АБ/	33,84	1722,51	51,66	58290	1748	54516	2595	65756
		НР - 108%; СП - 8%			59,86	11,14	2026	377		4871	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**67,68**	**180,34**	**1,82**	**12205**	**123**	**12074**	**29**	**13213**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,12**	**0,27**	**8**	**19**		**979**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**33,84**	**1691,18**	**51,66**	**57230**	**1748**	**53456**	**2595**	**64611**
		НР - 108%; СП - 8%			**59,86**	**11,14**	**2026**	**377**		**4786**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**67,68**	**191,90**	**1,82**	**12988**	**123**	**12857**	**29**	**14058**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,12**	**0,27**	**8**	**19**		**1041**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**268222**	**25518**	**204838**	**18569**	**309738**
							11505	**8215**	**--**	**22943**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**268222**				
	Материалы		Тенге				**204838**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19721**			
	Транспортные расходы		Тенге				**26360**				
		Накладные расходы	Тенге				**18570**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22943**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**309736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19721**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**309736**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19721**			
		РАЗДЕЛ 4. Брусчатое покрытие тротуаров									
35	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**22,5108**	**3316,95**	**--**	**74667**	**--**	**--**	**53760**	**138702**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**74667**	**--**		**10274**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	38,26836	259,00	--	9912	--		--	10704
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
37	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	38,26836	1535,00	--	58742	--		--	63441
		СП - 8%			--	--	--	--		4699	
38	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	22,5108	19,27	16,03	434	361	1	168	650
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	72	162		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	86,58	700,05	165,09	60611	14293	17453	36381	104750
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	28865	4820		7759	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	86,58	1040,08	165,09	90050	14293	46892	36381	136545
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	28865	4820		10114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	86,58	566,07	165,09	49011	14293	5853	36381	92222
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	28865	4820		6831	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	86,58	1573,70	138,13	136251	11959	519	120193	276960
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	123773	4092		20516	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Прайс ИП "Аверс"	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	м2	86,58	5357,14	--	463821	--	--	--	463821
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				943498	55200	70718	283264	1287795
							285108	18714	--	61034	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				479677				
	Материалы		Тенге				676				
	Всего заработная плата		Тенге					303823			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				70039				
	Транспортные расходы		Тенге				68653				
		Накладные расходы	Тенге				283263				
		Сметная прибыль	Тенге				61035				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				823975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					303823			
	Стоимость прочих работ		Тенге				463821				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				463821				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				463821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1287797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211
		Сметная заработная плата	Тенге					303823			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие зоны для отдыха									
44	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**8,0496**	**3316,95**	**--**	**26700**	**--**	**--**	**19224**	**49598**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**26700**	**--**		**3674**	
45	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**13,68432**	**259,00**	**--**	**3544**	**--**		**--**	**3828**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**284**	
46	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**13,68432**	**1535,00**	**--**	**21005**	**--**		**--**	**22686**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1680**	
47	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**8,0496**	**19,27**	**16,03**	**155**	**129**	**--**	**60**	**232**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**26**	**58**		**17**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**30,96**	**700,05**	**165,09**	**21674**	**5111**	**6241**	**13009**	**37458**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**10322**	**1724**		**2775**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**30,96**	**1040,08**	**165,09**	**32201**	**5111**	**16768**	**13009**	**48827**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**10322**	**1724**		**3617**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	30,96	566,07	165,09	17526	5111	2093	13009	32978
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	10322	1724		2443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	30,96	1573,70	138,13	48722	4277	185	42980	99038
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	44260	1463		7336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	Прайс ИП "Аверс"	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	м2	30,96	5357,14	--	165857	--	--	--	165857
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				337384	19739	25287	101291	460502
							101951	6692	--	21826	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				171527				
	Материалы		Тенге				242				
	Всего заработная плата		Тенге					108643			
	Местные материалы		Тенге				25045				
	Транспортные расходы		Тенге				24550				
		Накладные расходы	Тенге				101292				
		Сметная прибыль	Тенге				21825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				294644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					108643			
	Стоимость прочих работ		Тенге				165857				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				165857				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				165857				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				460501				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					108643			
		РАЗДЕЛ 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
53	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	13,2525	3316,95	--	43958	--	--	31650	81656
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	43958	--		6049	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**22,52925**	**259,00**	**--**	**5835**	**--**		**--**	**6302**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**467**	
55	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**22,52925**	**1535,00**	**--**	**34582**	**--**		**--**	**37349**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2767**	
56	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**13,2525**	**19,27**	**16,03**	**255**	**212**	**1**	**99**	**383**
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**3,18**	**7,18**	**42**	**95**		**28**	
57	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**12,825**	**75,02**	**75,02**	**962**	**962**	**--**	**304**	**1367**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**32,89**	**--**	**422**		**101**	
58	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси . Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**10,6875**	**8300,52**	**1137,13**	**88712**	**12153**	**74655**	**5526**	**101776**
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**178,13**	**300,60**	**1904**	**3213**		**7539**	
59	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**42,75**	**1056,83**	**219,65**	**45179**	**9390**	**33980**	**5382**	**54606**
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**42,31**	**74,27**	**1809**	**3175**		**4045**	
60	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,106875**	**156623,37**	**2024,49**	**16739**	**216**	**16523**	**134**	**18223**
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			**--**	**1157,68**	**--**	**124**		**1350**	
61	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,75**	**1456,27**	**3,17**	**62256**	**136**	**52332**	**10632**	**78718**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**9788**	**56**		**5831**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**171**	**232,64**	**--**	**39782**	**--**	**33474**	**6812**	**50322**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**6308**	**--**		**3728**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,75**	**1182,67**	**5,40**	**50559**	**231**	**17258**	**31205**	**88306**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**33070**	**127**		**6541**	
64	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**42,75**	**12571,43**	**--**	**537429**	**--**	**537429**	**--**	**580423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42994**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**926248**	**23301**	**765652**	**91744**	**1099431**
							96878	**7212**	**--**	**81440**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**926248**				
	Материалы		Тенге				**228223**				
	Всего заработная плата		Тенге					**104090**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**537429**				
	Транспортные расходы		Тенге				**40417**				
		Накладные расходы	Тенге				**91743**				
		Сметная прибыль	Тенге				**81439**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1099431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104090**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1099431**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**
		Сметная заработная плата	Тенге					**104090**			
		РАЗДЕЛ 7.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
65	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**5,022**	**3316,95**	**--**	**16658**	**--**	**--**	**11994**	**30943**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**16658**	**--**		**2292**	
66	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**8,5374**	**259,00**	**--**	**2211**	**--**		**--**	**2388**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**177**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	8,5374	1535,00	--	13105	--		--	14153
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
68	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5,022	19,27	16,03	97	80	1	37	145
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	16	36		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	4,86	75,02	75,02	365	365	--	115	518
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	160		38	
70	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,05	6565,68	1137,13	26591	4605	21265	2094	30980
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	721	1217		2295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	16,2	1056,83	219,65	17121	3558	12878	2040	20693
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	685	1203		1533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0405	156623,37	2024,49	6343	82	6261	51	6905
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	47		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	16,2	1456,27	3,17	23592	51	19832	4029	29830
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	3709	21		2210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**64,8**	**232,64**	**--**	**15075**	**--**	**12685**	**2582**	19069
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**2390**	**--**		**1413**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,2**	**1182,67**	**5,40**	**19159**	**88**	**6539**	**11825**	33463
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**12532**	**48**		**2479**	
76	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**16,2**	**14062,50**	**--**	**227813**	**--**	**227813**	**--**	246038
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18225**	
		ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**368129**	**8830**	**307274**	**34767**	435125
							36712	**2733**	**--**	**32233**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**368129**				
	Материалы		Тенге				**79458**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39445**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**227813**				
	Транспортные расходы		Тенге				**15316**				
		Накладные расходы	Тенге				**34766**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32232**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**435126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					**39445**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**435126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					**39445**			
		РАЗДЕЛ 8.Спортивная площадка с резиновым покрытием									
77	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**15,066**	**3316,95**	**--**	**49973**	**--**	**--**	**35981**	92830
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**49973**	**--**		**6876**	
78	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**25,6122**	**259,00**	**--**	**6634**	**--**		**--**	7164
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**531**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	25,6122	1535,00	--	39315	--		--	42460
		СП - 8%			--	--	--	--		3145	
80	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	15,066	19,27	16,03	290	241	1	112	435
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	48	108		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	14,58	75,02	75,02	1094	1094	--	345	1554
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	480		115	
82	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	12,15	6565,68	1137,13	79773	13816	63793	6282	92939
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	2164	3652		6884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	48,6	1056,83	219,65	51362	10675	38631	6119	62079
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	2056	3609		4598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1215	156623,37	2024,49	19030	246	18784	152	20716
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	141		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	48,6	1456,27	3,17	70775	154	59494	12087	89490
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	11127	64		6629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**194,4**	**232,64**	**--**	**45226**	**--**	**38055**	**7745**	**57208**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**7171**	**--**		**4238**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
87	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**48,6**	**1182,67**	**5,40**	**57478**	**263**	**19619**	**35476**	**100390**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**37596**	**145**		**7436**	
88	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**48,6**	**14062,50**	**--**	**683438**	**--**	**683438**	**--**	**738113**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**54675**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1104386**	**26489**	**921815**	**104299**	**1305378**
							110135	**8198**	**--**	**96694**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1104386**				
	Материалы		Тенге				**238375**				
	Всего заработная плата		Тенге					**118334**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**683438**				
	Транспортные расходы		Тенге				**45948**				
		Накладные расходы	Тенге				**104298**				
		Сметная прибыль	Тенге				**96695**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1305378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					118334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**1305378**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					118334			
		РАЗДЕЛ 9.Озеленение									
		Газоны									
89	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**143,55**	**466,22**	**10,50**	**66926**	**1507**	**18711**	**41504**	**117104**
		НР - 88%; СП - 8%			**325,38**	**3,17**	**46708**	**455**		**8674**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**143,55**	**325,39**	**165,28**	**46709**	**23725**	**12644**	**14879**	**66516**
		НР - 88%; СП - 8%			**72,03**	**45,76**	**10340**	**6569**		**4927**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**113635**	**25232**	**31355**	**56383**	**183620**
							57048	**7024**	**--**	**13601**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				113635				
	Материалы		Тенге				31356				
	Всего заработная плата		Тенге					64072			
		Накладные расходы	Тенге				56383				
		Сметная прибыль	Тенге				13601				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				183620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					64072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				183620				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					64072			
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение детских игровых площадок и палисадников /Тип 1/									
91	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**3**	**3099,20**	**--**	**9298**	**--**	**--**	**6694**	**17271**
		НР - 72%; СП - 8%			**3099,20**	**--**	**9298**	**--**		**1279**	
92	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,027**	**7590,86**	**1924,26**	**205**	**52**	**124**	**51**	**276**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**29**	**25**		**20**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,081**	**20643,23**	**1153,47**	**1672**	**93**	**1451**	**139**	**1956**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**128**	**25**		**145**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	**Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,01065**	**29457,92**	**13447,07**	**314**	**143**	**77**	**97**	**444**
		НР - 69%; СП - 8%			**8867,04**	**4394,68**	**94**	**47**		**33**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	**С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3**	**853,00**	**--**	**2559**	**--**	**2559**	**--**	**2764**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**205**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,103104	200239,21	43084,52	20645	4442	534	11989	35245
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	15669	1707		2611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,103104	72083,96	2586,12	7432	267	448	4678	13079
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	6717	62		969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,042222	290167,00	--	12251	--	12251	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
99	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	0,05826	232709,00	--	13558	--	13558	--	14642
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
100	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00798	224072,00	--	1788	--	1788	--	1931
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
101	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,000462	273965,00	--	127	--	127	--	137
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
102	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	1,335	475,32	--	635	--	--	438	1158
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	635	--		86	
103	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,34	98,77	2,47	527	13	215	207	794
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	299	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огруитованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,68**	**86,63**	**1,77**	**925**	**19**	**557**	**243**	**1262**
		НР - 69%; СП - 8%			**32,70**	**0,33**	**349**	**4**		**93**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**71936**	**5029**	**33689**	**24536**	**104191**
							33217	**1871**	**--**	**7718**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40986**				
	Материалы		Тенге				**2347**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10792**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27724**				
		Накладные расходы	Тенге				**7772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3901**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					**10792**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**28391**				
	Материалы		Тенге				**1059**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24296**			
		Накладные расходы	Тенге				**16764**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3612**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**48768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					**24296**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2559**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2559**				
		Сметная прибыль	Тенге				**205**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2764**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**104190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					**35088**			
		РАЗДЕЛ 11. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
105	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**5**	**1125,20**	**895,88**	**5626**	**4479**	**--**	**2356**	**8621**
		НР - 72%; СП - 8%			**229,32**	**425,15**	**1147**	**2126**		**639**	
106	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,16**	**7590,86**	**1924,26**	**1215**	**308**	**733**	**300**	**1636**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**174**	**148**		**121**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,8	20643,23	1153,47	16515	923	14328	1370	19316
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1264	242		1431	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
108	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,059525	200239,21	43084,52	11919	2565	308	6922	20348
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	9046	985		1507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
109	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,035325	264592,00	--	9347	--	9347	--	10094
		СП - 8%			--	--	--	--		748	
110	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,0242	227706,00	--	5510	--	5510	--	5951
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
111	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,297635	29457,92	13447,07	8768	4002	2127	2724	12411
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	2639	1308		919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
112	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2892	284606,00	--	82308	--	82308	--	88893
		СП - 8%			--	--	--	--		6585	
113	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,001585	264592,00	--	419	--	419	--	453
		СП - 8%			--	--	--	--		34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в ностроечных условиях**	**т конструкций**	**0,7901**	**200239,21**	**43084,52**	**158209**	**34041**	**4097**	**91874**	**270090**
		НР - 69%; СП - 8%			**151970,00**	**16553,80**	**120071**	**13079**		**20007**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,7901**	**72083,96**	**2586,12**	**56954**	**2043**	**3439**	**35845**	**100223**
		НР - 69%; СП - 8%			**65146,80**	**603,62**	**51472**	**477**		**7424**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
116	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,163**	**280827,00**	**--**	**45775**	**--**	**45775**	**--**	**49437**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3662**	
117	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,1895**	**284606,00**	**--**	**53933**	**--**	**53933**	**--**	**58247**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4315**	
118	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,13495**	**222765,00**	**--**	**30062**	**--**	**30062**	**--**	**32467**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2405**	
119	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,20845**	**227706,00**	**--**	**47465**	**--**	**47465**	**--**	**51263**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3797**	
120	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,0184**	**264592,00**	**--**	**4868**	**--**	**4868**	**--**	**5258**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**389**	
121	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	**м2**	**25**	**921,00**	**--**	**23025**	**--**	**23025**	**--**	**24867**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1842	
122	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02905	227706,00	--	6615	--	6615	--	7144
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
123	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	28	475,32	--	13309	--	--	9183	24292
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	13309	--		1799	
124	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	28	98,77	2,47	2766	69	1131	1087	4161
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	1566	9		308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
125	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	56	86,63	1,77	4851	99	2921	1276	6618
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	1831	19		490	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				589458	48529	338411	152937	801790
							202520	18394	--	59392	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				353609				
	Материалы		Тенге				19112				
	Всего заработная плата		Тенге					21835			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				309328				
		Накладные расходы	Тенге				15573				
		Сметная прибыль	Тенге				29535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				398717				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					21835			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				235849				
	Материалы		Тенге				9969				
	Всего заработная плата		Тенге					199079			
		Накладные расходы	Тенге				137364				
		Сметная прибыль	Тенге				29857				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				403071				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					199079			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				801787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					220914			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6542491
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1091946				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					249798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84646			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2846977		
		- Перевозка грузов	Тенге				252605				
		- Прочие затраты	Тенге				629678				
		- Накладные расходы	Тенге							1033508	
		- Сметная прибыль	Тенге							437987	
		Итого по акту с НДС:	**Тенге**								7327590
		- в том числе НДС 12%	Тенге								785099

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП