Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ш. Коргалжын, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4**
(наименование)

Договор: **№ 22/010 от 25.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	**Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**5,5026**	**698,91**	**--**	**3846**	**--**	**--**	**4153**	**8639**
		НР - 108%; СП - 8%			**698,91**	**--**	**3846**	**--**		**640**	
2	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**0,2112998**	**641,00**	**--**	**135**	**--**		**--**	**146**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11**	
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,2112998**	**1535,00**	**--**	**324**	**--**		**--**	**350**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
		Демонтаж ограждений и МАФ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,40167**	**77032,43**	**4727,79**	**30942**	**1899**	**--**	**20157**	**55186**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**29043**	**170**		**4088**	
5	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,40167**	**569,00**	**--**	**229**	**--**		**--**	**247**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,40167**	**1535,00**	**--**	**617**	**--**		**--**	**666**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**49**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**36092**	**1899**	**--**	**24310**	**65234**
							32888	**170**	**--**	**4832**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5151**				
	Всего заработная плата		Тенге					**3846**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1305**				
		Накладные расходы	Тенге				**4153**				
		Сметная прибыль	Тенге				**744**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**10048**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3846**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**30942**				
	Всего заработная плата		Тенге					**29213**			
		Накладные расходы	Тенге				**20157**				
		Сметная прибыль	Тенге				**4088**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**55186**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**24**
		Сметная заработная плата	Тенге					**29213**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**65235**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**27**
		Сметная заработная плата	Тенге					**33059**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
7	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**0,54**	**2551,50**	**--**	**1378**	**--**	**--**	**992**	**2559**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**1378**	**--**		**190**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	т	0,918	259,00	--	238	--		--	257
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	0,918	1535,00	--	1409	--		--	1522
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	0,54	19,27	16,03	10	9	1	4	16
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	2	4		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из щебня или дресвы. Устройство**	м3 основания	0,216	7590,86	1924,26	1640	416	989	405	2209
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	235	200		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	5,4	2065,65	34,62	11154	187	3801	7828	20501
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	7166	82		1519	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,0864	40291,00	--	3481	--	3481	--	3760
		СП - 8%			--	--	--	--		278	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19310	611	8272	9229	30824
							8781	287	--	2284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19310				
	Материалы		Тенге				4790				
	Всего заработная плата		Тенге					9067			
	Местные материалы		Тенге				3481				
	Транспортные расходы		Тенге				1647				
		Накладные расходы	Тенге				9229				
		Сметная прибыль	Тенге				2283				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30823				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9067			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30823				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					9067			
		РАЗДЕЛ 3. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
14	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**57,0990519**	**3316,95**	**--**	**189395**	**--**	**--**	**136364**	**351820**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**189395**	**--**		**26061**	
15	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**97,0683882**	**259,00**	**--**	**25141**	**--**		**--**	**27152**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2011**	
16	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**97,0683882**	**1535,00**	**--**	**149000**	**--**		**--**	**160920**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**11920**	
17	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Работа на отвале**	**м3**	**57,0990519**	**19,27**	**16,03**	**1101**	**915**	**4**	**426**	**1649**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**182**	**410**		**122**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**46,0476225**	**8300,52**	**1137,13**	**382219**	**52362**	**321655**	**23808**	**438509**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**8202**	**13842**		**32482**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**184,19049**	**1056,83**	**219,65**	**194657**	**40458**	**146407**	**23189**	**235274**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**7792**	**13679**		**17428**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,4604762**	**156623,37**	**2024,49**	**72121**	**932**	**71189**	**576**	**78513**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**533**		**5816**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**184,19049**	**1456,27**	**3,17**	**268231**	**584**	**225475**	**45807**	**339161**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**42172**	**242**		**25123**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**736,76196**	**232,64**	**--**	**171402**	**--**	**144224**	**29352**	**216814**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**27178**	**--**		**16060**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**184,19049**	**1182,67**	**5,40**	**217837**	**995**	**74358**	**134450**	**380470**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**142484**	**548**		**28183**	
24	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**184,19049**	**12571,43**	**--**	**2315538**	**--**	**2315538**	**--**	**2500781**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**185243**	
		ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**3986641**	**96246**	**3298850**	**393972**	**4731063**
							417405	**29254**	**--**	**350449**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**3986641**				
	Материалы		Тенге				**983311**				
	Всего заработная плата		Тенге					**446659**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2315538**				
	Транспортные расходы		Тенге				**174141**				
		Накладные расходы	Тенге				**393972**				
		Сметная прибыль	Тенге				**350449**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4731062**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**290**
		Сметная заработная плата	Тенге					**446659**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**4731062**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**290**
		Сметная заработная плата	Тенге					**446659**			

РАЗДЕЛ 4. Спортивная площадка с искусственным покрытием

25	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**7,38**	**394,38**	**355,02**	**2911**	**2620**	**1**	**1029**	**4255**
		НР - 72%; СП - 8%			**39,23**	**154,49**	**290**	**1140**		**315**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	12,546	1535,00	--	19258	--		--	20799
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
27	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	7,38	19,27	16,03	142	118	1	55	213
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	23	53		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,7	6565,68	1137,13	17727	3070	14176	1396	20653
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	481	812		1530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	18	782,48	219,65	14085	3954	9369	2266	17659
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	762	1337		1308	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	18	152,49	104,61	2745	1883	4	1562	4651
		НР - 108%; СП - 8%			47,64	32,70	858	589		345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	0,99	1441,00	--	1427	--	1427	--	1541
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
32	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	18	602,92	23,93	10853	431	--	10020	22543
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	10422	238		1670	
33	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	18	10312,50	--	185625	--	185625	--	200475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14850	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**254772**	**12076**	**210603**	**16328**	**292789**
							12835	**4168**	--	**21689**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**254772**				
	Материалы		Тенге				**23551**				
	Всего заработная плата		Тенге					**17003**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**185625**				
	Местные материалы		Тенге				**1427**				
	Транспортные расходы		Тенге				**19258**				
		Накладные расходы	Тенге				**16329**				
		Сметная прибыль	Тенге				**21688**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**292789**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					**17003**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**292789**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					**17003**			
		РАЗДЕЛ 5.Озеленение									
		Газоны									
34	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**204,0381**	**466,22**	**10,50**	**95127**	**2141**	**26597**	**58992**	**166449**
		НР - 88%; СП - 8%			**325,38**	**3,17**	**66389**	**647**		**12330**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**95127**	**2141**	**26597**	**58992**	**166449**
							66389	**647**	--	**12330**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**95127**				
	Материалы		Тенге				**26596**				
	Всего заработная плата		Тенге					**67037**			
		Накладные расходы	Тенге				**58992**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12330**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**166449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					**67037**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**166449**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					**67037**			
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
35	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**4**	**1125,20**	**895,88**	**4501**	**3584**	--	**1885**	**6897**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			229,32	425,15	917	1701		511	
36	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,128	7590,86	1924,26	972	246	587	240	1309
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	139	119		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,64	20643,23	1153,47	13212	738	11463	1096	15453
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1011	194		1145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,04762	200239,21	43084,52	9535	2052	246	5537	16279
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	7237	788		1206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02826	264592,00	--	7477	--	7477	--	8076
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
40	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01936	227706,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
41	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,238108	29457,92	13447,07	7014	3202	1701	2179	9928
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	2111	1046		735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,23136	284606,00	--	65846	--	65846	--	71114
		СП - 8%			--	--	--	--		5268	
43	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,001268	264592,00	--	336	--	336	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,63208	200239,21	43084,52	126567	27233	3277	73499	216072
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	96057	10463		16005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,63208	72083,96	2586,12	45563	1635	2750	28676	80178
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	41178	382		5939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1304	280827,00	--	36620	--	36620	--	39549
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	
47	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1516	284606,00	--	43146	--	43146	--	46598
		СП - 8%			--	--	--	--		3452	
48	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,10796	222765,00	--	24050	--	24050	--	25974
		СП - 8%			--	--	--	--		1924	
49	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,16676	227706,00	--	37972	--	37972	--	41010
		СП - 8%			--	--	--	--		3038	
50	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01472	264592,00	--	3895	--	3895	--	4206
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
51	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	20	921,00	--	18420	--	18420	--	19894
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02324	227706,00	--	5292	--	5292	--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
53	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	22,4	475,32	--	10647	--	--	7347	19433
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	10647	--		1439	
54	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22,4	98,77	2,47	2213	55	905	870	3329
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	1253	7		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	44,8	86,63	1,77	3881	79	2337	1021	5294
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	1465	15		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				471567	38823	270728	122350	641431
							162016	14715	--	47515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282887				
	Материалы		Тенге				15290				
	Всего заработная плата		Тенге					17468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247462				
		Накладные расходы	Тенге				12458				
		Сметная прибыль	Тенге				23628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				318973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17468			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				188680				
	Материалы		Тенге				7975				
	Всего заработная плата		Тенге					159263			
		Накладные расходы	Тенге				109891				
		Сметная прибыль	Тенге				23886				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					159263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				641430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					176731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5927790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				700314				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					151798			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					49241			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3815050		
		- Перевозка грузов	Тенге				196351				
		- Накладные расходы	Тенге							625181	
		- Сметная прибыль	Тенге							439099	
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								6639125
		- в том числе НДС 12%	Тенге								711335

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП