Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ш. Коргалжын, 4, 4/1 ЖК "Керемет"**
(наименование)

Договор: **№ 22/015 от 23.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за сентябрь 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	16,3332	698,91	--	11415	--	--	12329	25643
		НР - 108%; СП - 8%			698,91	--	11415	--		1900	
2	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	0,6271949	641,00	--	402	--		--	434
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,6271949	1535,00	--	963	--		--	1040
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
		Демонтаж МАФ и металлических конструкций									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,860859**	**77032,43**	**4727,79**	**66314**	**4070**	**--**	**43200**	**118275**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**62244**	**365**		**8761**	
5	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,860859**	**569,00**	**--**	**490**	**--**		**--**	**529**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**39**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,860859**	**1535,00**	**--**	**1321**	**--**		**--**	**1427**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**106**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**80905**	**4070**	**--**	**55529**	**147348**
							73659	**365**	**--**	**10915**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14591**				
	Всего заработная плата		Тенге					**11415**			
	Транспортные расходы		Тенге				**3176**				
		Накладные расходы	Тенге				**12329**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2154**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29074**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					**11415**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**66314**				
	Всего заработная плата		Тенге					**62609**			
		Накладные расходы	Тенге				**43200**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8761**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**118275**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					**62609**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**147349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					**74024**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
7	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**1,47897**	**2551,50**	**--**	**3774**	**--**	**--**	**2717**	**7010**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**3774**	**--**		**519**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	2,514249	259,00	--	651	--		--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	2,514249	1535,00	--	3859	--		--	4168
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,47897	19,27	16,03	29	24	--	11	43
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	5	11		3	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из щебня или дресвы. Устройство**	м3 основания	0,591588	7590,86	1924,26	4491	1138	2708	1110	6049
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	645	549		448	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	14,7897	2065,65	34,62	30550	512	10412	21439	56149
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	19626	225		4159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,2366352	40291,00	--	9534	--	9534	--	10297
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				52888	1674	22654	25277	84419
							24049	785	--	6253	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52888				
	Материалы		Тенге				13120				
	Всего заработная плата		Тенге					24834			
	Местные материалы		Тенге				9534				
	Транспортные расходы		Тенге				4511				
		Накладные расходы	Тенге				25277				
		Сметная прибыль	Тенге				6253				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				84418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					24834			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84418				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					24834			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									
14	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**13,89528**	**394,38**	**355,02**	**5480**	**4933**	**2**	**1938**	**8012**
		НР - 72%; СП - 8%			**39,23**	**154,49**	**545**	**2147**		**593**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**16,5353832**	**1535,00**	**--**	**25382**	**--**		**--**	**27412**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2031**	
16	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**9,726696**	**19,27**	**16,03**	**187**	**156**	**--**	**73**	**281**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**31**	**70**		**21**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	**Тенге за 1 тонну**	**7,0865928**	**55,00**	**--**	**390**	**--**		**--**	**421**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
18	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	**м3 грунта**	**4,168584**	**987,66**	**--**	**4117**	**--**	**--**	**2964**	**7648**
		НР - 72%; СП - 8%			**987,66**	**--**	**4117**	**--**		**567**	
19	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**9,9252**	**75,02**	**75,02**	**745**	**745**	**--**	**235**	**1058**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**32,89**	**--**	**326**		**78**	
20	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**69,4764**	**7,16**	**7,16**	**497**	**497**	**--**	**125**	**672**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**2,50**	**--**	**173**		**50**	
21	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Устройство дополнительного слоя основания из щебня или дресвы н-20**	**м3**	**6,6168**	**6565,68**	**1137,13**	**43444**	**7524**	**34741**	**3421**	**50614**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**1179**	**1989**		**3749**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебнем или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	**м2 основания**	**33,084**	**1067,45**	**219,65**	**35316**	**7267**	**26649**	**4165**	**42639**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**1400**	**2457**		**3158**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,08271**	**110068,40**	**2024,49**	**9104**	**167**	**8937**	**103**	**9944**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**96**		**737**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	**м2 покрытия /КЗ АБ/**	**33,084**	**1722,51**	**51,66**	**56988**	**1709**	**53298**	**2537**	**64287**
		НР - 108%; СП - 8%			**59,86**	**11,14**	**1981**	**369**		**4762**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**66,168**	**180,34**	**1,82**	**11933**	**120**	**11805**	**28**	**12918**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,12**	**0,27**	**8**	**18**		**957**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**33,084**	**1691,18**	**51,66**	**55951**	**1709**	**52261**	**2537**	**63167**
		НР - 108%; СП - 8%			**59,86**	**11,14**	**1981**	**369**		**4679**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**66,168**	**191,90**	**1,82**	**12698**	**120**	**12570**	**28**	**13744**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,12**	**0,27**	**8**	**18**		**1018**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**262230**	**24948**	**200263**	**18154**	**302817**
							11248	**8032**	**--**	**22431**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**262230**				
	Материалы		Тенге				**200262**				
	Всего заработная плата		Тенге					**19280**			
	Транспортные расходы		Тенге				**25772**				
		Накладные расходы	Тенге				**18155**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				22431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				302816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				302816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					19280			
		РАЗДЕЛ 4. Брусчатое покрытие тротуаров									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	0,124488	3316,95	--	413	--	--	297	767
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	413	--		57	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	0,2116296	259,00	--	55	--		--	59
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	0,2116296	1535,00	--	325	--		--	351
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,124488	19,27	16,03	2	2	--	1	4
		НР - 72%			3,18	7,18	--	1		--	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	0,4788	700,05	165,09	335	79	96	201	579
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	160	27		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	0,4788	1040,08	165,09	498	79	259	201	755
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	160	27		56	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	0,4788	566,07	165,09	271	79	32	201	510
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	160	27		38	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	0,4788	1573,70	138,13	753	66	3	665	1532
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	684	23		113	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Прайс ИП "Аверс"	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	м2	0,4788	5357,14	--	2565	--	--	--	2565
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5218	305	390	1566	7122
							1577	103	--	337	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2653				
	Материалы		Тенге				4				
	Всего заработная плата		Тенге					1680			
	Местные материалы		Тенге				387				
	Транспортные расходы		Тенге				380				
		Накладные расходы	Тенге				1566				
		Сметная прибыль	Тенге				338				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1680			
	Стоимость прочих работ		Тенге				2565				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2565				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				2565				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1680			
		РАЗДЕЛ 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
37	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	7,85106	3316,95	--	26042	--	--	18750	48375
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	26042	--		3583	
38	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	13,346802	259,00	--	3457	--		--	3733
		СП - 8%			--	--	--	--		277	
39	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	13,346802	1535,00	--	20487	--		--	22126

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
40	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	7,85106	19,27	16,03	151	126	--	59	227
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	25	56		17	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	7,5978	75,02	75,02	570	570	--	180	810
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	250		60	
42	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	6,3315	8300,52	1137,13	52555	7200	44227	3274	60295
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	1128	1903		4466	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	25,326	1056,83	219,65	26765	5563	20131	3188	32350
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1071	1881		2396	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,063315	156623,37	2024,49	9917	128	9789	79	10795
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	73		800	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	25,326	1483,39	3,17	37568	80	31689	6298	47376
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	5799	33		3509	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	101,304	232,64	--	23568	--	19831	4036	29812
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	3737	--		2208	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	25,326	1182,67	5,40	29952	137	10224	18487	52314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	19591	75		3875	
48	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**25,326**	**12571,43**	--	**318384**	--	**318384**	--	**343855**
		СП - 8%			--	--	--	--		**25471**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**549416**	**13804**	**454275**	**54351**	**652068**
							57393	**4272**	--	**48301**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**549416**				
	Материалы		Тенге				**135891**				
	Всего заработная плата		Тенге					**61665**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**318384**				
	Транспортные расходы		Тенге				**23944**				
		Накладные расходы	Тенге				**54351**				
		Сметная прибыль	Тенге				**48301**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**652068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					**61665**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**652068**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					**61665**			
		РАЗДЕЛ 6. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
49	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**0,26964**	**3316,95**	--	**894**	--	--	**644**	**1661**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	--	**894**	--		**123**	
50	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**0,458388**	**259,00**	--	**119**	--		--	**128**
		СП - 8%			--	--	--	--		**9**	
51	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**0,458388**	**1535,00**	--	**704**	--		--	**760**
		СП - 8%			--	--	--	--		**56**	
52	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,26964**	**19,27**	**16,03**	**5**	**4**	--	**2**	**8**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**1**	**2**		**1**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,3482**	**766,44**	**165,09**	**1033**	**223**	**361**	**567**	**1728**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	449	75		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**2755**	**227**	**361**	**1213**	**4285**
							1345	**77**	**--**	**317**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2755**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1422**			
	Местные материалы		Тенге				**361**				
	Транспортные расходы		Тенге				**822**				
		Накладные расходы	Тенге				**1212**				
		Сметная прибыль	Тенге				**317**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1422**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**4285**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1422**			
		РАЗДЕЛ 7.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
54	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**0,7812**	**3316,95**	**--**	**2591**	**--**	**--**	**1866**	**4813**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**2591**	**--**		**357**	
55	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**1,32804**	**259,00**	**--**	**344**	**--**		**--**	**371**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
56	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**1,32804**	**1535,00**	**--**	**2039**	**--**		**--**	**2202**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**163**	
57	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,7812**	**19,27**	**16,03**	**15**	**13**	**--**	**6**	**23**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**2**	**6**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**0,756**	**75,02**	**75,02**	**57**	**57**	**--**	**18**	**81**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**32,89**	**--**	**25**		**6**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	0,63	6565,68	1137,13	4136	716	3308	326	4819
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	112	189		357	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	2,52	1056,83	219,65	2663	554	2002	317	3219
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	107	187		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0063	156623,37	2024,49	987	13	974	8	1074
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	7		80	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	2,52	1456,27	3,17	3670	8	3085	627	4640
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	577	3		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	10,08	232,64	--	2345	--	1973	402	2966
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	372	--		220	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	2,52	1182,67	5,40	2980	14	1017	1839	5205
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	1949	7		386	
65	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	2,52	14062,50	--	35438	--	35438	--	38273
		СП - 8%			--	--	--	--		2835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				57264	1374	47797	5409	67686
							5711	425	--	5016	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				57264				
	Материалы		Тенге				12360				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					6136			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				35438				
	Транспортные расходы		Тенге				2383				
		Накладные расходы	Тенге				5408				
		Сметная прибыль	Тенге				5014				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				67686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6136			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				67686				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6136			
		РАЗДЕЛ 8. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
66	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**16,4329458**	**3316,95**	--	**54507**	--	--	**39245**	**101253**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	--	**54507**	--		**7500**	
67	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**27,9360078**	**259,00**	--	**7235**	--		--	**7814**
		СП - 8%			--	--	--	--		**579**	
68	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**27,9360078**	**1535,00**	--	**42882**	--		--	**46312**
		СП - 8%			--	--	--	--		**3431**	
69	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**16,4329458**	**19,27**	**16,03**	**317**	**263**	**2**	**123**	**474**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**52**	**118**		**35**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**15,9028508**	**75,02**	**75,02**	**1193**	**1193**	--	**377**	**1695**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**32,89**	--	**523**		**126**	
71	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**13,2523756**	**6565,68**	**1137,13**	**87011**	**15070**	**69580**	**6852**	**101372**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**2361**	**3984**		**7509**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**53,0095025**	**1056,83**	**219,65**	**56022**	**11644**	**42135**	**6674**	**67711**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**2243**	**3937**		**5016**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,1325238**	**156623,37**	**2024,49**	**20756**	**268**	**20488**	**166**	**22596**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**153**		**1674**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,0095025**	**1456,27**	**3,17**	**77196**	**168**	**64891**	**13183**	**97610**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**12137**	**70**		**7230**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**212,03801**	**232,64**	**--**	**49329**	**--**	**41507**	**8447**	**62398**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**7822**	**--**		**4622**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**53,0095025**	**1182,67**	**5,40**	**62693**	**286**	**21400**	**38694**	**109498**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**41007**	**158**		**8111**	
77	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**53,0095025**	**14062,50**	**--**	**745446**	**--**	**745446**	**--**	**805082**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**59636**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**1204587**	**28893**	**1005449**	**113761**	**1423815**
							120128	**8942**	**--**	**105469**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1204587**				
	Материалы		Тенге				**260003**				
	Всего заработная плата		Тенге					**129070**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**745446**				
	Транспортные расходы		Тенге				**50117**				
		Накладные расходы	Тенге				**113761**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105468**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1423816**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**84**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					129070			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1423816				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					129070			
		РАЗДЕЛ 9.Озеленение									
		Газоны									
78	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**157,68**	**466,22**	**10,50**	**73514**	**1655**	**20554**	**45589**	**128631**
		НР - 88%; СП - 8%			**325,38**	**3,17**	**51305**	**500**		**9528**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**73514**	**1655**	**20554**	**45589**	**128631**
							51305	**500**	**--**	**9528**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**73514**				
	Материалы		Тенге				**20554**				
	Всего заработная плата		Тенге					**51806**			
		Накладные расходы	Тенге				**45589**				
		Сметная прибыль	Тенге				**9528**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**128631**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					51806			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				128631				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					51806			
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
79	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**3**	**3099,20**	**--**	**9298**	**--**	**--**	**6694**	**17271**
		НР - 72%; СП - 8%			**3099,20**	**--**	**9298**	**--**		**1279**	
80	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,027**	**7590,86**	**1924,26**	**205**	**52**	**124**	**51**	**276**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**29**	**25**		**20**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,081**	**20643,23**	**1153,47**	**1672**	**93**	**1451**	**139**	**1956**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**128**	**25**		**145**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,01065	29457,92	13447,07	314	143	77	97	444
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	94	47		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	853,00	--	2559	--	2559	--	2764
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
84	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,103104	200239,21	43084,52	20645	4442	534	11989	35245
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	15669	1707		2611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,103104	72083,96	2586,12	7432	267	448	4678	13079
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	6717	62		969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
86	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,042222	290167,00	--	12251	--	12251	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
87	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,05826	232709,00	--	13558	--	13558	--	14642
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
88	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00798	224072,00	--	1788	--	1788	--	1931
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
89	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,000462	273965,00	--	127	--	127	--	137
		СП - 8%			--	--	--	--		10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	**Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**1,335**	**475,32**	**--**	**635**	**--**	**--**	**438**	**1158**
		НР - 69%; СП - 8%			**475,32**	**--**	**635**	**--**		**86**	
91	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,34**	**98,77**	**2,47**	**527**	**13**	**215**	**207**	**794**
		НР - 69%; СП - 8%			**55,93**	**0,33**	**299**	**2**		**59**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**10,68**	**86,63**	**1,77**	**925**	**19**	**557**	**243**	**1262**
		НР - 69%; СП - 8%			**32,70**	**0,33**	**349**	**4**		**93**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				**71936**	**5029**	**33689**	**24536**	**104191**
							33217	**1871**	**--**	**7718**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**40986**				
	Материалы		Тенге				**2347**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10792**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**27724**				
		Накладные расходы	Тенге				**7772**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3901**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52658**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					**10792**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**28391**				
	Материалы		Тенге				**1059**				
	Всего заработная плата		Тенге					**24296**			
		Накладные расходы	Тенге				**16764**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3612**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**48768**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					**24296**			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2559**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2559**				
		Сметная прибыль	Тенге				**205**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**2764**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**104190**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					**35088**			

РАЗДЕЛ 11. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	4	1125,20	895,88	4501	3584	--	1885	6897
		НР - 72%; СП - 8%			229,32	425,15	917	1701		511	
94	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,128	7590,86	1924,26	972	246	587	240	1309
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	139	119		97	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,64	20643,23	1153,47	13212	738	11463	1096	15453
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1011	194		1145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,04762	200239,21	43084,52	9535	2052	246	5537	16279
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	7237	788		1206	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
97	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02826	264592,00	--	7477	--	7477	--	8076
		СП - 8%			--	--	--	--		598	
98	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01936	227706,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
99	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,238108	29457,92	13447,07	7014	3202	1701	2179	9928
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	2111	1046		735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,23136	284606,00	--	65846	--	65846	--	71114
		СП - 8%			--	--	--	--		5268	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,001268	264592,00	--	336	--	336	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
102	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,63208	200239,21	43084,52	126567	27233	3277	73499	216072
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	96057	10463		16005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,63208	72083,96	2586,12	45563	1635	2750	28676	80178
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	41178	382		5939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1304	280827,00	--	36620	--	36620	--	39549
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	
105	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1516	284606,00	--	43146	--	43146	--	46598
		СП - 8%			--	--	--	--		3452	
106	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,10796	222765,00	--	24050	--	24050	--	25974
		СП - 8%			--	--	--	--		1924	
107	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,16676	227706,00	--	37972	--	37972	--	41010
		СП - 8%			--	--	--	--		3038	
108	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01472	264592,00	--	3895	--	3895	--	4206
		СП - 8%			--	--	--	--		312	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	20	921,00	--	18420	--	18420	--	19894
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
110	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02324	227706,00	--	5292	--	5292	--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
111	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	22,4	475,32	--	10647	--	--	7347	19433
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	10647	--		1439	
112	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22,4	98,77	2,47	2213	55	905	870	3329
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	1253	7		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	44,8	86,63	1,77	3881	79	2337	1021	5294
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	1465	15		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				471567	38823	270728	122350	641431
							162016	14715	--	47515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282887				
	Материалы		Тенге				15290				
	Всего заработная плата		Тенге					17468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247462				
		Накладные расходы	Тенге				12458				
		Сметная прибыль	Тенге				23628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				318973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					17468			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				188680				
	Материалы		Тенге				7975				
	Всего заработная плата		Тенге					159263			
		Накладные расходы	Тенге				109891				
		Сметная прибыль	Тенге				23886				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					159263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				641430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработнвя плата	Тенге					176731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3563813**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				541648				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120802			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					40088			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2056160		
		- Перевозка грузов	Тенге				111105				
		- Прочие затраты	Тенге				2565				
		- Накладные расходы	Тенге							467735	
		- Сметная прибыль	Тенге							263800	
		Итого по акту с НДС:	**Тенге**								3991471
		- в том числе НДС 12%	Тенге								427658

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП