Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

Наименование строительства и его адрес: **Демонтаж домов,расположенных по адресу: Карагандинская область,город Темиртау,улица Тольяти дома,№38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51,№53**

СПРАВКА

о стоимости выполнения работ и затрат

за февраль месяц от 10.03.2022 год

код заказчика	код подрядчика	Договор №216	Договор от 30.11.2021	Источник		Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате, тенге
Демонтажные работы по ул.Тольяти,дом №38-2021г	1 529 810,55	1 365 902,27							163 908,27	1 529 810,55
Демонтажные работы по ул.Тольяти,дом №40-2021г	31 557 265,89	28 176 130,26							3 381 135,63	31 557 265,89
Демонтажные работы по ул.Тольяти,дом №40/1-2021г	20 902 915,69	18 663 317,58							2 239 598,11	20 902 915,69
Демонтажные работы по ул.Школьная,дом №49-2021г	19 069 776,41	17 026 586,08							2 043 190,33	19 069 776,41
Демонтажные работы по ул.Школьная,дом №51-2021г	11 070 261,60	9 884 162,14							1 186 099,46	11 070 261,60
Демонтажные работы по ул.Школьная,дом №51-2022 год	12 046 536,16	10 755 835,86							1 290 700,30	12 046 536,16
Демонтажные работы по ул.Школьная,дом №53-2022 год	25 317 606,00	22 605 005,36							2 712 600,64	25 317 606,00
ИТОГО:	**121 494 172,29**	**108 476 939,55**	-	-	-	-	-	-	**13 017 232,75**	**121 494 172,29**
ИТОГО к оплате:										**121 494 172,29**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Руководитель _____ Р.К.Кыдырбеков

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ С.Е. Кайыркенов

Технадзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"

(наименование организации)

Директор _____ С.С.Омаров

Форма 3

Заказчик:ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Подрядчик: ТОО "Ғимарат KZ"

Допсоглашение №216/1 от 23.02.2022г к договору №216 от 30.11.2021г

Акт №2

приемки выполненных объемов работ за февраль 2022г

Объект :Демонтаж домов,расположенных по адресу: Карагандинская область,город Темиртау,улица Тольяти дома,№38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51,№53

10.03.2022г

№ п/п	Наименование	Сумма,тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	232 514 704,91
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	38 328 861,44
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком Подрядчику	38 328 861,44
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов,произведённых Подрядчиком для выполнения указанных видов работ	159 823 033,73
7	Сумма выполненных работ за февраль 2022г	121 494 172,29
8	Удержание аванса , 50%	0,00
9	Удержание резерва на сдачу , 5%	0,00
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учётом ранее оплаченных	121 494 172,29
	в том числе НДС 12%	13 017 232,75

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Руководитель _____ Р.К.Кыдырбеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Ғимарат KZ" _____ С.Е. Кайыркенов

«Ғимарат KZ» ЖСН / БИН 150240018326

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Форма 2

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Демонтаж домов,расположенных по адресу: Карагандинская область,город Темиртау,улица Тольяти дома,№38,№40,№40/1 и улица**

Объект **Демонтажные работы по ул.Тольятти,дом №38/2022год/**

Договор № **216 от 30.11.2021г**

Акт приемки выполненных работ №1
за февраль 2022г

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	т	2403	107,00	--	257 121	--		--	277 691
		СП - 8%			--	--	--	--		20 570	
2	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	2403	33,00	--	79 299	--		--	85 643
		СП - 8%			--	--	--	--		6 344	
3	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственниц,диаметр стволов до 24 см.Валка с корня**	дерево	43	143,47	5,66	6 169	243	--	4 267	11 270
		НР - 72%; СП - 8%			137,81	--	5 926	--		835	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	4,43	1338,00		5 926				
3.2	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	1,4749		165,00		243			

4	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень	43	100,12	100,12	4 305	4 305	--	1 135	5 875
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,65	--	1 576		435	
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9546							
4.2	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,9546		4510,00		4 305			
5	1101-0207-0704 РСНБ РК 2015 К=4	**Пни диаметром до 24 см.Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м**	пень	43	52,32	52,32	2 250	2 249	--	593	3 070
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,15	--	823		227	
5.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4988							
5.2	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,4988		4510,00		2 250			
6	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	**Ямы подкоренные.Засыпка бульдозером мощностью 79 кВт (108 л с)**	яма	43	104,20	104,20	4 481	4 481	--	1 296	6 239
		НР - 72%; СП - 8%			--	41,85	--	1 800		462	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,9116							
6.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,9116		4915,00		4 481			
7	1101-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 32 см.Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м**	пень	43	92,96	68,47	3 997	2 944	--	1 499	5 936
		НР - 72%; СП - 8%			24,49	23,94	1 053	1 029		440	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	1,09	967,92		1 053				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6235							
7.3	3302-0101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,6235		97,00		60			
7.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,6235		4625,00		2 884			
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	м3 грунта	587	35,57	35,57	20 880	20 880	--	5 625	28 626
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,31	--	7 813		2 120	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,75							
8.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,73122		4413,00		20 879			
9	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещение грунта.Группа грунтов 2**	м3 грунта	587	35,13	35,13	20 621	20 621	--	5 553	28 268
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,14	--	7 713		2 094	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,7							
9.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	4,67252		4413,00		20 620			

10	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади.Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	5378	1,54	1,54	8 282	8 282	--	2 246	11 370
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,58	--	3 119		842	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,15							
10.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,8823		4413,00		8 307			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	**Тенге**				407 405	64 005	--	22 214	463 988
							6 979	23 873	--	34 369	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				407 405				
	Всего заработная плата		Тенге					30 852			
	Транспортные расходы		Тенге				336 420				
		Накладные расходы	Тенге				22 214				
		Сметная прибыль	Тенге				34 369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				463 988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					30 852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	Тенге				463 988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					30 852			

РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ФУНДАМЕНТОВ

11	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**331,36**	**155,86**	**147,26**	**51 646**	**48 796**	**--**	**11 142**	**67 811**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,60**	**38,10**	**2 850**	**12 625**		**5 023**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,95	966,40		2 850				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,4							
11.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65	маш.-ч	6,395248		7630,00		48 796			
12	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**331,36**	**35,57**	**35,57**	**11 786**	**11 786**	**--**	**3 175**	**16 158**
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,68							
12.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	2,670762		4413,00		11 786			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,670762		1651,00		4 409			
13	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**205,2**	**227,39**	**218,72**	**46 660**	**44 881**	**16**	**10 252**	**61 465**
		НР - 72%; СП - 8%			**8,59**	**60,80**	**1 763**	**12 476**		**4 553**	
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,32							
13.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1,58004		4915,00		7 766			
13.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	4,74012		7830,00		37 115			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,74012		1974,00		9 357			
13.5	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,006156**	**2715,00**				**17**		

14	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км	359,1	33,00	--	11 850	--		--	12 798
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
		НР - 72%; СП - 8%			--	24,28	--	4 982		1 279	
15.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,52							
15.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,52396		4915,00		12 405			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,52396		1974,00		4 982			
16	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	536,56	63,34	63,34	33 986	33 986	--	9 836	47 328
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	7,24							
16.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	6,17044		4915,00		30 328			
16.3	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	1,07312		3411,00		3 660			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07312		1382,00		1 483			
17	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=8	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта	536,56	54,58	54,58	29 285	29 285	--	8 542	40 853
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,11	--	11 863		3 026	
17.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	8,58							
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	8,58496		1382,00		11 864			
18	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход	840	1,54	1,54	1 294	1 293	--	351	1 776
18.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,336							
18.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,294		4413,00		1 297			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,294		1651,00		485			
19	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	т	3845	107,00	--	411 415	--		--	444 328
		СП - 8%			--	--	--	--		32 913	
		СП - 8%			--	--	--	--		10 151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				737 211	182 431	16	46 885	846 824
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				737 211				
	Материалы		Тенге				16				
	Всего заработная плата		Тенге					65 117			
	Транспортные расходы		Тенге				550 150				
		Накладные расходы	Тенге				46 885				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				846 824				
		Сметная заработная плата	Тенге					65 117			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				846 824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					65 117			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1 310 812
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11 592				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					246 436			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					84 377			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7 473 360		
		- Перевозка грузов	Тенге				886 570				
		- Сметная прибыль	Тенге							97 097	

		Временные здания и сооружения 0,9*0,=0,72%									9 438
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8									**1 320 250**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4*1,2=1,68%									22 180
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9									**1 342 430**
		Непредвиденные работы 2%									**26 849**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г.									**1 369 279**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. К=1,050036									**1 437 792**
		ИТОГО с К=0,95:									**1 365 902,28**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %									**163 908,27**
		ВСЕГО к оплате:									**1 529 810,55**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации)

Руководитель_____Р.К.Кыдырбеков

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____С.Е. Кайыркенов

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"

(наименование организации)

Директор_____С.С.Омаров

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Аст"

(наименование организации)

Директор_____И.В.Замиралова

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"**

Стройка **Демонтаж домов,расположенных по адресу: Карагандинская область,город Темиртау,улица Тольяти дома,№38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51,№53**

Объект **Демонтажные работы по ул.Тольяти,дом №40/2021год/**

Договор № **216 от 30.11.2021г**

Акт приемки выполненных работ №2
за февраль 2022г

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге / тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ по ул.Тольяти,дом №40										
1	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций		64	3814,14	1030,30	244 105	65 938	--	139 798	414 615
		НР - 72%; СП - 8%				2783,84	249,98	178 166	15 998		30 712	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,19	140,29	1270,00		178 166				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	14,47							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	12,672		6110,00		77 426			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0281	1,7984		2779,00		4 998			
2	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций		64	5616,12	2708,39	359 432	173 337	--	162 054	563 205
		НР - 72%; СП - 8%				2907,73	609,07	186 095	38 981		41 719	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,1	134,66	1382,00		186 095				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	35,26							
2.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	35,2		6110,00		215 072			
2.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	7,616		189,00		1 439			
2.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0576		2779,00		160			
3	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж**	шт.		18	2671,01	1344,20	48 078	24 196	--	21 136	74 751
		НР - 72%; СП - 8%				1326,81	304,04	23 883	5 473		5 537	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,06	19,15	1247,02		23 883				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	4,95							
3.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	4,95		6110,00		30 245			
4	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций		72	5616,12	2708,39	404 361	195 004	--	182 311	633 606
		НР - 72%; СП - 8%				2907,73	609,07	209 356	43 853		46 934	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,1	151,49	1382,00		209 356				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	39,66							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	39,6		6110,00		241 956			

4.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	8,568		189,00		1 619			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0648		2779,00		180			
5	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Панели перекрытий площадью до 20 м2. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		140	6157,23	1618,74	862 012	226 623	--	495 226	1 465 817
		НР - 72%; СП - 8%				4538,50	374,46	635 389	52 425		108 579	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	3,39	474,88	1338,00		635 389				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3387	47,42							
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	43,12		6110,00		263 463			
5.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	41,65		189,00		7 872			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	4,298		2779,00		11 944			
6	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		150	5227,67	1277,90	784 151	191 685	--	458 158	1 341 694
		НР - 72%; СП - 8%				3949,78	292,43	592 466	43 865		99 385	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,95	442,8	1338,00		592 466				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	39,67							
6.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	36,3		6110,00		221 793			
6.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	44,625		189,00		8 434			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	3,375		2779,00		9 379			
7	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2/L=5,76 м/.Демонтаж**	шт. сборных конструкций		310	4600,18	1573,31	1 426 055	487 727	--	759 128	2 359 998
		НР - 72%; СП - 8%				3026,86	374,25	938 328	116 017		174 815	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,22	689,44	1361,00		938 328				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3385	104,94							
7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	95,48		6110,00		583 383			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0305	9,455		2779,00		26 275			
8	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=3,2 м/. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		72	4129,54	1472,87	297 327	106 046	--	155 633	489 197
		НР - 72%; СП - 8%				2656,67	345,50	191 280	24 876		36 237	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	140,54	1361,00		191 280				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	22,5							
8.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	21,024		6110,00		128 457			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	1,476		2779,00		4 102			
9	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=2,6 м/. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		251	4129,54	1472,87	1 036 516	369 691	--	542 553	1 705 395
		НР - 72%; СП - 8%				2656,67	345,50	666 825	86 722		126 326	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	489,95	1361,00		666 825				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	78,44							
9.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	73,292		6110,00		447 814			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	5,1455		2779,00		14 299			
10	1107-0506-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Площадки лестничные массой более 1 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		28	4783,27	2290,03	133 932	64 121	--	60 699	210 202
		НР - 72%; СП - 8%				2493,24	517,64	69 811	14 494		15 570	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,9	53,09	1315,01		69 811				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	13,11							
10.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	12,936		6110,00		79 039			
10.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	3,332		189,00		630			
10.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,1736		2779,00		482			
11	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж**	шт.		90	2671,01	1344,20	240 391	120 978	--	105 679	373 756
		НР - 72%; СП - 8%				1326,81	304,04	119 413	27 364		27 686	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,06	95,76	1247,00		119 413				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	24,75							
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	24,75		6110,00		151 223			

12	1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	**Панели стеновые наружные площадью до 10 м2/L=3,2 м/. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		170	11067,43	4190,60	1 881 463	712 402	--	959 687	3 068 443
		НР - 72%; СП - 8%				6876,83	963,75	1 169 061	163 838		227 292	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,98	845,92	1382,00		1 169 061				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8717	148,19							
12.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,825	140,25		6110,00		856 928			
12.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3583	60,911		189,00		11 512			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0467	7,939		2779,00		22 062			
13	1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	**Панели стеновые наружные площадью до 10 м2/L=2,6 м/. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		204	11067,43	4190,60	2 257 756	854 882	--	1 151 625	3 682 131
		НР - 72%; СП - 8%				6876,83	963,75	1 402 874	196 605		272 750	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,98	1015,1	1382,00		1 402 874				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8717	177,83							
13.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,825	168,3		6110,00		1 028 313			
13.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3583	73,0932		189,00		13 815			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0467	9,5268		2779,00		26 475			
14	1107-0507-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки цокольные массой до 2,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		72	2854,77	1431,14	205 543	103 041	--	102 729	332 934
		НР - 72%; СП - 8%				1423,63	558,03	102 502	40 178		24 662	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,06	76,61	1338,01		102 502				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	30,64							
14.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0634	4,5648		5063,00		23 112			
14.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	19,224		4507,00		86 643			
14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0952	6,8544		2779,00		19 048			
15	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/ в подвале/. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		94	4129,54	1472,87	388 177	138 450	--	203 187	638 673
		НР - 72%; СП - 8%				2656,67	345,50	249 727	32 477		47 309	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	183,49	1361,00		249 727				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	29,38							
15.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	27,448		6110,00		167 707			
15.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	1,927		2779,00		5 355			
16	1107-0507-0112 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки парапетные массой более 2,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		4	5261,45	2010,98	21 046	8 044	--	10 689	34 274
		НР - 72%; СП - 8%				3250,46	461,03	13 002	1 844		2 539	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,35	9,41	1382,02		13 002				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,417	1,67							
16.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,6		6110,00		9 776			
16.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,476		189,00		90			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,017	0,068		2779,00		189			
17	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	дерево		28	143,47	5,66	4 017	158	--	2 778	7 339
		НР - 72%; СП - 8%				137,81	--	3 859	--		544	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,103	2,88	1338,07		3 859				
17.2	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0343	0,9604		165,00		158			
18	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень		28	100,12	100,12	2 803	2 803	--	739	3 825
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,65	--	1 026		283	
18.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	0,6216							
18.2	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0222	0,6216		4510,00		2 803			

19	1101-0207-0704 РСНБ РК 2015 К=4	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	пень		28	52,32	52,32	1 465	1 465	--	386	1 999
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,15	--	536		148	
19.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,3248							
19.2	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0116	0,3248		4510,00		1 465			
20	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	яма		28	104,20	104,20	2 918	2 918	--	844	4 063
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,85	--	1 172		301	
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,5936							
20.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,5936		4915,00		2 918			
21	1101-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м**	пень		28	92,96	68,47	2 603	1 917	--	976	3 866
		НР - 72%; СП - 8%				24,49	23,94	686	670		286	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0253	0,7084	968,38		686				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,406							
21.3	3302-0101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,0145	0,406		97,00		39			
21.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0145	0,406		4625,00		1 878			
		КРОВЛЯ										
22	1107-0505-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	**Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		14	3376,04	943,72	47 265	13 212	--	26 582	79 754
		НР - 72%; СП - 8%				2432,32	204,76	34 052	2 867		5 908	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,76	24,64	1381,98		34 052				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1482	2,07							
22.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1408	1,9712		6110,00		12 044			
22.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3332	4,6648		189,00		882			
22.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00736	0,10304		2779,00		286			
23	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Покрытия. Демонтаж утепления керамзитом**	м3 утеплителя		156	3493,55	1394,93	544 994	217 609	--	277 939	888 767
		НР - 72%; СП - 8%				2098,62	375,90	327 385	58 640		65 835	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,17	338,21	968,00		327 385				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,272	42,43							
23.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,176	27,456		4593,00		126 105			
23.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,096	14,976		6110,00		91 503			
24	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Крыльца железобетонные. Разборка**	м3		7,5	35756,77	16893,95	268 176	126 705	14 598	133 364	433 663
		НР - 72%; СП - 8%				16916,40	7780,66	126 873	58 355		32 123	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	13,32	99,9	1270,00		126 873				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	42,23							
24.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	42,225		2879,00		121 566			
24.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	84,45		55,00		4 645			
24.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	18,3		27,00		494			
24.6	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**1,95**	**5717,00**				**11 148**		
24.7	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**15**	**230,00**				**3 450**		
25	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	**Блоки стен подвалов массой до 1 т/ФБС крыльца/. Установка**	шт. сборных конструкций		36	1199,79	814,65	43 192	29 327	--	15 412	63 293
		НР - 72%; СП - 8%				385,14	209,48	13 865	7 541		4 688	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,3144	11,32	1225,00		13 865				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0888	3,2							
25.3	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0888	3,1968		9174,00		29 327			

26	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	**Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		282	2712,58	1820,12	764 946	513 273	--	276 233	1 124 473
		НР - 72%; СП - 8%				892,46	468,03	251 673	131 984		83 294	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,7157	201,83	1246,97		251 673				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1984	55,95							
26.3	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,1984	55,9488		9174,00		513 274			
27	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3		96,84	35756,77	16893,95	3 462 686	1 636 010	188 492	1 721 998	5 599 458
		НР - 72%; СП - 8%				16916,40	7780,66	1 638 184	753 479		414 775	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	13,32	1289,91	1270,00		1 638 184				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	545,21							
27.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	545,2092		2879,00		1 569 657			
27.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	1090,4184		55,00		59 973			
27.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	236,2896		27,00		6 380			
27.6	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**25,1784**	**5717,00**				**143 945**		
27.7	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**193,68**	**230,00**				**44 546**		
28	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	м3 конструкции		9,7	2964,66	1262,76	28 757	12 248	--	15 693	48 006
		НР - 72%; СП - 8%				1701,90	545,10	16 508	5 287		3 556	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	15,04	1097,97		16 508				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	3,77							
28.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,13192		10433,00		1 376			
28.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	3,6375		2879,00		10 472			
28.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	7,275		55,00		400			
29	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции		29,1	344,36	231,10	10 021	6 725	--	3 441	14 539
		НР - 72%; СП - 8%				113,26	50,97	3 296	1 483		1 077	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,117	3,4	968,07		3 296				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0296	0,8614							
29.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,4947		10433,00		5 161			
29.4	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,36666		195,00		71			
29.5	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,36666		4070,00		1 492			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ФУНДАМЕНТОВ										
30	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		408,9	155,86	147,26	63 731	60 215	--	13 749	83 678
		НР - 72%; СП - 8%				8,60	38,10	3 517	15 579		6 198	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	3,64	966,42		3 517				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	7,89							
30.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	7,89177		7630,00		60 214			
31	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		408,9	35,57	35,57	14 545	14 544	--	3 919	19 941
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,31	--	5 442		1 477	
31.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	3,31							
31.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	3,295734		4413,00		14 544			
32	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	м3 грунта		263,3	227,39	218,72	59 872	57 589	21	13 155	78 869
		НР - 72%; СП - 8%				8,59	60,80	2 262	16 009		5 842	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	2,79	810,47		2 262				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	8,11							
32.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	2,02741		4915,00		9 965			

32.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	6,08223		7830,00		47 624			
32.5	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00003**	**0,007899**	**2715,00**				21		
33	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**460,25**	**33,00**	--	**15 188**	--		--	**16 403**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1 215**	
34	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**263,3**	**60,45**	**60,45**	**15 916**	**15 917**	--	**4 603**	**22 160**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**24,28**	--	**6 393**		**1 642**	
34.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	3,24							
34.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	3,23859		4915,00		15 918			
35	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		**672,2**	**63,34**	**63,34**	**42 577**	**42 577**	--	**12 322**	**59 291**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**25,46**	--	**17 114**		**4 392**	
35.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	9,07							
35.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	7,7303		4915,00		37 994			
35.3	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	1,3444		3411,00		4 586			
36	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=8	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		**672,2**	**54,58**	**54,58**	**36 689**	**36 688**	--	**10 701**	**51 181**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**22,11**	--	**14 862**		**3 791**	
36.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	10,76							
36.2	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,016	10,7552		3411,00		36 686			
37	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**1410**	**1,54**	**1,54**	**2 171**	**2 172**	--	**589**	**2 981**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**0,58**	--	**818**		**221**	
37.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,564							
37.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,4935		4413,00		2 178			
38	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	**т**		**6901,3**	**107,00**	--	**738 439**	--		--	**797 514**
		СП - 8%				--	--	--	--		**59 075**	
39	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**6901,3**	**33,00**	--	**227 743**	--		--	**245 962**
		СП - 8%				--	--	--	--		**18 219**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**16 991 059**	**6 636 237**	**203 111**	**8 045 715**	**27 039 716**
								9 170 338	**2 004 267**	--	**2 002 942**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**16 991 059**				
	Материалы		Тенге					**203 110**				
	Всего заработная плата		Тенге						**11 174 605**			
	Транспортные расходы		Тенге					**981 370**				
		Накладные расходы	Тенге					**8 045 715**				
		Сметная прибыль	Тенге					**2 002 942**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					**27 039 716**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8 509**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11 174 605**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**27 039 716**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**8 509**
		Сметная заработная плата	Тенге						**11 174 605**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**27 039 716**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**9 170 338**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**6 636 237**			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2 004 267			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							203 111		
		- Перевозка грузов	Тенге					981 370				
		- Накладные расходы	Тенге								8 045 715	
		- Сметная прибыль	Тенге								2 002 942	
		Временные здания и сооружения 0,9*0,=0,72%										194 686
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8										**27 234 402**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4*1,2=1,68%										457 538
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**27 691 940**
		Непредвиденные работы 2%										**553 839**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г.										**28 245 779**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. К=1,050036										**29 659 084**
		ИТОГО с К=0,95:										**28 176 130,26**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %										**3 381 135,63**
		ВСЕГО к оплате:										**31 557 265,89**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации)

Руководитель _____ **Р.К.Кыдырбеков**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"

(наименование организации)

Директор _____ **С.С.Омаров**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е. Кайыркенов**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Аст"

(наименование организации)

Директор _____ **И.В.Замиралова**

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"**

Стройка **Демонтаж домов,расположенных по адресу: Карагандинская область,город Темиртау,улица Тольяти дома,№38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51,№53**

Объект **Демонтажные работы по ул.Тольяти,дом №40-1/2021год/**

Договор № **216 от 30.11.2021г**

Акт приемки выполненных работ №3
за февраль 2022г

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ по ул.Тольяти,дом №40/1										
1	**1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**40**	**3814,14**	**1030,30**	**152 565**	**41 212**	--	**87 374**	**259 134**
		НР - 72%; СП - 8%				**2783,84**	**249,98**	**111 354**	**9 999**		**19 195**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,19	87,68	1270,00		111 354				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	9,04							
1.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	7,92		6110,00		48 391			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0281	1,124		2779,00		3 124			
2	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**		**40**	**5616,12**	**2708,39**	**224 645**	**108 336**	--	**101 284**	**352 003**
		НР - 72%; СП - 8%				**2907,73**	**609,07**	**116 309**	**24 363**		**26 074**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,1	84,16	1382,00		116 309				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	22,04							
2.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	22		6110,00		134 420			
2.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	4,76		189,00		900			
2.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,036		2779,00		100			
3	**1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж**	**шт.**		**12**	**2671,01**	**1344,20**	**32 052**	**16 130**	--	**14 091**	**49 834**
		НР - 72%; СП - 8%				**1326,81**	**304,04**	**15 922**	**3 648**		**3 691**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,06	12,77	1247,02		15 922				

3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	3,3							
3.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	3,3		6110,00		20 163			
4	**1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**		**48**	**5616,12**	**2708,39**	**269 574**	**130 002**	--	**121 541**	**422 404**
		НР - 72%; СП - 8%				**2907,73**	**609,07**	**139 571**	**29 235**		**31 289**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,1	100,99	1382,00		139 571				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	26,44							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	26,4		6110,00		161 304			
4.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	5,712		189,00		1 080			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0432		2779,00		120			
5	**1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8**	**Панели перекрытий площадью до 20 м2. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**80**	**6157,23**	**1618,74**	**492 579**	**129 499**	--	**282 986**	**837 611**
		НР - 72%; СП - 8%				**4538,50**	**374,46**	**363 080**	**29 957**		**62 045**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	3,39	271,36	1338,00		363 080				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3387	27,1							
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	24,64		6110,00		150 550			
5.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	23,8		189,00		4 498			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	2,456		2779,00		6 825			
6	**1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**100**	**5227,67**	**1277,90**	**522 767**	**127 789**	--	**305 439**	**894 462**
		НР - 72%; СП - 8%				**3949,78**	**292,43**	**394 978**	**29 243**		**66 256**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,95	295,2	1338,00		394 978				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	26,45							
6.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	24,2		6110,00		147 862			
6.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	29,75		189,00		5 623			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	2,25		2779,00		6 253			
7	**1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2/L=5,76 м/.Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**130**	**4600,18**	**1573,31**	**598 023**	**204 530**	--	**318 344**	**989 676**
		НР - 72%; СП - 8%				**3026,86**	**374,25**	**393 492**	**48 652**		**73 309**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,22	289,12	1361,00		393 492				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3385	44,01							
7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	40,04		6110,00		244 644			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0305	3,965		2779,00		11 019			
8	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=3,2 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**40**	**4129,54**	**1472,87**	**165 182**	**58 915**	--	**86 463**	**271 776**
		НР - 72%; СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**106 267**	**13 820**		**20 132**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	78,08	1361,00		106 267				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	12,5							
8.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	11,68		6110,00		71 365			
8.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,82		2779,00		2 279			
9	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=3,1 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**20**	**4129,54**	**1472,87**	**82 591**	**29 457**	--	**43 231**	**135 888**
		НР - 72%; СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**53 133**	**6 910**		**10 066**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	39,04	1360,99		53 133				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	6,25							

9.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	5,84		6110,00		35 682			
9.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,41		2779,00		1 139			
10	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=2,6 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**140**	**4129,54**	**1472,87**	**578 136**	**206 203**	--	**302 619**	**951 216**
		НР - 72%; СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**371 934**	**48 371**		**70 460**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	273,28	1361,00		371 934				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	43,75							
10.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	40,88		6110,00		249 777			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	2,87		2779,00		7 976			
11	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=2,2 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**16**	**4129,54**	**1472,87**	**66 073**	**23 566**	--	**34 585**	**108 711**
		НР - 72%; СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**42 507**	**5 528**		**8 053**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	31,23	1361,01		42 507				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	5							
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	4,672		6110,00		28 546			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,328		2779,00		912			
12	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**22**	**4783,27**	**2290,03**	**105 232**	**50 381**	--	**47 692**	**165 158**
		НР - 72%; СП - 8%				**2493,24**	**517,64**	**54 851**	**11 388**		**12 234**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,9	41,71	1314,99		54 851				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	10,3							
12.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	10,164		6110,00		62 102			
12.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	2,618		189,00		495			
12.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,1364		2779,00		379			
13	**1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж**	**шт.**		**60**	**2671,01**	**1344,20**	**160 260**	**80 652**	--	**70 453**	**249 170**
		НР - 72%; СП - 8%				**1326,81**	**304,04**	**79 608**	**18 242**		**18 457**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,06	63,84	1246,99		79 608				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	16,5							
13.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	16,5		6110,00		100 815			
14	**1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8**	**Панели стеновые наружные площадью до 10 м2/L=3,2 м/. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	**шт. сборных конструкций**		**100**	**11067,43**	**4190,60**	**1 106 743**	**419 060**	--	**564 522**	**1 804 966**
		НР - 72%; СП - 8%				**6876,83**	**963,75**	**687 683**	**96 375**		**133 701**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,98	497,6	1382,00		687 683				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8717	87,17							
14.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,825	82,5		6110,00		504 075			
14.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3583	35,83		189,00		6 772			
14.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0467	4,67		2779,00		12 978			
15	**1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8**	**Панели стеновые наружные площадью до 10 м2/L=2,6 м/. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	**шт. сборных конструкций**		**136**	**11067,43**	**4190,60**	**1 505 171**	**569 921**	--	**767 750**	**2 454 755**
		НР - 72%; СП - 8%				**6876,83**	**963,75**	**935 249**	**131 070**		**181 834**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,98	676,74	1382,00		935 249				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8717	118,55							
15.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,825	112,2		6110,00		685 542			
15.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3583	48,7288		189,00		9 210			
15.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0467	6,3512		2779,00		17 650			

16	1107-0507-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки цокольные массой до 2,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		48	2854,77	1431,14	137 029	68 695	--	68 486	221 957
		НР - 72%; СП - 8%				1423,63	558,03	68 334	26 786		16 441	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,06	51,07	1337,99		68 334				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	20,43							
16.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0634	3,0432		5063,00		15 408			
16.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	12,816		4507,00		57 762			
16.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0952	4,5696		2779,00		12 699			
17	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/ в подвале/. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		38	4129,54	1472,87	156 923	55 969	--	82 140	258 188
		НР - 72%; СП - 8%				2656,67	345,50	100 954	13 129		19 125	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	74,18	1361,01		100 954				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	11,88							
17.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	11,096		6110,00		67 797			
17.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,779		2779,00		2 165			
18	1107-0507-0112 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки парапетные массой более 2,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		4	5261,45	2010,98	21 046	8 044	--	10 689	34 274
		НР - 72%; СП - 8%				3250,46	461,03	13 002	1 844		2 539	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,35	9,41	1382,02		13 002				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,417	1,67							
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,4	1,6		6110,00		9 776			
18.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	0,476		189,00		90			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,017	0,068		2779,00		189			
19	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 24 см. Валка с корня**	дерево		35	143,47	5,66	5 021	198	--	3 473	9 173
		НР - 72%; СП - 8%				137,81	--	4 823	--		680	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,103	3,6	1337,86		4 823				
19.2	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0343	1,2005		165,00		198			
20	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень		35	100,12	100,12	3 504	3 504	--	924	4 782
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,65	--	1 283		354	
20.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	0,777							
20.2	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0222	0,777		4510,00		3 504			
21	1101-0207-0704 РСНБ РК 2015 К=4	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	пень		35	52,32	52,32	1 831	1 831	--	483	2 499
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,15	--	670		185	
21.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,406							
21.2	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0116	0,406		4510,00		1 831			
22	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	яма		35	104,20	104,20	3 647	3 647	--	1 055	5 078
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,85	--	1 465		376	
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,742							
22.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,742		4915,00		3 647			

23	1101-0207-1201 РСНБ РК 2015	Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м	пень		35	92,96	68,47	3 254	2 397	--	1 220	4 832
		НР - 72%; СП - 8%				24,49	23,94	857	838		358	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0253	0,8855	967,81		857				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,5075							
23.3	3302-0101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,0145	0,5075		97,00		49			
23.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0145	0,5075		4625,00		2 347			
		КРОВЛЯ										
24	1107-0505-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Панели покрытий ребристые площадью до 5 м2. Демонтаж	шт. сборных конструкций		16	3376,04	943,72	54 017	15 099	--	30 379	91 148
		НР - 72%; СП - 8%				2432,32	204,76	38 917	3 276		6 752	
24.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	1,76	28,16	1382,00		38 917				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1482	2,37							
24.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1408	2,2528		6110,00		13 765			
24.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3332	5,3312		189,00		1 008			
24.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00736	0,11776		2779,00		327			
25	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	Покрытия. Демонтаж утепления керамзитом	м3 утеплителя		156	3493,55	1394,93	544 994	217 609	--	277 939	888 767
		НР - 72%; СП - 8%				2098,62	375,90	327 385	58 640		65 835	
25.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,17	338,21	968,00		327 385				
25.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,272	42,43							
25.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,176	27,456		4593,00		126 105			
25.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,096	14,976		6110,00		91 503			
26	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Крыльца железобетонные. Разборка	м3		5	35756,77	16893,95	178 784	84 469	9 733	88 909	289 109
		НР - 72%; СП - 8%				16916,40	7780,66	84 582	38 903		21 415	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	13,32	66,6	1270,00		84 582				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	28,15							
26.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм). 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	28,15		2879,00		81 044			
26.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	56,3		55,00		3 097			
26.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	12,2		27,00		329			
26.6	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**1,3**	**5717,00**				**7 432**		
26.7	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**10**	**230,00**				**2 300**		
27	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	Блоки стен подвалов массой до 1 т/ФБС крыльца/. Установка	шт. сборных конструкций		24	1199,79	814,65	28 795	19 552	--	10 275	42 196
		НР - 72%; СП - 8%				385,14	209,48	9 243	5 028		3 126	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,3144	7,55	1224,95		9 243				
27.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0888	2,13							
27.3	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0888	2,1312		9174,00		19 552			
28	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	Блоки стен подвалов массой ДО 1,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций		282	1623,65	1037,76	457 869	292 649	--	173 140	681 490
		НР - 72%; СП - 8%				585,89	266,85	165 220	75 252		50 481	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,4698	132,48	1247,10		165 220				
28.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1131	31,89							
28.3	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11312	31,89984		9174,00		292 649			
29	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3		78,5	35756,77	16893,95	2 806 906	1 326 175	152 794	1 395 878	4 539 007

		НР - 72%; СП - 8%				16916,40	7780,66	1 327 937	610 782		336 223	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	13,32	1045,62	1270,00		1 327 937				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	441,95							
29.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	441,955		2879,00		1 272 388			
29.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	883,91		55,00		48 615			
29.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	191,54		27,00		5 172			
29.6	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**20,41**	**5717,00**				**116 684**		
29.7	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**157**	**230,00**				**36 110**		
30	**1127-0302-0104 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**		**6,9**	**2964,66**	**1262,76**	**20 456**	**8 713**	--	**11 163**	**34 149**
		НР - 72%; СП - 8%				**1701,90**	**545,10**	**11 743**	**3 761**		**2 530**	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	1,55	10,7	1097,99		11 743				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	2,68							
30.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,09384		10433,00		979			
30.4	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	2,5875		2879,00		7 449			
30.5	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	5,175		55,00		285			
31	**1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3 конструкции**		**20,7**	**344,36**	**231,10**	**7 128**	**4 784**	--	**2 448**	**10 342**
		НР - 72%; СП - 8%				**113,26**	**50,97**	**2 344**	**1 055**		**766**	
31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,117	2,42	967,84		2 344				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0296	0,6127							
31.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,3519		10433,00		3 671			
31.4	3206-0101-1401	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,26082		195,00		51			
31.5	3304-0101-0101	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,26082		4070,00		1 062			
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ФУНДАМЕНТОВ										
32	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**331,36**	**155,86**	**147,26**	**51 646**	**48 796**	--	**11 142**	**67 811**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,60**	**38,10**	**2 850**	**12 625**		**5 023**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	2,95	966,40		2 850				
32.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	6,4							
32.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	6,395248		7630,00		48 796			
33	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**331,36**	**35,57**	**35,57**	**11 786**	**11 786**	--	**3 175**	**16 158**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**13,31**	--	**4 410**		**1 197**	
33.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	2,68							
33.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,670762		4413,00		11 786			
34	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**205,2**	**227,39**	**218,72**	**46 660**	**44 881**	**16**	**10 252**	**61 465**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**60,80**	**1 763**	**12 476**		**4 553**	
34.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	2,18	810,53		1 763				
34.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	6,32							
34.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	1,58004		4915,00		7 766			
34.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	4,74012		7830,00		37 115			

34.5	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00003**	**0,006156**	**2715,00**				**17**		
35	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км		359,1	33,00	--	11 850	--		--	12 798
		СП - 8%				--	--	--	--		948	
36	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	` м3 грунта		205,2	60,45	60,45	12 404	12 404	--	3 587	17 271
		НР - 72%; СП - 8%				--	24,28	--	4 982		1 279	
36.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	2,52							
36.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	2,52396		4915,00		12 405			
37	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		536,56	63,34	63,34	33 986	33 986	--	9 836	47 328
		НР - 72%; СП - 8%				--	25,46	--	13 661		3 506	
37.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	7,24							
37.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,17044		4915,00		30 328			
37.3	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	1,07312		3411,00		3 660			
38	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=8	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		536,56	54,58	54,58	29 285	29 285	--	8 542	40 853
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,11	--	11 863		3 026	
38.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	8,58							
38.2	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,016	8,58496		3411,00		29 283			
39	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		840	1,54	1,54	1 294	1 293	--	351	1 776
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,58	--	487		132	
39.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,336							
39.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,294		4413,00		1 297			
40	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	т		3845	107,00	--	411 415	--		--	444 328
		СП - 8%				--	--	--	--		32 913	
41	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км		3845	33,00	--	126 885	--		--	137 036
		СП - 8%				--	--	--	--		10 151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					11 230 008	4 491 419	162 543	5 353 860	17 910 579
								6 025 892	1 410 017	--	1 326 710	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11 230 008				
	Материалы		Тенге					162 542				
	Всего заработная плата		Тенге						7 435 909			
	Транспортные расходы		Тенге					550 150				
		Накладные расходы	Тенге					5 353 860				
		Сметная прибыль	Тенге					1 326 710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					17 910 578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5 698
		Сметная заработная плата	Тенге						7 435 909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17 910 578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5 698
		Сметная заработная плата	Тенге						7 435 909			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									17 910 579
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6 025 892				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4 491 419			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1 410 017			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							162 543		
		- Перевозка грузов	Тенге					550 150				
		- Накладные расходы	Тенге								5 353 860	
		- Сметная прибыль	Тенге								1 326 710	
		Временные здания и сооружения 0,9*0,=0,72%										128 956
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8										18 039 535
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4*1,2=1,68%										303 064
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										18 342 599
		Непредвиденные работы 2%										366 852
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г.										18 709 451
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. К=1,050036										19 645 597
		ИТОГО с К=0,95:										18 663 317,58
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %										2 239 598,11
		ВСЕГО к оплате:										20 902 915,69

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации)

Руководитель _____ **Р.К.Кыдырбеков**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"

(наименование организации)

Директор _____ **С.С.Омаров**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор _____ **С.Е. Кайыркенов**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Аст"

(наименование организации)

Директор _____ **И.В.Замиралова**

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"**

Стройка **Демонтаж домов,расположенных по адресу: Карагандинская область,город Темиртау,улица Тольяти дома,№38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51,№53**

Объект **Демонтажные работы по ул.Школьная,дом №49-2021г**

Договор № **216 от 30.11.2021г**

Акт приемки выполненных работ №4
за февраль 2022г

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ по ул.Школьная,дом №49										
1	**1146-0401-0103 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	**м3**		**266,81415**	**35756,77**	**16893,95**	**9 540 412**	**4 507 545**	**519 332**	**4 744 458**	**15 427 660**
		НР - 72%; СП - 8%				**16916,40**	**7780,66**	4 513 535	**2 075 990**		**1 142 790**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	13,32	3553,96	1270,00		4 513 535				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	1502,16							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	1502,163665		2879,00		4 324 729			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,63	1502,163665		1382,00		2 075 990			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	3004,327329		55,00		165 238			
1.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	651,026526		27,00		17 578			
1.6	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**69,371679**	**5717,00**				**396 598**		
1.7	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**533,6283**	**230,00**				**122 735**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					9 540 412	4 507 545	519 332	4 744 458	15 427 660
								4 513 535	2 075 990	--	1 142 790	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9 540 412				
	Материалы		Тенге					519 332				
	Всего заработная плата		Тенге						6 589 525			
		Накладные расходы	Тенге					4 744 458				
		Сметная прибыль	Тенге					1 142 790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					15 427 660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5 056

		Сметная заработная плата	Тенге						6 589 525			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					15 427 660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5 056
		Сметная заработная плата	Тенге						6 589 525			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ФУНДАМЕНТОВ										
2	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**331,36**	**155,86**	**147,26**	**51 646**	**48 796**	--	**11 142**	**67 811**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,60**	**38,10**	**2 850**	**12 625**		**5 023**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	2,95	966,40		2 850				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	6,4							
2.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	6,395248		7630,00		48 796			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	6,395248		1974,00		12 624			
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**331,36**	**35,57**	**35,57**	**11 786**	**11 786**	--	**3 175**	**16 158**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**13,31**	--	**4 410**		**1 197**	
3.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	2,68							
3.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,670762		4413,00		11 786			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,670762		1651,00		4 409			
4	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**312,3**	**227,39**	**218,72**	**71 014**	**68 306**	**25**	**15 603**	**93 546**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**60,80**	**2 683**	**18 988**		**6 929**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	3,31	810,48		2 683				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	9,62							
4.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	2,40471		4915,00		11 819			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	2,40471		1974,00		4 747			
4.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	7,21413		7830,00		56 487			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	7,21413		1974,00		14 241			
4.5	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00003**	**0,009369**	**2715,00**				**25**		
5	**4102-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**546,525**	**33,00**	--	**18 035**	--		--	**19 478**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1 443**	
6	**1101-0105-0501 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**312,3**	**60,45**	**60,45**	**18 879**	**18 879**	--	**5 460**	**26 286**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**24,28**	--	**7 583**		**1 947**	
6.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	3,84							
6.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	3,84129		4915,00		18 880			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	3,84129		1974,00		7 583			

7	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		**643,66**	**63,34**	**63,34**	**40 769**	**40 770**	--	**11 799**	**56 774**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**25,46**	--	**16 388**		**4 205**	
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	8,69							
7.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	7,40209		4915,00		36 381			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	7,40209		1974,00		14 612			
7.3	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	1,28732		3411,00		4 391			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,28732		1382,00		1 779			
8	**1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=8**	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**м3 уплотненного грунта**		**643,66**	**54,58**	**54,58**	**35 131**	**35 131**	--	**10 247**	**49 008**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**22,11**	--	**14 231**		**3 630**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	10,3							
8.2	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,016	10,29856		3411,00		35 128			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	10,29856		1382,00		14 233			
9	**1101-0104-0701 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**		**840**	**1,54**	**1,54**	**1 294**	**1 293**	--	**351**	**1 776**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**0,58**	--	**487**		**132**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,336							
9.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,294		4413,00		1 297			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,294		1651,00		485			
10	**4104-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный.Погрузка**	**т**		**3845**	**107,00**	--	**411 415**	--		--	**444 328**
		СП - 8%				--	--	--	--		**32 913**	
11	**4102-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**3845**	**33,00**	--	**126 885**	--		--	**137 036**
		СП - 8%				--	--	--	--		**10 151**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**786 854**	**224 961**	**25**	**57 777**	**912 201**
								5 533	**74 712**	--	**67 570**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					786 854				
	Материалы		Тенге					25				
	Всего заработная плата		Тенге						80 245			
	Транспортные расходы		Тенге					556 335				
		Накладные расходы	Тенге					57 777				
		Сметная прибыль	Тенге					67 570				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					912 201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						80 245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					912 201				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
		Сметная заработная плата	Тенге						80 245			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									16 339 861
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4 519 068				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4 732 506			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						2 150 702			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							519 357		
		- Перевозка грузов	Тенге					556 335				
		- Накладные расходы	Тенге								4 802 235	
		- Сметная прибыль	Тенге								1 210 360	
		Временные здания и сооружения 0,9*0,=0,72%										117 647
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8										**16 457 508**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4*1,2=1,68%										276 486
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**16 733 994**
		Непредвиденные работы 2%										**334 680**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г.										**17 068 674**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. К=1,050036										**17 922 722**
		ИТОГО с К=0,95:										**17 026 586,08**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %										**2 043 190,33**
		ВСЕГО к оплате:										**19 069 776,41**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации)

Руководитель_____ **Р.К.Кыдырбеков**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____ **С.Е. Кайыркенов**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"

(наименование организации)

Директор_____ **С.С.Омаров**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Аст"

(наименование организации)

Директор_____ **И.В.Замиралова**

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Демонтаж домов,расположенных по адресу: Карагандинская область,город Темиртау,улица Тольяти дома,№38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51,№53**

Объект **Демонтажные работы по ул.Школьная,дом №51-2021г**

Договор № **216 от 30.11.2021г**

Акт приемки выполненных работ №5
за февраль 2022г

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ по ул.Школьная,дом №51										
		КРОВЛЯ										
1	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	м2		674,4	142,93	3,73	96 392	2 516	--	67 591	177 102
		НР - 72%; СП - 8%				139,20	--	93 876	--		13 119	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1438	96,98	968,01		93 876				
1.2	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0622	41,94768		60,00		2 517			
2	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Покрытия. Демонтаж утепления керамзитом**	м3 утеплителя		202,32	3493,55	1394,93	706 816	282 222	--	360 465	1 152 663
		НР - 72%; СП - 8%				2098,62	375,90	424 594	76 052		85 382	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,17	438,63	968,00		424 594				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,272	55,03							
2.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,176	35,60832		4593,00		163 549			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	35,60832		1382,00		49 211			
2.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,096	19,42272		6110,00		118 673			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,096	19,42272		1382,00		26 842			
3	1146-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Бетонные основания кровли. Разборка**	м3		100,224117	20801,48	9176,23	2 084 810	919 680	--	1 145 056	3 488 255
		НР - 72%; СП - 8%				11625,25	4242,74	1 165 130	425 225		258 389	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	9,49	951,13	1225,00		1 165 130				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,07	307,69							
3.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,07	307,688038		2879,00		885 834			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,07	307,688038		1382,00		425 225			
3.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,14	615,376075		55,00		33 846			
4	1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций		40	3814,14	1030,30	152 565	41 212	--	87 374	259 134
		НР - 72%; СП - 8%				2783,84	249,98	111 354	9 999		19 195	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,19	87,68	1270,00		111 354				

4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	9,04							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	7,92		6110,00		48 391			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	7,92		1382,00		10 945			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0281	1,124		2779,00		3 124			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	1,124		1382,00		1 553			
5	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций		48	5616,12	2708,39	269 574	130 002	--	121 541	422 404
		НР - 72%; СП - 8%				2907,73	609,07	139 571	29 235		31 289	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,1	100,99	1382,00		139 571				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	26,44							
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	26,4		6110,00		161 304			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	26,4		1382,00		36 485			
5.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	5,712		189,00		1 080			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0432		2779,00		120			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0432		1382,00		60			
6	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж**	шт.		12	2671,01	1344,20	32 052	16 130	--	14 091	49 834
		НР - 72%; СП - 8%				1326,81	304,04	15 922	3 648		3 691	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,06	12,77	1247,02		15 922				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	3,3							
6.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	3,3		6110,00		20 163			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	3,3		1382,00		4 561			
7	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных**	шт. сборных конструкций		48	5616,12	2708,39	269 574	130 002	--	121 541	422 404
		НР - 72%; СП - 8%				2907,73	609,07	139 571	29 235		31 289	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,1	100,99	1382,00		139 571				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	26,44							
7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	26,4		6110,00		161 304			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	26,4		1382,00		36 485			
7.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	5,712		189,00		1 080			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0432		2779,00		120			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0432		1382,00		60			
8	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Панели перекрытий площадью до 20 м2. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		80	6157,23	1618,74	492 579	129 499	--	282 986	837 611
		НР - 72%; СП - 8%				4538,50	374,46	363 080	29 957		62 045	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	3,39	271,36	1338,00		363 080				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3387	27,1							
8.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	24,64		6110,00		150 550			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	24,64		1382,00		34 052			
8.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	23,8		189,00		4 498			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	2,456		2779,00		6 825			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0307	2,456		1382,00		3 394			
9	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		100	5227,67	1277,90	522 767	127 789	--	305 439	894 462
		НР - 72%; СП - 8%				3949,78	292,43	394 978	29 243		66 256	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,95	295,2	1338,00		394 978				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	26,45							
9.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	24,2		6110,00		147 862			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	24,2		1382,00		33 444			
9.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	29,75		189,00		5 623			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	2,25		2779,00		6 253			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	2,25		1382,00		3 110			
10	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2/L=5,76 м/.Демонтаж**	шт. сборных конструкций		130	4600,18	1573,31	598 023	204 530	--	318 344	989 676
		НР - 72%; СП - 8%				3026,86	374,25	393 492	48 652		73 309	

10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,22	289,12	1361,00		393 492				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3385	44,01							
10.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	40,04		6110,00		244 644			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	40,04		1382,00		55 335			
10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0305	3,965		2779,00		11 019			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0305	3,965		1382,00		5 480			
11	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=3,2 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**40**	**4129,54**	**1472,87**	**165 182**	**58 915**	--	**86 463**	**271 776**
		НР - 72%; СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**106 267**	**13 820**		**20 132**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	78,08	1361,00		106 267				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	12,5							
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	11,68		6110,00		71 365			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	11,68		1382,00		16 142			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,82		2779,00		2 279			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,82		1382,00		1 133			
12	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=3,1 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**20**	**4129,54**	**1472,87**	**82 591**	**29 457**	--	**43 231**	**135 888**
		НР - 72%; СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**53 133**	**6 910**		**10 066**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	39,04	1360,99		53 133				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	6,25							
12.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	5,84		6110,00		35 682			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	5,84		1382,00		8 071			
12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,41		2779,00		1 139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,41		1382,00		567			
13	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**18**	**4783,27**	**2290,03**	**86 099**	**41 221**	--	**39 021**	**135 130**
		НР - 72%; СП - 8%				**2493,24**	**517,64**	**44 878**	**9 318**		**10 010**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,9	34,13	1314,99		44 878				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	8,43							
13.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	8,316		6110,00		50 811			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	8,316		1382,00		11 493			
13.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	2,142		189,00		405			
13.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,1116		2779,00		310			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,1116		1382,00		154			
14	**1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж**	**шт.**		**60**	**2671,01**	**1344,20**	**160 260**	**80 652**	--	**70 453**	**249 170**
		НР - 72%; СП - 8%				**1326,81**	**304,04**	**79 608**	**18 242**		**18 457**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,06	63,84	1246,99		79 608				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	16,5							
14.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	16,5		6110,00		100 815			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	16,5		1382,00		22 803			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**5 719 284**	**2 193 827**	--	**3 063 596**	**9 485 509**
								3 525 454	**729 536**	--	**702 629**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5 719 284				
	Всего заработная плата		Тенге						**4 254 990**			
		Накладные расходы	Тенге					**3 063 596**				
		Сметная прибыль	Тенге					**702 629**				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					**9 485 509**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3 426**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4 254 990**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**9 485 509**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**3 426**
		Сметная заработная плата	Тенге						**4 254 990**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**9 485 509**
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3 525 454				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**2 193 827**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						729 536			

		- Накладные расходы	Тенге								3 063 596	
		- Сметная прибыль	Тенге								702 629	
		Временные здания и сооружения 0,9*0,=0,72%										68 296
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8										**9 553 805**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4*1,2=1,68%										160 504
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**9 714 309**
		Непредвиденные работы 2%										**194 286**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г.										**9 908 595**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2021г. К=1,050036										**10 404 381**
		ИТОГО с К=0,95:										**9 884 162,14**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %										**1 186 099,46**
		ВСЕГО к оплате:										**11 070 261,60**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации)

Руководитель_____**Р.К.Кыдырбеков**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"

(наименование организации)

Директор **С.С.Омаров**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____**С.Е.Кайыркенов**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Аст"

(наименование организации)

Директор_____**И.В.Замиралова**

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"**

Стройка **Демонтаж домов,расположенных по адресу: Карагандинская область,город Темиртау,улица Тольяти дома,№38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51,№53**

Объект **Демонтажные работы по ул.Школьная,дом №51-2022г**

Договор № **216 от 30.11.2021г**

Акт приемки выполненных работ №6
за февраль 2022г

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ по ул.Школьная,дом №51										
		КРОВЛЯ										
1	**1146-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Бетонные основания кровли. Разборка**	**м3**		**0,9358835**	**20801,48**	**9176,23**	**19 468**	**8 588**	--	**10 692**	**32 573**
		НР - 72%, СП - 8%				**11625,25**	**4242,74**	**10 880**	**3 971**		**2 413**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	9,49	8,88	1225,01		10 880				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,07	2,87							
1.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,07	2,873162		2879,00		8 272			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,07	2,873162		1382,00		3 971			
1.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,14	5,746325		55,00		316			
2	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=2,6 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**136**	**4129,54**	**1472,87**	**561 618**	**200 311**	--	**293 973**	**924 038**
		НР - 72%, СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**361 307**	**46 989**		**68 447**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	265,47	1361,00		361 307				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	42,5							
2.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	39,712		6110,00		242 640			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	39,712		1382,00		54 882			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	2,788		2779,00		7 748			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	2,788		1382,00		3 853			
3	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=2,2 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**36**	**4129,54**	**1472,87**	**148 664**	**53 023**	--	**77 816**	**244 599**
		НР - 72%, СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**95 640**	**12 438**		**18 118**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	70,27	1361,00		95 640				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	11,25							
3.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	10,512		6110,00		64 228			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	10,512		1382,00		14 528			
3.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,738		2779,00		2 051			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,738		1382,00		1 020			

4	1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	**Панели стеновые наружные площадью до 10 м2/L=3,2 м/. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		100	11067,43	4190,60	1 106 743	419 060	--	564 522	1 804 966
		НР - 72%; СП - 8%				6876,83	963,75	687 683	96 375		133 701	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,98	497,6	1382,00		687 683				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8717	87,17							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,825	82,5		6110,00		504 075			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,825	82,5		1382,00		114 015			
4.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3583	35,83		189,00		6 772			
4.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0467	4,67		2779,00		12 978			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0467	4,67		1382,00		6 454			
5	1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	**Панели стеновые наружные площадью до 10 м2/L=2,6 м/. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		140	11067,43	4190,60	1 549 440	586 684	--	790 331	2 526 953
		НР - 72%; СП - 8%				6876,83	963,75	962 756	134 925		187 182	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,98	696,64	1382,00		962 756				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8717	122,04							
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,825	115,5		6110,00		705 705			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,825	115,5		1382,00		159 621			
5.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3583	50,162		189,00		9 481			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0467	6,538		2779,00		18 169			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0467	6,538		1382,00		9 036			
6	1107-0507-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки цокольные массой до 2,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		48	2854,77	1431,14	137 029	68 695	--	68 486	221 957
		НР - 72%; СП - 8%				1423,63	558,03	68 334	26 786		16 441	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,06	51,07	1337,99		68 334				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	20,43							
6.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0634	3,0432		5063,00		15 408			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0634	3,0432		1974,00		6 007			
6.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	12,816		4507,00		57 762			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	12,816		1651,00		21 159			
6.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0952	4,5696		2779,00		12 699			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0952	4,5696		1382,00		6 315			
7	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/ в подвале/. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		38	4129,54	1472,87	156 923	55 969	--	82 140	258 188
		НР - 72%; СП - 8%				2656,67	345,50	100 954	13 129		19 125	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	74,18	1361,01		100 954				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	11,88							
7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	11,096		6110,00		67 797			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	11,096		1382,00		15 335			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,779		2779,00		2 165			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,779		1382,00		1 077			
8	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 36 см. Валка с корня**	дерево		36	143,47	5,66	5 165	204	--	3 572	9 436
		НР - 72%; СП - 8%				137,81	--	4 961	--		699	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,103	3,71	1337,92		4 961				
8.2	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0343	1,2348		165,00		204			
9	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень		36	100,12	100,12	3 604	3 604	--	950	4 918
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,65	--	1 319		364	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	0,7992							
9.2	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0222	0,7992		4510,00		3 604			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,7992		1651,00		1 319			

10	1101-0207-0704 РСНБ РК 2015 К=4	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	пень		36	52,32	52,32	1 884	1 883	--	496	2 571
		НР - 72%; СП - 8%				--	19,15	--	689		190	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,4176							
10.2	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0116	0,4176		4510,00		1 883			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,4176		1651,00		689			
11	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	яма		36	104,20	104,20	3 751	3 752	--	1 085	5 223
		НР - 72%; СП - 8%				--	41,85	--	1 507		387	
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,7632							
11.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,7632		4915,00		3 751			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,7632		1974,00		1 507			
12	1101-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м**	пень		36	92,96	68,47	3 347	2 465	--	1 255	4 970
		НР - 72%; СП - 8%				24,49	23,94	882	862		368	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0253	0,9108	968,38		882				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,522							
12.3	3302-0101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,0145	0,522		97,00		51			
12.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0145	0,522		4625,00		2 414			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,522		1651,00		862			
13	1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	дерево		6	72,58	2,87	435	17	--	301	795
		НР - 72%; СП - 8%				69,71	--	418	--		59	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0521	0,3126	1337,17		418				
13.2	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0174	0,1044		165,00		17			
14	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия. Очистка от строительного мусора**	т		8	2074,62	--	16 597	--	--	11 950	30 831
		НР - 72%; СП - 8%				2074,62	--	16 597	--		2 284	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	17,15	968,00		16 597				
15	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	**Блоки стен подвалов массой до 1 т/ФБС крыльца/. Установка**	шт. сборных конструкций		24	1199,79	814,65	28 795	19 552	--	10 275	42 196
		НР - 72%; СП - 8%				385,14	209,48	9 243	5 028		3 126	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,3144	7,55	1224,95		9 243				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0888	2,13							
15.3	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0888	2,1312		9174,00		19 552			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0888	2,1312		2359,00		5 028			
16	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		282	1623,65	1037,76	457 869	292 649	--	173 140	681 490
		НР - 72%; СП - 8%				585,89	266,85	165 220	75 252		50 481	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,4698	132,48	1247,10		165 220				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1131	31,89							
16.3	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11312	31,89984		9174,00		292 649			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11312	31,89984		2359,00		75 252			
17	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3		37,27	35756,77	16893,95	1 332 655	629 637	72 544	662 731	2 155 017
		НР - 72%; СП - 8%				16916,40	7780,66	630 474	289 985		159 631	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	13,32	496,44	1270,00		630 474				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	209,83							
17.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	209,8301		2879,00		604 101			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,63	209,8301		1382,00		289 985			
17.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	419,6602		55,00		23 081			

17.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	90,9388		27,00		2 455			
17.6	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**9,6902**	**5717,00**				**55 399**		
17.7	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**74,54**	**230,00**				**17 144**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					5 533 987	2 346 093	72 544	2 753 715	8 950 721
								3 115 349	709 255	--	663 016	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					5 533 987				
	Материалы		Тенге					72 543				
	Всего заработная плата		Тенге						3 824 604			
		Накладные расходы	Тенге					2 753 715				
		Сметная прибыль	Тенге					663 016				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					8 950 718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2 866
		Сметная заработная плата	Тенге						3 824 604			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					8 950 718				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2 866
		Сметная заработная плата	Тенге						3 824 604			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ФУНДАМЕНТОВ										
18	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**298,2**	**155,86**	**147,26**	**46 477**	**43 913**	--	**10 027**	**61 024**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,60**	**38,10**	**2 565**	**11 361**		**4 520**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	2,65	966,47		2 565				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	5,76							
18.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	5,75526		7630,00		43 913			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	5,75526		1974,00		11 361			
19	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**298,2**	**35,57**	**35,57**	**10 607**	**10 607**	--	**2 858**	**14 542**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**13,31**	--	**3 969**		**1 077**	
19.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	2,42							
19.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,403492		4413,00		10 607			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,403492		1651,00		3 968			
20	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**281,1**	**227,39**	**218,72**	**63 919**	**61 482**	**22**	**14 044**	**84 200**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,59**	**60,80**	**2 415**	**17 091**		**6 237**	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	2,98	810,50		2 415				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	8,66							
20.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	2,16447		4915,00		10 638			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	2,16447		1974,00		4 273			
20.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	6,49341		7830,00		50 843			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	6,49341		1974,00		12 818			
20.5	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00003**	**0,008433**	**2715,00**				**23**		
21	**4102-0102-0210 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**		**491,925**	**33,00**	--	**16 234**	--		--	**17 533**
		СП - 8%				--	--	--	--		**1 299**	
22	**1101-0105-0501 РСНБ РК 2015**	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**		**281,1**	**60,45**	**60,45**	**16 992**	**16 992**	--	**4 914**	**23 659**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**24,28**	--	**6 825**		**1 753**	
22.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	3,46							
22.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	3,45753		4915,00		16 994			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	3,45753		1974,00		6 825			
23	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		579,3	63,34	63,34	36 693	36 693	--	10 619	51 097
		НР - 72%; СП - 8%				--	25,46	--	14 749		3 785	
23.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	7,82							
23.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,66195		4915,00		32 743			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	6,66195		1974,00		13 151			
23.3	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	1,1586		3411,00		3 952			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,1586		1382,00		1 601			
24	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=8	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		579,3	54,58	54,58	31 618	31 618	--	9 222	44 107
		НР - 72%; СП - 8%				--	22,11	--	12 808		3 267	
24.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	9,27							
24.2	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,016	9,2688		3411,00		31 616			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	9,2688		1382,00		12 809			
25	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		840	1,54	1,54	1 294	1 293	--	351	1 776
		НР - 72%; СП - 8%				--	0,58	--	487		132	
25.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,336							
25.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,294		4413,00		1 297			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,294		1651,00		485			
26	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	т		3845	107,00	--	411 415	--		--	444 328
		СП - 8%				--	--	--	--		32 913	
27	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км		3845	33,00	--	126 885	--		--	137 036
		СП - 8%				--	--	--	--		10 151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					762 134	202 598	22	52 035	879 302
								4 980	67 290	--	65 134	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					762 134				
	Материалы		Тенге					22				
	Всего заработная плата		Тенге						72 270			
	Транспортные расходы		Тенге					554 534				
		Накладные расходы	Тенге					52 035				
		Сметная прибыль	Тенге					65 134				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					879 303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						72 270			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					879 303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43
		Сметная заработная плата	Тенге						72 270			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									9 830 019
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					3 120 329				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2 548 691			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						776 545			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							72 566		
		- Перевозка грузов	Тенге					554 534				
		- Накладные расходы	Тенге								2 805 750	
		- Сметная прибыль	Тенге								728 150	
		Временные здания и сооружения 0,9*0,=0,72%										70 776

		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8										9 900 796
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4*1,2=1,68%										166 333
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										10 067 129
		Непредвиденные работы 2%										201 343
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г.										10 268 472
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. К=1,1025918										11 321 932
		ИТОГО с К=0,95:										10 755 835,86
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %										1 290 700,30
		ВСЕГО к оплате:										12 046 536,16

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации)

Руководитель_____**Р.К.Кыдырбеков**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____**С.Е.Кайыркенов**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"

(наименование организации)

Директор_____**С.С.Омаров**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Аст"

(наименование организации)

Директор_____**И.В.Замиралова**

Форма 2

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гимарат KZ"**

Стройка **Демонтаж домов,расположенных по адресу: Карагандинская область,город Темиртау,улица Тольяти дома,№38,№40,№40/1 и улица Школьная дома №49,№51,№53**

Объект **Демонтажные работы по ул.Школьная,дом №53-2022г**

Договор № **216 от 30.11.2021г**

Акт приемки выполненных работ №7
за февраль 2022г

на Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2020года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ по ул.Школьная,дом №53										
		КРОВЛЯ										
1	**1146-0401-0701 РСНБ РК 2015**	**Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка**	**м2**		**674,4**	**142,93**	**3,73**	**96 392**	**2 516**	--	**67 591**	**177 102**
		НР - 72%, СП - 8%				**139,20**	--	**93 876**	--		**13 119**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,1438	96,98	968,01		93 876				
1.2	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0622	41,94768		60,00		2 517			
2	**1112-0101-1402 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Покрытия. Демонтаж утепления керамзитом**	**м3 утеплителя**		**202,32**	**3493,55**	**1394,93**	**706 816**	**282 222**	--	**360 465**	**1 152 663**
		НР - 72%, СП - 8%				**2098,62**	**375,90**	**424 594**	**76 052**		**85 382**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,17	438,63	968,00		424 594				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,272	55,03							
2.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,176	35,60832		4593,00		163 549			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,176	35,60832		1382,00		49 211			
2.4	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,096	19,42272		6110,00		118 673			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,096	19,42272		1382,00		26 842			
3	**1146-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Бетонные основания кровли. Разборка**	**м3**		**101,16**	**20801,48**	**9176,23**	**2 104 278**	**928 268**	--	**1 155 748**	**3 520 828**
		НР - 72%, СП - 8%				**11625,25**	**4242,74**	**1 176 010**	**429 196**		**260 802**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	9,49	960,01	1225,00		1 176 010				
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,07	310,56							
3.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	3,07	310,5612		2879,00		894 106			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,07	310,5612		1382,00		429 196			
3.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	6,14	621,1224		55,00		34 162			
4	**1107-0505-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Демонтаж с опиранием на две стороны**	**шт. сборных конструкций**		**40**	**3814,14**	**1030,30**	**152 565**	**41 212**	--	**87 374**	**259 134**
		НР - 72%, СП - 8%				**2783,84**	**249,98**	**111 354**	**9 999**		**19 195**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	2,19	87,68	1270,00		111 354				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	9,04							
4.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	7,92		6110,00		48 391			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	3,92		1382,00		10 848			
4.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0281	1,124		2779,00		3 124			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	1,124		1382,00		1 553			
5	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**		**48**	**5616,12**	**2708,39**	**269 574**	**130 002**	--	**121 541**	**422 404**
		НР - 72%; СП - 8%				**2907,73**	**609,07**	**139 571**	**29 235**		**31 289**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,1	100,99	1382,00		139 571				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	26,44							
5.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	26,4		6110,00		161 304			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	26,4		1382,00		36 485			
5.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	5,712		189,00		1 080			
5.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0432		2779,00		120			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0432		1382,00		60			
6	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж**	**шт.**		**12**	**2671,01**	**1344,20**	**32 052**	**16 130**	--	**14 091**	**49 834**
		НР - 72%; СП - 8%				**1326,81**	**304,04**	**15 922**	**3 648**		**3 691**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,06	12,77	1247,02		15 922				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	3,3							
6.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	3,3		6110,00		20 163			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	3,3		1382,00		4 561			
7	1107-0512-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Демонтаж в зданиях панельных**	**шт. сборных конструкций**		**48**	**5616,12**	**2708,39**	**269 574**	**130 002**	--	**121 541**	**422 404**
		НР - 72%; СП - 8%				**2907,73**	**609,07**	**139 571**	**29 235**		**31 289**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	2,1	100,99	1382,00		139 571				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5509	26,44							
7.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,55	26,4		6110,00		161 304			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,55	26,4		1382,00		36 485			
7.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	5,712		189,00		1 080			
7.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0009	0,0432		2779,00		120			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,0432		1382,00		60			
8	1107-0505-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Панели перекрытий площадью до 20 м2. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**80**	**6157,23**	**1618,74**	**492 579**	**129 499**	--	**282 986**	**837 611**
		НР - 72%; СП - 8%				**4538,50**	**374,46**	**363 080**	**29 957**		**62 045**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	3,39	271,36	1338,00		363 080				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3387	27,1							
8.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	24,64		6110,00		150 550			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	24,64		1382,00		34 052			
8.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	23,8		189,00		4 498			
8.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	2,456		2779,00		6 825			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0307	2,456		1382,00		3 394			
9	1107-0505-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=0,8	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**100**	**5227,67**	**1277,90**	**522 767**	**127 789**	--	**305 439**	**894 462**
		НР - 72%; СП - 8%				**3949,78**	**292,43**	**394 978**	**29 243**		**66 256**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,95	295,2	1338,00		394 978				
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	26,45							
9.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	24,2		6110,00		147 862			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	24,2		1382,00		33 444			
9.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	29,75		189,00		5 623			
9.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	2,25		2779,00		6 253			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	2,25		1382,00		3 110			
10	1107-0509-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2/L=5,76 м/.Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**130**	**4600,18**	**1573,31**	**598 023**	**204 530**	--	**318 344**	**989 676**
		НР - 72%; СП - 8%				**3026,86**	**374,25**	**393 492**	**48 652**		**73 309**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	2,22	289,12	1361,00		393 492				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3385	44,01							
10.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,308	40,04		6110,00		244 644			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,308	40,04		1382,00		55 335			

10.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0305	3,965		2779,00		11 019			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0305	3,965		1382,00		5 480			
11	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=3,2 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**40**	**4129,54**	**1472,87**	**165 182**	**58 915**	--	**86 463**	**271 776**
		НР - 72%, СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**106 267**	**13 820**		**20 132**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	78,08	1361,00		106 267				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	12,5							
11.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	11,68		6110,00		71 365			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	11,68		1382,00		16 142			
11.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,82		2779,00		2 279			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,82		1382,00		1 133			
12	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=3,1 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**20**	**4129,54**	**1472,87**	**82 591**	**29 457**	--	**43 231**	**135 888**
		НР - 72%, СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**53 133**	**6 910**		**10 066**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	39,04	1360,99		53 133				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	6,25							
12.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	5,84		6110,00		35 682			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	5,84		1382,00		8 071			
12.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,41		2779,00		1 139			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,41		1382,00		567			
13	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=2,6 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**136**	**4129,54**	**1472,87**	**561 618**	**200 311**	--	**293 973**	**924 038**
		НР - 72%, СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**361 307**	**46 989**		**68 447**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	265,47	1361,00		361 307				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	42,5							
13.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	39,712		6110,00		242 640			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	39,712		1382,00		54 882			
13.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	2,788		2779,00		7 748			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	2,788		1382,00		3 853			
14	**1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8**	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/L=2,2 м/. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**36**	**4129,54**	**1472,87**	**148 664**	**53 023**	--	**77 816**	**244 599**
		НР - 72%, СП - 8%				**2656,67**	**345,50**	**95 640**	**12 438**		**18 118**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	70,27	1361,00		95 640				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	11,25							
14.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	10,512		6110,00		64 228			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	10,512		1382,00		14 528			
14.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,738		2779,00		2 051			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,738		1382,00		1 020			
15	**1107-0506-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Площадки лестничные массой более 1 т. Демонтаж**	**шт. сборных конструкций**		**18**	**4783,27**	**2290,03**	**86 099**	**41 221**	--	**39 021**	**135 130**
		НР - 72%, СП - 8%				**2493,24**	**517,64**	**44 878**	**9 318**		**10 010**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	1,9	34,13	1314,99		44 878				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4682	8,43							
15.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	8,316		6110,00		50 811			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	8,316		1382,00		11 493			
15.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,119	2,142		189,00		405			
15.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0062	0,1116		2779,00		310			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0062	0,1116		1382,00		154			
16	**1107-0506-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8**	**Марши лестничные массой более 1 т. Демонтаж**	**шт.**		**2**	**4505,68**	**2270,48**	**9 011**	**4 541**	--	**3 963**	**14 012**
		НР - 72%, СП - 8%				**2235,20**	**516,86**	**4 470**	**1 034**		**1 038**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,76	3,52	1269,89		4 470				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4675	0,935							
16.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,462	0,924		6110,00		5 646			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,462	0,924		1382,00		1 277			
16.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0055	0,011		2779,00		31			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел	чел-ч	0,0055	0,011		1382,00		15			
17	1107-0514-0105 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Демонтаж**	шт.		60	2671,01	1344,20	160 260	80 652	--	70 453	249 170
		НР - 72%, СП - 8%				1326,81	304,04	79 608	18 242		18 457	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	1,06	63,84	1246,99		79 608				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	16,5							
17.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,275	16,5		6110,00		100 815			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,275	16,5		1382,00		22 803			
18	1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	**Панели стеновые наружные площадью до 10 м2/L=3,2 м/. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		100	11067,43	4190,60	1 106 743	419 060	--	564 522	1 804 966
		НР - 72%, СП - 8%				6876,83	963,75	687 683	96 375		133 701	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,98	497,6	1382,00		687 683				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8717	87,17							
18.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,825	82,5		6110,00		504 075			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,825	82,5		1382,00		114 015			
18.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3583	35,83		189,00		6 772			
18.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0467	4,67		2779,00		12 978			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0467	4,67		1382,00		6 454			
19	1107-0508-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8К=0,8	**Панели стеновые наружные площадью до 10 м2/L=2,6 м/. Демонтаж в зданиях каркасно-панельных**	шт. сборных конструкций		140	11067,43	4190,60	1 549 440	586 684	--	790 331	2 526 953
		НР - 72%, СП - 8%				6876,83	963,75	962 756	134 925		187 182	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	4,98	696,64	1382,00		962 756				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,8717	122,04							
19.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,825	115,5		6110,00		705 705			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,825	115,5		1382,00		159 621			
19.4	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,3583	50,162		189,00		9 481			
19.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0467	6,538		2779,00		18 169			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0467	6,538		1382,00		9 036			
20	1107-0507-0102 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Блоки цокольные массой до 2,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		48	2854,77	1431,14	137 029	68 695	--	68 486	221 957
		НР - 72%, СП - 8%				1423,63	558,03	68 334	26 786		16 441	
20.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	1,06	51,07	1337,99		68 334				
20.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4256	20,43							
20.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0634	3,0432		5063,00		15 408			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0634	3,0432		1974,00		6 007			
20.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,267	12,816		4507,00		57 762			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,267	12,816		1651,00		21 159			
20.5	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0952	4,5696		2779,00		12 699			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0952	4,5696		1382,00		6 315			
21	1107-0509-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5К=0,8	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2/ в подвале/. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		38	4129,54	1472,87	156 923	55 969	--	82 140	258 188
		НР - 72%, СП - 8%				2656,67	345,50	100 954	13 129		19 125	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	1,95	74,18	1361,01		100 954				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3125	11,88							
21.3	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,292	11,096		6110,00		67 797			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,292	11,096		1382,00		15 335			
21.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0205	0,779		2779,00		2 165			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0205	0,779		1382,00		1 077			
22	1101-0207-0109 РСНБ РК 2015	**Деревья твердых пород и лиственницы, диаметр стволов до 36 см. Валка с корня**	дерево		36	143,47	5,66	5 165	204	--	3 572	9 436
		НР - 72%, СП - 8%				137,81	--	4 961	--		699	
22.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,103	3,71	1337,92		4 961				
22.2	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0343	1,2348		165,00		204			

23	1101-0207-0701 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м**	пень		36	100,12	100,12	3 604	3 604	--	950	4 918
		НР - 72%, СП - 8%				--	36,65	--	1 319		364	
23.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0222	0,7992							
23.2	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0222	0,7992		4510,00		3 604			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0222	0,7992		1651,00		1 319			
24	1101-0207-0704 РСНБ РК 2015 К=4	**Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м**	пень		36	52,32	52,32	1 884	1 883	--	496	2 571
		НР - 72%, СП - 8%				--	19,15	--	689		190	
24.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0116	0,4176							
24.2	3206-0101-0802	Корчеватели-собиратели с трактором, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0116	0,4176		4510,00		1 883			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0116	0,4176		1651,00		689			
25	1101-0207-0901 РСНБ РК 2015	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	яма		36	104,20	104,20	3 751	3 752	--	1 085	5 223
		НР - 72%, СП - 8%				--	41,85	--	1 507		387	
25.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0212	0,7632							
25.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0212	0,7632		4915,00		3 751			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0212	0,7632		1974,00		1 507			
26	1101-0207-1201 РСНБ РК 2015	**Пни диаметром до 32 см. Вывозка тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м**	пень		36	92,96	68,47	3 347	2 465	--	1 255	4 970
		НР - 72%, СП - 8%				24,49	23,94	882	862		368	
26.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0253	0,9108	968,38		882				
26.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0145	0,522							
26.3	3302-0101-0101	Прицепы тракторные, 2 т	маш.-ч	0,0145	0,522		97,00		51			
26.4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0145	0,522		4625,00		2 414			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0145	0,522		1651,00		862			
27	1101-0207-0101 РСНБ РК 2015	**Деревья мягких пород, диаметр стволов до 16 см. Валка с корня**	дерево		6	72,58	2,87	435	17	--	301	795
		НР - 72%, СП - 8%				69,71	--	418	--		59	
27.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0521	0,3126	1337,17		418				
27.2	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,0174	0,1044		165,00		17			
28	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытия. Очистка от строительного мусора**	т		8	2074,62	--	16 597	--	--	11 950	30 831
		НР - 72%, СП - 8%				2074,62	--	16 597	--		2 284	
28.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	2,14	17,15	968,00		16 597				
29	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	**Блоки стен подвалов массой до 1 т/ФБС крыльца/. Установка**	шт. сборных конструкций		24	1199,79	814,65	28 795	19 552	--	10 275	42 196
		НР - 72%, СП - 8%				385,14	209,48	9 243	5 028		3 126	
29.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,3144	7,55	1224,95		9 243				
29.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0888	2,13							
29.3	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,0888	2,1312		9174,00		19 552			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0888	2,1312		2359,00		5 028			
30	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Демонтаж**	шт. сборных конструкций		127	1623,65	1037,76	206 203	131 796	--	77 974	306 912
		НР - 72%, СП - 8%				585,89	266,85	74 408	33 890		22 734	
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,4698	59,66	1247,10		74 408				
30.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1131	14,36							
30.3	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,11312	14,36624		9174,00		131 796			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11312	14,36624		2359,00		33 890			
31	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м3		59,88	35756,77	16893,95	2 141 115	1 011 610	116 551	1 064 779	3 462 366
		НР - 72%, СП - 8%				16916,40	7780,66	1 012 954	465 906		256 472	

31.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	13,32	797,6	1270,00		1 012 954				
31.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,63	337,12							
31.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	5,63	337,1244		2879,00		970 581			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,63	337,1244		1382,00		465 906			
31.4	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	11,26	674,2488		55,00		37 084			
31.5	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,44	146,1072		27,00		3 945			
31.6	**2113-0701-0201**	**Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75**	**м3**	**0,26**	**15,5688**	**5717,00**				**89 007**		
31.7	**2113-0701-0401**	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	**м3**	**2**	**119,76**	**230,00**				**27 545**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**11 819 076**	**4 765 581**	**116 551**	**6 128 156**	**19 383 013**
								6 936 941	**1 574 384**	--	**1 435 777**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**11 819 076**				
	Материалы		Тенге					**116 552**				
	Всего заработная плата		Тенге						**8 511 325**			
		Накладные расходы	Тенге					**6 128 156**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1 435 777**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**19 383 009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6 636**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8 511 325**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**19 383 009**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**6 636**
		Сметная заработная плата	Тенге						**8 511 325**			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ПРИ ДЕМОНТАЖЕ ФУНДАМЕНТОВ										
32	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**		**129,43**	**1720,18**	--	**222 643**	--	--	**160 303**	**413 582**
		НР - 72%, СП - 8%				**1720,18**	--	**222 643**	--		**30 636**	
32.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	199,32	1117,00		222 643				
33	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**		**178,77**	**155,86**	**147,26**	**27 863**	**26 326**	--	**6 011**	**36 584**
		НР - 72%, СП - 8%				**8,60**	**38,10**	**1 537**	**6 811**		**2 710**	
33.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0089	1,59	966,03		1 537				
33.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	3,45							
33.3	3101-0201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	3,450261		7630,00		26 325			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	3,450261		1974,00		6 811			
34	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**308,2**	**35,57**	**35,57**	**10 963**	**10 963**	--	**2 954**	**15 030**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**13,31**	--	**4 102**		**1 113**	
34.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	2,5							
34.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	2,484092		4413,00		10 962			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	2,484092		1651,00		4 101			
35	**1101-0102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**		**290,4**	**227,39**	**218,72**	**66 034**	**63 516**	**23**	**14 509**	**86 986**
		НР - 72%, СП - 8%				**8,59**	**60,80**	**2 495**	**17 656**		**6 443**	
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	3,08	810,53		2 495				
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	8,94							
35.3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	2,23608		4915,00		10 990			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	2,23608		1974,00		4 414			
35.4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	6,70824		7830,00		52 526			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	6,70824		1974,00		13 242			
35.5	**2101-0201-0604**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,00003**	**0,008712**	**2715,00**				**24**		

36	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км		508,2	33,00	--	16 771	--		--	18 113
		СП - 8%				--	--	--	--		1 342	
37	1101-0105-0501 РСНБ РК 2015	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта		290,4	60,45	60,45	17 555	17 555	--	5 077	24 442
		НР - 72%, СП - 8%				--	24,28	--	7 051		1 811	
37.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0123	3,57							
37.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0123	3,57192		4915,00		17 556			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	3,57192		1974,00		7 051			
38	1101-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		598,6	63,34	63,34	37 915	37 915	--	10 973	52 799
		НР - 72%, СП - 8%				--	25,46	--	15 240		3 911	
38.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0135	8,08							
38.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0115	6,8839		4915,00		33 834			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	6,8839		1974,00		13 589			
38.3	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,002	1,1972		3411,00		4 084			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,1972		1382,00		1 655			
39	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=8	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3 уплотненного грунта		598,6	54,58	54,58	32 672	32 672	--	9 529	45 577
		НР - 72%, СП - 8%				--	22,11	--	13 235		3 376	
39.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,016	9,58							
39.2	3201-0101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные, 2,2 т	маш.-ч	0,016	9,5776		3411,00		32 669			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,016	9,5776		1382,00		13 236			
40	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)**	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		840	1,54	1,54	1 294	1 293	--	351	1 776
		НР - 72%, СП - 8%				--	0,58	--	487		132	
40.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,336							
40.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00035	0,294		4413,00		1 297			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00035	0,294		1651,00		485			
41	4104-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный.Погрузка**	т		3845	107,00	--	411 415	--		--	444 328
		СП - 8%				--	--	--	--		32 913	
42	4102-0102-0210 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов с амосвалами вне карьеров.Грузоподъемность свыше 10т.Расстояние перевозки 10 км**	т·км		3845	33,00	--	126 885	--		--	137 036
		СП - 8%				--	--	--	--		10 151	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					972 010	190 240	23	209 707	1 276 253
								226 675	64 582	--	94 538	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					972 010				
	Материалы		Тенге					23				
	Всего заработная плата		Тенге						291 257			
	Транспортные расходы		Тенге					555 071				
		Накладные расходы	Тенге					209 707				
		Сметная прибыль	Тенге					94 538				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге					1 276 255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
		Сметная заработная плата	Тенге						291 257			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1 276 255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									240
		Сметная заработная плата	Тенге						291 257			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									20 659 263
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					7 163 616				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						4 955 821			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1 638 976			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							116 574		
		- Перевозка грузов	Тенге					555 071				
		- Накладные расходы	Тенге								6 337 863	
		- Сметная прибыль	Тенге								1 530 315	
		Временные здания и сооружения 0,9*0,=0,72%										148 747
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8										**20 808 010**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,4*1,2=1,68%										349 575
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9										**21 157 584**
		Непредвиденные работы 2%										**423 152**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2020г.										**21 580 736**
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022г. К=1,1025918										**23 794 742**
		ИТОГО с К=0,95:										**22 605 005,36**
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %										**2 712 600,64**
		ВСЕГО к оплате:										**25 317 606,00**

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

(наименование организации)

Руководитель_____**Р.К.Кыдырбеков**

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ғимарат KZ"

(наименование организации)

Директор_____**С.Е.Кайыркенов**

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алатау Сапа Құрылыс"

(наименование организации)

Директор_____**С.С.Омаров**

Авторский надзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Аст"

(наименование организации)

Директор_____**М.В.Замиралова**