Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Керей Жаннбек хандары, 11 ЖК "Гулистан"**
(наименование)

Договор: **№ 22/008 от 23.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за август 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	15,372	698,91	--	10744	--	--	11603	24134
		НР - 108%; СП - 8%			698,91	--	10744	--		1788	
2	С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	0,5902848	641,00	--	378	--		--	409
		СП - 8%			--	--	--	--		30	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,5902848	1535,00	--	906	--		--	979
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
		Демонтаж ограждений и МАФ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,228015**	**77032,43**	**4727,79**	**17565**	**1078**	**--**	**11442**	**31327**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**16487**	**97**		**2321**	
5	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,228015**	**569,00**	**--**	**130**	**--**		**--**	**140**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,228015**	**1535,00**	**--**	**350**	**--**		**--**	**378**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**28**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**30072**	**1078**	**--**	**23045**	**57367**
							27230	**97**	**--**	**4249**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12508**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10744**			
	Транспортные расходы		Тенге				**1764**				
		Накладные расходы	Тенге				**11603**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1929**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**26040**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**9**
		Сметная заработная плата	Тенге					**10744**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**17565**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16583**			
		Накладные расходы	Тенге				**11442**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2321**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**31327**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**13**
		Сметная заработная плата	Тенге					**16583**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**57367**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27327**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
7	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**1,74627**	**2551,50**	**--**	**4456**	**--**	**--**	**3208**	**8277**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**4456**	**--**		**613**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	т	2,968659	259,00	--	769	--		--	830
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	2,968659	1535,00	--	4557	--		--	4921
		СП - 8%			--	--	--	--		365	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	1,74627	19,27	16,03	34	28	--	13	50
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	6	13		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из щебня или дресвы. Устройство**	м3 основания	0,698508	7590,86	1924,26	5302	1344	3197	1311	7142
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	761	648		529	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	17,4627	2065,65	34,62	36072	605	12294	25314	66297
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	23173	266		4911	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,2794032	40291,00	--	11257	--	11257	--	12158
		СП - 8%			--	--	--	--		901	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62447	1977	26748	29846	99675
							28395	926	--	7385	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				62447				
	Материалы		Тенге				15491				
	Всего заработная плата		Тенге					29322			
	Местные материалы		Тенге				11257				
	Транспортные расходы		Тенге				5326				
		Накладные расходы	Тенге				29846				
		Сметная прибыль	Тенге				7383				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29322			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				99676				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата	Тенге					29322			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
14	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	7,5781526	3316,95	--	25136	--	--	18098	46693
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	25136	--		3459	
15	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	12,8828593	259,00	--	3337	--		--	3604
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
16	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	12,8828593	1535,00	--	19775	--		--	21357
		СП - 8%			--	--	--	--		1582	
17	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	7,5781526	19,27	16,03	146	121	1	57	219
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	24	54		16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	6,1114133	8300,52	1137,13	50728	6949	42690	3160	58199
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	1089	1837		4311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	24,4456534	1056,83	219,65	25835	5370	19431	3078	31225
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1034	1815		2313	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0611141	156623,37	2024,49	9572	124	9448	76	10420
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	71		772	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	24,4456534	1456,27	3,17	35599	78	29924	6079	45013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	5597	32		3334	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**97,7826136**	**232,64**	**--**	**22748**	**--**	**19141**	**3896**	**28775**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**3607**	**--**		**2132**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**24,4456534**	**1182,67**	**5,40**	**28911**	**132**	**9869**	**17844**	**50496**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**18910**	**73**		**3740**	
24	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**24,4456534**	**12571,43**	**--**	**307317**	**--**	**307317**	**--**	**331902**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24585**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**529105**	**12774**	**437821**	**52288**	**627903**
							55398	**3883**	**--**	**46511**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**529105**				
	Материалы		Тенге				**130504**				
	Всего заработная плата		Тенге					**59280**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**307317**				
	Транспортные расходы		Тенге				**23112**				
		Накладные расходы	Тенге				**52288**				
		Сметная прибыль	Тенге				**46511**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**627904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59280**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**627904**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**38**
		Сметная заработная плата	Тенге					**59280**			
		РАЗДЕЛ 4.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
25	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Подготовка площадки под основание**	**м3**	**3,587103**	**3316,95**	**--**	**11898**	**--**	**--**	**8567**	**22102**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**11898**	**--**		**1637**	
26	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Мусор. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**6,0980751**	**259,00**	**--**	**1579**	**--**		**--**	**1706**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**126**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	6,0980751	1535,00	--	9361	--		--	10109
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
28	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	3,587103	19,27	16,03	69	57	1	27	104
		НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			3,18	7,18	11	26		8	
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,892825	6565,68	1137,13	18993	3290	15188	1496	22128
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			178,13	300,60	515	870		1639	
30	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МНа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	11,5713	1056,83	219,65	12229	2542	9197	1457	14780
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			42,31	74,27	490	859		1095	
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0289283	156623,37	2024,49	4531	59	4472	36	4932
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			--	1157,68	--	33		365	
32	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	11,5713	1456,27	3,17	16851	37	14165	2878	21307
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			228,96	1,31	2649	15		1578	
33	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	46,2852	232,64	--	10768	--	9061	1844	13621
		НР - 108%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			36,89	--	1707	--		1009	
34	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	11,5713	1182,67	5,40	13685	63	4671	8447	23902
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	8951	34		1771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	11,5713	14062,50	--	162721	--	162721	--	175739
		СП - 8%			--	--	--	--		13018	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				262686	6046	219476	24752	310430
							26222	1838	--	22995	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				262686				
	Материалы		Тенге				56755				
	Всего заработная плата		Тенге					28060			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				162721				
	Транспортные расходы		Тенге				10940				
		Накладные расходы	Тенге				24750				
		Сметная прибыль	Тенге				22995				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				310431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28060			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				310431				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28060			
		РАЗДЕЛ 5.Стритбольная площадка с резиновым покрытием									
36	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Подготовка площадки под основание**	м3	3,125079	3316,95	--	10366	--	--	7463	19255
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	10366	--		1426	
37	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Мусор. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	5,3126343	259,00	--	1376	--		--	1486
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
38	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз мусора. Расстояние перевозки 50 км**	т	5,3126343	1535,00	--	8155	--		--	8807
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
39	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Работа на отвале**	м3	3,125079	19,27	16,03	60	50	--	23	90
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	10	22		7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,520225	6565,68	1137,13	16547	2866	13232	1303	19278
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	449	758		1428	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	10,0809	1056,83	219,65	10654	2214	8014	1269	12877
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	426	749		954	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0252023	156623,37	2024,49	3947	51	3896	32	4297
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	29		318	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	10,0809	1456,27	3,17	14681	32	12341	2507	18563
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	2308	13		1375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	40,3236	232,64	--	9381	--	7894	1606	11866
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	1487	--		879	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	10,0809	1182,67	5,40	11922	54	4070	7359	20823
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	7798	30		1542	
46	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	10,0809	14062,50	--	141763	--	141763	--	153104
		СП - 8%			--	--	--	--		11341	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				228851	5268	191210	21562	270446
							22845	1601	--	20032	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				228851				
	Материалы		Тенге				49445				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					24446			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				141763				
	Транспортные расходы		Тенге				9531				
		Накладные расходы	Тенге				21562				
		Сметная прибыль	Тенге				20033				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				270447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24446			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				270447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					24446			
		РАЗДЕЛ 6.Озеленение									
		Газоны									
47	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**13,4803**	**466,22**	**10,50**	**6285**	**141**	**1758**	**3897**	**10997**
		НР - 88%; СП - 8%			**325,38**	**3,17**	**4386**	**43**		**815**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**6285**	**141**	**1758**	**3897**	**10997**
							4386	**43**	**--**	**815**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6285				
	Материалы		Тенге				1757				
	Всего заработная плата		Тенге					4429			
		Накладные расходы	Тенге				3897				
		Сметная прибыль	Тенге				815				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4429			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4429			
		РАЗДЕЛ 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
48	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**1**	**3099,20**	**--**	**3099**	**--**	**--**	**2231**	**5757**
		НР - 72%; СП - 8%			**3099,20**	**--**	**3099**	**--**		**426**	
49	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,009**	**7590,86**	**1924,26**	**68**	**17**	**41**	**17**	**92**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**10**	**8**		**7**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,027	20643,23	1153,47	557	31	483	46	652
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	43	8		48	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,00355	29457,92	13447,07	105	48	26	32	148
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	31	16		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	1	853,00	--	853	--	853	--	921
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
53	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,034368	200239,21	43084,52	6882	1481	178	3996	11748
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	5223	569		870	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,034368	72083,96	2586,12	2477	89	149	1559	4360
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	2239	21		323	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,014074	290167,00	--	4084	--	4084	--	4411
		СП - 8%			--	--	--	--		327	
56	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,01942	232709,00	--	4519	--	4519	--	4881
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
57	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00266	224072,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,000154	273965,00	--	42	--	42	--	46
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
59	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	0,445	475,32	--	212	--	--	146	386
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	212	--		29	
60	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,78	98,77	2,47	176	4	72	69	265
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	100	1		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,56	86,63	1,77	308	6	186	81	421
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	116	1		31	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				23979	1676	11229	8177	34732
							11072	624	--	2573	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13662				
	Материалы		Тенге				782				
	Всего заработная плата		Тенге					3597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9241				
		Накладные расходы	Тенге				2591				
		Сметная прибыль	Тенге				1300				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17553				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					3597			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9464				
	Материалы		Тенге				353				
	Всего заработная плата		Тенге					8099			
		Накладные расходы	Тенге				5588				
		Сметная прибыль	Тенге				1204				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16256				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					8099			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				853				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				853				
		Сметная прибыль	Тенге				68				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				34730				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					11696			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
62	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	3	1125,20	895,88	3376	2688	--	1414	5172
		НР - 72%; СП - 8%			229,32	425,15	688	1275		383	
63	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,096	7590,86	1924,26	729	185	439	180	982
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	105	89		73	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,48	20643,23	1153,47	9909	554	8597	822	11589
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	758	145		858	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,035715	200239,21	43084,52	7152	1539	185	4153	12209
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	5428	591		904	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,021195	264592,00	--	5608	--	5608	--	6057
		СП - 8%			--	--	--	--		449	
67	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01452	227706,00	--	3306	--	3306	--	3571
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
68	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,178581	29457,92	13447,07	5261	2401	1277	1634	7446
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	1583	785		552	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,17352	284606,00	--	49385	--	49385	--	53336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3951	
70	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,000951	264592,00	--	252	--	252	--	272
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
71	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,47406	200239,21	43084,52	94925	20425	2457	55124	162054
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	72043	7847		12004	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,47406	72083,96	2586,12	34172	1226	2063	21507	60134
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	30883	286		4454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,0978	280827,00	--	27465	--	27465	--	29662
		СП - 8%			--	--	--	--		2197	
74	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1137	284606,00	--	32360	--	32360	--	34948
		СП - 8%			--	--	--	--		2589	
75	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,08097	222765,00	--	18037	--	18037	--	19480
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	
76	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,12507	227706,00	--	28479	--	28479	--	30758
		СП - 8%			--	--	--	--		2278	
77	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01104	264592,00	--	2921	--	2921	--	3155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		234	
78	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	15	921,00	--	13815	--	13815	--	14920
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
79	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,01743	227706,00	--	3969	--	3969	--	4286
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
80	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	16,8	475,32	--	7985	--	--	5510	14575
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	7985	--		1080	
81	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	16,8	98,77	2,47	1659	41	678	652	2497
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	940	6		185	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
82	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	33,6	86,63	1,77	2911	59	1753	766	3971
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	1099	11		294	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				353675	29118	203046	91762	481074
							121512	11036	--	35636	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				212165				
	Материалы		Тенге				11467				
	Всего заработная плата		Тенге					13101			
	Стоимость материалоа и конструкций		Тенге				185597				
		Накладные расходы	Тенге				9344				
		Сметная прибыль	Тенге				17721				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				239230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13101			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				141510				
	Материалы		Тенге				5981				
	Всего заработная плата		Тенге					119447			
		Накладные расходы	Тенге				82419				
		Сметная прибыль	Тенге				17914				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				241842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					119447			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				481072				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					132548			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1892624
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				297061				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					58078			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20047			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1091288		
		- Перевозка грузов	Тенге				50673				
		- Накладные расходы	Тенге							255329	
		- Сметная прибыль	Тенге							140196	
		Итого по смете с НДС	**Тенге**								2119739
		- в том числе НДС 12%	Тенге								227115

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП