Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ж.м. Уркер, в районе ул. Актамберды жырау и Умбетей жырау**
(наименование)

Договор: **№ 22/022 от 26.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2020 года

на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Демонтаж металлических конструкций и МАФ									
1	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и и металлических конструкций**	т	0,20925	77032,43	4727,79	16119	989	--	10501	28749
		НР - 69%; СП - 8%			72304,64	423,73	15130	89		2130	
2	С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	т	0,20925	569,00	--	119	--		--	129
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
3	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,20925	1535,00	--	321	--		--	347
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				16559	989	--	10501	29225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							15130	89	--	2166	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				440				
	Транспортные расходы		Тенге				440				
		Сметная прибыль	Тенге				35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				475				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16119				
	Всего заработная плата		Тенге					15218			
		Накладные расходы	Тенге				10501				
		Сметная прибыль	Тенге				2130				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15218			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Бортовой камень									
4	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,3430755**	**2551,50**	**--**	**875**	**--**	**--**	**630**	**1626**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**875**	**--**		**120**	
5	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**13,962375**	**259,00**	**--**	**3616**	**--**		**--**	**3906**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**289**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**13,962375**	**1535,00**	**--**	**21432**	**--**		**--**	**23147**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1715**	
7	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,9785**	**19,27**	**16,03**	**154**	**128**	**1**	**60**	**230**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**25**	**57**		**17**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**5,319**	**7590,86**	**1924,26**	**40376**	**10235**	**24345**	**9980**	**54385**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**5796**	**4935**		**4028**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	**Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**53,19**	**2065,65**	**34,62**	**109872**	**1842**	**37447**	**77104**	**201934**
		НР - 108%; СП - 8%			**1327,00**	**15,22**	**70583**	**810**		**14958**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,28717	40291,00	--	92152	--	92152	--	99525
		СП - 8%			--	--	--	--		7372	
		Поребрик									
11	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	12,771	2551,50	--	32585	--	--	23461	60530
		НР - 72%; СП - 8%			2551,50	--	32585	--		4484	
12	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	21,7107	259,00	--	5623	--		--	6073
		СП - 8%			--	--	--	--		450	
13	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	21,7107	1535,00	--	33326	--		--	35992
		СП - 8%			--	--	--	--		2666	
14	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,771	19,27	16,03	246	205	--	95	369
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	41	92		27	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	5,1084	7590,86	1924,26	38777	9830	23380	9585	52231
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	5567	4740		3869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	127,71	2065,65	34,62	263804	4422	89911	185128	484847
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	169471	1944		35915	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,04336	40291,00	--	82329	--	82329	--	88915
		СП - 8%			--	--	--	--		6586	
		ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				725168	26661	349565	306043	1113710
							284944	12578	--	82496	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				725168				
	Материалы		Тенге				175084				
	Всего заработная плата		Тенге					297522			
	Местные материалы		Тенге				174481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				63997				
		Накладные расходы	Тенге				306045				
		Сметная прибыль	Тенге				82497				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1113709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					297522			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1113709				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								221
		Сметная заработная плата	Тенге					297522			
		РАЗДЕЛ 3. Асфальтобетонное покрытие проездов (5+5)									
18	**Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	74,62476	394,38	355,02	29431	26493	10	10409	43027
		НР - 72%; СП - 8%			39,23	154,49	2928	11529		3187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	88,8034644	1535,00	--	136313	--		--	147218
		СП - 8%			--	--	--	--		10905	
20	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	52,237332	19,27	16,03	1007	837	4	390	1508
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	166	375		112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	**С341-020101-1001 4102-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня**	**Тенге за 1 тонну**	38,0586276	55,00	--	2093	--		--	2261
		СП - 8%			--	--	--	--		167	
22	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня**	**м3 грунта**	22,387428	987,66	--	22111	--	--	15920	41074
		НР - 72%; СП - 8%			987,66	--	22111	--		3042	
23	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	53,3034	75,02	75,02	3999	3999	--	1262	5682
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	1753		421	
24	**Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	373,1238	7,16	7,16	2670	2670	--	670	3608
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,50	--	931		267	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или песчано-гравийной смеси н-20**	м3	35,5356	6565,68	1137,13	233315	40409	186576	18373	271823
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	6330	10682		20135	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из фракционного щебня или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"**	м2 основания	177,678	1067,45	219,65	189663	39027	143119	22369	228994
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	7517	13195		16963	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,444195	110068,40	2024,49	48892	899	47993	555	53403
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	514		3956	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками**	м2 покрытия /КЗ АБ/	177,678	1722,51	51,66	306052	9179	286237	13626	345252
		НР - 108%; СП - 8%			59,86	11,14	10636	1980		25574	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	355,356	180,34	1,82	64084	645	63397	151	69374
		НР - 108%; СП - 8%			0,12	0,27	42	98		5139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
30	Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14)	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/**	м2 покрытия	177,678	1691,18	51,66	300486	9179	280671	13626	339240
		НР - 108%; СП - 8%			59,86	11,14	10636	1980		25129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	355,356	191,90	1,82	68194	645	67507	151	73813
		НР - 108%; СП - 8%			0,12	0,27	42	98		5468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	**км линии**	**0,635**	**33986,02**	**10188,86**	**21581**	**6470**	**12817**	**4848**	**28543**
		НР - 108%; СП - 8%			**3612,48**	**3456,62**	**2294**	**2195**		**2114**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1429891**	**140453**	**1088331**	**102350**	**1654820**
							62703	**45330**	**--**	**122579**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1429891**				
	Материалы		Тенге				**1088328**				
	Всего заработная плата		Тенге					**108033**			
	Транспортные расходы		Тенге				**138407**				
		Накладные расходы	Тенге				**102350**				
		Сметная прибыль	Тенге				**122579**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1654821**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					**108033**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1654821**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								70
		Сметная заработная плата	Тенге					**108033**			
		РАЗДЕЛ 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
33	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой**	**м3**	**1,01088**	**6565,68**	**1137,13**	**6637**	**1150**	**5307**	**523**	**7733**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**180**	**304**		**573**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,016848**	**110068,40**	**2024,49**	**1854**	**34**	**1820**	**21**	**2026**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**20**		**150**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Выравнивание К/З А/Б**	**м2 покрытия /К3 АБ/**	**5,0544**	**1722,51**	**51,66**	**8706**	**261**	**8142**	**388**	**9821**
		НР - 108%; СП - 8%			**59,86**	**11,14**	**303**	**56**		**728**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /М3 АБ/**	**м2 покрытия**	**16,848**	**1691,18**	**51,66**	**28493**	**870**	**26614**	**1292**	**32168**
		НР - 108%; СП - 8%			**59,86**	**11,14**	**1009**	**188**		**2383**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37	Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	33,696	191,90	1,82	6466	61	6401	14	6999
		НР - 108%; СП - 8%			0,12	0,27	4	9		518	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				52157	2376	48284	2238	58747
							1495	577	--	4352	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				52157				
	Материалы		Тенге				48286				
	Всего заработная плата		Тенге					2072			
		Накладные расходы	Тенге				2238				
		Сметная прибыль	Тенге				4352				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				58747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				58747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					2072			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие тротуаров									
38	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	46,2355106	3316,95	--	153361	--	--	110420	284883
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	153361	--		21102	
39	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	78,6003681	259,00	--	20357	--		--	21986
		СП - 8%			--	--	--	--		1629	
40	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	78,6003681	1535,00	--	120652	--		--	130304
		СП - 8%			--	--	--	--		9652	
41	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	46,2355106	19,27	16,03	891	741	3	345	1335
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	147	332		99	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	177,8288871	700,05	165,09	124490	29357	35846	74723	215150
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	59287	9900		15937	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	177,8288871	1040,08	165,09	184956	29357	96312	74723	280453
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	59287	9900		20774	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	177,8288871	566,07	165,09	100664	29357	12020	74723	189418
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	59287	9900		14031	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	177,8288871	1573,70	138,13	279850	24564	1065	246868	568856
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	254221	8404		42137	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Прайс ИП "Аверс"	**Плиты тротуарные цветные толщиной 80 мм**	м2	177,8288871	5357,14	--	952655	--	--	--	952655
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				1937876	113377	145246	581802	2645040
							585592	38438	--	125361	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				985221				
	Материалы		Тенге				1388				
	Всего заработная плата		Тенге					624029			
	Местные материалы		Тенге				143856				
	Транспортные расходы		Тенге				141009				
		Накладные расходы	Тенге				581802				
		Сметная прибыль	Тенге				125362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1692384				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					624029			
	Стоимость прочих работ		Тенге				952655				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				952655				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				952655				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2645039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								433
		Сметная заработная плата	Тенге					624029			
		РАЗДЕЛ 6.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
47	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	5,022	3316,95	--	16658	--	--	11994	30943
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	16658	--		2292	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	8,5374	259,00	--	2211	--		--	2388
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
49	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	8,5374	1535,00	--	13105	--		--	14153
		СП - 8%			--	--	--	--		1048	
50	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5,022	19,27	16,03	97	80	1	37	145
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	16	36		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	4,86	75,02	75,02	365	365	--	115	518
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	160		38	
52	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	4,05	6565,68	1137,13	26591	4605	21265	2094	30980
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	721	1217		2295	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	16,2	1056,83	219,65	17121	3558	12878	2040	20693
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	685	1203		1533	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0405	156623,37	2024,49	6343	82	6261	51	6905
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	47		512	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	16,2	1456,27	3,17	23592	51	19832	4029	29830
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	3709	21		2210	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**64,8**	**232,64**	**--**	**15075**	**--**	**12685**	**2582**	**19069**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**2390**	**--**		**1413**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**16,2**	**1182,67**	**5,40**	**19159**	**88**	**6539**	**11825**	**33463**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**12532**	**48**		**2479**	
58	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**16,2**	**14062,50**	**--**	**227813**	**--**	**227813**	**--**	**246038**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18225**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**368129**	**8830**	**307274**	**34767**	**435125**
							36712	**2733**	**--**	**32233**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**368129**				
	Материалы		Тенге				**79458**				
	Всего заработная плата		Тенге					**39445**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**227813**				
	Транспортные расходы		Тенге				**15316**				
		Накладные расходы	Тенге				**34766**				
		Сметная прибыль	Тенге				**32232**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**435126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					**39445**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**435126**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					**39445**			
		РАЗДЕЛ 7.Спортивная площадка с резиновым покрытием									
59	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**15,066**	**3316,95**	**--**	**49973**	**--**	**--**	**35981**	**92830**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**49973**	**--**		**6876**	
60	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**25,6122**	**259,00**	**--**	**6634**	**--**		**--**	**7164**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**531**	
61	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**25,6122**	**1535,00**	**--**	**39315**	**--**		**--**	**42460**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3145**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	15,066	19,27	16,03	290	241	1	112	435
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	48	108		32	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	14,58	75,02	75,02	1094	1094	--	345	1554
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	480		115	
64	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	12,15	6565,68	1137,13	79773	13816	63793	6282	92939
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	2164	3652		6884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	48,6	1056,83	219,65	51362	10675	38631	6119	62079
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	2056	3609		4598	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,1215	156623,37	2024,49	19030	246	18784	152	20716
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	141		1535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	48,6	1456,27	3,17	70775	154	59494	12087	89490
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	11127	64		6629	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	194,4	232,64	--	45226	--	38055	7745	57208
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	7171	--		4238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	48,6	1182,67	5,40	57478	263	19619	35476	100390
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	37596	145		7436	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	м2	48,6	14062,50	--	683438	--	683438	--	738113
		СП - 8%			--	--	--	--		54675	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1104386	26489	921815	104299	1305378
							110135	8198	--	96694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1104386				
	Материалы		Тенге				238375				
	Всего заработная плата		Тенге					118334			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				683438				
	Транспортные расходы		Тенге				45948				
		Накладные расходы	Тенге				104298				
		Сметная прибыль	Тенге				96695				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1305378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					118334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1305378				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					118334			
		РАЗДЕЛ 8. Спортивная площадка с искусственным покрытием (ремонт)									
71	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	116,64	782,48	219,65	91269	25620	60714	14685	114430
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	4935	8662		8476	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
72	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	116,64	152,49	104,61	17787	12202	28	10120	30140
		НР - 108%; СП - 8%			47,64	32,70	5557	3814		2233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	6,4152	1441,00	--	9244	--	9244	--	9984
		СП - 8%			--	--	--	--		740	
74	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	116,64	602,92	23,93	70324	2792	--	64933	146078
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	67533	1545		10821	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	116,64	10312,50	--	1202850	--	1202850	--	1299078
		СП - 8%			--	--	--	--		96228	
76	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	м3	1,1664	7206,14	1600,16	8405	1866	--	6731	16347
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	6539	622		1211	
77	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Песок кварцевый, окатанный**	т	1,92456	41964,29	--	80763	--	80763	--	87224
		СП - 8%			--	--	--	--		6461	
78	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3	1,1664	7206,14	1600,16	8405	1866	--	6731	16347
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	6539	622		1211	
79	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Резиновый гранулят**	т	0,256608	352678,57	--	90500	--	90500	--	97740
		СП - 8%			--	--	--	--		7240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1579547	44347	1444099	103200	1817368
							91102	15264	--	134621	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1579547				
	Материалы		Тенге				60742				
	Всего заработная плата		Тенге					106366			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1374113				
	Местные материалы		Тенге				9244				
		Накладные расходы	Тенге				103199				
		Сметная прибыль	Тенге				134620				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1817367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					106366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1817367				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								74
		Сметная заработная плата	Тенге					106366			
		РАЗДЕЛ 9.Озеленение									
		Газоны									
80	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	283,5	466,22	10,50	132174	2975	36955	81967	231272
		НР - 88%; СП - 8%			325,38	3,17	92244	900		17131	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				132174	2975	36955	81967	231272
							92244	900	--	17131	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				132174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				36954				
	Всего заработная плата		Тенге					93144			
		Накладные расходы	Тенге				81967				
		Сметная прибыль	Тенге				17131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				231272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					93144			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				231272				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					93144			
		РАЗДЕЛ 10. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/									
81	**Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**4**	**1125,20**	**895,88**	**4501**	**3584**	**--**	**1885**	**6897**
		НР - 72%; СН - 8%			**229,32**	**425,15**	**917**	**1701**		**511**	
82	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,128**	**7590,86**	**1924,26**	**972**	**246**	**587**	**240**	**1309**
		НР - 93%; СП - 8%			**1089,70**	**927,88**	**139**	**119**		**97**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,64**	**20643,23**	**1153,47**	**13212**	**738**	**11463**	**1096**	**15453**
		НР - 91%; СП - 8%			**1579,50**	**302,77**	**1011**	**194**		**1145**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	**Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,04762**	**200239,21**	**43084,52**	**9535**	**2052**	**246**	**5537**	**16279**
		НР - 69%; СП - 8%			**151970,00**	**16553,80**	**7237**	**788**		**1206**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85	**С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015**	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	**т**	**0,02826**	**264592,00**	**--**	**7477**	**--**	**7477**	**--**	**8076**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**598**	
86	**С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,01936**	**227706,00**	**--**	**4408**	**--**	**4408**	**--**	**4761**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**353**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,238108	29457,92	13447,07	7014	3202	1701	2179	9928
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	2111	1046		735	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,23136	284606,00	--	65846	--	65846	--	71114
		СП - 8%			--	--	--	--		5268	
89	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,001268	264592,00	--	336	--	336	--	362
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
90	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,63208	200239,21	43084,52	126567	27233	3277	73499	216072
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	96057	10463		16005	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
91	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,63208	72083,96	2586,12	45563	1635	2750	28676	80178
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	41178	382		5939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1304	280827,00	--	36620	--	36620	--	39549
		СП - 8%			--	--	--	--		2930	
93	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1516	284606,00	--	43146	--	43146	--	46598
		СП - 8%			--	--	--	--		3452	
94	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,10796	222765,00	--	24050	--	24050	--	25974
		СП - 8%			--	--	--	--		1924	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,16676	227706,00	--	37972	--	37972	--	41010
		СП - 8%			--	--	--	--		3038	
96	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,01472	264592,00	--	3895	--	3895	--	4206
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
97	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	20	921,00	--	18420	--	18420	--	19894
		СП - 8%			--	--	--	--		1474	
98	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02324	227706,00	--	5292	--	5292	--	5715
		СП - 8%			--	--	--	--		423	
99	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	22,4	475,32	--	10647	--	--	7347	19433
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	10647	--		1439	
100	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	22,4	98,77	2,47	2213	55	905	870	3329
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	1253	7		247	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	44,8	86,63	1,77	3881	79	2337	1021	5294
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	1465	15		392	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				471567	38823	270728	122350	641431
							162016	14715	--	47515	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				282887				
	Материалы		Тенге				15290				
	Всего заработная плата		Тенге					17468			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				247462				
		Накладные расходы	Тенге				12458				
		Сметная прибыль	Тенге				23628				
	ВСЕГО Стоимость общестроительных работ		Тенге				318973				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					17468			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				188680				
	Материалы		Тенге				7975				
	Всего заработная плата		Тенге					159263			
		Накладные расходы	Тенге				109891				
		Сметная прибыль	Тенге				23886				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				322457				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98
		Сметная заработная плата	Тенге					159263			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				641430				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								110
		Сметная заработная плата	Тенге					176731			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9932116
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1442073				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					405321			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					138821			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4612297		
		- Перевозка грузов	Тенге				405117				
		- Прочие затраты	Тенге				952655				
		- Накладные расходы	Тенге							1449517	
		- Сметная прибыль	Тенге							665148	
		Итого по акту с НДС:	**Тенге**								11123970
		- в том числе НДС 12%	Тенге								1191854

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП