зчик: КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования ылординской области"

рядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

менование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

5. СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за АВГУСТ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		61	14.03.2022						

именование пусковых омплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__ г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
то по стройке:	423 399 160,69									
чётном месяце:	367 920 224,89									
	43 391 583,47	**38 742 485,25**							**4 649 098,23**	**43 391 583,47**

ЧИК :
ор_____ Макашев А.Б.
Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина"
образования по городу Кызылорда управления
вания Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт_____Б.Тайманов
ТОО "НурОлем Курылыс"

ПОДРЯДЧИК : _____А.А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта: _____А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены №5
по объекту Капитальный ремонт здания
СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда
за АВГУСТ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-1	**Общестроительные работы**	**26 497,161**	**0,000**	**0,000**	**26 497,161**
Р1	Демонтажные работы	0,000			
Р2	Полы	13 330,924			13 330,924
Р3	Проемы	551,894			551,894
Р4	Внутренняя отделка	5 330,748			5 330,748
Р5	Кровля	5 957,567			5 957,567
Р6	Фасад	1 326,028			1 326,028
2-1-2	**ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ**	**1 034,155**	**0,000**	**0,000**	**1 034,155**
Р2	Оборудование	1 034,155			1 034,155
2-1-3	**Отопления и вентиляция**	**6 209,798**	**0,000**	**0,000**	**6 209,798**
Р2	Транзитная теплосеть	1 341,936			1 341,936
Р3	Отопление выше0	3 549,597			3 549,597
Р4	Отопление ниже С	995,391			995,391
Р5	Тепловой узел	322,874			322,874
4-1	**ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ**	**349,431**	**345,332**	**0,000**	**694,763**
Р2	Щиты и шкафы	349,431	345,332		694,763
Р3	Кабельная линия	0,000			0,000
	ИТОГО	**34 090,545**	**345,332**	**0,000**	**34 435,877**
	Временные здания и сооружения -1,2%	409,087			409,087
	ИТОГО	**34 499,632**	**345,332**	**0,000**	**34 844,964**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	465,745			465,745
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			2 827,667	2 827,667
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**34 965,377**	**345,332**	**2 827,667**	**38 138,376**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**699,308**			**699,308**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**35 664,684**	**345,332**	**2 827,667**	**38 837,683**
Приложение 1 к	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %. К=1.0500514	**37 449,751**	**362,616**	**2 969,196**	**40 781,564**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**37 449,751**	**362,616**	**2 969,196**	**40 781,564**
0,9499999976	С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976	**35 577,26380**	**344,48553**	**2 820,73591**	**38 742,48525**
	НДС 12%			4 649,09823	4 649,09823
	ВСЕГО с НДС	**35 577,26380**	**344,48553**	**7 469,83414**	**43 391,58347**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Макашев А.Б.**
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Б.Тайманов**
ТОО "НурЭлем Курылыс"

вание стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

вание объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Форма 2

№5. Акт выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022г.

н(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Общестроительные работы. АС										
	РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ										
	ТИП-Л1										
Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	**м2**		**2550,5**	**3265,46** **522,33**	**30,28** **14,83**	**8328556** **1332203**	**77229** **37824**	**6919124**	**986419** **745198**	**10060173**
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,7)	чел-ч	0,382	1120,4346	1189,00		1332203				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	27,0353							
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0044	11,158437		2415,00		26948			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	11,158437		1252,00		13970			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0063	15,940625		3154,00		50277			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	15,940625		1496,00		23847			
147047 С	Ветошь	кг	0,005	12,7525	90,00				1148		
149999 С	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	**м2**	**1,02**	**2601,51**	**2495,00**				**6490767**		
295767 С	**Клей Бустилат**	**кг**	**0,5**	**1275,25**	**335,00**				**427209**		
	ТИП-Л2										
Е11-110101-3702	**Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КП-2** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскатывание рулонов с разметкой и нарезкой на полотнища 2. Наклейка полотнищ с прирезкой в стыках	**м2 покрытия**		**92**	**19659,85** **599,27**	**31,37** **15,36**	**1808706** **55132**	**2886** **1413**	**1750688**	**40713** **147953**	**1997372**
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,424	44,8592	1229,00		55132				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011	1,012							
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,414		2415,00		1000			

	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,414		1252,00		518				
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0065	0,598		3154,00		1886				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,598		1496,00		895				
147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,46	90,00				41			
149922 С	**Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм ГОСТ 16914-71**	**м2**	**1,02**	**93,84**	**18361,00**				**1722996**			
249448 С	Шпатлевка для исправления дефектов под окраску поверхностей ГОСТ 10277-90	кг	0,02	1,84	652,00				1200			
295742 С	**Мастика клеящая ГОСТ 24064-80 каучуковая КН-2**	**кг**	**0,5**	**46**	**575,00**				**26450**			
	ПЛИНТУСА											
11-110101-3904	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**813,85**		**432,70**	**2,37**	**352157**	**1929**	**24872**	**234913**	**634036**
	НР - 72%; СП - 8%				**399,77**	**1,12**	**325356**	**912**		**46966**	
	Состав работ:										
	1. Устройство плинтусов из плиток на растворе										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,236	220,8789	1473,00		325356				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,6511							
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,610387		3154,00		1925			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,610387		1496,00		913			
102637 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м3**	**0,002**	**1,30216**	**19097,00**				**24867**		
11-110101-003 Изм. и оп. вып. 18	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**1526,3**		**307,08**	**3,08**	**468689**	**4701**	**294607**	**123295**	**639343**
	НР - 72%; СП - 8%				**110,98**	**1,22**	**169381**	**1862**		**47359**	
	Состав работ:										
	1. Разметка и нарезка плинтуса по размерам										
	2. Сверление отверстий										
	3. Установка дюбелей										
	4. Крепление плинтуса самонарезающими винтами										
	5. Установка соединителей, углов наружных и внутренних, торцевых заглушек										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,0666	116,9146	1449,00		169381				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0009	1,3737							
521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0166	25,374738		12,00		304			
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,572362		2415,00		1382			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,572362		1252,00		717			
2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0251	38,348287		16,00		614			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,76315		3154,00		2407			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,76315		1496,00		1142			
249765 С	**Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001**	**м**	**1,01**	**1541,563**	**182,00**				**280564**		
287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,011	16,7893	836,00				14036		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					**10958108**	**86745**	**8989291**	**1385340**	**13330924**

Стоимость общестроительных работ		тенге					1882072	42011	–	987476	
Материалы		тенге					10958108				
Всего заработная плата		тенге					8989288				
	Накладные расходы	тенге						1924083			
	Сметная прибыль	тенге					1385340				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					987476				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13330924				
	Сметная заработная плата	тенге									1533
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге						1924083			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					13330924				
	Сметная заработная плата	тенге									1533
								1924083			

РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ

ОКНА

Е11-150108-1902 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%* Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком	**м**	**249,7**		**1622,55** **587,24**	**7,23** **1,60**	**405150** **146633**	**1806** **400**	**256711**	**105863** **40881**	**551894**
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,3925	112,7146	1301,00		146633				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,1998							
521 С	Дрели электрические	маш.-ч	0,0844	21,068438		12,00		253			
2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0048	1,186075		16,00		19			
2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,187275		5224,00		978			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,187275		2137,00		400			
2698 С	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0094	2,340937		237,00		555			
131308 С	**Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм**	**м**	**1,05**	**262,185**	**279,00**				**73150**		
135878 С	Герметик силиконовый, 310 мл	шт.	0,043	10,7371	952,00				10222		
146045 С	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4.2х16 мм	шт.	1,37	342,089	1,00				342		
147770 С	**Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием**	**м**	**1,05**	**262,185**	**656,00**				**171993**		
290062 С	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	0,0032	0,786805	1276,00				1004		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**					**405150**	**1806**	**256711**	**105863**	**551894**
							146633	**400**	–	**40881**	
Стоимость общестроительных работ		тенге					**405150**				
Материалы		тенге					**256712**				
Всего заработная плата		тенге						**147033**			
	Накладные расходы	тенге					**105863**				

	Сметная прибыль	тенге				40881					
СЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				551894					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
	Сметная заработная плата	тенге					147033				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				551894					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									113
	Сметная заработная плата	тенге					147033				

РАЗДЕЛ 4. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Потолок

Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Затирка цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**		--	**833,53**	**9,06**	--	--	--	--	--
	Состав работ: 1. Нанесение раствора на поверхности с разравниванием и затиркой накрывочного слоя				**686,21**	**4,70**	--	--		--	
Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**227,10275**	**129,44**	**1,09**	**29395**	**247**	**1540**	**19964**	**53308**
	НР - 72%; СП - 8%				**121,57**	**0,53**	**27608**	**120**		**3949**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,092	24,0275	1149,00		27608				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0908							
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,028388		2415,00		69			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,028388		1252,00		36			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,056776		3154,00		179			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,056776		1496,00		85			
100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	4Е-06	0,000908	4876,00				4		
144600 С	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	**т**	**2Е-04**	**0,038607**	**23420,00**				**904**		
147047 С	Ветошь	кг	0,0001	0,02271	90,00				2		
147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	1,816822	170,00				309		
249453 С	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,016**	**3,633644**	**88,00**				**320**		

211-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**688,107**	**969,66**	**6,91**	**667226**	**4755**	**139011**	**378526**	**1129412**
	НР - 72%; СП - 8%				**760,73**	**3,30**	**523460**	**2271**		**83660**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,49	387,7483	1350,00		523460				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0023	1,5138							
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,172027		2415,00		415			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,172027		1252,00		215			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	1,376214		3154,00		4341			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	1,376214		1496,00		2059			
147047 С	Ветошь	кг	0,0031	2,133132	90,00				192		
147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	5,780099	170,00				983		
149589 С	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**7Е-04**	**0,474794**	**220158,00**				**104530**		
249453 С	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,55**	**378,45885**	**88,00**				**33304**		
	Стена										
211-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**254,2036**	**129,44**	**1,09**	**32903**	**277**	**1723**	**22347**	**59670**
	НР - 72%; СП - 8%				**121,57**	**0,53**	**30903**	**135**		**4420**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,092	26,8947	1149,00		30903				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,1017							
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,031775		2415,00		77			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,031775		1252,00		40			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,063551		3154,00		200			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,063551		1496,00		95			
100412 С	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм	м3	4Е-06	0,001017	4876,00				5		
144600 С	**Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1**	**т**	**2Е-04**	**0,043215**	**23420,00**				**1012**		
147047 С	Ветошь	кг	0,0001	0,02542	90,00				2		
147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,008	2,033629	170,00				346		
249453 С	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,016**	**4,067258**	**88,00**				**358**		

Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**		**446,36872**	**1616,73**	**15,78**	**721656**	**7044**	**292875**	**305370**	**1109188**
	НР - 72%; СП - 8%				**944,82**	**5,35**	**421737**	**2388**		**82162**	
	Состав работ: 1. Очистка поверхности, обеспыливание 2. Нанесение грунтовки 3. Приготовление шпатлевочного раствора 4. Нанесение выравнивающего слоя на поверхность вручную с заглаживанием 5. Шлифование поверхности 6. Нанесение финишного слоя на поверхность вручную с заглаживанием 7. Шлифование поверхности										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	0,567	291,0324	1449,00		421737				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	1,5177							
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0014	0,613757		2415,00		1482			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,613757		1252,00		768			
2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,446369		5224,00		2332			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,446369		2137,00		954			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,446369		3154,00		1408			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,446369		1496,00		668			
3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0291	13,000489		140,00		1820			
149732 С	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**6,986**	**3118,331878**	**86,00**				**268177**		
249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	1,071285	134,00				144		
280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	104,494917	235,00				24556		
Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**		**1115,9218**	**797,29**	**6,52**	**889708**	**7276**	**206769**	**488984**	**1488987**
	НР - 72%; СП - 8%				**605,48**	**3,12**	**675663**	**3482**		**110295**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,4)	чел-ч	0,39	500,4909	1350,00		675663				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	2,3434							
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0003	0,27898		2415,00		674			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,27898		1252,00		349			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0019	2,092353		3154,00		6599			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0019	2,092353		1496,00		3130			

147047 С	Ветошь	кг	0,0031	3,459358	90,00				311		
147307 С	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0084	9,373743	170,00				1594		
149589 С	**Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007**	**т**	**6Е-04**	**0,703031**	**220158,00**				**154778**		
249453 С	**Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90**	**кг**	**0,51**	**569,120118**	**88,00**				**50083**		
Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м2 поверхности облицовки**		**256,9518**	**3988,07**	**47,38**	**1024740**	**12174**	**525443**	**355059**	**1490183**
	НР - 72%; СП - 8%				**1895,78**	**23,41**	**487123**	**6015**		**110384**	
	Состав работ: 1. Грунтование поверхности 2. Приготовление клея из сухой смеси 3. Облицовка поверхности с подрезкой плит 4. Заполнение швов 5. Очистка и промывка поверхности облицовки										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	1,1775	347,9384	1400,00		487123				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0185	4,7536							
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0175	4,496657		2415,00		10859			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0175	4,496657		1252,00		5630			
2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,128476		5116,00		657			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,128476		1496,00		192			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,128476		3154,00		405			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,128476		1496,00		192			
3404 С	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,007	1,798663		140,00		252			
147047 С	Ветошь	кг	0,005	1,284759	90,00				116		
149905 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	0,46	118,197828	79,00				9338		
249132 С	Вода техническая	м3	0,013	3,340373	21,00				70		
249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	3,98	1022,668164	42,00				42952		
280106 С	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,254	65,265757	235,00				15337		
287772 С	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м2**	**1**	**256,9518**	**1781,00**				**457631**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					**3365628**	**31773**	**1167361**	**1570250**	**5330748**
							2166494	**14411**	**–**	**394870**	
тоимость общестроительных работ		тенге					**3365628**				
атериалы		тенге					**1167363**				
сего заработная плата		тенге						**2180905**			
	Накладные расходы	тенге					**1570250**				
	Сметная прибыль	тенге					**394870**				
СЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					**5330748**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1589**

	Сметная заработная плата	тенге						2180905			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					5330748				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1589
	Сметная заработная плата	тенге						2180905			

РАЗДЕЛ 5. КРОВЛЯ

Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**574,6**		**2964,35**	**130,70**	**1703316**	**75100**	**185269**	**1054970**	**2978949**
	НР - 72%; СП - 8%				**2511,22**	**38,79**	**1442947**	**22289**		**220663**	
	Состав работ: 1. Устройство обрешетки 2. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 3. Изготовление карнизных свесов и ендов из листовой стали в построечных условиях 4. Устройство изоляции мест примыканий										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,71	1129,9509	1277,00		1442947				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	14,0202							
698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0151	8,690825		6216,00		54022			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0151	8,690825		1496,00		13001			
2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0036	2,082925		5224,00		10881			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	2,082925		2137,00		4451			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	3,232125		3154,00		10194			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	3,232125		1496,00		4835			
279796 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**4Е-04**	**0,22984**	**384947,00**				**88476**		
293029 С	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**1Е-04**	**0,060908**	**1589156,00**				**96792**		
Е11-120101-2201 Изм. и доп. вып. 20	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**320,8**		**3326,70**	**5,39**	**1067205**	**1729**	**736820**	**237064**	**1408611**
	НР - 72%; СП - 8%				**1024,49**	**1,87**	**328656**	**600**		**104342**	
	Состав работ: 1. Разметка и сгибание кронштейнов 2. Установка кронштейнов 3. Установка желоба, углов желоба, заглушек 4. Установка соединителя желоб-труба (воронка)										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,6479	239,0281	1375,00		328656				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0013	0,385							
2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,061	19,5688		16,00		313			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,401		3154,00		1265			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,401		1496,00		600			

2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0248	7,9398		19,00		151			
279976 С	**Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм**	**м**	**1**	**320,8**	**740,00**				**237392**		
279982 С	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	0,04	12,832	1434,00				18401		
279984 С	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	0,2	64,16	438,00				28102		
279985 С	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	0,3	96,24	842,00				81034		
279986 С	**Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм**	**шт.**	**2,3**	**737,84**	**363,00**				**267836**		
290063 С	**Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой**	**кг**	**0,332**	**106,5056**	**977,00**				**104056**		
Е11-120101-2202 Изм. и доп. вып. 19	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**324**		**1880,18**	**5,47**	**609178**	**1772**	**462316**	**104946**	**771254**
	НР - 72%; СП - 8%				**447,81**	**2,06**	**145090**	**667**		**57130**	
	Состав работ: 1. Сверление отверстий для дюбелей 2. Установка держателей водосточной трубы 3. Соединение верхней части водосточной трубы с воронкой двумя коленами и соединительной трубой 4. Установка водосточной трубы на проектную длину 5. Соединение сливного отвода										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,2832	105,5268	1375,00		145090				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	0,4536							
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0014	0,4455		3154,00		1405			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,4455		1496,00		666			
2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0595	19,278		19,00		366			
279977 С	**Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм**	**м**	**1**	**324**	**852,00**				**276048**		
279978 С	**Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм**	**шт.**	**0,3**	**97,2**	**811,00**				**78829**		
279979 С	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	0,14	45,36	500,00				22680		
279987 С	**Держатель трубы водосточной пластиковый**	**шт.**	**0,6**	**194,4**	**436,00**				**84758**		
295828 С	**Анкерный болт размерами 8/15 мм х 65 мм ГОСТ 28778-90**	**1000 шт.**	**0,6**	**194,4**	**--**				**--**		
11-120101-508 Изм. и доп. вып. 12	**Коньки из ПВХ-мембраны. Устройство**	**м конька**	**160,2**		**269,03**	**62,58**	**43098**	**10025**	**--**	**24543**	**73052**
	НР - 72%; СП - 8%				**206,45**	**6,33**	**33073**	**1014**		**5411**	
	Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка рулонов 3										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,12	22,1076	1496,00		33073				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	0,6088							

698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,2403		6216,00		1494			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,2403		1496,00		359			
776 С	Краны на автомобильном ходу, 16 т	маш.-ч	0,0011	0,180225		7287,00		1313			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,180225		2137,00		385			
1235 С	Горелки электрические для сварки пластмасс	маш.-ч	0,1125	18,0225		369,00		6650			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,180225		3154,00		568			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,180225		1496,00		270			
Е11-120101-1201	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**120**		**127,72**	**30,78**	**15327**	**3693**	**838**	**8544**	**25780**
	НР - 72%; СП - 8%				**89,96**	**8,92**	**10796**	**1070**		**1910**	
	Состав работ: 1. Установка перил на крыше со сборкой их из готовых звеньев										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,059	8,136	1326,00		10796				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0054	0,648							
698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0023	0,27		6216,00		1678			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0023	0,27		1496,00		404			
2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0236	2,835		173,00		490			
2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,165		5224,00		862			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,165		2137,00		353			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,21		3154,00		662			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,21		1496,00		314			
147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	5Е-06	0,0006	207992,00				125		
147674 С	**Резина прессованная**	**кг**	**0,005**	**0,624**	**1143,00**				**713**		
Е11-150403-1302 Изм. и доп. вып. 4	**Окраска суриком перил**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**18**		**116,04**	**0,70**	**2089**	**12**	**458**	**1170**	**3520**
	НР - 72%; СП - 8%				**89,96**	**0,34**	**1619**	**6**		**261**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,059	1,2204	1326,00		1619				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0036							
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,00225		2415,00		5			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00225		1252,00		3			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00225		3154,00		7			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00225		1496,00		3			
147047 С	Ветошь	кг	0,0008	0,0144	90,00				1		
149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,005	0,09	748,00				67		
249409 С	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,047**	**0,846**	**459,00**				**388**		

СЛУХОВОЕ ОКНО

Е11-100106-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**8**		**22968,44**	**1154,38**	**183748**	**9235**	**104481**	**53300**	**256012**
	НР - 72%; СП - 8%				**8753,98**	**499,54**	**70032**	**3996**		**18964**	
	Состав работ:										
	1. Устройство каркаса с установкой переплетов и обшивкой боковых стенок досками										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	6,08	55,936	1252,00		70032				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,275	2,2							
1523 С	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,2	1,6		12,00		19			
2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1375	1,1		5224,00		5746			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	1,1		2137,00		2351			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1375	1,1		3154,00		3469			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1375	1,1		1496,00		1646			
131502 С	**Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2**	**м3**	**0,06**	**0,48**	**46556,00**				**22347**		
131597 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,06**	**0,48**	**60737,00**				**29154**		
131600 С	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,1**	**0,8**	**60737,00**				**48590**		
286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,4	11,2	392,00				4390		
Е11-100205-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Устройство жалюзи**	**м2**	**1,6**		**299,12**	**5,52**	**479**	**9**	**44**	**310**	**852**
	НР - 72%; СП - 8%				**266,16**	**2,62**	**426**	**4**		**63**	
	Состав работ:										
	1. Прибивка по стенам маячных реек с разметкой поверхности и пригонкой по месту										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	0,205	0,3773	1129,00		426				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	0,0029							
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0018	0,0028		3154,00		9			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,0028		1496,00		4			
286164 С	**Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный**	**кг**	**0,07**	**0,112**	**392,00**				**44**		
261-103-0127	**Рейки из хвойных неантисептированных пород**	**м3**	**0,256**		**34446,00**	**--**	**8818**	**--**	**8818**	**--**	**9523**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**705**	
Е11-120101-0706	**Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей**	**м2 кровли**	**57,6**		**2626,58**	**130,70**	**151291**	**7528**	**18572**	**91746**	**262480**
	НР - 72%; СП - 8%				**2173,45**	**38,79**	**125191**	**2234**		**19443**	
	Состав работ:										

	1. Разметка и нарезка листов металлочерепицы, укладка, подгонка и крепление листов металлочерепицы шурупами-саморезами 2. Устройство изоляции мест примыканий										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	1,48	98,0352	1277,00		125191				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0244	1,4054							
698 С	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0151	0,8712		6216,00		5415			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0151	0,8712		1496,00		1303			
2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0036	0,2088		5224,00		1091			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,2088		2137,00		446			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,324		3154,00		1022			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,324		1496,00		485			
279796 С	**Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм**	**т**	**4Е-04**	**0,02304**	**384947,00**				**8869**		
293029 С	**Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный**	**т**	**1Е-04**	**0,006106**	**1589156,00**				**9703**		
Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**2,4976**		**9119,30**	**79,96**	**22776**	**199**	**19716**	**2124**	**26892**
	НР - 72%; СП - 8%				**1145,47**	**35,80**	**2861**	**89**		**1992**	
	Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,1)	чел-ч	0,78	2,2403	1277,00		2861				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0213	0,0529							
2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0063	0,01561		5224,00		82			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0063	0,01561		2137,00		33			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,037464		3154,00		118			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,037464		1496,00		56			
146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002498	70405,00				176		
146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,004246	74850,00				318		
146859 С	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,007**	**0,016734**	**1148617,00**				**19221**		
249132 С	Вода техническая	м3	0,023	0,057445	21,00				1		
Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м 2 обработанной поверхности**	**57,6**		**318,61**	**3,71**	**18352**	**214**	**15639**	**1868**	**21838**
	НР - 72%; СП - 8%				**43,39**	**1,66**	**2499**	**96**		**1618**	

	Состав работ: 1. Приготовление огнезащитного состава 2. Поверхностная двухкратная обработка древесины аммонийными солями										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	0,029	1,9238	1301,00		2499				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	0,0576							
2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,01656		5224,00		87			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,01656		2137,00		35			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,04032		3154,00		127			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,04032		1496,00		60			
146743 С	Контакт Петрова керосиновый	т	4Е-05	0,002304	70405,00				162		
146857 С	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	6Е-05	0,003456	74850,00				259		
146859 С	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**2Е-04**	**0,013248**	**1148617,00**				**15217**		
249132 С	Вода техническая	м3	0,0008	0,045504	21,00				1		
Е11-100110-0101	**Лестницы к слуховых окнам. Установка**	**м3**	**0,29**		**153107,66**	**1821,10**	**44401**	**528**	**24038**	**14441**	**63550**
	НР - 72%; СП - 8%				**68396,25**	**766,67**	**19835**	**222**		**4707**	
	Состав работ: 1. Установка каркаса из брусьев без устройства обвязки с креплением соединительными деталями										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,1)	чел-ч	39	13,0065	1525,00		19835				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4375	0,1269							
1795 С	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,4875	0,141375		162,00		23			
2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,175	0,05075		5224,00		265			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,175	0,05075		2137,00		108			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2625	0,076125		3154,00		240			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2625	0,076125		1496,00		114			
127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,04	0,0116	216199,00				2508		
131542 С	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,56**	**0,1624**	**70707,00**				**11483**		
131543 С	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м3**	**0,49**	**0,1421**	**70707,00**				**10047**		
	Решетка для радиатора Р-1										
Е11-090305-0401 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждения защитные оборудования. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0418**		**146061,18**	**2062,18**	**6105**	**86**	**505**	**3990**	**10903**
	НР - 72%; СП - 8%				**131903,85**	**675,85**	**5514**	**28**		**808**	
	Состав работ: 1. Установка и крепление защитных ограждений оборудования 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов										

1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	86,5	4,1581	1326,00		5514				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3875	0,0162							
521 С	Дрели электрические	маш.-ч	2,6875	0,112338		12,00		1			
1198 С	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	5,525	0,230945		90,00		21			
2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,00627		5224,00		33			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,00627		2137,00		13			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,2375	0,009928		3154,00		31			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2375	0,009928		1496,00		15			
128070 С	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001254	70,00				0		
128849 С	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0187	0,000782	5245,00				4		
131534 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м3	0,001	0,000043	70372,00				3		
144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,016**	**0,000669**	**647579,00**				**433**		
147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000004	1863700,00				8		
149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0003	0,000013	439993,00				6		
272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000025	651547,00				16		
279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,0019	0,000081	434848,00				35		
286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,000418	392,00				0		
Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 17	**Окраска ограждения масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**25,44**		**997,07**	**1,19**	**25365**	**31**	**3542**	**15701**	**44351**
	НР - 72%; СП - 8%				**856,60**	**0,57**	**21792**	**15**		**3285**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,646	16,4342	1326,00		21792				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0102							
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,002544		2415,00		6			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002544		1252,00		3			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,007632		3154,00		24			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,007632		1496,00		11			
147047 С	Ветошь	кг	0,003	0,07632	90,00				7		
149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,68688	748,00				514		
278579 С	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**6,25824**	**483,00**				**3023**		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**3901548**	**110161**	**1581056**	**1614717**	**5957567**
							2210331	**32330**		**441302**	

Стоимость общестроительных работ		тенге					3895443				
Материалы		тенге					1571732				
Всего заработная плата		тенге						2237119			
Стоимость материалов и конструкций		тенге					8818				
	Накладные расходы	тенге					1610727				
	Сметная прибыль	тенге					440494				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					5946664				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1712
	Сметная заработная плата	тенге						2237119			
Стоимость металломонтажных работ		тенге					6105				
Материалы		тенге					506				
Всего заработная плата		тенге						5542			
	Накладные расходы	тенге					3990				
	Сметная прибыль	тенге					808				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					10903				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
	Сметная заработная плата	тенге						5542			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					5957567				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1716
	Сметная заработная плата	тенге						2242661			

РАЗДЕЛ 6. ФАСАД

Е11-150109-0501 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизо ляционным слоем с лесов**	**м2 поверхности облицовки**	**63,9688**		**4259,68**	**18,55**	**272487**	**1186**	**105717**	**119388**	**423225**
	НР - 72%; СП - 8%				**2588,51**	**3,63**	**165584**	**232**		**31350**	
	Состав работ: 1. Разметка точек крепления кронштейнов 2. Установка кронштейнов 3. Монтаж утеплителя с креплением 4. Установка вертикальных несущих направляющих 5. Монтаж панелей из металлосайдинга										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	1,637	120,4277	1375,00		165584				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1279							
2216 С	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,301	19,254609		16,00		308			
2468 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,063969		5224,00		334			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,063969		2137,00		137			
2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,063969		3154,00		202			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,063969		1496,00		96			
2875 С	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2818	18,023209		19,00		342			
131450 С	Соединитель одноуровневый для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	0,8	51,17504	60,00				3071		

131489 С	**Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0,6П**	**м**	**2,2**	**140,73136**	**266,00**				**37435**		
145787 С	**Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90**	**шт.**	**5**	**319,844**	**26,00**				**8316**		
146059 С	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**2,6**	**166,31888**	**73,00**				**12141**		
272056 С	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	3,34	213,655792	14,00				2991		
272060 С	**Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм**	**шт.**	**8,4**	**537,33792**	**23,00**				**12359**		
280187 С	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,0728	4,656929	1313,00				6115		
290060 С	**Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный**	**кг**	**0,312**	**19,958266**	**1015,00**				**20258**		
290061 С	Шуруп ГОСТ 1147-80 для крепления металлического профиля	кг	0,0431	2,753857	1101,00				3032		
Е11-150106-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе**	**м2 поверхности облицовки**	**75**		**7891,22**	**43,56**	**591841**	**3267**	**251138**	**244087**	**902803**
	НР - 72%; СП - 8%				**4499,15**	**20,99**	**337436**	**1574**		**66874**	
	Состав работ: 1. Выравнивание поверхности стен цементным раствором 2. Провешивание поверхностей с отбивкой маячных линий 3. Перерубка и подточка плиток 4. Установка плиток 5. Заполнение и расшивка швов 6. Распудривание облицованных поверхностей 7. Очистка поверхности облицовки										
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,8)	чел-ч	2,7	232,875	1449,00		337436				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0165	1,2375							
1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0151	1,134375		2415,00		2740			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0151	1,134375		1252,00		1420			
2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,103125		5116,00		528			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,103125		1496,00		154			
102671 С	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3**	**м3**	**0,02**	**1,5**	**19867,00**				**29801**		
144523 С	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ГОСТ 22266-2013 ССПЦ400-Д20	т	0,0004	0,03	24029,00				721		
147047 С	Ветошь	кг	0,005	0,375	90,00				34		
149080 С	**Ковры из керамических мелкоразмерных неглазурованных прямоугольных плиток ГОСТ 13996-93**	**м2**	**1**	**75**	**2941,00**				**220575**		
249132 С	Вода техническая	м3	0,005	0,375	21,00				8		

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**тенге**					864328	4453	356855	363475	1326028
	оимость общестроительных работ	тенге					503020	1806	--	98224	
	терриалы	тенге					864328				
	его заработная плата	тенге					356854				
	Накладные расходы	тенге						504826			
	Сметная прибыль	тенге					363475				
	ЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					98224				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1326027				
	Сметная заработная плата	тенге									354
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	тенге						504826			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1326027				
	Сметная заработная плата	тенге									354
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**						504826			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										26497160
	- Зарплата рабочих строителей	тенге					6908550				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						234938			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге						90958			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге							12351273		
	- Накладные расходы	тенге								5039645	
	- Сметная прибыль	тенге								1962753	

Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 2. Оборудование

7-0101-0106 ПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Умывальники одиночные. У становка с подводкой холодной и горячей воды**	компл ект	22		3236,87	101,02	71211	2222	4811	46988	127655
	НР - 72%; СП - 8%				2917,20	49,19	64178	1082		9456	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51-102-0126	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	т	4E-04	0,00792	216199,00				1712		
51-201-0324	**Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71**	кг	0,04	0,88	459,00				404		
17-105-0102	**Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами**	кг	0,036	0,792	836,00				662		
51-105-0618	**Замазка защитная**	кг	0,2	4,4	357,00				1571		
4-101-0103 ПБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 3049 3-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапеци евидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	компл ект	16		8246,00	--	131936	--	131936	--	142491
	СП - 8%				--	--	--	--		10555	
4-101-0101 ПБ РК 2015	**Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапецие видный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	компл ект	6		7103,00	--	42618	--	42618	--	46027
	СП - 8%				--	--	--	--		3409	

244-104-0601 'СНБ РК 2015	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный ун ифицированный с выпуском и вертикальным или горизо нтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	шт.	22		785,00	--	17270	--	17270	--	18652
	СП - 8%				--	--	--	--		1382	
244-104-0405 'СНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрук ояточный, с подводками в раздельных отверстиях, на стенный/застенный, излив с аэратором	шт.	22		5313,00	--	116886	--	116886	--	126237
	СП - 8%				--	--	--	--		9351	
117-0301-0101 'СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непос редственно присоединенным. Установка	компл ект	16		4004,66	200,53	64075	3209	8545	38805	111110
	НР - 72%; СП - 8%				3270,06	98,41	52321	1575		8230	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261-107-0447	Каболка	т	1E-04	0,0016	1358578,00				2174		
261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	1,28	1252,00				1603		
217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,036	0,576	836,00				482		
261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	6,4	357,00				2285		
261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	8E-05	0,00128	1176898,00				1506		
244-101-0302 'СНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 ра змерами не менее L 605 мм, B 360 мм	компл ект	10		8879,00	--	88790	--	88790	--	95893
	СП - 8%				--	--	--	--		7103	
244-101-0303 'СНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 раз мерами L 460 мм, B 340 мм	компл ект	6		8873,00	--	53238	--	53238	--	57497
	СП - 8%				--	--	--	--		4259	
244-101-0601 'СНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устан авливаемый на унитазе с боковым или верхним пускоразмерами L 430 мм	компл ект	16		8876,00	--	142016	--	142016	--	153377
	СП - 8%				--	--	--	--		11361	
117-0301-0104 'СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Чаши (унитазы)напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	компл ект	5		7474,69	375,30	37373	1877	11928	17600	59370
	НР - 72%; СП - 8%				4713,60	175,15	23568	876		4398	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261-107-0720	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,5	2,5	1252,00				3130		
261-301-0263	Трубы смывные из водогазопроводных оцинкованных труб. d 32 мм	шт.	1	5	1224,00				6120		
261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,4	2	357,00				714		

244-101-0302 РСПБ РК 2015	Чаша генуя(мусульманский унитаз) ГОС Т 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм	к омплект	5	8879,00	--	44395	--	44395	--	47947
	СП - 8%			--	--	--	--		3552	
244-101-0701 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорас полагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагае мый с боковым пуском размерами L 430 мм	компл ект	5	8870,00	--	44350	--	44350	--	47898
	СП - 8%			--	--	--	--		3548	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				854158	7308	706783	103393	1034154
Стоимость общестроительных работ		тенге				140067	3533	--	76604	
Стоимость материалов и конструкций		тенге				328439				
	Сметная прибыль	тенге				328439				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				26275				
Стоимость сантехнических работ		тенге				354714				
Материалы		тенге				525719				
Всего заработная плата		тенге				25284				
Стоимость материалов и конструкций		тенге					143600			
	Накладные расходы	тенге				353060				
	Сметная прибыль	тенге				103393				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге				50329				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				679441				
	Сметная заработная плата	тенге								98
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					143600			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1034155				
	Сметная заработная плата	тенге								98
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					143600			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									1034155
	- Зарплата рабочих строителей	тенге								
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге				140067				
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					7308			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге					3533			
	- Накладные расходы	тенге						706783		
	- Сметная прибыль	тенге							103393	
									76604	
	Отопление и вентиляция									
	РАЗДЕЛ 2. Транзитная теплосеть									
116-0401-0206 РСПБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубоп ровода	84	5833,11	101,96	489981	8565	352735	94708	631464
	НР - 72%; СП - 8%			1531,92	34,02	128681	2858		46775	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261-305-0108	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	1 84	4095,00				343980		

261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб											
	СП - 8%	шт.	22		416,00	--	9152	--	9152	--	9884	
					--	--	--	--		732		
1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка											
	НР - 72%; СП - 8%	шт.	6		2387,51	92,09	14325	553	1644	8796	24971	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				2021,25	14,96	12128	90		1850		
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1Е-04	0,00084	206112,00				173			
261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,012	31711,00				381			
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,001	0,0066	165361,00				1091			
242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15											
	СП - 8%	шт.	2		858,00	--	1716	--	1716	--	1853	
					--	--	--	--		137		
242-301-0401 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25											
	СП - 8%	шт.	4		3052,00	--	12208	--	12208	--	13185	
					--	--	--	--		977		
116-0601-0103 СНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка											
	НР - 72%; СП - 8%	шт.	4		4335,21	286,47	17341	1146	1895	10487	30054	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				3575,00	66,25	14300	265		2226		
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	3Е-04	0,00132	206112,00				272			
261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254			
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,002	0,00828	165361,00				1369			
42-103-0303 СНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100											
	СП - 8%	шт.	4		69194,00	--	276776	--	276776	--	298918	
					--	--	--	--		22142		
13-0301-0406 СНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз											
	НР - 72%; СП - 8%	м2	27		96,70	2,67	2611	72	1186	980	3878	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				50,12	0,30	1353	8		287		

236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	9E-05	0,00243	439993,00					1069			
1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	27		109,91	3,44	2968	93	2281	436	3677		
	НР - 72%; СП - 8%				22,00	0,45	594	12		272			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:												
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	2,43	897,00					2180			
1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции	1,6		79535,53	1301,72	127257	2082	83063	31010	170928		
	НР - 72%; СП - 8%				26320,00	598,40	42112	957		12661			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:												
261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	1,6512	34710,00					57313			
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,0624	356123,00					22222			
217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	4E-05	0,000064	1589156,00					102			
126-0301-0701 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	56		590,30	29,30	33057	1641	8547	16749	53791		
	НР - 72%; СП - 8%				408,38	7,03	22869	394		3984			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:												
261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	5E-04	0,026488	132012,00					3497			
216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1E-04	0,007056	139312,00					983			
261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	16,8	223,00					3746			
1-105-0190 НБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,056		419709,00	--	23504	--	23504	--	25384		
	СП - 8%				--	--	--	--		1880			
6-1001-0108 НБ РК 2015 зм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2		15150,23	339,32	30300	679	9694	14421	48299		
	НР - 72%; СП - 8%				9963,36	51,29	19927	103		3578			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:												
1-108-0148	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х4,0 мм	м	0,4	0,8	4143,00					3314			
1-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	1	2	2590,00					5180			

217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,001	0,0028	165361,00				463		
.22-0701-0103 СНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,084		71623,77	--	6016	--	600	3900	10709
	НР - 72%; СП - 8%				64478,00	--	5416	--		793	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	47	3,948	134,00				529		
16-1101-0102 СНБ РК.2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, вод опровода и горячего водоснабжения диаметром до 100мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	84		96,43	1,17	8100	98	35	5736	14943
	НР - 72%; СП - 8%				94,84	--	7967	--		1107	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	2E-04	0,0168	568,00				10		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	5E-04	0,042	483,00				20		
261-107-0370	Вода	м3	0,038	3,192	--				--		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1055312	14929	785036	187223	1341938
							255347	4687	--	99401	
тоимость общестроительных работ		тенге					195413				
атериалы		тенге					95676				
его заработная плата		тенге						73715			
тоимость материалов и конструкций		тенге					23504				
	Накладные расходы	тенге					53075				
	Сметная прибыль	тенге					19877				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					268365				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
	Сметная заработная плата	тенге						73715			
тоимость сантехнических работ		тенге					859899				
атериалы		тенге					366005				
его заработная плата		тенге						186319			
тоимость материалов и конструкций		тенге					299852				
	Накладные расходы	тенге					134148				
	Сметная прибыль	тенге					79524				
ЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					1073571				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									125
	Сметная заработная плата	тенге						186319			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					1341936				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									179
	Сметная заработная плата	тенге						260034			

РАЗДЕЛ 3. Отопление выше 0,000

116-0301-0102 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметрдо 20 мм. Прокладка	м трубопровода	350		1664,21	19,99	582474	6997	419969	113964	752154
	НР - 72%; СП - 8%				444,31	7,93	155508	2776		55715	

	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	350	1191,00				416850			
1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр д 32 мм. Прокладка	м трубопровода	80		1955,13	19,99	156410	1599	119266	26049	197056	
	НР - 72%; СП - 8%				444,31	7,93	35545	634		14597		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
261-305-0204	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	80	1481,00				118480			
118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	70		17523,76	180,24	1226663	12617	1147664	52221	1381195	
	НР - 72%; СП - 8%				948,32	87,82	66382	6147		102311		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
245-101-0106	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1	70	16222,00				1135540			
215-0102-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Радиатор внутри здания весом до 8 0 кг. Прочистка и промывка	прибор	50		3826,09	--	191304	--	5118	134054	351387	
	НР - 72%; СП - 8%				3723,73	--	186186	--		26029		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,05	2,5	568,00				1420			
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,12	6	483,00				2898			
118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	20		217,78	--	4356	--	371	2869	7803	
	НР - 72%; СП - 8%				199,24	--	3985	--		578		
116-0601-0101 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные н а трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	55		2387,51	92,09	131313	5065	15079	80634	228903	
	НР - 72%; СП - 8%				2021,25	14,96	111169	823		16956		
	В ТОМ ЧИСЛЕ:											
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1E-04	0,0077	206112,00				1587			
261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,11	31711,00				3488			
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,001	0,0605	165361,00				10004			

1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	362		997,07	1,19	360939	430	50420	223413	631100
	НР - 72%; СП - 8%				856,60	0,57	310089	206		46748	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	89,052	483,00				43012		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					2653459	26708	1757887	633204	3549598
Стоимость общестроительных работ		тенге					868864	10586	--	262934	
Материалы		тенге					552243				
Всего заработная плата		тенге					55537				
	Накладные расходы	тенге						496481			
	Сметная прибыль	тенге					357467				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					72777				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					982487				
	Сметная заработная плата	тенге									380
Стоимость сантехнических работ		тенге						496481			
Материалы		тенге					2101216				
Всего заработная плата		тенге					1702348				
Сдача и испытание		тенге						382969			
	Накладные расходы	тенге					2417				
	Сметная прибыль	тенге					275737				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					190157				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2567110				
	Сметная заработная плата	тенге									267
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге						382969			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					3549597				
	Сметная заработная плата	тенге									647
								879450			

РАЗДЕЛ 4. Отопление ниже 0,000

13-0301-0406 СНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	136,5		96,70	2,67	13200	365	5994	4955	19608
	НР - 72%; СП - 8%				50,12	0,30	6841	41		1452	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	9E-05	0,012285	439993,00				5405		
13-0301-1421 СНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	136,5		109,91	3,44	15003	469	11531	2206	18586
	НР - 72%; СП - 8%				22,00	0,45	3003	61		1377	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
236-202-1013	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	12,285	897,00				11020		

126-0101-0301 ᴾСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	м3 изоляции		8,96	79535,53	1301,72	712638	11664	465147	173656	957198
	НР - 72%; СП - 8%				26320,00	598,40	235827	5362		70904	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261-105-0126	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	9,24672	34710,00				320954		
214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,039	0,34944	356123,00				124444		
217-102-0104	Винт ГОСТ 1759.0-87 самонарезающий оцинкованный	т	4E-05	0,000358	1589156,00				570		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге					740841	12498	482672	180817	995392
тоимость общестроительных работ		тенге					245671	5464	--	73733	
атериалы		тенге					740841				
его заработная плата		теше					482672				
	Накладные расходы	тенге						251135			
	Сметная прибыль	тенге					180817				
ЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге					73733				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					995391				
	Сметная заработная плата	тенге									178
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге						251135			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч					995391				
	Сметная заработная плата	тенге									178
								251135			

РАЗДЕЛ 5. Тепловой узел

18-1101-0104 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	компл ект		2	533,42	--	1067	--	142	666	1872
	НР - 72%; СП - 8%				462,67	--	925	--		139	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
217-605-0203	Масло индустриальное ГОСТ 20799-88	т	1E-04	0,00022	474618,00				104		
236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	483,00				19		
261-302-0288	Контрольно-измерительные приборы	компл ект	1	2	--				--		
18-1101-0102 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	компл ект		2	2549,68	--	5099	--	4395	507	6055
	НР - 72%; СП - 8%				352,14	--	704	--		449	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	компл ект	1	2	2179,00				4358		
16-0601-0103 СНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм . Установка										
[illegible]	[illegible]	шт.	[illegible]	1	4335,[illegible]	[illegible] 286,47	4335	286	474	2622	7513

	НР - 72%; СП - 8%				3575,00	66,25	3575	66		557	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	3E-04	0,00033	206112,00				68		
261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,002	0,00207	165361,00				342		
242-101-0303 СНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002										
		шт.	1		28962,00	--	28962	--	28962	--	31279
	СП - 8%				--	--	--	--		2317	
116-0601-0101 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка										
		шт.	5		2387,51	92,09	11938	461	1371	7330	20810
	НР - 72%; СП - 8%				2021,25	14,96	10106	75		1541	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	1E-04	0,0007	206112,00				144		
261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,01	31711,00				317		
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,001	0,0055	165361,00				909		
242-301-1201 СНБ РК 2015	Вентили муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005										
		шт.	1		858,00	--	858	--	858	--	927
	СП - 8%				--	--	--	--		69	
242-301-0401 СНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15ч9п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25										
		шт.	2		3052,00	--	6104	--	6104	--	6592
	СП - 8%				--	--	--	--		488	
242-207-4001 СНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП- 20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005										
		шт.	2		3185,00	--	6370	--	6370	--	6880
	СП - 8%				--	--	--	--		510	
118-0701-0104 СНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 108 мм. Установка										
		шт.	1		6747,34	422,05	6747	422	1074	3835	11428
	НР - 72%; СП - 8%				5250,86	74,84	5251	75		847	
245-404-0105 СНБ РК 2015	Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 100										
		шт.	1		84793,00	--	84793	--	84793	--	91576
	СП - 8%				--	--	--	--		6783	

116-0601-0103 СНБ РК 2015	Установка вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметромдо 100 мм.	шт.	1		4335,21	286,47	4335	286	474	2622	7513
	НР - 72%; СП - 8%				3575,00	66,25	3575	66		557	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	3E-04	0,00033	206112,00				68		
261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	31711,00				63		
217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,002	0,00207	165361,00				342		
242-103-0303 СНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж,клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86	шт.	1		69194,00	--	69194	--	69194	--	74730
	СП - 8%				--	--	--	--		5536	
118-0801-0202 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 3 - 5. Установка	шт.	0,5		5679,03	315,18	2840	158	373	1690	4892
	НР - 72%; СП - 8%				4618,01	75,07	2309	38		362	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,002	0,000975	309548,00				302		
245-405-0304 СНБ РК 2015	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N4	шт.	0,5		31060,00	--	15530	--	15530	--	16772
	СП - 8%				--	--	--	--		1242	
116-0401-0206 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	3		1738,11	101,96	5214	306	312	3382	9284
	НР - 72%; СП - 8%				1531,92	34,02	4596	102		688	
261-305-0115 СНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 108, толщина стенки 4 мм	м	3		6087,00	--	18261	--	18261	--	19722
	СП - 8%				--	--	--	--		1461	
116-0401-0205 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5		1241,54	75,94	621	38	30	408	1111
	НР - 72%; СП - 8%				1105,62	27,12	553	14		82	
261-305-0114 СНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб с гильзами, DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	0,5		3879,00	--	1940	--	1940	--	2095
	СП - 8%				--	--	--	--		155	

116-0301-0103 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	м трубопровода	1	1361,54	19,99	1362	20	898	326	1823
	НР - 72%; СП - 8%			444,31	7,93	444	8		135	
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
261-305-0203	**Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм**	м	1 1	888,00				888		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**				275570	1977	241555	23388	322874
	оимость сантехнических работ	тенге				32038	444		23918	
	атериалы	тенге				275570				
	его заработная плата	тенге				9543				
	оимость материалов и конструкций	тенге					32482			
	ача и испытание	тенге				232012				
	Накладные расходы	тенге				285				
	Сметная прибыль	тенге				23388				
	ЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				23918				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				322876				
	Сметная заработная плата	тенге								23
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	тенге					32482			
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				322876				
	Сметная заработная плата	тенге								23
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					32482			
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									6209800
	- Зарплата рабочих строителей	тенге				1401920				
	- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					56112			
	- в том числе зарплата машинистов	тенге					21181			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3267149		
	- Накладные расходы	тенге							1024632	
	- Сметная прибыль	тенге							459986	
	Электроснабжение									
	РАЗДЕЛ 2. Щиты и шкафы									
08-0304-0501 ЛНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1566,95	–	1567	–	13	1119	2901
	НР - 72%; СП - 8%			1554,00	–	1554	–		215	
Л ТОО"DIA gineeringGro up"	**Автоматический выключательNZMB2-A250**	шт	1	117464,29	–	117464	–		–	117464
				–	–	–	–	117464	–	
08-0304-0207 ЛНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700x1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	28129,17	3767,83	28129	3768	18145	5548	36371
	НР - 72%; СП - 8%			6216,00	1489,53	6216	1490		2694	
ПЛ ОО"ПАРТНЕ РЫ+"	**Вводно-распределительное устройство типа ВРУ-1-28-63ВР**									
	[illegible]	шт	1	227868,50	–	227869	–		–	227869

1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании			--	--	--	--	227869	--		
	НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1466,40	87,51	1466	87	27	1000	2663	
				1351,98	36,33	1352	36		197		
247-301-0202 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1										
	СП - 8%	шт.	1	10137,00	--	10137	--	10137	--	10948	
				--	--	--	--		811		
308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене										
	НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	13282,18	1008,31	13282	1008	9166	2499	17044	
				3108,00	363,30	3108	363		1263		
247-201-0303 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/15зо-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001										
	СП - 8%	шт.	1	11662,00	--	11662	--	11662	--	12595	
				--	--	--	--		933		
308-0101-0101 СНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощн остью 250 КВХА. Монтаж оборудования										
	НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	52477,63	21648,53	157433	64946	2727	83105	259781	
				29920,00	8554,51	89760	25664		19243		
247-302-0801 СНБ РК 2015	Трансформатор тока шинный ГОСТ 7746-2015, марки ТШП-0,66 У3 номинальный первичный ток от 200 до 300 А, класс точности 0,5										
	СП - 8%	шт.	3	2200,00	--	6600	--	6600	--	7128	
				--	--	--	--		528		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				575609	69809	58477	93271	694764	
оимость оборудования		тенге				101990	27553	345333	25884		
ЕГО, Стоимость оборудования		тенге				345332					
оимость монтажных работ		тенге				345332					
атериалы		тенге				230276					
его заработная плата		тенге				30078					
оимость материалов и конструкций		тенге					129543				
	Накладные расходы	тенге				28399					
	Сметная прибыль	тенге				93271					
ЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				25884					
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				349431					
	Сметная заработная плата	тенге									82
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					129543				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч				694763					
	Сметная заработная плата	тенге									82
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге					129543				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										694763

- Зарплата рабочих строителей	тенге				101990				
- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					69809			
- в том числе зарплата машинистов	тенге					27553			
- Материалов, изделий и конструкций	тенге						58477		
- Оборудование, инвентарь	тенге						345332		
- Накладные расходы	тенге							93271	
- Сметная прибыль	тенге							25884	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
ШКОЛА №10			
ИТОГО	Тенге	**34 435 877**	**345 332**
Временные здания и сооружения -1,2%		34 435 877 409 087	
ИТОГО	Тенге	**34 844 964**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		465 745	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		2 827 667	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**38 138 376**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		699 308	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**38 837 683**	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05000514		40 781 564	
С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976		38 742 485,25	
НДС 12%		4 649 098,23	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**43 391 583,47**	

ЗАКАЗЧИК : _____ **Макашев А.Б.**
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Б.Тайманов**
ТОО "НурЭлем Курылыс"

Автор проекта: _____ **А.Алибаев**
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"