Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: ул. Акмешит, 11**
(наименование)

Договор: **№ 22/020 от 25.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года
на благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Разборка поребрика и очистка от мусора									
1	**Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**24,0102**	**698,91**	**--**	**16781**	**--**	**--**	**18123**	**37696**
		НР - 108%; СП - 8%			**698,91**	**--**	**16781**	**--**		**2792**	
2	**С341-310101-0701 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	**т**	**0,9219917**	**641,00**	**--**	**591**	**--**		**--**	**638**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**47**	
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,9219917**	**1535,00**	**--**	**1415**	**--**		**--**	**1528**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**113**	
		Демонтаж ограждений и МАФ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,76428**	**77032,43**	**4727,79**	**58874**	**3613**	**--**	**38354**	**105006**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**55261**	**324**		**7778**	
5	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,76428**	**569,00**	**--**	**435**	**--**		**--**	**470**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**35**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,76428**	**1535,00**	**--**	**1173**	**--**		**--**	**1267**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**94**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**79269**	**3613**	**--**	**56477**	**146605**
							72042	**324**	**--**	**10859**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**20395**				
	Всего заработная плата		Тенге					**16781**			
	Транспортные расходы		Тенге				**3614**				
		Накладные расходы	Тенге				**18123**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3081**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**41600**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					**16781**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**58874**				
	Всего заработная плата		Тенге					**55585**			
		Накладные расходы	Тенге				**38354**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7778**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**105006**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					**55585**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**146606**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								59
		Сметная заработная плата	Тенге					**72366**			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
7	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**2,57229**	**2551,50**	**--**	**6563**	**--**	**--**	**4726**	**12192**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**6563**	**--**		**903**	
8	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**4,372893**	**259,00**	**--**	**1133**	**--**		**--**	**1223**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		91	
9	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	4,372893	1535,00	--	6712	--		--	7249
		СП - 8%			--	--	--	--		537	
10	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2,57229	19,27	16,03	50	41	1	19	74
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	8	18		6	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из щебня или дресвы. Устройство**	м3 основания	1,028916	7590,86	1924,26	7810	1980	4709	1931	10520
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	1121	955		779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	25,7229	2065,65	34,62	53134	891	18109	37288	97656
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	34134	392		7234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,4115664	40291,00	--	16582	--	16582	--	17909
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				91985	2912	39401	43964	146823
							41827	1365	--	10877	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				91985				
	Материалы		Тенге				22819				
	Всего заработная плата		Тенге					43192			
	Местные материалы		Тенге				16582				
	Транспортные расходы		Тенге				7845				
		Накладные расходы	Тенге				43963				
		Сметная прибыль	Тенге				10876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					43192			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				146824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
		Сметная заработная плата	Тенге					43192			

РАЗДЕЛ 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем или фрезерованной крошкой**	**м3**	**1,389636**	**6565,68**	**1137,13**	**9124**	**1580**	**7296**	**718**	**10630**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**248**	**418**		**787**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,0231606**	**110068,40**	**2024,49**	**2549**	**47**	**2502**	**29**	**2784**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**27**		**206**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Выравнивание К/З А/Б**	**м2 покрытия /КЗ АБ/**	**6,94818**	**1722,51**	**51,66**	**11968**	**359**	**11193**	**533**	**13501**
		НР - 108%; СП - 8%			**59,86**	**11,14**	**416**	**77**		**1000**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**23,1606**	**1691,18**	**51,66**	**39169**	**1197**	**36586**	**1776**	**44220**
		НР - 108%; СП - 8%			**59,86**	**11,14**	**1386**	**258**		**3276**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**46,3212**	**191,90**	**1,82**	**8889**	**84**	**8799**	**20**	**9622**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,12**	**0,27**	**6**	**13**		**713**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**71699**	**3267**	**66376**	**3076**	**80757**
							2055	**793**	**--**	**5982**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**71699**				
	Материалы		Тенге				**66377**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2848**			
		Накладные расходы	Тенге				**3076**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5982**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					**2848**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**80758**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					**2848**			

РАЗДЕЛ 4. Брусчатое покрытие тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	5,363514	3316,95	--	17791	--	--	12809	33048
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	17791	--		2448	
20	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	9,1179738	259,00	--	2362	--		--	2550
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
21	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	9,1179738	1535,00	--	13996	--		--	15116
		СП - 8%			--	--	--	--		1120	
22	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5,363514	19,27	16,03	103	86	--	40	155
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	17	39		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	20,6289	700,05	165,09	14441	3406	4157	8668	24958
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	6878	1148		1849	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня или дресвы н=12см**	м2	20,6289	1040,08	165,09	21456	3406	11172	8668	32534
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	6878	1148		2410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
25	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	20,6289	566,07	165,09	11677	3406	1393	8668	21973
		НР - 108%; СН - 8%			333,40	55,67	6878	1148		1628	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	20,6289	1573,70	138,13	32464	2850	123	28638	65990
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	29491	975		4888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	Прайс ИП "Аверс"	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	м2	20,6289	5357,14	--	110512	--	--	--	110512
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				224802	13152	16845	67491	306836
							67931	4459	--	14543	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				114290				
	Материалы		Тенге				161				
	Всего заработная плата		Тенге					72390			
	Местные материалы		Тенге				16688				
	Транспортные расходы		Тенге				16358				
		Накладные расходы	Тенге				67491				
		Сметная прибыль	Тенге				14542				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				196324				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					72390			
	Стоимость прочих работ		Тенге				110512				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				110512				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				110512				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				306836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					72390			
		РАЗДЕЛ 5. Брусчатое покрытие площадки для отдыха									
28	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	0,635076	3316,95	--	2107	--	--	1517	3913
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	2107	--		290	
29	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	1,0796292	259,00	--	280	--		--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
30	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	1,0796292	1535,00	--	1657	--		--	1790
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
31	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,635076	19,27	16,03	12	10	--	5	18
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	2	5		1	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	2,4426	700,05	165,09	1710	403	493	1026	2955
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	814	136		219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня или дресвы н=12см**	м2	2,4426	1040,08	165,09	2540	403	1323	1026	3852
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	814	136		285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	2,4426	566,07	165,09	1383	403	166	1026	2602
		НР - 108%; СП - 8%			333,40	55,67	814	136		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	2,4426	1573,70	138,13	3844	337	15	3391	7814
		НР - 94%; СП - 8%			1429,58	47,26	3492	115		579	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	Прайс ИП "Аверс"	**Плитки тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	м2	2,4426	5357,14	--	13085	--	--	--	13085
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				26618	1557	1997	7991	36331
							8043	528	--	1722	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13533				
	Материалы		Тенге				19				
	Всего заработная плата		Тенге					8571			
	Местные материалы		Тенге				1976				
	Транспортные расходы		Тенге				1937				
		Накладные расходы	Тенге				7991				
		Сметная прибыль	Тенге				1722				
	ВСЕГО, Стоимость общестронтельных работ		Тенге				23246				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8571			
	Стоимость прочих работ		Тенге				13085				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13085				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				13085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				36331				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8571			
		РАЗДЕЛ 6. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
37	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	13,1692929	3316,95	--	43682	--	--	31451	81143
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	43682	--		6011	
38	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	22,387798	259,00	--	5798	--		--	6262
		СП - 8%			--	--	--	--		464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	Тенге за 1 тонну	22,387798	1535,00	--	34365	--		--	37114
		СП - 8%			--	--	--	--		2749	
40	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	13,1692929	19,27	16,03	254	211	1	98	380
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	42	95		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	12,744477	75,02	75,02	956	956	--	302	1359
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	419		101	
42	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	10,6203975	8300,52	1137,13	88155	12077	74186	5491	101137
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	1892	3192		7492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	42,4815902	1056,83	219,65	44896	9331	33768	5348	54263
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1797	3155		4020	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,106204	156623,37	2024,49	16634	215	16419	133	18108
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	123		1341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	42,4815902	1456,27	3,17	61865	135	52003	10565	78224
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	9727	56		5794	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	169,9263606	232,64	--	39532	--	33264	6770	50006
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	6268	--		3704	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**42,4815902**	**1182,67**	**5,40**	**50242**	**230**	**17150**	**31010**	**87751**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**32862**	**126**		**6500**	
48	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**42,4815902**	**12571,43**	**--**	**534054**	**--**	**534054**	**--**	**576779**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42724**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**920433**	**23154**	**760845**	**91168**	**1092526**
							96270	**7166**	**--**	**80928**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**920433**				
	Материалы		Тенге				**226790**				
	Всего заработная плата		Тенге					**103436**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**534054**				
	Транспортные расходы		Тенге				**40164**				
		Накладные расходы	Тенге				**91167**				
		Сметная прибыль	Тенге				**80928**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1092528**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					**103436**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**1092528**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					**103436**			
		РАЗДЕЛ 7. Песчаное покрытие детской игровой площадки									
49	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**0,954**	**3316,95**	**--**	**3164**	**--**	**--**	**2278**	**5878**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**3164**	**--**		**435**	
50	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**1,6218**	**259,00**	**--**	**420**	**--**		**--**	**454**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**34**	
51	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**1,6218**	**1535,00**	**--**	**2489**	**--**		**--**	**2689**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**199**	
52	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,954**	**19,27**	**16,03**	**18**	**15**	**--**	**7**	**28**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**3**	**7**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой Н=20см. Устройство**	**м2 покрытия**	**4,77**	**767,04**	**165,09**	**3659**	**787**	**1282**	**2004**	**6116**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**1590**	**266**		**453**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**9751**	**803**	**1282**	**4289**	**15165**
							4758	**272**	--	**1123**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9751**				
	Материалы		Тенге				**3**				
	Всего заработная плата		Тенге					**5030**			
	Местные материалы		Тенге				**1278**				
	Транспортные расходы		Тенге				**2910**				
		Накладные расходы	Тенге				**4290**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1123**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**15164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					**5030**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**15164**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					**5030**			
		РАЗДЕЛ 8.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
54	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**1,902501**	**3316,95**	--	**6311**	--	--	**4544**	**11722**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	--	**6311**	--		**868**	
55	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**3,2342517**	**259,00**	--	**838**	--		--	**905**
		СП - 8%			--	--	--	--		**67**	
56	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**3,2342517**	**1535,00**	--	**4965**	--		--	**5362**
		СП - 8%			--	--	--	--		**397**	
57	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,902501**	**19,27**	**16,03**	**37**	**30**	**1**	**14**	**55**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**6**	**14**		**4**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**1,84113**	**75,02**	**75,02**	**138**	**138**	--	**44**	**196**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**32,89**	--	**61**		**15**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,534275	6565,68	1137,13	10074	1745	8056	793	11736
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	273	461		869	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	6,1371	1056,83	219,65	6486	1348	4878	773	7839
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	260	456		581	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0153428	156623,37	2024,49	2403	31	2372	19	2616
		НР - 108%; СН - 8%			--	1157,68	--	18		194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	6,1371	1456,27	3,17	8937	19	7513	1526	11301
		НР - 108%; СП - 8%			228,96	1,31	1405	8		837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
63	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	м2 покрытия	24,5484	232,64	--	5711	--	4805	978	7224
		НР - 108%; СП - 8%			36,89	--	906	--		535	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
64	Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	м2 покрытия	6,1371	1182,67	5,40	7258	33	2478	4480	12677
		НР - 94%; СП - 8%			773,57	2,98	4747	18		939	
65	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	м2	6,1371	14062,50	--	86303	--	86303	--	93207
		СП - 8%			--	--	--	--		6904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				139459	3345	116406	13171	164840
							13908	1035	--	12210	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				139459				
	Материалы		Тенге				30102				
	Всего заработная плата		Тенге					14943			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				86303				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Транспортные расходы		Тенге				5802				
		Накладные расходы	Тенге				13170				
		Сметная прибыль	Тенге				12210				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				164840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14943			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				164840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14943			
		РАЗДЕЛ 9.Спортивная площадка с резиновым покрытием									
66	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**6,696**	**3316,95**	**--**	**22210**	**--**	**--**	**15991**	**41258**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**22210**	**--**		**3056**	
67	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**11,3832**	**259,00**	**--**	**2948**	**--**		**--**	**3184**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**236**	
68	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**11,3832**	**1535,00**	**--**	**17473**	**--**		**--**	**18871**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1398**	
69	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**6,696**	**19,27**	**16,03**	**129**	**107**	**1**	**50**	**193**
		НР - 72%; СН - 8%			**3,18**	**7,18**	**21**	**48**		**14**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход но одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**6,48**	**75,02**	**75,02**	**486**	**486**	**--**	**153**	**691**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**32,89**	**--**	**213**		**51**	
71	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5,4**	**6565,68**	**1137,13**	**35455**	**6140**	**28353**	**2792**	**41306**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**962**	**1623**		**3060**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**21,6**	**1056,83**	**219,65**	**22827**	**4744**	**17169**	**2719**	**27591**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**914**	**1604**		**2044**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
73	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,054**	**156623,37**	**2024,49**	**8458**	**109**	**8349**	**68**	**9207**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**63**		**682**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,6**	**1456,27**	**3,17**	**31455**	**69**	**26440**	**5372**	**39773**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**4946**	**28**		**2946**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**86,4**	**232,64**	**--**	**20100**	**--**	**16913**	**3442**	**25426**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**3187**	**--**		**1883**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**21,6**	**1182,67**	**5,40**	**25546**	**117**	**8720**	**15767**	**44618**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**16709**	**64**		**3305**	
77	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимпастических площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**21,6**	**14062,50**	**--**	**303750**	**--**	**303750**	**--**	**328050**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24300**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**490838**	**11773**	**409695**	**46354**	**580168**
							48949	**3644**	**--**	**42975**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**490838**				
	Материалы		Тенге				**105945**				
	Всего заработная плата		Тенге					**52593**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**303750**				
	Транспортные расходы		Тенге				**20421**				
		Накладные расходы	Тенге				**46355**				
		Сметная прибыль	Тенге				**42975**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**580168**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					**52593**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				580168				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
		Сметная заработная плата	Тенге					52593			
		РАЗДЕЛ 10. Спортивная площадка с искусственным покрытием									
78	Е11-010102-0405 1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	10,6272	394,38	355,02	4191	3773	1	1482	6127
		НР - 72%; СП - 8%			39,23	154,49	417	1642		454	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	т	18,06624	1535,00	--	27732	--		--	29950
		СП - 8%			--	--	--	--		2219	
80	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	10,6272	19,27	16,03	205	170	1	79	307
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	34	76		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
81	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	7,776	75,02	75,02	583	583	--	184	829
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	256		61	
82	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	3,888	6565,68	1137,13	25527	4421	20413	2010	29741
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	693	1169		2203	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
83	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	25,92	782,48	219,65	20282	5693	13492	3263	25429
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	1097	1925		1884	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
84	Е11-270402-0103 1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Верхний слой из отсева. Устройство**	м2 основания или покрытия	25,92	152,49	104,61	3953	2712	6	2249	6698
		НР - 108%; СП - 8%			47,64	32,70	1235	848		496	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	С121-010501-0103 2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	1,4256	1441,00	--	2054	--	2054	--	2219
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
86	Е11-110101-3607 1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Искусственное покрытие. Устройство**	м2 покрытия	25,92	602,92	23,93	15628	620	--	14429	32462
		НР - 94%; СП - 8%			578,98	13,24	15007	343		2405	
87	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	м2	25,92	10312,50	--	267300	--	267300	--	288684
		СП - 8%			--	--	--	--		21384	
88	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Полоса для линии разметки,цвет белый**	м.	14,76	1089,29	--	16078	--	16078	--	17364
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
89	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Соединительная лента**	м.	21,24	875,00	--	18585	--	18585	--	20072
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
90	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	кг.	18	5267,86	--	94821	--	94821	--	102407
		СП - 8%			--	--	--	--		7586	
91	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка песком. Устройство**	м3	0,2592	7206,14	1600,16	1868	415	--	1496	3633
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	1453	138		269	
92	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Песок кварцевый, окатанный**	т.	0,42768	41964,29	--	17947	--	17947	--	19383
		СП - 8%			--	--	--	--		1436	
93	Е11-110101-0801 1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	м3	0,2592	7206,14	1600,16	1868	415	--	1496	3633
		НР - 94%; СП - 8%			5605,98	533,00	1453	138		269	
94	Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"	**Резиновый гранулят**	т.	0,057024	352678,57	--	20111	--	20111	--	21720
		СП - 8%			--	--	--	--		1609	
		ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				538733	18803	470809	26688	610658
							21388	6535	--	45235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				538733				
	Материалы		Тенге				33914				
	Всего заработная плата		Тенге					27923			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				434843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Местные материалы		Тенге				2054				
	Транспортные расходы		Тенге				27732				
		Накладные расходы	Тенге				26689				
		Сметная прибыль	Тенге				45234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				610656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					27923			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				610656				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					27923			
		РАЗДЕЛ 11.Озеленение									
		Газоны									
95	**Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**172,0692**	**466,22**	**10,50**	**80222**	**1806**	**22429**	**49749**	**140370**
		НР - 88%; СП - 8%			**325,38**	**3,17**	**55987**	**546**		**10398**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96	**Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**172,0692**	**325,39**	**165,28**	**55989**	**28439**	**15156**	**17836**	**79731**
		НР - 88%; СП - 8%			**72,03**	**45,76**	**12394**	**7874**		**5906**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				**136212**	**30245**	**37585**	**67585**	**220101**
							68382	**8420**	**--**	**16304**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				136212				
	Материалы		Тенге				37585				
	Всего заработная плата		Тенге					76801			
		Накладные расходы	Тенге				67585				
		Сметная прибыль	Тенге				16304				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				220100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					76801			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				220100				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60
		Сметная заработная плата	Тенге					76801			
		РАЗДЕЛ 12. Ограждение палисадника /Тип 1/									
97	**Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**3**	**3099,20**	**--**	**9298**	**--**	**--**	**6694**	**17271**
		НР - 72%; СП - 8%			**3099,20**	**--**	**9298**	**--**		**1279**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,027	7590,86	1924,26	205	52	124	51	276
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	29	25		20	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,081	20643,23	1153,47	1672	93	1451	139	1956
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	128	25		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,01065	29457,92	13447,07	314	143	77	97	444
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	94	47		33	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101	С123-010201-0138 2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	3	853,00	--	2559	--	2559	--	2764
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
102	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,103104	200239,21	43084,52	20645	4442	534	11989	35245
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	15669	1707		2611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,103104	72083,96	2586,12	7432	267	448	4678	13079
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	6717	62		969	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
104	С121-050206-0901 2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,042222	290167,00	--	12251	--	12251	--	13232
		СП - 8%			--	--	--	--		980	
105	С121-050304-0602 2105-0304-0602 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 11 мм х 11 мм и более ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)**	т	0,05826	232709,00	--	13558	--	13558	--	14642
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00798	224072,00	--	1788	--	1788	--	1931
		СП - 8%			--	--	--	--		143	
107	С121-050101-0402 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	т	0,000462	273965,00	--	127	--	127	--	137
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
108	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	1,335	475,32	--	635	--	--	438	1158
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	635	--		86	
109	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	5,34	98,77	2,47	527	13	215	207	794
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	299	2		59	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
110	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	10,68	86,63	1,77	925	19	557	243	1262
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	349	4		93	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**				71936	5029	33689	24536	104191
							33217	1871	--	7718	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				40986				
	Материалы		Тенге				2347				
	Всего заработная плата		Тенге					10792			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27724				
		Накладные расходы	Тенге				7772				
		Сметная прибыль	Тенге				3901				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				52658				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					10792			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28391				
	Материалы		Тенге				1059				
	Всего заработная плата		Тенге					24296			
		Накладные расходы	Тенге				16764				
		Сметная прибыль	Тенге				3612				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				48768				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					24296			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				2559				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2559				
		Сметная прибыль	Тенге				205				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				2764				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				104190				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					35088			
РАЗДЕЛ 13. Ограждение спортивной площадки /Тип 3/											
111	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	яма	6	1125,20	895,88	6751	5375	--	2827	10345
		НР - 72%; СП - 8%			229,32	425,15	1376	2551		766	
112	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,192	7590,86	1924,26	1457	369	879	360	1963
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	209	178		145	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,96	20643,23	1153,47	19817	1107	17194	1644	23179
		НР - 91%; СП - 8%			1579,50	302,77	1516	291		1717	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
114	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,07143	200239,21	43084,52	14303	3078	370	8306	24418
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	10855	1182		1809	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,04239	264592,00	--	11216	--	11216	--	12113
		СП - 8%			--	--	--	--		897	
116	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,02904	227706,00	--	6613	--	6613	--	7142
		СП - 8%			--	--	--	--		529	
117	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения Монтаж**	т конструкций	0,357162	29457,92	13447,07	10521	4803	2551	3268	14893
		НР - 69%; СП - 8%			8867,04	4394,68	3167	1570		1103	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,34704	284606,00	--	98770	--	98770	--	106671
		СП - 8%			--	--	--	--		7902	
119	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,001902	264592,00	--	503	--	503	--	544
		СП - 8%			--	--	--	--		40	
120	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	т конструкций	0,94812	200239,21	43084,52	189851	40849	4916	110249	324107
		НР - 69%; СП - 8%			151970,00	16553,80	144086	15695		24008	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
121	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,94812	72083,96	2586,12	68344	2452	4125	43014	120267
		НР - 69%; СП - 8%			65146,80	603,62	61767	572		8909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122	С121-050206-0902 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,1956	280827,00	--	54930	--	54930	--	59324
		СП - 8%			--	--	--	--		4394	
123	С121-050206-0802 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86**	т	0,2274	284606,00	--	64719	--	64719	--	69897
		СП - 8%			--	--	--	--		5178	
124	С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,16194	222765,00	--	36075	--	36075	--	38961
		СП - 8%			--	--	--	--		2886	
125	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,25014	227706,00	--	56958	--	56958	--	61515
		СП - 8%			--	--	--	--		4557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	С121-050101-0403 2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89**	т	0,02208	264592,00	--	5842	--	5842	--	6310
		СП - 8%			--	--	--	--		467	
127	С121-050308-9901 2105-0308-9901 РСНБ РК 2015	**Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная**	м2	30	921,00	--	27630	--	27630	--	29840
		СП - 8%			--	--	--	--		2210	
128	С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,03486	227706,00	--	7938	--	7938	--	8573
		СП - 8%			--	--	--	--		635	
129	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	м2	33,6	475,32	--	15971	--	--	11020	29150
		НР - 69%; СП - 8%			475,32	--	15971	--		2159	
130	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	33,6	98,77	2,47	3319	83	1357	1304	4993
		НР - 69%; СП - 8%			55,93	0,33	1879	11		370	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	67,2	86,63	1,77	5821	119	3505	1532	7941
		НР - 69%; СП - 8%			32,70	0,33	2197	22		588	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				707350	58235	406091	183524	962146
							243024	22073	--	71269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				424331				
	Материалы		Тенге				22935				
	Всего заработная плата		Тенге					26202			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				371194				
		Накладные расходы	Тенге				18688				
		Сметная прибыль	Тенге				35441				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				478460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					26202			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				283019				
	Материалы		Тенге				11963				
	Всего заработная плата		Тенге					238894			
		Накладные расходы	Тенге				164837				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				35829				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				483685				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								148
		Сметная заработная плата	Тенге					238894			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				962145				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					265096			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4467147
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				721794				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					175888			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					58484			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2361021		
		- Перевозка грузов	Тенге				126782				
		- Прочие затраты	Тенге				123597				
		- Накладные расходы	Тенге							636314	
		- Сметная прибыль	Тенге							321745	
		Итого по акту с НДС:	**Тенге**								5003205
		- в том числе НДС 12%	Тенге								536058

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП