Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyProekt"

Наименование строительства и его адрес: Проведение водохозяйственных работ на текущий ремонт канала "Косапан" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области

Лимит финансирования на 2022 год без НДС 26 600 000 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) сначало года тенге

б) за отчетный месяц 7 661 513 тенге

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за август месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщикам и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		67	05.04.2022 г				

№	Наименование и виды выполненных работ	Ед. Изм	Общая стоимость работ по договору	аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов сначало года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за июль месяц		Стоимость выполненных работ сначало года (тенге)
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			кол-во	Сумма	
1	**Проведение водохозяйственных работ на текущий ремонт канала "Косапан" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области**	**тенге**	**26 600 000,00**	**0**	**0**	**0**	**18 938 487,0**	**26 600 000,00**		**7 661 513,00**	**26 600 000,00**
	ИТОГО		**26 600 000,00**	**0**	**0**	**0**	**18 938 487,0**	**26 600 000,00**		**7 661 513,00**	**26 600 000,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя управлении КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Жансултанулы Қ.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
Технадзор Товарищество с ограниченной ответственностью "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Әбибуллаев Ғ.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:
Директор РГП на ПХВ "КАЗВОДХОЗ" Кызылодинский филиала

Ахметов Р.Ж.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
Директор Товарищество с ограниченной ответственностью "KazStroyProekt"

Абиев Т.А.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

Место печати (при наличии)

Заказчик ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО " KazStroyProekt"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Проведение водохозяйственных работ на текущий ремонт канала "Косапан" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области
(наименование, адрес)

Основание: Договор № 67 от "05" апрель 2022 г.

Акт приемки выполненных работ за август 2022 г.

Составлен(а) в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета №2-2-1 Подпорное сооружение (ПРТ-10-5) = 2шт канала Косапан ПК-0+00 и ПК1+850									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0107-0112	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	96	302,35	287,99	14513	13824		2697	37174
					14,36	63,68	689	3057		1377	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40	1861,86		37237			26811	138344
					1861,86		37237			5124	
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство прямков вручную НР=72%	м3 грунта	4	1861,86		3724			26811	13834
					1861,86		3724			512	
4	1101-0107-0116	Выкидка ранее разработанного грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4м3. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	44	195,20	187,05	4294	4115		1086	11620
					8,15	60,43	179	1329		430	
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96кВт(130л.с) при перемещении грунта до 10м НР=72%	м3 грунта	140	63,92	63,92	4474	4474		1077	11990
						21,37		1496		444	
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59кВт(80л.с) Добавлять нга каждые последующие 10м перемещения грунта НР=72%	м3 грунта	140	44,38	44,38	3107	3107		886	8624
						17,59		1231		319	
7	1101-0101-0103	Плотины, дамбы,насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16т НР=72%	м3 грунта	260	216,22	186,98	28109	24307	273	8281	78602
					27,14	61,33	3528	7973		2911	
8	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65м3 НР=72%	м3 грунта	432	245,02	236,58	52924	51101	71	8540	132762
					8,11	46,80	1752	10109		4917	
9	412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподьемность свыше 10т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	756	80		30240				65318
										2419	
10	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группы грунтов 2 НР=72% к1трр=2;к1трм=2;к1экс=2	м3 грунта	432	22,81	22,48	4927	4856	71	711	12178
						4,57		987		451	
11	1136-0201-0106	Пазухи объемом до 200м3. Засыпка из грунтов связаных НР=72%	м3 грунта	252	549,10	182,78	69187	23030		40557	237046
					366,32	80,74	46156	10173		8779	

2		3	4		6	7	8	9	10	11	
12	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	280	7,05	7,05	987	1974		212	2590
						2,11		591	--	96	
13	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную.. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	120	81,38		4883			3516	18142
					81,38		4883		--	672	
		Итого по разделу 1	Тенге			768 224					768 224
			РАЗДЕЛ 2. Бетонные и железобетонные работы								
14	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	5,2	15345,31	5086,52	79796	26450	16582	42816	132421
					7070,00	1978,13	36764	10286	--	9809	
15	1137-0401-0206	Блоки Т-4, Т-6 из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство заделкой стыков цементным раствором НР = 91%	м3 сборных конструкций	0,57	24144,12	6974,21	13762	3975	4585	6130	21483
					9125,60	2691,21	5202	1534	--	1591	
16	1137-0401-0206	Блоки ОН-10 из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство заделкой стыков цементным раствором НР = 91%	м3 сборных конструкций	1,62	24144,12	6974,21	39113	11298	13032	17420	61056
					9125,60	2691,21	14783	4360	--	4523	
17	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт	8	1984,40	958,75	15875	7670	1913	10303	28272
					786,56	406,03	6292	3248	--	2094	
18	1142-0103-0101	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1т НР=68%	м3 сборных конструкций	3,78	11392,06	7124,78	43062	26932		18363	66339
					4267,28	2876,99	16130	10875	--	4914	
19	1142-0103-0101	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1т НР=68%	м3 сборных конструкций	1,28	11392,06	7124,78	14582	9120		6219	22465
					4267,28	2876,99	5462	3683	--	1664	
20	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня м3 материала шлакового. Устройство НР =108 %	м3 материала оснвоания в плотном теле	10,01	5591,96	1632,8	55976	16345	37190	6958	67969
					243,9	399,8	2441	4002	--	5035	
21	1142-0103-0102	Крепление монолитным бетоном откосов канала,узлов соединения плит,устройство зуба НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	3,7	29057,63	521,60	107513	1930	97489	6155	122761
					2187,62	258,84	8094	958	--	9093	
22	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ6727-80 диаметром от 3 до 5мм	т	0,0562	277157,00		15576		15576		16822
									--	1246	
23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная . Устройство НР = 91 %	м3	3,7	24910,33	1130,18	92168,00	4182,00	82752,00	5677,00	105673
					1414,80	271,22	5235,00	1004,00	--	7828,00	
24	1142-0103-0205	Заделка швов цементным раствором НР = 68 %	м шва	50	298,28	5,14	14914	257	4579	6875	23532
					201,57	0,63	10079	32	--	1743	
25	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски(Устройство упоров зуба)	м3	6,2	4443,17	242,39	27548	1503	17395	6277	36531
					1395,06	93,87	8649	582	--	2706	
26	412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподьемность свыше 10т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т-км	1954,116	22		42991				46430
										3439	
27	1127-0401-0104	Щебень крупностью 10-20мм втрамбованный в грунт НР=108%	м3 материала оснвоания в плотном теле	1,5	6034,64	1632,83	9052	2449	6237	1043	10903
					243,86	399,81	366	600	--	808	
28	1141-0103-0103	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	60	861,63	13,37	51698	802	21113	23528	81244
					496,37		29782		--	6018	
29	1127-0602-0601	Одиночная поверхностная обработка битумной h=10мм с россыпью щебня крупностью 5-10мм НР = 108 %	м2 покрытия	90	1183,23	44,03	106491	3963	100703	3226	118494
					20,28	12,91	1825	1162	--	8777	

30	1127-0602-0601	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	90	1848,03	148,95	166323	13406	146562	11363	191901
					70,61	46,29	6355	4166	--	14215	
31	1137-0103-0103	Подготовка щебеночная полд сооружения. Устройство щебеночная под основание крупностью 20-40мм толщиной 12см НР=91%	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	10,8	5419,44	324,62	58530	3506	41756	13509	77802
					1228,50	146,00	13268	1577	--	5763	
		Итого по разделу 2	Тенге			2 464 196					2 464 196
		РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкции (ГС-100-200) 2шт									
1	1139-0101-0201	Закладные части. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,1107	987792,86	74784,2	109349	8279	79935	16185	135577
					190925,63	20964,10	21135	2321	--	10043	
2	1109-0701-0101	Изготовление затвора НР = 69 %	т конструкций	0,061	201203,43	58591,1	12273	3574	322	6621	20406
					137332,80	19981,00	8377	1219	--	1512	
3	261-102-0107	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0	т	0,0015	285333		428		428		462
									--	34	
4	261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,2	1143	--	1372	--	1372	--	1482
									--	110	
5	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12	т	0,0035	297907	--	1043	--	1043	--	1126
									--	83	
	214-101-0202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0015	301324	--	452	--	452	--	488
									--	36	
6	214-101-0202	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	647579	--	907	--	907	--	980
									--	73	
7	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0344	297907	--	10248	--	10248	--	11068
									--	820	
8	214-101-0202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4	т	0,0017	301324	--	512	--	512	--	553
									--	41	
9	214-101-0202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5	т	0,0057	340919	--	1943	--	1943	--	2098
									--	155	
10	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12	т	0,002	297907	--	596	--	596	--	644
									--	48	
11	214-101-0201	Уголок стальной горячекатаный разнополочный из углеродистой стали ширина полки от 40 до 120мм, толщиной от 2 до 16мм	т	0,0081	273545	--	2216	--	2216	--	2393
									--	177	
12	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж	т	0,061	413415,15	159971,21	25218	9758	1746	10882	38988
					224817,00	67628,27	13714	4125		2888	
13	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкций НР = 79 %	т	0,1717	3934	919,62	675	158	144	347	1104
					2175,33	378,25	374	65		82	
		Итого по разделу 3	Тенге			217 369					217 369
		РАЗДЕЛ 4. Оборудования									
1	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т.Монтаж оборужования	комплект	1	110923	14175,42	110923	14175,00	9700	58562	182720
					87048,00	8464,08	87048	8464		13535	
2	580-000-0002 (пл) (об)	Стоимость винтоподъемников 1В	шт	1	131161	--	131161	--		--	131161
									131161		
		Итого по разделу 5	Тенге			627 762					627 762
		Локальная смета №2-2-1 Подпорное сооружение (ПРТ-10-0) = 1шт канала Косапан ПК-72+00									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	1101-0107-0112	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом	м3 грунта	48	302,35	287,99	14513	13824		2697	18587

		вместимостью 0,65м3. Грунт группы 2 НР=72%	м3 грунта	48	14,36	63,68	689	3057		1377	10587
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	17	1861,86 1861,86		37237 37237			26811 5124	58796
3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Устройство прямков вручную НР=72%	м3 грунта	2	1861,86 1861,86		3724 3724			26811 512	6917
4	1101-0107-0116	Выкидка ранее разработанного грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4м3. Грунт группы 2	м3 грунта	19	195,20 8,15	187,05 60,43	4294 179	4115 1329		1086 430	5019
5	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96кВт(130л.с) при перемещении грунта до 10м НР=72%	м3 грунта	67	63,92	63,92 21,37	4474	4474 1496		1077 444	5739
6	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59кВт(80л.с) Добавлять нга каждые последующие 10м	м3 грунта	67	44,38	44,38 17,59	3107	3107 1231		886 319	4128
7	1101-0101-0103	Плотины, дамбы,насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16т	м3 грунта	100	216,22 27,14	186,98 61,33	28109 3528	24307 7973	273	8281 2911	30231
8	1101-0102-0326	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью	м3 грунта	186	245,02 8,11	236,58 46,80	52924 1752	51101 10109	71	8540 4917	57161
9	412-102-0302	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподьемность свыше 10т. Расстояние перевозки 1 км	т-км	325,5	80		30240			2419	28123
10	1101-0102-0502	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группы грунтов 2 НР=72% к1тр=2;к1трм=2;к1экс=2	м3 грунта	186	22,81	22,48 4,57	4927	4856 987	71	711 451	5243
11	1136-0201-0106	Пазухи объемом до 200м3. Засыпка из грунтов связаных НР=72%	м3 грунта	126	549,10 366,32	182,78 80,74	69187 46156	23030 10173		40557 8779	118523
12	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	140	7,05	7,05 2,11	987	987 295	---	212 96	1295
13	1101-0107-1806	Гребень и откосы дамб и земляных подушек. Планировка вручную.. Группа грунтов 2 НР=72%	м2 спланированной площади	40	81,38 81,38		4883 4883		---	3516 672	6047
		Итого по разделу 1	Тенге			345 809					345 809
		РАЗДЕЛ 2. Бетонные и железобетонные работы									
14	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона на оросительных и осушителных системах. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	5,2	15345,31 7070,00	5086,52 1978,13	79796 36764	26450 10286	16582 ---	42816 9809	132421
15	1137-0401-0206	Блоки Т-6 из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство заделкой стыков цементым	м3 сборных конструкций	0,13	24144,12 9125,60	6974,21 2691,21	13762 5202	3975 1534	4585 ---	6130 1591	4900
16	1137-0401-0206	Блоки ОН-10 из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство заделкой стыков цементым	м3 сборных конструкций	1,62	24144,12 9125,60	6974,21 2691,21	39113 14783	11298 4360	13032 ---	17420 4523	61056
17	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт	8	1984,40 786,56	958,75 406,03	15875 6292	7670 3248	1913 ---	10303 2094	28272
18	1142-0103-0101	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1т НР=68%	м3 сборных конструкций	2,52	11392,06 4267,28	7124,78 2876,99	43062 16130	26932 10875	--- ---	18363 4914	44227
19	1142-0103-0101	Дно и откосы каналов. Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1т НР=68%	м3 сборных конструкций	1,28	11392,06 4267,28	7124,78 2876,99	14582 5462	9120 3683	--- ---	6219 1664	22465
20	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня м3 материала шлакового. Устройство НР =108 %	м3 материала оснвоания в плотном теле	6,81	5591,96 243,9	1632,8 399,8	55976 2441	16345 4002	37190 ---	6958 5035	46241
21	1142-0103-0102	Крепление монолитным бетоном откосов канала,узлов соединения плит,устройство зуба НР = 68 %	м3 бетона в конструкции	3,4	29057,63 2187,62	521,60 258,84	107513 8094	1930 958	97489 ---	6155 9093	112808
22	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ6727-80 диаметром от 3 до 5мм	т	0,0562	277157,00		15576		15576 ---	1246	16822
23	1106-0101-0101	Подготовка бетонная . Устройство НР = 91 %	м3	3,7	24910,33 1414,80	1130,18 271,22	92168,00 5235,00	4182,00 1004,00	82752,00 ---	5677,00 7828,00	105673
24	1142-0103-0205	Заделка швов цементным раствором НР = 68 %	м шва	50	298,28 201,57	5,14 0,63	14914 10079	257 32	4579 ---	6875 1743	23532
25	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски(Устройство упоров зуба)	м3	6,2	4443,17 1395,06	242,39 93,87	27548 8649	1503 582	17395 ---	6277 2706	36531
26	412-102-0202	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных	т-км	1954,116	22		42991				46430

		пунктов. Грузоподъемность свыше 10т. Расстояние перевозки	т-км	1954,110						3439	
27	1127-0401-0104	Щебень крупностью 10-20мм втрамбованный в грунт НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	1,5	6034,64	1632,83	9052	2449	6237	1043	10903
					243,86	399,81	366	600	--	808	
28	1141-0103-0103	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	60	861,63	13,37	51698	802	21113	23528	81244
					496,37		29782		--	6018	
29	1127-0602-0601	Одиночная поверхностная обработка битумной h=10мм с россыпью щебня крупностью 5-10мм НР = 108 %	м2 покрытия	90	1183,23	44,03	106491	3963	100703	3226	118494
					20,28	12,91	1825	1162	--	8777	
30	1127-0602-0601	Покрытия щебеночные, толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума НР = 108 %	м2 покрытия	90	1848,03	148,95	166323	13406	146562	11363	191901
					70,61	46,29	6355	4166	--	14215	
31	1137-0103-0103	Подготовка щебеночная полд сооружения. Устройство щебеночная под основание крупностью 20-40мм толщиной 12см НР=91%	м3 бетона,гравия или песка в конструкции	10,8	5419,44	324,62	58530	3506	41756	13509	77802
					1228,50	146,00	13268	1577	--	5763	
		Итого по разделу 2	Тенге			1 161 722					1 161 722
		РАЗДЕЛ 3. Металлоконструкции (ГС-100-200) 1шт									
1	1139-0101-0201	Закладные части. Монтаж НР=69%	т конструкций	0,1107	987792,86	74784,2	109349	8279	79935	16185	135577
					190925,63	20964,10	21135	2321	--	10043	
2	1109-0701-0101	Изготовление затвора НР = 69 %	т конструкций	0,061	201203,43	58591,1	12273	3574	322	6621	20406
					137332,80	19981,00	8377	1219	--	1512	
3	261-102-0107	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст0	т	0,0015	285333		428		428		462
									--	34	
4	261-107-0747	Резина прессованная	кг	1,2	1143	--	1372	--	1372	--	1482
									--	110	
5	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12	т	0,0035	297907	--	1043	--	1043	--	1126
									--	83	
	214-101-0202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4	т	0,0015	301324	--	452	--	452	--	488
									--	36	
6	214-101-0202	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	647579	--	907	--	907	--	980
									--	73	
7	214-101-0202	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12	т	0,0344	297907	--	10248	--	10248	--	11068
									--	820	
8	214-101-0202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4	т	0,0017	301324	--	512	--	512	--	553
									--	41	
9	214-101-0202	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5	т	0,0057	340919	--	1943	--	1943	--	2098
									--	155	
10	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12	т	0,002	297907	--	596	--	596	--	644
									--	48	
11	214-101-0201	Уголок стальной горячекатаный разнополочный из углеродистой стали ширина полки от 40 до 120мм, толщиной от 2 до 16мм	т	0,0081	273545	--	2216	--	2216	--	2393
									--	177	
12	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж	т	0,061	413415,15	159971,21	25218	9758	1746	10882	38988
					224817,00	67628,27	13714	4125		2888	
13	1141-0201-0201	Окраска металлоконструкций НР = 79 %	т	0,1717	3934	919,62	675	158	144	347	1104
					2175,33	378,25	374	65		82	
		Итого по разделу 3	Тенге			217 369					217 369
		РАЗДЕЛ 4. Оборудования									
1	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т.Монтаж оборудования	комплект	1	110923	14175,42	110923	14175,00	9700	58562	182720
					87048,00	8464,08	87048	8464		13535	
2	580-000-0002 (пл) (об)	Стоимость винтоподъемников 1В	шт	1	113000	--	113000	--		--	113000
									113000		
		Итого по разделу 5	Тенге			295 720					295 720

Заказ 6833 Форма 4

Наименование стройки: Проведение водохозяйственных работ на текущий ремонт канала "Косапан" для улучшения водообеспеченности и экологического состояния с/о Амангелди Сырдарьинского района Кызылординской области

Наименование объекта: Гидротехнические сооружения

Локальная смета № 2-2-4

Труба переезд (ПТО-10-1) на ПК-57+300 канала Косапан

Основание: Типовой проект

Сметная стоимость, тыс. тенге	2 593,733
Сметная заработная плата, тыс. тенге	308,237
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,208

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица. измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0104-0105	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	34	27,61 –	27,61 11,75	939 –	939 400	– –	288 98	1325
2	1101-0104-0113	Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	34	47,79 –	47,79 20,34	1625 –	1625 692	– –	498 170	2293

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		к1трр=2; к1трм=2; к1экс=2;									
3	1101-0107-0117	Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3. Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	282	251,21 10,48	240,73 77,78	70841 2955	67886 21934	– –	17920 7101	95862
4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Ручная доработка в котловане НР = 72 %	м3 грунта	13	1861,86 1861,86	– –	24204 24204	– –	– –	17427 3330	44961
5	1136-0201-0106	Пазухи объемом до 200 м3. Засыпка из грунтов связных НР = 72 %	м3 грунта	40	551,2 366,32	182,78 80,74	22048 14653	7311 3230	84 –	12876 2794	37718
6	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Перемещение во временные отвалы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	208	51,87 –	51,87 20,56	10789 –	10789 4276	– –	3079 1109	14977
7	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	208	44,38 –	44,38 17,59	9231 –	9231 3659	– –	2634 949	12814
8	1101-0107-3202	Грунт отсыпаемый в дамбы и плотины. Уплотнение экскаваторами 1 м3 оборудованными трамбующими плитами. 6 ударов плиты НР = 72 %	м2 уплотненной поверхности	168	286,87 –	286,87 67,1	48194 –	48194 11273	– –	8117 4505	60816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1101-0107-1806	Планировка насыпи вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	334	81,38 81,38	– –	27181 27181	– –	– –	19570 3740	50491
10	1101-0107-0117	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 . Грунт группы 2 НР = 72 %	м3 грунта	135	251,21 10,48	240,73 77,78	33913 1415	32499 10500	– –	8579 3399	45891
11	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	135	51,87 –	51,87 20,56	7002 –	7002 2776	– –	1999 720	9721
12	1101-0107-0117	Разработка грунта из под воды экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 при разборке перемычек. Грунт группы 2 НР = 72 % т.ч. п.3.55: к1трр=1,25; к1трм=1,25; к1экс=1,25;	м3 грунта	10	314,01 13,1	300,91 97,22	3140 131	3009 972	– –	794 315	4249
13	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	68	161,51 161,51	– –	10983 10983	– –	– –	7908 1511	20402
14	1127-0401-0101	Отсыпка призмы из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	7	4295,46 159,55	1086,76 258,32	30068 1117	7607 1808	21344 –	3159 2658	35885

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1101-0204-0101	Откосы земляных сооружений. Укрепление дерновой лентой НР = 72 %	м бровки	120	885,6 165,77	0,04 –	106272 19892	5 –	86375 –	14322 9648	130242
16	3205-0101-0107	Водоотлив	маш.-ч	30	1076 –	1076 314	32280 –	32280 9420	– –	– 2582	34862

Итого по разделу 1 602 509

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 102 531
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 228 377
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 70 940
- материалы, изделия и конструкции, тенге 107 803
- накладные расходы, тенге 119 170
  - в т.ч. зарплата, тенге 10 725
- сметная прибыль (8 %), тенге 44 629

Раздел 2. Бетонные и железобетонные работы

17	1137-0401-0213	Трубы из сборного железобетона. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	3,7	15345,31 7070	5086,52 1978,13	56778 26159	18820 7319	11799 –	30465 6979	94222
18	241-702-0306	Труба безнапорная раструбная для водохозяйственного строительства марки РКТ ГОСТ 13015-2012 РКТ 10-Н(У)-25, DN/ID 1000	м	10	91151 –		911510 –		911510 –	– 72921	984431
19	1137-0401-0206	Монтаж оголовков из сборного железобетона. Устройство НР = 91 %	м3 сборных конструкций	2,76	24144,12 9125,6	6974,21 2691,21	66638 25187	19249 7428	22202 –	29680 7705	104023

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	261-101-0383	Блоки оголовков из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,76	41006 –		113177 –		113177 –	– 9054	122231
21	1142-0103-0101	Крепление сборными железобетонными плитами. Масса плит до 1 т НР = 68 %	м3 сборных конструкций	2,09	11392,06 4267,28	7124,78 2876,99	23809 8919	14891 6013	– –	10154 2717	36680
22	261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	2,09	64808 –		135449 –		135449 –	– 10836	146285
23	1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР = 108 %	шт.	4	1984,4 786,56	958,75 406,03	7938 3146	3835 1624	956 –	5152 1047	14137
24	261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	5314 –		21256 –		21256 –	– 1700	22956
25	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,6	24910,33 1414,8	1130,18 271,22	39857 2264	1808 434	35785 –	2455 3385	45697
26	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	1,6	3713,09 159,55	1127,93 269,24	5941 255	1805 431	3881 –	741 535	7217

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	1138-0201-0508	Гравийно-песчаная смесь. Отсыпка с берега автосамосвалами НР = 93 %	м3 объема отсыпей	8	2170,91 61,47	23,09 9,83	17367 492	185 79	16691 –	531 1432	19330
28	1138-0201-0505	Камень. Отсыпка с берега автосамосвалами НР = 93 %	м3 объема отсыпей	6,2	2926,89 65,95	55,22 23,51	18147 409	342 146	17395 –	516 1493	20156
29	412-102-0220	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км	т·км	1954,116	22 –		42991 –		– –	– 3439	46430

Итого по разделу 2 1 663 795

в том числе:

- зарплата рабочих-строителей, тенге 66 831
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 60 935
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 23 474
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 290 101
- перевозка грузов, тенге 42 991
- накладные расходы, тенге 79 694
  - в т.ч. зарплата, тенге 7 172
- сметная прибыль (8 %), тенге 123 243

Раздел 3. Прочие работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленного каната НР = 79 %	м	15,4	15776,88 364,28	113,53 79,6	242964 5610	1748 1226	235606 –	5400 19869	268233

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1107-0516-0114	Зачеканка цементным раствором НР = 118 %	м шва	26	110,4 106,79	– –	2870 2777	– –	94 –	3277 492	6639
32	1141-0103-0107	Поверхности бетонные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя НР = 79 %	м2	20	1067,92 714,89	1,14 –	21358 14298	23 –	7038 –	11295 2612	35265
33	1141-0104-0204	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из просмоленной паклей НР = 79 %	м	1,8	494,54 364,28	113,53 79,6	890 656	204 143	30 –	631 122	1643
34	261-201-0607	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	25,2	575 –		14490 –		14490 –	– 1159	15649

Итого по разделу 3	**327 429**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	23 341
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 975
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге	257 258
- накладные расходы, тенге	20 603
в т.ч. зарплата, тенге	1 854
- сметная прибыль (8 %), тенге	24 254
Итого по смете	**2 593 733**
в том числе:	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	192 703
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	291 287
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	95 783

	Всего по смете	Тенге		**8 474 535**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.48	Временные здания и сооруженият (4,3%),	Тенге		419 227
	Итого	Тенге		**8 893 762**
НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.3 п.IX.2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	Тенге		411 832
	Итого	Тенге		**9 305 594**
НДОССС прил.1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге		811 499
	Итого	Тенге		10 117 093
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге		
	Всего по смете:			10 117 093
	в текущих и прогнозных ценах с 05.01.21 г.	Тенге		10 117 093
	Понижающий коэф. К=0,7	Тенге		2 455 580
	Итого по смете	**Тенге**		**7 661 513**

Заказчик:
Специалист отдела водных русурсов ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"
Садыков К.

Подрядчик:
Директор ТОО " KazStroyProekt"
Абиев Т.А.

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
Әбибуллаев Ғ.

Авторский надзор:
РГП на ПХВ "КАЗВОДХОЗ" Кызылодинский филиала
Бердимуратов К.