Объект: 'Реконструкция автомобильного моста на ПК-146+70 участка дороги районного заначения "Самара-Шымкент-Енбек-Есет батыр-Жанадария" подъезда к населенному пункту Есет батыр в Жалагашском районе Кызылординской области

Заказчик: КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Генподрядчик: ТОО "Жылу-XXI"

Договор: №60 от 03.08.2021 г. Доп согл. №02 от 30.03.2022 г.

форма2

Акт №4 от 26.08.2022 г
Выполненных работ за АВГУСТ месяц 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ ОПОРНЫХ ЧАСТЕЙ												
1	1130-0107-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Части опорные из полимерных материалов, резины и фторопласта. Установка. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	опорная часть		24	1502,25	--	36054	--	14820	17837	58202
		НР - 84%; СП - 8%				884,76	--	21234	--		4311	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,03	0,72	20583,00				14820		
2	2106-0602-0101 РСНБ РК 2015	Опорные части. металл	т		0,1008	545635,00	--	55000	--	55000	--	59400
		СП - 8%				--	--	--	--		4400	
3	2113-0816-2307 РСНБ РК 2015	Резина сырая	кг		139,8	2085,00	--	291483	--	291483	--	314802
		СП - 8%				--	--	--	--		23319	
УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ УСИЛЕНИЯ И ШВОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ БАЛОК												
4	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т		2,701	252022,00	--	680711	--	680711	--	735168
		СП - 8%				--	--	--	--		54457	
НА УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛА (НА МОСТ)												
Земляные работы												
5	1101-0203-0108 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади		208	70,54	19,15	14672	3983	--	8385	24902
		НР - 72%; СП - 8%				51,39	4,60	10689	957		1845	
6	1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		26	1262,60	--	32828	--	--	23636	60981
		НР - 72%; СП - 8%				1262,60	--	32828	--		4517	
УПОРЫ МОНОЛИТНЫЕ												

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Упоры монолитные.. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	м3 бетона в деле		11,4	10842,48	3984,10	123604	45418	36064	44434	181481
		НР - 84%, СП - 8%				3694,95	945,21	42122	10775		13443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0114	0,12996	56076,00				7288		
7.2	2107-0203-0204	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0137	0,15618	50378,00				7868		
7.3	2113-0803-1501	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м2	0,0472	0,53808	10612,00				5710		
7.4	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0097	0,11058	57142,00				6319		
7.5	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	1,02	11,628	326,00				3791		
8	2102-0101-2819 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3		11,848	25017,00	--	296401	--	296401	--	320113
		СП - 8%				--	--	--	--		23712	
9	1130-0102-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Сетки арматурные. Установка в монолитных бетонах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	т арматуры		0,3235	66849,70	--	21626	--	109	18074	42876
		НР - 84%, СП - 8%				66513,70	--	21517	--		3176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,9705	112,00				109		
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т		0,647	236464,00	--	152992	--	152992	--	165231
		СП - 8%				--	--	--	--		12239	
		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ КАНАЛА МОНОЛИТНЫМ БЕТОНОМ										
11	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	м3 подушки		35,8	6130,04	263,70	219456	9440	126695	73680	316587
		НР - 84%, СП - 8%				2327,40	122,72	83321	4393		23451	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,39	49,762	2546,00				126694		
12	1101-0204-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см на щебеночной подготовке	м2 укрепляемой поверхности		104	2104,13	172,12	218830	17901	76460	92662	336411
		НР - 72%, СП - 8%				1196,82	40,65	124469	4228		24919	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12.1	2101-0201-0604	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**0,107**	**11,128**	**2513,00**				**27965**		
13	1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16К=5	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см на щебеночной подготовке. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**		208	550,43	8,57	114489	1783	34966	56170	184312
		НР - 72%; СП - 8%				373,75	1,32	77740	275		13653	
14	2102-0101-2819 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В20, F300, W8, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**м3**		108,324	25017,00	--	2709942	--	2709942	--	2926737
		СП - 8%				--	--	--	--		216795	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**		4,555	236464,00	--	1077094	--	1077094	--	1163261
		СП - 8%				--	--	--	--		86167	
Л О К А Л Ь Н А Я С М Е Т А № 02-01-04												
СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА С НАСЫПЬЮ												
16	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**		600,24	3291,00	--	1975390	--	1975390	--	2133421
		СП - 8%				--	--	--	--		158031	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					9023885				
		Временные здания и сооружения, согласно расчета 4,8%						433146,48				
		Итого:						**9457031,48**				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,87%										
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						758258				
		Итого с прочим затратам:						**10215289,38**				
		Непредвиденные работы и затраты 2%						189140,63				
		Итого:						**10404430,01**				
		Итого в текущих ценах на 2021 год - 100% К=1,050036:						10925026,07				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,98071031107						**10714285,71**				
		НДС 12%:						1285714,29				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ:						**12000000,00**				

Заказчик:
КГУ "Жалагашский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Елеусинов У.Т

Технадзор: ТОО
ТОО "Әсем-құрылыс-Қызылорда"

Никулин В.М

Подрядчик:
ТОО "Жылу-XXI"

Бижанов К.

Авторский надзор
ТОО "СанжарПроектСервис"

Абдукаримов О.Д.