"SANA-2015". Версия 21.3.1 от 26.07.21 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Наименование стройки: Штукатурно-малярные работы части скульптурной группы, на фронтоне здания Дома Культуры Металлургов, по адресу ВКО, г. Усть-Каменогорск, пр. Н.Назарбаева д.68 Заказ 2021-035

Наименование объекта: Скульптурная группа

Форма 4

Акт выполненных рбот № 1 за ноябрь месяц 2021 года

Штукатурно-малярные работы

Договор № 164 от 26.10.2021 г.

Составлена в текущих ценах с 14.07.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1212-0104-0512	**Поверхность постамента, скульптур. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с люлек НР=72 %**	**м2**	**41,5**	413,91	0	17177	0	0	12367	31908
					413,91	0	17177	0	0	2364	
2	1212-0102-0706	**Поверхность постамента, скульптур. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с люлек НР=72 %**	**м2**	**41,5**	361,84	0	15016	0	7044	5740	22416
					192,1	0	7972	0	0	1660	
3	1115-0203-0701	**Поверхность постамента, скульптур. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**41,5**	2141,94	0	88891	0	21560	53865	154176
					1622,43	0	67331	0	0	11420	

4	1115-0206-0203	**Поверхность постамента, скульптур. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**41,5**	812,56	0	33721	0	11271	17961	55817
					540,98	0	22451	0	0	4135	
5	1111-0101-1507	**Поверхность постамента, скульптур. Шлифовка НР=94 %**	**м2 покрытия**	**41,5**	1360,66	0	56467	0	117	52969	118191
					1357,84	0	56350	0	0	8755	
6	1212-0102-0706	**Поверхность постамента, скульптур. Подготовка поверхностей под окраску: огрунтовка с люлек НР=72 %**	**м2**	**41,5**	361,84	0	15016	0	7044	5740	22416
					192,1	0	7972	0	0	1660	
7	1113-0301-1903	**Поверхность постамента, скульптур. Шпатлевка толщиной слоя до 3 мм НР=69 %**	**м2**	**41,5**	1559,72	0	64728	0	36109	19748	91234
					689,63	0	28620	0	0	6758	
8	1115-0402-0804	**Поверхность постамента, скульптур. Окраска акриловыми составами с люлек по подготовленной поверхности НР=80 %**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**41,5**	434,71	0	18040	0	6108	9546	29793
					287,52	0	11932	0	0	2207	
9	3105-0601-0104	**Автогидроподъемники, высота подъема 28 м**	**маш.-ч**	**25,1**	9560	9560	239956	239956	0	0	259152
					0	2312	0	58031	0	19196	

Итого по смете **850 830,25**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 219 805
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 239 956
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 58 031
- материалы, изделия и конструкции, тенге 89 253

- накладные расходы, тенге	177 936
в т.ч. зарплата, тенге	16 014
- сметная прибыль (8 %), тенге	58 155

Заказчик : **КГУ "Дом дружбы - Центр общественного согласия Управления внутренней политики ВКО**

Директор _____ **Нургалиев А.Б.**

Подрядчик: ТОО "ТехСервисПроект"

Директор _____ **Алексеев Р.В.**

Авторский надзор: ТОО "AGM Service"

Директор _____ **Жанибеков М.А.**

Технический надзор: ТОО "Tamir Trade"

Директор _____ **Пшембаев А.У.**