Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(полное наименование)

Субподрядчик : **ТОО "Деловой Альянс"**
(полное наименование)

Стройка : **Капитальный ремонт благоустройства дворовых территорий района "Есиль" города Нур-Султан.**
(наименование)

Объект : **Дворовая территория по адресу: в районе Туран 2**
(наименование)

Договор: **№ 22/025 от 26.06.2020 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
(по ресурсному методу)

за октябрь 2020 года
на благоустройство
Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
		Демонтаж металлических конструкций и МАФ									
1	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Демонтаж существующих МАФ и и металлических конструкций**	**т**	**0,20925**	**77032,43**	**4727,79**	**16119**	**989**	**--**	**10501**	**28749**
		НР - 69%; СП - 8%			**72304,64**	**423,73**	**15130**	**89**		**2130**	
2	**С341-310103-0301 4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Погрузка демонтированных МАФ и металлических конструкций**	**т**	**0,20925**	**569,00**	**--**	**119**	**--**		**--**	**129**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка демонтированных МАФ и металлических конструкций автомобилями-самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,20925**	**1535,00**	**--**	**321**	**--**		**--**	**347**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**26**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**16559**	**989**	**--**	**10501**	**29225**
							15130	**89**	**--**	**2166**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				440				
	Транспортные расходы		Тенге				440				
		Сметная прибыль	Тенге				35				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				475				
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				16119				
	Всего заработная плата		Тенге					15218			
		Накладные расходы	Тенге				10501				
		Сметная прибыль	Тенге				2130				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				28749				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29225				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					15218			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика									
		Поребрик									
4	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	**м3 грунта**	**0,84825**	**2551,50**	**--**	**2164**	**--**	**--**	**1558**	**4020**
		НР - 72%; СП - 8%			**2551,50**	**--**	**2164**	**--**		**298**	
5	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**т**	**1,442025**	**259,00**	**--**	**373**	**--**		**--**	**403**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**30**	
6	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**1,442025**	**1535,00**	**--**	**2214**	**--**		**--**	**2391**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**177**	
7	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,84825**	**19,27**	**16,03**	**16**	**14**	**1**	**6**	**24**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**3**	**6**		**2**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,3393	7590,86	1924,26	2576	653	1553	637	3469
		НР - 93%; СП - 8%			1089,70	927,88	370	315		257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9	Е11-270201-1003 1127-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м поребрика	8,4825	2065,65	34,62	17522	294	5972	12296	32204
		НР - 108%; СП - 8%			1327,00	15,22	11256	129		2385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,13572	40291,00	--	5468	--	5468	--	5906
		СП - 8%			--	--	--	--		437	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				30333	960	12994	14497	48417
							13793	450	--	3586	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				30333				
	Материалы		Тенге				7525				
	Всего заработная плата		Тенге					14243			
	Местные материалы		Тенге				5468				
	Транспортные расходы		Тенге				2587				
		Накладные расходы	Тенге				14498				
		Сметная прибыль	Тенге				3586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14243			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14243			
		РАЗДЕЛ 3. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
11	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выравнивание продольного и поперечного профиля щебнем фракционированным или фрезерованной крошкой**	м3	5,300244	6565,68	1137,13	34800	6027	27829	2740	40543
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	944	1593		3003	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0883374	110068,40	2024,49	9723	179	9544	110	10620
		НР - 108%; СП - 8%			--	1157,68	--	102		787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Выравнивание К/З А/Б**	**м2 покрытия /КЗ АБ/**	**26,50122**	**1722,51**	**51,66**	**45649**	**1369**	**42694**	**2032**	**51495**
		НР - 108%; СП - 8%			**59,86**	**11,14**	**1586**	**295**		**3814**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	**Е11-270602-1201 1127-0602-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**88,3373999**	**1691,18**	**51,66**	**149394**	**4564**	**139542**	**6774**	**168662**
		НР - 108%; СП - 8%			**59,86**	**11,14**	**5288**	**984**		**12494**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15	**Е11-270602-1203 1127-0602-1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**176,6747998**	**191,90**	**1,82**	**33905**	**321**	**33563**	**75**	**36698**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,12**	**0,27**	**21**	**49**		**2718**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**273471**	**12459**	**253172**	**11731**	**308018**
							7840	**3024**	**--**	**22816**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**273471**				
	Материалы		Тенге				**253171**				
	Всего заработная плата		Тенге					**10864**			
		Накладные расходы	Тенге				**11733**				
		Сметная прибыль	Тенге				**22816**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**308020**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**10864**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**308020**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					**10864**			
		РАЗДЕЛ 4. Брусчатое покрытие тротуаров									
16	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**11,349**	**3316,95**	**--**	**37644**	**--**	**--**	**27104**	**69928**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**37644**	**--**		**5180**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**19,2933**	**259,00**	**--**	**4997**	**--**		**--**	**5397**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**400**	
18	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**Тенге за 1 тонну**	**19,2933**	**1535,00**	**--**	**29615**	**--**		**--**	**31984**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2369**	
19	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**11,349**	**19,27**	**16,03**	**219**	**182**	**1**	**85**	**328**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**36**	**81**		**24**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,65**	**700,05**	**165,09**	**30557**	**7206**	**8798**	**18342**	**52811**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**14553**	**2430**		**3912**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство основания из щебня фракционного или песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**43,65**	**1040,08**	**165,09**	**45399**	**7206**	**23640**	**18342**	**68840**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**14553**	**2430**		**5099**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
22	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**43,65**	**566,07**	**165,09**	**24709**	**7206**	**2950**	**18342**	**46495**
		НР - 108%; СП - 8%			**333,40**	**55,67**	**14553**	**2430**		**3444**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
23	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов неском**	**м2 покрытия**	**43,65**	**1573,70**	**138,13**	**68692**	**6029**	**262**	**60596**	**139632**
		НР - 94%; СП - 8%			**1429,58**	**47,26**	**62401**	**2063**		**10343**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24	**Прайс ИП "Аверс"**	**Плиты тротуарные бетонные цветные толщиной 80 мм**	**м2**	**43,65**	**5357,14**	**--**	**233839**	**--**	**233839**	**--**	**252546**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18707**	
		ИТОГО НО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**475672**	**27830**	**269490**	**142811**	**667961**
							143740	**9435**	**--**	**49478**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**475672**				
	Материалы		Тенге				**341**				
	Всего заработная плата		Тенге					**153175**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				233839				
	Местные материалы		Тенге				35311				
	Транспортные расходы		Тенге				34612				
		Накладные расходы	Тенге				142809				
		Сметная прибыль	Тенге				49479				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				667960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					153175			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				667960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					153175			
		РАЗДЕЛ 5.Гимнастическая площадка с резиновым покрытием									
25	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**3,5991**	**3316,95**	**--**	**11938**	**--**	**--**	**8595**	**22176**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**11938**	**--**		**1643**	
26	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**6,11847**	**259,00**	**--**	**1585**	**--**		**--**	**1711**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**127**	
27	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**6,11847**	**1535,00**	**--**	**9392**	**--**		**--**	**10143**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**751**	
28	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**3,5991**	**19,27**	**16,03**	**69**	**58**	**--**	**27**	**104**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**11**	**26**		**8**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**3,483**	**75,02**	**75,02**	**261**	**261**	**--**	**82**	**371**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**32,89**	**--**	**115**		**28**	
30	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**2,9025**	**6565,68**	**1137,13**	**19057**	**3301**	**15239**	**1501**	**22202**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**517**	**872**		**1645**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
31	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**11,61**	**1056,83**	**219,65**	**12270**	**2550**	**9229**	**1462**	**14830**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**491**	**862**		**1099**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,029025**	**156623,37**	**2024,49**	**4546**	**59**	**4487**	**36**	**4949**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**34**		**367**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,61**	**1456,27**	**3,17**	**16907**	**37**	**14212**	**2887**	**21378**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**2658**	**15**		**1584**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**46,44**	**232,64**	**--**	**10804**	**--**	**9091**	**1850**	**13666**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**1713**	**--**		**1012**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,61**	**1182,67**	**5,40**	**13731**	**63**	**4687**	**8475**	**23982**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**8981**	**35**		**1776**	
36	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**11,61**	**14062,50**	**--**	**163266**	**--**	**163266**	**--**	**176327**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**13061**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**263825**	**6328**	**220211**	**24915**	**311839**
							26310	**1959**	**--**	**23101**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**263825**				
		Материалы	Тенге				**56945**				
		Всего заработная плата	Тенге					**28269**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**163266**				
		Транспортные расходы	Тенге				**10977**				
		Накладные расходы	Тенге				**24916**				
		Сметная прибыль	Тенге				**23099**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**311840**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28269			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				311840				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					28269			
		РАЗДЕЛ 6.Беговая дорожка с резиновым покрытием									
37	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	2,0367	3316,95	--	6756	--	--	4864	12549
		НР - 72%; СП - 8%			3316,95	--	6756	--		930	
38	С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	Тенге за 1 тонну	3,46239	259,00	--	897	--		--	968
		СП - 8%			--	--	--	--		72	
39	С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	т	3,46239	1535,00	--	5315	--		--	5740
		СП - 8%			--	--	--	--		425	
40	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	2,0367	19,27	16,03	39	33	--	15	59
		НР - 72%; СП - 8%			3,18	7,18	6	15		4	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	1,971	75,02	75,02	148	148	--	47	210
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,89	--	65		16	
42	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	1,6425	6565,68	1137,13	10784	1868	8623	849	12564
		НР - 108%; СП - 8%			178,13	300,60	293	494		931	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вын. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	м2 основания	6,57	1056,83	219,65	6943	1443	5222	827	8392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			42,31	74,27	278	488		622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,016425**	**156623,37**	**2024,49**	**2573**	**33**	**2540**	**21**	**2801**
		НР - 108%; СП - 8%			--	**1157,68**	--	**19**		**207**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,57**	**1456,27**	**3,17**	**9568**	**21**	**8043**	**1634**	**12098**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**1504**	**9**		**896**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**26,28**	**232,64**	--	**6114**	--	**5145**	**1047**	**7734**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	--	**969**	--		**573**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,57**	**1182,67**	**5,40**	**7770**	**35**	**2653**	**4796**	**13571**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**5082**	**20**		**1005**	
48	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**6,57**	**14062,50**	--	**92391**	--	**92391**	--	**99782**
		СП - 8%			--	--	--	--		**7391**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**149297**	**3581**	**124617**	**14100**	**176468**
							14889	**1108**	--	**13072**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**149297**				
	Материалы		Тенге				**32225**				
	Всего заработная плата		Тенге					**15997**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**92391**				
	Транспортные расходы		Тенге				**6212**				
		Накладные расходы	Тенге				**14100**				
		Сметная прибыль	Тенге				**13072**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**176468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					**15997**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**176468**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					**15997**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.Велосипедная дорожка с резиновым покрытием									
49	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	**м3 грунта**	**195,3**	**3316,95**	**--**	**647800**	**--**	**--**	**466416**	**1203354**
		НР - 72%; СП - 8%			**3316,95**	**--**	**647800**	**--**		**89137**	
50	**С341-310104-0401 4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**Тенге за 1 тонну**	**332,01**	**259,00**	**--**	**85991**	**--**		**--**	**92870**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6879**	
51	**С341-020101-1050 4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**332,01**	**1535,00**	**--**	**509635**	**--**		**--**	**550406**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**40771**	
52	**Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**195,3**	**19,27**	**16,03**	**3764**	**3130**	**12**	**1457**	**5639**
		НР - 72%; СП - 8%			**3,18**	**7,18**	**622**	**1402**		**418**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	**Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**189**	**75,02**	**75,02**	**14179**	**14179**	**--**	**4476**	**20148**
		НР - 72%; СП - 8%			**--**	**32,89**	**--**	**6217**		**1492**	
54	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня или песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**157,5**	**6565,68**	**1137,13**	**1034094**	**179098**	**826941**	**81432**	**1204768**
		НР - 108%; СП - 8%			**178,13**	**300,60**	**28055**	**47345**		**89242**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	**Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**630**	**1056,83**	**219,65**	**665800**	**138380**	**500767**	**79315**	**804724**
		НР - 108%; СП - 8%			**42,31**	**74,27**	**26653**	**46787**		**59609**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основанив. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,575**	**156623,37**	**2024,49**	**246682**	**3189**	**243493**	**1969**	**268543**
		НР - 108%; СП - 8%			**--**	**1157,68**	**--**	**1823**		**19892**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**630**	**1456,27**	**3,17**	**917450**	**1999**	**771206**	**156677**	**1160058**
		НР - 108%; СП - 8%			**228,96**	**1,31**	**144245**	**827**		**85930**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
58	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**2520**	**232,64**	**--**	**586257**	**--**	**493299**	**100394**	**741584**
		НР - 108%; СП - 8%			**36,89**	**--**	**92958**	**--**		**54932**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	**Е11-110101-3801 1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**630**	**1182,67**	**5,40**	**745084**	**3404**	**254331**	**459870**	**1301350**
		НР - 94%; СП - 8%			**773,57**	**2,98**	**487349**	**1874**		**96396**	
60	**Прайс ТОО "Мастерфайбр Астана"**	**Покрытие для спортивных и гимнастических площадок из резиновой крошки, толщиной до 10 мм**	**м2**	**630**	**14062,50**	**--**	**8859375**	**--**	**8859375**	**--**	**9568125**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**708750**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				**14316111**	**343378**	**11949424**	**1352006**	**16921569**
							1427681	**106275**	**--**	**1253448**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**14316111**				
	Материалы		Тенге				**3090051**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1533957**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8859375**				
	Транспортные расходы		Тенге				**595626**				
		Накладные расходы	Тенге				**1352007**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1253450**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**16921568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994
		Сметная заработная плата	Тенге					**1533957**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				**16921568**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								994
		Сметная заработная плата	Тенге					**1533957**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								18463497
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1649383**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**395525**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**122340**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**12829908**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**650454**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							1570561	
		- Сметная прибыль	Тенге							1367667	
		Итого по акту с НДС:	**Тенге**								**20679117**
		- в том числе НДС 12%	Тенге								2215620

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "Деловой Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Оспанов М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Генподрядчик)

ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ташмулина Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП